



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Construção de Portico em Estrutura Metálica				DATA:		14/08/2020
Endereço: Rua Alfredo Pedro Carneiro, s/nº, Bairro do Centro, Muriaé-MG				PRAZO DE EXECUÇÃO: 60 DIAS		
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	18,72%	94,58%	5,42%	
		Financeiro	R\$ 11.918,89	R\$ 11.272,89	R\$ 646,00	
2	DEMOLIÇÕES	Físico %	0,02%	100,00%		
		Financeiro	R\$ 10,32	R\$ 10,32	R\$ 0,00	
3	TRABALHOS EM TERRA	Físico %	4,24%	100,00%		
		Financeiro	R\$ 2.699,71	R\$ 2.699,71	R\$ 0,00	
4	FUNDAÇÃO	Físico %	22,10%	100,00%		
		Financeiro	R\$ 14.068,72	R\$ 14.068,72	R\$ 0,00	
5	SUPERESTRUTURA	Físico %	15,75%	50,00%	50,00%	
		Financeiro	R\$ 10.024,97	R\$ 5.012,49	R\$ 5.012,49	
6	ESTRUTURA METÁLICA	Físico %	30,21%		100,00%	
		Financeiro	R\$ 19.230,44	R\$ 0,00	R\$ 19.230,44	
7	ALVENARIA	Físico %	4,46%		100,00%	
		Financeiro	R\$ 2.837,50	R\$ 0,00	R\$ 2.837,50	
8	PINTURA	Físico %	2,13%		100,00%	
		Financeiro	R\$ 1.352,78	R\$ 0,00	R\$ 1.352,78	
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %	2,17%		100,00%	
		Financeiro	R\$ 1.382,59	R\$ 0,00	R\$ 1.352,78	
10	LIMPEZA FINAL	Físico %	0,20%		100,00%	
		Financeiro	R\$ 127,79	R\$ 0,00	R\$ 127,79	
TOTAL		Físico %	100,00%	51,94%	48,01%	
		Financeiro	R\$ 63.653,71	R\$ 33.064,12	R\$ 30.559,78	

Engº Leonardo da Silva
CREA RJ 2017103206/D

Prefeitura Municipal de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76