



ESTADO DE MINAS GERAIS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ**  
 CNPJ 17.947.581/0001-76

**BOLETIM DE MEDIÇÃO 01- OS 001 UBS BOA FAMILIA**

REFORMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE BOA FAMILIA

BM - Data de Emissão: 21/12/2022

Empresa Contratada:

CONSTRUTORA MINASCON LTDA

BM - Período de Referência da Medição: 18/10/2022 à 20/12/2022

CNPJ: 22.489.220/0001-63

Valor Total da Ordem de Serviço R\$ 99.996,65

Rua Nova, 198 - Boa Família, Muriaé - MG

Início da Obra: 18/10/2022

BM -

Valor Total Acumulado: R\$ 27.303,08

Pregão Eletrônico: 028/2022

Ata: 252/2022

Valor da Medição: R\$ 27.303,08

Número: 01




Item	Descrição	Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM				Executado no período				Executado acumulado inclusive este BM				Serviços a executar	
		Unid.	Quant.	Preço Unif. (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)			
<b>CONTRATO ORIGINAL</b>																			
1	REFORMA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE BOA FAMILIA																		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS																		
1.1.2	ED-16660 - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	M2	2,00	225,7878	R\$ 451,58	0,00%	0,00	0,00	100,00%	2,00	451,58	100,00%	2,00	451,58	0,00	0,00			
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL																		
1.2.1	COMPOSIÇÃO	unid.	1,00	4846,0000	R\$ 4.846,00	0,00%	0,00	0,00	26,00%	0,26	1259,96	26,00%	0,26	1259,96	0,74	3586,04			
1.3	COBERTURA																		
1.3.1	98546 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	6,20	101,4100	R\$ 628,74	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	-	0,00	6,2000	628,74			
1.3.2	ED-13852 - COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	13,18	97,9500	R\$ 1.290,98	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-	0,00	13,18	1290,98			
1.4	REFORMA DE ACABAMENTO PARA TETO E PAREDE																		
1.4.1	96116 - FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	383,15	79,4500	R\$ 30.441,27	0,00%	0,00	0,00	40,49%	155,15	12326,67	40,49%	155,15	12326,67	228,00	18114,60			
1.4.2	97640 - REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	383,15	1,5000	R\$ 574,73	0,00%	0,00	0,00	40,49%	155,15	232,73	40,49%	155,15	232,73	228,00	342,00			
1.4.3	96371 - PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS. AF_06/2017_P	M2	44,91	80,5600	R\$ 3.617,95	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-	0,00	44,91	3617,95			
1.5	PAREDES INTERNAS																		
1.5.1	88495 - APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	180,72	11,7800	R\$ 2.128,86	0,00%	0,00	0,00	20,00%	36,14	425,73	20,00%	36,14	425,73	144,58	1703,13			
1.5.2	88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	903,58	13,7600	R\$ 12.433,26	0,00%	0,00	0,00	20,43%	184,57	2539,68	20,43%	184,57	2539,68	719,01	9893,58			
1.6	PAREDES EXTERNAS																		

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

1.6.1	ED-50265 - LAVAGEM DE FACHADA COM HIDROJATEAMENTO, EXCLUSIVE ANDAIME METÁLICO, TIPO FIXO/TORRE/SUSPENSO, PARA FACHADA	m2	615,65	5,7000	R\$	3.509,21	0,00%	0,00	0,00	100,00%	615,65	3509,21	100,00%	615,65	3509,21	0,00	-0,01
1.6.2	96127 - APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	m2	184,68	15,3100	R\$	2.827,45	0,00%	0,00	0,00	60,00%	110,80	1696,35	60,00%	110,80	1696,35	73,88	1131,10
1.6.3	88417 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	M2	615,65	13,1600	R\$	8.101,95	0,00%	0,00	0,00	60,00%	369,39	4861,17	60,00%	369,39	4861,17	246,26	3240,78
1.7	ACESSIBILIDADE																
1.7.1	ED-48167 - BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO PARA LAVATÓRIO DE CANTO, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UNID.	4,00	246,2200	R\$	984,88	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-	0,00	4,00	984,88
1.7.2	ED-48163 - BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UNID.	4,00	163,5400	R\$	654,16	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-	0,00	4,00	654,16
1.7.3	ED-48160 - BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UNID.	14,00	208,4300	R\$	2.918,02	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-	0,00	14,00	2918,02
1.7.4	ED-48165 - BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO EM "L", DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 140CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UNID.	2,00	424,0500	R\$	848,10	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-	0,00	2,00	848,10
1.7.5	ED-50627 - PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA, ALERTA, ESP. 5MM, COLORIDA, ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	17,56	245,6300	R\$	4.313,26	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-	0,00	17,56	4313,26
1.7.6	ED-50624 - PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA, DIRECIONAL, ESP. 5MM, COLORIDA, ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	10,06	244,2300	R\$	2.456,95	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-	0,00	10,06	2456,95
1.8	ESQUADRIAS DE MADEIRA											0					
1.8.1	102193 - LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	M2	103,32	1,9100	R\$	197,34	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-	0,00	103,32	197,34

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

1.8.2	102219 - PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2-DEMÃOS. AF_01/2021	M2	103,32	15,7700	R\$	1.629,36	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-	0,00	103,32	1629,36	
1.9	<b>ESQUADRIAS E PERFIS METÁLICOS</b>																	0
1.9.1	100717 - LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA EM OBRA. AF_01/2020	M2	147,62	8,7400	R\$	1.290,20	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-	0,00	147,62	1290,20	
1.9.2	ED-50497 - PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO	M2	147,62	34,9900	R\$	5.165,22	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-	0,00	147,62	5165,22	
1.9.3	ED-50992 - VEDAÇÃO DE ESQUADRIAS METÁLICAS COM SILICONE PASTOSO	M	31,95	22,5700	R\$	721,11	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-	0,00	31,95	721,11	
1.10	<b>DIVERSOS</b>																	0
1.10.1	91784 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	20,00	47,4200	R\$	948,40	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-	0,00	20,00	948,40	
1.10.2	91792 - (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	20,00	65,3200	R\$	1.306,40	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-	0,00	20,00	1306,40	
1.10.3	ED-50105 - CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V	M	200,00	4,8800	R\$	976,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-	0,00	200,00	976,00	
1.11	<b>TRANSPORTE</b>																	0
1.11.1	ED-51134 - TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA	M3	42,81	38,1900	R\$	1.634,91	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-	0,00	42,81	1634,91	
1.11	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>																	0
1.11.1	98504 - PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	10,60	13,2600	R\$	140,56	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-	0,00	10,60	140,56	
1.11.2	102498 - PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	7,64	1,3800	R\$	11,46	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-	0,00	7,64	11,46	
1.11.3	ED-50266 - LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M2	400,93	6,8800	R\$	2.758,40	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-	0,00	400,93	2758,40	
1.11.3	ED-50263 - LIMPEZA DE CALHA EM CHAPA GALVANIZADA OU EM PVC, INCLUSIVE DESOBSTRUÇÃO	M	74,78	2,5400	R\$	189,94	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-	0,00	74,78	189,94	

TOTAIS GERAL	R\$	99.996,65		R\$	-		R\$	27.303,08		R\$	27.303,08
--------------	-----	-----------	--	-----	---	--	-----	-----------	--	-----	-----------

Observações:



Representante do Município  
Arlan do Carmo Mendonça  
CREA MG 177324/D



Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço  
Eduardo Dias de Abreu  
CREA MG-239120/D



Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
Juarez Lopes Machado  
CREA Nº: MG 132353/D



Representante legal da empresa  
Kerginaldo Pires Magalhães