



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO


Objeto da Contrato: CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO EM CONCRETO ARMADO				BM - Data de Emissão: 19/05/2023		Empresa Contratada: JKC DA SILVA CONSTRUTORA LTDA	
Local da Obra (Bairro, município e UF): RUA CANDIDO DOS SANTOS TRETÁ, DAIRO COLETY - MURIAÉ/MG				BM - Período de Referência da Medição: 13/04/2023 - 19/05/2023		CNPJ: 29.603.815/0001-47	
Pregão Eletrônico: 039/2023		Contrato: 058001/2023		Valor da Medição: R\$ 78.684,36		Valor do Contrato: R\$ 161.399,00	
				Início da Obra: 13/04/2023		Valor Medido Acumulado: R\$ 78.684,36	
				BM - Número: 01			

Item	Descrição	Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM				Executado no Período				Executado acumulado inclusive este BM				Serviços a executar	
		Unid.	Quant.	Preço Unit. com IPI (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)			
CONTRATO ORIGINAL																			
1	SERVÍCIOS PRELIMINARES																		
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,46MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALÍPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÓS	un	1,00	R\$ 1.445,45	R\$ 1.445,45	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	1,00	R\$ 1.445,45	100,00%	1,00	R\$ 1.445,45	0,00	R\$ -			
1.2	TAPUME COM TELHA METÁLICA, AF 05/2018	M2	74,36	R\$ 169,50	R\$ 12.529,66	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	0,00	R\$ -	74,36	R\$ 12.529,66			
2	MOVIMENTO DE TERRA																		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL)	m3	48,75	R\$ 43,38	R\$ 2.114,78	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	48,75	R\$ 2.114,78	100,00%	48,75	R\$ 2.114,78	0,00	R\$ -			
2.2	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 30M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA	m3	58,50	R\$ 25,65	R\$ 1.500,53	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	58,50	R\$ 1.500,53	100,00%	58,50	R\$ 1.500,53	0,00	R\$ -			
2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA	m3	58,50	R\$ 57,77	R\$ 3.379,55	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	58,50	R\$ 3.379,55	100,00%	58,50	R\$ 3.379,55	0,00	R\$ -			
2.4	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	m3	102,38	R\$ 6,72	R\$ 687,99	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	0,00	R\$ -	102,38	R\$ 687,99			
2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 MP, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020	M3XKM	270,27	R\$ 2,64	R\$ 713,51	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	0,00	R\$ -	270,27	R\$ 713,51			
2.6	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRAMENTO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, AF 11/2019	M3	102,38	R\$ 9,21	R\$ 942,92	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	0,00	R\$ -	102,38	R\$ 942,92			
3	DEMOLIÇÃO																		
3.1	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m3	51,00	R\$ 79,22	R\$ 4.040,22	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	51,00	R\$ 4.040,22	100,00%	51,00	R\$ 4.040,22	0,00	R\$ -			
3.2	DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO	m3	1,00	R\$ 171,54	R\$ 171,54	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	1,00	R\$ 171,54	100,00%	1,00	R\$ 171,54	0,00	R\$ -			
3.3	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 30M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA	m3	52,00	R\$ 25,65	R\$ 1.333,80	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	52,00	R\$ 1.333,80	100,00%	52,00	R\$ 1.333,80	0,00	R\$ -			
3.4	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA	m3	52,00	R\$ 57,77	R\$ 3.004,04	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	52,00	R\$ 3.004,04	100,00%	52,00	R\$ 3.004,04	0,00	R\$ -			
4	ESTRUTURA MURO																		
4.1	FCR >= 25 MPA, BRITA CALCÁRIA, USINADO BOMBEÁVEL, LANÇADO EM ESTRUTURA	M3	47,21	R\$ 782,34	R\$ 36.934,27	0,00%	0,00	R\$ 0,00	66,64%	31,46	R\$ 24.612,42	66,64%	31,46	R\$ 24.612,42	15,75	R\$ 12.321,85			
4.2	LÁSTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m3	2,38	R\$ 617,68	R\$ 1.470,01	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	2,38	R\$ 1.470,01	100,00%	2,38	R\$ 1.470,01	0,00	R\$ -			
4.3	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM)	Kg	2.158,30	R\$ 15,35	R\$ 33.129,91	0,00%	0,00	R\$ 0,00	91,05%	1.965,36	R\$ 30.168,28	91,08%	1.965,36	R\$ 30.168,28	192,94	R\$ 2.961,63			
4.4	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLÁSTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	m2	127,83	R\$ 62,11	R\$ 7.939,52	0,00%	0,00	R\$ 0,00	25,03%	32,00	R\$ 1.987,52	25,03%	32,00	R\$ 1.987,52	95,83	R\$ 5.952,00			
5	ESTRUTURA GALPÃO																		
5.1	FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	m2xmts	60,30	R\$ 8,02	R\$ 483,61	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	60,30	R\$ 483,61			
5.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, INCLUSIVE RODAPÉ GUARDA-CORPO EM MADEIRA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME	m2	60,30	R\$ 18,79	R\$ 1.133,04	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	60,30	R\$ 1.133,04			
5.3	FCR >= 25 MPA, BRITA CALCÁRIA, USINADO BOMBEÁVEL, LANÇADO EM ESTRUTURA	M3	14,56	R\$ 782,34	R\$ 11.390,87	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	14,56	R\$ 11.390,87			
5.4	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM)	Kg	291,86	R\$ 17,30	R\$ 5.049,18	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	291,86	R\$ 5.049,18			
5.5	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM)	Kg	470,46	R\$ 16,07	R\$ 7.560,29	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	470,46	R\$ 7.560,29			
5.6	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLÁSTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	m2	98,00	R\$ 66,61	R\$ 6.527,78	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	98,00	R\$ 6.527,78			
5.7	BLOCO DE CONCRETO E - 10 CM, APARENTE, VEDACAO	M2	99,00	R\$ 83,39	R\$ 8.255,61	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	99,00	R\$ 8.255,61			

(Handwritten signatures and initials)

Item		Descrição		BOLTIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO													
				Objeto do Contrato: CONSTRUÇÃO DO MURO DE ARRIMO EM CONCRETO ARMADO				BM - Data de Emissão: 19/05/2023		BM - Período de Referência da Medição: 13/04/2023 - 19/05/2023		Empresa Contratada: JKC DA SILVA CONSTRUTORA LTDA		CNPJ: 29.683.815/0001-47		Valor do Contrato: R\$ 161.399,00	
		Local da Obra (Bairro, Município e UF): RUA CANDIDO DOS SANTOS TURETA, BAIRRO COLETY - MURIAÉ/MG		Preço Eletrônico: 039/2023		Contrato: 058001/2023		Valor da Medição: R\$ 78.684,36		Início da Obra: 13/04/2023		BM - Número: 01		Valor Medido Acumulado: R\$ 78.684,36		Serviços a executar	
		Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BIM				Executado no Período				Executado acumulado inclusive este BIM			
		Unid.	Quant.	Preço Unit. com BDI (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)
0 OBRAS COMPLEMENTARES																	
6.1		UN	65,00	R\$ 31,94	R\$ 2.076,10	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%	65,00	R\$ 2.076,10
6.2		M2	52,50	R\$ 10,12	R\$ 531,30	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%	52,50	R\$ 531,30
7		UN	1,00	R\$ 7.053,52	R\$ 7.053,52	0,00%	0,00	R\$ 0,00	49,00%	0,49	R\$ 3.456,22	49,00%	0,46	R\$ 3.456,22	49,00%	0,54	R\$ 3.597,30
		TOTAL DO CONTRATO:		R\$ 161.399,00	R\$ 161.399,00			R\$ 0,00			R\$ 78.684,36			R\$ 78.684,36			R\$ 82.714,64

Observações:


 Nilce Maria da Silva
 Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço
 Engenharia Civil
 CREA Nº: 177324/O-MG


 Airton José do Carmo
 Secretário Municipal de Obras Públicas

AIRTON JOSE DO CARMO:34906665772
 Assinado eletronicamente pelo(a) AIRTON JOSE DO CARMO:34906665772
 Data: 2023.05.23 09:02:40

Airton José do Carmo
 Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
 CREA Nº: RJ 47145/0

Nilce Maria da Silva
 Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
 CREA Nº: MG 320054/0

JOYCE KELLY CAMILLO DA SILVA:149621
 Assinado eletronicamente pelo(a) JOYCE KELLY CAMILLO DA SILVA:149621
 Data: 2023.05.22 09:59:20

JOYCE KELLY CAMILLO
 Bêta Administradora
 JKC DA SILVA CONSTRUTORA LTDA

Documento assinado digitalmente
 NILCE MARIA DA SILVA
 Data: 23/05/2023 09:02:40-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>