




BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO QUALITATIVO																									
 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76		Obra: Calçamento em Bloquete					BM - Data de Emissão: 24/05/2023			Empresa Contratada: SCALLBERI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA															
		Local: Rua da Grota e Rua Projetada, Distrito de Boa Família					BM - Período de Referência da Medição: 23/03/2023 até 23/05/2023			CNPJ: 14.015.461/0001-42															
		Pregão Presencial: 102/2022					Aditivo ao Contrato: 211001/2022		Valor da Medição: R\$ 3.072,00		BM - Número: 03		Valor Inicial do Aditivo: R\$ 3.072,00		Valor Total do Aditivo: R\$ 3.072,00										
												Valor Medido Acumulado: R\$ 0,00		Valor Medido Acumulado Inclusive BM 03: R\$ 3.072,00											
Item	Descrição	Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM				Executado no Período			Executado acumulado inclusive este BM			Serviços a executar									
		Unid.	Quant.	Preço Unit. sem BDI (R\$)	Preço Unit. com BDI (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)								
6	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA																								
6.1	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M³, CMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020	M3	320,00	7,41	9,60	3.072,00	0,00%	-	-	100,00%	320,00	3.072,00	100,00%	320,00	3.072,00	-	-								
TOTAL DO ADITIVO ORIGINAL															RS	3.072,00	-	RS	3.072,00	-	RS	3.072,00	-	RS	3.072,00
TOTAL DO ADITIVO															RS	3.072,00	-	RS	3.072,00	-	RS	3.072,00	-	RS	3.072,00


 José Lucas Filho
 Representante Legal do Município
 Secretário Municipal de Obras Públicas


 Ismar Armando Maria
 Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço
 CREA 47121/D


 Deivisi Ferraz
 Resp. técnico pela execução da obra/serviço
 CREA GO 101770421/D


 Erickson Cerqueira Felgueira
 Co-Resp. técnico pela execução da obra/serviço
 CREA MG 256680/D


 Representante legal da empresa
 Nome: Paulo de Jesus Britozzi
 CPF 006.668.916-09


MEMÓRIA DE CÁLCULO


CONSTRUTORA SCALLBERI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	APELIDO DO EMPREEDIMENTO: Calçamento em Bloquete	PERÍODO: 23/03/2023 até 23/05/2023	BM BM - Número: 03
---	--	--	------------------------------


ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE
6	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
6.1	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEG ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M ³ / 155HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 10 M ³ , DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H - AF. 05/2020.	M3	320,00


Talude de corte na Rua da Grota


Cargas:	64,00	un
Capacidade do caminhão:	6,00	m3
Empolamento solo 1ª Categoria:	20%	
Volume escavado:	320,00	m³
Total medido:	320,00	M3


 Jorge Feres Filho
 Representante Legal do Município
 Secretário Municipal de Obras Públicas


 Ismar Armando Maria
 Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço
 CREA 47121/D


 Deivid Ferraz
 Resp. técnico pela execução da obra/serviço
 CREA GO 1014704421/D


 Erickson Cerqueira Ferreira
 Co-Resp. técnico pela execução da obra/serviço
 CREA MG 256680/D


 Representante legal da empresa
 Nome: Paulo de Jesus Berizonzi
 CPF 006.660.916-09