



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:											DATA: 18/04/2023					
LOCAL:											PRAZO DE EXECUÇÃO:					
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	TOTAL
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS	Físico %	3,11%	20,00%	5,00%	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 207.410,21	R\$ 41.482,04	R\$ 10.370,51	R\$ 10.370,51	R\$ 20.741,02	R\$ 20.741,02	R\$ 20.741,02	R\$ 20.741,02	R\$ 20.741,02	R\$ 20.741,02	R\$ 10.370,51	R\$ 10.370,51	R\$ 10.370,51	R\$ 10.370,51
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Físico %	5,77%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%
		Financeiro	R\$ 384.767,76	R\$ 32.063,98	R\$ 32.063,98	R\$ 32.063,98	R\$ 32.063,98	R\$ 32.063,98	R\$ 32.063,98	R\$ 32.063,98	R\$ 32.063,98	R\$ 32.063,98	R\$ 32.063,98	R\$ 32.063,98	R\$ 32.063,98	R\$ 32.063,98
1.3.	SUPERESTRUTURA	Físico %	14,16%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%									100,00%
		Financeiro	R\$ 944.254,16	R\$ 236.063,54	R\$ 236.063,54	R\$ 236.063,54	R\$ 236.063,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.4.	LAJES - 2 ao 4º PAVIMENTO	Físico %	9,91%		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%							100,00%
		Financeiro	R\$ 660.608,04	R\$ 0,00	R\$ 132.121,61	R\$ 132.121,61	R\$ 132.121,61	R\$ 132.121,61	R\$ 132.121,61	R\$ 132.121,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.5.	ALVENARIA	Físico %	5,21%				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						100,00%
		Financeiro	R\$ 347.743,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 86.935,81	R\$ 86.935,81	R\$ 86.935,81	R\$ 86.935,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.6.	ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA	Físico %	0,08%		50,00%	50,00%										100,00%
		Financeiro	R\$ 5.341,42	R\$ 0,00	R\$ 2.670,71	R\$ 2.670,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.7.	IMPERMEABILIZAÇÃO	Físico %	0,90%									25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 59.999,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.999,75	R\$ 14.999,75	R\$ 14.999,75	R\$ 14.999,75	R\$ 14.999,75
1.8.	ESQUADRIAS E FERRAGENS	Físico %	9,84%						10,00%	15,00%	50,00%	25,00%				100,00%
		Financeiro	R\$ 655.993,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.599,38	R\$ 98.399,07	R\$ 327.996,90	R\$ 163.998,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.9.	COBERTURA	Físico %	3,30%		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 220.367,98	R\$ 0,00	R\$ 22.036,80	R\$ 22.036,80	R\$ 22.036,80	R\$ 22.036,80	R\$ 22.036,80	R\$ 22.036,80	R\$ 22.036,80	R\$ 22.036,80	R\$ 22.036,80	R\$ 22.036,80	R\$ 22.036,80	R\$ 0,00
1.10.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ÁGUA	Físico %	1,93%		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 128.535,56	R\$ 0,00	R\$ 12.853,56	R\$ 12.853,56	R\$ 12.853,56	R\$ 12.853,56	R\$ 12.853,56	R\$ 12.853,56	R\$ 12.853,56	R\$ 12.853,56	R\$ 12.853,56	R\$ 12.853,56	R\$ 12.853,56	R\$ 0,00
1.11.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ESGOTO	Físico %	0,94%		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 62.836,72	R\$ 0,00	R\$ 6.283,67	R\$ 6.283,67	R\$ 6.283,67	R\$ 6.283,67	R\$ 6.283,67	R\$ 6.283,67	R\$ 6.283,67	R\$ 6.283,67	R\$ 6.283,67	R\$ 6.283,67	R\$ 6.283,67	R\$ 0,00
1.12.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - PLUVIAL	Físico %	0,62%												50,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 41.381,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.690,56	R\$ 20.690,56
1.13.	COMBATE A INCENDIO	Físico %	0,75%				10,00%	10,00%	10,00%					35,00%	35,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 49.871,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.987,17	R\$ 4.987,17	R\$ 4.987,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.455,08	R\$ 17.455,08	R\$ 0,00
1.14.	SPDA	Físico %	4,66%		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 310.566,81	R\$ 0,00	R\$ 31.056,68	R\$ 31.056,68	R\$ 31.056,68	R\$ 31.056,68	R\$ 31.056,68	R\$ 31.056,68	R\$ 31.056,68	R\$ 31.056,68	R\$ 31.056,68	R\$ 31.056,68	R\$ 31.056,68	R\$ 0,00
1.15.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	7,09%		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 472.902,67	R\$ 0,00	R\$ 47.290,27	R\$ 47.290,27	R\$ 47.290,27	R\$ 47.290,27	R\$ 47.290,27	R\$ 47.290,27	R\$ 47.290,27	R\$ 47.290,27	R\$ 47.290,27	R\$ 47.290,27	R\$ 47.290,27	R\$ 0,00
1.16.	CONTENÇÃO	Físico %	0,71%											100,00%		100,00%
		Financeiro	R\$ 47.604,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.604,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.17.	REVESTIMENTOS E PINTURAS	Físico %	18,77%		10,00%	10,00%										100,00%
		Financeiro	R\$ 1.251.736,36	R\$ 0,00	R\$ 125.173,64	R\$ 125.173,64	R\$ 0,00	R\$ 125.173,64	R\$ 125.173,64	R\$ 125.173,64	R\$ 125.173,64	R\$ 125.173,64	R\$ 125.173,64	R\$ 125.173,64	R\$ 125.173,64	R\$ 125.173,64
1.18.	DIVISÓRIAS, BANCADAS, PRATELEIRAS, BALCÕES E SÓCULO	Físico %	1,68%													100,00%
		Financeiro	R\$ 112.180,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 112.180,59
1.19.	FECHAMENTO	Físico %	1,53%				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%						100,00%
		Financeiro	R\$ 102.030,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.507,61	R\$ 25.507,61	R\$ 25.507,61	R\$ 25.507,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
1.20.	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	Físico %	2,56%										33,00%	33,00%	34,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 170.431,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56.242,42	R\$ 56.242,42	R\$ 57.946,74	R\$ 0,00
1.21.	URBANIZAÇÃO, ACESSIBILIDADE E PAISAGISMO	Físico %	1,10%										33,00%	33,00%	34,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 73.662,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.308,76	R\$ 24.308,76	R\$ 25.045,39	R\$ 0,00
1.22.	RESERVATÓRIOS	Físico %	0,26%										33,00%	33,00%	34,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 17.088,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.639,16	R\$ 5.639,16	R\$ 5.810,04	R\$ 0,00
1.23.	CERCAMENTO	Físico %	0,66%										33,00%	33,00%	34,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 44.193,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.583,75	R\$ 14.583,75	R\$ 15.025,68	R\$ 0,00
1.24.	EQUIPAMENTOS	Físico %	4,23%										33,00%	33,00%	34,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 282.031,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93.070,35	R\$ 93.070,35	R\$ 95.890,66	R\$ 0,00
1.25.	LIMPEZA FINAL - ENTREGA OBRA	Físico %	0,23%									50,00%	50,00%			100,00%
		Financeiro	R\$ 15.562,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.781,48	R\$ 7.781,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
		Financeiro	R\$ 6.669.102,54	R\$ 309.609,56	R\$ 657.984,96	R\$ 657.984,96	R\$ 657.941,71	R\$ 547.051,81	R\$ 612.651,18	R\$ 508.342,10	R\$ 633.277,99	R\$ 473.908,78	R\$ 561.033,02	R\$ 534.118,93	R\$ 515.197,54	R\$ 6.669.102,54

Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Eduardo Dias de Abreu
CREA Nº: MG-239120/D

Representante do Município
Maria Cristina Navarro de Aquino Ribeiro
Secretária Municipal de Educação