



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - MURIAÉ/MG MACUCO TRECHOS 01 E 02				DATA:						19/04/2023
ENDEREÇO: DISTRITO DE MACUCO				PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 Meses						
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	TOTAL
PAVIMENTAÇÃO ESTRADA MACUCO - TRECHO 1 - CONVÊNIO 918441/2021										
1	CANTEIRO DE OBRAS/SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	9,94%	37,26%	4,71%	14,76%	22,15%	13,42%	7,71%	100,00%
		Financeiro	R\$ 221.391,50	R\$ 82.479,40	R\$ 10.427,54	R\$ 32.666,32	R\$ 49.038,22	R\$ 29.710,74	R\$ 17.069,28	R\$ 221.391,50
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	5,66%	4,69%	4,92%	23,52%	33,78%	26,49%	6,61%	100,00%
		Financeiro	R\$ 125.966,11	R\$ 5.901,51	R\$ 6.197,53	R\$ 29.627,23	R\$ 42.551,35	R\$ 33.362,12	R\$ 8.326,36	R\$ 125.966,11
3	REMOÇÃO E RELOCAÇÃO	Físico %	1,50%	17,04%	15,87%	15,64%	22,37%	24,76%	4,32%	100,00%
		Financeiro	R\$ 33.421,71	R\$ 5.695,06	R\$ 5.304,03	R\$ 5.227,16	R\$ 7.476,44	R\$ 8.275,22	R\$ 1.443,82	R\$ 33.421,71
4	MOVIMENTO DE TERRA	Físico %	0,96%	48,25%	51,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 21.481,56	R\$ 10.364,85	R\$ 11.116,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.481,56
5	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	64,60%	0,00%	0,00%	22,83%	36,18%	36,05%	4,94%	100,00%
		Financeiro	R\$ 1.438.741,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 328.464,69	R\$ 520.536,69	R\$ 518.666,32	R\$ 71.073,83	R\$ 1.438.741,53
6	DRENAGEM	Físico %	15,12%	0,00%	22,70%	37,94%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 336.777,26	R\$ 0,00	R\$ 76.448,44	R\$ 127.773,29	R\$ 132.555,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 336.777,26
7	PAISAGISMO	Físico %	1,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 31.264,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.264,41	R\$ 31.264,41
8	SINALIZAÇÃO	Físico %	0,81%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 18.095,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.095,52	R\$ 18.095,52
		Físico %	100,00%	4,69%	4,92%	23,52%	33,77%	26,49%	6,61%	100,00%
		Financeiro	R\$ 2.227.139,60	R\$ 104.440,83	R\$ 109.494,24	R\$ 523.758,68	R\$ 752.158,22	R\$ 590.014,40	R\$ 147.273,22	R\$ 2.227.139,60
PAVIMENTAÇÃO ESTRADA MACUCO - TRECHO 2 - CONVÊNIO 922389/2021										
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	6,47%	1,71%	75,16%	23,13%				100,00%
		Financeiro	R\$ 62.983,04	R\$ 1.077,01	R\$ 47.338,05	R\$ 14.567,98				R\$ 62.983,04
2	REMOÇÃO E RELOCAÇÃO	Físico %	1,23%	54,25%	23,26%	22,49%				100,00%
		Financeiro	R\$ 11.977,44	R\$ 6.497,76	R\$ 2.785,95	R\$ 2.693,73				R\$ 11.977,44
3	MOVIMENTO DE TERRA	Físico %	1,92%	48,46%	51,54%	0,00%				100,00%
		Financeiro	R\$ 18.665,12	R\$ 9.045,12	R\$ 9.620,00	R\$ 0,00				R\$ 18.665,12
4	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	72,44%	0,00%	83,38%	16,62%				100,00%
		Financeiro	R\$ 705.092,39	R\$ 0,00	R\$ 587.906,03	R\$ 117.186,36				R\$ 705.092,39
5	DRENAGEM	Físico %	15,44%	0,00%	55,89%	44,11%				100,00%
		Financeiro	R\$ 150.305,51	R\$ 0,00	R\$ 84.005,75	R\$ 66.299,76				R\$ 150.305,51
6	PAISAGISMO	Físico %	1,54%	0,00%	0,00%	100,00%				100,00%
		Financeiro	R\$ 15.008,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.008,75				R\$ 15.008,75
7	SINALIZAÇÃO	Físico %	0,96%	0,00%	0,00%	100,00%				100,00%
		Financeiro	R\$ 9.379,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.379,28				R\$ 9.379,28
		Físico %	100,00%	1,71%	75,16%	23,13%				100,00%
		Financeiro	R\$ 973.411,53	R\$ 16.619,89	R\$ 731.655,79	R\$ 225.135,85				R\$ 973.411,53

Nome: Brunna Raphaelly de Paula Silva Vieira
CREA: 160.926/D
ART: MG20221552942

Prefeitura Municipal de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76

Internet: www.muriae.mg.gov.br / Telefone: (32) 3696-3362
Centro Administrativo Municipal Presidente Tancredo Neves - 2º andar
Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro - CEP 36880-000 - Muriaé - MG