



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Objeto do Contrato: Reforma de vestiário, construção de alambrado, calçada, pátio, no campo de futebol do bairro Joanópolis		BM - Data de Emissão: 14/08/2023		Empresa Contratada: CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA	
Local da Obra (Bairros, município e UF): Avenida Antônio Turcetta, S/N, Joanópolis - Muriaé-MG		BM - Período de Referência da Medição: 15/05/2023 até 13/08/2023		CNPJ: 03.893.283/0001-28	
Concorrência Pública: 006/2021		Contrato: 113/2021		Valor do Contrato: R\$ 430.624,82	
Valor da Medição: R\$ 229.657,18		BM - Número: 01		Valor Medido Acumulado: R\$ 229.657,18	

Item	Descrição	Previsto no Orçamento			Executado acumulado até este BM			Executado no Período			Executado acumulado inclusive este BM			Serviços a executar	
		Unid.	Quant.	Preço Unit. com BDI (RS)	Preço Final (RS)	%	Quant.	Total (RS)	%	Quant.	Total (RS)	%	Quant.	Total (RS)	Quant.

CONTRATO ORIGINAL

1. ALAMBRADO																
1.1. ESCAVAÇÃO METRABALHO EM TERRA																
1.1.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	9,81	65,47	642,26			100,00%	9,81	R\$ 642,26	100,00%	9,81	RS 642,26	0,00	RS -	
1.1.2.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M. EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	10,62	5,11	54,27			100,00%	10,62	R\$ 54,27	100,00%	10,62	RS 54,27	0,00	RS -	
1.2. ALAMBRADO DE MOURÕES																
1.2.1.	ALAMBRADO HM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAMP GALVANIZADO, COM FIOS DE ARAME LISO, INCLUSIVE FUNDAÇÃO. AF_05/2018 (Sinapi-98522 suboptada)	M	238,93	160,96	38.458,17			0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	RS -	238,93	RS 38.458,17	
1.2.2.	BSCORA PRB-MOLDADA EM CONCRETO, *10 X 10* CM, H = 2,30M	UN	10,00	35,34	353,40			0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	RS -	10,00	RS 353,40	
1.3. ALAMBRADO TUBULAR																
1.3.1.	ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 # 2", FIXADO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO GALVANIZADO D = 2", H = 6,00 M	M	112,00	501,06	56.118,72			100,00%	112,00	R\$ 56.118,72	100,00%	112,00	RS 56.118,72	0,00	RS -	
1.3.2.	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	5,13	338,39	1.735,94			100,00%	5,13	R\$ 1.735,94	100,00%	5,13	RS 1.735,94	0,00	RS -	
1.3.3.	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO, COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSIVE FERRAGENS. (sinapi 742362)	M2	5,04	825,18	4.158,91			100,00%	5,04	R\$ 4.158,91	100,00%	5,04	RS 4.158,91	0,00	RS -	
1.3.4.	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM AÇO, DE CORRER, COM TRILHOS E RODANAS, INCLUSIVE FERRAGENS.	M2	10,50	769,54	8.080,17			100,00%	10,50	R\$ 8.080,17	100,00%	10,50	RS 8.080,17	0,00	RS -	
1.3.5.	PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M	566,16	18,37	10.400,36			100,00%	566,16	R\$ 10.400,36	100,00%	566,16	RS 10.400,36	0,00	RS -	
SUBTOTAL DA META 1					120.002,20								81.190,63		81.190,63	38.811,57
2. VESTIÁRIOS																
2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES																
2.1.1.	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (SINAPI - 74209/1)	m2	4,50	390,58	1.757,61			100,00%	4,50	R\$ 1.757,61	100,00%	4,50	RS 1.757,61	0,00	RS -	
2.1.2.	BANHEIRO QUÍMICO 110 X 120 X 230 CM COM MANUTENÇÃO	MES	5,00	644,39	3.221,95			0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	RS -	5,00	RS 3.221,95	
2.1.3.	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA	U	1,00	650,90	650,90			100,00%	1,00	R\$ 650,90	100,00%	1,00	RS 650,90	0,00	RS -	
2.1.4.	DEMOLIÇÃO DE REBOCO INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	200,76	13,21	2.652,04			100,00%	200,76	R\$ 2.652,04	100,00%	200,76	RS 2.652,04	0,00	RS -	
2.1.5.	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	2,20	138,11	303,84			100,00%	2,20	R\$ 303,84	100,00%	2,20	RS 303,84	0,00	RS -	
2.2. COBERTURA																
2.2.1.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, B=3MM E B=4MM. AF_06/2018	M2	46,38	166,25	7.710,68			100,00%	46,38	R\$ 7.710,68	100,00%	46,38	RS 7.710,68	0,00	RS -	
2.3. PISO																
2.3.1.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE. ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	36,39	27,23	990,90			100,00%	36,39	R\$ 990,90	100,00%	36,39	RS 990,90	0,00	RS -	
2.3.2.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	36,39	49,81	1.812,59			100,00%	36,39	R\$ 1.812,59	100,00%	36,39	RS 1.812,59	0,00	RS -	
2.3.3.	SOLHRA HM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	1,60	105,76	169,22			100,00%	1,60	R\$ 169,22	100,00%	1,60	RS 169,22	0,00	RS -	
2.3.4.	Piso tátil direcional e/ou alerta, cor natural, para deficientes visuais, 30X30 cm, aplicado argamassa ind. ACU, rejuntado, excluir regularização de base (09412/ORSF)	m2	3,24	105,43	341,59			100,00%	3,24	R\$ 341,59	100,00%	3,24	RS 341,59	0,00	RS -	
2.4. ALVENARIA																
2.4.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 4X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	1,34	69,39	92,98			100,00%	1,34	R\$ 92,98	100,00%	1,34	RS 92,98	0,00	RS -	
2.5. TUBULÁRIOS E GRÁFIS																

Francisco de Assis Souza Junior
Secretaria Municipal de Fazenda

[Handwritten signature]



Documento assinado digitalmente
NICOLLE CARDOSO RIBEIRO
Data: 22/08/2023 15:08:46-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

09833000010001
09833000010001

Silvio Márcio Bonatti Salgado
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E CONTROLE



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Objeto do Contrato:	Reforma de vestiário, construção de alambrado, calçada, paisagismo, no campo de futebol do bairro Joanópolis	BM - Data de Emissão:	14/08/2023	Empresa Contratada:	CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA
Local da Obra (Bairro, município e UF):	Avenida Antônio Turetta, S/N, Joanópolis - Muriaé-MG	BM - Período de Referência da Medição:	15/05/2023 até 13/08/2023	CNPJ:	03.893.288/0001-25
Concorrência Pública:	006/2021	Início da Obra:	30/05/2023	Valor do Contrato:	RS 430.624,82
Contrato:	113/2021	Valor da Medição:	RS 229.657,18	BM - Número:	01
				Valor Medido Acumulado:	RS 229.657,18

Item	Descrição	Previsto no Orçamento			Executado acumulado até este BM			Executado no Período			Executado acumulado inclusive este BM			Serviços a executar	
		Unid.	Quant.	Preço Unit. com BDI (RS)	Preço Final (RS)	%	Quant.	Total (RS)	%	Quant.	Total (RS)	%	Quant.	Total (RS)	Quant.
2.5.1.	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017	M2	3,36	7,30	24,53			100,00%	3,36	R\$ 24,53	100,00%	3,36	RS 24,53	0,00	RS -
2.5.2.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM LONA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BÂTENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2019	UN	2,00	776,02	1.552,04			100,00%	2,00	R\$ 1.552,04	100,00%	2,00	RS 1.552,04	0,00	RS -
2.5.3.	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BÂTENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVÉ VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2019	M2	1,08	718,60	776,19			100,00%	1,08	R\$ 776,19	100,00%	1,08	RS 776,19	0,00	RS -
2.5.4.	PORTÃO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 34º VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	M2	3,36	529,22	1.778,18			100,00%	3,36	R\$ 1.778,18	100,00%	3,36	RS 1.778,18	0,00	RS -
2.5.5.	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELAS	M2	1,08	308,55	333,23			100,00%	1,08	R\$ 333,23	100,00%	1,08	RS 333,23	0,00	RS -
2.6.	REVESTIMENTOS														
2.6.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF 06/2014	M2	208,32	3,30	687,46			100,00%	208,32	R\$ 687,46	100,00%	208,32	RS 687,46	0,00	RS -
2.6.2.	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF 06/2014	M2	208,32	25,44	5.299,66			100,00%	208,32	R\$ 5.299,66	100,00%	208,32	RS 5.299,66	0,00	RS -
2.6.3.	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	M2	150,57	13,64	2.053,77			100,00%	150,57	R\$ 2.053,77	100,00%	150,57	RS 2.053,77	0,00	RS -
2.6.4.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES, AF 06/2014	M2	66,74	66,66	4.448,89			100,00%	66,74	R\$ 4.448,89	100,00%	66,74	RS 4.448,89	0,00	RS -
2.7.	PINTURA														
2.7.1.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF 06/2014	M2	150,57	10,20	1.535,81			0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	RS -	150,57	RS 1.535,81
2.7.2.	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO, AF 06/2014	M2	150,57	3,59	540,55			0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	RS -	150,57	RS 540,55
2.8.	ÁGUA FRIA														
2.8.1.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	M	34,86	3,90	135,95			100,00%	34,86	R\$ 135,95	100,00%	34,86	RS 135,95	0,00	RS -
2.8.2.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	M	13,99	13,42	187,75			100,00%	13,99	R\$ 187,75	100,00%	13,99	RS 187,75	0,00	RS -
2.8.3.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2016	UN	3,00	113,58	340,74			100,00%	3,00	R\$ 340,74	100,00%	3,00	RS 340,74	0,00	RS -
2.8.4.	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, AF 12/2014	UN	4,00	32,31	129,24			100,00%	4,00	R\$ 129,24	100,00%	4,00	RS 129,24	0,00	RS -
2.8.5.	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2016	UN	1,00	26,61	26,61			100,00%	1,00	R\$ 26,61	100,00%	1,00	RS 26,61	0,00	RS -
2.8.6.	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2016	UN	1,00	60,64	60,64			100,00%	1,00	R\$ 60,64	100,00%	1,00	RS 60,64	0,00	RS -
2.8.7.	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 06/2016	UN	4,00	62,23	248,92			100,00%	4,00	R\$ 248,92	100,00%	4,00	RS 248,92	0,00	RS -
2.8.8.	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA, AF 06/2016	UN	1,00	25,42	25,42			100,00%	1,00	R\$ 25,42	100,00%	1,00	RS 25,42	0,00	RS -
2.9.	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E ACESSÓRIOS														



Documento assinado digitalmente
NICOLLE CARDOSO RIBEIRO
Data: 22/08/2023 15:07:51-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

EMILIO SERGIO LEAL
RIBEIRO:94007497672
Assinado eletronicamente por EMILIO SERGIO LEAL RIBEIRO em 22/08/2023 às 15:07:51-0300



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Objeto do Contrato:	Reforma de vestiário, construção de alamedada, calçada, paisagismo, no campo de futebol do bairro Joanópolis	BM - Data de Emissão:	14/08/2023	Empresa Contratada:	CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA
Local da Obra (bairro, município e UF):	Avenida Antônio Turetta, S/N, Joanópolis - Muriaé-MG	BM - Período de Referência da Medição:	15/05/2023 até 13/08/2023	CNPJ:	03.893.280/0001-25
Concorrência Pública:	006/2021	Início da Obra:	30/05/2023	Valor do Contrato:	RS 430.624,82
Contrato:	113/2021	BM - Número:	01	Valor Medido Acumulado:	RS 229.687,18
Valor da Medição:	RS 229.687,18				

Item	Descrição	Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM			Executado no Período			Executado acumulado inclusive este BM			Serviços a executar		
		Unid.	Quant.	Preço Unif. com IBDI (RS)	Preço Final (RS)	%	Quant.	Total (RS)	%	Quant.	Total (RS)	%	Quant.	Total (RS)	Quant.	Total (RS)	
2.9.1.	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	8,50	16,08	136,68	100,00%	8,50	R\$ 136,68	100,00%	8,50	R\$ 136,68	100,00%	8,50	R\$ 136,68	0,00	R\$ -	
2.9.2.	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	14,98	23,30	349,03	100,00%	14,98	R\$ 349,03	100,00%	14,98	R\$ 349,03	100,00%	14,98	R\$ 349,03	0,00	R\$ -	
2.9.3.	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	7,16	35,29	252,68	100,00%	7,16	R\$ 252,68	100,00%	7,16	R\$ 252,68	100,00%	7,16	R\$ 252,68	0,00	R\$ -	
2.9.4.	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	15,47	45,30	700,79	100,00%	15,47	R\$ 700,79	100,00%	15,47	R\$ 700,79	100,00%	15,47	R\$ 700,79	0,00	R\$ -	
2.9.5.	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO. DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA RDBD DE ESGOTO. AF 05/2018	UN	2,00	513,56	1.027,12	100,00%	2,00	R\$ 1.027,12	100,00%	2,00	R\$ 1.027,12	100,00%	2,00	R\$ 1.027,12	0,00	R\$ -	
2.9.6.	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	8,00	26,89	215,12	100,00%	8,00	R\$ 215,12	100,00%	8,00	R\$ 215,12	100,00%	8,00	R\$ 215,12	0,00	R\$ -	
2.9.7.	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM COM TAMPA CEGA QUADRADA BRANCA	UN	2,00	31,03	62,06	100,00%	2,00	R\$ 62,06	100,00%	2,00	R\$ 62,06	100,00%	2,00	R\$ 62,06	0,00	R\$ -	
2.9.8.	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00	472,39	944,78	100,00%	2,00	R\$ 944,78	100,00%	2,00	R\$ 944,78	100,00%	2,00	R\$ 944,78	0,00	R\$ -	
2.9.9.	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	2,00	33,44	66,88	100,00%	2,00	R\$ 66,88	100,00%	2,00	R\$ 66,88	100,00%	2,00	R\$ 66,88	0,00	R\$ -	
2.9.10.	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLIS E CONJ. PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SINAPL-74234/1)	und	4,00	587,95	2.351,80	100,00%	4,00	R\$ 2.351,80	100,00%	4,00	R\$ 2.351,80	100,00%	4,00	R\$ 2.351,80	0,00	R\$ -	
2.9.11.	LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA *44 X 35,5* CM	UN	2,00	150,41	300,82	100,00%	2,00	R\$ 300,82	100,00%	2,00	R\$ 300,82	100,00%	2,00	R\$ 300,82	0,00	R\$ -	
2.9.12.	TORNEIRA CROMADA DE AÇÚCAR PARA LAVATORIO. PADRÃO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1193)	UN	2,00	43,84	87,68	100,00%	2,00	R\$ 87,68	100,00%	2,00	R\$ 87,68	100,00%	2,00	R\$ 87,68	0,00	R\$ -	
2.9.13.	SIFÃO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1/2"	UN	2,00	138,63	277,26	100,00%	2,00	R\$ 277,26	100,00%	2,00	R\$ 277,26	100,00%	2,00	R\$ 277,26	0,00	R\$ -	
2.9.14.	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	956,96	956,96	100,00%	1,00	R\$ 956,96	100,00%	1,00	R\$ 956,96	100,00%	1,00	R\$ 956,96	0,00	R\$ -	
2.10.	DIVISÓRIAS E BANCADAS																
2.10.1.	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO	M2	5,29	668,22	3.534,88	100,00%	5,29	R\$ 3.534,88	100,00%	5,29	R\$ 3.534,88	100,00%	5,29	R\$ 3.534,88	0,00	R\$ -	
2.10.2.	PETTORIL EM MÁRMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	3,60	64,89	233,60	100,00%	3,60	R\$ 233,60	100,00%	3,60	R\$ 233,60	100,00%	3,60	R\$ 233,60	0,00	R\$ -	
2.11.	VIDROS E ESPELHOS																
2.11.1.	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M2	1,08	167,78	181,20	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	1,08	R\$ 181,20	
2.12.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																
2.12.1.	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	12,00	42,16	505,92	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	12,00	R\$ 505,92	
2.12.2.	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	UN	4,00	7,87	31,48	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 31,48	
2.12.3.	INTERRUPTOR SIMPLIS (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UN	2,00	38,58	77,16	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 77,16	
2.12.4.	CAHO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450-750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	1.500,00	2,92	4.380,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	1.500,00	R\$ 4.380,00	
2.12.5.	CAHO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450-750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	500,00	6,35	3.175,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	500,00	R\$ 3.175,00	
2.12.6.	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	1,00	111,17	111,17	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 111,17	
2.12.7.	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	2,00	79,33	158,66	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 158,66	

Documento assinado digitalmente



NICOLLE CARDOSO RIBEIRO

Data: 22/08/2023 15:07:12-0300

Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

EMÍLIO SERGIO LEAL RIBEIRO 91007497672

CPF: 038.932.800-01
RG: 1.234.567-8
Data de Assinatura: 22/08/2023 15:07:12-0300



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Objeto do Contrato: Reforma de vestiário, construção de alambrado, calçada, paisagismo, no campo de futebol do bairro Joanópolis	BM - Data de Emissão: 14/08/2023	Empresa Contratada: CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA
Local da Obra (Bairro, município e UF): Avenida Antônio Turetta, S/N, Joanópolis - Muriaé-MG	BM - Período de Referência de Medição: 15/05/2023 até 13/08/2023	CNPJ: 03.893.285/0001-25
Concorrência Pública: 006/2021	Início da Obra: 30/05/2023	Valor do Contrato: R\$ 430.624,82
Contrato: 113/2021	BM - Número: 01	Valor Medido Acumulador: R\$ 229.657,18
Valor da Medição: R\$ 229.657,18		

Item	Descrição	Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM			Executado no Período			Executado acumulado inclusive este BM			Serviços a executar	
		Unid.	Quant.	Preço Unit. com BDI (RS)	Preço Final (RS)	%	Quant.	Total (RS)	%	Quant.	Total (RS)	%	Quant.	Total (RS)	Quant.	Total (RS)
2.12.8.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00	15,12	30,24			0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 30,24	
2.12.9.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	4,00	17,86	71,44			0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 71,44	
2.12.10.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	335,41	335,41			0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 335,41	
2.12.11.	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018	UN	3,00	138,44	415,32			0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	3,00	R\$ 415,32	
2.12.12.	ELTODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	400,00	23,41	9.364,00			0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	400,00	R\$ 9.364,00	
2.12.13.	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	400,00	11,03	4.412,00			0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	400,00	R\$ 4.412,00	
1.13. SERVIÇOS FINAIS																
2.13.1.	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DE OBRA	M2	46,38	2,45	113,63			0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	46,38	R\$ 113,63	
2.13.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	398,17	96,28	38.335,81			0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	398,17	R\$ 38.335,81	
2.13.3.	MUDA DE ÁRVORE ORNAMENTAL, OITIFAROEIRA SALS/A NGI/O/PE/A CARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, H= *2* M	UN	14,00	109,30	1.530,20			0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	14,00	R\$ 1.530,20	
2.13.4.	PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ÁRVORES H MÍN. = 1,80 M COM COVA 60 X 60 X 60 CM, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS	U	14,00	11,13	155,82			0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	14,00	R\$ 155,82	
2.13.5.	TRAVE DE GOL PARA CAMPO DE FUTEBOL, INCLUSIVE REDE E PINTURA	U	2,00	1.942,86	3.885,72			0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 3.885,72	
SUBTOTAL DA META 2					118.658,20					46.089,71			46.089,71		72.568,49	
5º TERMO ADITIVO - REEQUILÍBRIO																
1	REEQUILÍBRIO															
1.1	REEQUILÍBRIO	UN	1,00	191.964,42	191.964,42			53,33%	0,5333	R\$ 102.376,84	53,33%	0,53	R\$ 102.376,84	0,47	R\$ 89.587,58	
TOTAL GERAL				RS	430.624,82					RS	229.657,18		RS	229.657,18	RS	200.967,64

Observações:


Jorge Brito Filho
Representante Legal do Município
Secretário Municipal de Obras Públicas


Altair do Carmo Mendonça
Chefe do Setor de Infraestrutura
CREAM: 177328/D


Documento assinado digitalmente
NICOLLE CARDOSO RIBEIRO
Data: 22/08/2023 15:06:43-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>


NICOLLE CARDOSO RIBEIRO
Resp. Técnico para execução da obra/serviço
CAD PJ46057-1


Eng. Sérgio Leoni Rosário
Socio Administrador
CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

MEMÓRIA DE CÁLCULO

Objeto do Contrato: Reforma de vestiário, construção de alambrado, calçada, paisagismo, no campo de futebol do bairro Joanópolis

BM - Data de Emissão: 14/08/2023

Empresa Contratada: CONCRETA
INCORPORAÇÕES

Local da Obra (Bairro, município e UF): Avenida Antônio Turetta, S/N, Joanópolis - Muriaé-MG

BM - Período de Referência da Medição: 15/05/2023 até 13/08/2023

CNPJ: 03.893.285/0001-25

Concorrência Pública: 006/2021

Contrato: 113/2021

Valor da Medição: R\$ 229.657,18

Início da Obra: 30/05/2023

BM - Número: 01

Valor do Contrato: R\$ 430.624,82

Valor Medido Acumulado: R\$ 229.657,18

Item	Descrição	Unid.	Quant.
CONTRATO ORIGINAL			
1	ALAMBRADO		
1.1.	TERRAPLANAGEM/TRABALHOS EM TERRA		
1.1.1.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	M3	9,81
	Quantidade de mourões de concreto: 80 un Largura: 0,3 m Comprimento: 0,3 m Profundidade: 0,65 m Volume escavado: 4,68 m³		
	Quantidade de mourões de aço: 38 un Largura: 0,3 m Comprimento: 0,3 m Profundidade: 1,5 m Volume escavado: 5,13 m³		
	Volume total escavado: 9,81 m³		
1.1.2.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF 06/2016	M2	10,62
	Quantidade de mourões de concreto: 80 un Largura: 0,3 m Comprimento: 0,3 m Área preparada: 7,2 m²		
	Quantidade de mourões de aço: 38 un Largura: 0,3 m Comprimento: 0,3 m Área preparada: 3,42 m²		
	Área total preparada: 10,62 m²		
1.2.	ALAMBRADO DE MOURÕES		
1.3.	ALAMBRADO TUBULAR		
1.3.1.	ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 # 2", FIXADO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO GALVANIZADO D = 2", H = 6,00 M	M	112
	Alambrado 01: 56 m Alambrado 02: 56 m Comprimento total: 112 m		
1.3.2.	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 07/2016	M3	5,13
	Quantidade de mourões de aço: 38 un Largura: 0,3 m Comprimento: 0,3 m Profundidade: 1,5 m Volume concretado: 5,13 m³		
1.3.3.	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO, COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS. (sinapi 74238/2)	M2	5,04
	Quantidade de portões: 2 un Altura: 2,1 m Largura: 1,2 m Área: 5,04 m²		
1.3.4.	PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM AÇO, DE CORRER, COM TRILHOS E ROLDANAS, INCLUSO FERRAGENS.	M2	10,5
	Quantidade de portões: 1 un Altura: 3,5 m Largura: 3 m Área: 10,5 m²		
1.3.5.	PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	M	566,16
	Quantidade de tubos verticais: 38 un Comprimento unitário: 6 m Comprimento total: 228 m		
	Quantidade de tubos hori: 3 un Comprimento unitário: 56,36 m Comprimento total: 566,16 m		
	Quantidade de lados: 2 un Comprimento total: 338,16 m		
2	VESTIÁRIOS		




Documento assinado digitalmente
NICOLLE CARDOSO RIBEIRO
Data: 22/08/2023 14:58:20-0300
Verifique em <https://validar-iti.gov.br>

EMILIO SERGIO LEAL
RIBEIRO:94007497672

Assinado de forma digital por EMILIO
SERGIO LEAL RIBEIRO:94007497672
Dados: 2023.08.22 14:59:31 -02'00'

2.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES																																																																																									
2.1.1.	Placa de obra em chapa de aço galvanizado (SINAPI - 74209/1)		m2	4,5																																																																																						
	Altura: 1,5 m Comprimento: 3 m Área: 4,5 m²																																																																																									
2.1.3.	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA		U	1																																																																																						
2.1.4.	DENOLUÇÃO DE REBOCO INCLUSIVE AFASTAMENTO		M2	200,76																																																																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>LOCAL</th> <th>COMPRIMENTO (M)</th> <th>ALTURA (M)</th> <th>ÁREA (M²)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">PAREDE EXTERNA - LADO INTERNO</td> <td>4,75</td> <td>2,54</td> <td>12,07</td> </tr> <tr> <td>4,75</td> <td>2,54</td> <td>12,07</td> </tr> <tr> <td>4,75</td> <td>2,54</td> <td>12,07</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">PAREDE EXTERNA - LADO EXTERNO</td> <td>3,83</td> <td>2,54</td> <td>9,73</td> </tr> <tr> <td>3,83</td> <td>2,54</td> <td>9,73</td> </tr> <tr> <td>3,83</td> <td>2,54</td> <td>9,73</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">PAREDE INTERNA</td> <td>3,83</td> <td>3,84</td> <td>13,56</td> </tr> <tr> <td>8,11</td> <td>2,6</td> <td>21,09</td> </tr> <tr> <td>8,11</td> <td>2,6</td> <td>21,09</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">TETO</td> <td>5,05</td> <td>2,6</td> <td>13,13</td> </tr> <tr> <td>5,05</td> <td>2,6</td> <td>13,13</td> </tr> <tr> <td>5,05</td> <td>2,6</td> <td>13,13</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">DESCONTOS - PORTAS</td> <td>1,94</td> <td>1,54</td> <td>2,99</td> </tr> <tr> <td>1,94</td> <td>1,54</td> <td>2,99</td> </tr> <tr> <td>1,94</td> <td>1,54</td> <td>2,99</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">DESCONTOS - PORTAS</td> <td>1,11</td> <td>1,54</td> <td>1,71</td> </tr> <tr> <td>1,11</td> <td>1,54</td> <td>1,71</td> </tr> <tr> <td>1,11</td> <td>1,54</td> <td>1,71</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">DESCONTOS - PORTAS</td> <td>1,11</td> <td>1,54</td> <td>1,71</td> </tr> <tr> <td>4,75</td> <td>3,83</td> <td>18,19</td> </tr> <tr> <td>4,75</td> <td>3,83</td> <td>18,19</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">DESCONTOS - PORTAS</td> <td>0,8</td> <td>-2,10</td> <td>-1,68</td> </tr> <tr> <td>0,8</td> <td>-2,10</td> <td>-1,68</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Área:</td> <td>200,76</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	LOCAL	COMPRIMENTO (M)	ALTURA (M)	ÁREA (M²)	PAREDE EXTERNA - LADO INTERNO	4,75	2,54	12,07	4,75	2,54	12,07	4,75	2,54	12,07	PAREDE EXTERNA - LADO EXTERNO	3,83	2,54	9,73	3,83	2,54	9,73	3,83	2,54	9,73	PAREDE INTERNA	3,83	3,84	13,56	8,11	2,6	21,09	8,11	2,6	21,09	TETO	5,05	2,6	13,13	5,05	2,6	13,13	5,05	2,6	13,13	DESCONTOS - PORTAS	1,94	1,54	2,99	1,94	1,54	2,99	1,94	1,54	2,99	DESCONTOS - PORTAS	1,11	1,54	1,71	1,11	1,54	1,71	1,11	1,54	1,71	DESCONTOS - PORTAS	1,11	1,54	1,71	4,75	3,83	18,19	4,75	3,83	18,19	DESCONTOS - PORTAS	0,8	-2,10	-1,68	0,8	-2,10	-1,68	Área:			200,76				
LOCAL	COMPRIMENTO (M)	ALTURA (M)	ÁREA (M²)																																																																																							
PAREDE EXTERNA - LADO INTERNO	4,75	2,54	12,07																																																																																							
	4,75	2,54	12,07																																																																																							
	4,75	2,54	12,07																																																																																							
PAREDE EXTERNA - LADO EXTERNO	3,83	2,54	9,73																																																																																							
	3,83	2,54	9,73																																																																																							
	3,83	2,54	9,73																																																																																							
PAREDE INTERNA	3,83	3,84	13,56																																																																																							
	8,11	2,6	21,09																																																																																							
	8,11	2,6	21,09																																																																																							
TETO	5,05	2,6	13,13																																																																																							
	5,05	2,6	13,13																																																																																							
	5,05	2,6	13,13																																																																																							
DESCONTOS - PORTAS	1,94	1,54	2,99																																																																																							
	1,94	1,54	2,99																																																																																							
	1,94	1,54	2,99																																																																																							
DESCONTOS - PORTAS	1,11	1,54	1,71																																																																																							
	1,11	1,54	1,71																																																																																							
	1,11	1,54	1,71																																																																																							
DESCONTOS - PORTAS	1,11	1,54	1,71																																																																																							
	4,75	3,83	18,19																																																																																							
	4,75	3,83	18,19																																																																																							
DESCONTOS - PORTAS	0,8	-2,10	-1,68																																																																																							
	0,8	-2,10	-1,68																																																																																							
Área:			200,76																																																																																							
2.1.5.	DEMOLUÇÃO DE CONCRETO SIMPLES		M3	2,20																																																																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>LOCAL</th> <th>COMPRIMENTO (M)</th> <th>LARGURA (M)</th> <th>ESPESSURA (M)</th> <th>VOLUME (M³)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">CALÇADA</td> <td>5,5</td> <td>1,25</td> <td>0,08</td> <td>0,55</td> </tr> <tr> <td>5,5</td> <td>1,25</td> <td>0,08</td> <td>0,55</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>1,25</td> <td>0,08</td> <td>1,1</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: right;">VOLUME:</td> <td>2,2</td> </tr> </tbody> </table>	LOCAL	COMPRIMENTO (M)	LARGURA (M)	ESPESSURA (M)	VOLUME (M³)	CALÇADA	5,5	1,25	0,08	0,55	5,5	1,25	0,08	0,55	11	1,25	0,08	1,1	VOLUME:				2,2																																																																		
LOCAL	COMPRIMENTO (M)	LARGURA (M)	ESPESSURA (M)	VOLUME (M³)																																																																																						
CALÇADA	5,5	1,25	0,08	0,55																																																																																						
	5,5	1,25	0,08	0,55																																																																																						
	11	1,25	0,08	1,1																																																																																						
VOLUME:				2,2																																																																																						
2.2.	COBERTURA																																																																																									
2.2.1.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF_06/2018		M2	46,38																																																																																						
	LARGURA: 5,45 m COMPRIMENTO: 8,51 m Área: 46,38 m²																																																																																									
2.3.	PISO																																																																																									
2.3.1.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014		M2	36,39																																																																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>LOCAL</th> <th>COMPRIMENTO (M)</th> <th>LARGURA (M)</th> <th>ÁREA (M²)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">VESTIÁRIO</td> <td>4,75</td> <td>3,83</td> <td>18,20</td> </tr> <tr> <td>4,75</td> <td>3,83</td> <td>18,19</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Área:</td> <td>36,39</td> </tr> </tbody> </table>	LOCAL	COMPRIMENTO (M)	LARGURA (M)	ÁREA (M²)	VESTIÁRIO	4,75	3,83	18,20	4,75	3,83	18,19	Área:			36,39																																																																										
LOCAL	COMPRIMENTO (M)	LARGURA (M)	ÁREA (M²)																																																																																							
VESTIÁRIO	4,75	3,83	18,20																																																																																							
	4,75	3,83	18,19																																																																																							
Área:			36,39																																																																																							
2.3.2.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014		M2	36,39																																																																																						
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>LOCAL</th> <th>COMPRIMENTO (M)</th> <th>LARGURA (M)</th> <th>ÁREA (M²)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">VESTIÁRIO</td> <td>4,75</td> <td>3,83</td> <td>18,20</td> </tr> <tr> <td>4,75</td> <td>3,83</td> <td>18,19</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">Área:</td> <td>36,39</td> </tr> </tbody> </table>	LOCAL	COMPRIMENTO (M)	LARGURA (M)	ÁREA (M²)	VESTIÁRIO	4,75	3,83	18,20	4,75	3,83	18,19	Área:			36,39																																																																										
LOCAL	COMPRIMENTO (M)	LARGURA (M)	ÁREA (M²)																																																																																							
VESTIÁRIO	4,75	3,83	18,20																																																																																							
	4,75	3,83	18,19																																																																																							
Área:			36,39																																																																																							
2.3.3.	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018		M	1,60																																																																																						
	QUANTIDADE DE PORTAS: 2 U LARGURA: 0,8 M COMPRIMENTO TOTAL: 1,6 M																																																																																									
2.3.4.	Piso tátil direcional e/ou alerta, cor natural, para deficientes visuais, 30x30 cm, aplicado argamassa ind. ACII, rejuntado, exclusive regularização de base (09417/ORSE)		m2	3,24																																																																																						



QUANTIDADE DE PLACAS: 36 UM
 TAMANHO DA PLACA: 0,3 M
 0,3 M
 ÁREA: 3,24 M²

RAMPA DE ACESSIBILIDADE

2.4.	ALVENARIA			
2.4.1.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO C/M2			1,34
	LOCAL	COMPRIMENTO (M)	ALTURA (M)	ÁREA (M²)
	DIVISÓRIA INTERNA	1,94	0,22	0,43
		1,94	0,22	0,43
		1,11	0,22	0,24
		1,11	0,22	0,24
		TOTAL:		1,34
2.5.	ESQUADRIAS E GRADES			
2.5.1.	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017			3,36
	LOCAL	COMPRIMENTO (M)	ALTURA (M)	ÁREA (M²)
	PORTAS	0,8	2,1	1,68
		0,8	2,1	1,68
		TOTAL:		3,36
2.5.2.	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM E UN			2,00
2.5.3.	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019			1,08
	LOCAL	COMPRIMENTO (M)	ALTURA (M)	ÁREA (M²)
	JANELAS	1,8	0,3	0,54
		1,8	0,3	0,54
		TOTAL:		1,08
2.5.4.	PORTÃO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO			3,36
	LOCAL	COMPRIMENTO (M)	ALTURA (M)	ÁREA (M²)
	PORTAS - GRADES	0,8	2,1	1,68
		0,8	2,1	1,68
		TOTAL:		3,36
2.5.5.	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELAS			1,08
	LOCAL	COMPRIMENTO (M)	ALTURA (M)	ÁREA (M²)
	JANELAS	1,8	0,3	0,54
		1,8	0,3	0,54
		TOTAL:		1,08
2.6.	REVESTIMENTOS			
2.6.1.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014			208,32
	LOCAL	COMPRIMENTO (M)	ALTURA (M)	ÁREA (M²)
	PAREDE EXTERNA - LADO INTERNO	4,75	2,54	12,07
		4,75	2,54	12,07
		4,75	2,54	12,07
		3,83	2,54	9,73
		3,83	2,54	9,73
		3,83	2,54	9,73
	PAREDE EXTERNA - LADO EXTERNO	3,83	3,54	13,56
		8,11	2,6	21,09
		8,11	2,6	21,09
		5,05	2,6	13,13
		5,05	2,6	13,13
	PAREDE INTERNA	1,94	1,80	3,49
		1,94	1,80	3,49
		1,94	1,80	3,49
		1,11	1,80	2,00
		1,11	1,80	2,00
		1,11	1,80	2,00
		1,11	1,80	2,00
		2	0,50	1,00
	RESERVATÓRIO	2	0,50	1,00
		2	0,50	1,00
		2	0,50	1,00
		2	0,50	1,00



Documento assinado digitalmente
 NICOLLE CARDOSO RIBEIRO
 Data: 22/08/2023 15:00:05-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RESERVATÓRIO	1,8	0,40	0,72
	1,8	0,40	0,72
	1,8	0,40	0,72
	1,8	0,40	0,72
	1,8	0,40	0,72
TETO	4,75	3,83	18,19
	4,75	3,83	18,19
BEIRAL	8,51	0,13	1,11
	8,51	0,13	1,11
	5,45	0,13	0,71
	5,45	0,13	0,71
DESCONTOS - PORTAS	0,8	-2,10	-1,68
	0,8	-2,10	-1,68
DESCONTOS - JANELAS	1,8	-0,30	-0,54
	1,8	-0,30	-0,54
Área:			208,32

2.6.2.

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAI[M2

208,32

LOCAL	COMPRIMENTO (M)	ALTURA (M)	ÁREA (M²)
PAREDE EXTERNA - LADO INTERNO	4,75	2,54	12,07
	4,75	2,54	12,07
	4,75	2,54	12,07
	3,83	2,54	9,73
	3,83	2,54	9,73
PAREDE EXTERNA - LADO EXTERNO	3,83	2,54	9,73
	8,11	2,6	21,09
	8,11	2,6	21,09
	5,05	2,6	13,13
	5,05	2,6	13,13
PAREDE INTERNA	1,94	1,80	3,49
	1,94	1,80	3,49
	1,94	1,80	3,49
	1,11	1,80	2,00
	1,11	1,80	2,00
	1,11	1,80	2,00
	1,11	1,80	2,00
RESERVATÓRIO	2	0,50	1,00
	2	0,50	1,00
	2	0,50	1,00
	2	0,50	1,00
	1,8	0,40	0,72
	1,8	0,40	0,72
	1,8	0,40	0,72
TETO	4,75	3,83	18,19
	4,75	3,83	18,19
BEIRAL	8,51	0,13	1,11
	8,51	0,13	1,11
	5,45	0,13	0,71
	5,45	0,13	0,71
DESCONTOS - PORTAS	0,8	-2,10	-1,68
	0,8	-2,10	-1,68
DESCONTOS - JANELAS	1,8	-0,30	-0,54
	1,8	-0,30	-0,54
Área:			208,32

2.6.3.

EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA

M2

150,57

LOCAL	COMPRIMENTO (M)	ALTURA (M)	ÁREA (M²)
PAREDE EXTERNA - LADO EXTERNO	8,11	3	24,33
	8,11	3	24,33
	5,05	3	15,15
TETO	4,75	3,83	18,19
	4,75	3,83	18,19
AMPLIAÇÃO 01 - VISTA 01	1,25	1,8	2,25
	2,03	0,2	0,41
AMPLIAÇÃO 01 - VISTA 02	4,75	1,3	6,18
AMPLIAÇÃO 01 - VISTA 03	2,87	1,5	4,31
	0,96	0,5	0,48
AMPLIAÇÃO 01 - VISTA	0,7	1,2	0,84

MC 01

gov.br

Documento assinado digitalmente

NICOLLE CARDOSO RIBEIRO

Data: 22/08/2023 15:02:24 -0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>EMILIO SERGIO LEAL
RIBEIRO:94007497672Assinado de forma digital por
EMILIO SERGIO LEAL
RIBEIRO:94007497672
Fecha: 2023.08.22 14:50:28 -0300

4/6

04	1,8	0,8	1,44
	0,8	1,2	0,96
	1,6	0,15	0,24
BEIRAL	8,51	0,13	1,11
	8,51	0,13	1,11
	5,45	0,13	0,71
	5,45	0,13	0,71
	8,51	0,10	0,85
	8,51	0,10	0,85
	5,45	0,10	0,55
	5,45	0,10	0,55
Área:			150,57

2.6.4. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 |M2| 66,74



LOCAL	COMPRIMENTO (M)	ALTURA (M)	ÁREA (M²)
VESTIÁRIO	4,75	1,32	6,27
	4,75	1,32	6,27
	3,83	1,32	5,06
	2,87	1,32	3,79
	2,03	1	2,03
	1,51	1	1,51
	1,94	1,32	2,56
	1,94	1,32	2,56
	1,11	1,32	1,47
	1,11	1,32	1,47
	1,32	0,15	0,20
	1,32	0,15	0,20
	4,75	1,32	6,27
	4,75	1,32	6,27
	3,83	1,32	5,06
	2,87	1,32	3,79
	2,03	1	2,03
	1,51	1	1,51
	1,94	1,32	2,56
	1,94	1,32	2,56
1,11	1,32	1,47	
1,11	1,32	1,47	
1,32	0,15	0,20	
1,32	0,15	0,20	
Área:			66,74

2.7.	PINTURA			
2.8.	ÁGUA FRIA			
2.8.1.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014		M	34,86
2.8.2.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014		M	13,99
2.8.3.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016		UN	3,00
2.8.4.	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014		UN	4,00
2.8.5.	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016		UN	1,00



Documento assinado digitalmente
NICOLLE CARDOSO RIBEIRO
 Data: 22/08/2023 15:01:30-0300
 Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

EMILIO SERGIO LEAL
 RIBEIRO:94007497672
Assinado de forma digital por
 EMILIO SERGIO LEAL
 RIB4007497672
 Data: 2023.08.22 14:59:49-0300

2.8.6.	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	1,00																											
2.8.7.	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	UN	4,00																											
2.8.8.	TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF 06/2016	UN	1,00																											
2.9.	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E ACESSÓRIOS																													
2.9.1.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	8,50																											
2.9.2.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	14,98																											
2.9.3.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	7,16																											
2.9.4.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	15,47																											
2.9.5.	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF 05/2018	UN	2,00																											
2.9.6.	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	UN	8,00																											
2.9.7.	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM COM TAMPA CEGA QUADRADA BRANCA	UN	2,00																											
2.9.8.	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	2,00																											
2.9.9.	ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENCIONAL	UN	2,00																											
2.9.10.	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSÃO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJ.PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SINAPI-74234/1)	und	4,00																											
2.9.11.	LAVATORIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA "44 X 35,5" CM	UN	2,00																											
2.9.12.	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1193)	UN	2,00																											
2.9.13.	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1,1/2"	UN	2,00																											
2.9.14.	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00																											
2.10.	DIVISÓRIAS E BANCADAS																													
2.10.1.	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO	M2	5,29																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>LOCAL</th> <th>COMPRIMENTO (M)</th> <th>ALTURA (M)</th> <th>ÁREA (M²)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="6">VASO E MICTÓRIO</td> <td>0,4</td> <td>1,1</td> <td>0,44</td> </tr> <tr> <td>0,4</td> <td>1,1</td> <td>0,44</td> </tr> <tr> <td>0,4</td> <td>1,1</td> <td>0,44</td> </tr> <tr> <td>0,4</td> <td>1,1</td> <td>0,44</td> </tr> <tr> <td>0,93</td> <td>1,9</td> <td>1,77</td> </tr> <tr> <td>0,93</td> <td>1,9</td> <td>1,77</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Área:</td> <td>5,29</td> </tr> </tbody> </table>	LOCAL	COMPRIMENTO (M)	ALTURA (M)	ÁREA (M²)	VASO E MICTÓRIO	0,4	1,1	0,44	0,4	1,1	0,44	0,4	1,1	0,44	0,4	1,1	0,44	0,93	1,9	1,77	0,93	1,9	1,77	Área:			5,29		
LOCAL	COMPRIMENTO (M)	ALTURA (M)	ÁREA (M²)																											
VASO E MICTÓRIO	0,4	1,1	0,44																											
	0,4	1,1	0,44																											
	0,4	1,1	0,44																											
	0,4	1,1	0,44																											
	0,93	1,9	1,77																											
	0,93	1,9	1,77																											
Área:			5,29																											
2.10.1.	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO	M2	3,60																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>LOCAL</th> <th>COMPRIMENTO (M)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JANELAS</td> <td>1,8</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1,8</td> </tr> <tr> <td>Área:</td> <td>3,6</td> </tr> </tbody> </table>	LOCAL	COMPRIMENTO (M)	JANELAS	1,8		1,8	Área:	3,6																					
LOCAL	COMPRIMENTO (M)																													
JANELAS	1,8																													
	1,8																													
Área:	3,6																													
2.11.	VIDROS E ESPELHOS																													
2.12.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																													
2.13.	SERVIÇOS FINAIS																													
5º TERMO ADITIVO - REEQUILÍBRIO																														
1	REEQUILÍBRIO																													
1.1	REEQUILÍBRIO		0,5333																											
<table> <tr> <td>TOTAL DO CONTRATO ORIGINAL:</td> <td>R\$ 238.660,40</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DO REEQUILÍBRIO:</td> <td>R\$ 191.964,42</td> </tr> <tr> <td>% DE REEQUILÍBRIO:</td> <td>80,43%</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DA MEDIÇÃO DO CONTRATO:</td> <td>R\$ 127.280,34</td> </tr> <tr> <td>TOTAL DO REEQUILÍBRIO NESTA MEDIÇÃO:</td> <td>R\$ 102.376,84</td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE DA MEDIÇÃO:</td> <td>0,5333</td> </tr> </table>				TOTAL DO CONTRATO ORIGINAL:	R\$ 238.660,40	TOTAL DO REEQUILÍBRIO:	R\$ 191.964,42	% DE REEQUILÍBRIO:	80,43%	TOTAL DA MEDIÇÃO DO CONTRATO:	R\$ 127.280,34	TOTAL DO REEQUILÍBRIO NESTA MEDIÇÃO:	R\$ 102.376,84	QUANTIDADE DA MEDIÇÃO:	0,5333															
TOTAL DO CONTRATO ORIGINAL:	R\$ 238.660,40																													
TOTAL DO REEQUILÍBRIO:	R\$ 191.964,42																													
% DE REEQUILÍBRIO:	80,43%																													
TOTAL DA MEDIÇÃO DO CONTRATO:	R\$ 127.280,34																													
TOTAL DO REEQUILÍBRIO NESTA MEDIÇÃO:	R\$ 102.376,84																													
QUANTIDADE DA MEDIÇÃO:	0,5333																													
 João Fery Filho Representante Legal do Município Secretário Municipal de Obras Públicas		 Allan do Carmo Mendonça Chefe do Setor de Infraestrutura CREA N.º 177324-D																												
		Documento assinado digitalmente NICOLLE CARDOSO RIBEIRO Data: 22/08/2023 15:03:09-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br																												
		EMILIO SERGIO LEAL RIBEIRO:94007497672 <small>Acusado de Foma 0191400117410 SIFQD L141 RIB RIB 14037497672 Data: 2023.08.27 14:51:09-0300</small> Emílio Sergio Leal Ribeiro Sócio Administrador CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA																												