



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO




Objeto do Contrato: Projeto de Calçamento em Piso Intertravado Sextavado de Concreto Pré-moldado - Trecho 4		BM - Data de Emissão: 19/09/2023		Empresa Contratada: SCALLBERI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	
Local da Obra (Bairro, município e UF): Prolongamento da Rua Pedro Mazine no sentido da comunidade da Gameleira - Trecho 4		BM - Período de Referência da Medição: 11/08/2023 até 15/09/2023		CNPJ: 14.015.461/0001-42	
Concorrência Pública: 001/2021		Contrato: 072/2021		Valor da Medição: R\$ 8.081,84	
		Início da Obra: 11/08/2022		BM - Número: 04	
				Valor do Contrato: R\$ 342.317,13	
				Valor Medido Acumulado: R\$ 342.317,13	

Item	Descrição	Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM				Executado no Período			Executado acumulado inclusive este BM			Serviços a executar	
		Unid.	Quant.	Preço Unit. com BDI (RS)	Preço Final (RS)	%	Quant.	Total (RS)	%	Quant.	Total (RS)	%	Quant.	Total (RS)	Quant.	Total (RS)	

CONTRATO ORIGINAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES																	
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00X1,50M) -EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRUECIDA COM METALON 20X20, SUPORTE EM EUCALÍPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	UN	1,00	1.134,92	1.134,92	100,00%	1,00	R\$ 1.134,92	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	1,00	R\$ 1.134,92	0,00	R\$ -	
2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA																	
2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	M3	32,40	7,27	235,54	100,00%	32,40	R\$ 235,54	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	32,40	R\$ 235,54	0,00	R\$ -	
2.2	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	M3	27,72	17,67	489,81	100,00%	27,72	R\$ 489,81	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	27,72	R\$ 489,81	0,00	R\$ -	
3 OBRAS VIÁRIAS																	
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO	M2	2.640,00	1,08	2.851,20	100,00%	2640,00	R\$ 2.851,20	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	2640,00	R\$ 2.851,20	0,00	R\$ -	
3.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE	M3	240,00	95,30	22.872,00	100,00%	240,00	R\$ 22.872,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	240,00	R\$ 22.872,00	0,00	R\$ -	
3.3	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURAS DE SOLOS E AGRGADOS (BASES ESTABILIZADAS EM USINA) COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	T	408,00	4,94	2.015,52	100,00%	408,00	R\$ 2.015,52	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	408,00	R\$ 2.015,52	0,00	R\$ -	
3.4	TRANSPORTE COMERCIAL DE SOLO-BRITA	M3XKM	2.376,00	2,52	5.987,52	100,00%	2376,00	R\$ 5.987,52	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	2376,00	R\$ 5.987,52	0,00	R\$ -	
3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 8 CM	M2	2.400,00	75,73	181.752,00	100,00%	2400,00	R\$ 181.752,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	2400,00	R\$ 181.752,00	0,00	R\$ -	
4 URBANIZAÇÃO																	
4.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	812,00	68,25	55.419,00	100,00%	812,00	R\$ 55.419,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	812,00	R\$ 55.419,00	0,00	R\$ -	
5 DRENAGEM																	
5.1	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA	M	800,00	57,03	45.624,00	100,00%	800,00	R\$ 45.624,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	800,00	R\$ 45.624,00	0,00	R\$ -	
5.2	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	21,00	178,12	3.740,52	100,00%	21,00	R\$ 3.740,52	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	21,00	R\$ 3.740,52	0,00	R\$ -	
5.3	BOCA DE LOBO PADRÃO DEMSUR EM BLOCO DE CONCRETO CHEIO DE CONCRETO 14X19X39CM, MEDIDAS EXTERNAS: 140X75X158CM (LARGURA, COMPRIMENTO E ALTURA)	UN	6,00	1.201,58	7.209,48	100,00%	6,00	R\$ 7.209,48	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	6,00	R\$ 7.209,48	0,00	R\$ -	
5.4	GRELHA FF 30X90CM, 135KG, P/ CX RALO COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00	309,05	1.854,30	100,00%	6,00	R\$ 1.854,30	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	6,00	R\$ 1.854,30	0,00	R\$ -	
5.5	DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01	UN	3,00	474,96	1.424,88	100,00%	3,00	R\$ 1.424,88	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	3,00	R\$ 1.424,88	0,00	R\$ -	
6 SINALIZAÇÃO																	
6.1	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT-PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTAÇÃO)	M2	0,40	461,51	184,60	100,00%	0,40	R\$ 184,60	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	0,40	R\$ 184,60	0,00	R\$ -	
7 SERVIÇOS FINAIS																	
7.1	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	2.400,00	0,60	1.440,00	100,00%	2400,00	R\$ 1.440,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	2400,00	R\$ 1.440,00	0,00	R\$ -	
				R\$ 334.235,29			R\$ 334.235,29			R\$ 0,00		R\$ 334.235,29		R\$ -			
3 OBRAS VIÁRIAS																	

6º TERMO ADITIVO - ADITIVO QUANTITATIVO






 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76		BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO																					
		Objeto do Contrato: Projeto de Calçamento em Piso Intertravado Sextavado de Concreto Pré-moldado - Trecho 4						BM - Data de Emissão: 19/09/2023			Empresa Contratada: SCALLBERI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA												
Item		Local da Obra (Bairro, município e UF): Prolongamento da Rua Pedro Mazine no sentido da comunidade da Gameleira - Trecho 4						BM - Período de Referência da Medição: 11/08/2023 até 15/09/2023			CNPJ: 14.015.461/0001-42												
		Concorrência Pública: 001/2021		Contrato: 072/2021		Valor da Medição: R\$ 8.081,84		Início da Obra: 11/08/2022			BM - Número: 04			Valor do Contrato: R\$ 342.317,13									
		Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM				Executado no Período				Executado acumulado inclusive este BM				Serviços a executar					
Descrição		Unid.	Quant.	Preço Unit. com BDI (RS)	Preço Final (RS)	%	Quant.	Total (RS)	%	Quant.	Total (RS)	%	Quant.	Total (RS)	%	Quant.	Total (RS)						
3.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE	M3	9,53	95,30	R\$ 908,21	0,00%	0,00	R\$ -	100,00%	9,53	R\$ 908,21	100,00%	9,53	R\$ 908,21	0,00	R\$ -							
3.3	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURAS DE SOLOS E AGREGADOS (BASES ESTABILIZADAS EM USINA) COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	T	16,20	4,94	R\$ 80,03	0,00%	0,00	R\$ -	100,00%	16,20	R\$ 80,03	100,00%	16,20	R\$ 80,03	0,00	R\$ -							
3.4	TRANSPORTE COMERCIAL DE SOLO-BRITA	M3XKM	94,35	2,52	R\$ 237,76	0,00%	0,00	R\$ -	100,00%	94,35	R\$ 237,76	100,00%	94,35	R\$ 237,76	0,00	R\$ -							
3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM	M2	90,53	75,73	R\$ 6.855,84	0,00%	0,00	R\$ -	100,00%	90,53	R\$ 6.855,84	100,00%	90,53	R\$ 6.855,84	0,00	R\$ -							
				RS 8.081,84					RS -					RS 8.081,84									
				RS 342.317,13					RS 334.235,29					RS 8.081,84									
Observações:																							
 Jorginho Pires Filho Representante Legal do Município Secretário Municipal de Obras Públicas						 Aulan do Carmo Mendonça Chefe do Setor de Infraestrutura CREA Nº: 177324/D						Deivid Ferraz Resp. Técnico pela execução da obra/serviço CREA Nº: GO - 1014704421/D						Paulo de Jesus Berizonzi Sócio Administrador SCALLBERI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA					

DEIVID
 FERRAZ:013
 92520614

Assinado digitalmente por DEIVID
 FERRAZ:01392520614
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=videconferencia,
 OU=11717421000154, OU=Secretaria da
 Receita Federal do Brasil - RFB, OU=
 ARLIDERSIS, OU=RFB e-CPF A1, CN=DEIVID
 FERRAZ:01392520614
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2023.09.21 09:55:49-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

PAULO DE
 JESUS
 BERIZONZI:0
 0666091609

Assinado digitalmente por PAULO DE
 JESUS BERIZONZI:00666091609
 ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
 23016274000103, OU=Secretaria da
 Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e
 -CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=
 presencial, CN=PAULO DE JESUS
 BERIZONZI:00666091609
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2023.09.21 09:56:11-03'00'
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

MEMÓRIA DE CÁLCULO									
 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76		Objeto do Contrato: Projeto de Calçamento em Piso Intertravado Sextavado de Concreto Pré-moldado - Trecho 4				BM - Data de Emissão: 19/09/2023		Empresa Contratada: SCALLBERI CONSTRUÇÕES E	
		Local da Obra (Bairro, município e UF): Prolongamento da Rua Pedro Mazine no sentido da Gameleira - Trecho 4				BM - Período de Referência da Medição: 11/08/2023 até 15/09/2023		CNPJ: 14.015.461/0001-42	
Concorrência Pública:		001/2021	Contrato:	072/2021	Valor da Medição:	#REF!	BM - Número: 04	Valor do Contrato:	RS 342.317,13
								Valor Medido Acumulado:	RS 342.317,13
Item	Descrição							Unid.	Quant.
CONTRATO ORIGINAL									
1	SERVIÇOS PRELIMINARES								
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								
3	OBRAS VIÁRIAS								
4	URBANIZAÇÃO								
5	DRENAGEM								
6	SINALIZAÇÃO								
7	SERVIÇOS FINAIS								
6º TERMO ADITIVO - ADITIVO QUANTITATIVO									
3	OBRAS VIÁRIAS								
3.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE							M3	9,53
3.3	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURAS DE SOLOS E AGREGADOS (BASES ESTABILIZADAS EM USINA) COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3							T	16,20
3.4	TRANSPORTE COMERCIAL DE SOLO-BRITA							M3XKM	94,35
3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM							M2	90,53
 Jorge Aires Filho Representante Legal do Município Secretário Municipal de Obras Públicas		 Arlan de Carmo Mendonça Chefe do Setor de Infraestrutura CREA Nº: 177324/D		 Deivid Ferraz Resp. Técnico pela execução de obra/serviço CREA Nº: GO - 1014704421/D		 Paulo de Jesus Berizonzi Sócio Administrador SCALLBERI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			

DEIVID
FERRAZ:01
392520614

Assinado digitalmente por DEIVID
FERRAZ:01392520614
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
videoconferencia, OU=11717421000154, OU=
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,
OU=ARLIDERSIS, OU=RFB e-CPF A1, CN=
DEIVID FERRAZ:01392520614
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.09.21 09:59:36-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0

PAULO DE
JESUS
BERIZONZI:006
66091609

Assinado digitalmente por PAULO DE JESUS
BERIZONZI:00666091609
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=
23018274000103, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3,
OU=(EM BRANCO), OU=presencial, CN=
PAULO DE JESUS BERIZONZI:00666091609
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.09.21 09:59:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.0