



ESTADO DE MINAS GERAIS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ**  
CNPJ: 17.947.581/0001-76  
Secretaria Municipal de Obras Públicas

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**OBRA: PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DESTRUÍDA POR DESASTRE COM CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONTENÇÃO NA RUA DEJAIR DIAS DE CARVALHO**

**DATA: 27/10/2023**

**LOCAL DA OBRA: RUA DEJAIR DIAS DE CARVALHO, BAIRRO CERÂMICA**

**PRAZO DE EXECUÇÃO: 05 Meses**

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,73%	80,00%	20,00%				100,00%
		Financeiro	R\$ 32.329,95	R\$ 25.863,96	R\$ 6.465,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.329,95
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	1,95%	3,00%	29,00%	29,00%	26,00%	13,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 86.955,47	R\$ 2.608,66	R\$ 25.217,09	R\$ 25.217,09	R\$ 22.608,42	R\$ 11.304,21	R\$ 86.955,47
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	Físico %	46,52%	5,00%	30,00%	35,00%	30,00%		100,00%
		Financeiro	R\$ 2.069.400,77	R\$ 103.470,04	R\$ 620.820,23	R\$ 724.290,27	R\$ 620.820,23	R\$ 0,00	R\$ 2.069.400,77
4	MURO DE FLEXÃO	Físico %	13,51%				50,00%	50,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 601.128,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300.564,32	R\$ 300.564,32	R\$ 601.128,63
5	RECOMPOSIÇÃO ASFALTICA	Físico %	1,03%					100,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 45.959,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.959,32	R\$ 45.959,32
6	MURO DE GRAVIDADE	Físico %	29,11%		50,00%	40,00%	10,00%		100,00%
		Financeiro	R\$ 1.295.089,08	R\$ 0,00	R\$ 647.544,54	R\$ 518.035,63	R\$ 129.508,91	R\$ 0,00	R\$ 1.295.089,08
7	PROTEÇÃO DA FACE DO TALUDE	Físico %	3,22%			30,00%	50,00%	20,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 143.364,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.009,30	R\$ 71.682,17	R\$ 28.672,87	R\$ 143.364,34
8	REDE PLUVIAL	Físico %	2,21%				50,00%	50,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 98.442,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.221,29	R\$ 49.221,29	R\$ 98.442,57
9	ENSAIOS	Físico %	1,61%		30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 71.623,97	R\$ 0,00	R\$ 21.487,19	R\$ 21.487,19	R\$ 21.487,19	R\$ 7.162,40	R\$ 71.623,97
10	SINALIZAÇÃO DE OBRA	Físico %	0,09%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 4.165,77	R\$ 833,15	R\$ 833,15	R\$ 833,15	R\$ 833,15	R\$ 833,15	R\$ 833,15
		Físico %	100,00%	2,98%	29,73%	29,96%	27,35%	9,97%	100,00%
		Financeiro	R\$ 4.448.459,87	R\$ 132.775,82	R\$ 1.322.368,19	R\$ 1.332.872,63	R\$ 1.216.725,68	R\$ 443.717,55	R\$ 4.448.459,87

Arlan do Carmo Mendonça  
Engenheiro Civil  
CREA 177324/DMG

Prefeitura Municipal de Muriaé  
17.947.581/0001-76

Internet: [www.muriae.mg.gov.br](http://www.muriae.mg.gov.br) / Telefone: (32) 3696-3362  
Centro Administrativo Municipal Presidente Tancredo Neves - 2º andar  
Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro - CEP 36880-000 - Muriaé - MG