



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

| Item | | Descrição | | BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------|--|-------------------|--|--------|---------------------------------|--------|---------------------------------|--------------|----------------------------|--------|-----------------|--------|---------------------------------------|--------------|--|--------------|-----------------------------------|--|
| | | | | Objeto do Contrato: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO DA APAE | | | | | | | | | | | | Empresa Contratada: AFW COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | | Valor do Contrato: R\$ 159.887,27 | |
| | | Local da Obra (Bairro, município e UF): RUA NICOLAU TARANTO, 594, BAIRRO CERÂMICA, MURIAÉ - MG | | Concorrência Pública: 017/2023 | | Contrato: 22401/2023 | | Valor da Medição: R\$ 21.519,41 | | Início da Obra: 26/10/2023 | | BM - Número: 02 | | Valor Medido Acumulado: R\$ 47.316,33 | | Serviços a executar | | | |
| | | Previsto no Orçamento | | | | Executado acumulado até este BM | | | | Executado no Período | | | | Executado acumulado inclusive este BM | | | | | |
| Unid. | Quant. | Preço Unil. (R\$) | Preço Final (R\$) | % | Quant. | Total (R\$) | % | Quant. | Total (R\$) | % | Quant. | Total (R\$) | % | Quant. | Total (R\$) | Quant. | Total (R\$) | | |
| SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRATO ORIGINAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | UN | 1,00 | 1.438,93 | 100,00% | 1,00 | R\$ 1.438,93 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 100,00% | 1,00 | R\$ 1.438,93 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | | |
| 1.2 | MÊS | 4,00 | 821,88 | 25,00% | 1,00 | R\$ 821,88 | 25,00% | 1,00 | R\$ 821,88 | 50,00% | 2,00 | R\$ 1.643,76 | 50,00% | 2,00 | R\$ 1.643,76 | 2,00 | R\$ 1.643,76 | | |
| REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | M2 | 59,06 | 12,63 | 100,00% | 59,06 | R\$ 745,93 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 100,00% | 59,06 | R\$ 745,93 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | | |
| CARGA E TRANSPORTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | M3 | 3,55 | 39,00 | 100,00% | 3,55 | R\$ 138,45 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 100,00% | 3,55 | R\$ 138,45 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | | |
| 3.2 | M3 | 3,55 | 23,06 | 100,00% | 3,55 | R\$ 81,86 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 100,00% | 3,55 | R\$ 81,86 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | | |
| INFRA-ESTRUTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | M3 | 12,29 | 91,74 | 100,00% | 12,29 | R\$ 1.127,48 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 100,00% | 12,29 | R\$ 1.127,48 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | | |
| 4.2 | M3 | 4,37 | 120,22 | 100,00% | 4,37 | R\$ 525,36 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 100,00% | 4,37 | R\$ 525,36 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | | |
| 4.3 | M2 | 13,13 | 22,42 | 100,00% | 13,13 | R\$ 294,37 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 100,00% | 13,13 | R\$ 294,37 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | | |
| 4.4 | M2 | 7,68 | 31,62 | 100,00% | 7,68 | R\$ 242,84 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 100,00% | 7,68 | R\$ 242,84 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | | |
| 4.5 | M3 | 8,85 | 704,12 | 58,87% | 5,21 | R\$ 3.668,47 | 39,55% | 3,50 | R\$ 2.464,42 | 98,42% | 8,71 | R\$ 6.132,89 | 98,42% | 0,14 | R\$ 98,57 | 0,00 | R\$ 0,00 | | |
| 4.6 | M3 | 11,17 | 46,77 | 100,00% | 11,17 | R\$ 522,20 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 100,00% | 11,17 | R\$ 522,20 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | | |
| 4.7 | M3 | 6,18 | 679,87 | 0,00% | 0,00 | R\$ - | 31,88% | 1,97 | R\$ 1.339,34 | 31,88% | 1,97 | R\$ 1.339,34 | 31,88% | 4,21 | R\$ 2.862,26 | 0,00 | R\$ 0,00 | | |
| 4.8 | KG | 571,00 | 11,29 | 95,35% | 544,43 | R\$ 6.113,95 | 4,65% | 26,57 | R\$ 298,38 | 100,00% | 571,00 | R\$ 6.412,33 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | | |
| 4.9 | M2 | 132,20 | 58,82 | 41,93% | 55,43 | R\$ 3.260,39 | 58,07% | 76,77 | R\$ 4.515,61 | 100,00% | 132,20 | R\$ 7.776,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | | |
| 4.10 | M2 | 36,54 | 41,09 | 100,00% | 36,54 | R\$ 1.501,34 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 100,00% | 36,54 | R\$ 1.501,34 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | | |
| ALVENARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | M2 | 133,87 | 67,77 | 47,18% | 63,16 | R\$ 4.278,46 | 52,82% | 70,71 | R\$ 4.750,16 | 100,00% | 133,87 | R\$ 9.068,62 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | | |
| 5.2 | M3 | 3,59 | 631,02 | 0,00% | 0,00 | R\$ - | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% | 3,59 | R\$ 2.265,36 | 0,00 | R\$ 0,00 | | |
| VERGAS E CONTRAVERGAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | M | 8,00 | 45,28 | 0,00% | 0,00 | R\$ - | 18,75% | 1,50 | R\$ 68,07 | 18,75% | 1,50 | R\$ 68,07 | 0,00% | 6,50 | R\$ 294,97 | 0,00 | R\$ 0,00 | | |
| ESQUADRIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | U | 5,00 | 971,80 | 0,00% | 0,00 | R\$ - | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% | 5,00 | R\$ 4.859,00 | 0,00 | R\$ 0,00 | | |
| 7.2 | M2 | 7,53 | 1.041,35 | 0,00% | 0,00 | R\$ - | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% | 7,53 | R\$ 7.845,13 | 0,00 | R\$ 0,00 | | |
| 7.3 | UN | 4,00 | 131,04 | 0,00% | 0,00 | R\$ - | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% | 4,00 | R\$ 524,16 | 0,00 | R\$ 0,00 | | |
| PISO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.1 | M2 | 63,29 | 35,37 | 0,00% | 0,00 | R\$ - | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% | 63,29 | R\$ 2.238,57 | 0,00 | R\$ 0,00 | | |
| 8.2 | M2 | 63,29 | 90,01 | 0,00% | 0,00 | R\$ - | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% | 63,29 | R\$ 5.697,37 | 0,00 | R\$ 0,00 | | |
| PAREDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.1 | M2 | 251,40 | 9,06 | 0,00% | 0,00 | R\$ - | 76,48% | 192,27 | R\$ 1.741,97 | 76,48% | 192,27 | R\$ 1.741,97 | 0,00% | 59,13 | R\$ 535,71 | 0,00 | R\$ 0,00 | | |



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

| Item | | Descrição | | Objeto do Contrato: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO DA APAE | | | | | | | | | | | | BM - Data de Emissão: 08/12/2023 | | Empresa Contratada: AFW COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |
|-----------------------------|--------|---------------------------|-------------------|--|--------|----------------------|-------|--|-------------|-------------|--------|----------------------------------|-------------|-------------|--------------|-----------------------------------|--|--|--|
| | | | | Local da Obra (Bairro, município e UF): RUA NICOLAU TARANTO, 594, BAIRRO CERÂMICA, MURIAÉ - MG | | | | BM - Período de Referência da Medição: 20/11/2023 à 08/12/2023 | | | | CNPJ Empresa: 11.919.604/0001-52 | | | | Valor do Contrato: R\$ 159.887,27 | | | |
| | | | | Concorrência Pública: 017/2023 | | Contrato: 22401/2023 | | Valor da Medição: R\$ 21.519,41 | | | | Início da Obra: 26/10/2023 | | | | BM - Número: 02 | | Valor Medido Acumulado: R\$ 47.316,33 | |
| | | | | Previsto no Orçamento | | | | Executado acumulado até este BM | | | | Executado no Período | | | | Valor Medido Acumulado | | | |
| Unid. | Quant. | Preço Unil. com BDI (R\$) | Preço Final (R\$) | % | Quant. | Total (R\$) | % | Quant. | Total (R\$) | % | Quant. | Total (R\$) | Quant. | Total (R\$) | Quant. | Total (R\$) | | | |
| 9.2 | M2 | 251,40 | 31,00 | 7.816,03 | 0,00% | 0,00 | R\$ - | 59,35% | 149,20 | RS 4.638,63 | 59,35% | 149,20 | RS 4.638,63 | 102,20 | RS 3.177,40 | | | | |
| 9.3 | M2 | 96,60 | 6,21 | 599,89 | 0,00% | 0,00 | R\$ - | 0,00% | 0,00 | RS 0,00 | 0,00% | 0,00 | RS - | 96,60 | RS 599,89 | | | | |
| 9.4 | M2 | 96,60 | 27,53 | 2.659,40 | 0,00% | 0,00 | R\$ - | 0,00% | 0,00 | RS 0,00 | 0,00% | 0,00 | RS - | 96,60 | RS 2.659,40 | | | | |
| 9.5 | M2 | 145,52 | 63,81 | 9.285,63 | 0,00% | 0,00 | R\$ - | 0,00% | 0,00 | RS 0,00 | 0,00% | 0,00 | RS - | 145,52 | RS 9.285,63 | | | | |
| 9.6 | M2 | 15,29 | 192,32 | 2.940,19 | 0,00% | 0,00 | R\$ - | 0,00% | 0,00 | RS 0,00 | 0,00% | 0,00 | RS - | 15,29 | RS 2.940,19 | | | | |
| 9.7 | M | 59,68 | 42,40 | 2.530,43 | 0,00% | 0,00 | R\$ - | 0,00% | 0,00 | RS 0,00 | 0,00% | 0,00 | RS - | 59,68 | RS 2.530,43 | | | | |
| 10 FORRO E COBERTURA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | M2 | 80,29 | 234,87 | 18.857,71 | 0,00% | 0,00 | R\$ - | 0,00% | 0,00 | RS 0,00 | 0,00% | 0,00 | RS - | 80,29 | RS 18.857,71 | | | | |
| 10.2 | M | 14,57 | 46,69 | 680,27 | 0,00% | 0,00 | R\$ - | 0,00% | 0,00 | RS 0,00 | 0,00% | 0,00 | RS - | 14,57 | RS 680,27 | | | | |
| 10.3 | M | 14,57 | 45,07 | 656,67 | 0,00% | 0,00 | R\$ - | 0,00% | 0,00 | RS 0,00 | 0,00% | 0,00 | RS - | 14,57 | RS 656,67 | | | | |
| 10.4 | M2 | 67,12 | 38,76 | 2.601,57 | 0,00% | 0,00 | R\$ - | 0,00% | 0,00 | RS 0,00 | 0,00% | 0,00 | RS - | 67,12 | RS 2.601,57 | | | | |
| 10.5 | M2 | 67,12 | 11,83 | 794,03 | 0,00% | 0,00 | R\$ - | 0,00% | 0,00 | RS 0,00 | 0,00% | 0,00 | RS - | 67,12 | RS 794,03 | | | | |
| 10.6 | KG | 437,72 | 23,86 | 10.444,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ - | 0,00% | 0,00 | RS 0,00 | 0,00% | 0,00 | RS - | 437,72 | RS 10.444,00 | | | | |
| 10.7 | M2 | 4,52 | 96,61 | 436,68 | 0,00% | 0,00 | R\$ - | 0,00% | 0,00 | RS 0,00 | 0,00% | 0,00 | RS - | 4,52 | RS 436,68 | | | | |
| 11 ACESSIBILIDADE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11.1 | M | 2,40 | 661,56 | 1.587,74 | 0,00% | 0,00 | R\$ - | 0,00% | 0,00 | RS 0,00 | 0,00% | 0,00 | RS - | 2,40 | RS 1.587,74 | | | | |
| 11.2 | M2 | 6,48 | 80,81 | 523,65 | 0,00% | 0,00 | R\$ - | 0,00% | 0,00 | RS 0,00 | 0,00% | 0,00 | RS - | 6,48 | RS 523,65 | | | | |
| 11.3 | M2 | 4,68 | 11,52 | 53,96 | 0,00% | 0,00 | R\$ - | 0,00% | 0,00 | RS 0,00 | 0,00% | 0,00 | RS - | 4,68 | RS 53,96 | | | | |
| 11.4 | M2 | 1,56 | 35,65 | 55,61 | 0,00% | 0,00 | R\$ - | 0,00% | 0,00 | RS 0,00 | 0,00% | 0,00 | RS - | 1,56 | RS 55,61 | | | | |
| 12 URGAS BANHEIRO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12.1 | UN | 2,00 | 754,03 | 1.508,06 | 0,00% | 0,00 | R\$ - | 0,00% | 0,00 | RS 0,00 | 0,00% | 0,00 | RS - | 2,00 | RS 1.508,06 | | | | |
| 12.2 | UN | 4,00 | 344,23 | 1.376,92 | 0,00% | 0,00 | R\$ - | 0,00% | 0,00 | RS 0,00 | 0,00% | 0,00 | RS - | 4,00 | RS 1.376,92 | | | | |
| 12.3 | UN | 2,00 | 264,05 | 528,10 | 0,00% | 0,00 | R\$ - | 0,00% | 0,00 | RS 0,00 | 0,00% | 0,00 | RS - | 2,00 | RS 528,10 | | | | |
| 12.4 | UN | 2,00 | 179,54 | 359,08 | 0,00% | 0,00 | R\$ - | 0,00% | 0,00 | RS 0,00 | 0,00% | 0,00 | RS - | 2,00 | RS 359,08 | | | | |

[Handwritten signatures and initials]



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Objeto do Contrato: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO DA APAE

Local da Obra (Bairro, município e UF): RUA NICOLAU TARANTO, 594, BAIRRO CERÂMICA, MURIAÉ - MG

BM - Data de Emissão: 08/12/2023
BM - Período de Referência da Medição: 20/11/2023 à 08/12/2023

Empresa Contratada: AFW COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ Empresa: 11.919.604/0001-52

Valor do Contrato: R\$ 159.887,27

Valor Medido Acumulado: R\$ 47.316,33

Concorrência Pública: 017/2023

Contrato: 22401/2023

Valor da Medição:

Início da Obra: 26/10/2023

RS 21.519,41

BM - Número: 02

Executado acumulado até este BM

Executado no Período

Valor Medido Acumulado

Serviços a executar

| Item | Descrição | Previsto no Orçamento | | | Executado acumulado até este BM | | | Executado no Período | | | Valor Medido Acumulado | | | Serviços a executar | | |
|---------|---|-----------------------|--------|--------------------------|---------------------------------|-------|--------|----------------------|-------|--------|------------------------|-------|--------|---------------------|--------|-------------|
| | | Unid. | Quant. | Preço Unif. com BDI (RS) | Preço Final (RS) | % | Quant. | Total (RS) | % | Quant. | Total (RS) | % | Quant. | Total (RS) | Quant. | Total (RS) |
| 12.5 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UN | 2,00 | 135,32 | 270,64 | 0,00% | 0,00 | RS - | 0,00% | 0,00 | RS 0,00 | 0,00% | 0,00 | RS - | 2,00 | RS 270,64 |
| 12.6 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO PARA LAVATÓRIO DE CANTO, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UN | 2,00 | 223,02 | 446,04 | 0,00% | 0,00 | RS - | 0,00% | 0,00 | RS 0,00 | 0,00% | 0,00 | RS - | 2,00 | RS 446,04 |
| 12.7 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 | UN | 5,00 | 253,60 | 1.269,00 | 0,00% | 0,00 | RS - | 0,00% | 0,00 | RS 0,00 | 0,00% | 0,00 | RS - | 5,00 | RS 1.269,00 |
| 12.8 | PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | U | 2,00 | 65,80 | 131,68 | 0,00% | 0,00 | RS - | 0,00% | 0,00 | RS 0,00 | 0,00% | 0,00 | RS - | 2,00 | RS 131,68 |
| 12.9 | DISPENSER PARA GEL/ALCOOL COM RESERVATORIO 800 ML | U | 5,00 | 62,50 | 312,45 | 0,00% | 0,00 | RS - | 0,00% | 0,00 | RS 0,00 | 0,00% | 0,00 | RS - | 5,00 | RS 312,45 |
| 12.10 | DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS | U | 5,00 | 66,50 | 332,75 | 0,00% | 0,00 | RS - | 0,00% | 0,00 | RS 0,00 | 0,00% | 0,00 | RS - | 5,00 | RS 332,75 |
| 12.11 | ESPELHO CRISTAL, DIMENSÃO (40x60)CM, COM ESP. 4MM, EM ACABAMENTO LAPIDADO, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM PARAFUSO TIPO FINISSON, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2,00 | 122,36 | 244,72 | 0,00% | 0,00 | RS - | 0,00% | 0,00 | RS 0,00 | 0,00% | 0,00 | RS - | 2,00 | RS 244,72 |
| 13 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.1 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 06/2022 | M | 8,40 | 34,10 | 286,44 | 0,00% | 0,00 | RS - | 0,00% | 0,00 | RS 0,00 | 0,00% | 0,00 | RS - | 8,40 | RS 286,44 |
| 13.1.1 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF 06/2022 | UN | 3,00 | 35,75 | 107,25 | 0,00% | 0,00 | RS - | 0,00% | 0,00 | RS 0,00 | 0,00% | 0,00 | RS - | 3,00 | RS 107,25 |
| 13.1.2 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 | UN | 5,00 | 10,52 | 52,60 | 0,00% | 0,00 | RS - | 0,00% | 0,00 | RS 0,00 | 0,00% | 0,00 | RS - | 5,00 | RS 52,60 |
| 13.1.3 | CAIXA S FONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 150 X 150 X 50 MM | UN | 2,00 | 69,75 | 139,50 | 0,00% | 0,00 | RS - | 0,00% | 0,00 | RS 0,00 | 0,00% | 0,00 | RS - | 2,00 | RS 139,50 |
| 13.1.4 | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022 | M | 11,60 | 21,11 | 244,88 | 0,00% | 0,00 | RS - | 0,00% | 0,00 | RS 0,00 | 0,00% | 0,00 | RS - | 11,60 | RS 244,88 |
| 13.1.5 | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022 | M | 1,40 | 27,00 | 37,80 | 0,00% | 0,00 | RS - | 0,00% | 0,00 | RS 0,00 | 0,00% | 0,00 | RS - | 1,40 | RS 37,80 |
| 13.1.6 | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022 | M | 10,00 | 13,89 | 138,90 | 0,00% | 0,00 | RS - | 0,00% | 0,00 | RS 0,00 | 0,00% | 0,00 | RS - | 10,00 | RS 138,90 |
| 13.1.7 | TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022 | M | 10,40 | 37,59 | 390,94 | 0,00% | 0,00 | RS - | 0,00% | 0,00 | RS 0,00 | 0,00% | 0,00 | RS - | 10,40 | RS 390,94 |
| 13.1.8 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022 | UN | 10,00 | 9,79 | 97,90 | 0,00% | 0,00 | RS - | 0,00% | 0,00 | RS 0,00 | 0,00% | 0,00 | RS - | 10,00 | RS 97,90 |
| 13.1.9 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022 | UN | 2,00 | 10,01 | 20,02 | 0,00% | 0,00 | RS - | 0,00% | 0,00 | RS 0,00 | 0,00% | 0,00 | RS - | 2,00 | RS 20,02 |
| 13.1.10 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022 | UN | 6,00 | 14,20 | 85,20 | 0,00% | 0,00 | RS - | 0,00% | 0,00 | RS 0,00 | 0,00% | 0,00 | RS - | 6,00 | RS 85,20 |
| 13.1.11 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022 | UN | 4,00 | 9,23 | 36,92 | 0,00% | 0,00 | RS - | 0,00% | 0,00 | RS 0,00 | 0,00% | 0,00 | RS - | 4,00 | RS 36,92 |
| 13.1.12 | TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022 | UN | 2,00 | 38,30 | 76,60 | 0,00% | 0,00 | RS - | 0,00% | 0,00 | RS 0,00 | 0,00% | 0,00 | RS - | 2,00 | RS 76,60 |
| 13.1.13 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022 | UN | 2,00 | 40,47 | 80,94 | 0,00% | 0,00 | RS - | 0,00% | 0,00 | RS 0,00 | 0,00% | 0,00 | RS - | 2,00 | RS 80,94 |
| 13.1.14 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022 | UN | 1,00 | 49,96 | 49,96 | 0,00% | 0,00 | RS - | 0,00% | 0,00 | RS 0,00 | 0,00% | 0,00 | RS - | 1,00 | RS 49,96 |
| 13.1.15 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022 | UN | 2,00 | 28,30 | 56,60 | 0,00% | 0,00 | RS - | 0,00% | 0,00 | RS 0,00 | 0,00% | 0,00 | RS - | 2,00 | RS 56,60 |
| 13.2 | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022 | UN | 2,00 | 10,39 | 20,78 | 0,00% | 0,00 | RS - | 0,00% | 0,00 | RS 0,00 | 0,00% | 0,00 | RS - | 2,00 | RS 20,78 |



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

| | | |
|--|--|--|
| Objeto do Contrato: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO DA APAE | BM - Data de Emissão: 08/12/2023 | Empresa Contratada: AFW COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA |
| Local da Obra (Bairro, município e UF): RUA NICOLAU TARANTO, 594, BAIRRO CERÂMICA, MURIAÉ - MG | BM - Período de Referência da Medição: 20/11/2023 à 18/12/2023 | CNPJ Empresa: 11.919.604/0001-52 |
| Concorrência Pública: 017/2023 | Início da Obra: 26/10/2023 | Valor do Contrato: R\$ 159.887,27 |
| Contrato: 22401/2023 | BM - Número: 02 | Valor Medido Acumulado: R\$ 47.316,33 |
| Valor da Medição: R\$ 21.519,41 | Executado acumulado até este BM | Executado acumulado inclusive este BM |
| Executado acumulado até este BM | Executado no Período | Serviços a executar |

| Item | Descrição | Previsto no Orçamento | | | Executado acumulado até este BM | | | Executado no Período | | | Executado acumulado inclusive este BM | | | Serviços a executar | | |
|-------------------------------------|--|-----------------------|--------|---------------------------|---------------------------------|-------|--------|----------------------|-------|--------|---------------------------------------|-------|--------|---------------------|--------|--------------|
| | | Unid. | Quant. | Preço Unif. com BDI (R\$) | Preço Final (R\$) | % | Quant. | Total (R\$) | % | Quant. | Total (R\$) | % | Quant. | Total (R\$) | Quant. | Total (R\$) |
| 13.2.16 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (30X30X70CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORT E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CACAMBA) | UN | 1,00 | 133,31 | 133,31 | 0,00% | 0,00 | R\$ - | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ - | 1,00 | R\$ 133,31 |
| 13.3 - ÁGUA FRIA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.3.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 20,00 | 23,20 | 464,80 | 0,00% | 0,00 | R\$ - | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ - | 20,00 | R\$ 464,80 |
| 13.3.2 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 4,00 | 9,94 | 39,76 | 0,00% | 0,00 | R\$ - | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ - | 4,00 | R\$ 39,76 |
| 13.3.3 | JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 7,00 | 10,72 | 75,04 | 0,00% | 0,00 | R\$ - | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ - | 7,00 | R\$ 75,04 |
| 13.3.4 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 10,00 | 9,05 | 90,50 | 0,00% | 0,00 | R\$ - | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ - | 10,00 | R\$ 90,50 |
| 13.3.5 | TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 2,00 | 14,66 | 29,32 | 0,00% | 0,00 | R\$ - | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ - | 2,00 | R\$ 29,32 |
| 13.3.6 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 6,00 | 12,49 | 74,94 | 0,00% | 0,00 | R\$ - | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ - | 6,00 | R\$ 74,94 |
| 13.4 - DRENO IR-CONDICIONADO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13.4.1 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 12,00 | 17,18 | 206,16 | 0,00% | 0,00 | R\$ - | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ - | 12,00 | R\$ 206,16 |
| 13.4.2 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 6,00 | 7,02 | 42,12 | 0,00% | 0,00 | R\$ - | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ - | 6,00 | R\$ 42,12 |
| 13.4.3 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3,00 | 7,17 | 21,51 | 0,00% | 0,00 | R\$ - | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ - | 3,00 | R\$ 21,51 |
| 13.4.4 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 3,00 | 10,56 | 31,68 | 0,00% | 0,00 | R\$ - | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ - | 3,00 | R\$ 31,68 |
| 13.4.5 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2,00 | 7,91 | 15,82 | 0,00% | 0,00 | R\$ - | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ - | 2,00 | R\$ 15,82 |
| 14 - INSTALAÇÕES ELÉTRICA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.1 | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 6,00 | 46,45 | 278,70 | 0,00% | 0,00 | R\$ - | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ - | 6,00 | R\$ 278,70 |
| 14.2 | CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"x2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UN | 13,00 | 25,25 | 328,25 | 0,00% | 0,00 | R\$ - | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ - | 13,00 | R\$ 328,25 |
| 14.3 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 5,00 | 29,24 | 146,20 | 0,00% | 0,00 | R\$ - | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ - | 5,00 | R\$ 146,20 |
| 14.4 | LUMINÁRIA COMERCIAL COM ALETAS DE EMBUTIR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2Y18W-078, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | UN | 14,00 | 291,24 | 4.077,36 | 0,00% | 0,00 | R\$ - | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ - | 14,00 | R\$ 4.077,36 |
| 14.5 | ELETROJUNTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 120,00 | 9,50 | 1.140,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ - | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ - | 120,00 | R\$ 1.140,00 |
| 14.6 | ELETROJUNTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 60,00 | 12,25 | 735,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ - | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ - | 60,00 | R\$ 735,00 |
| 14.7 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 300,00 | 3,96 | 1.194,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ - | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ - | 300,00 | R\$ 1.194,00 |
| 14.8 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 32,00 | 15,06 | 481,92 | 0,00% | 0,00 | R\$ - | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ - | 32,00 | R\$ 481,92 |
| 14.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 90,00 | 6,14 | 552,60 | 0,00% | 0,00 | R\$ - | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ - | 90,00 | R\$ 552,60 |
| 14.10 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 5,00 | 17,83 | 89,15 | 0,00% | 0,00 | R\$ - | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ - | 5,00 | R\$ 89,15 |
| 14.11 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3,00 | 18,40 | 55,32 | 0,00% | 0,00 | R\$ - | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ - | 3,00 | R\$ 55,32 |
| 14.12 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3,00 | 95,06 | 285,18 | 0,00% | 0,00 | R\$ - | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ - | 3,00 | R\$ 285,18 |
| 14.13 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 70A | UN | 1,00 | 69,11 | 69,11 | 0,00% | 0,00 | R\$ - | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ - | 1,00 | R\$ 69,11 |
| 14.14 | CABO ELÉTRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 100,00 | 7,44 | 744,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ - | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ - | 100,00 | R\$ 744,00 |

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.




Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76


BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO


| Objeto do Contrato: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO DA APAE | | BM - Data de Emissão: 08/12/2023 | | Empresa Contratada: AFW COMÉRCIO E SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--------|---|------------------|--------|--------|----------------------|--------|--------|----------------------|--------|--------|----------------------|--------|-----------------------|
| Local da Obra (Bairro, município e UF): RUA NICOLAU TARANTO, 594, BAIRRO CERÂMICA, MURIAÉ - MG | | BM - Período de Referência da Medição: 20/11/2023 à 08/12/2023 | | CNPJ Empresa: 11.919.604/0001-52 | | | | | | | | | | | | |
| Concorrência Pública: 017/2023 | | Contrato: 22401/2023 | | Valor do Contrato: R\$ 159.887,27 | | | | | | | | | | | | |
| | | Valor da Medição: R\$ 21.519,41 | | Valor Medido Acumulado: R\$ 47.316,33 | | | | | | | | | | | | |
| Previsão no Orçamento | | Executado acumulado até este BM | | Executado no Período | | | | | | | | | | | | |
| Executado acumulado inclusive este BM | | Serviços a executar | | | | | | | | | | | | | | |
| Item | Descrição | Unid. | Quant. | Preço Unit. com BDI (RS) | Preço Final (RS) | % | Quant. | Total (RS) | % | Quant. | Total (RS) | % | Quant. | Total (RS) | Quant. | Total (RS) |
| 14.15 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1,00 | 612,25 | 612,25 | 0,00% | 0,00 | R\$ - | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ - | 1,00 | R\$ 612,25 |
| 15 | ENTREGA DA OBRA | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15.1 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 72,79 | 7,03 | 511,71 | 0,00% | 0,00 | R\$ - | 0,00% | 0,00 | R\$ 0,00 | 0,00% | 0,00 | R\$ - | 72,79 | R\$ 511,71 |
| 16 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | UN | 1,00 | 6.468,33 | 6.468,83 | 16,00% | 0,16 | R\$ 1.035,01 | 13,00% | 0,13 | R\$ 840,95 | 29,00% | 0,29 | R\$ 1.875,96 | 0,71 | R\$ 4.592,87 |
| TOTAL DO CONTRATO: R\$ | | | | 159.887,27 | | | | R\$ 25.796,92 | | | R\$ 21.519,41 | | | R\$ 47.316,33 | | R\$ 112.570,94 |

Observações:


Ailton de Carmo Mendonça
Chefe do Setor de Infraestrutura
CREA Nº: 177324/D


Glaucio Aziz Turetta Resgala
Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço
CREA Nº: 362503/MG


Wellerson Carlos Maia Cidrini
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA Nº: 361909/MG


Alessandra Carlos de Oliveira Cidrini
Sócio Administrador
CPF 046.119.976-93