


BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO																			
 <p>Prefeitura Municipal de Muriá Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76</p>		Objeto do Contrato: REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR MUNICIPAL										Empresa Contratada: R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
		Local da Obra (Bairro, município e UF): RUA SINYAL FLORÊNCIO DA SILVA, CENTRO, MURIAÉ - MG										CNPJ: 09.121.931/0001-12							
		Pregão Eletrônico: 038/2023										Valor do Contrato: R\$ 4.722.066,77							
		Contrator: 0057001/2023										Valor Medido Acumulado: R\$ 3.744.624,10							
		Previsão no Orçamento				Executado acumulado até este BM				Executado no Período				Executado acumulado inclusive este BM				Serviços a executar	
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit. com BDI (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)			
CONTRATO ORIGINAL:																			
PROJETO REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO MERCADO DO PRODUTOR MUNICIPAL																			
1 SERVIÇOS PRELIMINARES, LOCAÇÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA E ISOLAMENTOS																			
1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES																			
1.1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 426 ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X34 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE SEITAÇÃO 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM LUCALÍPTO AUTOCALVADO PINTADO COM TINTA PARA OUS (2) DEMOS	m2	4,50	R\$ 249,01	R\$ 1.120,55	100,00%	4,50	R\$ 1.120,55	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	4,50	R\$ 1.120,55	0,00	R\$ -			
1.1.2	LOCAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTIER, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA	un	1,00	R\$ 420,84	R\$ 420,84	100,00%	1,00	R\$ 420,84	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	1,00	R\$ 420,84	0,00	R\$ -			
1.1.3	LOCAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA	U	1,00	R\$ 783,35	R\$ 783,35	100,00%	1,00	R\$ 783,35	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	1,00	R\$ 783,35	0,00	R\$ -			
1.1.4	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTO COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)	un	2,00	R\$ 841,55	R\$ 1.683,10	50,00%	1,00	R\$ 841,55	0,00%	0,00	R\$ 0,00	50,00%	1,00	R\$ 841,55	1,00	R\$ 841,55			
1.1.5	LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMS (1) PAINELIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	m2	74,00	R\$ 961,02	R\$ 23.064,48	58,31%	14,00	R\$ 13.454,28	8,33%	2,00	R\$ 1.922,04	56,64%	16,00	R\$ 15.376,32	8,00	R\$ 7.688,16			
1.1.6	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESTÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATORIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	m2	12,00	R\$ 1.003,30	R\$ 12.039,60	58,31%	7,00	R\$ 7.023,10	25,00%	3,00	R\$ 3.009,90	83,31%	10,00	R\$ 10.033,00	2,00	R\$ 2.006,60			
1.1.7	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 2 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16349)	un	1,00	R\$ 709,12	R\$ 709,12	100,00%	1,00	R\$ 709,12	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	1,00	R\$ 709,12	0,00	R\$ -			
1.1.8	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPOSITO FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	m2	12,00	R\$ 810,86	R\$ 9.730,32	58,31%	7,00	R\$ 5.676,02	25,00%	3,00	R\$ 2.432,38	83,31%	10,00	R\$ 8.108,60	3,00	R\$ 1.621,72			
1.1.9	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16350)	un	1,00	R\$ 375,40	R\$ 375,40	100,00%	1,00	R\$ 375,40	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	1,00	R\$ 375,40	0,00	R\$ -			
1.1.10	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO URBANA COM VALOR ACIMA DE 3.000.000,01	UNID.	1,00	R\$ 9.321,57	R\$ 9.321,57	50,00%	0,50	R\$ 4.660,79	0,00%	0,00	R\$ 0,00	50,00%	0,50	R\$ 4.660,79	0,50	R\$ 4.660,79			
1.2 LOCAÇÃO DE OBRA																			
1.2.1	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GARBITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES, AF. 10/2013	M	467,08	R\$ 73,97	R\$ 34.543,91	100,00%	467,08	R\$ 34.543,91	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	467,08	R\$ 34.543,91	0,00	R\$ -			
1.3 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA E ISOLAMENTOS																			
1.3.1	Montagem e desmontagem de andaime tubular tipo torre (inclusive andaime e limpizal) AF. 11/2017	M	467,08	R\$ 20,52	R\$ 9.584,48	51,50%	250,00	R\$ 5.130,00	16,00%	75,00	R\$ 1.539,00	69,50%	125,00	R\$ 6.045,00	142,08	R\$ 2.915,48			
1.3.2	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE 1,00* M, INCLUSIVE DIAGONAL, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS OU RODÍZIOS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NÃO INCLUI INSTALAÇÃO)	M2	6.445,70	R\$ 72,10	R\$ 142.449,97	51,50%	3450,00	R\$ 70.345,00	16,00%	1035,00	R\$ 22.873,50	69,50%	4485,00	R\$ 99.118,50	1.860,70	R\$ 43.331,47			
2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA																			
2.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UNID.	1,00	R\$ 296.694,45	R\$ 296.694,45	54,52%	0,51	R\$ 161.766,12	22,36%	0,23	R\$ 66.749,84	70,94%	0,77	R\$ 228.113,96	0,23	R\$ 68.580,49			
3 DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO																			
3.1	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 12/2017	M3	102,45	R\$ 126,79	R\$ 12.989,64	100,00%	102,45	R\$ 12.989,64	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	102,45	R\$ 12.989,64	0,00	R\$ -			
3.2	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM EQUIPAMENTO INCLUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	m2	36,21	R\$ 10,44	R\$ 378,03	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	36,21	R\$ 378,03	100,00%	36,21	R\$ 378,03	0,00	R\$ -			
3.3	ENCARTEAMENTO MANUAL H= 1,5M	M3	3,75	R\$ 50,45	R\$ 189,19	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	3,75	R\$ 189,19	100,00%	3,75	R\$ 189,19	0,00	R\$ -			

SONIA RIBEIRO DE JESUS:464808977
49

Assinado de forma digital por SONIA RIBEIRO DE JESUS:46480897749
Dados: 2024.03.15 12:32:21 -03'00'

RUBENS SIMBRA DE SOUZA:4835467876
8

Assinado de forma digital por RUBENS SIMBRA DE SOUZA:48354678768
Dados: 2024.03.15 11:29:09 -03'00'



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Objeto do Contrato	REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO MERCADO DO FRIO DO MUNICÍPIO MUNICIPAL	BM - Data de Emissão:	15/03/2024
Local da Obra (Bairro, município e UF)	RUA SINAL FLORÊNCIO DA SILVA, CENTRO, MURIAÉ - MG	BM - Período de Referência da Medição:	01/02/2024 - 15/03/2024
Pregão Eletrônico:	038/2023	Contrato:	0057001/2023
		Valor da Medição:	RS 1.630.503,10
		BM - Número:	08
		Empresa Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
		CNPJ:	09.121.931/0001-12
		Valor do Contrato:	RS 4.722.066,77
		Valor Medido Acumulado:	RS 3.744.624,10

Item	Descrição	Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM				Executado no Período				Executado acumulativo inclusive este BM				Serviços a executar	
		Unid.	Quant.	Preço Unit. com BDI (RS)	Preço Final (RS)	%	Quant.	Total (RS)	%	Quant.	Total (RS)	%	Quant.	Total (RS)	%	Quant.	Total (RS)		
3.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	167,45	RS 10,28	RS 1.721,39	91,79%	153,68	RS 1.579,83	8,22%	13,77	RS 141,56	100,00%	167,45	RS 1.721,39	0,00%	RS	-		
3.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	736,78	RS 2,43	RS 1.790,38	91,79%	676,19	RS 1.643,14	8,22%	60,59	RS 147,24	100,00%	736,78	RS 1.790,38	0,00%	RS	-		
3.6	Empacotamento de material em bolsa-bora	m3	167,45	RS 0,32	RS 53,58	91,79%	153,68	RS 49,18	8,21%	13,77	RS 4,40	100,00%	167,45	RS 53,58	0,00%	RS	-		
4	INFRAESTRUTURA																		
4.1	SAPATA ISOLADA E CINTA E FUNDIÇÃO																		
4.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROSCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVACÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	1.233,76	RS 53,10	RS 65.512,66	100,00%	1.233,76	RS 65.512,66	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	1.233,76	RS 65.512,66	0,00%	RS	-		
4.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ES. AVALIAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	194,14	RS 119,77	RS 23.252,15	100,00%	194,14	RS 23.252,15	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	194,14	RS 23.252,15	0,00%	RS	-		
4.1.3	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE	m2	248,15	RS 22,30	RS 5.556,08	100,00%	248,15	RS 5.556,08	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	248,15	RS 5.556,08	0,00%	RS	-		
4.1.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M ³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	118,92	RS 7,57	RS 900,22	100,00%	118,92	RS 900,22	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	118,92	RS 900,22	0,00%	RS	-		
4.1.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	523,25	RS 2,43	RS 1.271,50	100,00%	523,25	RS 1.271,50	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	523,25	RS 1.271,50	0,00%	RS	-		
4.1.6	Empacotamento de material em bolsa-bora	m3	118,92	RS 0,32	RS 38,05	100,00%	118,92	RS 38,05	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	118,92	RS 38,05	0,00%	RS	-		
4.1.7	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	248,15	RS 35,82	RS 8.888,73	100,00%	248,15	RS 8.888,73	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	248,15	RS 8.888,73	0,00%	RS	-		
4.1.8	REATERRO MANUAL, APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	1.336,42	RS 36,71	RS 62.424,18	100,00%	1.336,42	RS 62.424,18	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	1.336,42	RS 62.424,18	0,00%	RS	-		
4.1.9	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	366,96	RS 203,55	RS 74.694,71	49,22%	366,96	RS 74.694,71	0,00%	0,00	RS 0,00	49,22%	366,96	RS 74.694,71	0,00%	RS	-		
4.1.10	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	352,63	RS 98,69	RS 34.801,05	83,57%	352,63	RS 34.801,05	0,00%	0,00	RS 0,00	83,57%	352,63	RS 34.801,05	0,00%	RS	-		
4.1.11	ARMACÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	5,05	RS 20,40	RS 103,02	100,00%	5,05	RS 103,02	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	5,05	RS 103,02	0,00%	RS	-		
4.1.12	ARMACÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	868,36	RS 19,28	RS 16.741,98	100,00%	868,36	RS 16.741,98	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	868,36	RS 16.741,98	0,00%	RS	-		
4.1.13	ARMACÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	2.412,41	RS 17,29	RS 41.710,57	100,00%	2.412,41	RS 41.710,57	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	2.412,41	RS 41.710,57	0,00%	RS	-		
4.1.14	ARMACÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	338,69	RS 14,67	RS 4.968,58	100,00%	338,69	RS 4.968,58	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	338,69	RS 4.968,58	0,00%	RS	-		
4.1.15	ARMACÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	690,35	RS 21,48	RS 14.828,72	100,00%	690,35	RS 14.828,72	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	690,35	RS 14.828,72	0,00%	RS	-		
4.1.16	FUNDIÇÃO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, AUTO-ADENSÁVEL COM FCK 25 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO	m3	84,59	RS 811,92	RS 68.680,31	94,29%	84,59	RS 68.680,31	0,00%	0,00	RS 0,00	94,29%	84,59	RS 68.680,31	0,00%	RS	-		
4.2	FUNDIÇÃO RESERVATÓRIO APOIADO																		
4.2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROSCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVACÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	5,77	RS 53,10	RS 306,39	100,00%	5,77	RS 306,39	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	5,77	RS 306,39	0,00%	RS	-		
4.2.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M ³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	7,50	RS 7,57	RS 56,78	100,00%	7,50	RS 56,78	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	7,50	RS 56,78	0,00%	RS	-		
4.2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	33,00	RS 2,43	RS 80,19	100,00%	33,00	RS 80,19	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	33,00	RS 80,19	0,00%	RS	-		
4.2.4	Empacotamento de material em bolsa-bora	m3	7,50	RS 0,32	RS 2,40	100,00%	7,50	RS 2,40	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	7,50	RS 2,40	0,00%	RS	-		
4.2.5	ESTACA ESCAVADA A MU ANCIAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETADO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONTEIRA (CÓD. REF. 160896 SINAPI 10/2022)	M	56,00	RS 65,18	RS 3.650,08	100,00%	56,00	RS 3.650,08	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	56,00	RS 3.650,08	0,00%	RS	-		
4.2.6	MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021 PS	KG	34,30	RS 18,39	RS 630,78	100,00%	34,30	RS 630,78	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	34,30	RS 630,78	0,00%	RS	-		
4.2.7	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. AF_09/2021 PS	KG	84,53	RS 17,29	RS 1.461,52	100,00%	84,53	RS 1.461,52	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	84,53	RS 1.461,52	0,00%	RS	-		

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:4648089774
9

Assinado de forma digital por
SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749
Dados: 2024.03.15 12:30:38
-03'00'

RUBENS SIMBRA DE
SOUZA:4835467876
8

Assinado de forma digital
por RUBENS SIMBRA DE
SOUZA:48354678768
Dados: 2024.03.15
11:29:26 -03'00'



Preeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Objeto do Contrato:	REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR MUNICIPAL	BM - Data de Emissão:	15/03/2024	Empresa Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
Local da Obra (Bairro, município e UF):	RUA SINVAL FLORENCIO DA SILVA, CENTRO, MURIAÉ - MG	BM - Período de Referência do Medição:	01/02/2024 - 15/03/2024	CNPJ:	09.121.931/0001-12
Fregião Eletrônica:	038/2023	Contrato:	0057001/2023	Valor da Medição:	R\$ 1.030.503,10
				BM - Número:	08
				Valor do Contrato:	R\$ 4.722.066,77
				Valor Medido Acumulado:	R\$ 3.744.624,10


Item	Descrição	Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM				Executado no Período				Executado acumulado inclusive este BM				Serviços a executar	
		Uaid.	Quant.	Preço Unit. com BDI (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)			
4.2.8	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	338,98	R\$ 12,78	R\$ 4.332,16	100,00%	338,98	R\$ 4.332,16	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	338,98	R\$ 4.332,16	0,00	R\$ -			
4.2.9	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAMENTOS, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	18,49	R\$ 15,02	R\$ 277,72	100,00%	18,49	R\$ 277,72	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	18,49	R\$ 277,72	0,00	R\$ -			
4.2.10	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBADO, AUTO-ADENSÁVEL, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO	m³	5,77	R\$ 803,73	R\$ 4.637,52	100,00%	5,77	R\$ 4.637,52	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	5,77	R\$ 4.637,52	0,00	R\$ -			
5 SUPERESTRUTURA																			
5.1 VIGAS																			
5.1.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	411,40	R\$ 17,70	R\$ 7.281,78	100,00%	411,40	R\$ 7.281,78	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	411,40	R\$ 7.281,78	0,00	R\$ -			
5.1.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	477,22	R\$ 17,13	R\$ 8.174,78	100,00%	477,22	R\$ 8.174,78	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	477,22	R\$ 8.174,78	0,00	R\$ -			
5.1.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	428,69	R\$ 15,53	R\$ 6.657,56	100,00%	428,69	R\$ 6.657,56	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	428,69	R\$ 6.657,56	0,00	R\$ -			
5.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	688,64	R\$ 13,19	R\$ 9.083,16	100,00%	688,64	R\$ 9.083,16	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	688,64	R\$ 9.083,16	0,00	R\$ -			
5.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-40 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	639,13	R\$ 18,02	R\$ 11.517,12	100,00%	639,13	R\$ 11.517,12	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	639,13	R\$ 11.517,12	0,00	R\$ -			
5.1.6	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (1X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	m²	562,24	R\$ 75,50	R\$ 42.449,12	100,00%	562,24	R\$ 42.449,12	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	562,24	R\$ 42.449,12	0,00	R\$ -			
5.1.7	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBADO, AUTO-ADENSÁVEL, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO	m³	36,27	R\$ 811,92	R\$ 29.448,34	100,00%	36,27	R\$ 29.448,34	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	36,27	R\$ 29.448,34	0,00	R\$ -			
5.2 PILARES																			
5.2.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	167,32	R\$ 17,13	R\$ 2.866,19	100,00%	167,32	R\$ 2.866,19	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	167,32	R\$ 2.866,19	0,00	R\$ -			
5.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	733,18	R\$ 15,53	R\$ 11.386,29	100,00%	733,18	R\$ 11.386,29	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	733,18	R\$ 11.386,29	0,00	R\$ -			
5.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	198,09	R\$ 13,19	R\$ 2.612,81	100,00%	198,09	R\$ 2.612,81	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	198,09	R\$ 2.612,81	0,00	R\$ -			
5.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-40 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	464,64	R\$ 18,02	R\$ 8.372,81	100,00%	464,64	R\$ 8.372,81	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	464,64	R\$ 8.372,81	0,00	R\$ -			
5.2.5	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (1X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	m²	358,86	R\$ 75,50	R\$ 27.093,93	100,00%	358,86	R\$ 27.093,93	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	358,86	R\$ 27.093,93	0,00	R\$ -			
5.2.6	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBADO, AUTO-ADENSÁVEL, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO	m³	17,76	R\$ 811,92	R\$ 14.419,70	100,00%	17,76	R\$ 14.419,70	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	17,76	R\$ 14.419,70	0,00	R\$ -			
5.3 LAJE DE PISO																			
5.3.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	1.330,00	R\$ 34,58	R\$ 45.991,40	100,00%	1.330,00	R\$ 45.991,40	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	1.330,00	R\$ 45.991,40	0,00	R\$ -			
5.3.2	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIEIS, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021	KG	2.926,00	R\$ 23,17	R\$ 67.795,42	100,00%	2.926,00	R\$ 67.795,42	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	2.926,00	R\$ 67.795,42	0,00	R\$ -			
5.3.3	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	93,10	R\$ 17,21	R\$ 1.602,25	1,17%	1,69	R\$ 18,76	0,06%	0,00	R\$ 0,00	1,17%	1,69	R\$ 18,76	92,01	R\$ 1.583,49			
5.3.4	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBADO, AUTO-ADENSÁVEL, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO	m³	4,03	R\$ 811,92	R\$ 3.272,04	7,69%	0,31	R\$ 251,70	0,00%	0,00	R\$ 0,00	7,69%	0,31	R\$ 251,70	3,72	R\$ 3.020,34			
5.3.5	PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIE, APLICAÇÃO DE LONA PRETA, 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO	m²	1.330,00	R\$ 7,01	R\$ 9.323,30	100,00%	1.330,00	R\$ 9.323,30	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	1.330,00	R\$ 9.323,30	0,00	R\$ -			
5.3.6	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	1.237,52	R\$ 38,83	R\$ 48.052,90	100,00%	1.237,52	R\$ 48.052,90	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	1.237,52	R\$ 48.052,90	0,00	R\$ -			
5.4 LAJES																			
5.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	790,28	R\$ 60,56	R\$ 47.859,36	99,99%	790,28	R\$ 47.859,36	0,00%	0,00	R\$ 0,00	99,99%	790,28	R\$ 47.859,36	0,00	R\$ -			


SONIA RIBEIRO DE
JESUS:464808977
49

Assinado de forma digital
por SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749
Dados: 2024.03.15
12:27:48 -03'00'

RUBENS SIMBRA DE
SOUZA:483546787
68

Assinado de forma digital por
RUBENS SIMBRA DE
SOUZA:48354678768
Dados: 2024.03.15 11:34:15
-03'00'

 Prefeitura Municipal de Muriá Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76		BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO															
		Objeto do Contrato: REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR MUNICIPAL				RM - Data de Emissão: 15/03/2024				Empresa Contratada: R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
		Local da Obra (Bairro, município e UF): RUA SINVAL FLORENCIO DA SILVA, CENTRO, MURIAÉ - MG				RM - Período de Referência da Medição: 01/02/2024 - 15/03/2024				CNPJ: 09.121.931/0001-12							
		Pregão Eletrônico: 038/2023				Contrato: 0057001/2023				Valor da Medição: R\$ 1.030.503,10				Valor do Contrato: R\$ 4.722.066,77			
		Prestado no Orçamento				Executado acumulado até este BM				Executado no Período				Executado acumulado inclusive este BM			
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit. com BDI (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	
5.4.2	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO HOMBEADO, AUTO-ADENSÁVEL, COM FCK 25 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO	m³	78,96	R\$ 811,92	R\$ 64.109,20	100,00%	78,96	R\$ 64.109,20	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	78,96	R\$ 64.109,20	0,00	R\$ -	
5.4.3	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM AF_06/2022	KG	2.049,52	R\$ 17,21	R\$ 35.272,24	99,50%	2049,52	R\$ 35.272,24	0,00%	0,00	R\$ 0,00	99,50%	2049,52	R\$ 35.272,24	0,00	R\$ -	
5.4.4	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022	KG	2.676,15	R\$ 16,65	R\$ 44.557,90	96,16%	2676,15	R\$ 44.557,90	0,00%	0,00	R\$ 0,00	96,16%	2676,15	R\$ 44.557,90	0,00	R\$ -	
5.4.5	ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "A", ALTURA DE 200 ATÉ 3109 CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA	m2/cmês	2.368,38	R\$ 14,98	R\$ 35.478,33	100,00%	2368,38	R\$ 35.478,33	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	2368,38	R\$ 35.478,33	0,00	R\$ -	
5.4.6	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA, AF_09/2021	M2	692,32	R\$ 38,83	R\$ 26.882,79	100,00%	692,32	R\$ 26.882,79	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	692,32	R\$ 26.882,79	0,00	R\$ -	
6	ALVENARIA																
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO																
6.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIPOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	m2	918,18	R\$ 51,63	R\$ 47.405,63	82,44%	918,18	R\$ 47.405,63	0,00%	0,00	R\$ 0,00	82,44%	918,18	R\$ 47.405,63	0,00	R\$ -	
6.1.1.1	CUBOÇO CIMENTO TIPO "VENEZIANA", DIM. 40 X 40 X 9 CM	M³	111,43	R\$ 116,55	R\$ 12.987,17	100,00%	111,43	R\$ 12.987,17	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	111,43	R\$ 12.987,17	0,00	R\$ -	
6.1.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIPOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	m2	218,76	R\$ 73,11	R\$ 15.993,54	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	218,76	R\$ 15.993,54	100,00%	218,76	R\$ 15.993,54	0,00	R\$ -	
6.2	VERGA E CONTRAVERGA																
6.2.1	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO, AF_01/2016	M	6,16	R\$ 70,10	R\$ 431,82	100,00%	6,16	R\$ 431,82	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	6,16	R\$ 431,82	0,00	R\$ -	
6.2.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO, AF_03/2016	M	460,44	R\$ 92,25	R\$ 42.475,50	0,00%	0,00	R\$ 0,00	40,47%	186,36	R\$ 17.191,71	40,47%	186,36	R\$ 17.191,71	2,6108	R\$ 25.283,88	
6.2.3	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO, AF_03/2016	M	16,94	R\$ 96,67	R\$ 1.668,19	100,00%	16,94	R\$ 1.668,19	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	16,94	R\$ 1.668,19	0,00	R\$ -	
6.2.4	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF_03/2016	M	13,58	R\$ 52,51	R\$ 713,09	100,00%	13,58	R\$ 713,09	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	13,58	R\$ 713,09	0,00	R\$ -	
7	IMPERMEABILIZAÇÃO																
7.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFÁLTICA, DUAS DEMAGS (CÓD. REF. 74166/0012 SINAP/MS 01/2016)	M²	930,23	R\$ 13,82	R\$ 12.855,78	100,00%	930,23	R\$ 12.855,78	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	930,23	R\$ 12.855,78	0,00	R\$ -	
7.2	IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 3CM, AF_06/2018	M2	100,08	R\$ 52,20	R\$ 5.224,18	100,00%	100,08	R\$ 5.224,18	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	100,08	R\$ 5.224,18	0,00	R\$ -	
8	CONTRAPISO																
8.1	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADEQUADO, ESPESSURA 3CM, AF_07/2021	M2	100,08	R\$ 28,21	R\$ 2.823,26	100,00%	100,08	R\$ 2.823,26	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	100,08	R\$ 2.823,26	0,00	R\$ -	
9	DOBRADIÇAS E FERRAGENS																
9.1	MADEIRA																
9.1.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	UN	4,00	R\$ 1.321,21	R\$ 5.284,84	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	4,00	R\$ 5.284,84	100,00%	4,00	R\$ 5.284,84	0,00	R\$ -	
9.1.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO, CILIPA METÁLICA AMBOS OS LADOS 8-90CM E BARRA DE APOIO PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	5,00	R\$ 2.310,71	R\$ 11.555,55	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	5,00	R\$ 11.555,55	
9.1.3	PORTA EM MADEIRA DE 1,00 REVESTIDA EM LAMINADO MEL AMINICO, COM MARCO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, TAJETA LIVRE OCUPADO E DOBRADIÇAS - 30 X 190 CM (CÓD. REF. F04-49999 10/2022)	UNID	16,00	R\$ 969,47	R\$ 15.511,52	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	16,00	R\$ 15.511,52	
9.1.4	PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMAGS, INCLUSIVE UMA (1) DENIAÇÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A OLEO	m2	34,02	R\$ 24,70	R\$ 840,29	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	34,02	R\$ 840,29	
9.2	ALUMÍNIO																
9.2.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	M2	3,36	R\$ 665,44	R\$ 2.235,88	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	3,36	R\$ 2.235,88	



SONIA RIBEIRO DE
 JESUS:464808977
 49

RUBENS SIMBRA
 DE
 SOUZA:483546787
 68

Assinado de forma digital
 por RUBENS SIMBRA DE
 SOUZA:483546787
 Dados: 2024.03.15
 11:34:35 -03'00'



Prefeitura Municipal de Muriaé
 Estado de Minas Gerais
 C.G.C.: 17.947.581/0001-76

BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Objeto do Contrato:	REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO MERCADO DO PRODUR FOR MUNICIPAL	RM - Data de Emissão:	15/03/2024	Empresa Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
Local da Obra (Bairro, município e UF):	RUA SINVAL FLORENCIO DA SILVA, CENTRO, MURIAÉ - MG	RM - Período de Referência da Medição:	01/02/2024 - 15/03/2024	CNPJ:	09.121.931/0001-12
Pregão Eletrônico:	038/2023	Início da Obra:	13/04/2023	Valor do Contrato:	R\$ 4.722.066,77
Contrato:	0057061/2023	Valor da Medição:	R\$ 1.036.503,10	Valor Medido Acumulado:	R\$ 3.744.624,10
		RM - Número 08			

Item	Descrição	Previsão no Orçamento				Executado acumulado até este BM				Executado no Período				Executado acumulado inclusive este BM				Serviços a executar	
		Unid.	Quant.	Preço Unit. com BDI (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)		
9.2.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO MAXIM-AR COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS	m2	8,25	R\$ 872,67	R\$ 7.199,53	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	6,00	R\$ -	0,00%	8,25	R\$ 7.199,53		
9.2.3	INSTALAÇÃO DE VIDRO ARAMADO, E = 7MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM RAGUETE. AF_01/2021_PS	M2	49,20	R\$ 582,19	R\$ 28.643,75	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	6,00	R\$ -	0,00%	49,20	R\$ 28.643,75		
9.3 AÇO GALVANIZADO																			
9.3.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA AÇO DE ENROLAR, LÂMINA RAJADA COM LARGURA ÚTIL 100MM, C/TAÇA 24, ABERTURA MANUAL, COMPLETA, INCLUSIVE EIXO, MOEA, SOLEIRA, ETIQUETA, CAVALETE, GUIAS, FITAS E FICHAIDURAS LATERAIS - COMPLETA	m2	906,92	R\$ 524,62	R\$ 467.394,45	31,79%	283,14	R\$ 148.540,92	46,27%	586,98	R\$ 281.710,45	92,06%	920,12	R\$ 430.251,71	70,90%	906,92	R\$ 467.394,45		
9.3.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	3.563,68	R\$ 13,68	R\$ 48.751,14	31,79%	1132,56	R\$ 15.493,42	46,27%	2147,92	R\$ 29.383,35	92,06%	3280,48	R\$ 44.876,97	283,20%	3.563,68	R\$ 48.751,14		
10 COBERTURAS																			
10.1	PARAFUSO DE AÇO TIPO CRUMBADOR PARABOLIT, DIÂMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	UN	216,00	R\$ 4,08	R\$ 881,28	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	216,00	R\$ 881,28	100,00%	216,00	R\$ 881,28	0,00%	0,00	R\$ -		
10.2	PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO ANTICORROSIVO	m2	362,00	R\$ 36,46	R\$ 13.198,52	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	362,00	R\$ 13.198,52	100,00%	362,00	R\$ 13.198,52	0,00%	0,00	R\$ -		
10.3	COBERTURA EM POLICARBONATO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CÓDIGO 90189 SINAP/MG 07/2021)	M2	362,00	R\$ 196,10	R\$ 70.988,20	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%	362,00	R\$ 70.988,20		
10.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELAS	m2	362,00	R\$ 388,73	R\$ 140.720,26	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	362,00	R\$ 140.720,26	100,00%	362,00	R\$ 140.720,26	0,00%	0,00	R\$ -		
11 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS																			
11.1 CAIXAS DE PASSAGEM																			
11.1.1 CAIXA ESTERILIZADORA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020																			
11.1.1.1	CAIXA ESTERILIZADORA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	13,00	R\$ 468,09	R\$ 6.085,17	86,67%	13,00	R\$ 6.085,17	0,00%	0,00	R\$ 0,00	86,67%	13,00	R\$ 6.085,17	0,00%	0,00	R\$ -		
11.1.2 PVC ACESSÓRIOS																			
11.1.2.1	CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 150 X 150 X 50 MM	un	6,00	R\$ 73,04	R\$ 438,24	59,33%	6,00	R\$ 438,24	0,00%	0,00	R\$ 0,00	59,33%	6,00	R\$ 438,24	0,00%	0,00	R\$ -		
11.1.2.2	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	39,00	R\$ 114,25	R\$ 4.455,75	100,00%	39,00	R\$ 4.455,75	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	39,00	R\$ 4.455,75	0,00%	0,00	R\$ -		
11.1.2.3	INSTALAÇÃO DE SIFÃO DE METAL PARA LAVATÓRIO, TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, DIÂMETRO (1"X1 1/2"), INCLUSIVE FORNECIMENTO	U	59,00	R\$ 195,71	R\$ 11.546,89	0,00%	0,00	R\$ 0,00	32,29%	19,00	R\$ 5.718,49	32,29%	19,00	R\$ 5.718,49	40,00%	59,00	R\$ 11.546,89		
11.1.2.4	INSTALAÇÃO DE SIFÃO DE METAL PARA PIA, TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, DIÂMETRO (1 1/2"X1 1/2" OU 2"), INCLUSIVE FORNECIMENTO	U	1,00	R\$ 244,86	R\$ 244,86	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	1,00	R\$ 244,86	100,00%	1,00	R\$ 244,86	0,00%	0,00	R\$ -		
11.1.2.5	VALVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	44,00	R\$ 10,61	R\$ 466,84	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%	44,00	R\$ 466,84		
11.1.3 PVC ESGOTO																			
11.1.3.1	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_08/2022	UN	3,00	R\$ 16,22	R\$ 48,66	48,71%	3,00	R\$ 48,66	0,00%	0,00	R\$ 0,00	48,71%	3,00	R\$ 48,66	0,00%	0,00	R\$ -		
11.1.3.2	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	47,00	R\$ 14,35	R\$ 674,45	100,00%	47,00	R\$ 674,45	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	47,00	R\$ 674,45	0,00%	0,00	R\$ -		
11.1.3.3	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	R\$ 31,97	R\$ 159,85	86,25%	5,00	R\$ 159,85	0,00%	0,00	R\$ 0,00	86,25%	5,00	R\$ 159,85	0,00%	0,00	R\$ -		
11.1.3.4	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	23,00	R\$ 9,37	R\$ 215,51	100,00%	23,00	R\$ 215,51	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	23,00	R\$ 215,51	0,00%	0,00	R\$ -		
11.1.3.5	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	57,00	R\$ 16,65	R\$ 949,05	100,00%	57,00	R\$ 949,05	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	57,00	R\$ 949,05	0,00%	0,00	R\$ -		

SONIA RIBEIRO DE
 JESUS:46480897749

Assinado de forma digital por
 SONIA RIBEIRO DE
 JESUS:46480897749
 Dados: 2024.03.15 12:23:57 -03'00'

RUBENS SIMBRA DE
 SOUZA:4835467876
 8

Assinado de forma digital por
 RUBENS SIMBRA DE
 SOUZA:4835467876
 Dados: 2024.03.15 11:34:51
 -03'00'



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Objeto do Contrato: REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR MUNICIPAL	RM - Data de Emissão: 15/03/2024	Empresa Contratada: R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
Local da Obra (Bairros, município e UF): RUA SINAL FLORÊNCIO DA SILVA, CENTRO, MURIAÉ - MG	RM - Período de Referência da Medição: 01/02/2024 - 15/03/2024	CNPJ: 09.121.933/0001-12
Pregão Eletrônico: 038/2023	Início da Obra: 13/04/2023	Valor do Contrato: R\$ 4.722.066,77
Contrato: 0027001/2023	Valor da Medição: R\$ 1.030.503,10	Valor Medido Acumulado: R\$ 3.744.624,10
	BM - Número: 05	

Item	Descrição	Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM				Executado no Período				Executado acumulado inclusive este BM				Serviços a executar	
		Unid.	Quant.	Preço Unit. com BDI (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)		
11.1.3.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	52,00	RS 117,61	RS 6.115,72	100,00%	52,00	RS 6.115,72	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	52,00	RS 6.115,72	0,00	RS -	-		
11.1.3.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	22,00	RS 32,06	RS 705,32	100,00%	22,00	RS 705,32	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	22,00	RS 705,32	0,00	RS -	-		
11.1.3.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7,00	RS 13,37	RS 93,59	66,53%	7,00	RS 93,59	0,00%	0,00	RS 0,00	66,53%	7,00	RS 93,59	0,00	RS -	-		
11.1.3.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	42,00	RS 15,71	RS 659,82	100,00%	42,00	RS 659,82	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	42,00	RS 659,82	0,00	RS -	-		
11.1.3.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	28,00	RS 25,73	RS 721,00	100,00%	28,00	RS 721,00	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	28,00	RS 721,00	0,00	RS -	-		
11.1.3.11	JOELHO DE 90° EM PVC RÍGIDO C/ ANEIS, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, DIAM. - 40MM	UNID.	46,00	RS 13,66	RS 628,36	100,00%	46,00	RS 628,36	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	46,00	RS 628,36	0,00	RS -	-		
11.1.3.12	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIAM. - 100 X 50MM	UNID.	2,00	RS 54,41	RS 108,82	57,69%	2,00	RS 108,82	0,00%	0,00	RS 0,00	57,69%	2,00	RS 108,82	0,00	RS -	-		
11.1.3.13	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIAM. - 100 X 75MM	UNID.	15,00	RS 64,17	RS 962,55	100,00%	15,00	RS 962,55	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	15,00	RS 962,55	0,00	RS -	-		
11.1.3.14	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	17,00	RS 60,62	RS 1.030,54	96,40%	17,00	RS 1.030,54	0,00%	0,00	RS 0,00	96,40%	17,00	RS 1.030,54	0,00	RS -	-		
11.1.3.15	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	RS 16,27	RS 16,27	4,17%	1,00	RS 16,27	0,00%	0,00	RS 0,00	4,17%	1,00	RS 16,27	0,00	RS -	-		
11.1.3.16	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	12,00	RS 23,75	RS 285,00	100,00%	12,00	RS 285,00	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	12,00	RS 285,00	0,00	RS -	-		
11.1.3.17	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	RS 34,85	RS 34,85	8,33%	1,00	RS 34,85	0,00%	0,00	RS 0,00	8,33%	1,00	RS 34,85	0,00	RS -	-		
11.1.3.18	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	18,00	RS 45,22	RS 813,96	93,16%	18,00	RS 813,96	0,00%	0,00	RS 0,00	93,16%	18,00	RS 813,96	0,00	RS -	-		
11.1.3.19	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_09/2022	UN	2,00	RS 45,18	RS 90,36	16,67%	2,00	RS 90,36	0,00%	0,00	RS 0,00	16,67%	2,00	RS 90,36	0,00	RS -	-		
11.1.3.20	TUPO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	71,87	RS 22,34	RS 1.605,58	100,00%	71,87	RS 1.605,58	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	71,87	RS 1.605,58	0,00	RS -	-		
11.1.3.21	TUPO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	124,43	RS 29,54	RS 3.675,66	100,00%	124,43	RS 3.675,66	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	124,43	RS 3.675,66	0,00	RS -	-		
11.1.3.22	TUPO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	105,90	RS 38,97	RS 4.126,92	100,00%	105,90	RS 4.126,92	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	105,90	RS 4.126,92	0,00	RS -	-		
11.1.3.23	TUPO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	37,37	RS 44,64	RS 1.668,20	100,00%	37,37	RS 1.668,20	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	37,37	RS 1.668,20	0,00	RS -	-		
11.1.3.24	TUPO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUCCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	12,00	RS 75,23	RS 902,76	100,00%	12,00	RS 902,76	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	12,00	RS 902,76	0,00	RS -	-		
11.1.3.25	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	RS 51,95	RS 155,85	25,00%	3,00	RS 155,85	0,00%	0,00	RS 0,00	25,00%	3,00	RS 155,85	0,00	RS -	-		
11.1.3.26	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	RS 47,24	RS 94,48	57,69%	2,00	RS 94,48	0,00%	0,00	RS 0,00	57,69%	2,00	RS 94,48	0,00	RS -	-		

SONIA RIBEIRO DE JESUS:464808977
49

Assinado de forma digital por SONIA RIBEIRO DE JESUS:46480897749
Dados: 2024.03.15 12:23:33 -03'00'

RUBENS SIMBRA DE SOUZA:483546787
68

Assinado de forma digital por RUBENS SIMBRA DE SOUZA:48354678768
Dados: 2024.03.15 11:35:06 -03'00'



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Objeto do Contrato: REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR MUNICIPAL	BM - Data de Emissão: 15/03/2024	Empresa Contratada: R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
Local do Obra (Bairro, município e UF): RUA SINVAL FLORÊNCIO DA SILVA, CENTRO, MURIAÉ - MG	BM - Período de Referência da Medição: 01/02/2024 - 15/03/2024	CNPJ: 09.121.931/0001-12
Pregão Eletrônico: 038/2023	Início da Obra: 13/04/2023	Valor do Contrato: R\$ 4.722.066,77
Contrato: 0057001/2023	Valor da Medição: R\$ 1.030.503,10	Valor Medição Acumulada: R\$ 3.744.624,10
	BM - Número: 05	

Item	Descrição	Previsto no Orçamento					Executado acumulado até este BM					Executado no Período					Executado acumulado inclusive este BM					Serviços a executar	
		Unid.	Quant.	Preço Unit. com BDI (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)				
11.1.3.27	TE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF: 06/2022	UN	14,00	RS 50,39	RS 705,46	100,00%	14,00	RS 705,46	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	14,00	RS 705,46	0,00	RS 705,46	0,00	RS -	RS -				
11.1.3.28	TE PVC, SERIE R, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	UN	4,00	RS 120,01	RS 480,04	33,33%	4,00	RS 480,04	0,00%	0,00	RS 0,00	33,33%	4,00	RS 480,04	0,00	RS 480,04	0,00	RS -	RS -				
11.1.3.29	TE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 06/2022	UN	16,00	RS 27,55	RS 440,80	100,00%	16,00	RS 440,80	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	16,00	RS 440,80	0,00	RS 440,80	0,00	RS -	RS -				
11.1.3.30	TE DE REDUÇÃO PVC PHA, RBH, JE, DN 75 X 50 / DE 85 X 60 MM, PARA REDE AGUAS (SIBE 1035)	UN	25,00	RS 55,71	RS 1.392,75	100,00%	25,00	RS 1.392,75	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	25,00	RS 1.392,75	0,00	RS 1.392,75	0,00	RS -	RS -				
11.1.3.31	TE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF: 06/2022	UN	11,00	RS 44,00	RS 484,00	91,67%	11,00	RS 484,00	0,00%	0,00	RS 0,00	91,67%	11,00	RS 484,00	0,00	RS 484,00	0,00	RS -	RS -				
11.2 PLUVIAL																							
11.2.1 CAIXAS DE PASSAGEM																							
11.2.1.1	CAIXA DE AREIA 50 X 60 X 70 CM	UN	10,00	RS 640,57	RS 6.405,70	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS -	0,00	RS -	10,00	RS 6.405,70					
11.2.2 CALHA METÁLICA																							
11.2.2.1	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 31 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF: 07/2019	M	180,00	RS 84,22	RS 15.159,60	100,00%	180,00	RS 15.159,60	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	180,00	RS 15.159,60	0,00	RS 15.159,60	0,00	RS -	RS -				
11.2.3 PVC ESGOTO																							
11.2.3.1	BICAL PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIÂMETRO DA SAÍDA ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL	UN	10,00	RS 25,11	RS 251,10	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS -	0,00	RS -	10,00	RS 251,10					
11.2.3.2	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF: 06/2022	UN	10,00	RS 72,03	RS 720,30	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS -	0,00	RS -	10,00	RS 720,30					
11.2.3.3	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF: 06/2022	UN	20,00	RS 57,89	RS 1.057,80	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS -	0,00	RS -	20,00	RS 1.057,80					
11.2.3.4	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF: 06/2022	M	65,00	RS 84,43	RS 5.487,95	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS -	0,00	RS -	65,00	RS 5.487,95					
11.2.3.5	RALO HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D. 160MM	UN	10,00	RS 27,71	RS 277,10	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS -	0,00	RS -	10,00	RS 277,10					
11.2.3.6	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF: 05/2013	M	30,00	RS 6,71	RS 201,30	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS -	0,00	RS -	30,00	RS 201,30					
11.3 ÁGUA FRIA																							
11.3.1 METAIS																							
11.3.1.1	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 06/2021	UN	4,00	RS 147,84	RS 571,36	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS -	0,00	RS -	4,00	RS 571,36					
11.3.1.2	REGISTRO DE TUBERIA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 06/2021	UN	12,00	RS 74,14	RS 889,68	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS -	0,00	RS -	12,00	RS 889,68					
11.3.1.3	REGISTRO DE TUBERIA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 06/2021	UN	2,00	RS 26,55	RS 53,10	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS -	0,00	RS -	2,00	RS 53,10					
11.3.2 ACESSÓRIOS																							
11.3.2.1	ENLATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 01/2020	UN	16,00	RS 63,38	RS 1.014,08	0,00%	0,00	RS 0,00	93,75%	15,00	RS 950,70	93,75%	15,00	RS 950,70	1,00	RS 63,38	0,00	RS 63,38					
11.3.2.2	ENLATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 01/2020	UN	104,00	RS 11,67	RS 1.213,68	0,00%	0,00	RS 0,00	19,23%	20,00	RS 233,40	19,23%	20,00	RS 233,40	84,00	RS 980,28	0,00	RS 980,28					
11.3.3 TUBOS																							
11.3.3.1	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 06/2022	M	127,18	RS 12,62	RS 1.605,01	100,00%	127,18	RS 1.605,01	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	127,18	RS 1.605,01	0,00	RS -	0,00	RS -					
11.3.3.2	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 06/2022	M	293,17	RS 25,05	RS 7.343,91	100,00%	293,17	RS 7.343,91	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	293,17	RS 7.343,91	0,00	RS -	0,00	RS -					
11.3.3.3	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 06/2022	M	45,13	RS 28,53	RS 1.287,56	100,00%	45,13	RS 1.287,56	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	45,13	RS 1.287,56	0,00	RS -	0,00	RS -					
11.3.3.4	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 06/2022	M	1,37	RS 43,57	RS 59,69	100,00%	1,37	RS 59,69	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	1,37	RS 59,69	0,00	RS -	0,00	RS -					
11.3.3.5	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 06/2022	M	209,90	RS 25,01	RS 5.249,60	100,00%	209,90	RS 5.249,60	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	209,90	RS 5.249,60	0,00	RS -	0,00	RS -					
11.3.4 CONEXÕES																							
11.3.4.1	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 06/2022	UN	17,00	RS 6,36	RS 108,12	100,00%	17,00	RS 108,12	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	17,00	RS 108,12	0,00	RS -	0,00	RS -					

SONIA RIBEIRO DE JESUS:464808977
49

Assinado de forma digital por SONIA RIBEIRO DE JESUS:46480897749
Dados: 2024.03.15 12:22:17 -03'00'

RUBENS SIMBRA DE SOUZA:4835467876
8

Assinado de forma digital por RUBENS SIMBRA DE SOUZA:48354678768
Dados: 2024.03.15 11:35:25 -03'00'



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Objeto do Contrato:	REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR MUNICIPAL	BM - Data de Emissão:	15/03/2024	Empresa Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
Local da Obra (Bairro, município e UF):	RUA SINYAL FLORENCIO DA SILVA, CENTRO, MURIAÉ - MG	BM - Período de Referência da Medição:	01/02/2024 - 15/03/2024	CNPJ:	09.121.931/0001-12
Pregão Eletrônico:	038/2023	Início da Obra:	15/04/2023	Valor do Contrato:	RS 4.722.066,77
Contrato:	0057001/2023	BM - Número:	08	Valor Médio Acumulado:	RS 3.744.624,10
			RS 1.030.503,10		

Item	Descrição	Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM				Executado no Período				Executado acumulado inclusive este BM				Serviços a executar	
		Unid.	Quant.	Preço Unit. com BDI (RS)	Preço Final (RS)	%	Quant.	Total (RS)	%	Quant.	Total (RS)	%	Quant.	Total (RS)	Quant.	Total (RS)			
11.3.4.2	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,00	RS 8,07	RS 96,84	100,00%	12,00	RS 96,84	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	12,00	RS 96,84	0,00	RS -	-		
11.3.4.3	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	RS 10,63	RS 31,89	100,00%	3,00	RS 31,89	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	3,00	RS 31,89	0,00	RS -	-		
11.3.4.4	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	RS 12,46	RS 49,84	100,00%	4,00	RS 49,84	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	4,00	RS 49,84	0,00	RS -	-		
11.3.4.5	CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	RS 23,47	RS 93,88	100,00%	4,00	RS 93,88	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	4,00	RS 93,88	0,00	RS -	-		
11.3.4.6	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	RS 29,44	RS 58,88	100,00%	2,00	RS 58,88	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	2,00	RS 58,88	0,00	RS -	-		
11.3.4.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	RS 20,64	RS 20,64	100,00%	1,00	RS 20,64	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	1,00	RS 20,64	0,00	RS -	-		
11.3.4.8	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1 2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	117,00	RS 15,64	RS 1.829,88	100,00%	117,00	RS 1.829,88	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	117,00	RS 1.829,88	0,00	RS -	-		
11.3.4.9	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3 4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	RS 20,45	RS 81,80	100,00%	4,00	RS 81,80	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	4,00	RS 81,80	0,00	RS -	-		
11.3.4.10	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	70,00	RS 10,36	RS 725,20	100,00%	70,00	RS 725,20	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	70,00	RS 725,20	0,00	RS -	-		
11.3.4.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	42,00	RS 9,47	RS 397,74	100,00%	42,00	RS 397,74	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	42,00	RS 397,74	0,00	RS -	-		
11.3.4.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 27MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	13,00	RS 13,93	RS 181,09	100,00%	13,00	RS 181,09	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	13,00	RS 181,09	0,00	RS -	-		
11.3.4.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	RS 16,14	RS 16,14	100,00%	1,00	RS 16,14	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	1,00	RS 16,14	0,00	RS -	-		
11.3.4.14	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	19,00	RS 16,69	RS 317,11	100,00%	19,00	RS 317,11	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	19,00	RS 317,11	0,00	RS -	-		
11.3.4.15	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 20 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	RS 11,99	RS 23,98	100,00%	2,00	RS 23,98	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	2,00	RS 23,98	0,00	RS -	-		
11.3.4.16	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	RS 17,39	RS 52,17	100,00%	3,00	RS 52,17	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	3,00	RS 52,17	0,00	RS -	-		
11.3.4.17	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	98,00	RS 16,45	RS 1.612,10	100,00%	98,00	RS 1.612,10	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	98,00	RS 1.612,10	0,00	RS -	-		
11.3.4.18	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	RS 23,09	RS 92,36	100,00%	4,00	RS 92,36	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	4,00	RS 92,36	0,00	RS -	-		
11.3.4.19	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	RS 22,26	RS 44,52	100,00%	2,00	RS 44,52	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	2,00	RS 44,52	0,00	RS -	-		
11.3.4.20	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	4,00	RS 25,24	RS 100,96	100,00%	4,00	RS 100,96	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	4,00	RS 100,96	0,00	RS -	-		
11.3.4.21	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	RS 45,53	RS 45,53	100,00%	1,00	RS 45,53	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	1,00	RS 45,53	0,00	RS -	-		
11.3.4.22	TÉ, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	19,00	RS 11,18	RS 212,42	100,00%	19,00	RS 212,42	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	19,00	RS 212,42	0,00	RS -	-		
11.3.4.23	TÉ, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	RS 15,18	RS 59,54	100,00%	3,00	RS 59,54	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	3,00	RS 59,54	0,00	RS -	-		
11.3.4.24	TÉ, PVC, SOLDÁVEL, DN 37MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3,00	RS 18,49	RS 55,47	100,00%	3,00	RS 55,47	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	3,00	RS 55,47	0,00	RS -	-		

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:464808977
49

Assinado de forma digital
por SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749
Dados: 2024.03.15
12:21:50 -03'00'

RUBENS SIMBRA DE
SOUZA:483546787
68

Assinado de forma digital por
RUBENS SIMBRA DE
SOUZA:48354678768
Dados: 2024.03.15 11:35:41
-03'00'



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Objeto do Contrato:	REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR MUNICIPAL	BM - Data de Emissão:	15/03/2024	Empresa Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
Local da Obra (Bairro, município e UF):	RUA SINYAL FLORÊNCIO DA SILVA, CENTRO, MURIAÉ - MG	BM - Período de Referência da Medição:	01/02/2024 - 15/03/2024	CNPJ:	09.121.931/0001-12
Pregão Eletrônico:	038/2023	Início da Obra:	13/04/2023	Valor do Contrato:	RS 4.722.066,77
Contrato:	0057001/2023	Valor da Medição:	RS 1.030.593,10	Valor Medido Acumulado:	RS 3.744.624,10
		BM - Número:	08		

Item	Descrição	Previsto no Orçamento						Executado acumulado até este BM				Executado no Período				Executado acumulado inclusive este BM				Serviços a executar	
		Unid.	Quant.	Preço Unit. com BDI (RS)	Preço Final (RS)	%	Quant.	Total (RS)	%	Quant.	Total (RS)	%	Quant.	Total (RS)	%	Quant.	Total (RS)	Quant.	Total (RS)		
11.3.4.25	TE. PVC SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7,00	RS 27,45	RS 192,15	100,00%	7,00	RS 192,15	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	7,00	RS 192,15	0,00%	7,00	RS 192,15	0,00	RS -		
11.3.4.26	CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO, COM FUNDO E TAMPA, DIMENSÕES DE 0,60 X 0,60 X 0,50 M	UN	8,00	RS 468,39	RS 3.747,12	100,00%	8,00	RS 3.747,12	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	8,00	RS 3.747,12	0,00%	8,00	RS 3.747,12	0,00	RS -		
11.3.5 RESERVATÓRIO																					
11.3.5.1	RESERVATÓRIO CILÍNDRICO APOIADO 15.000 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00	RS 59.668,84	RS 59.668,84	100,00%	1,00	RS 59.668,84	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	1,00	RS 59.668,84	0,00%	1,00	RS 59.668,84	0,00	RS -		
12 COMBATE A INCÊNDIO																					
12.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOFO LUMINESCENTE, DIMENSÕES ATÉ 480CM (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CÓDIGO ED-50207 SETOP/MG 01/2022)	UNID.	108,00	RS 57,57	RS 6.217,56	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS -	0,00%	108,00	RS 6.217,56	0,00	RS 6.217,56		
12.2	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOFO LUMINESCENTE, M1 300X500 MM (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CÓDIGO ED-50207 SETOP/MG 01/2022)	UNID.	2,00	RS 173,92	RS 347,84	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS -	0,00%	2,00	RS 347,84	0,00	RS 347,84		
12.3	INSTALAÇÃO DE PLACA (300X300 mm) EM PVC DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (CÓD. REF. ED-50109 SETOP 10/2021)	UNID.	39,00	RS 5,97	RS 232,83	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS -	0,00%	39,00	RS 232,83	0,00	RS 232,83		
12.4	INSTALAÇÃO DE PLACA (175X157 mm) EM PVC DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (CÓD. REF. ED-50201 SETOP 10/2021)	UNID.	69,00	RS 5,87	RS 405,03	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS -	0,00%	69,00	RS 405,03	0,00	RS 405,03		
12.5	INSTALAÇÃO DE PLACA (500X300 mm) EM PVC DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (CÓD. REF. ED-50109 SETOP 10/2021)	UNID.	2,00	RS 22,39	RS 44,78	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS -	0,00%	2,00	RS 44,78	0,00	RS 44,78		
12.6	EXTINTOR ABC 1A-40BC OU 1A-40B-C, CAP. 6 KG	UNID.	17,00	RS 218,63	RS 3.716,71	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS -	0,00%	17,00	RS 3.716,71	0,00	RS 3.716,71		
12.7	INSTALAÇÃO DE EXTINTOR ABC 1A-40B-C (CÓD. REF. 10.90.04 SUDECAP 11/2021)	UNID.	17,00	RS 6,02	RS 102,34	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS -	0,00%	17,00	RS 102,34	0,00	RS 102,34		
12.8	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE PRIMEIRO EPOXI, AF_05/2021	M2	3,00	RS 72,68	RS 218,04	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS -	0,00%	3,00	RS 218,04	0,00	RS 218,04		
12.9	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LÍTIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	53,00	RS 27,49	RS 1.456,97	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS -	0,00%	53,00	RS 1.456,97	0,00	RS 1.456,97		
12.10	INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR (CÓD. REF. 97599 SINAP/MG 02/2022)	UNID.	53,00	RS 6,52	RS 345,56	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS -	0,00%	53,00	RS 345,56	0,00	RS 345,56		
12.11	ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D= 1,65MM (0,0166 KG/M)	KG	0,37	RS 36,32	RS 13,44	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS -	0,00%	0,37	RS 13,44	0,00	RS 13,44		
12.12	ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO	un	7,00	RS 138,11	RS 966,77	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS -	0,00%	7,00	RS 966,77	0,00	RS 966,77		
12.13	SIRENE ALARME INCÊNDIO (ENDEREÇÁVEL)	UNID.	7,00	RS 147,62	RS 1.033,34	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS -	0,00%	7,00	RS 1.033,34	0,00	RS 1.033,34		
12.14	INSTALAÇÃO DE SIRENE ALARME INCÊNDIO (ENDEREÇÁVEL) - (CÓD. REF. 11824 ORSE SE 02/2022)	UNID.	7,00	RS 32,65	RS 228,55	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS -	0,00%	7,00	RS 228,55	0,00	RS 228,55		
12.15	CENTRAL ALARME ENDEREÇÁVEL 15P	UNID.	1,00	RS 1.693,31	RS 1.693,31	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS -	0,00%	1,00	RS 1.693,31	0,00	RS 1.693,31		
12.16	INSTALAÇÃO DE CENTRAL ALARME ENDEREÇÁVEL 15P - (CÓD. REF. 08810 SHC 06/2021)	UNID.	1,00	RS 197,55	RS 197,55	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS -	0,00%	1,00	RS 197,55	0,00	RS 197,55		
12.17	CAIXA DE INCÊNDIO ABRETE PARA MANGUEIRA, DE EMBITR/INTERNA, COM 90 X 40 X 17 CM, EM CHAPA DE AÇO, PORTA COM VENTILAÇÃO, VISOR COM A INSCRIÇÃO "INCÊNDIO", SUPORTE CYSTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA FLETRÓFATICA VERMELHA	UN	3,00	RS 439,62	RS 1.318,86	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS -	0,00%	3,00	RS 1.318,86	0,00	RS 1.318,86		
12.18	TAMPAO FOTO-T-19 COM TAMPA PARA HIDRANTE	UN	1,00	RS 729,21	RS 729,21	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS -	0,00%	1,00	RS 729,21	0,00	RS 729,21		
12.19	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	225,00	RS 151,35	RS 34.053,75	100,00%	225,00	RS 34.053,75	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	225,00	RS 34.053,75	0,00%	225,00	RS 34.053,75	0,00	RS -		
12.20	BOMBA INCÊNDIO 7,5CV TRIFÁSICA	UNID.	2,00	RS 6.082,56	RS 12.165,12	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS -	0,00%	2,00	RS 12.165,12	0,00	RS 12.165,12		
12.21	ACIONADOR AUDIOVISUAL PARA BOMBA INCÊNDIO	UNID.	1,00	RS 98,02	RS 98,02	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS -	0,00%	1,00	RS 98,02	0,00	RS 98,02		
12.22	COTOVELO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	42,00	RS 134,19	RS 5.635,98	100,00%	42,00	RS 5.635,98	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	42,00	RS 5.635,98	0,00%	42,00	RS 5.635,98	0,00	RS -		
12.23	NIPLE DUPLO 2 1/2" EM FERRO GALVANIZADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (CÓD. REF. 92377 SINAP/MG 04/2022)	UNID.	13,00	RS 83,74	RS 1.088,62	100,00%	13,00	RS 1.088,62	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	13,00	RS 1.088,62	0,00%	13,00	RS 1.088,62	0,00	RS -		
12.24	TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	13,00	RS 221,78	RS 2.883,14	100,00%	13,00	RS 2.883,14	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	13,00	RS 2.883,14	0,00%	13,00	RS 2.883,14	0,00	RS -		
12.25	ENLÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8,00	RS 237,81	RS 1.902,48	100,00%	8,00	RS 1.902,48	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	8,00	RS 1.902,48	0,00%	8,00	RS 1.902,48	0,00	RS -		
12.26	ADAPTADOR EM LATÃO PARA INSTALAÇÃO PREDIAL DE COMBATE A INCÊNDIO ENGATE RÁPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FRS 2 1/2", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	10,00	RS 124,22	RS 1.242,20	100,00%	10,00	RS 1.242,20	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	10,00	RS 1.242,20	0,00%	10,00	RS 1.242,20	0,00	RS -		

SONIA RIBEIRO DE Assinado de forma digital
JESUS:464808977 por SONIA RIBEIRO DE
49 JESUS:46480897749
Dados: 2024.03.15
12:14:13 -03'00'

RUBENS SIMBRA DE Assinado de forma digital
SOUZA:483546787 por RUBENS SIMBRA DE
68 SOUZA:483546787
Dados: 2024.03.15
11:35:59 -03'00'



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Objeto do Contrato: REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR MUNICIPAL	BM - Data de Emissão: 15/03/2024	Empresa Contratada: R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
Local da Obra (Bairro, município e UF): RUA SINYAL FLORENCIO DA SILVA, CENTRO, MURIAÉ - MG	BM - Período de Referência do Medidor: 01/02/2024 - 15/03/2024	CNPJ: 09.121.931/0001-12
Pregão Eletrônico: 038/2023	Início da Obra: 13/04/2023	Valor do Contrato: R\$ 3.742.066,77
Contrato: 0057001/2023	Valor da Medição: R\$ 1.030.503,10	Valor Medido Acumulado: R\$ 3.742.624,10
	BM - Número: 08	


Item	Descrição	Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM				Executado no Período				Executado acumulado inclusive este BM				Serviços a executar	
		Unid.	Quant.	Preço Unit. com BDI (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)		
12.27	CHAVE DUPLA PARA CONEXÕES TIPO STORZ, ENGATE RÁPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALAÇÃO PREDIAL COMBATE A INCÊNDIO	UN	9,00	R\$ 22,41	R\$ 201,69	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ 201,69		
12.28	ESGUICHO TIPO JATO SOLIDO, EM LATAO, ENGATE RÁPIDO 2 1/2" X 16 MM, PARA MANGUEIRA EM INSTALAÇÃO PREDIAL COMBATE A INCÊNDIO	UN	9,00	R\$ 139,98	R\$ 1.259,82	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ 1.259,82		
12.29	MANGUEIRA DE FIBRA SINTÉTICA E BORRACHA PARA INCÊNDIO TIPO 2, DN 38MM, COMPRIMENTO 15M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	18,00	R\$ 529,17	R\$ 9.525,06	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ 9.525,06		
12.30	NIPEL, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 19/2020	UN	13,00	R\$ 100,09	R\$ 1.301,17	100,00%	13,00	R\$ 1.301,17	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	13,00	R\$ 1.301,17	0,00	0,00	R\$ -		
12.31	REGISTRO DE GAVETA COM HASTE ASCENDENTE, DE BRONZE 2 1/2"	UNID.	1,00	R\$ 421,43	R\$ 421,43	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 421,43		
12.32	REGISTRO OU VÁLVULA GLOBO ANGULAR EM LATÃO PARA HIDRANTES EM INSTALAÇÃO PREDIAL DE INCÊNDIO, 45 GRAUS, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2021	UN	9,00	R\$ 277,79	R\$ 2.500,11	100,00%	9,00	R\$ 2.500,11	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	9,00	R\$ 2.500,11	0,00	0,00	R\$ -		
12.33	TAMPÃO C/ TGO COM CORRENTE TIPO STORZ 2 1/2"	UNID.	10,00	R\$ 124,66	R\$ 1.244,60	100,00%	10,00	R\$ 1.244,60	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	10,00	R\$ 1.244,60	0,00	0,00	R\$ -		
12.34	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA	UN	2,00	R\$ 224,99	R\$ 449,98	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 449,98		
12.35	QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA DE INCÊNDIO 7,5 CV TRIFÁSICO	UNID.	1,00	R\$ 1.671,60	R\$ 1.671,60	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 1.671,60		
12.36	INSTALAÇÃO DE QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA DE INCÊNDIO 5 CV (COD. REF. ELE-004/060 SETOP 03/2022)	UNID.	1,00	R\$ 196,34	R\$ 196,34	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 196,34		
12.37	TANQUE DE PRESSÃO 10 L (CILINDRO)	UNID.	1,00	R\$ 237,28	R\$ 237,28	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 237,28		
12.38	PRESSOSTATO 20/40 - 30/50 LBS	UNID.	1,00	R\$ 263,55	R\$ 263,55	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 263,55		
12.39	MANÔMETRO 2 1/2" SECO - 200 LBS	UNID.	1,00	R\$ 35,03	R\$ 35,03	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 35,03		
12.40	FITA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUM ACETINADO	L	5,00	R\$ 43,08	R\$ 215,40	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%	5,00	R\$ 215,40		
12.41	FITA VEDA ROSCA EM BLOCOS DE 18MM X 10 M (L X C)	UN	2,00	R\$ 4,23	R\$ 8,46	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 8,46		
12.42	PASTA VEDA JUNTAS/ROSCA, EMBALAGEM DE 4500G, PARA INSTALAÇÕES DE ÁGUA, GAS E OUTROS.	UN	5,00	R\$ 53,41	R\$ 267,05	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%	5,00	R\$ 267,05		
12.43	PINCEL 2"	UNID.	1,00	R\$ 7,19	R\$ 7,19	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 7,19		
12.44	ESTOPA	KG	5,00	R\$ 23,31	R\$ 116,55	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%	5,00	R\$ 116,55		
12.45	INSTALAÇÃO DE TANQUE DE PRESSÃO 10 L (CILINDRO) - (COD. REF. ARC-CIL-010 SETOP 03/2022)	UNID.	1,00	R\$ 47,10	R\$ 47,10	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 47,10		
12.46	INSTALAÇÃO DE PRESSOSTATO 20/40 - 30/50 LBS - (COD. REF. ARC-COM-045 SETOP 03/2022)	UNID.	1,00	R\$ 49,09	R\$ 49,09	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 49,09		
12.47	INSTALAÇÃO DE MANÔMETRO 2 1/2" SECO - 200 LBS - (COD. REF. ARC-MAN-020 SETOP 03/2022)	UNID.	1,00	R\$ 308,10	R\$ 308,10	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 308,10		
12.48	CAIXA PARA ABRIGO DE MANGUEIRAS DE SOBREPOR - 90 X 120 X 30 CM	UNID.	3,00	R\$ 1.225,27	R\$ 3.675,81	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%	3,00	R\$ 3.675,81		
12.49	INSTALAÇÃO DE ABRIGO PARA EXTINTOR DE SOBREPOR (90 X 120 X 30 CM) - PINTADA COM ESMALTE SINTÉTICO VERMELHO (COD. REF. 10/00/30 SUD/04/04/2021)	UNID.	3,00	R\$ 24,34	R\$ 73,02	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%	3,00	R\$ 73,02		
12.50	CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACTO, DE 1 1/2"	UN	1,00	R\$ 315,54	R\$ 315,54	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%	1,00	R\$ 315,54		
12.51	NIPEL DUPLO FERRO GALVÃO EL. 3000 1/2" NPT	U	2,00	R\$ 14,31	R\$ 28,62	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 28,62		
12.52	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL OU VERTICAL, Ø 65 MM (2 1/2")	U	2,00	R\$ 492,41	R\$ 984,82	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 984,82		
13 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																			
13.1 - CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO - QDE																			
13.1.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 DISJUNTORES DN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 19/2020	UN	10,00	R\$ 1.271,05	R\$ 12.710,50	80,00%	8,00	R\$ 10.168,40	0,00%	0,00	R\$ 0,00	80,00%	8,00	R\$ 10.168,40	0,00	0,00	2,00	R\$ 2.542,10	
13.2 - DISJUNTORES																			
13.2.1	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 19/2020	UN	2,00	R\$ 112,98	R\$ 225,96	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%	2,00	R\$ 225,96		
13.2.2	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 19/2020	UN	200,00	R\$ 22,03	R\$ 4.406,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%	200,00	R\$ 4.406,00		
13.2.3	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 19/2020	UN	3,00	R\$ 115,53	R\$ 346,65	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%	3,00	R\$ 346,65		
13.2.4	DISJUNTOR TRIPOLAR TERMO-MAGNÉTICO 10KA DE 160A	un	10,00	R\$ 132,51	R\$ 1.325,10	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%	10,00	R\$ 1.325,10		
13.3 - ELÉTROTUTOS E CAIXAS																			
13.3.1	CAIXA DE PASSAGEM PARA FIO, METÁLICA, TAMPA ANTIDERRAPANTE, 400 X 400 X 200 (CM)	un	45,00	R\$ 351,32	R\$ 15.809,40	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%	45,00	R\$ 15.809,40		
13.3.2	ELETROTUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 25 (1")	m	3.000,00	R\$ 30,41	R\$ 91.230,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%	3.000,00	R\$ 91.230,00		

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:464808977
49

Assinado de forma digital
por SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749
Dados: 2024.03.15
12:13:46 -03'00'


RUBENS SIMBRA
DE
SOUZA:48354678
768

Assinado de forma digital
por RUBENS SIMBRA DE
SOUZA:48354678768
Dados: 2024.03.15
11:36:31 -03'00'

 Prefeitura Municipal de Muriá Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76		BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO																	
		Objeto do Contrato: REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO MERCADO DO PROFUR MUNICIPAL										BM - Data de Emissão: 15/03/2024		Empresa Contratada: R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA					
		Local da Obra (Bairros, município e UF): RUA SINVAL FLORÊNCIO DA SILVA, CENTRO, MURIAÉ - MG										BM - Período de Referência de Medição: 01/02/2024 - 15/03/2024		CNPJ: 09.121.911/0001-13					
		Fregião Eletrônica: 038/2023										Contrato: 0057001/2023		Valor da Medição: R\$ 1.030.503,10		Valor do Contrato: R\$ 4.722.066,77			
Item	Descrição	Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM				Executado no Período				Executado acumulado inclusive este BM				Serviço a executar	
		Unid.	Quant.	Preço Unif. com BDI (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)		
13.3.3	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (7"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2021	M	1.000,00	R\$ 14,91	R\$ 14.910,00	1,94%	36,81	R\$ 548,84	96,52%	962,19	R\$ 14.361,16	99,16%	1.000,00	R\$ 14.910,00	100,00%	0,00	R\$ -		
13.3.4	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	M	1.400,00	R\$ 12,44	R\$ 17.416,00	100,00%	1.400,00	R\$ 17.416,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	1.400,00	R\$ 17.416,00	100,00%	0,00	R\$ -		
13.4 CABOS																			
13.4.1	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	M	22.000,00	R\$ 4,59	R\$ 100.980,00	90,91%	20.000,00	R\$ 91.800,00	9,09%	2.000,00	R\$ 9.180,00	100,00%	22.000,00	R\$ 100.980,00	100,00%	0,00	R\$ -		
13.4.2	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	M	0.000,00	R\$ 7,13	R\$ 42.780,00	83,33%	500,00	R\$ 3.565,00	16,67%	1.000,00	R\$ 7.130,00	100,00%	600,00	R\$ 42.780,00	100,00%	0,00	R\$ -		
13.4.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2021	M	150,00	R\$ 31,37	R\$ 4.705,50	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	150,00	R\$ 4.705,50			
13.4.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2021	M	400,00	R\$ 113,81	R\$ 45.524,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	400,00	R\$ 45.524,00			
13.4.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	M	60,00	R\$ 9,96	R\$ 597,60	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	60,00	R\$ 597,60	100,00%	60,00	R\$ 597,60	100,00%	0,00	R\$ -		
13.4.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2015	M	1.700,00	R\$ 27,12	R\$ 46.104,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	41,18%	700,00	R\$ 18.984,00	41,18%	700,00	R\$ 18.984,00	100,00%	0,00	R\$ 27.120,00		
13.5 ELETROCALHA																			
13.5.1	SUORTE OU GANCHO DE LUMINÁRIA PARA PERFILADO (35X30MM), TIPO LONGO, EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO	un	70,00	R\$ 8,05	R\$ 563,50	100,00%	70,00	R\$ 563,50	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	70,00	R\$ 563,50	100,00%	0,00	R\$ -		
13.5.2	PERFILADO PERFURADO (35X30MM) EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 91L, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS	m	200,00	R\$ 77,80	R\$ 15.560,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	200,00	R\$ 15.560,00			
13.5.3	FIXAÇÃO DE ELETROCALHA TIPO HORIZONTAL COM LARGURA MAIOR QUE 200 MM E MENOR OU IGUAL A 400 MM EM LAJE, COM SUPORTE EM PERFILADO, INCLUSIVE PERFILADO, VERGALHÃO E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE ELETROCALHA/LEITO	m	50,00	R\$ 16,55	R\$ 827,50	100,00%	50,00	R\$ 827,50	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	50,00	R\$ 827,50	100,00%	0,00	R\$ -		
13.5.4	VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO, DIÂMETRO 5/16", INCLUSIVE FORNECIMENTO, FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO	m	50,00	R\$ 21,96	R\$ 1.098,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	50,00	R\$ 1.098,00			
13.5.5	CAIXA DE DERIVAÇÃO TIPO "L" PARA PERFILADO EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA E FIXAÇÃO	un	4,00	R\$ 31,73	R\$ 126,92	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 126,92			
13.5.6	VERGALHÃO DE AÇO COM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO, DIÂMETRO 5/16", INCLUSIVE FORNECIMENTO, FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO	un	4,00	R\$ 32,33	R\$ 129,32	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 129,32			
13.5.7	CAIXA DE DERIVAÇÃO TIPO "X" PARA PERFILADO EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA E FIXAÇÃO	un	4,00	R\$ 33,36	R\$ 133,44	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 133,44			
13.5.8	ELETROCALHA PERFURADA (200X160MM) EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 91L, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS	m	600,00	R\$ 181,44	R\$ 108.864,00	100,00%	600,00	R\$ 108.864,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	600,00	R\$ 108.864,00	100,00%	0,00	R\$ -		
13.6 LUMINAÇÃO TOMADA																			
13.6.1	LUMINÁRIA COMERCIAL (TRANFADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA PLAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LFD 2x18W-078, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS	un	60,00	R\$ 190,26	R\$ 11.415,60	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	60,00	R\$ 11.415,60	100,00%	60,00	R\$ 11.415,60	100,00%	0,00	R\$ -		
13.6.2	REPEÇA/FACIL DE PORCELANA PARA LÂMPADA COM ROSCA E-27, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	70,00	R\$ 10,52	R\$ 736,40	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	70,00	R\$ 736,40			
13.6.3	LÂMPADA LFD, BASE E-27, POTÊNCIA 20W, RUJBO A70, TEMPERATURA DA COR 6500K, TENSÃO 110-127V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA	un	70,00	R\$ 32,83	R\$ 2.298,10	0,00%	0,00	R\$ 0,00	85,71%	60,00	R\$ 1.969,80	85,71%	60,00	R\$ 1.969,80	100,00%	10,00	R\$ 328,30		

Assinado de forma digital
 por SONIA RIBEIRO DE
 JESUS:464808977
 49
 Dados: 2024.03.15
 12:12:02 -03'00'

Assinado de forma digital
 por RUBENS SIMBRA DE
 SOUZA:483546787
 68
 Dados: 2024.03.15 11:37:12
 -03'00'

BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO																			
 <p>Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76</p>		Objeto do Contrato: REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR MUNICIPAL					BM - Data de Emissão: 15/03/2024			Empresa Contratada: R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA		CNPJ: 09.121.931/0001-12							
		Local da Obra (Bairro, município e UF): RUA SINYAL FLORENCIO DA SILVA, CENTRO, MURIAÉ - MG					BM - Período de Referência do Medição: 01/02/2024 - 15/03/2024			Valor do Contrato: R\$ 3.744.624,10		Valor Medido Acumulado: R\$ 3.744.624,10							
		Pregão Eletrônico: 038/2023		Contrato: 0057001/2023		Valor da Medição: R\$ 1.630.503,10			BM - Número: 08										
Item	Descrição	Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM				Executado no Período				Executado acumulado inclusive este BM				Serviços a executar	
		Uaid.	Quant.	Preço Unit. com BDI (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)		
13.6.4	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P-T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	130,00	R\$ 32,70	R\$ 4.251,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	130,00	R\$ 4.251,00	100,00%	130,00	R\$ 4.251,00	0,00	R\$ -			
13.6.5	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P-T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	25,00	R\$ 35,24	R\$ 881,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	25,00	R\$ 881,00	100,00%	25,00	R\$ 881,00	0,00	R\$ -			
13.6.6	CONJUNTO PARA CONDULETE DE 1" (25MM) COM UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P-T 10A-250V) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE	un	344,00	R\$ 36,65	R\$ 12.607,60	0,00%	0,00	R\$ 0,00	94,77%	326,00	R\$ 11.942,90	94,77%	326,00	R\$ 11.942,90	18,00	R\$ 659,70			
13.6.7	CONJUNTO PARA CONDULETE DE 1" (25MM) COM UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 20A, TENSÃO 250V, (2P-T 20A-250V) E PLACA DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA, EXCLUSIVE CONDULETE	un	70,00	R\$ 44,95	R\$ 3.146,50	0,00%	0,00	R\$ 0,00	84,29%	59,00	R\$ 2.653,05	84,29%	59,00	R\$ 2.653,05	11,00	R\$ 494,45			
13.6.8	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P-T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,00	R\$ 48,73	R\$ 584,76	0,00%	0,00	R\$ 0,00	91,67%	11,00	R\$ 536,03	91,67%	11,00	R\$ 536,03	1,00	R\$ 48,73			
13.6.9	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	4,00	R\$ 34,02	R\$ 136,08	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 136,08			
13.7 ILUMINAÇÃO EXTERNA																			
13.7.1	POSTE TELEFÔNICO RETO, H = 9,00 M EM AÇO GALVANIZADO, (LIVRE)	un	30,00	R\$ 2.078,90	R\$ 62.367,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	26,67%	8,00	R\$ 16.631,20	26,67%	8,00	R\$ 16.631,20	22,00	R\$ 45.735,80			
13.7.2	BRACO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	30,00	R\$ 170,14	R\$ 5.104,20	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	30,00	R\$ 5.104,20			
13.7.3	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	30,00	R\$ 842,38	R\$ 25.271,40	0,00%	0,00	R\$ 0,00	26,67%	8,00	R\$ 6.739,04	26,67%	8,00	R\$ 6.739,04	22,00	R\$ 18.532,36			
13.7.4	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA, 000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	30,00	R\$ 48,18	R\$ 1.445,40	0,00%	0,00	R\$ 0,00	26,67%	8,00	R\$ 385,44	26,67%	8,00	R\$ 385,44	22,00	R\$ 1.059,96			
13.8 ENTRADA DE ENERGIA																			
13.8.1	ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO F.1, PADRÃO CEMBI, CARGA INSTALADA DE 75,1KVA ATÉ 88KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS	un	1,00	R\$ 11.361,79	R\$ 11.361,79	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	1,00	R\$ 11.361,79	100,00%	1,00	R\$ 11.361,79	0,00	R\$ -			
13.8.2	ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO F.2, PADRÃO CEMBI, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 23KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS	un	1,00	R\$ 3.818,07	R\$ 3.818,07	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 3.818,07			
13.9 SPDA																			
13.9.1	CORDEVALHA DE COBRE NU 50 MM, ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	230,00	R\$ 69,24	R\$ 15.925,20	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	230,00	R\$ 15.925,20	100,00%	230,00	R\$ 15.925,20	0,00	R\$ -			
13.9.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,20 M. AF_02/2021	M3	9,20	R\$ 77,02	R\$ 708,58	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	9,20	R\$ 708,58	100,00%	9,20	R\$ 708,58	0,00	R\$ -			
13.9.3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	9,19	R\$ 32,79	R\$ 301,34	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	9,19	R\$ 301,34	100,00%	9,19	R\$ 301,34	0,00	R\$ -			
13.9.4	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM, NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	M	532,00	R\$ 70,41	R\$ 37.458,12	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	532,00	R\$ 37.458,12	100,00%	532,00	R\$ 37.458,12	0,00	R\$ -			
13.9.5	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	30,00	R\$ 110,11	R\$ 3.303,30	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	30,00	R\$ 3.303,30	100,00%	30,00	R\$ 3.303,30	0,00	R\$ -			
13.9.6	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIÉTERILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,2 M. AF_12/2020	UN	3,00	R\$ 59,77	R\$ 179,31	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	3,00	R\$ 179,31	100,00%	3,00	R\$ 179,31	0,00	R\$ -			
13.9.7	CAIXA DE EQUIPAGEM PARA USO INTERNO COM 9 TERMINAIS 21X21X90MM EM AÇO	U	1,00	R\$ 219,62	R\$ 219,62	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	1,00	R\$ 219,62	100,00%	1,00	R\$ 219,62	0,00	R\$ -			
13.9.8	FIXADOR ÔMEGA EM LATA 1 P. CABO 35 MM	UN	90,00	R\$ 4,98	R\$ 448,20	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	90,00	R\$ 448,20	100,00%	90,00	R\$ 448,20	0,00	R\$ -			
13.9.9	ARRUELA DE PRESSÃO EM AÇO INOX REF. TEL-5303 OU EQUIVALENTE	UN	136,00	R\$ 7,09	R\$ 711,70	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	136,00	R\$ 711,70	100,00%	136,00	R\$ 711,70	0,00	R\$ -			
13.9.10	MINICAPTOR EM BARRA CHATA DE ALUMÍNIO-TEL-940 (MINICAPTOR 7/8" X 1,9" X 609 MM)-TERMOTÉCNICA - TOTAL DE 130 UNIDADES	UNID.	1,00	R\$ 3.054,42	R\$ 3.054,42	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	1,00	R\$ 3.054,42	100,00%	1,00	R\$ 3.054,42	0,00	R\$ -			
13.9.11	PARAFUSO AUTOATARRACANANTE EM AÇO INOX-TEL-5333 (04,2 X 32MM)-TERMOTÉCNICA INCLUINDO - BUCHAS DE NYLON-TEL-5306 (Ø 6MM)-TERMOTÉCNICA - TOTAL DE 130 UNIDADES O CONJUNTO.	UNID.	1,00	R\$ 162,12	R\$ 162,12	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	1,00	R\$ 162,12	100,00%	1,00	R\$ 162,12	0,00	R\$ -			



SONIA RIBEIRO DE JESUS:464808977
49

RUBENS SIMBRA DE SOUZA:48354678
768

Assinado de forma digital por SONIA RIBEIRO DE JESUS:46480897749
Dados: 2024.03.15 12:08:29 -03'00'

Assinado de forma digital por RUBENS SIMBRA DE SOUZA:48354678768
Dados: 2024.03.15 11:37:34 -03'00'



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Objeto do Contrato: REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR MUNICIPAL	BM - Data de Emissão: 15/03/2024	Empresa Contratada: R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
Local da Obra (Bairro, município e UF): RUA SINYAL FLORÊNCIO DA SILVA, CENTRO, MURIAÉ - MG	BM - Período de Referência do Medição: 01/02/2024 - 15/03/2024	CNPJ: 09.121.931/0001-12
Pregão Eletrônico: 038/2023	Início da Obra: 13/04/2023	Valor do Contrato: R\$ 4.722.066,77
Contrato: 0057001/2023	Valor da Medição: R\$ 1.030.503,10	Valor Medido Acumulado: R\$ 3.744.624,10
	BM - Número: 08	

Item	Descrição	Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM				Executado no Período				Executado acumulando inclusive este BM				Serviços a executar	
		Unid.	Quant.	Preço Unit. com BDI (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)
14	CABEAMENTO ESTRUTURADO																		
14.1	CABOS																		
14.1.1	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	200,00	R\$ 8,93	R\$ 1.786,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	200,00	R\$ 1.786,00	100,00%	200,00	R\$ 1.786,00	0,00	R\$ -			
14.2	EQUIPAMENTOS PASSIVOS																		
14.2.1	RACK ABERTO EM COLUNA 4U PARA SERVIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00	R\$ 1.534,37	R\$ 1.534,37	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 1.534,37			
14.2.2	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	1,00	R\$ 1.298,11	R\$ 1.298,11	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	1,00	R\$ 1.298,11			
15	REVESTIMENTOS E PINTURAS																		
15.1	PARPDES																		
15.1.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BATEDORA 400L. AF_10/2022	M2	2.079,21	R\$ 4,63	R\$ 9.626,74	95,31%	2079,21	R\$ 9.626,74	0,00%	0,00	R\$ 0,00	95,31%	2079,21	R\$ 9.626,74	0,00	R\$ -			
15.1.2	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	m2	2.079,21	R\$ 30,88	R\$ 64.206,00	84,53%	2079,21	R\$ 64.206,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	84,53%	2079,21	R\$ 64.206,00	0,00	R\$ -			
15.1.3	PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRILICA) EM PARPDES, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRILICO	m2	2.181,65	R\$ 6,34	R\$ 13.831,66	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	2181,65	R\$ 13.831,66	100,00%	2181,65	R\$ 13.831,66	0,00	R\$ -			
15.1.4	EMASSAMENTO EM PARPDES COM MASSA ACRILICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	m2	2.181,65	R\$ 21,24	R\$ 46.338,25	100,00%	2181,65	R\$ 46.338,25	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	2181,65	R\$ 46.338,25	0,00	R\$ -			
15.1.5	PINTURA ACRILICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA CORRIDA (PVA)	m2	2.658,65	R\$ 15,64	R\$ 41.581,29	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	2.658,65	R\$ 41.581,29			
15.2	TETOS																		
15.2.1	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	1.351,17	R\$ 7,57	R\$ 10.228,36	100,00%	1351,17	R\$ 10.228,36	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	1351,17	R\$ 10.228,36	0,00	R\$ -			
15.2.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BATEDORA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_10/2015	M2	1.351,17	R\$ 51,53	R\$ 69.625,79	100,00%	1351,17	R\$ 69.625,79	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	1351,17	R\$ 69.625,79	0,00	R\$ -			
15.2.3	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM TETO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	m2	-	R\$ 32,86	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -			
15.2.4	EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA ACRILICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	m2	1.351,17	R\$ 33,23	R\$ 44.899,38	100,00%	1351,17	R\$ 44.899,38	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	1351,17	R\$ 44.899,38	0,00	R\$ -			
15.2.5	PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRILICO E MASSA ACRILICA CORRIDA (PVA)	m2	1.351,17	R\$ 15,02	R\$ 20.294,57	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	1.351,17	R\$ 20.294,57			
15.3	PISCO E REVESTIMENTO																		
15.3.1	PISCO CERAMICO ANTIDEBRAPANTE - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M2	100,08	R\$ 101,32	R\$ 10.140,11	100,00%	100,08	R\$ 10.140,11	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	100,08	R\$ 10.140,11	0,00	R\$ -			
15.4	RODAPÉ E PORTO																		
15.4.1	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X94CM. AF_06/2014	M	87,44	R\$ 20,00	R\$ 1.748,80	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	87,44	R\$ 1.748,80			
15.4.2	PORTO DE GRANITO CINZA ANDORINHA F= 7 CM	m2	2,48	R\$ 260,32	R\$ 645,59	100,00%	2,48	R\$ 645,59	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	2,48	R\$ 645,59	0,00	R\$ -			
16	PRATELEIRAS, BANCADA, RODABANCAS, PIS PIS E SÓCULO																		
16.1	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA CORUMBA F=2CM EMBUTIDA PAREDE	M2	1,26	R\$ 318,25	R\$ 401,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	1,26	R\$ 401,00	100,00%	1,26	R\$ 401,00	0,00	R\$ -			
16.2	BANCADA DE GRANITO CINZA CORUMBA F=2CM APOIADA CONSOLE METÁLICO	M2	16,27	R\$ 381,06	R\$ 6.199,85	25,00%	4,73	R\$ 1.613,88	51,38%	6,36	R\$ 2.185,66	77,38%	12,59	R\$ 4.797,54	5,68	R\$ 1.402,51			
16.3	RODABANCA EM GRANITO CINZA CORUMBA F=2CM H=10CM	M	22,10	R\$ 37,06	R\$ 819,03	80,00%	17,70	R\$ 655,06	10,91%	2,40	R\$ 163,97	0,00%	22,10	R\$ 819,03	0,00	R\$ -			
16.4	SÓCULO COM ENCHIMENTO EM TUDO OS LADOS, ALTURA DE 10CM A 12,3 CM, INCLUSIVE ACABAMENTO FINAL EM ARGAMASSA, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL	m2	18,40	R\$ 106,62	R\$ 1.961,81	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	18,40	R\$ 1.961,81			
16.5	TESTEIRA EM GRANITO CINZA CORUMBA F=2CM H=10CM (CÓD. REF. 18.08.97 SE DEC AF 02/2022)	M	0,90	R\$ 37,06	R\$ 33,35	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	0,90	R\$ 33,35	100,00%	0,90	R\$ 33,35	0,00	R\$ -			
16.6	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA F= 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO	m2	53,30	R\$ 201,06	R\$ 10.716,60	57,90%	30,80	R\$ 6.134,71	42,10%	22,50	R\$ 4.581,89	100,00%	53,30	R\$ 10.716,60	0,00	R\$ -			

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749

Assinado de forma digital
por SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749
Dados: 2024.03.15
11:58:19-03'00'

RUBENS SIMBRA DE
SOUZA:4835467876
8

Assinado de forma digital
por RUBENS SIMBRA DE
SOUZA:4835467876
Dados: 2024.03.15 11:38:07
-03'00'



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Objeto do Contrato: REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR MUNICIPAL	RM - Data de Emissão: 15/03/2024	Empresa Contratada: R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
Local da Obra (Bairro, Município e UF): RUA SINYAL FLORENCIO DA SILVA, CENTRO, MURIAÉ - MG	RM - Período de Referência da Medição: 01/02/2024 - 15/03/2024	CNPJ: 09.131.931/0001-12
Pregão Eletrônico: 038/2023	Início da Obra: 13/04/2023	Valor do Contrato: R\$ 4.722.066,77
Contrato: 0057001/2023	Valor da Medição: R\$ 1.030.503,10	Valor Medição Acumulada: R\$ 3.744.624,10
	RM - Número: 08	

Item	Descrição	Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM				Executado no Período				Executado acumulado inclusive este BM				Serviços a executar	
		Unid.	Quant.	Preço Unit. com BDI (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)			
16.7	BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO 200CM, LARGURA 40CM, ALTURA 55CM, EXCLUSIVE FIXAÇÃO EM PISO	m	1,00	R\$ 360,56	R\$ 360,56	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	1,00	R\$ 360,56	100,00%	1,00	R\$ 360,56	0,00	R\$ -			
17 LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS																			
17.1	FURO DE BOJO EM BANCADA DE GRANITO/MARMORE, INCLUSIVE COLAGEM COM MASSA PLÁSTICA	m	1,00	R\$ 118,70	R\$ 118,70	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	1,00	R\$ 118,70	100,00%	1,00	R\$ 118,70	0,00	R\$ -			
17.2	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXÍVEL, 56 X 33 X 12 CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 265,79	R\$ 265,79	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	1,00	R\$ 265,79	100,00%	1,00	R\$ 265,79	0,00	R\$ -			
17.6	LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSÃO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 186,10	R\$ 186,10	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	1,00	R\$ 186,10	100,00%	1,00	R\$ 186,10	0,00	R\$ -			
17.7	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSIVE FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	18,00	R\$ 48,81	R\$ 878,58	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	18,00	R\$ 878,58			
17.8	DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS	U	11,00	R\$ 69,29	R\$ 762,19	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	11,00	R\$ 762,19			
17.9	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO	U	18,00	R\$ 67,39	R\$ 1.213,02	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	18,00	R\$ 1.213,02			
17.10	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	R\$ 40,16	R\$ 240,96	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	6,00	R\$ 240,96	100,00%	6,00	R\$ 240,96	0,00	R\$ -			
17.11	SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	28,00	R\$ 44,81	R\$ 1.254,68	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	28,00	R\$ 1.254,68	100,00%	28,00	R\$ 1.254,68	0,00	R\$ -			
17.13	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 423,46	R\$ 846,92	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 846,92			
17.14	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,90	R\$ 446,33	R\$ 846,33	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	1,90	R\$ 846,33			
17.15	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 461,56	R\$ 923,12	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 923,12			
17.16	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	R\$ 782,80	R\$ 4.696,80	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	6,00	R\$ 4.696,80	100,00%	6,00	R\$ 4.696,80	0,00	R\$ -			
17.17	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 870,76	R\$ 1.741,52	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	2,00	R\$ 1.741,52	100,00%	2,00	R\$ 1.741,52	0,00	R\$ -			
17.18	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	17,00	R\$ 54,20	R\$ 921,40	0,00%	0,00	R\$ 0,00	88,24%	15,00	R\$ 813,00	85,24%	15,00	R\$ 813,00	2,00	R\$ 108,40			
17.19	BEBEDOURO HDPE 300 BIBL, ATENDE 300PESSOAS OU EQUIVALENTE	UN	4,00	R\$ 2.574,43	R\$ 10.297,72	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 10.297,72			
17.20	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	17,00	R\$ 176,52	R\$ 3.000,84	0,00%	0,00	R\$ 0,00	88,24%	15,00	R\$ 2.647,80	85,24%	15,00	R\$ 2.647,80	2,00	R\$ 353,04			
17.21	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	R\$ 51,78	R\$ 103,56	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	2,00	R\$ 103,56	100,00%	2,00	R\$ 103,56	0,00	R\$ -			
17.22	TORNEIRA METÁLICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSÃO FECHAMENTO AUTOMÁTICO, BICA BAIXA	UN	17,00	R\$ 127,09	R\$ 2.160,53	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	17,00	R\$ 2.160,53	100,00%	17,00	R\$ 2.160,53	0,00	R\$ -			
17.23	TORNEIRA METÁLICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, COM AREJADOR, PADRÃO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1159 / 1160)	UN	1,00	R\$ 81,42	R\$ 81,42	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	1,00	R\$ 81,42	100,00%	1,00	R\$ 81,42	0,00	R\$ -			
17.24	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	17,00	R\$ 577,50	R\$ 9.817,50	0,00%	0,00	R\$ 0,00	88,24%	15,00	R\$ 8.662,50	89,24%	15,00	R\$ 8.662,50	2,00	R\$ 1.155,00			
17.25	TORNEIRA METÁLICA CROMADA PARA TANQUE JARDIM, SEM BICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" (REF 1126)	UN	2,00	R\$ 43,04	R\$ 86,08	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	2,00	R\$ 86,08			
17.26	ESPELHO CRISTAL E - 4 MM	M2	8,72	R\$ 248,63	R\$ 2.168,06	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	8,72	R\$ 2.168,06			
18 URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO																			
18.1 URBANIZAÇÃO																			
18.1.1	EXECUÇÃO DE PASSARELA (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO EM LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M2	116,20	R\$ 926,87	R\$ 107.702,29	0,00%	0,00	R\$ 0,00	17,85%	43,08	R\$ 40.761,74	17,85%	43,08	R\$ 40.761,74	72,23	R\$ 66.938,55			
18.1.2	ASSENTAMENTO DE GUA (MÉDIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSÕES 100X11X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	269,25	R\$ 80,23	R\$ 21.601,93	37,14%	100,00	R\$ 8.023,00	62,86%	169,25	R\$ 13.578,93	100,00%	269,25	R\$ 21.601,93	0,00	R\$ -			

SONIA RIBEIRO DE ASSINADO DE FORMA DIGITAL POR
JESUS:464808977
49

RUBENS SIMBRA DE ASSINADO DE FORMA DIGITAL POR
SOUZA:4835467876
8

ASSINADO DE FORMA DIGITAL POR
SOUZA:4835467876
DADOS: 2024.03.15 11:38:38 -03'00'



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Objeto do Contrato: REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR MUNICIPAL	BM - Data de Emissão: 15/03/2024	Empresa Contratada: R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
Local da Obra (Bairro, Município e UF): RUA SINVAL FLORENCIO DA SILVA, CENTRO, MURIAÉ - MG	BM - Período de Referência da Medição: 01/02/2024 - 15/03/2024	CNPJ: 09.121.931/0001-12
Fregia Eletrônica: 038/2023	Início da Obra: 13/04/2023	Valor do Contrato: R\$ 4.722.066,77
Contrato: 0057001/2023	Valor da Medição: R\$ 1.030.503,10	BM - Número: 08
		Valor Medido Acumulado: R\$ 3.744.624,10

Item	Descrição	Previsão no Orçamento				Execução acumulada até este BM				Executado no Período				Executado acumulativo neste BM				Serviços a executar	
		Unid.	Quant.	Preço Unit. com BDI (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)			
18.1.3	LETRA EM AÇO INOX, CHAPA NUM. 22, H=20CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	64,00	R\$ 120,84	R\$ 7.733,76	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	64,00	R\$ 7.733,76			
18.1.4	ESCALA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 20 MPA, COM LANCE E LAJE PLANA. FÓRMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. AF: 11/2020	M3	1,15	R\$ 4.191,70	R\$ 4.820,46	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	1,15	R\$ 4.820,46	100,00%	1,15	R\$ 4.820,46	0,00	R\$ -			
18.1.5	VIGA DE 0,21 A 0,35 M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPa, APARENTE, ARMAÇÃO, FORMA PLASTIFICADA, F. ESCORAMENTO E DEFORMA	m3	1,80	R\$ 2.298,65	R\$ 4.137,57	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	1,80	R\$ 4.137,57	100,00%	1,80	R\$ 4.137,57	0,00	R\$ -			
18.1.6	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CIELO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPa, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSANTAMENTO (DETALHE D - CADENOS ST75)	m2	0,36	R\$ 234,38	R\$ 84,38	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	0,36	R\$ 84,38	100,00%	0,36	R\$ 84,38	0,00	R\$ -			
18.2	PAISAGISMO																		
18.2.1	GRAMA ASPHALTOM - BRACHIUM REPENS	M2	9,80	R\$ 79,50	R\$ 789,10	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	9,80	R\$ 789,10			
18.2.2	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE CADA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF: 05/2015	UN	20,00	R\$ 95,12	R\$ 1.902,40	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	20,00	R\$ 1.902,40			
18.2.3	PLAMEIRA BADO DE RAPOSA	UNID.	20,00	R\$ 938,18	R\$ 18.763,60	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	20,00	R\$ 18.763,60			
18.3	ACESSIBILIDADE																		
18.3.1	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO-AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m2	43,56	R\$ 105,07	R\$ 4.574,67	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	43,56	R\$ 4.574,67			
18.3.2	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO-AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m2	17,96	R\$ 105,33	R\$ 1.891,73	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	17,96	R\$ 1.891,73			
18.3.3	CORRIMÃO DE PLO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 111,2" - FIXADO EM ALVENARIA	m	35,55	R\$ 163,47	R\$ 5.811,36	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	35,55	R\$ 5.811,36			
18.3.4	GUARDA-CORPO EM AÇO GALVANIZADO DIN 2440, D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1,2", H = 1,05 M - COM CORRIMÃO DUPLO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO DE D = 111,2"	m	75,25	R\$ 799,86	R\$ 58.589,75	27,30%	20,00	R\$ 13.997,20	0,00%	0,00	R\$ 0,00	27,30%	20,00	R\$ 15.997,20	53,25	R\$ 62.589,75			
18.3.5	GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1,2", H = 1,05 M	m	203,00	R\$ 343,82	R\$ 109.307,82	99,28%	178,45	R\$ 97.588,50	0,00%	0,00	R\$ 0,00	99,28%	178,45	R\$ 97.588,50	21,55	R\$ 11.719,32			
18.3.6	PNLURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOIS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	m	399,80	R\$ 22,98	R\$ 7.119,20	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	399,80	R\$ 7.119,20			
18.4	TRAVESSIA ELEVADA DE PEDESTRE																		
18.4.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF: 11/2019	M3	22,21	R\$ 225,25	R\$ 5.002,80	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	22,21	R\$ 5.002,80	100,00%	22,21	R\$ 5.002,80	0,00	R\$ -			
18.4.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF: 07/2020	M3	22,21	R\$ 10,14	R\$ 225,21	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	22,21	R\$ 225,21	100,00%	22,21	R\$ 225,21	0,00	R\$ -			
18.4.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF: 07/2020	M3XKM	144,37	R\$ 2,43	R\$ 350,82	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	144,37	R\$ 350,82	100,00%	144,37	R\$ 350,82	0,00	R\$ -			
18.4.4	Implicação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)	m2	148,05	R\$ 4,70	R\$ 695,84	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	148,05	R\$ 695,84			
18.4.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SENTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 8 CM, AF: 10/2022	M2	148,05	R\$ 83,04	R\$ 12.289,63	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	148,05	R\$ 12.289,63	100,00%	148,05	R\$ 12.289,63	0,00	R\$ -			
18.4.6	VIGA DE TRANSIÇÃO																		
18.4.6.1	ESCALAÇÃO MANUAL DE VAIA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF: 02/2021	M3	1,91	R\$ 77,07	R\$ 147,11	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	1,91	R\$ 147,11	100,00%	1,91	R\$ 147,11	0,00	R\$ -			
18.4.6.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF: 07/2020	M3	2,48	R\$ 10,14	R\$ 25,15	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	2,48	R\$ 25,15	100,00%	2,48	R\$ 25,15	0,00	R\$ -			
18.4.6.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF: 07/2020	M3XKM	10,91	R\$ 2,43	R\$ 26,51	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	10,91	R\$ 26,51	100,00%	10,91	R\$ 26,51	0,00	R\$ -			
18.4.6.4	Esparlhamento de material em fonte-fria	m3	2,48	R\$ 0,32	R\$ 0,79	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	2,48	R\$ 0,79	100,00%	2,48	R\$ 0,79	0,00	R\$ -			
18.4.6.5	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF: 09/2020	M2	19,10	R\$ 138,70	R\$ 2.649,17	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	19,10	R\$ 2.649,17	100,00%	19,10	R\$ 2.649,17	0,00	R\$ -			

SONIA RIBEIRO DE JESUS:464808977
49

Assinado de forma digital por SONIA RIBEIRO DE JESUS:46480897749
Dados: 2024.03.15 11:51:33 -03'00'

RUBENS SIMBRA DE SOUZA:483546787
68

Assinado de forma digital por RUBENS SIMBRA DE SOUZA:48354678768
Dados: 2024.03.15 11:39:45 -03'00'



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Objeto do Contrato: REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR MUNICIPAL	BM - Data de Emissão: 15/03/2024	Empresa Contratada: R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
Local da Obra (Bairro, município e UF): RUA SINVAL FLORÊNCIO DA SILVA, CENTRO, MURIAÉ - MG	BM - Período de Referência da Medição: 01/02/2024 - 15/03/2024	CNPJ: 09.121.931/0001-12
Pregão Eletrônico: 038/2023	Valor da Medição: R\$ 1.030.503,10	Valor do Contrato: R\$ 4.722.066,77
Contrato: 0057001/2023	BM - Número: 08	Valor Medido Acumulado: R\$ 3.744.624,10

Item	Descrição	Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM				Executado no Período				Executado acumulado inclusive este BM				Serviços a executar	
		Unid.	Quant.	Preço Unit. com BDI (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)
18.4.6.6	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2:3:7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	1,91	R\$ 589,41	R\$ 1.125,77	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	1,91	R\$ 1.125,77	100,00%	1,91	R\$ 1.125,77	100,00%	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
18.4.6.7	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF. 06/2017	KG	167,18	R\$ 14,67	R\$ 2.452,53	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	167,18	R\$ 2.452,53	100,00%	167,18	R\$ 2.452,53	100,00%	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
18.4.6.8	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM AF. 06/2017	KG	262,93	R\$ 21,48	R\$ 5.647,74	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	262,93	R\$ 5.647,74	100,00%	262,93	R\$ 5.647,74	100,00%	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
19	PLATAFORMA																		
19.1	PLATAFORMA DE ACESSIBILIDADE	UNID	2,00	R\$ 74.211,52	R\$ 148.423,04	50,00%	1,00	R\$ 74.211,52	50,00%	1,00	R\$ 74.211,52	50,00%	2,00	R\$ 148.423,04	100,00%	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
20	LIMPEZA FINAL - ENTREGA OBRA																		
20.1	LIMPEZA FINAL, PARA ENTREGA DA OBRA	m2	1.330,00	R\$ 7,04	R\$ 9.360,20	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ -	13.300,00	R\$ 93.602,00
TOTAL DO CONTRATO ORIGINAL:					R\$ 4.542.149,61						R\$ 7.554.384,43			R\$ 1.015.560,68					R\$ 972.204,51
1º TERMO ADITIVO - ACRESCIMO QUANTITATIVO																			
3	DE MOLICÃO E REMOÇÃO																		
3.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	298,88	R\$ 10,28	R\$ 3.072,49	100,00%	298,88	R\$ 3.072,49	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	298,88	R\$ 3.072,49	100,00%	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
3.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	1.315,07	R\$ 2,43	R\$ 3.195,62	100,00%	1.315,07	R\$ 3.195,62	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	1.315,07	R\$ 3.195,62	100,00%	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
3.6	Espalhamento de material em bota-fora	m3	298,88	R\$ 0,37	R\$ 95,64	100,00%	298,88	R\$ 95,64	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	298,88	R\$ 95,64	100,00%	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
4	INFRAESTRUTURA																		
4.1	SAPATA ISOLADA E CINTA EDIFICAÇÃO																		
4.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF. 06/2017	M3	30,00	R\$ 53,10	R\$ 1.593,00	100,00%	30,00	R\$ 1.593,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	30,00	R\$ 1.593,00	100,00%	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
4.1.4	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	30,00	R\$ 7,57	R\$ 227,10	100,00%	30,00	R\$ 227,10	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	30,00	R\$ 227,10	100,00%	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
4.1.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	132,00	R\$ 2,43	R\$ 320,76	100,00%	132,00	R\$ 320,76	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	132,00	R\$ 320,76	100,00%	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
4.1.6	Espalhamento de material em bota-fora	m3	30,00	R\$ 0,37	R\$ 9,60	100,00%	30,00	R\$ 9,60	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	30,00	R\$ 9,60	100,00%	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
4.1.8	REATERRO MANUAL APLIADO COM SOQUETE. AF. 10/2017	M3	28,65	R\$ 46,71	R\$ 1.338,24	100,00%	28,65	R\$ 1.338,24	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	28,65	R\$ 1.338,24	100,00%	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
4.1.12	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM AF. 06/2017	KG	15,80	R\$ 19,28	R\$ 304,62	100,00%	15,80	R\$ 304,62	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	15,80	R\$ 304,62	100,00%	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
4.1.15	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM AF. 06/2017	KG	9,49	R\$ 21,48	R\$ 203,77	100,00%	9,49	R\$ 203,77	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	9,49	R\$ 203,77	100,00%	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
5	SUPERESTRUTURA																		
5.4	LAJES																		
5.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA. 4 UTILIZAÇÕES. AF. 09/2020	M2	62,73	R\$ 60,56	R\$ 3.802,56	100,00%	62,73	R\$ 3.802,56	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	62,73	R\$ 3.802,56	100,00%	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
5.4.2	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBADO, AUTO-ADENSÁVEL, COM FCK 25 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO	m3	7,29	R\$ 811,92	R\$ 5.918,90	100,00%	7,29	R\$ 5.918,90	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	7,29	R\$ 5.918,90	100,00%	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
6	ALVENARIA																		
6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO																		
6.1.2	COBOGO CIMENTO TIPO "VENEZIANA", DIM: 40 X 40 X 9CM	M²	11,19	R\$ 116,53	R\$ 1.304,19	100,00%	11,19	R\$ 1.304,19	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	11,19	R\$ 1.304,19	100,00%	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
6.1.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIPO DE MACIÇO REQUETIMADO, ESP. 3CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	m2	50,84	R\$ 73,11	R\$ 3.716,91	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	50,84	R\$ 3.716,91	100,00%	50,84	R\$ 3.716,91	100,00%	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
11	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS																		
11.1	ESGOTO																		
11.1.2	PVC ACESSÓRIOS																		
11.1.2.2	CAIXA SIFONADA PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	55,00	R\$ 114,25	R\$ 6.283,75	100,00%	55,00	R\$ 6.283,75	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	55,00	R\$ 6.283,75	100,00%	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -
11.1.3	PVC ESGOTO																		
11.1.3.2	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO FREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 08/2022	UN	63,00	R\$ 14,35	R\$ 904,05	100,00%	63,00	R\$ 904,05	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	63,00	R\$ 904,05	100,00%	0,00	R\$ -	0,00	R\$ -

SONIA RIBEIRO
DE
JESUS:46480897
749

Assinado de forma digital por SONIA RIBEIRO DE JESUS:46480897749
Dados: 2024.03.15 11:49:03-03'00'

RUBENS SIMBRA
DE
SOUZA:48354678
768

Assinado de forma digital por RUBENS SIMBRA DE SOUZA:48354678768
Dados: 2024.03.15 11:40:02-03'00'



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Objeto do Contrato: REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR MUNICIPAL	BM - Data de Emissão: 15/03/2024	Empresa Contratada: R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
Local da Obra (Bairro, município e UF): RUA SINVAL FLORENCIO DA SILVA, CENTRO, MURIAÉ - MG	BM - Período de Referência de Medição: 01/02/2024 - 15/03/2024	CNPJ: 09.131.931/0001-12
Pregão Eletrônico: 038/2023	Início da Obra: 13/04/2023	Valor do Contrato: R\$ 4.722.066,77
Contrato: 0057001/2023	Valor da Medição: R\$ 1.836.503,10	BM - Número: 08
		Valor Medido Acumulado: R\$ 3.744.624,10

Item	Descrição	Previsto no Orçamento		Executado acumulado até este BM				Executado no Período				Executado acumulado inclusive este BM				Serviços a executar	
		Unid.	Quant.	Pregão Unit. com BDI (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	
11.1.3.4	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	5,00	R\$ 9,37	R\$ 46,85	100,00%	5,00	R\$ 46,85	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	5,00	R\$ 46,85	0,00	R\$ -	
11.1.3.5	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 16,65	R\$ 16,65	100,00%	1,00	R\$ 16,65	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 16,65	0,00	R\$ -	
11.1.3.6	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	11,00	R\$ 117,61	R\$ 1.293,71	100,00%	11,00	R\$ 1.293,71	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	11,00	R\$ 1.293,71	0,00	R\$ -	
11.1.3.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA PLÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10,00	R\$ 32,06	R\$ 320,60	100,00%	10,00	R\$ 320,60	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	10,00	R\$ 320,60	0,00	R\$ -	
11.1.3.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	67,00	R\$ 15,71	R\$ 1.052,57	100,00%	67,00	R\$ 1.052,57	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	67,00	R\$ 1.052,57	0,00	R\$ -	
11.1.3.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	R\$ 26,75	R\$ 206,00	100,00%	8,00	R\$ 206,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	8,00	R\$ 206,00	0,00	R\$ -	
11.1.3.11	JOELHO DE 90° EM PVC RÍGIDO ANEIS, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, Ø 60 x 40MM	UNID	61,00	R\$ 13,66	R\$ 833,26	100,00%	61,00	R\$ 833,26	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	61,00	R\$ 833,26	0,00	R\$ -	
11.1.3.13	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDAVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, Ø 100 X 75MM	UNID	22,00	R\$ 66,17	R\$ 1.455,74	100,00%	22,00	R\$ 1.455,74	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	22,00	R\$ 1.455,74	0,00	R\$ -	
11.1.3.16	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	R\$ 23,75	R\$ 23,75	100,00%	1,00	R\$ 23,75	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 23,75	0,00	R\$ -	
11.1.3.20	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	167,68	R\$ 22,34	R\$ 3.745,97	100,00%	167,68	R\$ 3.745,97	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	167,68	R\$ 3.745,97	0,00	R\$ -	
11.1.3.21	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	359,84	R\$ 29,54	R\$ 10.629,67	100,00%	359,84	R\$ 10.629,67	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	359,84	R\$ 10.629,67	0,00	R\$ -	
11.1.3.22	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	223,98	R\$ 38,97	R\$ 8.728,50	100,00%	223,98	R\$ 8.728,50	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	223,98	R\$ 8.728,50	0,00	R\$ -	
11.1.3.23	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	324,56	R\$ 44,64	R\$ 14.488,36	100,00%	324,56	R\$ 14.488,36	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	324,56	R\$ 14.488,36	0,00	R\$ -	
11.1.3.24	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR ABERTO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	43,73	R\$ 75,23	R\$ 3.289,81	100,00%	43,73	R\$ 3.289,81	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	43,73	R\$ 3.289,81	0,00	R\$ -	
11.1.3.27	X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE	UN	14,00	R\$ 50,39	R\$ 705,46	100,00%	14,00	R\$ 705,46	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	14,00	R\$ 705,46	0,00	R\$ -	
11.1.3.29	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	23,00	R\$ 27,55	R\$ 633,65	100,00%	23,00	R\$ 633,65	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	23,00	R\$ 633,65	0,00	R\$ -	
11.1.3.30	TE DE REDUÇÃO, PVC/PBA, BSB, JE, DN 75 X 50 - DE 85 X 60 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 10351)	UN	37,00	R\$ 55,71	R\$ 2.061,27	100,00%	37,00	R\$ 2.061,27	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	37,00	R\$ 2.061,27	0,00	R\$ -	
TOTAL DO 1º TERMO ADITIVO - ACRÉSCIMO QUANTITATIVO:				R\$ 81.823,02			R\$ 78.106,11			R\$ 3.716,91			R\$ 81.823,02		R\$ 0,00		



		1º TERMO ADITIVO - INCLUSÃO QUALITATIVA														
1	SERVIÇOS PRELIMINARES, LOCAÇÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA E ISOLAMENTOS															
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES															
1.1.11	TRABALHO COM TUBO METÁLICO	M2	75,26	R\$ 173,67	R\$ 13.070,40	100,00%	75,26	R\$ 13.070,40	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	75,26	R\$ 13.070,40	0,00	R\$ -
2	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO															
3.7	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVIMENTAMENTO	M3	23,88	R\$ 51,51	R\$ 1.225,28	100,00%	23,88	R\$ 1.225,28	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	23,88	R\$ 1.225,28	0,00	R\$ -
5	SUPERESTRUTURA															
5.4	LAJES															
5.4.7	ARMADAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM	KG	460,60	R\$ 12,78	R\$ 5.886,47	100,00%	460,60	R\$ 5.886,47	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	460,60	R\$ 5.886,47	0,00	R\$ -
10	COBERTURA															

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:464808977
49

RUBENS SIMBRA
DE
SOUZA:48354678
768

Assinado de forma digital
por SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749
Dados: 2024.03.15
11:44:47 -03'00'

Assinado de forma digital
por RUBENS SIMBRA DE
SOUZA:4835467868
Dados: 2024.03.15
11:40:44 -03'00'

Item		Descrição		BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO																			
				Objeto do Contrato: REFORMA, ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO MERCADO DO PRODUTOR MUNICIPAL				BM - Data de emissão: 15/03/2024		Empresa Contratada: R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA			BM - Período de Referência da Medição: 01/02/2024 - 15/03/2024										
Local da Obra (Bairro, município e UF): RUA SINYAL FLORÊNCIO DA SILVA, CENTRO, MURIAE - MG				Pregão Eletrônico: 038/2023		Contrato: 0057001/2023		Valor da Medição: R\$ 1.030.503,10			BM - Número: 08		CNPJ: 09.121.931/0001-12		Valor do Contrato: R\$ 4.722.066,77		Valor Medido Acumulado: R\$ 3.744.624,10						
Previsão no Orçamento				Executado acumulado até este BM						Executado no Período			Executado acumulado inclusive este BM				Serviços a executar						
Unid.	Quant.	Preço Unit. com BDI (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)						
10.5	M	137,88	R\$ 50,53	R\$ 6.967,08	100,00%	137,88	R\$ 6.967,08	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	137,88	R\$ 6.967,08	0,00	R\$ -								
15 REVESTIMENTOS E PINTURAS																							
15.1 PAREDES																							
15.1.6	M2	187,06	R\$ 78,41	R\$ 14.667,37	100,00%	187,06	R\$ 14.667,37	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	187,06	R\$ 14.667,37	0,00	R\$ -								
15.2 TELHAS																							
15.2.0	M2	701,58	R\$ 52,01	R\$ 10.475,77	100,00%	701,58	R\$ 10.475,77	0,00%		R\$ 0,00	100,00%	701,58	R\$ 10.475,77	0,00	R\$ -								
15.4 RODAPÉ E PEITORIL																							
15.4.3	M2	92,34	R\$ 317,74	R\$ 29.340,11	100,00%	92,34	R\$ 29.340,11	0,00%		R\$ 0,00	100,00%	92,34	R\$ 29.340,11	0,00	R\$ -								
18 URBANIZAÇÃO E PAINELISMO																							
18.7	kg	636,40	R\$ 25,87	R\$ 16.463,67	0,00%	0,00	R\$ 0,00	08,18%	433,92	R\$ 11.225,51	08,18%	433,92	R\$ 11.225,51	202,48	R\$ 5.238,16								
TOTAL DO 1º TERMO ADITIVO - INCLUSÃO QUALITATIVA				RS 98.094,15				RS 81.630,48				RS 11.225,51				RS 92.855,99				RS 5.238,16			
TOTAL GERAL DO CONTRATO				RS 4.722.066,77				RS 2.714.121,00				RS 1.030.503,10				RS 3.744.624,10				RS 977.442,66			
Observações:																							
 Carlos do Carmo Mendonça Resp. Técnico pela Fiscalização de Obrascivil Engenheiro Civil CREA Nº: 177329/0 MG						 Sérgio Figueira Secretário Municipal de Obras Públicas						SONIA REBEIRO DE R\$15.4640827/52 Sônia Ribeiro de Jesus Resp. Técnico pela execução de Obrascivil CREA Nº: MG 38260/D						RUBENS SIMBRA DE SOUZA-18734678768 Rubens Simbra de Sousa Sócio Administrador R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA					