



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: REFORMA E.M. IRENE PEREIRA DIAS NUNES				DATA: 20/03/2025							
LOCAL DA OBRA: RUA ITALIANA, N° 51, BAIRRO SANTO ANTÔNIO, MURIAÉ-MG				PRAZO DE EXECUÇÃO: 07 Meses							
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	1° Mês	2° Mês	3° Mês	4° Mês	5° Mês	6° Mês	7° Mês	TOTAL
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	3,84%	5,58%	15,48%	13,59%	19,52%	19,20%	18,22%	8,41%	100,00%
		Financeiro	R\$ 43.270,92	R\$ 2.415,25	R\$ 6.697,39	R\$ 5.881,90	R\$ 8.445,92	R\$ 8.308,06	R\$ 7.883,70	R\$ 3.638,69	R\$ 43.270,92
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,34%	44,01%	9,33%	9,33%	9,33%	9,33%	9,33%	9,33%	100,00%
		Financeiro	R\$ 3.880,25	R\$ 1.707,71	R\$ 362,09	R\$ 362,09	R\$ 362,09	R\$ 362,09	R\$ 362,09	R\$ 362,09	R\$ 3.880,25
3	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	Físico %	3,48%	45,00%	25,00%	15,00%	15,00%				100,00%
		Financeiro	R\$ 39.201,49	R\$ 17.640,67	R\$ 9.800,37	R\$ 5.880,22	R\$ 5.880,22				R\$ 39.201,49
4	CARGA E TRANSPORTE	Físico %	2,49%		70,00%		30,00%				100,00%
		Financeiro	R\$ 27.993,67		R\$ 19.595,57		R\$ 8.398,10				R\$ 27.993,67
5	ALVENARIA	Físico %	1,21%	30,00%	10,00%	25,00%	25,00%	10,00%			100,00%
		Financeiro	R\$ 13.576,95	R\$ 4.073,09	R\$ 1.357,70	R\$ 3.394,24	R\$ 3.394,24	R\$ 1.357,70			R\$ 13.576,95
6	VERGA E CONTRAVERGA	Físico %	1,73%			55,00%	35,00%	10,00%			100,00%
		Financeiro	R\$ 19.484,07			R\$ 10.716,24	R\$ 6.819,42	R\$ 1.948,41			R\$ 19.484,07
7	REVESTIMENTO PAREDE	Físico %	13,71%			10,00%	20,00%	20,00%	30,00%	20,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 154.375,73			R\$ 15.437,57	R\$ 30.875,15	R\$ 30.875,15	R\$ 46.312,72	R\$ 30.875,15	R\$ 154.375,73
8	REVESTIMENTO TETO	Físico %	8,52%				20,00%	20,00%	20,00%	40,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 95.858,33				R\$ 19.171,67	R\$ 19.171,67	R\$ 19.171,67	R\$ 38.343,33	R\$ 95.858,33
9	REVESTIMENTO PISO	Físico %	7,87%		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		100,00%
		Financeiro	R\$ 88.560,03		R\$ 17.712,01	R\$ 17.712,01	R\$ 17.712,01	R\$ 17.712,01	R\$ 17.712,01		R\$ 88.560,03
10	PEÇAS GRANITO/BANCADA/SÓCULO	Físico %	4,66%		10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 52.491,98		R\$ 5.249,20	R\$ 10.498,40	R\$ 10.498,40	R\$ 10.498,40	R\$ 10.498,40	R\$ 5.249,20	R\$ 52.491,98
11	ESQUADRIAS	Físico %	9,14%		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		100,00%
		Financeiro	R\$ 102.930,07		R\$ 20.586,01	R\$ 20.586,01	R\$ 20.586,01	R\$ 20.586,01	R\$ 20.586,01		R\$ 102.930,07
12	ESQUADRIAS METÁLICAS	Físico %	7,78%				30,00%	50,00%	20,00%		100,00%
		Financeiro	R\$ 87.530,24				R\$ 26.259,07	R\$ 43.765,12	R\$ 17.506,05		R\$ 87.530,24
13	LOUÇAS/METAIS E ACESSÓRIOS	Físico %	4,82%				30,00%	40,00%	30,00%		100,00%
		Financeiro	R\$ 54.226,77				R\$ 16.268,03	R\$ 21.690,71	R\$ 16.268,03		R\$ 54.226,77
14	INSTALAÇÕES ÁGUA FRIA	Físico %	1,19%	30,00%	30,00%	20,00%	20,00%				100,00%
		Financeiro	R\$ 13.438,81	R\$ 4.031,64	R\$ 4.031,64	R\$ 2.687,76	R\$ 2.687,76				R\$ 13.438,81
15	INSTALAÇÕES ESGOTAMENTO SANITÁRIO	Físico %	1,18%	30,00%	20,00%	20,00%	30,00%				100,00%
		Financeiro	R\$ 13.284,40	R\$ 3.985,32	R\$ 2.656,88	R\$ 2.656,88	R\$ 3.985,32				R\$ 13.284,40
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	16,83%		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%		100,00%
		Financeiro	R\$ 189.430,89		R\$ 37.886,18	R\$ 37.886,18	R\$ 37.886,18	R\$ 37.886,18	R\$ 37.886,18		R\$ 189.430,89
17	PROJETO DE INCÊNDIO	Físico %	0,44%				10,00%	40,00%	30,00%	20,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 4.939,37				R\$ 493,94	R\$ 1.975,75	R\$ 1.481,81	R\$ 987,87	R\$ 4.939,37
18	COBERTURA	Físico %	8,58%	30,00%	50,00%	20,00%					100,00%
		Financeiro	R\$ 96.598,87	R\$ 28.979,66	R\$ 48.299,44	R\$ 19.319,77					R\$ 96.598,87
19	ACESSIBILIDADE	Físico %	0,55%						100,00%		100,00%
		Financeiro	R\$ 6.168,31						R\$ 6.168,31		R\$ 6.168,31
20	EXTERNO	Físico %	0,41%						70,00%	30,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 4.657,50						R\$ 3.260,25	R\$ 1.397,25	R\$ 4.657,50
21	EQUIPAMENTO	Físico %	0,71%								100,00%
		Financeiro	R\$ 7.992,34							R\$ 7.992,34	R\$ 7.992,34
22	LIMPEZA FINAL	Físico %	0,52%							100,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 5.816,24							R\$ 5.816,24	R\$ 5.816,24
		Físico %	100,00%	5,58%	15,48%	13,59%	19,52%	19,20%	18,22%	8,41%	100,00%
		Financeiro	R\$ 1.125.707,23	R\$ 62.833,34	R\$ 174.234,47	R\$ 153.019,28	R\$ 219.723,53	R\$ 216.137,23	R\$ 205.097,22	R\$ 94.662,16	R\$ 1.125.707,23

Glaucio Aziz Tureta Resgala
Engenheiro Civil

Prefeitura Municipal de Muriaé
17.947.581/0001-76

Internet: www.muriaemg.gov.br / Telefone: (32) 3696-3362
Centro Administrativo Municipal Presidente Tancredo Neves - 2° andar
Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro - CEP 36880-000 - Muriaé - MG