



| <div></div> <div>Prefeitura Municipal de Muriaé<br/>Estado de Minas Gerais<br/>C.G.C.: 17.947.581/0001-76</div> |                                                                                                                                                                               |                       | BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |                  |                                 |             |            |                                        |                      |                              |                                       |                                       |              |                           |                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------|-------------|------------|----------------------------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------|---------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                               |                       | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO SOBRE ASFALTO EXISTENTE, NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ-MG, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS |                          |                  |                                 |             |            | BM - Data de Emissão:                  |                      | 08/07/2025                   |                                       | Empresa Contratada:                   |              | ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                               |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                  |                                 |             |            | BM - Período de Referência da Medição: |                      | 14/03/2025 – 08/07/2025      |                                       |                                       |              |                           |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                               |                       | Local da Obra (Bairro, município e UF): RUA TRECHO DA RUA AMAZONAS, BAIRRO DORNELAS                                                                                                                                                                                                              |                          |                  |                                 |             |            | Início da Obra: 13/03/2025             |                      | BM-02 (OS 06 - Rua Amazonas) |                                       | CNPJ: 28.585.882/0001-13              |              |                           |                     |  |
| Pregão eletrônico:                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |                       | 033/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          | Contrato:        |                                 | 076006/2025 |            | Valor da Medição:                      |                      | R\$ 6.660,12                 |                                       | Valor do Contrato: R\$ 55.845,46      |              |                           |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                               |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                  |                                 |             |            |                                        |                      |                              |                                       | Valor Medido Acumulado: R\$ 55.845,46 |              |                           |                     |  |
| Item                                                                                                                                                                                             | Descrição                                                                                                                                                                     | Previsto no Orçamento |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                  | Executado acumulado até este BM |             |            |                                        | Executado no Período |                              | Executado acumulado inclusive este BM |                                       |              |                           | Serviços a executar |  |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                               | Unid.                 | Quant.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Preço Unit. com BDI (RS) | Preço Final (RS) | %                               | Quant.      | Total (RS) | %                                      | Quant.               | Total (RS)                   | %                                     | Quant.                                | Total (RS)   | Quant.                    | Total (RS)          |  |
| CONTRATO ORIGINAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                               |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                  |                                 |             |            |                                        |                      |                              |                                       |                                       |              |                           |                     |  |
| 1                                                                                                                                                                                                | SERVÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                  |                                 |             |            |                                        |                      |                              |                                       |                                       |              |                           |                     |  |
| 1.1                                                                                                                                                                                              | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS                                                                        | M2                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RS 423,21                | RS 0,00          | 0,00%                           | 0,00        | RS 0,00    | 0,00%                                  | 0,0000               | RS 0,00                      | 0,00%                                 | 0,00                                  | RS 0,00      | -                         | RS 0,00             |  |
| 2                                                                                                                                                                                                | PREPARAÇÃO DA BASE                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                  |                                 |             |            |                                        |                      |                              |                                       |                                       |              |                           |                     |  |
| 2.1                                                                                                                                                                                              | CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO                                                                                                                            | M                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RS 2,01                  | RS 0,00          | 0,00%                           | 0,00        | RS 0,00    | 0,00%                                  | 0,0000               | RS 0,00                      | 0,00%                                 | 0,00                                  | RS 0,00      | -                         | RS 0,00             |  |
| 2.2                                                                                                                                                                                              | REMOÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO                                                                                                                                  | M²                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RS 9,95                  | RS 0,00          | 0,00%                           | 0,00        | RS 0,00    | 0,00%                                  | 0,0000               | RS 0,00                      | 0,00%                                 | 0,00                                  | RS 0,00      | -                         | RS 0,00             |  |
| 2.3                                                                                                                                                                                              | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020 | M3                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RS 7,53                  | RS 0,00          | 0,00%                           | 0,00        | RS 0,00    | 0,00%                                  | 0,0000               | RS 0,00                      | 0,00%                                 | 0,00                                  | RS 0,00      | -                         | RS 0,00             |  |
| 2.4                                                                                                                                                                                              | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020                                                            | M3XKM                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RS 1,56                  | RS 0,00          | 0,00%                           | 0,00        | RS 0,00    | 0,00%                                  | 0,0000               | RS 0,00                      | 0,00%                                 | 0,00                                  | RS 0,00      | -                         | RS 0,00             |  |
| 2.5                                                                                                                                                                                              | BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM MISTURA SOLO BRITA (70% - 30%) EM USINA COM MATERIAL DE JAZIDA E BRITA COMERCIAL                                                    | M³                    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RS 83,25                 | RS 0,00          | 0,00%                           | 0,00        | RS 0,00    | 0,00%                                  | 0,0000               | RS 0,00                      | 0,00%                                 | 0,00                                  | RS 0,00      | -                         | RS 0,00             |  |
| 2.6                                                                                                                                                                                              | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020                                                            | M3XKM                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RS 1,56                  | RS 0,00          | 0,00%                           | 0,00        | RS 0,00    | 0,00%                                  | 0,0000               | RS 0,00                      | 0,00%                                 | 0,00                                  | RS 0,00      | -                         | RS 0,00             |  |
| 3                                                                                                                                                                                                | OBRAS VIÁRIAS                                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                  |                                 |             |            |                                        |                      |                              |                                       |                                       |              |                           |                     |  |
| 3.1                                                                                                                                                                                              | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - RR-1C                                                                                                                              | M2                    | 508,41                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RS 1,22                  | RS 620,26        | 100,00%                         | 508,41      | RS 620,26  | 0,00%                                  | 0,0000               | RS 0,00                      | 100,00%                               | 508,41                                | RS 620,26    | -                         | RS 0,00             |  |
| 3.2                                                                                                                                                                                              | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019                                                     | M3                    | 28,03                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RS 1.613,99              | RS 45.240,14     | 100,00%                         | 28,03       | 45240,14   | 0,00%                                  | 0,0000               | RS 0,00                      | 100,00%                               | 28,03                                 | RS 45.240,14 | -                         | RS 0,00             |  |
| 3.3                                                                                                                                                                                              | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: T). AF 07/2020                                                                                              | T                     | 67,28                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RS 5,13                  | RS 345,15        | 100,00%                         | 67,28       | RS 345,15  | 0,00%                                  | 0,0000               | RS 0,00                      | 100,00%                               | 67,28                                 | RS 345,15    | -                         | RS 0,00             |  |
| 3.4                                                                                                                                                                                              | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020                                                             | TXKM                  | 484,42                                                                                                                                                                                                                                                                                           | RS 1,05                  | RS 508,64        | 100,00%                         | 484,42      | RS 508,64  | 0,00%                                  | 0,0000               | RS 0,00                      | 100,00%                               | 484,42                                | RS 508,64    | -                         | RS 0,00             |  |
| 4                                                                                                                                                                                                | SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA DE OBRA                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |                  |                                 |             |            |                                        |                      |                              |                                       |                                       |              |                           |                     |  |
| 4.1                                                                                                                                                                                              | BALIZADOR CÔNICO REFLETIVO EM POLIETILENO SEMIFLEXÍVEL DE 114 X 11 X 40 CM - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA                     | UN.DIA                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RS 0,96                  | RS 0,00          | 0,00%                           | 0,00        | RS 0,00    | 0,00%                                  |                      | RS 0,00                      | 0,00%                                 | 0,00                                  | RS 0,00      | -                         | RS 0,00             |  |
| 4.2                                                                                                                                                                                              | BARRERA DE SINALIZAÇÃO TIPO I DE DIRECIONAMENTO OU BLOQUEIO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA                                    | UN.DIA                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RS 3,06                  | RS 0,00          | 0,00%                           | 0,00        | RS 0,00    | 0,00%                                  |                      | RS 0,00                      | 0,00%                                 | 0,00                                  | RS 0,00      | -                         | RS 0,00             |  |
| 4.3                                                                                                                                                                                              | CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H = 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA                               | UN.DIA                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RS 0,68                  | RS 0,00          | 0,00%                           | 0,00        | RS 0,00    | 0,00%                                  |                      | RS 0,00                      | 0,00%                                 | 0,00                                  | RS 0,00      | -                         | RS 0,00             |  |
| 4.4                                                                                                                                                                                              | CONE PLÁSTICO PARA CANALIZAÇÃO DE TRÁNSITO - UTILIZAÇÃO DE 150 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA                                                     | UN.DIA                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                             | RS 0,66                  | RS 0,00          | 0,00%                           | 0,00        | RS 0,00    | 0,00%                                  |                      | RS 0,00                      | 0,00%                                 | 0,00                                  | RS 0,00      | -                         | RS 0,00             |  |



gov.br

Documento assinado digitalmente  
**DIEGO DAIBERT ROCHA**  
Data: 10/07/2025 08:07:43-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**BEATRIZ ALVES  
DE ARAUJO  
RODRIGUES:05  
107632602**



ESTADO DE MINAS GERAIS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ**  
CNPJ: 17.947.581/0001-76  
Secretaria Municipal de Obras Públicas

**MEMÓRIAL DE CÁLCULO**

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                           |                    |                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------|------------------------------|
| Objeto do Contrato:                     | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO SOBRE ASFALTO EXISTENTE, NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ-MG, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS |                     |                           |                    | BM-02 (OS 06 - Rua Amazonas) |
| Local da Obra (Bairro, município e UF): | RUA TRECHO DA RUA AMAZONAS, BAIRRO DORNELAS                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                           |                    |                              |
| Pregão eletrônico:                      | 033/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Contrato:           | 076006/2025               |                    |                              |
| BM - Data de Emissão:                   | 08/07/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Empresa Contratada: | ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA |                    |                              |
| BM - Período de Referência da Medição:  | 14/03/2025 – 08/07/2025                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | CNPJ:                     | 28.585.882/0001-13 |                              |
| ITEM                                    | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                           | UNID.              | QUANT.                       |
| 1                                       | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                           |                    |                              |
| 2                                       | PREPARAÇÃO DA BASE                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                           |                    |                              |
| 3                                       | OBRAS VIÁRIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |                           |                    |                              |



ESTADO DE MINAS GERAIS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ**  
CNPJ: 17.947.581/0001-76  
Secretaria Municipal de Obras Públicas

**MEMÓRIAL DE CÁLCULO**

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                           |  |                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|--|------------------------------|
| Objeto do Contrato:                     | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS AO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO SOBRE ASFALTO EXISTENTE, NAS DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ-MG, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS |                     |                           |  | BM-02 (OS 06 - Rua Amazonas) |
| Local da Obra (Bairro, município e UF): | RUA TRECHO DA RUA AMAZONAS, BAIRRO DORNELAS                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                           |  |                              |
| Pregão eletrônico:                      | 033/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Contrato:           | 076006/2025               |  |                              |
| BM - Data de Emissão:                   | 08/07/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Empresa Contratada: | ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA |  |                              |
| BM - Período de Referência da Medição:  | 14/03/2025 – 08/07/2025                                                                                                                                                                                                                                                                          | CNPJ:               | 28.585.882/0001-13        |  |                              |
| 4                                       | SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                           |  |                              |
| 5                                       | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - OBRAS EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMITROFE                                                                                                                                                                                                                |                     |                           |  |                              |
| 6                                       | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                           |  |                              |

|     |                                                                                                                           |      |         |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--|
| 3   | OBRAS VIÁRIAS                                                                                                             |      |         |  |
| 3.2 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3   | 4,0500  |  |
| 3.3 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: T). AF_07/2020                                          | T    | 9,7300  |  |
| 3.4 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020         | TXKM | 70,0500 |  |

Jorge Feres Filho  
Secretário Municipal de Obras Públicas

Arlan do Carmo Mendonça  
Engenheiro Civil  
CREA Nº: 177324/D

DIEGO DAIBERT ROCHA  
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
MG0000165374D MG

KLEBER JOSÉ RODRIGUES  
Sócio Administrador  
ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA



Documento assinado digitalmente  
DIEGO DAIBERT ROCHA  
Data: 10/07/2025 08:07:44-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

BEATRIZ ALVES DE  
ARAUJO  
RODRIGUES:05107  
632602

Assinado digitalmente por BEATRIZ ALVES DE ARAUJO RODRIGUES:05107632602  
Módulo: C-CPV Brasil - O-Operação de Receita  
Processo de Bases: 05107632602-CPV AS OU-EM  
BRASIL: 05107632602-CPV AS OU-EM  
BEATRIZ ALVES DE ARAUJO  
RODRIGUES:05107632602  
Pacto: Exato e autor desde documento  
Assinado  
Data: 2025.07.14 08:31:57-0300  
Pacto: PEF - Receita Verbo: 2025.1.0



Prefeitura Municipal de Muriaé  
Estado de Minas Gerais  
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

# RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO BOLETIM DE MEDIÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS NECESSÁRIOS  
AO RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CONCRETO BETUMINOSO SOBRE ASFALTO EXISTENTE, NAS  
DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS

Data de Emissão: 08/07/2025

Local da Obra: RUA TRECHO DA RUA AMAZONAS, BAIRRO DORNELAS

CNPJ: 17.947.581/0001-76

Concorrência Pública: 033/2024

Empresa: ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA

CONTRATO: 076006/2025

BOLETIM Nº: BM-02 (OS 06 - Rua Amazonas)

## RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - BM-02 (OS 06 - Rua Amazonas)



OBSERVAÇÕES:

OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:

OBSERVAÇÕES:

Arlan do Carmo Mendonça  
Engenheiro Civil  
CREA Nº: 177324/D



Documento assinado digitalmente  
DIEGO DAIBERT ROCHA  
Data: 10/07/2025 08:07:44-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

DIEGO DAIBERT ROCHA  
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
MG0000165374D MG

BEATRIZ ALVES  
DE ARAUJO  
RODRIGUES:051  
07632602

Assinado digitalmente por BEATRIZ ALVES DE ARAUJO RODRIGUES 05107632602  
ND: C=BR, O=CM-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=RFB e CPF A1, OU=EM FRACCO, CN=0038463000106, CN=BEATRIZ ALVES DE ARAUJO RODRIGUES 05107632602  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Local/Tempo: 2025.07.14 09:23:15-0300  
Versão: 2025.1.0

KLEBER JOSÉ RODRIGUES  
Sócio Administrador  
ASFALTEK CONSTRUÇÕES LTDA