

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	171		
		DATA	28/03/2025		
		DIA	SEXTA FEIRA		
		CONTRATO	043001/2024		
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		PRAZO CONTRATUAL	730 dias	
LOCAL	Município de Muriaé				
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA :	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda	PRAZO DECORRIDO	171 dias

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	BOM	CHUVA

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
7		3				16
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
	2	3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
1			1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	9
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2				

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Limpeza do trecho a partir da ponte na Rua Newton Resende para execução da rede de 150mm em direção a elevatória.

Atividades descritas realizadas em contato direto com o esgoto existente, portanto gerando direito ao adicional de insalubridade em grau máximo.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:4648089774
9

Assinado de forma digital por SONIA RIBEIRO DE JESUS:46480897749
Dados: 2025.05.05 10:44:19 -03'00'

PELA CONTRATADA

ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA:16371483722
83722

Assinado de forma digital por ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA:16371483722
Dados: 2025.05.05 11:28:27 -03'00'

CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA:16329450706
9450706

Assinado de forma digital por CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA:16329450706
Dados: 2025.05.05 12:24:31 -03'00'

Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR

Gustavo Grettli Rodrigues
Eng. Civil CREA 133497/DMG
MASP 1160 DEMSUR

RENATO STOQUE MARTINS:1009973
1690
MARTINS:1 Muriaé, MG
2025.05.22
009973169014:55:42-03'00'

PELA CONTRATANTE

ARLAN DO CARMO MENDONÇA:8112898
MURIAÉ, MG
2025.05.22
8 14:57:37-03'00'

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	172	
		DATA	29/03/2025	
		DIA	SÁBADO	
		CONTRATO	043001/2024	
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé		PRAZO DECORRIDO	172 dias
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA :	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda	

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	BOM	CHUVA

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
7		3				16
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
2		3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
1			1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	9
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2				

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Não houve expediente.


OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:4648089774
9

Assinado de forma digital por
SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749
Dados: 2025.05.05 10:44:28
-03'00'


Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR


Gustavo Goretti Rodrigues
Eng. Civil CREA 133497/DMG
MASP 1160 DEMSUR

PELA CONTRATADA

PELA CONTRATANTE

ANDRESA
OLIVEIRA DA
SILVA:1637148
3722

Assinado de forma
digital por ANDRESA
OLIVEIRA DA
SILVA:16371483722
Dados: 2025.05.05
12:49:19 -03'00'

CRISLAINE DA
FONSECA
BARBOSA:163
29450706

Assinado de forma
digital por CRISLAINE
DA FONSECA
BARBOSA:16329450706
Dados: 2025.05.05
12:42:11 -03'00'

RENATO
STOQUE
MARTINS:1
0099731690

RENATO STOQUE
MARTINS:1009973
1690
Muriaé, MG
2025.05.22
14:55:42-03'00'

ARLAN DO
CARMO
MENDONÇA:8112698
0153811269
8

ARLAN DO
CARMO
MENDONÇA:8112698
Muriaé, MG
2025.05.22
14:57:37-03'00'

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	174
		DATA	31/03/2025
		DIA	SEGUNDA-FEIRA
		CONTRATO	043001/2024
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		
LOCAL	Município de Muriaé		
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA :	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda
		PRAZO CONTRATUAL	730 dias
		PRAZO DECORRIDO	174 dias

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	BOM	BOM

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
7		3				16
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
	2	3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT/ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
1			1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	9
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2				

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Serviços de execução da rede coletora diâmetro 150mm às margem do córrego no bairro Santo Antônio, poços de visita e ligações domiciliares.
Atividades descritas realizadas em contato direto com o esgoto existente, portanto gerando direito ao adicional de insalubridade em grau máximo.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:464808977
49

PELA CONTRATADA

ANDRESSA
OLIVEIRA DA
SILVA:16371483
722

Assinado de forma digital por ANDRESSA OLIVEIRA DA SILVA:16371483722
Dados: 2025.05.05 11:29:42 -03'00'


CRISLAINE DA
FONSECA
BARBOSA:16329
450706

Assinado de forma digital por CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA:16329450706
Dados: 2025.05.05 13:15:08 -03'00'


Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR

PELA CONTRATANTE

RENATO STOQUE
MARTINS:1009973
1690
MARTINS:1
Muriaé, MG
2025.05.22
009973169014:55:42-03'00'


Gustavo Corretti Rodrigues
Eng. Civil CREA 133497/DMG
MASP 1100 DEMSUR

ARLAN DO CARMO
MENDONÇA:8112898
Muriaé, MG
2025.05.22
01538112898
8 14:57:37-03'00'

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	175	
				DATA	01/04/2025	
				DIA	TERÇA-FEIRA	
				CONTRATO	043001/2024	
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.				PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé				PRAZO DECORRIDO	175 dias
CONTRATANTE : Prefeitura Municipal de Muriaé		CONTRATADA : R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda				

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	BOM	BOM

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
7		3				16
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
	2	3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
1			1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	9
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2				

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Serviços de execução da rede coletora diâmetro 150mm às margem do córrego no bairro Santo Antônio, poços de visita e ligações domiciliares.

Atividades descritas realizadas em contato direto com o esgoto existente, portanto gerando direito ao adicional de insalubridade em grau máximo.


OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:4648089774
9

PELA CONTRATADA


Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR


Gustavo Goretti Rodrigues
Eng. Civil CREA 133497/DMG
MASP 1100 DEMSUR

ANDRESA
OLIVEIRA DA
SILVA:16371483
722

Assinado de forma
digital por ANDRESA
OLIVEIRA DA
SILVA:16371483722
Dados: 2025.05.05
11:30:00 -03'00'

CRISLAINE
DA FONSECA
BARBOSA:16
329450706

Assinado de forma digital por
CRISLAINE DA FONSECA
BARBOSA:16329450706
Dados: 2025.05.01 13:22:07 -03'00'

RENATO
STOQUE
MARTINS:1
0099731690

RENATO STOQUE
MARTINS:1009973
1690
Muriaé, MG
2025.05.22
14:55:42 -03'00'

ARLAN DO
CARMO
MENDONÇA
0153811269
8

ARLAN DO
CARMO
MENDONÇA
0153811269
Muriaé, MG
2025.05.22
14:57:37 -03'00'

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	176	
				DATA	02/04/2025	
				DIA	QUARTA-FEIRA	
				CONTRATO	043001/2024	
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.				PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé				PRAZO DECORRIDO	176 dias
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA :	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda			

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	BOM	BOM

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
7		3				16
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
	2	3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT/ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
1			1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	9
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2				

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Em andamento os serviços de execução da rede coletora diâmetro 150mm às margem do córrego no bairro Santo Antônio, poços de visita e ligações domiciliares.

Atividades descritas realizadas em contato direto com o esgoto existente, portanto gerando direito ao adicional de insalubridade em grau máximo.

OCORRÊNCIAS:


OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:464808977
49

Assinado de forma digital
por SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749
Dados: 2025.05.05 10:45:15
-03'00"

PELA CONTRATADA


Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR


Gustavo Coretti Rodrigues
Eng. Civil CREA 133497/DMG
MASP 1100 DEMSUR

PELA CONTRATANTE

ANDRESSA
OLIVEIRA DA
SILVA:1637148372
2

Assinado de forma digital
por ANDRESSA OLIVEIRA
DA SILVA:16371483722
Dados: 2025.05.05
11:30:18 -03'00"

CRISLAINE DA
FONSECA
BARBOSA:1632
9450706

Assinado de forma
digital por CRISLAINE DA
FONSECA
BARBOSA:16329450706
Dados: 2025.05.05
13:26:43 -03'00"

RENATO
STOQUE
MARTINS:1
0099731690

RENATO STOQUE
MARTINS:1009973
1890
Muriaé, MG
2025.05.22
14:55:42-03'00"

ARLAN DO
CARMO
MENDONÇA:8112698
8

ARLAN DO
CARMO
MENDONÇA:8112698
Muriaé, MG
2025.05.22
14:57:37-03'00"

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	177	
				DATA	03/04/2025	
				DIA	QUINTA-FEIRA	
				CONTRATO	043001/2024	
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.				PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé				PRAZO DECORRIDO	177 dias
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA :	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda			

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	BOM	BOM

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
7		3				16
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
	2	3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
1			1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUILÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	9
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2				

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Em andamento os serviços de execução da rede coletora diâmetro 150mm às margem do córrego no bairro Santo Antônio, poços de visita e ligações domiciliares.

Atividades descritas realizadas em contato direto com o esgoto existente, portanto gerando direito ao adicional de insalubridade em grau máximo.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE JESUS:4648089774
9

PELA CONTRATADA


Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR


Gustavo Goretto Rodrigues
Eng. Civil CREA 133497/DMG
MASP 1160 DEMSUR

ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA:16371483722
722

CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA:16329450706
9450706

RENATO STOQUE MARTINS:10099731690
MARTINS:10099731690
0099731690

ARLAN DO CARMO MENDONÇA:01538112698
MENDONÇA:01538112698
8

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	178	
		DATA	04/04/2025	
		DIA	SEXTA-FEIRA	
		CONTRATO	043001/2024	
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé		PRAZO DECORRIDO	178 dias
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA :	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda	

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	BOM	BOM

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
7		3				16
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
	2	3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
1			1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	9
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2				

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Em andamento os serviços de execução da rede coletora diâmetro 150mm às margem do córrego no bairro Santo Antônio, poços de visita e ligações domiciliares.

Atividades descritas realizadas em contato direto com o esgoto existente, portanto gerando direito ao adicional de insalubridade em grau máximo.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749

PELA CONTRATADA

ANDRESA
OLIVEIRA DA
SILVA:163714837
22

CRISLAINE
DA FONSECA
BARBOSA:16
329450706

Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR

PELA CONTRATANTE

RENATO
STOQUE
MARTINS:1
0099731690

Gustavo Góes Rodrigues
Eng. Civil CREA 133497/DMG
MASP 1100 DEMSUR

ARLAN DO
CARMO
MENDONÇA:8112698
0153811269
8

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	179	
				DATA	05/04/2025	
				DIA	SÁBADO	
				CONTRATO	043001/2024	
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.				PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé				PRAZO DECORRIDO	179 dias
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA :	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda			

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	BOM	BOM

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
7		3				16
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
	2	3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
1			1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	9
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2				

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Não houve expediente.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE ASSINADO de forma digital
JESUS:464808977 por SONIA RIBEIRO DE
49 JESUS:46480897749
Dados: 2025.05.05 10:45:48
-03'00'

PELA CONTRATADA

Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR

Gustavo Goretti Rodrigues
Eng. Civil CREA 133497/DMG
MASP 1100 DEMSUR

ANDRESA OLIVEIRA DA
SILVA:16371483
722 ASSINADO de forma
digital por ANDRESA
OLIVEIRA DA
SILVA:16371483722
Dados: 2025.05.05
11:31:33 -03'00'

CRISLAINE DA
FONSECA
BARBOSA:16329
450706 ASSINADO de forma digital
por CRISLAINE DA
FONSECA
BARBOSA:16329450706
Dados: 2025.05.05
13:39:12 -03'00'

RENATO STOQUE
MARTINS:1690
009973169014 ASSINADO de forma digital
por RENATO STOQUE
MARTINS:1690
Dados: 2025.05.22
14:55:42 -03'00'

ARLAN DO CARMO
MENDONÇA:0153
0153811269 ASSINADO de forma digital
por ARLAN DO CARMO
MENDONÇA:0153
Dados: 2025.05.22
14:57:37 -03'00'

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	180	
				DATA	06/04/2025	
				DIA	DOMINGO	
				CONTRATO	043001/2024	
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.				PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé				PRAZO DECORRIDO	180 dias
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA :	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda			

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	BOM	BOM

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
7		3				16
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
	2	3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTOS	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
1			1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	9
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :

1- Não houve expediente.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SÔNIA RIBEIRO DE
JESUS:464808977
49

Assinado de forma digital
por SÔNIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749
Dados: 2025.05.05 10:46:19
-03'00"


Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR


Gustavo Goretti Rodrigues
Eng. Civil CREA 133497/DMG
MASP 1100 DEMSUR

PELA CONTRATADA

PELA CONTRATANTE

ANDRESSA
OLIVEIRA DA
SILVA:163714837
22

Assinado de forma digital
por ANDRESSA OLIVEIRA
DA SILVA:16371483722
Dados: 2025.05.05
11:32:41 -03'00"

CRISLAINE DA
FONSECA
BARBOSA:163
29450706

Assinado de forma digital por CRISLAINE
DA FONSECA
BARBOSA:16329450706
Dados: 2025.05.05
13:40:01 -03'00"

RENATO
STOQUE
MARTINS:1690
0099731690

RENATO STOQUE
MARTINS:1009973
1690
Muriaé, MG
2025.05.22
14:55:42-03'00"

ARLAN DO
CARMO
MENDONÇA:0153
0153811289
8

ARLAN DO
CARMO
MENDONÇA:0153
0153811289
Muriaé, MG
2025.05.22
14:57:37-03'00"

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	181	
				DATA	07/04/2025	
				DIA	SEGUNDA-FEIRA	
				CONTRATO	043001/2024	
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.				PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé				PRAZO DECORRIDO	181 dias
CONTRATANTE : Prefeitura Municipal de Muriaé		CONTRATADA : R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda				

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	BOM	BOM

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
7		3				16
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
	2	3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
1			1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	9
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2				

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Seguem os serviços de execução da rede coletora diâmetro 150mm às margem do córrego no bairro Santo Antônio, poços de visita e ligações domiciliares.

Atividades descritas realizadas em contato direto com o esgoto existente, portanto gerando direito ao adicional de insalubridade em grau máximo.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749

Assinado de forma digital por
SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749
Dados: 2025.05.05 10:46:32 -03'00'


Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR


Gustavo Goretti Rodrigues
Eng. Civil CREA 133497/DMG
MASP 1100 DEMSUR

PELA CONTRATADA

PELA CONTRATANTE

ANDRESSA
OLIVEIRA DA
SILVA:1637148372
2

Assinado de forma digital
por ANDRESSA OLIVEIRA
DA SILVA:16371483722
Dados: 2025.05.05
11:41:20 -03'00'

CRISLAINE DA
FONSECA
BARBOSA:16329450
706

Assinado de forma digital
por CRISLAINE DA FONSECA
BARBOSA:16329450706
Dados: 2025.05.05 13:41:26
-03'00'

RENATO
STOQUE
MARTINS:1690
0099731690

RENATO STOQUE
MARTINS:1009973
1690
Muriaé, MG
2025.05.22
14:55:42 -03'00'

ARLAN DO
CARMO
MENDONÇA:0153
0153811269
8

ARLAN DO
CARMO
MENDONÇA:0153
0153811269
Muriaé, MG
2025.05.22
14:57:37 -03'00'

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	182	
				DATA	08/04/2025	
				DIA	TERÇA-FEIRA	
				CONTRATO	043001/2024	
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.				PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé				PRAZO DECORRIDO	182 dias
CONTRATANTE : Prefeitura Municipal de Muriaé		CONTRATADA : R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda				

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	BOM	BOM

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
7		3				16
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
	2	3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
1			1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	9
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2				

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Em andamento os serviços de execução da rede coletora diâmetro 150mm às margem do córrego no bairro Santo Antônio, poços de visita e ligações domiciliares.

Atividades descritas realizadas em contato direto com o esgoto existente, portanto gerando direito ao adicional de insalubridade em grau máximo.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE JESUS:4648089774
9
Assinado de forma digital por SONIA RIBEIRO DE JESUS:4648089774
Dados: 2025.05.05 10:46:45 -03'00'

ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA:16371483722
Assinado de forma digital por ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA:16371483722
Dados: 2025.05.05 11:41:51 -03'00'

CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA:16329450706
Assinado de forma digital por CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA:16329450706
Dados: 2025.05.05 13:44:49 -03'00'

Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR

Gustavo Goretti Rodrigues
Eng. Civil CREA 133497/DMG
MASP 1100 DEMSUR

RENATO STOQUE MARTINS:1009973
1690
Assinado de forma digital por RENATO STOQUE MARTINS:1009973
Dados: 2025.05.22 14:55:42 -03'00'

ARLAN DO CARMO MENDONÇA:01538112898
Assinado de forma digital por ARLAN DO CARMO MENDONÇA:01538112898
Dados: 2025.05.22 14:57:37 -03'00'



RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)

RELATÓRIO N°		183
DATA		09/04/2025
DIA		QUARTA-FEIRA
CONTRATO		043001/2024
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.	
LOCAL	Município de Muriaé	
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA : R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda
PRAZO CONTRATUAL		730 dias
PRAZO DECORRIDO		183 dias

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	BOM	BOM

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
7		3				16
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
	2	3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
1			1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	9
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2				

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Em andamento os serviços de execução da rede coletora diâmetro 150mm às margens do córrego no bairro Santo Antônio, poços de visita e ligações domiciliares. Atividades descritas realizadas em contato direto com o esgoto existente, portanto gerando direito ao adicional de insalubridade em grau máximo.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749

Assinado de forma digital por
SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749
Data: 2025.05.05 10:46:58
+03'00'

PELA CONTRATADA

ANDRESA
OLIVEIRA DA
SILVA:16371483
722

Assinado de forma
digital por ANDRESA
OLIVEIRA DA
SILVA:16371483722
Data: 2025.05.05
11:45:36 -03'00'

CRISLAINE
DA FONSECA
BARBOSA:16
329450706

Assinado de forma
digital por CRISLAINE
DA FONSECA
BARBOSA:16329450706
Data: 2025.05.05
13:47:08 -03'00'

Daniela Muricci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR

PELA CONTRATANTE

RENATO STOQUE
MARTINS:1009973
1690
Muriaé, MG
2025.05.22
009973169014:55:42-03'00'

ARLAN DO CARMO
MENDONÇA:8112998
Muriaé, MG
2025.05.22
14:57:37-03'00'

Gustavo Coretti Rodrigues
Eng. Civil CREA 133497/DMG
MASP 1100 DEMSUR

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	184	
		DATA	10/04/2025	
		DIA	QUINTA-FEIRA	
		CONTRATO	043001/2024	
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé		PRAZO DECORRIDO	184 dias
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA :	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda	

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	BOM	BOM

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
7		3				16
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
	2	3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT/ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
1			1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	9
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2				

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Em andamento os serviços de execução da rede coletora diâmetro 150mm às margem do córrego no bairro Santo Antônio, poços de visita e ligações domiciliares.

Atividades descritas realizadas em contato direto com o esgoto existente, portanto gerando direito ao adicional de insalubridade em grau máximo.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749

PELA CONTRATADA

ANDRESA
OLIVEIRA DA
SILVA:1637148
3722

CRISLAINE DA
FONSECA
BARBOSA:1632
9450706

Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR

PELA CONTRATANTE

RENATO
STOQUE
MARTINS:1
009973169014

ARLAN DO
CARMO
MENDONCA:8112698
01538112698
8

Gustavo Goretti Rodrigues
Eng. Civil CREA 133497/DMG
MASP 1100 DEMSUR

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	185	
		DATA	11/04/2025	
		DIA	SEXTA-FEIRA	
		CONTRATO	043001/2024	
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé		PRAZO DECORRIDO	185 dias
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA :	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda	

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	BOM	BOM

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
7		3				16
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
	2	3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
1			1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUILÃO	BOMBA PI DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	9
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2				

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Em andamento os serviços de execução da rede coletora diâmetro 150mm às margens do córrego no bairro Santo Antônio, poços de visita e ligações domiciliares. Atividades descritas realizadas em contato direto com o esgoto existente, portanto gerando direito ao adicional de insalubridade em grau máximo.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749
Assinado de forma digital por SONIA RIBEIRO DE JESUS:46480897749
Dados: 2025.05.05 10:47:35 -03'00'

PELA CONTRATADA

ANDRESA
OLIVEIRA DA
SILVA:1637148
3722
Assinado de forma digital por ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA:16371483722
Dados: 2025.05.05 12:09:10 -03'00'

CRISLAINE DA
FONSECA
BARBOSA:163
29450706
Assinado de forma digital por CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA:16329450706
Dados: 2025.05.05 13:53:17 -03'00'

Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR

Gustavo Goretti Rodrigues
Eng. Civil CREA 133497/DMG
MASP 1100 DEMSUR

PELA CONTRATANTE

RENATO STOQUE
MARTINS:1009973
1690
Muriaé, MG
2025.05.22
009973169014:55:42-03'00'

ARLAN DO CARMO
MENDONÇA:812098
0153811269
Muriaé, MG
2025.05.22
8 14:57:37-03'00'

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	186	
		DATA	12/04/2025	
		DIA	SÁBADO	
		CONTRATO	043001/2024	
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé		PRAZO DECORRIDO	186 dias
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA :	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda	

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	BOM	BOM

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
7		3				16
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
	2	3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
1			1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA PI DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	9
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2				

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Não houve expediente.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749

Assinado de forma digital por
SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749
Data: 2025.05.05 10:47:49 -03'00'

PELA CONTRATADA

Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR

Gustavo Goulart Rodrigues
Eng. Civil CREA 133497/DMG
MASP 1100 DEMSUR

PELA CONTRATANTE

ANDRESA
OLIVEIRA DA
SILVA:16371483722
483722

Assinado de forma
digital por ANDRESA
OLIVEIRA DA
SILVA:16371483722
Data: 2025.05.05
12:09:53 -03'00'

CRISLAINE DA
FONSECA
BARBOSA:1632945
0706

Assinado de forma digital por
CRISLAINE DA FONSECA
BARBOSA:1632945
Data: 2025.05.05 15:45:03 -03'00'

RENATO
STOQUE
MARTINS:1009973
1690
Muriaé, MG
2025.05.22
0099731690

Assinado de forma digital por
RENATO STOQUE
MARTINS:1009973
1690
Muriaé, MG
2025.05.22
14:55:42 -03'00'

ARLAN DO
CARMO
MENDONÇA:8112998
0153811269
Muriaé, MG
2025.05.22
14:57:37 -03'00'

Assinado de forma digital por
ARLAN DO CARMO
MENDONÇA:8112998
0153811269
Muriaé, MG
2025.05.22
14:57:37 -03'00'

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	188
				DATA	14/04/2025
				DIA	SEGUNDA-FEIRA
				CONTRATO	043001/2024
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.			PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé			PRAZO DECORRIDO	188 dias
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA :	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda		

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	BOM	BOM

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
7		3				16
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
2		3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
1			1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	9
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2				

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Continuidade dos serviços de execução da rede coletora diâmetro 150mm às margem do córrego no bairro Santo Antônio, poços de visita e ligações domiciliares.

Atividades descritas realizadas em contato direto com o esgoto existente, portanto gerando direito ao adicional de insalubridade em grau máximo.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE JESUS:4648089774
Assinado de forma digital por SONIA RIBEIRO DE JESUS:4648089774
Dados: 2025.05.05 10:48:23 -03'00'

Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR

Gustavo Goretti Rodrigues
Eng. Civil CREA 133497/UMG
MASP 1100 DEMSUR

ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA:16371483722
Assinado de forma digital por ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA:16371483722
Dados: 2025.05.05 12:10:52 -03'00'

CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA:16329450706
Assinado de forma digital por CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA:16329450706
Dados: 2025.05.05 13:56:16 -03'00'

RENATO STOQUE MARTINS
RENATO STOQUE MARTINS:10099731690
Murias, MG
2025.05.22 14:55:42-03'00'

ARLAN DO CARMO MENDONÇA
ARLAN DO CARMO MENDONÇA:0153811269
Murias, MG
2025.05.22 14:57:37-03'00'

PELA CONTRATADA

PELA CONTRATANTE

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	169	
		DATA	15/04/2025	
		DIA	TERÇA-FEIRA	
		CONTRATO	043001/2024	
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé		PRAZO DECORRIDO	189 dias
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA :	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda	

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	BOM	BOM

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
7		3				16
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
2		3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTOS	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
1			1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUILÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	9
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2				

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Rede coletora diâmetro 150mm às margens do córrego no bairro Santo Antônio, poços de visita e ligações domiciliares com trecho concluído.
Atividades descritas realizadas em contato direto com o esgoto existente, portanto gerando direito ao adicional de insalubridade em grau máximo;

2- Recomposição da base com execução de solo brita na rua Antônio Pereira Galvão.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749

Assinado de forma digital por
SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749
Dados: 2025.05.05 10:48:38 -03'00'

PELA CONTRATADA

Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR

Gustavo Goretto Rodrigues
Eng. Civil CREA 133497/DMG
MASP 1100 DEMSUR

PELA CONTRATANTE

ANDRESA
OLIVEIRA DA
SILVA:16371483
722

Assinado de forma digital por ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA:16371483722
Dados: 2025.05.05 12:11:22 -03'00'

CRISLAINE DA
FONSECA
BARBOSA:163
29450706

Assinado de forma digital por CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA:16329450706
Dados: 2025.05.05 13:56:51 -03'00'

RENATO
STOQUE
MARTINS:1
009973169014

RENATO STOQUE
MARTINS:1009973
1690
Muriaé, MG
2025.05.22
14:55:42-03'00'

ARLAN DO
CARMO
MENDONÇA:0153
0153811269
Muriaé, MG
2025.05.22
14:57:37-03'00'

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO N°	190
		DATA	16/04/2025
		DIA	QUARTA-FEIRA
		CONTRATO	043001/2024
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		
LOCAL	Município de Muriaé		
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA :	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda
		PRAZO CONTRATUAL	730 dias
		PRAZO DECORRIDO	190 dias

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	BOM	BOM

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
7		3				16
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
2		3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
1			1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	9
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2				

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Início dos serviços de pavimentação asfáltica na rua Antônio Pereira Galvão.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:464808977
49

Assinado de forma digital por
SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749
Dados: 2025.05.05 10:48:54
-03'00'

PELA CONTRATADA

Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR

Gustavo Goretti Rodrigues
Eng. Civil CREA 133497/DMG
MASP 1100 DEMSUR

ANDRESA
OLIVEIRA DA
SILVA:1637148
3722

Assinado de forma digital por ANDRESA
OLIVEIRA DA
SILVA:16371483722
Dados: 2025.05.05
12:11:54 -03'00'

CRISLAINE DA
FONSECA
BARBOSA:1632
9450706

Assinado de forma digital por CRISLAINE
DA FONSECA
BARBOSA:16329450706
Dados: 2025.05.05
13:57:30 -03'00'

RENATO
STOQUE
MARTINS:1690
009973169014

RENATO STOQUE
MARTINS:1009973
1690
Muriaé, MG
2025.05.22
14:55:42-03'00'

ARLAN DO
CARMO
MENDONCA:8112598
0153811259
8

ARLAN DO
CARMO
MENDONCA:0153
8112598
Muriaé, MG
2025.05.22
14:57:37-03'00'

PELA CONTRATANTE

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	191	
		DATA	17/04/2025	
		DIA	QUINTA-FEIRA	
		CONTRATO	043001/2024	
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé		PRAZO DECORRIDO	191 dias
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA :	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda	

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	BOM	BOM

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
7		3				16
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
2		3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
1			1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA PI DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	9
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2				

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS :

1- Serviços de pavimentação asfáltica na rua Antônio Pereira Galvão.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE JESUS:4648089774
9

Assinado de forma digital por SONIA RIBEIRO DE JESUS:46480897749
Dados: 2025.05.05 10:49:10 -03'00'

Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR

Gustavo Goretti Rodrigues
Eng. Civil CREA 133407/DMG
MASP 1100 DEMSUR

PELA CONTRATADA

PELA CONTRATANTE

ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA:16371483722
722

Assinado de forma digital por ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA:16371483722
Dados: 2025.05.05 12:12:17 -03'00'

CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA:16329450706
29450706

Assinado de forma digital por CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA:16329450706
Dados: 2025.05.05 13:58:03 -03'00'

RENATO STOQUE MARTINS:10099731690
1690
2025.05.22
009973169014:55:42-03'00'

ARLAN DO CARMO MENDONCA:8112895
8
2025.05.22
14:57:37-03'00'

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº DATA DIA CONTRATO	192 18/04/2025 SEXTA-FEIRA 043001/2024
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.			PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé			PRAZO DECORRIDO	192 dias
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA :	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda		

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	CHUVA	CHUVA

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
7		3				16
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
2		3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
1			1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA PJ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	9
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2				

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Não houve expediente.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE JESUS:46480897749

Assinado de forma digital por SONIA RIBEIRO DE JESUS:46480897749
 Dados: 2025.05.05 10:49:29 -03'00'

Daniela Murucci Monteiro
 Eng. Civil CREA 147585/DMG
 MASP 1153 DEMSUR

Gustavo Gótti Rodrigues
 Eng. Civil CREA 133497/DMG
 MASP 1100 DEMSUR

ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA:1637148372

Assinado de forma digital por ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA:1637148372
 Dados: 2025.05.05 12:13:30 -03'00'

CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA:16329450706

Assinado de forma digital por CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA:16329450706
 Dados: 2025.05.05 13:38:49 -03'00'

RENATO STOQUE MARTINS:10099731690

Assinado de forma digital por RENATO STOQUE MARTINS:10099731690
 Dados: 2025.05.22 14:55:42 -03'00'

ARLAN DO CARMO MENDONCA:0153811269

Assinado de forma digital por ARLAN DO CARMO MENDONCA:0153811269
 Dados: 2025.05.22 14:57:37 -03'00'

PELA CONTRATADA

PELA CONTRATANTE

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	193	
				DATA	19/04/2025	
				DIA	SÁBADO	
				CONTRATO	043001/2024	
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.				PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé				PRAZO DECORRIDO	193 dias
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA :	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda			

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	CHUVA	CHUVA

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
7		3				16
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
2		3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
1			1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUILÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	9
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2				

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Não houve expediente.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749

Assinado de forma digital por
SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749
Dados: 2025.05.05 10:49:47 -03'00'

PELA CONTRATADA

Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR

Gustavo Goretto Rodrigues
Eng. Civil CREA 133497/DMG
MASP 1100 DEMSUR

PELA CONTRATANTE

ANDRESA
OLIVEIRA DA
SILVA:16371483
722

Assinado de forma
digital por ANDRESA
OLIVEIRA DA
SILVA:16371483722
Dados: 2025.05.05
12:14:12 -03'00'

CRISLAINE DA
FONSECA
BARBOSA:163
29450706

Assinado de forma
digital por CRISLAINE DA
FONSECA
BARBOSA:16329450706
Dados: 2025.05.05
13:59:41 -03'00'

RENATO STOQUE
MARTINS:1690
0099731690

Assinado de forma digital por RENATO STOQUE
MARTINS:1690
Dados: 2025.05.22
14:55:42 -03'00'

ARLAN DO CARMO
MENDONCA:0153811269
8

Assinado de forma digital por ARLAN DO CARMO
MENDONCA:0153811269
Dados: 2025.05.22
14:57:37 -03'00'

		RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº 195
				DATA 21/04/2025
				DIA SEGUNDA FEIRA
				CONTRATO 043001/2024
OBRA Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.				PRAZO CONTRATUAL 730 dias
LOCAL Município de Muriaé				PRAZO DECORRIDO 195 dias
CONTRATANTE : Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA : R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda			

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	BOM	BOM

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
7		3				16
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
	2	3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTOS	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
1			1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						TOTAL
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	
2		1	1	1	1	
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	9
	1	2				

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- Não houve expediente.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:4648089774
9

Assinado de forma digital
por SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749
Dados: 2025.05.05 10:50:16
-03'00'

Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR

Gustavo Correti Rodrigues
Eng. Civil CREA 133497/DMG
MASP 1100 DEMSUR

ANDRESSA
OLIVEIRA DA
SILVA:1637148372
2

Assinado de forma digital
por ANDRESSA OLIVEIRA
DA SILVA:16371483722
Dados: 2025.05.05
12:20:21 -03'00'

CRISLAINE DA
FONSECA
BARBOSA:1632
9450706

Assinado de forma
digital por CRISLAINE
DA FONSECA
BARBOSA:16329450706
Dados: 2025.05.05
14:01:28 -03'00'

RENATO STOQUE
MARTINS:1009973
1690
Muriaé, MG
2025.05.22
0099731690

PELA CONTRATANTE

ARLAN DO CARMO
MENDONÇA:0153
8112898
Muriaé, MG
2025.05.22
14:57:37 -03'00'

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO N°	196	
		DATA	22/04/2025	
		DIA	TERÇA FEIRA	
		CONTRATO	043001/2024	
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé		PRAZO DECORRIDO	196 dias
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA :	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda	

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	BOM	BOM

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
7		3				16
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
	2	3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT/ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
1			1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	9
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2				

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- A contratada aguardará a aprovação das reratificações orçamentárias para o bairro Santo Antônio para a continuidade dos serviços.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE JESUS:46480897749
Assinado de forma digital por SONIA RIBEIRO DE JESUS:46480897749
Dados: 2025.05.05 10:58:41 -03'00'

PELA CONTRATADA

Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR

Gustavo Coretti Rodrigues
Eng. Civil CREA 133497/DMG
MASP 1100 DEMSUR

ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA:16371483722
Assinado de forma digital por ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA:16371483722
Dados: 2025.05.05 12:21:22 -03'00'

CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA:16329450706
Assinado de forma digital por CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA:16329450706
Dados: 2025.05.05 14:02:13 -03'00'

RENATO STOQUE MARTINS
Assinado de forma digital por RENATO STOQUE MARTINS:10099731690
Dados: 2025.05.22 14:55:42 -03'00'

ARLAN DO CARMO MENDONÇA
Assinado de forma digital por ARLAN DO CARMO MENDONÇA:0153811269
Dados: 2025.05.22 14:57:37 -03'00'

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	197	
		DATA	23/04/2025	
		DIA	QUARTA FEIRA	
		CONTRATO	043001/2024	
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé		PRAZO DECORRIDO	197 dias
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA :	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda	

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	BOM	BOM

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
7		3				16
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
	2	3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
1			1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA PJ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	9
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2				

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- A contratada aguardará a aprovação das reratificações orçamentárias para o bairro Santo Antônio para a continuidade dos serviços.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749

PELA CONTRATADA

ANDRESA
OLIVEIRA DA
SILVA:1637148
3722

CRISLAINE DA FONSECA
BARBOSA:16329450706

Assinado de forma digital por CRISLAINE DA FONSECA
BARBOSA:16329450706
Dados: 2025.05.05 14:02:56 -03'00'

Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR

PELA CONTRATANTE

RENATO STOQUE
MARTINS:1009973
0099731690

Gustavo Correti Rodrigues
Eng. Civil CREA 133497/DMG
MASP 1100 DEMSUR

ARLAN DO CARMO
MENDONCA:0153
0153811289

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	198	
		DATA	24/04/2025	
		DIA	QUINTA FEIRA	
		CONTRATO	043001/2024	
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		PRazo CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé		PRazo DECORRIDO	198 dias
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA :	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda	

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	BOM	BOM

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
7		3				16
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
	2	3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
1			1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUILÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	9
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2				

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- A contratada aguardará a aprovação das reatificações orçamentárias para o bairro Santo Antônio para a continuidade dos serviços.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749

PELA CONTRATADA

Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR

PELA CONTRATANTE

ANDRESA
OLIVEIRA DA
SILVA:16371483
722

CRISLAINE DA
FONSECA
BARBOSA:163
29450706

RENATO
STOQUE
MARTINS:1
0099731690

ARLAN DO
CARMO
MENDONCA:8112898
0153811289
8

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	199	
		DATA	25/04/2025	
		DIA	SEXTA FEIRA	
		CONTRATO	043001/2024	
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé		PRAZO DECORRIDO	199 dias
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA :	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda	

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	BOM	BOM

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
7		3				16
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
	2	3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
1			1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	9
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2				

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- A contratada aguardará a aprovação das reatificações orçamentárias para o bairro Santo Antônio para a continuidade dos serviços.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE JESUS:464808977
49

PELA CONTRATADA


Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR


Gustavo Góes Rodrigues
Eng. Civil CREA 133497/DMG
MASP 1100 DEMSUR

ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA:1637148372
2

CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA:16329450706
29450706

RENATO STOQUE MARTINS:10099731690
0099731690

ARLAN DO CARMO MENDONÇA:01531269
8

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)		RELATÓRIO Nº	200	
		DATA	26/04/2025	
		DIA	SABADO	
		CONTRATO	043001/2024	
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.		PRAZO CONTRATUAL	730 dias
LOCAL	Município de Muriaé		PRAZO DECORRIDO	200 dias
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA :	R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda	

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	BOM	BOM

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
7		3				16
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
	2	3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
1			1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	9
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2				

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- A contratada aguardará a aprovação das reatificações orçamentárias para o bairro Santo Antônio para a continuidade dos serviços.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE JESUS:464808977
49

Assinado de forma digital por SONIA RIBEIRO DE JESUS:46480897749
Dados: 2025.05.05 11:01:09 -03'00'

PELA CONTRATADA

Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR

Gustavo Goretto Rodrigues
Eng. Civil CREA 133497/DMG
MASP 1100 DEMSUR

PELA CONTRATANTE

ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA:163714837
22

Assinado de forma digital por ANDRESA OLIVEIRA DA SILVA:16371483722
Dados: 2025.05.05 12:23:02 -03'00'

CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA:1632945
0706

Assinado de forma digital por CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA:16329450706
Dados: 2025.05.05 14:05:46 -03'00'

RENATO STOQUE MARTINS:1009973
1690
Muriaé, MG
2025.05.22
009973169014:55:42-03'00'

ARLAN DO CARMO MENDONCA:0153
8112698
Muriaé, MG
2025.05.22
015381126914:57:37-03'00'

 RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA (RDO)	RELATÓRIO Nº	201
	DATA	27/04/2025
	DIA	DOMINGO
	CONTRATO	043001/2024
OBRA	Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Muriaé.	
LOCAL	Município de Muriaé	
CONTRATANTE :	Prefeitura Municipal de Muriaé	CONTRATADA : R SIMBRA Distribuidora, Construções e Reformas Ltda
PRAZO CONTRATUAL		730 dias
PRAZO DECORRIDO		201 dias

CONDIÇÃO DO CLIMA	MANHÃ	TARDE
	BOM	BOM

MÃO DE OBRA						
AJUDANTE	1/2 OFICIAL	PEDREIRO	BOMBEIRO HIDR.	ELETRICISTA	CARPINTEIRO	MÃO DIRETA
7		3				16
ARMADOR	OPERADOR DE MÁQ.	VIGIA	SERRALHEIRO	MONTADOR	TOPÓGRAFO	
	2	3			1	
AUX. ADMINISTRATIVO	ENCARREG. DE OBRAS	ALMOXARIFE	ARQUIT./ENGEN.	ENCAR. DE SUPRIMENTO	ENCARREGADO GERAL	MÃO DE OBRA INDIRETA
1			1	1	1	4

EQUIPAMENTOS						
RETRO ESCAVADEIRA	ESCAVADEIRA HID.	CAMINHÃO	MAQUITÃO	BOMBA P/ DRENAGENS	ROMPEDOR	TOTAL
2		1	1	1	1	9
SERRA CIRCULAR	GERADOR PORTÁTIL	VEÍCULO DE APOIO	PERFURADOR DE SOLO	SERRA MANUAL	ROÇADEIRA	
	1	2				

DESCRIPTIVO DOS SERVIÇOS :

1- A contratada aguardará a aprovação das reatificações orçamentárias para o bairro Santo Antônio para a continuidade dos serviços.

OCORRÊNCIAS:

OBSERVAÇÕES DA FISCALIZAÇÃO:

SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749

Assinado de forma digital por
SONIA RIBEIRO DE
JESUS:46480897749
Dados: 2025.05.05 11:10:37
-03'00'

PELA CONTRATADA

ANDRESA
OLIVEIRA DA
SILVA:16371483722

Assinado de forma
digital por ANDRESA
OLIVEIRA DA
SILVA:16371483722
Dados: 2025.05.05
12:23:34 -03'00'

CRISLAINE
DA FONSECA
BARBOSA:16329450706

Assinado de forma
digital por CRISLAINE
DA FONSECA
BARBOSA:16329450706
Dados: 2025.05.05
14:21:13 -03'00'

Daniela Murucci Monteiro
Eng. Civil CREA 147585/DMG
MASP 1153 DEMSUR

Gustavo Goretto Rodrigues
Eng. Civil CREA 133497/DMG
MASP 1100 DEMSUR

PELA CONTRATANTE

RENATO
STOQUE
MARTINS:1009973

RENATO STOQUE
MARTINS:1009973
Muriaé, MG
2025.05.22
14:51:14 -03'00'

ARLAN DO
CARMO
MENDONÇA:8112098

ARLAN DO CARMO
MENDONÇA:8112098
Muriaé, MG
2025.05.22
14:57:37 -03'00'