

| <div></div> <div>Prefeitura Municipal de Muriaé<br/>Estado de Minas Gerais<br/>C.G.C.: 17.947.581/0001-76</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                           |                   |                                 |                 |               |                                        |                      |                                  |                |                     |                                       |                                     |        |              |                     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|-----------------|---------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------------------|----------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------|--------------|---------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div>Objeto do Contrato:</div> <div>Contratação de empresa especializada na construção civil para execução de canalização a céu aberto no córrego na Rua Maria Xavier de Santana (em frente a UBS Gaspar) e construção de rede de drenagem profunda nas seguintes localidades: Bairro Rosário (Rua Abel Meireles, Praça Dr. Evaristo P. de Carvalho, Rua Princesa Isabel, Rua Monsenhor Soares, Travessa Edson Ferreira de Oliveira e Rua Tombos; Bairro José Cirilo na Avenida Altino Rodrigues Pereira; Bairro Dornelas (Rua João Dornelas, Rua São Dimas, Travessa Bahia, Avenida do Contorno e Rua Amazonas; Bairro Cardoso de Melo na Rua Claudina C. Melo, Muriaé-MG, com fornecimento de mão de obra e material conforme especificações constantes no projeto básico e seus anexos</div> |          |                           |                   |                                 |                 |               | BM - Data de Emissão:                  |                      | 19/09/2025                       |                | Empresa Contratada: |                                       | ROSENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA |        |              |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                           |                   |                                 |                 |               | BM - Período de Referência da Medição: |                      | 09/08/2025 - 19/09/2025          |                |                     |                                       |                                     |        |              |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                           |                   |                                 |                 |               |                                        |                      |                                  |                |                     |                                       |                                     |        |              |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                           |                   |                                 |                 |               |                                        |                      |                                  |                |                     |                                       |                                     |        |              |                     |  |
| Local da Obra (Bairro, município e UF):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                           |                   |                                 | Início da Obra: |               | 25/07/2024                             |                      | BM 12 (Drenagem 0351059-15_2011) |                | Valor do Contrato:  |                                       | R\$ 6.421.513,36                    |        |              |                     |  |
| Rua Maria Xavier de Santana (em frente a UBS Gaspar) e construção de rede de drenagem profunda nas seguintes localidades: Bairro Rosário (Rua Abel Meireles, Praça Dr. Evaristo P. de Carvalho, Rua Princesa Isabel, Rua Monsenhor Soares, Travessa Edson Ferreira de Oliveira e Rua Tombos; Bairro José Cirilo na Avenida Altino Rodrigues Pereira; Bairro Dornelas (Rua João Dornelas, Rua São Dimas, Travessa Bahia, Avenida do Contorno e Rua Amazonas; Bairro Cardoso de Melo na Rua Claudina C. Melo, Muriaé-MG                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                           |                   |                                 |                 |               |                                        |                      |                                  |                | CNPJ:               |                                       | 03.109.322/0001-61                  |        |              |                     |  |
| Concorrência Pública:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 002/2024                  |                   | Contrato:                       |                 | 02501/2024    |                                        | Valor da Medição:    |                                  | R\$ 452.982,38 |                     | Valor Medido Acumulado:               |                                     |        |              | R\$ 4.920.871,41    |  |
| Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                | Previsto no Orçamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                           |                   | Executado acumulado até este BM |                 |               |                                        | Executado no Período |                                  |                |                     | Executado acumulado inclusive este BM |                                     |        |              | Serviços a executar |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Quant.   | Preço Unit. com BDI (R\$) | Preço Final (R\$) | %                               | Quant.          | Total (R\$)   | %                                      | Quant.               | Total (R\$)                      | %              | Quant.              | Total (R\$)                           | %                                   | Quant. | Total (R\$)  |                     |  |
| CONTRATO ORIGINAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                           |                   |                                 |                 |               |                                        |                      |                                  |                |                     |                                       |                                     |        |              |                     |  |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CÉU ABERTO NO CÔRREGO NA RUA MARIA XAVIER DE SANTANA (EM FRENTE A UBS GASPAR) E CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PROFUNDA NAS SEGUINTE LOCALIDADES: BAIRRO ROSÁRIO (RUA ABEL MEIRELES, PRAÇA DR. EVARISTO P. DE CARVALHO, RUA PRINCESA ISABEL, RUA MONSENHOR SOARES, TRAVESSA EDSON FERREIRA DE OLIVEIRA E RUA TOMBOS; BAIRRO JOSÉ CIRILO NA AVENIDA ALTINO RODRIGUES PEREIRA; BAIRRO DORNELAS (RUA JOÃO DORNELAS, RUA SÃO DIMAS, TRAVESSA BAHIA, AVENIDA DO CONTORNO E RUA AMAZONAS; BAIRRO CARDOSO DE MELO NA RUA CLAUDINA C. MELO, MURIAÉ-MG, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                           |                   |                                 |                 |               |                                        |                      |                                  |                |                     |                                       |                                     |        |              |                     |  |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DRENAGEM ROSÁRIO                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                           |                   |                                 |                 |               |                                        |                      |                                  |                |                     |                                       |                                     |        |              |                     |  |
| 1.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CANTEIRO DE OBRAS                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                           |                   |                                 |                 |               |                                        |                      |                                  |                |                     |                                       |                                     |        |              |                     |  |
| 1.1.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS AF_02/2016                                                                                                                                                                              | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,00    | R\$ 1.160,01              | R\$ 13.920,12     | 100,00%                         | 12,00           | R\$ 13.920,12 | 0,00%                                  | 0,0000               | R\$ 0,00                         | 100,00%        | 12,00               | R\$ 13.920,12                         | -                                   |        | R\$ 0,00     |                     |  |
| 1.1.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016                                                                                                                                                             | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,00     | R\$ 1.424,44              | R\$ 8.546,64      | 100,00%                         | 6,00            | R\$ 8.546,64  | 0,00%                                  | 0,0000               | R\$ 0,00                         | 100,00%        | 6,00                | R\$ 8.546,64                          | -                                   |        | R\$ 0,00     |                     |  |
| 1.1.3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016                                                                                                                                                                 | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,00     | R\$ 1.225,70              | R\$ 7.354,20      | 100,00%                         | 6,00            | R\$ 7.354,20  | 0,00%                                  | 0,0000               | R\$ 0,00                         | 100,00%        | 6,00                | R\$ 7.354,20                          | -                                   |        | R\$ 0,00     |                     |  |
| 1.1.4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIxada COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALÍPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,50     | R\$ 354,63                | R\$ 1.595,84      | 100,00%                         | 4,50            | R\$ 1.595,84  | 0,00%                                  | 0,0000               | R\$ 0,00                         | 100,00%        | 4,50                | R\$ 1.595,84                          | -                                   |        | R\$ 0,00     |                     |  |
| 1.1.5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2016                                                                                                                                                                                                                                            | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 742,42   | R\$ 6,65                  | R\$ 4.937,09      | 41,00%                          | 302,79          | R\$ 2.013,55  | 19,00%                                 | 138,0000             | R\$ 918,10                       | 60,00%         | 440,85              | R\$ 2.931,65                          | 301,57                              |        | R\$ 2.095,44 |                     |  |
| 1.1.6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAPUME DE PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE EM TELA DE POLIETILENO, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (150X150)CM, INCLUSIVE PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO                                                                                                   | m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 324,39   | R\$ 14,68                 | R\$ 4.762,05      | 44,00%                          | 141,39          | R\$ 2.075,61  | 18,00%                                 | 57,0000              | R\$ 836,76                       | 62,00%         | 198,39              | R\$ 2.912,37                          | 126,00                              |        | R\$ 1.849,68 |                     |  |
| 1.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MOVIMENTO DE TERRA E REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DE VALAS                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                           |                   |                                 |                 |               |                                        |                      |                                  |                |                     |                                       |                                     |        |              |                     |  |
| 1.2.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021                                                     | M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 241,54   | R\$ 16,74                 | R\$ 4.043,38      | 33,00%                          | 80,35           | R\$ 1.345,06  | 21,00%                                 | 51,5000              | R\$ 863,11                       | 54,00%         | 131,91              | R\$ 2.208,17                          | 109,63                              |        | R\$ 1.835,21 |                     |  |
| 1.2.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021                                   | M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 358,16   | R\$ 15,06                 | R\$ 5.393,89      | 100,00%                         | 358,16          | R\$ 5.393,89  | 0,00%                                  | 0,0000               | R\$ 0,00                         | 100,00%        | 358,16              | R\$ 5.393,89                          | -                                   |        | R\$ 0,00     |                     |  |
| 1.2.3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021                                     | M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 947,10   | R\$ 12,12                 | R\$ 11.478,85     | 16,00%                          | 149,57          | R\$ 1.812,79  | 35,00%                                 | 333,0000             | R\$ 4.036,93                     | 51,00%         | 482,65              | R\$ 5.849,72                          | 464,45                              |        | R\$ 5.629,13 |                     |  |
| 1.2.4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021                                             | M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 588,71   | R\$ 11,62                 | R\$ 6.840,81      | 42,00%                          | 245,85          | R\$ 2.856,78  | 0,00%                                  | 0,0000               | R\$ 0,00                         | 42,00%         | 245,85              | R\$ 2.856,78                          | 342,86                              |        | R\$ 3.984,03 |                     |  |
| 1.2.5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021                                                                                                                                                                                                            | M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 112,40   | R\$ 89,35                 | R\$ 10.042,94     | 40,00%                          | 43,89           | R\$ 3.921,58  | 18,00%                                 | 20,2500              | R\$ 1.809,34                     | 58,00%         | 64,14               | R\$ 5.730,92                          | 48,26                               |        | R\$ 4.312,02 |                     |  |
| 1.2.6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                                                                        | M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.393,94 | R\$ 10,25                 | R\$ 14.287,89     | 33,00%                          | 466,35          | R\$ 4.780,10  | 18,00%                                 | 251,8200             | R\$ 2.581,16                     | 51,00%         | 718,17              | R\$ 7.361,26                          | 675,77                              |        | R\$ 6.926,63 |                     |  |





| <div></div> <div>Prefeitura Municipal de Muriaé<br/>Estado de Minas Gerais<br/>C.G.C.: 17.947.581/0001-76</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       | BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                   |                                 |                            |               |                                   |                                        |                    |                         |                    |                                       |        |                                     |  |                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|----------------------------|---------------|-----------------------------------|----------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------|-------------------------------------|--|---------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       | <div>Objeto do Contrato:</div> <div>Contratação de empresa especializada na construção civil para execução de canalização a céu aberto no córrego na Rua Maria Xavier de Santana (em frente a UBS Gaspar) e construção de rede de drenagem profunda nas seguintes localidades: Bairro Rosário (Rua Abel Meireles, Praça Dr. Evaristo P. de Carvalho, Rua Princesa Isabel, Rua Monsenhor Soares, Travessa Edson Ferreira de Oliveira e Rua Tombos; Bairro José Cirilo na Avenida Altino Rodrigues Pereira; Bairro Dornelas (Rua João Dornelas, Rua São Dimas, Travessa Bahia, Avenida do Contorno e Rua Amazonas; Bairro Cardoso de Melo na Rua Claudina C. Melo, Muriaé-MG, com fornecimento de mão de obra e material conforme especificações constantes no projeto básico e seus anexos</div> |                           |                   |                                 |                            |               |                                   | BM - Data de Emissão:                  |                    | 19/09/2025              |                    | Empresa Contratada:                   |        | ROSENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA |  |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                   |                                 |                            |               |                                   | BM - Período de Referência da Medição: |                    | 09/08/2025 - 19/09/2025 |                    |                                       |        |                                     |  |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                   |                                 |                            |               |                                   |                                        |                    |                         |                    |                                       |        |                                     |  |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                   |                                 |                            |               |                                   |                                        |                    |                         |                    |                                       |        |                                     |  |                     |  |
| Local da Obra (Bairro, município e UF):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                   |                                 | Início da Obra: 25/07/2024 |               | BM 12 (Drenagem 0351059-15, 2011) |                                        | CNPJ:              |                         | 03.109.322/0001-61 |                                       |        |                                     |  |                     |  |
| Rua Maria Xavier de Santana (em frente a UBS Gaspar) e construção de rede de drenagem profunda nas seguintes localidades: Bairro Rosário (Rua Abel Meireles, Praça Dr. Evaristo P. de Carvalho, Rua Princesa Isabel, Rua Monsenhor Soares, Travessa Edson Ferreira de Oliveira e Rua Tombos; Bairro José Cirilo na Avenida Altino Rodrigues Pereira; Bairro Dornelas (Rua João Dornelas, Rua São Dimas, Travessa Bahia, Avenida do Contorno e Rua Amazonas; Bairro Cardoso de Melo na Rua Claudina C. Melo, Muriaé-MG |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                   |                                 |                            |               |                                   |                                        | Valor do Contrato: |                         | R\$ 6.421.513,36   |                                       |        |                                     |  |                     |  |
| Concorrência Pública:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 002/2024                  |                   | Contrato:                       |                            | 02501/2024    |                                   | Valor da Medição:                      |                    | R\$ 452.982,38          |                    | Valor Medido Acumulado:               |        |                                     |  | R\$ 4.928.871,41    |  |
| Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Previsto no Orçamento |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                   | Executado acumulado até este BM |                            |               |                                   | Executado no Período                   |                    |                         |                    | Executado acumulado inclusive este BM |        |                                     |  | Serviços a executar |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unid.                 | Quant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Preço Unit. com BDI (R\$) | Preço Final (R\$) | %                               | Quant.                     | Total (R\$)   | %                                 | Quant.                                 | Total (R\$)        | %                       | Quant.             | Total (R\$)                           | Quant. | Total (R\$)                         |  |                     |  |
| 1.3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015                                                                                                           | M                     | 122,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$ 386,34                | R\$ 47.133,48     | 100,00%                         | 122,00                     | R\$ 47.133,48 | 0,00%                             | 0,0000                                 | R\$ 0,00           | 100,00%                 | 122,00             | R\$ 47.133,48                         | -      | R\$ 0,00                            |  |                     |  |
| 1.3.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015                                                                                                           | M                     | 57,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$ 606,67                | R\$ 34.580,19     | 84,00%                          | 48,00                      | R\$ 29.120,16 | 16,00%                            | 9,0000                                 | R\$ 5.460,03       | 100,00%                 | 57,00              | R\$ 34.580,19                         | -      | R\$ 0,00                            |  |                     |  |
| 1.3.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015                                                                                                          | M                     | 178,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$ 729,01                | R\$ 129.763,78    | 0,00%                           | 0,00                       | R\$ 0,00      | 48,00%                            | 86,0000                                | R\$ 62.694,86      | 48,00%                  | 86,00              | R\$ 62.694,86                         | 92,00  | R\$ 67.068,92                       |  |                     |  |
| 1.3.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015                                                                                                          | M                     | 183,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$ 1.040,82              | R\$ 191.146,59    | 19,00%                          | 35,65                      | R\$ 37.105,23 | 0,00%                             | 0,0000                                 | R\$ 0,00           | 19,00%                  | 35,65              | R\$ 37.105,23                         | 148,00 | R\$ 154.041,36                      |  |                     |  |
| 1.3.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA MÉDIA DE 2,00M, LARGURA DA VALA 0,60M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, COM TUBO PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO, JEL DN-100MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNIDA DE              | 72,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$ 308,18                | R\$ 22.188,96     | 35,00%                          | 25,00                      | R\$ 7.704,50  | 21,00%                            | 15,0000                                | R\$ 4.622,70       | 56,00%                  | 40,00              | R\$ 12.327,20                         | 32,00  | R\$ 9.861,76                        |  |                     |  |
| 1.3.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | LIGAÇÃO DE REDE DE ÁGUA DE 1/2" NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE DN-50MM = BASEADO EM HISTÓRICO DO DEMSUR DE LIGAÇÕES DE RAMAIS EM ÁREA URBANA                                                                                                                                                           | UNIDA DE              | 27,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$ 68,28                 | R\$ 1.843,56      | 45,00%                          | 12,00                      | R\$ 819,36    | 30,00%                            | 8,0000                                 | R\$ 546,24         | 75,00%                  | 20,00              | R\$ 1.365,60                          | 7,00   | R\$ 477,96                          |  |                     |  |
| 1.3.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TUBO PVC PBA JEL, CLASSE 15, DN 50 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 5647)                                                                                                                                                                                                                                | M                     | 118,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$ 18,04                 | R\$ 2.128,72      | 0,00%                           | 0,00                       | R\$ 0,00      | 0,00%                             | 0,0000                                 | R\$ 0,00           | 0,00%                   | 0,00               | R\$ 0,00                              | 118,00 | R\$ 2.128,72                        |  |                     |  |
| 1.3.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017                                                                                                                   | M                     | 118,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$ 2,18                  | R\$ 257,24        | 0,00%                           | 0,00                       | R\$ 0,00      | 0,00%                             | 0,0000                                 | R\$ 0,00           | 0,00%                   | 0,00               | R\$ 0,00                              | 118,00 | R\$ 257,24                          |  |                     |  |
| 1.3.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021                                                                                                                                                                    | M                     | 552,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$ 104,88                | R\$ 57.893,76     | 29,00%                          | 161,00                     | R\$ 16.885,68 | 17,00%                            | 95,0000                                | R\$ 9.963,60       | 46,00%                  | 256,00             | R\$ 26.849,28                         | 296,00 | R\$ 31.044,48                       |  |                     |  |
| 1.4. POÇOS DE VISITA E BOCAS DE LOBO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                   |                                 |                            |               |                                   |                                        |                    |                         |                    |                                       |        |                                     |  |                     |  |
| 1.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | POÇO DE VISITA PARA REDE DE DRENAGEM DN-600MM PADRÃO DEMSUR, MEDIDAS EXTERNAS 140X140X223CM (LARGURA, COMPRIMENTO E ALTURA MÉDIA), PAREDE DE CONCRETO FCK=20 MPA E ASSENTAMENTO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO ANTI-RUIDO - BAIRRO ROSÁRIO                                                              | UNIDA DE              | 5,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$ 8.580,01              | R\$ 42.900,05     | 100,00%                         | 5,00                       | R\$ 42.900,05 | 0,00%                             | 0,0000                                 | R\$ 0,00           | 100,00%                 | 5,00               | R\$ 42.900,05                         | -      | R\$ 0,00                            |  |                     |  |
| 1.4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | POÇO DE VISITA PARA REDE DE DRENAGEM DN-800MM PADRÃO DEMSUR, MEDIDAS EXTERNAS 160X160X240CM (LARGURA, COMPRIMENTO E ALTURA MÉDIA), PAREDE DE CONCRETO FCK=20 MPA E ASSENTAMENTO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO ANTI-RUIDO - BAIRRO ROSÁRIO                                                              | UNIDA DE              | 2,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$ 10.335,84             | R\$ 20.671,68     | 100,00%                         | 2,00                       | R\$ 20.671,68 | 0,00%                             | 0,0000                                 | R\$ 0,00           | 100,00%                 | 2,00               | R\$ 20.671,68                         | -      | R\$ 0,00                            |  |                     |  |
| 1.4.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | POÇO DE VISITA PARA REDE DE DRENAGEM DN-1000MM PADRÃO DEMSUR, MEDIDAS EXTERNAS 180X180X261CM (LARGURA, COMPRIMENTO E ALTURA MÉDIA), PAREDE DE CONCRETO FCK=20 MPA E ASSENTAMENTO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO ANTI-RUIDO - BAIRRO ROSÁRIO                                                             | UNIDA DE              | 4,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$ 12.728,48             | R\$ 50.913,92     | 0,00%                           | 0,00                       | R\$ 0,00      | 75,00%                            | 3,0000                                 | R\$ 38.185,44      | 75,00%                  | 3,00               | R\$ 38.185,44                         | 1,00   | R\$ 12.728,48                       |  |                     |  |



| <div></div> <div>Prefeitura Municipal de Muriaé<br/>Estado de Minas Gerais<br/>C.G.C.: 17.947.581/0001-76</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       | BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                   |                                 |            |               |                   |                      |                                        |         |                                       |                |                     |                     |                                     |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|------------|---------------|-------------------|----------------------|----------------------------------------|---------|---------------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       | <div>Objeto do Contrato:</div> <div>Contratação de empresa especializada na construção civil para execução de canalização a céu aberto no córrego na Rua Maria Xavier de Santana (em frente a UBS Gaspar) e construção de rede de drenagem profunda nas seguintes localidades: Bairro Rosário (Rua Abel Meireles, Praça Dr. Evaristo P. de Carvalho, Rua Princesa Isabel, Rua Monsenhor Soares, Travessa Edson Ferreira de Oliveira e Rua Tombos; Bairro José Cirilo na Avenida Altino Rodrigues Pereira; Bairro Dornelas (Rua João Dornelas, Rua São Dimas, Travessa Bahia, Avenida do Contorno e Rua Amazonas; Bairro Cardoso de Melo na Rua Claudina C. Melo, Muriaé-MG, com fornecimento de mão de obra e material conforme especificações constantes no projeto básico e seus anexos</div> |                           |                   |                                 |            |               |                   |                      | BM - Data de Emissão:                  |         | 19/09/2025                            |                | Empresa Contratada: |                     | ROSENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA |  |  |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                   |                                 |            |               |                   |                      | BM - Período de Referência da Medição: |         | 09/08/2025 - 19/09/2025               |                |                     |                     |                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                   |                                 |            |               |                   |                      | Início da Obra: 25/07/2024             |         | BM 12 (Drenagem 0351059-15, 2011)     |                |                     |                     |                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                   |                                 |            |               |                   |                      | CNPJ:                                  |         | 03.109.322/0001-61                    |                |                     |                     |                                     |  |  |
| Local da Obra (Bairro, município e UF):                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       | Rua Maria Xavier de Santana (em frente a UBS Gaspar) e construção de rede de drenagem profunda nas seguintes localidades: Bairro Rosário (Rua Abel Meireles, Praça Dr. Evaristo P. de Carvalho, Rua Princesa Isabel, Rua Monsenhor Soares, Travessa Edson Ferreira de Oliveira e Rua Tombos; Bairro José Cirilo na Avenida Altino Rodrigues Pereira; Bairro Dornelas (Rua João Dornelas, Rua São Dimas, Travessa Bahia, Avenida do Contorno e Rua Amazonas; Bairro Cardoso de Melo na Rua Claudina C. Melo, Muriaé-MG                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                   |                                 |            |               |                   |                      | Valor do Contrato:                     |         | R\$ 6.421.513,36                      |                |                     |                     |                                     |  |  |
| Concorrência Pública:                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       | 002/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           | Contrato:         |                                 | 02501/2024 |               | Valor da Medição: |                      | R\$ 452.982,38                         |         | Valor Medido Acumulado:               |                |                     | R\$ 4.920.871,41    |                                     |  |  |
| Item                                                                                                                                                                                             | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                | Previsto no Orçamento |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                   | Executado acumulado até este BM |            |               |                   | Executado no Período |                                        |         | Executado acumulado inclusive este BM |                |                     | Serviços a executar |                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unid.                 | Quant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Preço Unit. com BDI (R\$) | Preço Final (R\$) | %                               | Quant.     | Total (R\$)   | %                 | Quant.               | Total (R\$)                            | %       | Quant.                                | Total (R\$)    | Quant.              | Total (R\$)         |                                     |  |  |
| 1.4.4                                                                                                                                                                                            | POÇO DE VISITA PARA REDE DE DRENAGEM DN-1200MM PADRÃO DEMSUR, MEDIDAS EXTERNAS 200X200X301CM (LARGURA, COMPRIMENTO E ALTURA MÉDIA), PAREDE DE CONCRETO FCK=20 MPA E ASSENTAMENTO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO ANTI-RUIDO                                                                    | UNIDA DE              | 5,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$ 16.132,00             | R\$ 80.660,00     | 20,00%                          | 1,00       | R\$ 16.132,00 | 0,00%             | 0,0000               | R\$ 0,00                               | 20,00%  | 1,00                                  | R\$ 16.132,00  | 4,00                | R\$ 64.528,00       |                                     |  |  |
| 1.4.5                                                                                                                                                                                            | POÇO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD DIÂMETRO = 0,80M, PROF. MÉDIA=1,50M, C/ TAMPÃO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MÁX 40 T, REDONDO TAMPA 600MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ ARG/CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCRETO FCK=10MPA | UNIDA DE              | 12,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$ 2.661,36              | R\$ 31.936,32     | 67,00%                          | 8,00       | R\$ 21.290,88 | 25,00%            | 3,0000               | R\$ 7.984,08                           | 92,00%  | 11,00                                 | R\$ 29.274,96  | 1,00                | R\$ 2.661,36        |                                     |  |  |
| 1.4.6                                                                                                                                                                                            | BOCA DE LOBO PADRÃO DEMSUR EM BLOCO DE CONCRETO CHEIO DE CONCRETO 14X19X39CM, GRELHA PRE-MOLDADO (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), MEDIDAS EXTERNAS: 140X75X158CM (LARGURA, COMPRIMENTO E ALTURA)                                                    | UNIDA DE              | 33,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$ 2.043,76              | R\$ 67.444,08     | 33,00%                          | 11,00      | R\$ 22.481,36 | 21,00%            | 7,0000               | R\$ 14.306,32                          | 54,00%  | 18,00                                 | R\$ 36.787,68  | 15,00               | R\$ 30.656,40       |                                     |  |  |
| 1.5                                                                                                                                                                                              | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                   |                                 |            |               |                   |                      |                                        |         |                                       |                |                     |                     |                                     |  |  |
| 1.5.1                                                                                                                                                                                            | CORTE MECAN C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO                                                                                                                                                                                                                                        | M                     | 1.484,84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$ 244                   | R\$ 3.623,01      | 41,00%                          | 603,58     | R\$ 1.477,61  | 19,00%            | 270,1200             | R\$ 673,73                             | 60,00%  | 881,70                                | R\$ 2.151,34   | 603,14              | R\$ 1.471,67        |                                     |  |  |
| 1.5.2                                                                                                                                                                                            | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (40/60) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020                                                                                                                                                 | M3                    | 290,83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$ 142,95                | R\$ 41.574,15     | 4,00%                           | 12,35      | R\$ 1.765,43  | 43,00%            | 123,2200             | R\$ 17.900,20                          | 47,00%  | 137,57                                | R\$ 19.665,63  | 153,26              | R\$ 21.908,52       |                                     |  |  |
| 1.5.3                                                                                                                                                                                            | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                                                                         | M3                    | 290,83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$ 10,25                 | R\$ 2.981,01      | 4,00%                           | 12,35      | R\$ 126,59    | 43,00%            | 123,2200             | R\$ 1.283,51                           | 47,00%  | 137,57                                | R\$ 1.410,10   | 153,26              | R\$ 1.570,91        |                                     |  |  |
| 1.5.4                                                                                                                                                                                            | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                                                                       | M3XKM                 | 901,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$ 2,82                  | R\$ 2.542,51      | 4,00%                           | 38,29      | R\$ 107,98    | 43,00%            | 383,2000             | R\$ 1.094,72                           | 47,00%  | 426,49                                | R\$ 1.202,70   | 475,11              | R\$ 1.339,81        |                                     |  |  |
| 1.5.5                                                                                                                                                                                            | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019                                                                                                                                                                | M3                    | 58,16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$ 2.198,14              | R\$ 127.843,82    | 4,00%                           | 2,47       | R\$ 5.429,41  | 89,00%            | 31,6400              | R\$ 113.511,95                         | 93,00%  | 54,11                                 | R\$ 118.941,36 | 405                 | R\$ 8.902,46        |                                     |  |  |
| 1.5.6                                                                                                                                                                                            | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020                                                                                                                                                                        | TXKM                  | 401,34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$ 1,88                  | R\$ 754,52        | 4,00%                           | 17,05      | R\$ 32,05     | 89,00%            | 353,7000             | R\$ 668,72                             | 93,00%  | 372,75                                | R\$ 700,77     | 28,59               | R\$ 53,75           |                                     |  |  |
| 1.5.7                                                                                                                                                                                            | Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)                                                                                                                                                                         | m2                    | 1.163,22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$ 2,15                  | R\$ 2.500,92      | 4,00%                           | 49,39      | R\$ 106,19    | 89,00%            | 1032,0200            | R\$ 2.220,56                           | 93,00%  | 1082,21                               | R\$ 2.326,75   | 81,01               | R\$ 174,17          |                                     |  |  |
| 1.6                                                                                                                                                                                              | SINALIZAÇÃO DE OBRA E DESVIO DE TRÁFEGO                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                   |                                 |            |               |                   |                      |                                        |         |                                       |                |                     |                     |                                     |  |  |
| 1.6.1                                                                                                                                                                                            | PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,10 X 0,70 M (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CÓDIGO 5212556 DNIT 04/2022) (OBRAS A FRENTE)                                                                                                                                     | UNIDA DE              | 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$ 558,65                | R\$ 558,65        | 100,00%                         | 1,00       | R\$ 558,65    | 0,00%             | 0,0000               | R\$ 0,00                               | 100,00% | 1,00                                  | R\$ 558,65     | -                   | R\$ 0,00            |                                     |  |  |
| 1.6.2                                                                                                                                                                                            | PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,00 X 0,70 M (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CÓDIGO 5212556 DNIT 04/2022) (INÍCIO DAS OBRAS)                                                                                                                                   | UNIDA DE              | 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$ 609,44                | R\$ 609,44        | 100,00%                         | 1,00       | R\$ 609,44    | 0,00%             | 0,0000               | R\$ 0,00                               | 100,00% | 1,00                                  | R\$ 609,44     | -                   | R\$ 0,00            |                                     |  |  |
| 1.6.3                                                                                                                                                                                            | PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,20 X 0,70 M (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CÓDIGO 5212556 DNIT 04/2022) (FIM DAS OBRAS)                                                                                                                                      | UNIDA DE              | 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$ 507,85                | R\$ 507,85        | 100,00%                         | 1,00       | R\$ 507,85    | 0,00%             | 0,0000               | R\$ 0,00                               | 100,00% | 1,00                                  | R\$ 507,85     | -                   | R\$ 0,00            |                                     |  |  |
| 1.6.4                                                                                                                                                                                            | Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária                                                                                                                                                                | un dia                | 1.540,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | R\$ 0,93                  | R\$ 1.432,20      | 70,00%                          | 1100,00    | R\$ 1.023,00  | 14,00%            | 220,0000             | R\$ 204,60                             | 84,00%  | 1320,00                               | R\$ 1.227,60   | 220,00              | R\$ 204,60          |                                     |  |  |
| 2                                                                                                                                                                                                | AV. ALTINO RODRIGUES PEREIRA E RUA ANTÔNIO AFONSO SOBRINHO - BAIRRO JOSÉ CIRILO                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                   |                                 |            |               |                   |                      |                                        |         |                                       |                |                     |                     |                                     |  |  |
| 2.1                                                                                                                                                                                              | CANTEIRO DE OBRAS                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                   |                                 |            |               |                   |                      |                                        |         |                                       |                |                     |                     |                                     |  |  |



|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |              |                           |                   |        |                                 |             |                                        |          |                         |                      |                                  |             |                                     |        |                                       |        |                   |  |               |                     |                         |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|---------------------------|-------------------|--------|---------------------------------|-------------|----------------------------------------|----------|-------------------------|----------------------|----------------------------------|-------------|-------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------|-------------------|--|---------------|---------------------|-------------------------|--|--|--|
| <div></div> <div>Prefeitura Municipal de Muriaé<br/>Estado de Minas Gerais<br/>C.G.C.: 17.947.581/0001-76</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |              |                           |                   |        |                                 |             |                                        |          |                         |                      |                                  |             |                                     |        |                                       |        |                   |  |               |                     |                         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | <div>Contratação de empresa especializada na construção civil para execução de canalização a céu aberto no córrego na Rua Maria Xavier de Santana (em frente a UBS Gaspar) e construção de rede de drenagem profunda nas seguintes localidades: Bairro Romário (Rua Abel Meireles, Praça Dr. Evaristo P. de Carvalho, Rua Princesa Isabel, Rua Monsenhor Soares, Travessa Edson Ferreira de Oliveira e Rua Tombos; Bairro José Cirilo na Avenida Altino Rodrigues Pereira; Bairro Dornelas (Rua João Dornelas, Rua São Dimas, Travessa Bahia, Avenida do Contorno e Rua Amazonas; Bairro Cardoso de Melo na Rua Claudina C. Melo, Muriaé-MG, com fornecimento de mão de obra e material conforme especificações constantes no projeto básico e seus anexos)</div> |                       |              |                           |                   |        |                                 |             | BM - Data de Emissão:                  |          | 19/09/2025              |                      | Empresa Contratada:              |             | ROSENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA |        |                                       |        |                   |  |               |                     |                         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |              |                           |                   |        |                                 |             | BM - Período de Referência da Medição: |          | 09/08/2025 - 19/09/2025 |                      |                                  |             | CNPJ:                               |        | 03.109.322/0001-61                    |        |                   |  |               |                     |                         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | <div>Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Maria Xavier de Santana (em frente a UBS Gaspar) e construção de rede de drenagem profunda nas seguintes localidades: Bairro Romário (Rua Abel Meireles, Praça Dr. Evaristo P. de Carvalho, Rua Princesa Isabel, Rua Monsenhor Soares, Travessa Edson Ferreira de Oliveira e Rua Tombos; Bairro José Cirilo na Avenida Altino Rodrigues Pereira; Bairro Dornelas (Rua João Dornelas, Rua São Dimas, Travessa Bahia, Avenida do Contorno e Rua Amazonas; Bairro Cardoso de Melo na Rua Claudina C. Melo, Muriaé-MG)</div>                                                                                                                                                                                         |                       |              |                           |                   |        |                                 |             | Início da Obra: 25/07/2024             |          |                         |                      | BM 12 (Drenagem 0351059-15 2011) |             | Valor do Contrato:                  |        |                                       |        | RS 6.421.513,36   |  |               |                     |                         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |              |                           |                   |        |                                 |             | Concorrência Pública:                  |          |                         |                      | 002/2024                         |             | Contrato:                           |        | 02501/2024                            |        | Valor da Medição: |  | RS 452.982,38 |                     | Valor Medido Acumulado: |  |  |  |
| Item                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Descrição |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Previsto no Orçamento |              |                           |                   |        | Executado acumulado até este BM |             |                                        |          |                         | Executado no Período |                                  |             |                                     |        | Executado acumulado inclusive este BM |        |                   |  |               | Serviços a executar |                         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unid.                 | Quant.       | Preço Unit. com BDI (R\$) | Preço Final (R\$) | %      | Quant.                          | Total (R\$) | %                                      | Quant.   | Total (R\$)             | %                    | Quant.                           | Total (R\$) | %                                   | Quant. | Total (R\$)                           | Quant. | Total (R\$)       |  |               |                     |                         |  |  |  |
| 2.1.1.                                                                                                                                                                                           | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016                                                                                                                                                                            |           | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12,00                 | R\$ 1.160,01 | R\$ 13.920,12             | 100,00%           | 12,00  | R\$ 13.920,12                   | 0,00%       | 0,0000                                 | R\$ 0,00 | 100,00%                 | 12,00                | R\$ 13.920,12                    | -           | R\$ 0,00                            |        |                                       |        |                   |  |               |                     |                         |  |  |  |
| 2.1.2.                                                                                                                                                                                           | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016                                                                                                                                                            |           | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,00                  | R\$ 1.424,44 | R\$ 8.546,64              | 100,00%           | 6,00   | R\$ 8.546,64                    | 0,00%       | 0,0000                                 | R\$ 0,00 | 100,00%                 | 6,00                 | R\$ 8.546,64                     | -           | R\$ 0,00                            |        |                                       |        |                   |  |               |                     |                         |  |  |  |
| 2.1.3.                                                                                                                                                                                           | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016                                                                                                                                                                |           | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,00                  | R\$ 1.225,70 | R\$ 7.354,20              | 100,00%           | 6,00   | R\$ 7.354,20                    | 0,00%       | 0,0000                                 | R\$ 0,00 | 100,00%                 | 6,00                 | R\$ 7.354,20                     | -           | R\$ 0,00                            |        |                                       |        |                   |  |               |                     |                         |  |  |  |
| 2.1.4.                                                                                                                                                                                           | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALÍPTO AUTOCALVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS |           | m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4,50                  | R\$ 354,63   | R\$ 1.595,84              | 100,00%           | 4,50   | R\$ 1.595,84                    | 0,00%       | 0,0000                                 | R\$ 0,00 | 100,00%                 | 4,50                 | R\$ 1.595,84                     | -           | R\$ 0,00                            |        |                                       |        |                   |  |               |                     |                         |  |  |  |
| 2.1.5.                                                                                                                                                                                           | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018                                                                                                                                                                                                                                           |           | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 269,66                | R\$ 6,65     | R\$ 1.793,24              | 100,00%           | 269,66 | R\$ 1.793,24                    | 0,00%       | 0,0000                                 | R\$ 0,00 | 100,00%                 | 269,66               | R\$ 1.793,24                     | -           | R\$ 0,00                            |        |                                       |        |                   |  |               |                     |                         |  |  |  |
| 2.1.6.                                                                                                                                                                                           | TAPUME DE PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE EM TELA DE POLIETILENO, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (150X150)CM, INCLUSIVE PONTELETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO                                                                                                  |           | m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 129,45                | R\$ 14,68    | R\$ 1.900,33              | 100,00%           | 129,45 | R\$ 1.900,33                    | 0,00%       | 0,0000                                 | R\$ 0,00 | 100,00%                 | 129,45               | R\$ 1.900,33                     | -           | R\$ 0,00                            |        |                                       |        |                   |  |               |                     |                         |  |  |  |
| 2.2.                                                                                                                                                                                             | MOVIMENTO DE TERRA E REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DE VALAS                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |              |                           |                   |        |                                 |             |                                        |          |                         |                      |                                  |             |                                     |        |                                       |        |                   |  |               |                     |                         |  |  |  |
| 2.2.1.                                                                                                                                                                                           | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021                                                     |           | M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 64,54                 | R\$ 16,74    | R\$ 1.080,40              | 100,00%           | 64,54  | R\$ 1.080,40                    | 0,00%       | 0,0000                                 | R\$ 0,00 | 100,00%                 | 64,54                | R\$ 1.080,40                     | -           | R\$ 0,00                            |        |                                       |        |                   |  |               |                     |                         |  |  |  |
| 2.2.2.                                                                                                                                                                                           | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021                                   |           | M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 392,71                | R\$ 15,06    | R\$ 5.914,21              | 100,00%           | 392,71 | R\$ 5.914,21                    | 0,00%       | 0,0000                                 | R\$ 0,00 | 100,00%                 | 392,71               | R\$ 5.914,21                     | -           | R\$ 0,00                            |        |                                       |        |                   |  |               |                     |                         |  |  |  |
| 2.2.3.                                                                                                                                                                                           | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021                                                                                                                                                                                                           |           | M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24,08                 | R\$ 89,35    | R\$ 2.151,55              | 100,00%           | 24,08  | R\$ 2.151,55                    | 0,00%       | 0,0000                                 | R\$ 0,00 | 100,00%                 | 24,08                | R\$ 2.151,55                     | -           | R\$ 0,00                            |        |                                       |        |                   |  |               |                     |                         |  |  |  |
| 2.2.4.                                                                                                                                                                                           | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                                                                        |           | M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 266,38                | R\$ 10,25    | R\$ 2.730,40              | 100,00%           | 266,38 | R\$ 2.730,40                    | 0,00%       | 0,0000                                 | R\$ 0,00 | 100,00%                 | 266,38               | R\$ 2.730,40                     | -           | R\$ 0,00                            |        |                                       |        |                   |  |               |                     |                         |  |  |  |
| 2.2.5.                                                                                                                                                                                           | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                                                                      |           | M3XKM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 639,33                | R\$ 282      | R\$ 1.802,91              | 100,00%           | 639,33 | R\$ 1.802,91                    | 0,00%       | 0,0000                                 | R\$ 0,00 | 100,00%                 | 639,33               | R\$ 1.802,91                     | -           | R\$ 0,00                            |        |                                       |        |                   |  |               |                     |                         |  |  |  |
| 2.2.6.                                                                                                                                                                                           | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020                                                                                                                      |           | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 790,02                | R\$ 25,16    | R\$ 19.876,90             | 100,00%           | 790,02 | R\$ 19.876,90                   | 0,00%       | 0,0000                                 | R\$ 0,00 | 100,00%                 | 790,02               | R\$ 19.876,90                    | 0,00        | R\$ 0,00                            |        |                                       |        |                   |  |               |                     |                         |  |  |  |
| 2.2.7.                                                                                                                                                                                           | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020                                                                                                                                                                                               |           | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 354,89                | R\$ 696      | R\$ 2.470,03              | 100,00%           | 354,89 | R\$ 2.470,03                    | 0,00%       | 0,0000                                 | R\$ 0,00 | 100,00%                 | 354,89               | R\$ 2.470,03                     | -           | R\$ 0,00                            |        |                                       |        |                   |  |               |                     |                         |  |  |  |
| 2.2.8.                                                                                                                                                                                           | Desmonte de material de 3ª categoria a frio com argamassa expansiva a céu aberto                                                                                                                                                                                                        |           | m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 147,53                | R\$ 356,82   | R\$ 52.641,65             | 100,00%           | 147,53 | R\$ 52.641,65                   | 0,00%       | 0,0000                                 | R\$ 0,00 | 100,00%                 | 147,53               | R\$ 52.641,65                    | -           | 0,00 R\$ 0,00                       |        |                                       |        |                   |  |               |                     |                         |  |  |  |
| 2.2.9.                                                                                                                                                                                           | RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021                                                                                                                                          |           | M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 221,30                | R\$ 31,52    | R\$ 6.975,38              | 100,00%           | 221,31 | R\$ 6.975,38                    | 0,00%       | 0,0000                                 | R\$ 0,00 | 100,00%                 | 221,31               | R\$ 6.975,38                     | -           | 0,01 R\$ 0,00                       |        |                                       |        |                   |  |               |                     |                         |  |  |  |



| <div></div> <div>Prefeitura Municipal de Muriae<br/>Estado de Minas Gerais<br/>C.G.C.: 17.947.581/0001-76</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       | BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                   |                                 |        |               |       |                      |                                         |         |                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                     |        |                                     |                     |                            |  |                                                                                                                                                                        |  |                    |  |                                                                                                   |  |                         |  |                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|--------|---------------|-------|----------------------|-----------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------|-------------------------------------|---------------------|----------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--|------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       | <div>Objeto do Contrato:</div> <div>Contratação de empresa especializada na construção civil para execução de canalização a céu aberto no córrego na Rua Maria Xavier de Santana (em frente a UBS Gaspar) e construção de rede de drenagem profunda nas seguintes localidades: Bairro Rosário (Rua Abel Meireles, Praça Dr. Evaristo P. de Carvalho, Rua Princesa Isabel, Rua Monsenhor Soares, Travessa Edison Ferreira de Oliveira e Rua Tombos; Bairro José Cirilo na Avenida Altino Rodrigues Pereira; Bairro Dornelas (Rua João Dornelas, Rua São Dimas, Travessa Bahia, Avenida do Contorno e Rua Amazonas; Bairro Cardoso de Melo na Rua Claudina C. Melo, Muriae-MG, com fornecimento de mão de obra e material conforme especificações constantes no projeto básico e seus anexos</div> |                           |                   |                                 |        |               |       |                      | BM - Data de Emissão:                   |         | 19/09/2025                                                                                                                                                                                                                        |                                       | Empresa Contratada: |        | ROSENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA |                     |                            |  |                                                                                                                                                                        |  |                    |  |                                                                                                   |  |                         |  |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                   |                                 |        |               |       |                      | BM - Período de Referência da Medição:  |         | 09/08/2025 - 19/09/2025                                                                                                                                                                                                           |                                       |                     |        |                                     |                     |                            |  |                                                                                                                                                                        |  |                    |  |                                                                                                   |  |                         |  |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                   |                                 |        |               |       |                      | Local da Obra (Bairro, município e UF): |         |                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                     |        |                                     |                     | Início da Obra: 25/07/2024 |  | BM 12 (Drenagem 0351059-15, 2011)                                                                                                                                      |  | Valor do Contrato: |  | R\$ 6.421.513,36                                                                                  |  |                         |  |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                   |                                 |        |               |       |                      | Concorrência Pública:                   |         | 002/2024 <th colspan="2">Contrato:</th> <td colspan="2">02501/2024<th colspan="2">Valor da Medição:</th><td colspan="2">R\$ 452.982,38<th colspan="2">Valor Medido Acumulado:</th><td colspan="2">R\$ 4.920.871,41</td></td></td> |                                       |                     |        |                                     |                     | Contrato:                  |  | 02501/2024 <th colspan="2">Valor da Medição:</th> <td colspan="2">R\$ 452.982,38<th colspan="2">Valor Medido Acumulado:</th><td colspan="2">R\$ 4.920.871,41</td></td> |  | Valor da Medição:  |  | R\$ 452.982,38 <th colspan="2">Valor Medido Acumulado:</th> <td colspan="2">R\$ 4.920.871,41</td> |  | Valor Medido Acumulado: |  | R\$ 4.920.871,41 |  |
| Item                                                                                                                                                                                             | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Previsto no Orçamento |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                   | Executado acumulado até este BM |        |               |       | Executado no Período |                                         |         |                                                                                                                                                                                                                                   | Executado acumulado inclusive este BM |                     |        |                                     | Serviços a executar |                            |  |                                                                                                                                                                        |  |                    |  |                                                                                                   |  |                         |  |                  |  |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unid.                 | Quant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Preço Unit. com BDI (R\$) | Preço Final (R\$) | %                               | Quant. | Total (R\$)   | %     | Quant.               | Total (R\$)                             | %       | Quant.                                                                                                                                                                                                                            | Total (R\$)                           | %                   | Quant. | Total (R\$)                         |                     |                            |  |                                                                                                                                                                        |  |                    |  |                                                                                                   |  |                         |  |                  |  |
| 2.2.10                                                                                                                                                                                           | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                                                                                | M3                    | 221,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$ 10,25                 | R\$ 2.268,33      | 100,00%                         | 221,31 | R\$ 2.268,33  | 0,00% | 0,0000               | R\$ 0,00                                | 100,00% | 221,31                                                                                                                                                                                                                            | R\$ 2.268,33                          | -                   | 0,01   | R\$ 0,00                            |                     |                            |  |                                                                                                                                                                        |  |                    |  |                                                                                                   |  |                         |  |                  |  |
| 2.2.11                                                                                                                                                                                           | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                                                                               | M3XKM                 | 531,11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$ 2,82                  | R\$ 1.497,73      | 100,00%                         | 531,11 | R\$ 1.497,73  | 0,00% | 0,0000               | R\$ 0,00                                | 100,00% | 531,11                                                                                                                                                                                                                            | R\$ 1.497,73                          | -                   |        | R\$ 0,00                            |                     |                            |  |                                                                                                                                                                        |  |                    |  |                                                                                                   |  |                         |  |                  |  |
| 2.2.12                                                                                                                                                                                           | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023                                        | M3                    | 42,78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$ 22,86                 | R\$ 977,95        | 100,00%                         | 42,78  | R\$ 977,95    | 0,00% | 0,0000               | R\$ 0,00                                | 100,00% | 42,78                                                                                                                                                                                                                             | R\$ 977,95                            | -                   |        | R\$ 0,00                            |                     |                            |  |                                                                                                                                                                        |  |                    |  |                                                                                                   |  |                         |  |                  |  |
| 2.2.13                                                                                                                                                                                           | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023                                        | M3                    | 240,86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$ 19,45                 | R\$ 4.684,73      | 100,00%                         | 240,86 | R\$ 4.684,73  | 0,00% | 0,0000               | R\$ 0,00                                | 100,00% | 240,86                                                                                                                                                                                                                            | R\$ 4.684,73                          | -                   |        | R\$ 0,00                            |                     |                            |  |                                                                                                                                                                        |  |                    |  |                                                                                                   |  |                         |  |                  |  |
| 2.3. ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBOS                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                   |                                 |        |               |       |                      |                                         |         |                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                     |        |                                     |                     |                            |  |                                                                                                                                                                        |  |                    |  |                                                                                                   |  |                         |  |                  |  |
| 2.3.1                                                                                                                                                                                            | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015                                                                                                         | M                     | 53,92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$ 218,70                | R\$ 11.792,30     | 100,00%                         | 53,92  | R\$ 11.792,30 | 0,00% | 0,0000               | R\$ 0,00                                | 100,00% | 53,92                                                                                                                                                                                                                             | R\$ 11.792,30                         | -                   |        | R\$ 0,00                            |                     |                            |  |                                                                                                                                                                        |  |                    |  |                                                                                                   |  |                         |  |                  |  |
| 2.3.2                                                                                                                                                                                            | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015                                                                                                         | M                     | 215,74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$ 386,34                | R\$ 83.348,99     | 100,00%                         | 215,74 | R\$ 83.348,99 | 0,00% | 0,0000               | R\$ 0,00                                | 100,00% | 215,74                                                                                                                                                                                                                            | R\$ 83.348,99                         | -                   |        | R\$ 0,00                            |                     |                            |  |                                                                                                                                                                        |  |                    |  |                                                                                                   |  |                         |  |                  |  |
| 2.3.3                                                                                                                                                                                            | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021                                                                                                                                                                   | M                     | 217,73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$ 104,88                | R\$ 22.835,52     | 84,00%                          | 182,65 | R\$ 19.156,34 | 0,00% | 0,0000               | R\$ 0,00                                | 84,00%  | 182,65                                                                                                                                                                                                                            | R\$ 19.156,34                         | 35,08               |        | R\$ 3.679,18                        |                     |                            |  |                                                                                                                                                                        |  |                    |  |                                                                                                   |  |                         |  |                  |  |
| 2.3.4                                                                                                                                                                                            | LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA MÉDIA DE 2,00M, LARGURA DA VALA 0,60M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, COM TUBO PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO JEI DN-100MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNIDA DE              | 15,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$ 308,18                | R\$ 4.622,70      | 60,00%                          | 9,00   | R\$ 2.773,62  | 0,00% | 0,0000               | R\$ 0,00                                | 60,00%  | 9,00                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 2.773,62                          | 6,00                |        | R\$ 1.849,08                        |                     |                            |  |                                                                                                                                                                        |  |                    |  |                                                                                                   |  |                         |  |                  |  |
| 2.3.5                                                                                                                                                                                            | LIGAÇÃO DE REDE DE ÁGUA DE 1/2" NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE DN-50MM = BASEADO EM HISTÓRICO DO DEMSUR DE LIGAÇÕES DE RAMAIS EM ÁREA URBANA                                                                                                                                                         | UNIDA DE              | 15,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$ 68,28                 | R\$ 1.024,20      | 40,00%                          | 6,00   | R\$ 409,68    | 0,00% | 0,0000               | R\$ 0,00                                | 40,00%  | 6,00                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 409,68                            | 9,00                |        | R\$ 614,52                          |                     |                            |  |                                                                                                                                                                        |  |                    |  |                                                                                                   |  |                         |  |                  |  |
| 2.4. POÇOS DE VISITA E BOCAS DE LOBO                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                   |                                 |        |               |       |                      |                                         |         |                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                     |        |                                     |                     |                            |  |                                                                                                                                                                        |  |                    |  |                                                                                                   |  |                         |  |                  |  |
| 2.4.1                                                                                                                                                                                            | POÇO DE VISITA PARA REDE DE DRENAGEM DN-600MM PADRÃO DEMSUR, MEDIDAS EXTERNAS 140X140X205CM (LARGURA, COMPRIMENTO E ALTURA MÉDIA), PAREDE DE CONCRETO FCK-20 MPa E ASSENTAMENTO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO ANTI-RUIDO - BAIRRO JOSÉ CIRILO, AV. ALTINO RODRIGUES PEREIRA                          | UNIDA DE              | 6,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$ 8.113,22              | R\$ 48.679,32     | 100,00%                         | 6,00   | R\$ 48.679,32 | 0,00% | 0,0000               | R\$ 0,00                                | 100,00% | 6,00                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 48.679,32                         | -                   |        | R\$ 0,00                            |                     |                            |  |                                                                                                                                                                        |  |                    |  |                                                                                                   |  |                         |  |                  |  |
| 2.4.2                                                                                                                                                                                            | BOCA DE LOBO PADRÃO DEMSUR EM BLOCO DE CONCRETO CHEIO DE CONCRETO 14X19X38CM, GRELHA PRE-MOLDADA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), MEDIDAS EXTERNAS: 140X75X158CM (LARGURA, COMPRIMENTO E ALTURA)                                                            | UNIDA DE              | 10,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$ 2.043,76              | R\$ 20.437,60     | 100,00%                         | 10,00  | R\$ 20.437,60 | 0,00% | 0,0000               | R\$ 0,00                                | 100,00% | 10,00                                                                                                                                                                                                                             | R\$ 20.437,60                         | -                   |        | R\$ 0,00                            |                     |                            |  |                                                                                                                                                                        |  |                    |  |                                                                                                   |  |                         |  |                  |  |



|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                   |         |                                 |               |       |        |                                                                |                      |        |               |                                                         |               |                                       |        |                                     |  |  |                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------|---------------------------------|---------------|-------|--------|----------------------------------------------------------------|----------------------|--------|---------------|---------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|--------|-------------------------------------|--|--|---------------------|--|
| <div></div> <div>Prefeitura Municipal de Muriaé<br/>Estado de Minas Gerais<br/>C.G.C.: 17.947.581/0001-76</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       | BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                   |         |                                 |               |       |        |                                                                |                      |        |               |                                                         |               |                                       |        |                                     |  |  |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       | <div>Objeto do Contrato:</div> <div>Contratação de empresa especializada na construção civil para execução de canalização a céu aberto no córrego na Rua Maria Xavier de Santana (em frente a UBS Gaspar) e construção de rede de drenagem profunda nas seguintes localidades: Bairro Rosário (Rua Abel Meireles, Praça Dr. Evaristo P. de Carvalho, Rua Princesa Isabel, Rua Monsenhor Soares, Travessa Edson Ferreira de Oliveira e Rua Tombos; Bairro José Cirilo na Avenida Altino Rodrigues Pereira; Bairro Dornelas (Rua João Dornelas, Rua São Dimas, Travessa Bahia, Avenida do Contorno e Rua Amazonas; Bairro Cardoso de Melo na Rua Claudina C. Melo, Muriaé-MG, com fornecimento de mão de obra e material conforme especificações constantes no projeto básico e seus anexos</div> |                           |                   |         |                                 |               |       |        | BM - Data de Emissão: 19/09/2025                               |                      |        |               | Empresa Contratada: ROSENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA |               |                                       |        |                                     |  |  |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                   |         |                                 |               |       |        | BM - Período de Referência da Medição: 09/08/2025 - 19/09/2025 |                      |        |               | CNPJ: 03.109.322/0001-61                                |               |                                       |        |                                     |  |  |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       | Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Maria Xavier de Santana (em frente a UBS Gaspar) e construção de rede de drenagem profunda nas seguintes localidades: Bairro Rosário (Rua Abel Meireles, Praça Dr. Evaristo P. de Carvalho, Rua Princesa Isabel, Rua Monsenhor Soares, Travessa Edson Ferreira de Oliveira e Rua Tombos; Bairro José Cirilo na Avenida Altino Rodrigues Pereira; Bairro Dornelas (Rua João Dornelas, Rua São Dimas, Travessa Bahia, Avenida do Contorno e Rua Amazonas; Bairro Cardoso de Melo na Rua Claudina C. Melo, Muriaé-MG                                                                                                                                                                                                                                   |                           |                   |         |                                 |               |       |        | Início da Obra: 25/07/2024                                     |                      |        |               | BM 12 (Drenagem) 0351059-15, 2011)                      |               |                                       |        | Valor do Contrato: R\$ 6.421.513,36 |  |  |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       | Concorrência Pública: 002/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                           |                   |         | Contrato: 02501/2024            |               |       |        | Valor da Medição: R\$ 452.982,38                               |                      |        |               | Valor Medido Acumulado: R\$ 4.920.871,41                |               |                                       |        |                                     |  |  |                     |  |
| Item                                                                                                                                                                                             | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Previsto no Orçamento |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                   |         | Executado acumulado até este BM |               |       |        |                                                                | Executado no Período |        |               |                                                         |               | Executado acumulado inclusive este BM |        |                                     |  |  | Serviços a executar |  |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Unid.                 | Quant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Preço Unit. com BDI (R\$) | Preço Final (R\$) | %       | Quant.                          | Total (R\$)   | %     | Quant. | Total (R\$)                                                    | %                    | Quant. | Total (R\$)   | %                                                       | Quant.        | Total (R\$)                           | Quant. | Total (R\$)                         |  |  |                     |  |
| 2.4.3                                                                                                                                                                                            | POÇO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD DIÂMETRO = 0,80M, PROF. MÉDIA=1,50M, C/ TAMPÃO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 600MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO / REAJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ ARG/CI/MAREIA 1.4. BASE/BANQUETA EM CONCRETO FCK=10MPA | UNIDA DE              | 7,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$ 2.661,36              | R\$ 18.629,52     | 0,00%   | 0,00                            | R\$ 0,00      | 0,00% |        | R\$ 0,00                                                       | 0,00%                | 0,00   | R\$ 0,00      | 7,00                                                    | R\$ 18.629,52 |                                       |        |                                     |  |  |                     |  |
| 2.5                                                                                                                                                                                              | RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                   |         |                                 |               |       |        |                                                                |                      |        |               |                                                         |               |                                       |        |                                     |  |  |                     |  |
| 2.5.1                                                                                                                                                                                            | CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO                                                                                                                                                                                                                                        | M                     | 539,32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$ 2,44                  | R\$ 1.315,94      | 100,00% | 539,32                          | R\$ 1.315,94  | 0,00% | 0,0000 | R\$ 0,00                                                       | 100,00%              | 539,32 | R\$ 1.315,94  | -                                                       | R\$ 0,00      |                                       |        |                                     |  |  |                     |  |
| 2.5.2                                                                                                                                                                                            | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (40/60) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL AF_12/2020                                                                                                                                                   | M3                    | 88,73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$ 142,95                | R\$ 12.683,95     | 100,00% | 88,73                           | R\$ 12.683,95 | 0,00% | 0,0000 | R\$ 0,00                                                       | 100,00%              | 88,73  | R\$ 12.683,95 | -                                                       | R\$ 0,00      |                                       |        |                                     |  |  |                     |  |
| 2.5.3                                                                                                                                                                                            | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF_07/2020                                                                                           | M3                    | 88,73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$ 10,25                 | R\$ 909,48        | 100,00% | 88,73                           | R\$ 909,48    | 0,00% | 0,0000 | R\$ 0,00                                                       | 100,00%              | 88,73  | R\$ 909,48    | -                                                       | R\$ 0,00      |                                       |        |                                     |  |  |                     |  |
| 2.5.4                                                                                                                                                                                            | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020                                                                                                                                                                         | M3XKM                 | 159,71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$ 2,82                  | R\$ 450,38        | 100,00% | 159,71                          | R\$ 450,38    | 0,00% | 0,0000 | R\$ 0,00                                                       | 100,00%              | 159,71 | R\$ 450,38    | -                                                       | R\$ 0,00      |                                       |        |                                     |  |  |                     |  |
| 2.5.5                                                                                                                                                                                            | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019                                                                                                                                                                  | M3                    | 17,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$ 2.198,14              | R\$ 39.016,99     | 100,00% | 17,75                           | R\$ 39.016,99 | 0,00% | 0,0000 | R\$ 0,00                                                       | 100,00%              | 17,75  | R\$ 39.016,99 | -                                                       | R\$ 0,00      |                                       |        |                                     |  |  |                     |  |
| 2.5.6                                                                                                                                                                                            | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020                                                                                                                                                                         | M3XKM                 | 108,27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$ 2,82                  | R\$ 305,32        | 100,00% | 108,27                          | R\$ 305,32    | 0,00% | 0,0000 | R\$ 0,00                                                       | 100,00%              | 108,27 | R\$ 305,32    | -                                                       | R\$ 0,00      |                                       |        |                                     |  |  |                     |  |
| 2.5.7                                                                                                                                                                                            | Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)                                                                                                                                                                          | m2                    | 354,89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$ 2,15                  | R\$ 763,01        | 100,00% | 354,89                          | R\$ 763,01    | 0,00% | 0,0000 | R\$ 0,00                                                       | 100,00%              | 354,89 | R\$ 763,01    | -                                                       | R\$ 0,00      |                                       |        |                                     |  |  |                     |  |
| 2.6                                                                                                                                                                                              | SINALIZAÇÃO DE OBRA E DESVIO DE TRAFEGO                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                   |         |                                 |               |       |        |                                                                |                      |        |               |                                                         |               |                                       |        |                                     |  |  |                     |  |
| 2.6.1                                                                                                                                                                                            | PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,10 X 0,70 M (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CÓDIGO 5212556 DNIT 04/2022) ( OBRAS A FRENTE)                                                                                                                                     | UNIDA DE              | 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$ 558,65                | R\$ 558,65        | 100,00% | 1,00                            | R\$ 558,65    | 0,00% | 0,0000 | R\$ 0,00                                                       | 100,00%              | 1,00   | R\$ 558,65    | -                                                       | R\$ 0,00      |                                       |        |                                     |  |  |                     |  |
| 2.6.2                                                                                                                                                                                            | PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,00 X 0,70 M (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CÓDIGO 5212556 DNIT 04/2022) (INICIO DAS OBRAS)                                                                                                                                    | UNIDA DE              | 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$ 609,44                | R\$ 609,44        | 100,00% | 1,00                            | R\$ 609,44    | 0,00% | 0,0000 | R\$ 0,00                                                       | 100,00%              | 1,00   | R\$ 609,44    | -                                                       | R\$ 0,00      |                                       |        |                                     |  |  |                     |  |
| 2.6.3                                                                                                                                                                                            | PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,20 X 0,70 M (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CÓDIGO 5212556 DNIT 04/2022) (FIM DAS OBRAS)                                                                                                                                       | UNIDA DE              | 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$ 507,85                | R\$ 507,85        | 100,00% | 1,00                            | R\$ 507,85    | 0,00% | 0,0000 | R\$ 0,00                                                       | 100,00%              | 1,00   | R\$ 507,85    | -                                                       | R\$ 0,00      |                                       |        |                                     |  |  |                     |  |
| 2.6.4                                                                                                                                                                                            | Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária                                                                                                                                                                 | un da                 | 440,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$ 0,93                  | R\$ 409,20        | 100,00% | 440,00                          | R\$ 409,20    | 0,00% | 0,0000 | R\$ 0,00                                                       | 100,00%              | 440,00 | R\$ 409,20    | -                                                       | R\$ 0,00      |                                       |        |                                     |  |  |                     |  |
| 3                                                                                                                                                                                                | AV. ALTINO RODRIGUES PEREIRA, RUA SÃO JOSÉ E RUA SEBASTIAO POTASSIO - BAIRRO JOSE CIRILO                                                                                                                                                                                                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                   |         |                                 |               |       |        |                                                                |                      |        |               |                                                         |               |                                       |        |                                     |  |  |                     |  |
| 3.1                                                                                                                                                                                              | CANTEIRO DE OBRAS                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                           |                   |         |                                 |               |       |        |                                                                |                      |        |               |                                                         |               |                                       |        |                                     |  |  |                     |  |
| 3.1.1                                                                                                                                                                                            | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIxada COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOES | m2                    | 4,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$ 354,63                | R\$ 1.595,84      | 100,00% | 4,50                            | R\$ 1.595,84  | 0,00% | 0,0000 | R\$ 0,00                                                       | 100,00%              | 4,50   | R\$ 1.595,84  | -                                                       | R\$ 0,00      |                                       |        |                                     |  |  |                     |  |
| 3.1.2                                                                                                                                                                                            | LOCAÇÃO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO AF_10/2018                                                                                                                                                                                                                                              | M                     | 61,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$ 6,65                  | R\$ 409,31        | 91,00%  | 61,40                           | R\$ 408,31    | 0,00% | 0,0000 | R\$ 0,00                                                       | 91,00%               | 61,40  | R\$ 408,31    | 6,35                                                    | R\$ 42,23     |                                       |        |                                     |  |  |                     |  |



|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                           |                   |                                 |        |                                  |       |                                                                |             |                                                         |        |                                       |       |                            |             |                                   |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|--------|----------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|-------|----------------------------|-------------|-----------------------------------|--|
| <div></div> <div>Prefeitura Municipal de Muriae<br/>Estado de Minas Gerais<br/>C.G.C.: 17.947.581/0001-76</div> |                                                                                                                                                                                                                                                           | BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                           |                   |                                 |        |                                  |       |                                                                |             |                                                         |        |                                       |       |                            |             |                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>Objeto do Contrato:</div> <div>Contratação de empresa especializada na construção civil para execução de canalização a céu aberto no córrego na Rua Maria Xavier de Santana (em frente a UBS Gaspar) e construção de rede de drenagem profunda nas seguintes localidades: Bairro Rosário (Rua Abel Meireles, Praça Dr. Evaristo P. de Carvalho, Rua Princesa Isabel, Rua Monsenhor Soares, Travessa Edson Ferreira de Oliveira e Rua Tombos; Bairro José Cirilo na Avenida Altino Rodrigues Pereira; Bairro Dornelas (Rua João Dornelas, Rua São Dimas, Travessa Bahia, Avenida do Contorno e Rua Amazonas; Bairro Cardoso de Melo na Rua Claudina C. Melo, Muriae-MG, com fornecimento de mão de obra e material conforme especificações constantes no projeto básico e seus anexos</div> |        |                           |                   |                                 |        |                                  |       | BM - Data de Emissão: 19/09/2025                               |             | Empresa Contratada: ROSENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA |        | CNPJ: 03.109.322/0001-61              |       |                            |             |                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                           |                   |                                 |        |                                  |       |                                                                |             |                                                         |        |                                       |       |                            |             |                                   |  |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>Local da Obra (Bairro, município e UF):</div> <div>Rua Maria Xavier de Santana (em frente a UBS Gaspar) e construção de rede de drenagem profunda nas seguintes localidades: Bairro Rosário (Rua Abel Meireles, Praça Dr. Evaristo P. de Carvalho, Rua Princesa Isabel, Rua Monsenhor Soares, Travessa Edson Ferreira de Oliveira e Rua Tombos; Bairro José Cirilo na Avenida Altino Rodrigues Pereira; Bairro Dornelas (Rua João Dornelas, Rua São Dimas, Travessa Bahia, Avenida do Contorno e Rua Amazonas; Bairro Cardoso de Melo na Rua Claudina C. Melo, Muriae-MG</div>                                                                                                                                                                                                             |        |                           |                   |                                 |        |                                  |       | BM - Período de Referência da Medição: 09/08/2025 - 19/09/2025 |             |                                                         |        |                                       |       | Início da Obra: 25/07/2024 |             | BM 12 (Drenagem 0351059-15, 2011) |  |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                           |                   |                                 |        |                                  |       |                                                                |             |                                                         |        |                                       |       |                            |             |                                   |  |
| Concorrência Pública: 002/2024                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | Contrato: 02501/2024      |                   |                                 |        | Valor da Medição: R\$ 452.982,38 |       |                                                                |             | Valor Medido Acumulado: R\$ 4.920.871,41                |        |                                       |       |                            |             |                                   |  |
| Item                                                                                                                                                                                             | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                 | Previsto no Orçamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                           |                   | Executado acumulado até este BM |        |                                  |       | Executado no Período                                           |             |                                                         |        | Executado acumulado inclusive este BM |       |                            |             | Serviços a executar               |  |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                           | Unid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Quant. | Preço Unit. com BDI (R\$) | Preço Final (R\$) | %                               | Quant. | Total (R\$)                      | %     | Quant.                                                         | Total (R\$) | %                                                       | Quant. | Total (R\$)                           | %     | Quant.                     | Total (R\$) |                                   |  |
| 3.1.3                                                                                                                                                                                            | TAPUME DE PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE EM TELA DE POLIETILENO, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (150X150)CM, INCLUSIVE PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO                                                                    | m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 34,71  | R\$ 14,68                 | R\$ 509,54        | 100,00%                         | 34,71  | R\$ 509,54                       | 0,00% | 0,0000                                                         | R\$ 0,00    | 100,00%                                                 | 34,71  | R\$ 509,54                            | -     | -                          | R\$ 0,00    |                                   |  |
| 3.2                                                                                                                                                                                              | MOVIMENTO DE TERRA E REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DE VALAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                           |                   |                                 |        |                                  |       |                                                                |             |                                                         |        |                                       |       |                            |             |                                   |  |
| 3.2.1                                                                                                                                                                                            | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021                      | M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,86  | R\$ 16,74                 | R\$ 198,54        | 100,00%                         | 11,86  | R\$ 198,54                       | 0,00% | 0,0000                                                         | R\$ 0,00    | 100,00%                                                 | 11,86  | R\$ 198,54                            | -     | -                          | R\$ 0,00    |                                   |  |
| 3.2.2                                                                                                                                                                                            | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021    | M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 200,72 | R\$ 15,06                 | R\$ 3.022,84      | 93,00%                          | 187,01 | R\$ 2.816,37                     | 0,00% | 0,0000                                                         | R\$ 0,00    | 93,00%                                                  | 187,01 | R\$ 2.816,37                          | 13,71 | -                          | R\$ 206,47  |                                   |  |
| 3.2.3                                                                                                                                                                                            | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021                                                                                                                                                                             | M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,19  | R\$ 89,35                 | R\$ 999,83        | 94,00%                          | 10,47  | R\$ 935,49                       | 0,00% | 0,0000                                                         | R\$ 0,00    | 94,00%                                                  | 10,47  | R\$ 935,49                            | 0,72  | -                          | R\$ 64,34   |                                   |  |
| 3.2.4                                                                                                                                                                                            | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020                                                                                                                   | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 237,10 | R\$ 20,59                 | R\$ 4.881,89      | 90,00%                          | 214,24 | R\$ 4.411,20                     | 0,00% | 0,0000                                                         | R\$ 0,00    | 90,00%                                                  | 214,24 | R\$ 4.411,20                          | 22,86 | -                          | R\$ 470,69  |                                   |  |
| 3.2.5                                                                                                                                                                                            | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020                                                                                                                                                                 | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 113,73 | R\$ 6,96                  | R\$ 791,56        | 92,00%                          | 104,71 | R\$ 728,78                       | 0,00% | 0,0000                                                         | R\$ 0,00    | 92,00%                                                  | 104,71 | R\$ 728,78                            | 9,02  | -                          | R\$ 62,78   |                                   |  |
| 3.2.6                                                                                                                                                                                            | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020                                                                                                                     | M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,36  | R\$ 259,24                | R\$ 3.722,69      | 100,00%                         | 14,36  | R\$ 3.722,69                     | 0,00% | 0,0000                                                         | R\$ 0,00    | 100,00%                                                 | 14,36  | R\$ 3.722,69                          | -     | -                          | R\$ 0,00    |                                   |  |
| 3.2.7                                                                                                                                                                                            | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                                        | M3XKM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 28,78  | R\$ 2,82                  | R\$ 81,16         | 100,00%                         | 28,78  | R\$ 81,16                        | 0,00% | 0,0000                                                         | R\$ 0,00    | 100,00%                                                 | 28,78  | R\$ 81,16                             | -     | -                          | R\$ 0,00    |                                   |  |
| 3.2.8                                                                                                                                                                                            | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023 | M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,85   | R\$ 22,86                 | R\$ 179,45        | 100,00%                         | 7,85   | R\$ 179,45                       | 0,00% | 0,0000                                                         | R\$ 0,00    | 100,00%                                                 | 7,85   | R\$ 179,45                            | -     | -                          | R\$ 0,00    |                                   |  |
| 3.2.9                                                                                                                                                                                            | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023  | M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 108,49 | R\$ 19,45                 | R\$ 2.110,13      | 92,00%                          | 99,35  | R\$ 1.932,36                     | 0,00% | 0,0000                                                         | R\$ 0,00    | 92,00%                                                  | 99,35  | R\$ 1.932,36                          | 9,14  | -                          | R\$ 177,77  |                                   |  |
| 3.2.10                                                                                                                                                                                           | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                                         | M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 139,66 | R\$ 10,25                 | R\$ 1.431,52      | 95,00%                          | 132,78 | R\$ 1.361,00                     | 0,00% | 0,0000                                                         | R\$ 0,00    | 95,00%                                                  | 132,78 | R\$ 1.361,00                          | 6,88  | -                          | R\$ 70,52   |                                   |  |
| 3.2.11                                                                                                                                                                                           | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                                        | M3XKM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 307,26 | R\$ 2,82                  | R\$ 866,47        | 95,00%                          | 292,12 | R\$ 823,78                       | 0,00% | 0,0000                                                         | R\$ 0,00    | 95,00%                                                  | 292,12 | R\$ 823,78                            | 15,14 | -                          | R\$ 42,69   |                                   |  |
| 3.3                                                                                                                                                                                              | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBOS                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                           |                   |                                 |        |                                  |       |                                                                |             |                                                         |        |                                       |       |                            |             |                                   |  |
| 3.3.1                                                                                                                                                                                            | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015                                                                  | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,90   | R\$ 218,70                | R\$ 2.165,13      | 100,00%                         | 9,90   | R\$ 2.165,13                     | 0,00% | 0,0000                                                         | R\$ 0,00    | 100,00%                                                 | 9,90   | R\$ 2.165,13                          | -     | -                          | R\$ 0,00    |                                   |  |



| <div></div> <div>Prefeitura Municipal de Muriaé<br/>Estado de Minas Gerais<br/>C.G.C.: 17.947.581/0001-76</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                   |                                 |        |                      |       |                                        |             |                            |        |                                          |       |                                     |              |                                  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|--------|----------------------|-------|----------------------------------------|-------------|----------------------------|--------|------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------|----------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada na construção civil para execução de canalização a céu aberto no córrego na Rua Maria Xavier de Santana (em frente a UBS Gaspar) e construção de rede de drenagem profunda nas seguintes localidades: Bairro Rosário (Rua Abel Meireles, Praça Dr. Evaristo P. de Carvalho, Rua Princesa Isabel, Rua Monsenhor Soares, Travessa Edson Ferreira de Oliveira e Rua Tombos; Bairro José Cirilo na Avenida Altino Rodrigues Pereira; Bairro Dornelas (Rua João Dornelas, Rua São Dimas, Travessa Bahia, Avenida do Contorno e Rua Amazonas; Bairro Cardoso de Melo na Rua Claudina C. Melo, Muriaé-MG, com fornecimento de mão de obra e material conforme especificações constantes no projeto básico e seus anexos |                           |                   |                                 |        |                      |       | BM - Data de Emissão:                  |             | 19/09/2025                 |        | Empresa Contratada:                      |       | ROSENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA |              |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                   |                                 |        |                      |       | BM - Período de Referência da Medição: |             | 09/08/2025 - 19/09/2025    |        |                                          |       |                                     |              |                                  |  |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Maria Xavier de Santana (em frente a UBS Gaspar) e construção de rede de drenagem profunda nas seguintes localidades: Bairro Rosário (Rua Abel Meireles, Praça Dr. Evaristo P. de Carvalho, Rua Princesa Isabel, Rua Monsenhor Soares, Travessa Edson Ferreira de Oliveira e Rua Tombos; Bairro José Cirilo na Avenida Altino Rodrigues Pereira; Bairro Dornelas (Rua João Dornelas, Rua São Dimas, Travessa Bahia, Avenida do Contorno e Rua Amazonas; Bairro Cardoso de Melo na Rua Claudina C. Melo, Muriaé-MG                                                                                                                                                                                                             |                           |                   |                                 |        |                      |       |                                        |             | Início da Obra: 25/07/2024 |        |                                          |       |                                     |              | BM 12 (Drenagem 0351059-15_2011) |  |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | Concorrência Pública:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |                   | 002/2024                        |        | Contrato: 02581/2024 |       | Valor da Medição:                      |             | R\$ 452.982,38             |        | Valor Medido Acumulado: R\$ 4.928.871,41 |       |                                     |              |                                  |  |
| Item                                                                                                                                                                                             | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Previsto no Orçamento |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                   | Executado acumulado até este BM |        |                      |       | Executado no Período                   |             |                            |        | Executado acumulado inclusive este BM    |       |                                     |              | Serviços a executar              |  |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unid.                 | Quant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Preço Unit. com BDI (R\$) | Preço Final (R\$) | %                               | Quant. | Total (R\$)          | %     | Quant.                                 | Total (R\$) | %                          | Quant. | Total (R\$)                              | %     | Quant.                              | Total (R\$)  |                                  |  |
| 3.3.2                                                                                                                                                                                            | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015                                                                                                          | M                     | 6,35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$ 386,34                | R\$ 2.453,26      | 0,00%                           | 0,00   | R\$ 0,00             | 0,00% |                                        | R\$ 0,00    | 0,00%                      | 0,00   | R\$ 0,00                                 | 0,00% | 6,35                                | R\$ 2.453,26 |                                  |  |
| 3.3.3                                                                                                                                                                                            | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015                                                                                                         | M                     | 51,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$ 729,01                | R\$ 37.544,02     | 100,00%                         | 51,50  | R\$ 37.544,02        | 0,00% | 0,0000                                 | R\$ 0,00    | 100,00%                    | 51,50  | R\$ 37.544,02                            |       | -                                   | R\$ 0,00     |                                  |  |
| 3.3.4                                                                                                                                                                                            | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021                                                                                                                                                                   | M                     | 51,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$ 104,88                | R\$ 5.401,32      | 50,00%                          | 25,75  | R\$ 2.700,66         | 0,00% | 0,0000                                 | R\$ 0,00    | 50,00%                     | 25,75  | R\$ 2.700,66                             |       | 25,75                               | R\$ 2.700,66 |                                  |  |
| 3.3.5                                                                                                                                                                                            | LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA MÉDIA DE 2,00M, LARGURA DA VALA 0,60M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, COM TUBO PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO JEI DN-100MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNIDA DE              | 5,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$ 308,18                | R\$ 1.540,90      | 40,00%                          | 2,00   | R\$ 616,36           | 0,00% | 0,0000                                 | R\$ 0,00    | 40,00%                     | 2,00   | R\$ 616,36                               |       | 3,00                                | R\$ 924,54   |                                  |  |
| 3.4. POÇOS DE VISITAS E BOCAS DE LOBO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                   |                                 |        |                      |       |                                        |             |                            |        |                                          |       |                                     |              |                                  |  |
| 3.4.1                                                                                                                                                                                            | POÇO DE VISITA PARA REDE DE DRENAGEM DN-1000MM PADRÃO DEMSUR, MEDIDAS EXTERNAS 180X180X211CM (LARGURA, COMPRIMENTO E ALTURA MÉDIA), PAREDE DE CONCRETO FCK=20MPA E ASSENTAMENTO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO ANTI-RUIDO - BAIRRO JOSÉ CIRILO, UBS                                                    | UNIDA DE              | 2,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$ 11.628,06             | R\$ 23.256,12     | 100,00%                         | 2,00   | R\$ 23.256,12        | 0,00% | 0,0000                                 | R\$ 0,00    | 100,00%                    | 2,00   | R\$ 23.256,12                            |       | -                                   | R\$ 0,00     |                                  |  |
| 3.4.2                                                                                                                                                                                            | BOCA DE LOBO PADRÃO DEMSUR EM BLOCO DE CONCRETO CHEIO DE CONCRETO 14X19X39CM, GRELHA PRE-MOLDADO (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), MEDIDAS EXTERNAS: 140X75X158CM (LARGURA, COMPRIMENTO E ALTURA)                                                             | UNIDA DE              | 2,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$ 2.043,76              | R\$ 4.087,52      | 100,00%                         | 2,00   | R\$ 4.087,52         | 0,00% | 0,0000                                 | R\$ 0,00    | 100,00%                    | 2,00   | R\$ 4.087,52                             |       | -                                   | R\$ 0,00     |                                  |  |
| 3.4.3                                                                                                                                                                                            | POÇO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD DIÂMETRO = 0,80M, PROF. MÉDIA=1,50M, C/ TAMPÃO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 600MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ ARG/CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCRETO FCK=10MPA          | UNIDA DE              | 2,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$ 2.661,36              | R\$ 5.322,72      | 0,00%                           | 0,00   | R\$ 0,00             | 0,00% |                                        | R\$ 0,00    | 0,00%                      | 0,00   | R\$ 0,00                                 | 0,00% | 2,00                                | R\$ 5.322,72 |                                  |  |
| 3.5. RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                   |                                 |        |                      |       |                                        |             |                            |        |                                          |       |                                     |              |                                  |  |
| 3.5.1                                                                                                                                                                                            | CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO                                                                                                                                                                                                                                                | M                     | 135,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$ 244                   | R\$ 330,62        | 91,00%                          | 122,80 | R\$ 299,63           | 0,00% | 0,0000                                 | R\$ 0,00    | 91,00%                     | 122,80 | R\$ 299,63                               |       | 12,70                               | R\$ 30,99    |                                  |  |
| 3.5.2                                                                                                                                                                                            | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (40/60) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020                                                                                                                                                          | M3                    | 28,42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$ 142,95                | R\$ 4.062,64      | 100,00%                         | 28,42  | R\$ 4.062,64         | 0,00% | 0,0000                                 | R\$ 0,00    | 100,00%                    | 28,42  | R\$ 4.062,64                             |       | -                                   | R\$ 0,00     |                                  |  |
| 3.5.3                                                                                                                                                                                            | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                                                                                  | M3                    | 28,42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$ 10,25                 | R\$ 291,31        | 100,00%                         | 28,42  | R\$ 291,31           | 0,00% | 0,0000                                 | R\$ 0,00    | 100,00%                    | 28,42  | R\$ 291,31                               |       | -                                   | R\$ 0,00     |                                  |  |
| 3.5.4                                                                                                                                                                                            | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                                                                                | M3XKM                 | 13,88                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$ 282                   | R\$ 391,4         | 100,00%                         | 13,88  | R\$ 391,4            | 0,00% | 0,0000                                 | R\$ 0,00    | 100,00%                    | 13,88  | R\$ 391,4                                |       | -                                   | R\$ 0,00     |                                  |  |
| 3.5.5                                                                                                                                                                                            | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019                                                                                                                                                                         | M3                    | 5,68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$ 2.198,14              | R\$ 12.485,44     | 100,00%                         | 5,68   | R\$ 12.485,44        | 0,00% | 0,0000                                 | R\$ 0,00    | 100,00%                    | 5,68   | R\$ 12.485,44                            |       | -                                   | R\$ 0,00     |                                  |  |
| 3.5.6                                                                                                                                                                                            | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                                                                                | M3XKM                 | 35,22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$ 282                   | R\$ 99,32         | 100,00%                         | 35,22  | R\$ 99,32            | 0,00% | 0,0000                                 | R\$ 0,00    | 100,00%                    | 35,22  | R\$ 99,32                                |       | -                                   | R\$ 0,00     |                                  |  |



| BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                           |  |                                          |  |  |  |                                       |  |  |  |                                   |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|
| <div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura Municipal de Muriae</div><div>Estado de Minas Gerais</div><div>C.G.C.: 17.947.581/0001-76</div></div></div><div><div>Objeto do Contrato:</div><div>Contratação de empresa especializada na construção civil para execução de canalização a céu aberto no córrego na Rua Maria Xavier de Santana (em frente a UBS Gaspar) e construção de rede de drenagem profunda nas seguintes localidades: Bairro Rosário (Rua Abel Meireles, Praça Dr. Evaristo P. de Carvalho, Rua Princesa Isabel, Rua Monsenhor Soares, Travessa Edison Ferreira de Oliveira e Rua Tombos); Bairro José Cirilo na Avenida Altino Rodrigues Pereira; Bairro Dornelas (Rua João Dornelas, Rua São Dimas, Travessa Bahia, Avenida do Contorno e Rua Amazonas); Bairro Cardoso de Melo na Rua Claudina C. Melo, Muriae-MG, com fornecimento de mão de obra e material conforme especificações constantes no projeto básico e seus anexos</div></div><div><div>Local da Obra (Bairro, município e UF):</div><div>Rua Maria Xavier de Santana (em frente a UBS Gaspar) e construção de rede de drenagem profunda nas seguintes localidades: Bairro Rosário (Rua Abel Meireles, Praça Dr. Evaristo P. de Carvalho, Rua Princesa Isabel, Rua Monsenhor Soares, Travessa Edison Ferreira de Oliveira e Rua Tombos); Bairro José Cirilo na Avenida Altino Rodrigues Pereira; Bairro Dornelas (Rua João Dornelas, Rua São Dimas, Travessa Bahia, Avenida do Contorno e Rua Amazonas); Bairro Cardoso de Melo na Rua Claudina C. Melo, Muriae-MG</div></div></div></div></div> |  |  | <div>BM - Data de Emissão: 19/09/2025</div> <div>BM - Período de Referência da Medição: 09/08/2025 - 19/09/2025</div> <div>Início da Obra: 25/07/2024</div> <div>BM 12 (Drenagem 0351059-15 2011)</div> |  | <div>Empresa Contratada: ROSENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA</div> <div>CNPJ: 03.109.322/0001-61</div> <div>Valor do Contrato: R\$ 6.421.513,36</div> <div>Valor Medido Acumulado: R\$ 4.920.871,41</div> |  |                                          |  |  |  |                                       |  |  |  |                                   |  |  |  |
| Concorrência Pública: 002/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  | Contrato: 02501/2024                                                                                                                                                                                    |  | Valor da Medição: R\$ 452.982,38                                                                                                                                                                          |  | Valor Medido Acumulado: R\$ 4.920.871,41 |  |  |  |                                       |  |  |  |                                   |  |  |  |
| Previsto no Orçamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  | Executado acumulado até este BM                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                           |  | Executado no Período                     |  |  |  | Executado acumulado inclusive este BM |  |  |  | Serviços a executar               |  |  |  |
| Unid. Quant. Preço Unit. com BDI (R\$) Preço Final (R\$) %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  | Unid. Quant. Total (R\$) %                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                           |  | Unid. Quant. Total (R\$) %               |  |  |  | Unid. Quant. Total (R\$) %            |  |  |  | Unid. Quant. Total (R\$) %        |  |  |  |
| 3.5.7. Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  | m2 113,73 R\$ 2,15 R\$ 244,52 100,00%                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                           |  | m2 113,73 R\$ 244,52 0,00%               |  |  |  | m2 113,73 R\$ 244,52 100,00%          |  |  |  | m2 113,73 R\$ 244,52 100,00%      |  |  |  |
| 3.6. SINALIZAÇÃO DE OBRA E DESVIO DE TRAFEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                           |  |                                          |  |  |  |                                       |  |  |  |                                   |  |  |  |
| 3.6.1. PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,10 X 0,70 M (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CÓDIGO 5212556 DNIT 04/2022) ( OBRAS A FRENTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  | UNIDA DE 1,00 R\$ 558,65 R\$ 558,65 100,00%                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                           |  | UNIDA DE 1,00 R\$ 558,65 0,00%           |  |  |  | UNIDA DE 1,00 R\$ 558,65 100,00%      |  |  |  | UNIDA DE 1,00 R\$ 558,65 100,00%  |  |  |  |
| 3.6.2. PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,00 X 0,70 M (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CÓDIGO 5212556 DNIT 04/2022) (INÍCIO DAS OBRAS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  | UNIDA DE 1,00 R\$ 609,44 R\$ 609,44 100,00%                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                           |  | UNIDA DE 1,00 R\$ 609,44 0,00%           |  |  |  | UNIDA DE 1,00 R\$ 609,44 100,00%      |  |  |  | UNIDA DE 1,00 R\$ 609,44 100,00%  |  |  |  |
| 3.6.3. PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,20 X 0,70 M (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CÓDIGO 5212556 DNIT 04/2022) (FIM DAS OBRAS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  | UNIDA DE 1,00 R\$ 507,85 R\$ 507,85 100,00%                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                           |  | UNIDA DE 1,00 R\$ 507,85 0,00%           |  |  |  | UNIDA DE 1,00 R\$ 507,85 100,00%      |  |  |  | UNIDA DE 1,00 R\$ 507,85 100,00%  |  |  |  |
| 3.6.4. Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  | un dia 220,00 R\$ 0,93 R\$ 204,60 100,00%                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                           |  | un dia 220,00 R\$ 204,60 0,00%           |  |  |  | un dia 220,00 R\$ 204,60 100,00%      |  |  |  | un dia 220,00 R\$ 204,60 100,00%  |  |  |  |
| 4. AVENIDA DO CONTORNO E OUTRAS RUAS DO BAIRRO DORNELAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                           |  |                                          |  |  |  |                                       |  |  |  |                                   |  |  |  |
| 4.1. CANTEIRO DE OBRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                           |  |                                          |  |  |  |                                       |  |  |  |                                   |  |  |  |
| 4.1.1. EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  | M2 12,00 R\$ 1.160,01 R\$ 13.920,12 100,00%                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                           |  | M2 12,00 R\$ 13.920,12 0,00%             |  |  |  | M2 12,00 R\$ 13.920,12 100,00%        |  |  |  | M2 12,00 R\$ 13.920,12 100,00%    |  |  |  |
| 4.1.2. EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  | M2 6,00 R\$ 1.424,44 R\$ 8.546,64 100,00%                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                           |  | M2 6,00 R\$ 8.546,64 0,00%               |  |  |  | M2 6,00 R\$ 8.546,64 100,00%          |  |  |  | M2 6,00 R\$ 8.546,64 100,00%      |  |  |  |
| 4.1.3. EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  | M2 6,00 R\$ 1.225,70 R\$ 7.354,20 100,00%                                                                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                           |  | M2 6,00 R\$ 7.354,20 0,00%               |  |  |  | M2 6,00 R\$ 7.354,20 100,00%          |  |  |  | M2 6,00 R\$ 7.354,20 100,00%      |  |  |  |
| 4.1.4. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #28, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCALVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  | m2 4,50 R\$ 354,63 R\$ 1.595,84 100,00%                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                           |  | m2 4,50 R\$ 1.595,84 0,00%               |  |  |  | m2 4,50 R\$ 1.595,84 100,00%          |  |  |  | m2 4,50 R\$ 1.595,84 100,00%      |  |  |  |
| 4.1.5. LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  | M 788,74 R\$ 6,65 R\$ 5.245,12 99,00%                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                           |  | M 788,74 R\$ 5.245,12 0,00%              |  |  |  | M 788,74 R\$ 5.245,12 99,00%          |  |  |  | M 788,74 R\$ 5.245,12 99,00%      |  |  |  |
| 4.1.6. TAPUME DE PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE EM TELA DE POLIETILENO, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (150X150)CM, INCLUSIVE PONTELETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  | m 384,18 R\$ 14,68 R\$ 5.639,76 101,00%                                                                                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                           |  | m 384,18 R\$ 5.639,76 0,00%              |  |  |  | m 384,18 R\$ 5.639,76 101,00%         |  |  |  | m 384,18 R\$ 5.639,76 101,00%     |  |  |  |
| 4.2. MOVIMENTO DE TERRA E REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DE VALAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                           |  |                                          |  |  |  |                                       |  |  |  |                                   |  |  |  |
| 4.2.1. ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  | M3 177,66 R\$ 16,74 R\$ 2.974,03 101,00%                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                           |  | M3 177,66 R\$ 2.974,03 0,00%             |  |  |  | M3 177,66 R\$ 2.974,03 101,00%        |  |  |  | M3 177,66 R\$ 2.974,03 101,00%    |  |  |  |
| 4.2.2. ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  | M3 1.221,44 R\$ 13,56 R\$ 16.562,73 100,00%                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                           |  | M3 1.221,44 R\$ 16.562,73 0,00%          |  |  |  | M3 1.221,44 R\$ 16.562,73 100,00%     |  |  |  | M3 1.221,44 R\$ 16.562,73 100,00% |  |  |  |
| 4.2.3. ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  | M3 1.010,75 R\$ 12,12 R\$ 12.250,29 99,00%                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                           |  | M3 1.010,75 R\$ 12.250,29 0,00%          |  |  |  | M3 1.010,75 R\$ 12.250,29 99,00%      |  |  |  | M3 1.010,75 R\$ 12.250,29 99,00%  |  |  |  |



|  <div>Prefeitura Municipal de Muriaé<br/>Estado de Minas Gerais<br/>C.G.C.: 17.947.581/0001-76</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                       | BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO          |                           |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                |             |                         |          |                      |                            |                                     |                                   |                         |                                       |                  |                    |        |             |                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-------------|-------------------------|----------|----------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------------|--------------------|--------|-------------|---------------------|--|
| <div>Objeto do Contrato:</div> <p>Contratação de empresa especializada na construção civil para execução de canalização a céu aberto no córrego na Rua Maria Xavier de Santana (em frente a UBS Gaspar) e construção de rede de drenagem profunda nas seguintes localidades: Bairro Rosário (Rua Abel Meireles, Praça Dr. Evaristo P. de Carvalho, Rua Princesa Isabel, Rua Monsenhor Soares, Travessa Edson Ferreira de Oliveira e Rua Tombos); Bairro José Cirilo na Avenida Altino Rodrigues Pereira; Bairro Dornelas (Rua João Dornelas, Rua São Dimas, Travessa Bahia, Avenida do Contorno e Rua Amazonas); Bairro Cardoso de Melo na Rua Claudina C. Melo, Muriaé-MG, com fornecimento de mão de obra e material conforme especificações constantes no projeto básico e seus anexos</p> |                                                                                                                                                                                                                                                             |                       | BM - Data de Emissão:                   |                           |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                |             | 19/09/2025              |          | Empresa Contratada:  |                            | ROSENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA |                                   |                         |                                       |                  |                    |        |             |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                       | BM - Período de Referência da Medição:  |                           |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                |             | 09/08/2025 - 19/09/2025 |          |                      |                            |                                     |                                   |                         |                                       |                  |                    |        |             |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                       | Local da Obra (Bairro, município e UF): |                           |                   | Rua Maria Xavier de Santana (em frente a UBS Gaspar) e construção de rede de drenagem profunda nas seguintes localidades: Bairro Rosário (Rua Abel Meireles, Praça Dr. Evaristo P. de Carvalho, Rua Princesa Isabel, Rua Monsenhor Soares, Travessa Edson Ferreira de Oliveira e Rua Tombos); Bairro José Cirilo na Avenida Altino Rodrigues Pereira; Bairro Dornelas (Rua João Dornelas, Rua São Dimas, Travessa Bahia, Avenida do Contorno e Rua Amazonas); Bairro Cardoso de Melo na Rua Claudina C. Melo, Muriaé-MG |                                 |                |             |                         |          |                      | Início da Obra: 25/07/2024 |                                     | BM 12 (Drenagem 0351059-15, 2011) |                         | CNPJ:                                 |                  | 03.109.322/0001-61 |        |             |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                             |                       | Concorrência Pública:                   |                           |                   | 002/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 | Contrato:      |             | 02501/2024              |          | Valor da Medição:    |                            | R\$ 452.982,38                      |                                   | Valor Medido Acumulado: |                                       | R\$ 4.920.871,41 |                    |        |             |                     |  |
| Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                   | Previsto no Orçamento |                                         |                           |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Executado acumulado até este BM |                |             |                         |          | Executado no Período |                            |                                     |                                   |                         | Executado acumulado inclusive este BM |                  |                    |        |             | Serviços a executar |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                             | Unid.                 | Quant.                                  | Preço Unit. com IBI (R\$) | Preço Final (R\$) | (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | %                               | Quant.         | Total (R\$) | (R\$)                   | %        | Quant.               | Total (R\$)                | (R\$)                               | %                                 | Quant.                  | Total (R\$)                           | (R\$)            | %                  | Quant. | Total (R\$) |                     |  |
| 4.2.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021                                                                                                                                                                               | M3                    | 126,88                                  | R\$ 89,35                 | R\$ 11.336,73     | 98,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 126,88                          | R\$ 11.336,73  | 0,00%       | 0,0000                  | R\$ 0,00 | 98,00%               | 126,88                     | R\$ 11.336,73                       | -                                 | -                       | R\$ 0,00                              |                  |                    |        |             |                     |  |
| 4.2.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020                                                                                          | M2                    | 1.810,87                                | R\$ 25,16                 | R\$ 45.561,49     | 100,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1810,87                         | R\$ 45.561,49  | 0,00%       | 0,0000                  | R\$ 0,00 | 100,00%              | 1810,87                    | R\$ 45.561,49                       | -                                 | -                       | R\$ 0,00                              |                  |                    |        |             |                     |  |
| 4.2.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020                                                                                                                   | M2                    | 1.017,13                                | R\$ 15,27                 | R\$ 15.531,58     | 100,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1017,13                         | R\$ 15.531,58  | 0,00%       | 0,0000                  | R\$ 0,00 | 100,00%              | 1017,13                    | R\$ 15.531,58                       | -                                 | 0,00                    | R\$ 0,00                              |                  |                    |        |             |                     |  |
| 4.2.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020                                                                                                                           | M2                    | 56,04                                   | R\$ 96,13                 | R\$ 5.387,13      | 100,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 56,04                           | R\$ 5.387,13   | 0,00%       | 0,0000                  | R\$ 0,00 | 100,00%              | 56,04                      | R\$ 5.387,13                        | -                                 | -                       | R\$ 0,00                              |                  |                    |        |             |                     |  |
| 4.2.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020                                                                                                                                                                   | M2                    | 905,74                                  | R\$ 6,96                  | R\$ 6.303,95      | 99,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 905,74                          | R\$ 6.303,95   | 0,00%       | 0,0000                  | R\$ 0,00 | 99,00%               | 905,74                     | R\$ 6.303,95                        | -                                 | -                       | R\$ 0,00                              |                  |                    |        |             |                     |  |
| 4.2.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020                                                                                                                       | M3                    | 45,94                                   | R\$ 259,24                | R\$ 11.909,49     | 100,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 45,94                           | R\$ 11.909,49  | 0,00%       | 0,0000                  | R\$ 0,00 | 100,00%              | 45,94                      | R\$ 11.909,49                       | -                                 | -                       | R\$ 0,00                              |                  |                    |        |             |                     |  |
| 4.2.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                                          | M3XKM                 | 78,10                                   | R\$ 282                   | R\$ 220,24        | 100,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 78,10                           | R\$ 220,24     | 0,00%       | 0,0000                  | R\$ 0,00 | 100,00%              | 78,10                      | R\$ 220,24                          | -                                 | -                       | R\$ 0,00                              |                  |                    |        |             |                     |  |
| 4.2.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023   | M3                    | 111,15                                  | R\$ 22,86                 | R\$ 2.540,89      | 100,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 111,15                          | R\$ 2.540,89   | 0,00%       | 0,0000                  | R\$ 0,00 | 100,00%              | 111,15                     | R\$ 2.540,89                        | -                                 | 0,00                    | R\$ 0,00                              |                  |                    |        |             |                     |  |
| 4.2.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3                    | 1.582,72                                | R\$ 20,91                 | R\$ 33.094,68     | 100,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1582,72                         | R\$ 33.094,68  | 0,00%       | 0,0000                  | R\$ 0,00 | 100,00%              | 1582,72                    | R\$ 33.094,68                       | -                                 | 0,00                    | R\$ 0,00                              |                  |                    |        |             |                     |  |
| 4.2.13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                                           | M3                    | 1.059,74                                | R\$ 10,25                 | R\$ 10.862,34     | 100,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1059,74                         | R\$ 10.862,34  | 0,00%       | 0,0000                  | R\$ 0,00 | 100,00%              | 1059,74                    | R\$ 10.862,34                       | -                                 | -                       | R\$ 0,00                              |                  |                    |        |             |                     |  |
| 4.2.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                                          | M3XKM                 | 2.755,31                                | R\$ 282                   | R\$ 7.769,97      | 100,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2755,31                         | R\$ 7.769,97   | 0,00%       | 0,0000                  | R\$ 0,00 | 100,00%              | 2755,31                    | R\$ 7.769,97                        | -                                 | -                       | R\$ 0,00                              |                  |                    |        |             |                     |  |
| 4.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBOS                                                                                                                                                                                                                        |                       |                                         |                           |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                |             |                         |          |                      |                            |                                     |                                   |                         |                                       |                  |                    |        |             |                     |  |
| 4.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015                                                                    | M                     | 148,44                                  | R\$ 218,70                | R\$ 32.463,83     | 101,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 148,44                          | R\$ 32.463,83  | 0,00%       | 0,0000                  | R\$ 0,00 | 101,00%              | 148,44                     | R\$ 32.463,83                       | -                                 | -                       | R\$ 0,00                              |                  |                    |        |             |                     |  |
| 4.3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015                                                                    | M                     | 401,70                                  | R\$ 386,34                | R\$ 155.192,78    | 101,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 401,70                          | R\$ 155.192,78 | 0,00%       | 0,0000                  | R\$ 0,00 | 101,00%              | 401,70                     | R\$ 155.192,78                      | -                                 | -                       | R\$ 0,00                              |                  |                    |        |             |                     |  |
| 4.3.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015                                                                    | M                     | 123,00                                  | R\$ 606,67                | R\$ 74.620,41     | 100,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 123,00                          | R\$ 74.620,41  | 0,00%       | 0,0000                  | R\$ 0,00 | 100,00%              | 123,00                     | R\$ 74.620,41                       | -                                 | -                       | R\$ 0,00                              |                  |                    |        |             |                     |  |
| 4.3.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015                                                                   | M                     | 50,60                                   | R\$ 729,01                | R\$ 36.887,91     | 100,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50,60                           | R\$ 36.887,91  | 0,00%       | 0,0000                  | R\$ 0,00 | 100,00%              | 50,60                      | R\$ 36.887,91                       | -                                 | -                       | R\$ 0,00                              |                  |                    |        |             |                     |  |



| <div><div>Prefeitura Municipal de Muriaé<br/>Estado de Minas Gerais<br/>C.G.C.: 17.947.581/0001-76</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       | BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO         |                           |                                   |                                 |                     |               |                                     |                      |                   |         |                    |                                       |                         |        |                  |                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------|---------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------|------------------|---------------------|--|
| <div>Objeto do Contrato:</div> <div>Contratação de empresa especializada na construção civil para execução de canalização a céu aberto no córrego na Rua Maria Xavier de Santana (em frente a UBS Gaspar) e construção de rede de drenagem profunda nas seguintes localidades: Bairro Rosário (Rua Abel Meireles, Praça Dr. Evaristo P. de Carvalho, Rua Princesa Isabel, Rua Monsenhor Soares, Travessa Edson Ferreira de Oliveira e Rua Tombos; Bairro José Cirilo na Avenida Altino Rodrigues Pereira; Bairro Dornelas (Rua João Dornelas, Rua São Dimas, Travessa Bahia, Avenida do Contorno e Rua Amazonas; Bairro Cardoso de Melo na Rua Claudina C. Melo, Muriaé-MG, com fornecimento de mão de obra e material conforme especificações constantes no projeto básico e seus anexos</div> <div>Local da Obra (Bairro, município e UF):</div> <div>Rua Maria Xavier de Santana (em frente a UBS Gaspar) e construção de rede de drenagem profunda nas seguintes localidades: Bairro Rosário (Rua Abel Meireles, Praça Dr. Evaristo P. de Carvalho, Rua Princesa Isabel, Rua Monsenhor Soares, Travessa Edson Ferreira de Oliveira e Rua Tombos; Bairro José Cirilo na Avenida Altino Rodrigues Pereira; Bairro Dornelas (Rua João Dornelas, Rua São Dimas, Travessa Bahia, Avenida do Contorno e Rua Amazonas; Bairro Cardoso de Melo na Rua Claudina C. Melo, Muriaé-MG</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       | BM - Data de Emissão:                  |                           | 19/09/2025                        |                                 | Empresa Contratada: |               | ROSENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA |                      | CNPJ:             |         | 03.109.322/0001-61 |                                       |                         |        |                  |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       | BM - Período de Referência da Medição: |                           | 09/08/2025 - 19/09/2025           |                                 |                     |               |                                     |                      |                   |         |                    |                                       |                         |        |                  |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       | Início da Obra: 25/07/2024             |                           | BM 12 (Drenagem 0351059-15, 2011) |                                 | Valor do Contrato:  |               | R\$ 6.421.513,36                    |                      |                   |         |                    |                                       |                         |        |                  |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       | Concorrência Pública:                  |                           | 002/2024                          |                                 | Contrato:           |               | 02501/2024                          |                      | Valor da Medição: |         | R\$ 452.982,38     |                                       | Valor Medido Acumulado: |        | R\$ 4.920.871,41 |                     |  |
| Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Previsto no Orçamento |                                        |                           |                                   | Executado acumulado até este BM |                     |               |                                     | Executado no Período |                   |         |                    | Executado acumulado inclusive este BM |                         |        |                  | Serviços a executar |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Unid.                 | Quant.                                 | Preço Unit. com BDI (R\$) | Preço Final (R\$)                 | %                               | Quant.              | Total (R\$)   | %                                   | Quant.               | Total (R\$)       | %       | Quant.             | Total (R\$)                           | %                       | Quant. | Total (R\$)      |                     |  |
| 4.3.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1200 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015                                                                                                        | M                     | 77,00                                  | R\$ 1.040,82              | R\$ 80.143,14                     | 100,00%                         | 77,00               | R\$ 80.143,14 | 0,00%                               | 0,0000               | R\$ 0,00          | 100,00% | 77,00              | R\$ 80.143,14                         | -                       | -      | R\$ 0,00         |                     |  |
| 4.3.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA MÉDIA DE 2,00M, LARGURA DA VALA 0,60M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, COM TUBO PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO JEI DN-100MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNIDA DE              | 100,00                                 | R\$ 308,18                | R\$ 30.818,00                     | 48,00%                          | 48,00               | R\$ 14.792,64 | 0,00%                               | 0,0000               | R\$ 0,00          | 48,00%  | 48,00              | R\$ 14.792,64                         | 52,00                   | -      | R\$ 16.025,36    |                     |  |
| 4.3.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | LIGAÇÃO DE REDE DE ÁGUA DE 1/2" NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE DN-50MM = BASEADO EM HISTÓRICO DO DEMSUR DE LIGAÇÕES DE RAMAIS EM ÁREA URBANA                                                                                                                                                         | UNIDA DE              | 102,00                                 | R\$ 68,28                 | R\$ 6.964,56                      | 41,00%                          | 41,00               | R\$ 2.799,48  | 0,00%                               | 0,0000               | R\$ 0,00          | 41,00%  | 41,00              | R\$ 2.799,48                          | 61,00                   | -      | R\$ 4.165,08     |                     |  |
| 4.3.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021                                                                                                                                                                   | M                     | 89,00                                  | R\$ 175,56                | R\$ 15.624,84                     | 17,00%                          | 16,00               | R\$ 2.808,96  | 0,00%                               | 0,0000               | R\$ 0,00          | 17,00%  | 16,00              | R\$ 2.808,96                          | 73,00                   | -      | R\$ 12.815,88    |                     |  |
| 4.3.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021                                                                                                                                                                   | M                     | 904,56                                 | R\$ 104,88                | R\$ 94.870,25                     | 68,00%                          | 621,00              | R\$ 65.130,48 | 0,00%                               | 0,0000               | R\$ 0,00          | 68,00%  | 621,00             | R\$ 65.130,48                         | 283,56                  | -      | R\$ 29.739,77    |                     |  |
| 4.3.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 50 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 5647)                                                                                                                                                                                                                              | M                     | 551,30                                 | R\$ 18,04                 | R\$ 9.945,45                      | 59,00%                          | 323,50              | R\$ 5.835,94  | 0,00%                               | 0,0000               | R\$ 0,00          | 59,00%  | 323,50             | R\$ 5.835,94                          | 227,80                  | -      | R\$ 4.109,51     |                     |  |
| 4.3.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017                                                                                                                 | M                     | 551,30                                 | R\$ 3,03                  | R\$ 1.670,44                      | 59,00%                          | 323,50              | R\$ 980,21    | 0,00%                               | 0,0000               | R\$ 0,00          | 59,00%  | 323,50             | R\$ 980,21                            | 227,80                  | -      | R\$ 690,23       |                     |  |
| 4.3.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 7665)                                                                                                                                                                                                                             | M                     | 89,00                                  | R\$ 110,83                | R\$ 9.863,87                      | 13,00%                          | 12,00               | R\$ 1.329,96  | 0,00%                               | 0,0000               | R\$ 0,00          | 13,00%  | 12,00              | R\$ 1.329,96                          | 77,00                   | -      | R\$ 8.533,91     |                     |  |
| 4.3.13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017                                                                                             | M                     | 89,00                                  | R\$ 5,51                  | R\$ 490,39                        | 13,00%                          | 12,00               | R\$ 66,12     | 0,00%                               | 0,0000               | R\$ 0,00          | 13,00%  | 12,00              | R\$ 66,12                             | 77,00                   | -      | R\$ 424,27       |                     |  |
| 4.4. POÇOS DE VISITA E BOCAS DE LOBO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                        |                           |                                   |                                 |                     |               |                                     |                      |                   |         |                    |                                       |                         |        |                  |                     |  |
| 4.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | POÇO DE VISITA PARA REDE DE DRENAGEM DN-600MM PADRÃO DEMSUR, MEDIDAS EXTERNAS 140X140X223CM (LARGURA, COMPRIMENTO E ALTURA MÉDIA), PAREDE DE CONCRETO FCK=20 MPA E ASSENTAMENTO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO ANTI-RUIDO - BAIRRO DORNELAS                                                           | UNIDA DE              | 10,00                                  | R\$ 8.037,76              | R\$ 80.377,60                     | 100,00%                         | 10,00               | R\$ 80.377,60 | 0,00%                               | 0,0000               | R\$ 0,00          | 100,00% | 10,00              | R\$ 80.377,60                         | -                       | -      | R\$ 0,00         |                     |  |
| 4.4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | POÇO DE VISITA PARA REDE DE DRENAGEM DN-800MM PADRÃO DEMSUR, MEDIDAS EXTERNAS 160X160X259CM (LARGURA, COMPRIMENTO E ALTURA MÉDIA), PAREDE DE CONCRETO FCK=20 MPA E ASSENTAMENTO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO ANTI-RUIDO - BAIRRO DORNELAS                                                           | UNIDA DE              | 4,00                                   | R\$ 9.949,29              | R\$ 39.797,16                     | 100,00%                         | 4,00                | R\$ 39.797,16 | 0,00%                               | 0,0000               | R\$ 0,00          | 100,00% | 4,00               | R\$ 39.797,16                         | -                       | -      | R\$ 0,00         |                     |  |
| 4.4.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | POÇO DE VISITA PARA REDE DE DRENAGEM DN-1000MM PADRÃO DEMSUR, MEDIDAS EXTERNAS 180X180X202CM (LARGURA, COMPRIMENTO E ALTURA MÉDIA), PAREDE DE CONCRETO FCK=20 MPA E ASSENTAMENTO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO ANTI-RUIDO - BAIRRO DORNELAS                                                          | UNIDA DE              | 1,00                                   | R\$ 10.962,16             | R\$ 10.962,16                     | 100,00%                         | 1,00                | R\$ 10.962,16 | 0,00%                               | 0,0000               | R\$ 0,00          | 100,00% | 1,00               | R\$ 10.962,16                         | -                       | -      | R\$ 0,00         |                     |  |
| 4.4.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | POÇO DE VISITA PARA REDE DE DRENAGEM DN-1200MM PADRÃO DEMSUR, MEDIDAS EXTERNAS 200X200X228CM (LARGURA, COMPRIMENTO E ALTURA MÉDIA), PAREDE DE CONCRETO FCK=20 MPA E ASSENTAMENTO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO ANTI-RUIDO - BAIRRO DORNELAS                                                          | UNIDA DE              | 3,00                                   | R\$ 13.174,56             | R\$ 39.523,68                     | 100,00%                         | 3,00                | R\$ 39.523,68 | 0,00%                               | 0,0000               | R\$ 0,00          | 100,00% | 3,00               | R\$ 39.523,68                         | -                       | -      | R\$ 0,00         |                     |  |



| <div></div> <div>Prefeitura Municipal de Mariana<br/>Estado de Minas Gerais<br/>C.G.C.: 17.947.581/0001-76</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                           |                   |                                 |          |                   |                                         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                     |                                       |                                     |               |             |                            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|----------|-------------------|-----------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------|----------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Objeto do Contrato:</div> <div>Contratação de empresa especializada na construção civil para execução de canalização a céu aberto no córrego na Rua Maria Xavier de Santana (em frente a UBS Gaspar) e construção de rede de drenagem profunda nas seguintes localidades: Bairro Rosário (Rua Abel Meireles, Praça Dr. Evaristo P. de Carvalho, Rua Princesa Isabel, Rua Monsenhor Soares, Travessa Edson Ferreira de Oliveira e Rua Tombos; Bairro José Cirilo na Avenida Altino Rodrigues Pereira; Bairro Dornelas (Rua João Dornelas, Rua São Dimas, Travessa Bahia, Avenida do Contorno e Rua Amazonas; Bairro Cardoso de Melo na Rua Claudina C. Melo, Mariana-MG, com fornecimento de mão de obra e material conforme especificações constantes no projeto básico e seus anexos</div> |          |                           |                   |                                 |          |                   | BM - Data de Emissão:                   |                      | 19/09/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         | Empresa Contratada: |                                       | ROSENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA |               |             |                            |  |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                           |                   |                                 |          |                   | BM - Período de Referência da Medição:  |                      | 09/08/2025 - 19/09/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                     |                                       |                                     |               |             |                            |  |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                           |                   |                                 |          |                   | Local da Obra (Bairro, município e UF): |                      | Rua Maria Xavier de Santana (em frente a UBS Gaspar) e construção de rede de drenagem profunda nas seguintes localidades: Bairro Rosário (Rua Abel Meireles, Praça Dr. Evaristo P. de Carvalho, Rua Princesa Isabel, Rua Monsenhor Soares, Travessa Edson Ferreira de Oliveira e Rua Tombos; Bairro José Cirilo na Avenida Altino Rodrigues Pereira; Bairro Dornelas (Rua João Dornelas, Rua São Dimas, Travessa Bahia, Avenida do Contorno e Rua Amazonas; Bairro Cardoso de Melo na Rua Claudina C. Melo, Mariana-MG |                         |                     |                                       |                                     |               |             | Início da Obra: 25/07/2024 |  |
| Concorrência Pública:                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 002/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | Contrato:                 |                   | 02501/2024                      |          | Valor da Medição: |                                         | R\$ 452.982,38       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valor do Contrato:      |                     |                                       |                                     |               |             | R\$ 6.421.513,36           |  |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                           |                   |                                 |          |                   |                                         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valor Medido Acumulado: |                     |                                       |                                     |               |             | R\$ 4.920.871,41           |  |
| Item                                                                                                                                                                                              | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                               | Previsto no Orçamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                           |                   | Executado acumulado até este BM |          |                   |                                         | Executado no Período |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                     | Executado acumulado inclusive este BM |                                     |               |             | Serviços a executar        |  |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Quant.   | Preço Unit. com BDI (R\$) | Preço Final (R\$) | %                               | Quant.   | Total (R\$)       | %                                       | Quant.               | Total (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | %                       | Quant.              | Total (R\$)                           | %                                   | Quant.        | Total (R\$) |                            |  |
| 4.4.5                                                                                                                                                                                             | POÇO DE VISITA DE TRANSIÇÃO PARA REDE DE DRENAGEM DN-1200MM PARA DUPLA DN-1000MM, PADRÃO DEMSUR, MEDIDAS CONFORME PROJETO, PAREDE DE CONCRETO FCK=20MPA E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ANTI-RUIDO - BAIRRO DORNELAS                                                          | UNIDA DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,00     | R\$ 31.219,48             | R\$ 31.219,48     | 100,00%                         | 1,00     | R\$ 31.219,48     | 0,00%                                   | 0,0000               | R\$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100,00%                 | 1,00                | R\$ 31.219,48                         | -                                   | R\$ 0,00      |             |                            |  |
| 4.4.6                                                                                                                                                                                             | POÇO DE VISITA PARA REDE DUPLA DE DRENAGEM DN-1000MM, PADRÃO DEMSUR, MEDIDAS EXTERNAS 365X365X240 (LARGURA, COMPRIMENTO E ALTURA), PAREDE DE CONCRETO FCK=20MPA E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ANTI-RUIDO.                                                                   | UNIDA DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,00     | R\$ 29.364,15             | R\$ 29.364,15     | 100,00%                         | 1,00     | R\$ 29.364,15     | 0,00%                                   | 0,0000               | R\$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100,00%                 | 1,00                | R\$ 29.364,15                         | -                                   | R\$ 0,00      |             |                            |  |
| 4.4.7                                                                                                                                                                                             | POÇO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD DIÂMETRO = 0,80M, PROF. MEDIA=1,50M, C/ TAMPÃO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMP 600MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ ARG/CIM/AREIA 1.4. BASE/BANQUETA EM CONCRETO FCK=10MPA | UNIDA DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26,00    | R\$ 2.661,36              | R\$ 69.195,36     | 42,00%                          | 11,00    | R\$ 29.274,96     | 0,00%                                   | 0,0000               | R\$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 42,00%                  | 11,00               | R\$ 29.274,96                         | 15,00                               | R\$ 39.920,40 |             |                            |  |
| 4.4.8                                                                                                                                                                                             | BOCA DE LOBO PADRÃO DEMSUR EM BLOCO DE CONCRETO CHEIO DE CONCRETO 14X19X38CM, GRELHA PRE-MOLDADO (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), MEDIDAS EXTERNAS: 140X75X158CM (LARGURA, COMPRIMENTO E ALTURA)                                                   | UNIDA DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 39,00    | R\$ 2.043,76              | R\$ 79.706,64     | 100,00%                         | 39,00    | R\$ 79.706,64     | 0,00%                                   | 0,0000               | R\$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100,00%                 | 39,00               | R\$ 79.706,64                         | -                                   | R\$ 0,00      |             |                            |  |
| 4.5                                                                                                                                                                                               | RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                           |                   |                                 |          |                   |                                         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                     |                                       |                                     |               |             |                            |  |
| 4.5.1                                                                                                                                                                                             | CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO                                                                                                                                                                                                                                      | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.577,48 | R\$ 2,44                  | R\$ 3.849,05      | 99,00%                          | 1.577,48 | R\$ 3.849,05      | 0,00%                                   | 0,0000               | R\$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 99,00%                  | 1.577,48            | R\$ 3.849,05                          | -                                   | R\$ 0,00      |             |                            |  |
| 4.5.2                                                                                                                                                                                             | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (4060) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020                                                                                                                                                 | M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 289,67   | R\$ 142,95                | R\$ 41.408,33     | 99,00%                          | 289,67   | R\$ 41.408,33     | 0,00%                                   | 0,0000               | R\$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 99,00%                  | 289,67              | R\$ 41.408,33                         | -                                   | R\$ 0,00      |             |                            |  |
| 4.5.3                                                                                                                                                                                             | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                                                                        | M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 289,67   | R\$ 10,25                 | R\$ 2.969,12      | 99,00%                          | 289,67   | R\$ 2.969,12      | 0,00%                                   | 0,0000               | R\$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 99,00%                  | 289,67              | R\$ 2.969,12                          | -                                   | R\$ 0,00      |             |                            |  |
| 4.5.4                                                                                                                                                                                             | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                                                                      | M3XKM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 492,45   | R\$ 2,82                  | R\$ 1.388,71      | 99,00%                          | 492,45   | R\$ 1.388,71      | 0,00%                                   | 0,0000               | R\$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 99,00%                  | 492,45              | R\$ 1.388,71                          | -                                   | R\$ 0,00      |             |                            |  |
| 4.5.5                                                                                                                                                                                             | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019                                                                                                                                                               | M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 37,13    | R\$ 2.198,14              | R\$ 81.616,94     | 100,00%                         | 37,13    | R\$ 81.616,94     | 0,00%                                   | 0,0000               | R\$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100,00%                 | 37,13               | R\$ 81.616,94                         | -                                   | R\$ 0,00      |             |                            |  |
| 4.5.6                                                                                                                                                                                             | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                                                                      | M3XKM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 181,97   | R\$ 2,82                  | R\$ 513,16        | 99,00%                          | 181,97   | R\$ 513,16        | 0,00%                                   | 0,0000               | R\$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 99,00%                  | 181,97              | R\$ 513,16                            | -                                   | R\$ 0,00      |             |                            |  |
| 4.5.7                                                                                                                                                                                             | Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)                                                                                                                                                                        | m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 723,48   | R\$ 2,15                  | R\$ 1.555,48      | 100,00%                         | 723,48   | R\$ 1.555,48      | 0,00%                                   | 0,0000               | R\$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100,00%                 | 723,48              | R\$ 1.555,48                          | -                                   | R\$ 0,00      |             |                            |  |
| 4.5.8                                                                                                                                                                                             | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIDRICAS, REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA. AF_05/2020                                                                                                                                                                                                    | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 345,79   | R\$ 54,79                 | R\$ 18.945,83     | 100,00%                         | 345,79   | R\$ 18.945,83     | 0,00%                                   | 0,0000               | R\$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100,00%                 | 345,79              | R\$ 18.945,83                         | -                                   | R\$ 0,00      |             |                            |  |
| 4.6                                                                                                                                                                                               | SINALIZAÇÃO DE OBRA E DESVIO DE TRÁFEGO                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                           |                   |                                 |          |                   |                                         |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                     |                                       |                                     |               |             |                            |  |
| 4.6.1                                                                                                                                                                                             | PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,10 X 0,70 M (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CÓDIGO 5212556 DNIT 04/2022) ( OBRAS A FRENTE)                                                                                                                                   | UNIDA DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,00     | R\$ 558,65                | R\$ 558,65        | 100,00%                         | 1,00     | R\$ 558,65        | 0,00%                                   | 0,0000               | R\$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100,00%                 | 1,00                | R\$ 558,65                            | -                                   | R\$ 0,00      |             |                            |  |
| 4.6.2                                                                                                                                                                                             | PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,00 X 0,70 M (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CÓDIGO 5212556 DNIT 04/2022) ( INÍCIO DAS OBRAS)                                                                                                                                 | UNIDA DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,00     | R\$ 609,44                | R\$ 609,44        | 100,00%                         | 1,00     | R\$ 609,44        | 0,00%                                   | 0,0000               | R\$ 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100,00%                 | 1,00                | R\$ 609,44                            | -                                   | R\$ 0,00      |             |                            |  |



|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                           |                   |                                 |         |                   |       |                                                                |             |                                                         |         |                                       |   |                                          |             |                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|---------|-------------------|-------|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|---|------------------------------------------|-------------|---------------------|--|
| <div></div> <div>Prefeitura Municipal de Muriaé<br/>Estado de Minas Gerais<br/>C.G.C.: 17.947.581/0001-76</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                           |                   |                                 |         |                   |       |                                                                |             |                                                         |         |                                       |   |                                          |             |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Objeto do Contrato:</div> <div>Contratação de empresa especializada na construção civil para execução de canalização a céu aberto no córrego na Rua Maria Xavier de Santana (em frente a UBS Gaspar) e construção de rede de drenagem profunda nas seguintes localidades: Bairro Rosário (Rua Abel Meireles, Praça Dr. Evaristo P. de Carvalho, Rua Princesa Isabel, Rua Monsenhor Soares, Travessa Edson Ferreira de Oliveira e Rua Tombos); Bairro José Cirilo na Avenida Altino Rodrigues Pereira; Bairro Dornelas (Rua João Dornelas, Rua São Dimas, Travessa Bahia, Avenida do Contorno e Rua Amazonas; Bairro Cardoso de Melo na Rua Claudina C. Melo, Muriaé-MG, com fornecimento de mão de obra e material conforme especificações constantes no projeto básico e seus anexos</div> |          |                           |                   |                                 |         |                   |       | BM - Data de Emissão: 19/09/2025                               |             | Empresa Contratada: ROSENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA |         | CNPJ: 03.109.322/0001-61              |   |                                          |             |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                           |                   |                                 |         |                   |       |                                                                |             |                                                         |         |                                       |   |                                          |             |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Local da Obra (Bairro, município e UF):</div> <div>Rua Maria Xavier de Santana (em frente a UBS Gaspar) e construção de rede de drenagem profunda nas seguintes localidades: Bairro Rosário (Rua Abel Meireles, Praça Dr. Evaristo P. de Carvalho, Rua Princesa Isabel, Rua Monsenhor Soares, Travessa Edson Ferreira de Oliveira e Rua Tombos); Bairro José Cirilo na Avenida Altino Rodrigues Pereira; Bairro Dornelas (Rua João Dornelas, Rua São Dimas, Travessa Bahia, Avenida do Contorno e Rua Amazonas; Bairro Cardoso de Melo na Rua Claudina C. Melo, Muriaé-MG</div>                                                                                                                                                                                                             |          |                           |                   |                                 |         |                   |       | BM - Período de Referência da Medição: 09/08/2025 - 19/09/2025 |             |                                                         |         | Valor do Contrato: R\$ 6.421.513,36   |   |                                          |             |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                           |                   |                                 |         |                   |       |                                                                |             |                                                         |         |                                       |   |                                          |             |                     |  |
| Concorrência Pública:                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 002/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | Contrato:                 |                   | 02501/2024                      |         | Valor da Medição: |       | R\$ 452.982,38                                                 |             | Início da Obra: 25/07/2024                              |         | BM 12 (Drenagem 0351059-15, 2011)     |   | Valor Medido Acumulado: R\$ 4.920.871,41 |             |                     |  |
| Item                                                                                                                                                                                             | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                               | Previsto no Orçamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                           |                   | Executado acumulado até este BM |         |                   |       | Executado no Período                                           |             |                                                         |         | Executado acumulado inclusive este BM |   |                                          |             | Serviços a executar |  |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Quant.   | Preço Unit. com BDI (R\$) | Preço Final (R\$) | %                               | Quant.  | Total (R\$)       | %     | Quant.                                                         | Total (R\$) | %                                                       | Quant.  | Total (R\$)                           | % | Quant.                                   | Total (R\$) |                     |  |
| 4.6.3                                                                                                                                                                                            | PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,20 X 0,70 M (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CÓDIGO 5212556 DNIT 04/2022) (FIM DAS OBRAS)                                                                                                                                     | UNIDA DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,00     | R\$ 507,85                | R\$ 507,85        | 100,00%                         | 1,00    | R\$ 507,85        | 0,00% | 0,0000                                                         | R\$ 0,00    | 100,00%                                                 | 1,00    | R\$ 507,85                            | - | -                                        | R\$ 0,00    |                     |  |
| 4.6.4                                                                                                                                                                                            | Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária                                                                                                                                                               | unidade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.100,00 | R\$ 0,93                  | R\$ 1.023,00      | 100,00%                         | 1100,00 | R\$ 1.023,00      | 0,00% | 0,0000                                                         | R\$ 0,00    | 100,00%                                                 | 1100,00 | R\$ 1.023,00                          | - | -                                        | R\$ 0,00    |                     |  |
| 5.                                                                                                                                                                                               | RUA JOSÉ S OLIVEIRA, RUA REGINA ANTUNES NAPOLEÃO E RUA DAS ORQUÍDEAS - BAIRRO NAPOLEÃO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                           |                   |                                 |         |                   |       |                                                                |             |                                                         |         |                                       |   |                                          |             |                     |  |
| 5.1.                                                                                                                                                                                             | CANTEIRO DE OBRAS                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                           |                   |                                 |         |                   |       |                                                                |             |                                                         |         |                                       |   |                                          |             |                     |  |
| 5.1.1                                                                                                                                                                                            | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016                                                                                                                                                                            | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,00    | R\$ 1.160,01              | R\$ 13.920,12     | 100,00%                         | 12,00   | R\$ 13.920,12     | 0,00% | 0,0000                                                         | R\$ 0,00    | 100,00%                                                 | 12,00   | R\$ 13.920,12                         | - | -                                        | R\$ 0,00    |                     |  |
| 5.1.2                                                                                                                                                                                            | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016                                                                                                                                                            | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,00     | R\$ 1.424,44              | R\$ 8.546,64      | 100,00%                         | 6,00    | R\$ 8.546,64      | 0,00% | 0,0000                                                         | R\$ 0,00    | 100,00%                                                 | 6,00    | R\$ 8.546,64                          | - | -                                        | R\$ 0,00    |                     |  |
| 5.1.3                                                                                                                                                                                            | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016                                                                                                                                                                | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,00     | R\$ 1.225,70              | R\$ 7.354,20      | 100,00%                         | 6,00    | R\$ 7.354,20      | 0,00% | 0,0000                                                         | R\$ 0,00    | 100,00%                                                 | 6,00    | R\$ 7.354,20                          | - | -                                        | R\$ 0,00    |                     |  |
| 5.1.4                                                                                                                                                                                            | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIxada COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALITO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,50     | R\$ 354,63                | R\$ 1.595,84      | 100,00%                         | 4,50    | R\$ 1.595,84      | 0,00% | 0,0000                                                         | R\$ 0,00    | 100,00%                                                 | 4,50    | R\$ 1.595,84                          | - | -                                        | R\$ 0,00    |                     |  |
| 5.1.5                                                                                                                                                                                            | LOCAÇÃO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO. AF_10/2018                                                                                                                                                                                                                                           | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 154,46   | R\$ 6,65                  | R\$ 1.027,16      | 101,00%                         | 154,46  | R\$ 1.027,16      | 0,00% | 0,0000                                                         | R\$ 0,00    | 101,00%                                                 | 154,46  | R\$ 1.027,16                          | - | -                                        | R\$ 0,00    |                     |  |
| 5.1.6                                                                                                                                                                                            | TAPUME DE PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE EM TELA DE POLIETILENO, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (150X150)CM, INCLUSIVE PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO                                                                                                  | m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 82,80    | R\$ 14,68                 | R\$ 1.215,50      | 100,00%                         | 82,80   | R\$ 1.215,50      | 0,00% | 0,0000                                                         | R\$ 0,00    | 100,00%                                                 | 82,80   | R\$ 1.215,50                          | - | -                                        | R\$ 0,00    |                     |  |
| 5.2.                                                                                                                                                                                             | MOVIMENTO DE TERRA E REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DE VALAS                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                           |                   |                                 |         |                   |       |                                                                |             |                                                         |         |                                       |   |                                          |             |                     |  |
| 5.2.1                                                                                                                                                                                            | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021                                                    | M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22,60    | R\$ 16,74                 | R\$ 378,32        | 101,00%                         | 22,60   | R\$ 378,32        | 0,00% | 0,0000                                                         | R\$ 0,00    | 101,00%                                                 | 22,60   | R\$ 378,32                            | - | -                                        | R\$ 0,00    |                     |  |
| 5.2.2                                                                                                                                                                                            | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021                                    | M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 433,97   | R\$ 12,12                 | R\$ 5.259,72      | 100,00%                         | 433,97  | R\$ 5.259,72      | 0,00% | 0,0000                                                         | R\$ 0,00    | 100,00%                                                 | 433,97  | R\$ 5.259,72                          | - | -                                        | R\$ 0,00    |                     |  |
| 5.2.3                                                                                                                                                                                            | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021                                            | M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 246,36   | R\$ 11,62                 | R\$ 2.862,70      | 100,00%                         | 246,36  | R\$ 2.862,70      | 0,00% | 0,0000                                                         | R\$ 0,00    | 100,00%                                                 | 246,36  | R\$ 2.862,70                          | - | -                                        | R\$ 0,00    |                     |  |
| 5.2.4                                                                                                                                                                                            | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021                                                                                                                                                                                                           | M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 36,85    | R\$ 89,55                 | R\$ 3.292,55      | 100,00%                         | 36,85   | R\$ 3.292,55      | 0,00% | 0,0000                                                         | R\$ 0,00    | 100,00%                                                 | 36,85   | R\$ 3.292,55                          | - | -                                        | R\$ 0,00    |                     |  |
| 5.2.5                                                                                                                                                                                            | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020                                                                                                                      | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 557,08   | R\$ 25,16                 | R\$ 14.016,13     | 100,00%                         | 557,08  | R\$ 14.016,13     | 0,00% | 0,0000                                                         | R\$ 0,00    | 100,00%                                                 | 557,08  | R\$ 14.016,13                         | - | -                                        | R\$ 0,00    |                     |  |
| 5.2.6                                                                                                                                                                                            | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020                                                                                                                      | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 316,25   | R\$ 19,88                 | R\$ 6.287,05      | 100,00%                         | 316,25  | R\$ 6.287,05      | 0,00% | 0,0000                                                         | R\$ 0,00    | 100,00%                                                 | 316,25  | R\$ 6.287,05                          | - | -                                        | R\$ 0,00    |                     |  |



| <div><div>Prefeitura Municipal de Muriaé<br/>Estado de Minas Gerais<br/>C.G.C.: 17.947.581/0001-76</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO          |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                     |               |                                     |                      |                          |         |                                          |                                       |                                        |        |                         |                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------|------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------|--------|-------------------------|---------------------|--|
| <div>Objeto do Contrato:</div> <div>Contratação de empresa especializada na construção civil para execução de canalização a céu aberto no córrego na Rua Maria Xavier de Santana (em frente a UBS Gaspar) e construção de rede de drenagem profunda nas seguintes localidades: Bairro Rosário (Rua Abel Meireles, Praça Dr. Evaristo P. de Carvalho, Rua Princesa Isabel, Rua Monsenhor Soares, Travessa Edson Ferreira de Oliveira e Rua Tombos; Bairro José Cirilo na Avenida Altino Rodrigues Pereira; Bairro Dornelas (Rua João Dornelas, Rua São Dimas, Travessa Bahia, Avenida do Contorno e Rua Amazonas; Bairro Cardoso de Melo na Rua Claudina C. Melo, Muriaé-MG, com fornecimento de mão de obra e material conforme especificações constantes no projeto básico e seus anexos</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | BM - Data de Emissão:                   |                           | 19/09/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 | Empresa Contratada:                 |               | ROSENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA |                      | CNPJ: 03.109.322/0001-61 |         |                                          |                                       |                                        |        |                         |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                     |               |                                     |                      |                          |         |                                          |                                       |                                        |        |                         |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | Local da Obra (Bairro, município e UF): |                           | Rua Maria Xavier de Santana (em frente a UBS Gaspar) e construção de rede de drenagem profunda nas seguintes localidades: Bairro Rosário (Rua Abel Meireles, Praça Dr. Evaristo P. de Carvalho, Rua Princesa Isabel, Rua Monsenhor Soares, Travessa Edson Ferreira de Oliveira e Rua Tombos; Bairro José Cirilo na Avenida Altino Rodrigues Pereira; Bairro Dornelas (Rua João Dornelas, Rua São Dimas, Travessa Bahia, Avenida do Contorno e Rua Amazonas; Bairro Cardoso de Melo na Rua Claudina C. Melo, Muriaé-MG |                                 |                                     |               |                                     |                      |                          |         |                                          |                                       | BM - Período de Referência da Medição: |        | 09/08/2025 - 19/09/2025 |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                     |               |                                     |                      |                          |         |                                          |                                       |                                        |        |                         |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | Início da Obra: 25/07/2024              |                           | BM 12 (Drenagem 0351059-15_2011)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 | Valor do Contrato: R\$ 6.421.513,36 |               |                                     |                      |                          |         |                                          |                                       |                                        |        |                         |                     |  |
| Concorrência Pública:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       | 002/2024                                |                           | Contrato:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 | 02501/2024                          |               | Valor da Medição:                   |                      | R\$ 452.982,48           |         | Valor Medido Acumulado: R\$ 4.920.871,41 |                                       |                                        |        |                         |                     |  |
| Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Previsto no Orçamento |                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Executado acumulado até este BM |                                     |               |                                     | Executado no Período |                          |         |                                          | Executado acumulado inclusive este BM |                                        |        |                         | Serviços a executar |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Unid.                 | Quant.                                  | Preço Unit. com BDI (R\$) | Preço Final (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | %                               | Quant.                              | Total (R\$)   | %                                   | Quant.               | Total (R\$)              | %       | Quant.                                   | Total (R\$)                           | %                                      | Quant. | Total (R\$)             |                     |  |
| 5.2.7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020                                                                                                                                                                                                         | M2                    | 241,14                                  | R\$ 6,96                  | R\$ 1.678,33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 99,00%                          | 241,14                              | R\$ 1.678,33  | 0,00%                               | 0,0000               | R\$ 0,00                 | 99,00%  | 241,14                                   | R\$ 1.678,33                          | -                                      | -      | R\$ 0,00                |                     |  |
| 5.2.8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023                                         | M3                    | 12,48                                   | R\$ 22,86                 | R\$ 285,29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100,00%                         | 12,48                               | R\$ 285,29    | 0,00%                               | 0,0000               | R\$ 0,00                 | 100,00% | 12,48                                    | R\$ 285,29                            | -                                      | -      | R\$ 0,00                |                     |  |
| 5.2.9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023                                       | M3                    | 357,88                                  | R\$ 20,91                 | R\$ 7.483,27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100,00%                         | 357,88                              | R\$ 7.483,27  | 0,00%                               | 0,0000               | R\$ 0,00                 | 100,00% | 357,88                                   | R\$ 7.483,27                          | -                                      | -      | R\$ 0,00                |                     |  |
| 5.2.10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023                                       | M3                    | 193,78                                  | R\$ 17,30                 | R\$ 3.352,39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100,00%                         | 193,78                              | R\$ 3.352,39  | 0,00%                               | 0,0000               | R\$ 0,00                 | 100,00% | 193,78                                   | R\$ 3.352,39                          | -                                      | -      | R\$ 0,00                |                     |  |
| 5.2.11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                                                                                 | M3                    | 227,67                                  | R\$ 10,25                 | R\$ 2.333,62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 99,00%                          | 227,67                              | R\$ 2.333,62  | 0,00%                               | 0,0000               | R\$ 0,00                 | 99,00%  | 227,67                                   | R\$ 2.333,62                          | -                                      | -      | R\$ 0,00                |                     |  |
| 5.2.12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                                                                                | M3XKM                 | 523,65                                  | R\$ 2,82                  | R\$ 1.476,69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100,00%                         | 523,65                              | R\$ 1.476,69  | 0,00%                               | 0,0000               | R\$ 0,00                 | 100,00% | 523,65                                   | R\$ 1.476,69                          | -                                      | -      | R\$ 0,00                |                     |  |
| 5.3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBOS                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                     |               |                                     |                      |                          |         |                                          |                                       |                                        |        |                         |                     |  |
| 5.3.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015                                                                                                          | M                     | 18,88                                   | R\$ 218,70                | R\$ 4.129,06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100,00%                         | 18,88                               | R\$ 4.129,06  | 0,00%                               | 0,0000               | R\$ 0,00                 | 100,00% | 18,88                                    | R\$ 4.129,06                          | -                                      | -      | R\$ 0,00                |                     |  |
| 5.3.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015                                                                                                          | M                     | 138,00                                  | R\$ 606,67                | R\$ 83.720,46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100,00%                         | 138,00                              | R\$ 83.720,46 | 0,00%                               | 0,0000               | R\$ 0,00                 | 100,00% | 138,00                                   | R\$ 83.720,46                         | -                                      | -      | R\$ 0,00                |                     |  |
| 5.3.3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021                                                                                                                                                                   | M                     | 130,30                                  | R\$ 175,56                | R\$ 22.875,47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17,00%                          | 22,00                               | R\$ 3.862,32  | 0,00%                               | 0,0000               | R\$ 0,00                 | 17,00%  | 22,00                                    | R\$ 3.862,32                          | 108,30                                 | -      | R\$ 19.013,15           |                     |  |
| 5.3.4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017                                                                                                                  | M                     | 130,30                                  | R\$ 2,18                  | R\$ 284,05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24,00%                          | 32,00                               | R\$ 69,76     | 0,00%                               | 0,0000               | R\$ 0,00                 | 24,00%  | 32,00                                    | R\$ 69,76                             | 98,30                                  | -      | R\$ 214,29              |                     |  |
| 5.3.5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 15, DN 50 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 5647)                                                                                                                                                                                                                               | M                     | 130,30                                  | R\$ 18,04                 | R\$ 2.350,61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 24,00%                          | 32,00                               | R\$ 577,28    | 0,00%                               | 0,0000               | R\$ 0,00                 | 24,00%  | 32,00                                    | R\$ 577,28                            | 98,30                                  | -      | R\$ 1.775,33            |                     |  |
| 5.3.6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA MÉDIA DE 3,00M, LARGURA DA VALA 0,60M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, COM TUBO PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO JEI DN-100MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNIDA DE              | 11,00                                   | R\$ 362,68                | R\$ 3.989,48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 27,00%                          | 3,00                                | R\$ 1.088,04  | 0,00%                               | 0,0000               | R\$ 0,00                 | 27,00%  | 3,00                                     | R\$ 1.088,04                          | 800                                    | -      | R\$ 2.901,44            |                     |  |
| 5.3.7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LIGAÇÃO DE REDE DE ÁGUA DE 1/2" NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE DN-50MM = BASEADO EM HISTÓRICO DO DEMSUR DE LIGAÇÕES DE RAMAIS EM ÁREA URBANA                                                                                                                                                          | UNIDA DE              | 11,00                                   | R\$ 68,28                 | R\$ 751,08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 45,00%                          | 5,00                                | R\$ 341,40    | 0,00%                               | 0,0000               | R\$ 0,00                 | 45,00%  | 5,00                                     | R\$ 341,40                            | 600                                    | -      | R\$ 409,68              |                     |  |
| 5.4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | POÇOS DE VISITA E BOCAS DE LOBO                                                                                                                                                                                                                                                                   |                       |                                         |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                     |               |                                     |                      |                          |         |                                          |                                       |                                        |        |                         |                     |  |



| BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                                  |                           |                                          |                                 |        |               |                      |        |             |                                       |        |               |                     |               |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|--------|---------------|----------------------|--------|-------------|---------------------------------------|--------|---------------|---------------------|---------------|--|
| <div><div><div><div><div><div></div><div>Prefeitura Municipal de Muriaé</div><div>Estado de Minas Gerais</div><div>C.G.C.: 17.947.581/0001-76</div></div></div><div><div>Objeto do Contrato:</div><div>Contratação de empresa especializada na construção civil para execução de canalização a céu aberto no córrego na Rua Maria Xavier de Santana (em frente a UBS Gaspar) e construção de rede de drenagem profunda nas seguintes localidades: Bairro Rosário (Rua Abel Meireles, Praça Dr. Evaristo P. de Carvalho, Rua Princesa Isabel, Rua Monsenhor Soares, Travessa Edson Ferreira de Oliveira e Rua Tombos; Bairro José Cirilo na Avenida Afonso Rodrigues Pereira; Bairro Dornelas (Rua João Dornelas, Rua São Dimas, Travessa Bahia, Avenida do Contorno e Rua Amazonas; Bairro Cardoso de Melo na Rua Claudina C. Melo, Muriaé-MG, com fornecimento de mão de obra e material conforme especificações constantes no projeto básico e seus anexos</div></div><div><div>Local da Obra (Bairro, município e UF):</div><div>Rua Maria Xavier de Santana (em frente a UBS Gaspar) e construção de rede de drenagem profunda nas seguintes localidades: Bairro Rosário (Rua Abel Meireles, Praça Dr. Evaristo P. de Carvalho, Rua Princesa Isabel, Rua Monsenhor Soares, Travessa Edson Ferreira de Oliveira e Rua Tombos; Bairro José Cirilo na Avenida Afonso Rodrigues Pereira; Bairro Dornelas (Rua João Dornelas, Rua São Dimas, Travessa Bahia, Avenida do Contorno e Rua Amazonas; Bairro Cardoso de Melo na Rua Claudina C. Melo, Muriaé-MG</div></div></div></div><div><div>BM - Data de Emissão:</div><div>19/09/2025</div></div><div><div>BM - Período de Referência da Medição:</div><div>09/08/2025 - 19/09/2025</div></div><div><div>Empresa Contratada:</div><div>ROSENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA</div></div><div><div>CNPJ:</div><div>03.109.322/0001-61</div></div><div><div>Início da Obra: 25/07/2024</div><div>BM 12 (Drenagem 0351059-15, 2011)</div></div><div><div>Valor do Contrato:</div><div>R\$ 6.421.513,36</div></div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                                  |                           |                                          |                                 |        |               |                      |        |             |                                       |        |               |                     |               |  |
| Concorrência Pública: 002/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Contrato: 02501/2024  | Valor da Medição: R\$ 452.982,38 |                           | Valor Medido Acumulado: R\$ 4.920.871,41 |                                 |        |               |                      |        |             |                                       |        |               |                     |               |  |
| Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                | Previsto no Orçamento |                                  |                           |                                          | Executado acumulado até este BM |        |               | Executado no Período |        |             | Executado acumulado inclusive este BM |        |               | Serviços a executar |               |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Unid.                 | Quant.                           | Preço Unit. com BDI (R\$) | Preço Final (R\$)                        | %                               | Quant. | Total (R\$)   | %                    | Quant. | Total (R\$) | %                                     | Quant. | Total (R\$)   | Quant.              | Total (R\$)   |  |
| 5.4.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | POÇO DE VISITA PARA REDE DE DRENAGEM DN=800MM PADRÃO DEMSUR, MEDIDAS EXTERNAS 160X160X306CM (LARGURA, COMPRIMENTO E ALTURA MÉDIA), PAREDE DE CONCRETO FCK=20 MPa E ASSENTAMENTO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO ANTI-RUÍDO - BAIRRO NAPOLEÃO                                                   | UNIDA DE              | 3,00                             | R\$ 10.983,78             | R\$ 32.951,34                            | 66,00%                          | 2,00   | R\$ 21.967,56 | 0,00%                | 0,0000 | R\$ 0,00    | 66,00%                                | 2,00   | R\$ 21.967,56 | 1,00                | R\$ 10.983,78 |  |
| 5.4.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | POÇO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD DIÂMETRO = 0,80M, PROF. MÉDIA=1,50M, C/ TAMPÃO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 800MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ ARG/CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCRETO FCK=10MPa | UNIDA DE              | 4,00                             | R\$ 2.661,36              | R\$ 10.645,44                            | 0,00%                           | 0,00   | R\$ 0,00      | 0,00%                | 0,0000 | R\$ 0,00    | 0,00%                                 | 0,00   | R\$ 0,00      | 4,00                | R\$ 10.645,44 |  |
| 5.4.3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | BOCA DE LOBO PADRÃO DEMSUR EM BLOCO DE CONCRETO CHEIO DE CONCRETO 14X19X39CM, GRELHA PRE-MOLDADO (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), MEDIDAS EXTERNAS 140X75X158CM (LARGURA, COMPRIMENTO E ALTURA)                                                     | UNIDA DE              | 6,00                             | R\$ 2.043,76              | R\$ 12.262,56                            | 100,00%                         | 6,00   | R\$ 12.262,56 | 0,00%                | 0,0000 | R\$ 0,00    | 100,00%                               | 6,00   | R\$ 12.262,56 | -                   | R\$ 0,00      |  |
| 5.5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                                  |                           |                                          |                                 |        |               |                      |        |             |                                       |        |               |                     |               |  |
| 5.5.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO                                                                                                                                                                                                                                       | M                     | 308,92                           | R\$ 2,44                  | R\$ 753,76                               | 100,00%                         | 308,92 | R\$ 753,76    | 0,00%                | 0,0000 | R\$ 0,00    | 100,00%                               | 308,92 | R\$ 753,76    | -                   | R\$ 0,00      |  |
| 5.5.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/60 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019                                                                                                              | M3                    | 60,28                            | R\$ 119,52                | R\$ 7.204,67                             | 101,00%                         | 60,28  | R\$ 7.204,67  | 0,00%                | 0,0000 | R\$ 0,00    | 101,00%                               | 60,28  | R\$ 7.204,67  | -                   | R\$ 0,00      |  |
| 5.5.3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF_07/2020                                                                                          | M3                    | 60,28                            | R\$ 10,25                 | R\$ 617,87                               | 101,00%                         | 60,28  | R\$ 617,87    | 0,00%                | 0,0000 | R\$ 0,00    | 101,00%                               | 60,28  | R\$ 617,87    | -                   | R\$ 0,00      |  |
| 5.5.4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020                                                                                                                                                                        | M3XKM                 | 96,44                            | R\$ 2,82                  | R\$ 271,96                               | 101,00%                         | 96,44  | R\$ 271,96    | 0,00%                | 0,0000 | R\$ 0,00    | 101,00%                               | 96,44  | R\$ 271,96    | -                   | R\$ 0,00      |  |
| 5.5.5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019                                                                                                                                                                 | M3                    | 12,64                            | R\$ 2.198,14              | R\$ 27.784,49                            | 100,00%                         | 12,64  | R\$ 27.784,49 | 0,00%                | 0,0000 | R\$ 0,00    | 100,00%                               | 12,64  | R\$ 27.784,49 | -                   | R\$ 0,00      |  |
| 5.5.6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020                                                                                                                                                                        | M3XKM                 | 63,20                            | R\$ 2,82                  | R\$ 178,22                               | 100,00%                         | 63,20  | R\$ 178,22    | 0,00%                | 0,0000 | R\$ 0,00    | 100,00%                               | 63,20  | R\$ 178,22    | -                   | R\$ 0,00      |  |
| 5.5.7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)                                                                                                                                                                         | m2                    | 241,14                           | R\$ 2,15                  | R\$ 518,45                               | 100,00%                         | 241,14 | R\$ 518,45    | 0,00%                | 0,0000 | R\$ 0,00    | 100,00%                               | 241,14 | R\$ 518,45    | -                   | R\$ 0,00      |  |
| 5.6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SINALIZAÇÃO DE OBRA E DESVIO DE TRÁFEGO                                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                  |                           |                                          |                                 |        |               |                      |        |             |                                       |        |               |                     |               |  |
| 5.6.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,10 X 0,70 M (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CÓDIGO 5212556 DNIT 04/2022) ( OBRAS A FRENTE)                                                                                                                                    | UNIDA DE              | 1,00                             | R\$ 558,65                | R\$ 558,65                               | 100,00%                         | 1,00   | R\$ 558,65    | 0,00%                | 0,0000 | R\$ 0,00    | 100,00%                               | 1,00   | R\$ 558,65    | -                   | R\$ 0,00      |  |
| 5.6.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,00 X 0,70 M (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CÓDIGO 5212556 DNIT 04/2022) (INÍCIO DAS OBRAS)                                                                                                                                   | UNIDA DE              | 1,00                             | R\$ 609,44                | R\$ 609,44                               | 100,00%                         | 1,00   | R\$ 609,44    | 0,00%                | 0,0000 | R\$ 0,00    | 100,00%                               | 1,00   | R\$ 609,44    | -                   | R\$ 0,00      |  |
| 5.6.3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,20 X 0,70 M (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CÓDIGO 5212556 DNIT 04/2022) (FIM DAS OBRAS)                                                                                                                                      | UNIDA DE              | 1,00                             | R\$ 507,85                | R\$ 507,85                               | 100,00%                         | 1,00   | R\$ 507,85    | 0,00%                | 0,0000 | R\$ 0,00    | 100,00%                               | 1,00   | R\$ 507,85    | -                   | R\$ 0,00      |  |
| 5.6.4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária                                                                                                                                                                | un da                 | 220,00                           | R\$ 0,93                  | R\$ 204,60                               | 100,00%                         | 220,00 | R\$ 204,60    | 0,00%                | 0,0000 | R\$ 0,00    | 100,00%                               | 220,00 | R\$ 204,60    | -                   | R\$ 0,00      |  |
| 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CÉU ABERTO NO CÓRREGO NA RUA MARIA XAVIER DE SANTANA (EM FRENTE A UBS GASPAR)                                                                                                                                                                                  |                       |                                  |                           |                                          |                                 |        |               |                      |        |             |                                       |        |               |                     |               |  |
| 6.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                  |                           |                                          |                                 |        |               |                      |        |             |                                       |        |               |                     |               |  |



| <div><div>Prefeitura Municipal de Muriaé<br/>Estado de Minas Gerais<br/>C.G.C.: 17.947.581/0001-76</div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       | BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                                         |          |                      |       |                                  |            |                                    |          |                                         |        |            |  |                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------|----------|----------------------|-------|----------------------------------|------------|------------------------------------|----------|-----------------------------------------|--------|------------|--|---------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       | Objeto do Contrato:<br>Contratação de empresa especializada na construção civil para execução de canalização a céu aberto no córrego na Rua Maria Xavier de Santana (em frente a UBS Gaspar) e construção de rede de drenagem profunda nas seguintes localidades: Bairro Rosário (Rua Abel Meireles, Praça Dr. Evaristo P. de Carvalho, Rua Princesa Isabel, Rua Monsenhor Soares, Travessa Edison Ferreira de Oliveira e Rua Tombos; Bairro José Cirilo na Avenida Altino Rodrigues Pereira; Bairro Dornelas (Rua João Dornelas, Rua São Dimas, Travessa Bahia, Avenida do Contorno e Rua Amazonas; Bairro Cardoso de Melo na Rua Claudina C. Melo, Muriaé-MG, com fornecimento de mão de obra e material conforme especificações constantes no projeto básico e seus anexos | BM - Data de Emissão: 19/09/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | Empresa Contratada: ROSENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA |          |                      |       |                                  |            | CNPJ: 03.109.322/0001-61           |          |                                         |        |            |  |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | BM - Período de Referência da Medição: 09/08/2025 - 19/09/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                                         |          |                      |       |                                  |            |                                    |          |                                         |        |            |  |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Maria Xavier de Santana (em frente a UBS Gaspar) e construção de rede de drenagem profunda nas seguintes localidades: Bairro Rosário (Rua Abel Meireles, Praça Dr. Evaristo P. de Carvalho, Rua Princesa Isabel, Rua Monsenhor Soares, Travessa Edison Ferreira de Oliveira e Rua Tombos; Bairro José Cirilo na Avenida Altino Rodrigues Pereira; Bairro Dornelas (Rua João Dornelas, Rua São Dimas, Travessa Bahia, Avenida do Contorno e Rua Amazonas; Bairro Cardoso de Melo na Rua Claudina C. Melo, Muriaé-MG |                  | Início da Obra: 25/07/2024                              |          |                      |       | BM 12 (Drenagem 0351059-15_2011) |            | Valor do Contrato: RS 6.421.513,36 |          |                                         |        |            |  |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Concorrência Pública: 002/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                                         |          | Contrato: 02501/2024 |       | Valor da Medição: RS 452.982,38  |            |                                    |          | Valor Medido Acumulado: RS 4.920.871,41 |        |            |  |                     |  |
| Item                                                                                                                                                                                            | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                               | Previsto no Orçamento |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  | Executado acumulado até este BM                         |          |                      |       | Executado no Período             |            |                                    |          | Executado acumulado inclusive este BM   |        |            |  | Serviços a executar |  |
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unid.                 | Quant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Preço Unit. com BDI (RS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Preço Final (RS) | %                                                       | Quant.   | Total (RS)           | %     | Quant.                           | Total (RS) | %                                  | Quant.   | Total (RS)                              | Quant. | Total (RS) |  |                     |  |
| 6.1.1.                                                                                                                                                                                          | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCALVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | m2                    | 4,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RS 354,63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RS 1.595,84      | 100,00%                                                 | 4,50     | RS 1.595,84          | 0,00% | 0,0000                           | RS 0,00    | 100,00%                            | 4,50     | RS 1.595,84                             | -      | RS 0,00    |  |                     |  |
| 6.1.2.                                                                                                                                                                                          | LOCAÇÃO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO AF_10/2018                                                                                                                                                                                                                                            | M                     | 91,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RS 6,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RS 605,15        | 99,00%                                                  | 91,00    | RS 605,15            | 0,00% | 0,0000                           | RS 0,00    | 99,00%                             | 91,00    | RS 605,15                               | -      | RS 0,00    |  |                     |  |
| 6.1.3.                                                                                                                                                                                          | TAPUME DE PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE EM TELA DE POLIETILENO, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (150X150)CM, INCLUSIVE PONTELETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO                                                                                                  | m                     | 27,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RS 14,68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RS 400,76        | 99,00%                                                  | 27,30    | RS 400,76            | 0,00% | 0,0000                           | RS 0,00    | 99,00%                             | 27,30    | RS 400,76                               | -      | RS 0,00    |  |                     |  |
| 6.1.4.                                                                                                                                                                                          | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_05/2018                                                                                                                                                                                                                            | M2                    | 364,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RS 3,51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RS 1.277,64      | 99,00%                                                  | 364,00   | RS 1.277,64          | 0,00% | 0,0000                           | RS 0,00    | 99,00%                             | 364,00   | RS 1.277,64                             | -      | RS 0,00    |  |                     |  |
| 6.1.5.                                                                                                                                                                                          | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS, AF_02/2016                                                                                                                                                                            | M2                    | 12,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RS 1.160,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RS 13.920,12     | 100,00%                                                 | 12,00    | RS 13.920,12         | 0,00% | 0,0000                           | RS 0,00    | 100,00%                            | 12,00    | RS 13.920,12                            | -      | RS 0,00    |  |                     |  |
| 6.1.6.                                                                                                                                                                                          | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS AF_02/2016                                                                                                                                                             | M2                    | 6,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RS 1.424,44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RS 8.546,64      | 100,00%                                                 | 6,00     | RS 8.546,64          | 0,00% | 0,0000                           | RS 0,00    | 100,00%                            | 6,00     | RS 8.546,64                             | -      | RS 0,00    |  |                     |  |
| 6.1.7.                                                                                                                                                                                          | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO AF_02/2016                                                                                                                                                                 | M2                    | 6,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RS 1.225,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RS 7.354,20      | 100,00%                                                 | 6,00     | RS 7.354,20          | 0,00% | 0,0000                           | RS 0,00    | 100,00%                            | 6,00     | RS 7.354,20                             | -      | RS 0,00    |  |                     |  |
| 6.2.                                                                                                                                                                                            | MURO DE CONTENÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                                         |          |                      |       |                                  |            |                                    |          |                                         |        |            |  |                     |  |
| 6.2.1.                                                                                                                                                                                          | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA 0,8 M³ / 111HP), FROTA DE 6 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H AF_06/2020                                     | M3                    | 1.624,35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RS 24,61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RS 39.975,25     | 106,00%                                                 | 1.624,35 | RS 39.975,25         | 0,00% | 0,0000                           | RS 0,00    | 107,00%                            | 1.624,35 | RS 39.975,25                            | -      | RS 0,00    |  |                     |  |
| 6.2.2.                                                                                                                                                                                          | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTELETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M AF_08/2020                                                                                                                                                 | M2                    | 464,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RS 32,59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RS 15.125,02     | 106,00%                                                 | 464,10   | RS 15.125,02         | 0,00% | 0,0000                           | RS 0,00    | 107,00%                            | 464,10   | RS 15.125,02                            | -      | RS 0,00    |  |                     |  |
| 6.2.3.                                                                                                                                                                                          | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 4 M E MENOR OU IGUAL A 6 M FORNECIMENTO E EXECUÇÃO, AF_12/2015                                                                           | M3                    | 980,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RS 892,51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RS 874.659,80    | 100,00%                                                 | 980,00   | RS 874.659,80        | 0,00% | 0,0000                           | RS 0,00    | 100,00%                            | 980,00   | RS 874.659,80                           | -      | RS 0,00    |  |                     |  |
| 6.2.4.                                                                                                                                                                                          | PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 17 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO AF_12/2015                                                                                                                            | M2                    | 93,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RS 284,83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RS 26.489,19     | 99,00%                                                  | 93,00    | RS 26.489,19         | 0,00% | 0,0000                           | RS 0,00    | 99,00%                             | 93,00    | RS 26.489,19                            | -      | RS 0,00    |  |                     |  |
| 6.2.5.                                                                                                                                                                                          | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIESTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_07/2021                                                                                                                                               | M2                    | 777,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RS 12,35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RS 9.595,95      | 100,00%                                                 | 777,00   | RS 9.595,95          | 0,00% | 0,0000                           | RS 0,00    | 100,00%                            | 777,00   | RS 9.595,95                             | -      | RS 0,00    |  |                     |  |
| 6.2.6.                                                                                                                                                                                          | Leito de pedra de mão ou rachão - espalhamento manual                                                                                                                                                                                                                                   | m³                    | 41,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RS 178,81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RS 7.358,03      | 101,00%                                                 | 41,15    | RS 7.358,03          | 0,00% | 0,0000                           | RS 0,00    | 101,00%                            | 41,15    | RS 7.358,03                             | -      | RS 0,00    |  |                     |  |
| 6.2.7.                                                                                                                                                                                          | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO AF_08/2023                                                                                                  | M3                    | 644,35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RS 98,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RS 63.339,61     | 100,00%                                                 | 644,35   | RS 63.339,61         | 0,00% | 0,0000                           | RS 0,00    | 100,00%                            | 644,35   | RS 63.339,61                            | -      | RS 0,00    |  |                     |  |
| 6.3.                                                                                                                                                                                            | SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                                         |          |                      |       |                                  |            |                                    |          |                                         |        |            |  |                     |  |
| 6.3.1.                                                                                                                                                                                          | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS AF_05/2018                                                                                                                                                                                                                                          | M2                    | 364,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RS 16,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | RS 6.115,20      | 100,00%                                                 | 364,00   | RS 6.115,20          | 0,00% | 0,0000                           | RS 0,00    | 100,00%                            | 364,00   | RS 6.115,20                             | -      | RS 0,00    |  |                     |  |
| 6.4.                                                                                                                                                                                            | SINALIZAÇÃO DE OBRAS E DESVIO DE TRÁFEGO                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                                         |          |                      |       |                                  |            |                                    |          |                                         |        |            |  |                     |  |
| 6.4.1.                                                                                                                                                                                          | PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,10 X 0,70 M (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CÓDIGO 5212556 DNIT 04/2022) ( OBRAS A FRENTE)                                                                                                                                   | UNDA DE               | 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | RS 558,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | RS 558,65        | 100,00%                                                 | 1,00     | RS 558,65            | 0,00% | 0,0000                           | RS 0,00    | 100,00%                            | 1,00     | RS 558,65                               | -      | RS 0,00    |  |                     |  |



| BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                   |                                 |        |                                                                |                                  |                      |                                                         |                                          |        |                                       |        |                  |  |                     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------|------------------|--|---------------------|--|
| <div></div> <div>Prefeitura Municipal de Muriaé<br/>Estado de Minas Gerais<br/>C.G.C.: 17.947.581/0001-76</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                            |                       | Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada na construção civil para execução de canalização a céu aberto no córrego na Rua Maria Xavier de Santana (em frente a UBS Gaspar) e construção de rede de drenagem profunda nas seguintes localidades: Bairro Rosário (Rua Abel Meireles, Praça Dr. Evaristo P. de Carvalho, Rua Princesa Isabel, Rua Monsenhor Soares, Travessa Edson Ferreira de Oliveira e Rua Tombos; Bairro José Cirilo na Avenida Altino Rodrigues Pereira; Bairro Dornelas (Rua João Dornelas, Rua São Dimas, Travessa Bahia, Avenida do Contorno e Rua Amazonas; Bairro Cardoso de Melo na Rua Claudina C. Melo, Muriaé-MG, com fornecimento de mão de obra e material conforme especificações constantes no projeto básico e seus anexos |                           |                   |                                 |        | BM - Data de Emissão: 19/09/2025                               |                                  |                      | Empresa Contratada: ROSENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA |                                          |        | CNPJ: 03.109.322/0001-61              |        |                  |  |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                   |                                 |        | BM - Período de Referência da Medição: 09/08/2025 - 19/09/2025 |                                  |                      |                                                         |                                          |        |                                       |        |                  |  |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                       | Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Maria Xavier de Santana (em frente a UBS Gaspar) e construção de rede de drenagem profunda nas seguintes localidades: Bairro Rosário (Rua Abel Meireles, Praça Dr. Evaristo P. de Carvalho, Rua Princesa Isabel, Rua Monsenhor Soares, Travessa Edson Ferreira de Oliveira e Rua Tombos; Bairro José Cirilo na Avenida Altino Rodrigues Pereira; Bairro Dornelas (Rua João Dornelas, Rua São Dimas, Travessa Bahia, Avenida do Contorno e Rua Amazonas; Bairro Cardoso de Melo na Rua Claudina C. Melo, Muriaé-MG                                                                                                                                                                                                             |                           |                   |                                 |        | Início da Obra: 25/07/2024                                     |                                  |                      | BM 12 (Drenagem 0351059-15_2011)                        |                                          |        | Valor do Contrato: R\$ 6.421.513,36   |        |                  |  |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                       | Concorrência Pública: 002/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                           |                   | Contrato: 02501/2024            |        |                                                                | Valor da Medição: R\$ 452.982,38 |                      |                                                         | Valor Medido Acumulado: R\$ 4.920.871,41 |        |                                       |        |                  |  |                     |  |
| Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                  | Previsto no Orçamento |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                   | Executado acumulado até este BM |        |                                                                |                                  | Executado no Período |                                                         |                                          |        | Executado acumulado inclusive este BM |        |                  |  | Serviços a executar |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                            | Unid.                 | Quant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Preço Unit. com BDI (R\$) | Preço Final (R\$) | %                               | Quant. | Total (R\$)                                                    | %                                | Quant.               | Total (R\$)                                             | %                                        | Quant. | Total (R\$)                           | Quant. | Total (R\$)      |  |                     |  |
| 6.4.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,00 X 0,70 M (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CÓDIGO 5212556 DNIT 04/2022) (INÍCIO DAS OBRAS)                                                                                                     | UNIDA DE              | 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$ 609,44                | R\$ 609,44        | 100,00%                         | 1,00   | R\$ 609,44                                                     | 0,00%                            | 0,0000               | R\$ 0,00                                                | 100,00%                                  | 1,00   | R\$ 609,44                            | -      | R\$ 0,00         |  |                     |  |
| 6.4.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,20 X 0,70 M (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CÓDIGO 5212556 DNIT 04/2022) (FIM DAS OBRAS)                                                                                                        | UNIDA DE              | 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$ 507,85                | R\$ 507,85        | 100,00%                         | 1,00   | R\$ 507,85                                                     | 0,00%                            | 0,0000               | R\$ 0,00                                                | 100,00%                                  | 1,00   | R\$ 507,85                            | -      | R\$ 0,00         |  |                     |  |
| 6.4.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária                                                                                                                                  | un.da                 | 660,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$ 0,93                  | R\$ 613,80        | 100,00%                         | 660,00 | R\$ 613,80                                                     | 0,00%                            | 0,0000               | R\$ 0,00                                                | 100,00%                                  | 660,00 | R\$ 613,80                            | -      | R\$ 0,00         |  |                     |  |
| 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                   |                                 |        |                                                                |                                  |                      |                                                         |                                          |        |                                       |        |                  |  |                     |  |
| 7.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                   |                                 |        |                                                                |                                  |                      |                                                         |                                          |        |                                       |        |                  |  |                     |  |
| 7.1.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CUSTO DIRETO                                                                                                                                                                                                                         | UNID                  | 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | R\$ 212.288,06            | R\$ 212.288,06    | 73,78%                          | 0,7338 | R\$ 155.810,73                                                 | 7,54%                            | 0,0000               | R\$ 16.011,47                                           | 81,32%                                   | 0,8092 | R\$ 171.822,20                        | 0,1908 | R\$ 40.465,86    |  |                     |  |
| TOTAL DO CONTRATO ORIGINAL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$ 4.999.633,34          |                   |                                 |        | R\$ 3.688.329,02                                               |                                  |                      |                                                         | R\$ 377.444,17                           |        |                                       |        | R\$ 4.085.773,19 |  |                     |  |
| 1º TERMO ADITIVO - ACRESCIMO DE QUANTIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                   |                                 |        |                                                                |                                  |                      |                                                         |                                          |        |                                       |        |                  |  |                     |  |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CÉU ABERTO NO CÔRREGO NA RUA MARIA XAVIER DE SANTANA (EM FRENTE A UBS GASPAR) E CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PROFUNDA NAS SEGUINTE LOCALIDADES: BAIRRO ROSÁRIO (RUA ABEL MEIRELES, PRAÇA DR. EVARISTO P. DE CARVALHO, RUA PRINCESA ISABEL, RUA MONSENHOR SOARES, TRAVESSA EDSON FERREIRA DE OLIVEIRA E RUA TOMBOS; BAIRRO JOSÉ CIRILO NA AVENIDA ALTINO RODRIGUES PEREIRA; BAIRRO DORNELAS (RUA JOÃO DORNELAS, RUA SÃO DIMAS, TRAVESSA BAHIA, AVENIDA DO CONTORNO E RUA AMAZONAS; BAIRRO CARDOSO DE MELO NA RUA CLAUDINA C. MELO, MURIAÉ-MG, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS |                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                   |                                 |        |                                                                |                                  |                      |                                                         |                                          |        |                                       |        |                  |  |                     |  |
| 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | AVENIDA DO CONTORNO E OUTRAS RUAS DO BAIRRO DORNELAS                                                                                                                                                                                                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                   |                                 |        |                                                                |                                  |                      |                                                         |                                          |        |                                       |        |                  |  |                     |  |
| 4.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CANTEIRO DE OBRAS                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                   |                                 |        |                                                                |                                  |                      |                                                         |                                          |        |                                       |        |                  |  |                     |  |
| 4.1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO - AF_10/2018                                                                                                                                                                                                             | M                     | 215,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$ 6,65                  | R\$ 1.432,41      | 100,00%                         | 215,40 | R\$ 1.432,41                                                   | 0,00%                            | 0,0000               | R\$ 0,00                                                | 100,00%                                  | 215,40 | R\$ 1.432,41                          | -      | R\$ 0,00         |  |                     |  |
| 4.1.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TAPUME DE PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE EM TELA DE POLIETILENO, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (150X150)/CM, INCLUSIVE PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO                                                                    | m                     | 118,14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$ 14,68                 | R\$ 1.734,30      | 100,00%                         | 118,14 | R\$ 1.734,30                                                   | 0,00%                            | 0,0000               | R\$ 0,00                                                | 100,00%                                  | 118,14 | R\$ 1.734,30                          | -      | R\$ 0,00         |  |                     |  |
| 4.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MOVIMENTO DE TERRA E REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DE VALAS                                                                                                                                                                                                       |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                           |                   |                                 |        |                                                                |                                  |                      |                                                         |                                          |        |                                       |        |                  |  |                     |  |
| 4.2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021                       | M3                    | 22,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$ 16,74                 | R\$ 370,79        | 100,00%                         | 22,15  | R\$ 370,79                                                     | 0,00%                            | 0,0000               | R\$ 0,00                                                | 100,00%                                  | 22,15  | R\$ 370,79                            | -      | R\$ 0,00         |  |                     |  |
| 4.2.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021             | M3                    | 506,36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$ 13,56                 | R\$ 6.866,24      | 100,00%                         | 506,36 | R\$ 6.866,24                                                   | 0,00%                            | 0,0000               | R\$ 0,00                                                | 100,00%                                  | 506,36 | R\$ 6.866,24                          | -      | R\$ 0,00         |  |                     |  |
| 4.2.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021                                                                                                                                                                              | M3                    | 27,83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$ 89,35                 | R\$ 2.486,61      | 100,00%                         | 27,83  | R\$ 2.486,61                                                   | 0,00%                            | 0,0000               | R\$ 0,00                                                | 100,00%                                  | 27,83  | R\$ 2.486,61                          | -      | R\$ 0,00         |  |                     |  |
| 4.2.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020                                                                                                                  | M2                    | 750,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$ 15,27                 | R\$ 11.463,19     | 100,00%                         | 750,70 | R\$ 11.463,19                                                  | 0,00%                            | 0,0000               | R\$ 0,00                                                | 100,00%                                  | 750,70 | R\$ 11.463,19                         | -      | R\$ 0,00         |  |                     |  |
| 4.2.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020                                                                                                                                                                  | M2                    | 264,68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$ 6,96                  | R\$ 1.842,17      | 100,00%                         | 264,68 | R\$ 1.842,17                                                   | 0,00%                            | 0,0000               | R\$ 0,00                                                | 100,00%                                  | 264,68 | R\$ 1.842,17                          | -      | R\$ 0,00         |  |                     |  |
| 4.2.11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023   | M3                    | 11,03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$ 22,86                 | R\$ 252,15        | 100,00%                         | 11,03  | R\$ 252,15                                                     | 0,00%                            | 0,0000               | R\$ 0,00                                                | 100,00%                                  | 11,03  | R\$ 252,15                            | 0,00   | R\$ 0,00         |  |                     |  |
| 4.2.12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA 0,8 M³/POTÊNCIA 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3                    | 366,11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | R\$ 20,91                 | R\$ 7.655,36      | 100,00%                         | 366,11 | R\$ 7.655,36                                                   | 0,00%                            | 0,0000               | R\$ 0,00                                                | 100,00%                                  | 366,11 | R\$ 7.655,36                          | -      | 0,00             |  |                     |  |



| <div></div> <div>Prefeitura Municipal de Muriaé<br/>Estado de Minas Gerais<br/>C.G.C.: 17.947.581/0001-76</div> |                                                                                                                                                                                                                                         | BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                           |                   |            |                                 |                   |                                        |                |                         |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                     |                  |                                       |        |             |       |  |                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|-------------------|------------|---------------------------------|-------------------|----------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------|--------|-------------|-------|--|---------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                         | <div>Objeto do Contrato:</div> <div>Contratação de empresa especializada na construção civil para execução de canalização a céu aberto no córrego na Rua Maria Xavier de Santana (em frente a UBS Gaspar) e construção de rede de drenagem profunda nas seguintes localidades: Bairro Rosário (Rua Abel Meireles, Praça Dr. Evaristo P. de Carvalho, Rua Princesa Isabel, Rua Monsenhor Soares, Travessa Edison Ferreira de Oliveira e Rua Tombos; Bairro José Cirilo na Avenida Altino Rodrigues Pereira; Bairro Dornelas (Rua João Dornelas, Rua São Dimas, Travessa Bahia, Avenida do Contorno e Rua Amazonas; Bairro Cardoso de Melo na Rua Claudina C. Melo, Muriaé-MG, com fornecimento de mão de obra e material conforme especificações constantes no projeto básico e seus anexos</div> |        |                           |                   |            |                                 |                   | BM - Data de Emissão:                  |                | 19/09/2025              |                                   | Empresa Contratada:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         | ROSENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA |                  |                                       |        |             |       |  |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                           |                   |            |                                 |                   | BM - Período de Referência da Medição: |                | 09/08/2025 - 19/09/2025 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                     |                  |                                       |        |             |       |  |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                           |                   |            |                                 |                   |                                        |                |                         |                                   | Local da Obra (Bairro, município e UF):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                                     |                  |                                       |        |             | CNPJ: |  | 03.109.322/0001-61  |  |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                           |                   |            |                                 |                   |                                        |                |                         |                                   | Rua Maria Xavier de Santana (em frente a UBS Gaspar) e construção de rede de drenagem profunda nas seguintes localidades: Bairro Rosário (Rua Abel Meireles, Praça Dr. Evaristo P. de Carvalho, Rua Princesa Isabel, Rua Monsenhor Soares, Travessa Edison Ferreira de Oliveira e Rua Tombos; Bairro José Cirilo na Avenida Altino Rodrigues Pereira; Bairro Dornelas (Rua João Dornelas, Rua São Dimas, Travessa Bahia, Avenida do Contorno e Rua Amazonas; Bairro Cardoso de Melo na Rua Claudina C. Melo, Muriaé-MG |                         |                                     |                  |                                       |        |             |       |  |                     |  |
| Concorrência Pública:                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                         | 002/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | Contrato:                 |                   | 02501/2024 |                                 | Valor da Medição: |                                        | R\$ 452.982,38 |                         | BM 12 (Drenagem 0351059-15, 2011) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valor do Contrato:      |                                     | R\$ 6.421.513,36 |                                       |        |             |       |  |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                           |                   |            |                                 |                   |                                        |                |                         |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valor Medido Acumulado: |                                     | R\$ 4.920.871,41 |                                       |        |             |       |  |                     |  |
| Item                                                                                                                                                                                             | Descrição                                                                                                                                                                                                                               | Previsto no Orçamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                           |                   |            | Executado acumulado até este BM |                   |                                        |                |                         | Executado no Período              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                     |                  | Executado acumulado inclusive este BM |        |             |       |  | Serviços a executar |  |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                         | Unid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Quant. | Preço Unit. com BDI (R\$) | Preço Final (R\$) | %          | Quant.                          | Total (R\$)       | %                                      | Quant.         | Total (R\$)             | %                                 | Quant.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Total (R\$)             | %                                   | Quant.           | Total (R\$)                           | Quant. | Total (R\$) |       |  |                     |  |
| 4.2.13                                                                                                                                                                                           | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                       | M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 232,96 | R\$ 10,25                 | R\$ 2.387,84      | 100,00%    | 232,96                          | R\$ 2.387,84      | 0,00%                                  | 0,0000         | R\$ 0,00                | 100,00%                           | 232,96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 2.387,84            | -                                   | -                | R\$ 0,00                              |        |             |       |  |                     |  |
| 4.2.14                                                                                                                                                                                           | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                      | M3XKM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 605,67 | R\$ 2,82                  | R\$ 1.707,99      | 100,00%    | 605,67                          | R\$ 1.707,99      | 0,00%                                  | 0,0000         | R\$ 0,00                | 100,00%                           | 605,67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 1.707,99            | -                                   | -                | R\$ 0,00                              |        |             |       |  |                     |  |
| 4.3. ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBOS                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                           |                   |            |                                 |                   |                                        |                |                         |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                     |                  |                                       |        |             |       |  |                     |  |
| 4.3.1                                                                                                                                                                                            | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015                                                | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18,50  | R\$ 218,70                | R\$ 4.045,95      | 100,00%    | 18,50                           | R\$ 4.045,95      | 0,00%                                  | 0,0000         | R\$ 0,00                | 100,00%                           | 18,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$ 4.045,95            | -                                   | -                | R\$ 0,00                              |        |             |       |  |                     |  |
| 4.3.2                                                                                                                                                                                            | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015                                                | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 196,90 | R\$ 386,34                | R\$ 76.070,35     | 100,00%    | 196,90                          | R\$ 76.070,35     | 0,00%                                  | 0,0000         | R\$ 0,00                | 100,00%                           | 196,90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 76.070,35           | -                                   | -                | R\$ 0,00                              |        |             |       |  |                     |  |
| 4.4. POÇOS DE VISITA E BOCAS DE LOBO                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                           |                   |            |                                 |                   |                                        |                |                         |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                     |                  |                                       |        |             |       |  |                     |  |
| 4.4.1                                                                                                                                                                                            | POÇO DE VISITA PARA REDE DE DRENAGEM DN-600MM PADRÃO DEMSUR, MEDIDAS EXTERNAS 140X140X223CM (LARGURA, COMPRIMENTO E ALTURA MÉDIA), PAREDE DE CONCRETO FCK=20 MPA E ASSENTAMENTO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO ANTI-RUÍDO - BAIRRO DORNELAS  | UNIDA DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4,00   | R\$ 8.037,76              | R\$ 32.151,04     | 100,00%    | 4,00                            | R\$ 32.151,04     | 0,00%                                  | 0,0000         | R\$ 0,00                | 100,00%                           | 4,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$ 32.151,04           | -                                   | -                | R\$ 0,00                              |        |             |       |  |                     |  |
| 4.4.3                                                                                                                                                                                            | POÇO DE VISITA PARA REDE DE DRENAGEM DN-1000MM PADRÃO DEMSUR, MEDIDAS EXTERNAS 180X180X202CM (LARGURA, COMPRIMENTO E ALTURA MÉDIA), PAREDE DE CONCRETO FCK=20 MPA E ASSENTAMENTO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO ANTI-RUÍDO - BAIRRO DORNELAS | UNIDA DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,00   | R\$ 10.962,16             | R\$ 10.962,16     | 100,00%    | 1,00                            | R\$ 10.962,16     | 0,00%                                  | 0,0000         | R\$ 0,00                | 100,00%                           | 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$ 10.962,16           | -                                   | -                | R\$ 0,00                              |        |             |       |  |                     |  |
| 4.4.8                                                                                                                                                                                            | BOCA DE LOBO PADRÃO DEMSUR EM BLOCO DE CONCRETO CHEIO DE CONCRETO 14X19X39CM, GRELHA PRE-MOLDADO (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), MEDIDAS EXTERNAS: 140X75X158CM (LARGURA, COMPRIMENTO E ALTURA)   | UNIDA DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8,00   | R\$ 2.043,76              | R\$ 16.350,08     | 100,00%    | 8,00                            | R\$ 16.350,08     | 0,00%                                  | 0,0000         | R\$ 0,00                | 100,00%                           | 8,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | R\$ 16.350,08           | -                                   | -                | R\$ 0,00                              |        |             |       |  |                     |  |
| 4.5. RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                           |                   |            |                                 |                   |                                        |                |                         |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                     |                  |                                       |        |             |       |  |                     |  |
| 4.5.1                                                                                                                                                                                            | CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO                                                                                                                                                                                      | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 430,80 | R\$ 2,44                  | R\$ 1.051,15      | 100,00%    | 430,80                          | R\$ 1.051,15      | 0,00%                                  | 0,0000         | R\$ 0,00                | 100,00%                           | 430,80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 1.051,15            | -                                   | -                | R\$ 0,00                              |        |             |       |  |                     |  |
| 4.5.2                                                                                                                                                                                            | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (40/60) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020                                                                                                | M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 74,07  | R\$ 142,95                | R\$ 10.588,31     | 100,00%    | 74,07                           | R\$ 10.588,31     | 0,00%                                  | 0,0000         | R\$ 0,00                | 100,00%                           | 74,07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$ 10.588,31           | -                                   | -                | R\$ 0,00                              |        |             |       |  |                     |  |
| 4.5.3                                                                                                                                                                                            | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                       | M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 74,07  | R\$ 10,25                 | R\$ 759,22        | 100,00%    | 74,07                           | R\$ 759,22        | 0,00%                                  | 0,0000         | R\$ 0,00                | 100,00%                           | 74,07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$ 759,22              | -                                   | -                | R\$ 0,00                              |        |             |       |  |                     |  |
| 4.5.4                                                                                                                                                                                            | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                      | M3XKM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 125,92 | R\$ 2,82                  | R\$ 355,09        | 100,00%    | 125,92                          | R\$ 355,09        | 0,00%                                  | 0,0000         | R\$ 0,00                | 100,00%                           | 125,92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 355,09              | -                                   | -                | R\$ 0,00                              |        |             |       |  |                     |  |
| 4.5.8                                                                                                                                                                                            | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PEDRAS POLIEDRICAS, REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA. AF_05/2020                                                                                                                                                   | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 176,01 | R\$ 54,79                 | R\$ 9.643,59      | 100,00%    | 176,01                          | R\$ 9.643,59      | 0,00%                                  | 0,0000         | R\$ 0,00                | 100,00%                           | 176,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | R\$ 9.643,59            | -                                   | -                | R\$ 0,00                              |        |             |       |  |                     |  |
| 5. RUA JOSÉ S OLIVEIRA, RUA REGINA ANTUNES NAPOLEÃO E RUA DAS ORQUÍDEAS - BAIRRO NAPOLEÃO                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                           |                   |            |                                 |                   |                                        |                |                         |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                     |                  |                                       |        |             |       |  |                     |  |
| 5.1. CANTEIRO DE OBRAS                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                           |                   |            |                                 |                   |                                        |                |                         |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |                                     |                  |                                       |        |             |       |  |                     |  |
| 5.1.5                                                                                                                                                                                            | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018                                                                                                                                                                                           | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15,00  | R\$ 6,65                  | R\$ 99,75         | 100,00%    | 15,00                           | R\$ 99,75         | 0,00%                                  | 0,0000         | R\$ 0,00                | 100,00%                           | 15,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | R\$ 99,75               | -                                   | -                | R\$ 0,00                              |        |             |       |  |                     |  |





Prefeitura Municipal de Mariá  
Estado de Minas Gerais  
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

BOLEIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Objeto do Contrato:

Contratação de empresa especializada na construção civil para execução de canalização a céu aberto no córrego na Rua Maria Xavier de Santana (em frente a UBS Gaspar) e construção de rede de drenagem profunda nas seguintes localidades: Bairro Rosário (Rua Abel Meireles, Praça Dr. Evaristo P. de Carvalho, Rua Princesa Isabel, Rua Monsenhor Soares, Travessa Edson Ferreira de Oliveira e Rua Tombos; Bairro José Cirilo na Avenida Altino Rodrigues Pereira; Bairro Dornelas (Rua João Dornelas, Rua São Dimas, Travessa Bahia, Avenida do Contorno e Rua Amazonas; Bairro Cardoso de Melo na Rua Claudina C. Melo, Mariá-MG, com fornecimento de mão de obra e material conforme especificações constantes no projeto básico e seus anexos

BM - Data de Emissão:

19/09/2025

Empresa Contratada:

ROSENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

BM - Período de Referência da Medição:

09/08/2025 - 19/09/2025

CNPJ:

03.109.322/0001-61

Local da Obra (Bairro, município e UF):

Rua Maria Xavier de Santana (em frente a UBS Gaspar) e construção de rede de drenagem profunda nas seguintes localidades: Bairro Rosário (Rua Abel Meireles, Praça Dr. Evaristo P. de Carvalho, Rua Princesa Isabel, Rua Monsenhor Soares, Travessa Edson Ferreira de Oliveira e Rua Tombos; Bairro José Cirilo na Avenida Altino Rodrigues Pereira; Bairro Dornelas (Rua João Dornelas, Rua São Dimas, Travessa Bahia, Avenida do Contorno e Rua Amazonas; Bairro Cardoso de Melo na Rua Claudina C. Melo, Mariá-MG

Início da Obra: 25/07/2024

BM 12 (Drenagem 0351059-15-2011)

Valor do Contrato:

R\$ 6.421.513,36

Concorrência Pública:

002/2024

Contrato:

02501/2024

Valor da Medição:

R\$ 452.982,38

Valor Medido Acumulado:

R\$ 4.920.871,41

| Item   | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                    | Previsto no Orçamento |        |                           |                   | Executado acumulado até este BM |        |              |       | Executado no Período |             |         |        | Executado acumulado inclusive este BM |   |        |             | Serviços a executar |             |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|--------|--------------|-------|----------------------|-------------|---------|--------|---------------------------------------|---|--------|-------------|---------------------|-------------|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                              | Unid.                 | Quant. | Preço Unit. com BDI (R\$) | Preço Final (R\$) | %                               | Quant. | Total (R\$)  | %     | Quant.               | Total (R\$) | %       | Quant. | Total (R\$)                           | % | Quant. | Total (R\$) | Quant.              | Total (R\$) |
| 5.1.6  | TAPUME DE PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE EM TELA DE POLIETILENO, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (150X150)CM, INCLUSIVE PONTELETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO                                                                       | m                     | 9,00   | R\$ 14,68                 | R\$ 132,12        | 100,00%                         | 9,00   | R\$ 132,12   | 0,00% | 0,0000               | R\$ 0,00    | 100,00% | 9,00   | R\$ 132,12                            | - | -      | R\$ 0,00    | -                   | R\$ 0,00    |
| 5.2    | MOVIMENTO DE TERRA E REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DE VALAS                                                                                                                                                                                                         |                       |        |                           |                   |                                 |        |              |       |                      |             |         |        |                                       |   |        |             |                     |             |
| 5.2.2  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE) JUMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021       | M3                    | 80,86  | R\$ 12,12                 | R\$ 980,02        | 100,00%                         | 80,86  | R\$ 980,02   | 0,00% | 0,0000               | R\$ 0,00    | 100,00% | 80,86  | R\$ 980,02                            | - | -      | R\$ 0,00    | -                   | R\$ 0,00    |
| 5.2.4  | ESCAVAÇÃO MANJAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021                                                                                                                                                                                | M3                    | 4,26   | R\$ 89,35                 | R\$ 380,63        | 100,00%                         | 4,26   | R\$ 380,63   | 0,00% | 0,0000               | R\$ 0,00    | 100,00% | 4,26   | R\$ 380,63                            | - | -      | R\$ 0,00    | -                   | R\$ 0,00    |
| 5.2.5  | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020                                                                                           | M2                    | 103,80 | R\$ 25,16                 | R\$ 2.611,61      | 100,00%                         | 103,80 | R\$ 2.611,61 | 0,00% | 0,0000               | R\$ 0,00    | 100,00% | 103,80 | R\$ 2.611,61                          | - | -      | R\$ 0,00    | -                   | R\$ 0,00    |
| 5.2.7  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020                                                                                                                                                                    | M2                    | 24,60  | R\$ 6,96                  | R\$ 171,22        | 100,00%                         | 24,60  | R\$ 171,22   | 0,00% | 0,0000               | R\$ 0,00    | 100,00% | 24,60  | R\$ 171,22                            | - | -      | R\$ 0,00    | -                   | R\$ 0,00    |
| 5.2.9  | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3                    | 67,24  | R\$ 20,91                 | R\$ 1.405,99      | 100,00%                         | 67,24  | R\$ 1.405,99 | 0,00% | 0,0000               | R\$ 0,00    | 100,00% | 67,24  | R\$ 1.405,99                          | - | -      | R\$ 0,00    | -                   | R\$ 0,00    |
| 5.2.11 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                                             | M3                    | 23,24  | R\$ 10,25                 | R\$ 238,21        | 100,00%                         | 23,24  | R\$ 238,21   | 0,00% | 0,0000               | R\$ 0,00    | 100,00% | 23,24  | R\$ 238,21                            | - | -      | R\$ 0,00    | -                   | R\$ 0,00    |
| 5.2.12 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                                           | M3XKM                 | 53,45  | R\$ 2,82                  | R\$ 150,73        | 100,00%                         | 53,45  | R\$ 150,73   | 0,00% | 0,0000               | R\$ 0,00    | 100,00% | 53,45  | R\$ 150,73                            | - | -      | R\$ 0,00    | -                   | R\$ 0,00    |
| 5.3    | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBOS                                                                                                                                                                                                                         |                       |        |                           |                   |                                 |        |              |       |                      |             |         |        |                                       |   |        |             |                     |             |
| 5.3.2  | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORES DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015                                                                     | M                     | 15,00  | R\$ 606,67                | R\$ 9.100,05      | 100,00%                         | 15,00  | R\$ 9.100,05 | 0,00% | 0,0000               | R\$ 0,00    | 100,00% | 15,00  | R\$ 9.100,05                          | - | -      | R\$ 0,00    | -                   | R\$ 0,00    |
| 5.5    | RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                         |                       |        |                           |                   |                                 |        |              |       |                      |             |         |        |                                       |   |        |             |                     |             |
| 5.5.1  | CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO                                                                                                                                                                                                           | M                     | 30,00  | R\$ 2,44                  | R\$ 73,20         | 100,00%                         | 30,00  | R\$ 73,20    | 0,00% | 0,0000               | R\$ 0,00    | 100,00% | 30,00  | R\$ 73,20                             | - | -      | R\$ 0,00    | -                   | R\$ 0,00    |
| 5.5.2  | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019                                                                                 | M3                    | 6,15   | R\$ 119,52                | R\$ 735,05        | 100,00%                         | 6,15   | R\$ 735,05   | 0,00% | 0,0000               | R\$ 0,00    | 100,00% | 6,15   | R\$ 735,05                            | - | -      | R\$ 0,00    | -                   | R\$ 0,00    |
| 5.5.3  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                                             | M3                    | 6,15   | R\$ 10,25                 | R\$ 63,04         | 100,00%                         | 6,15   | R\$ 63,04    | 0,00% | 0,0000               | R\$ 0,00    | 100,00% | 6,15   | R\$ 63,04                             | - | -      | R\$ 0,00    | -                   | R\$ 0,00    |
| 5.5.4  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                                           | M3XKM                 | 9,84   | R\$ 2,82                  | R\$ 27,75         | 100,00%                         | 9,84   | R\$ 27,75    | 0,00% | 0,0000               | R\$ 0,00    | 100,00% | 9,84   | R\$ 27,75                             | - | -      | R\$ 0,00    | -                   | R\$ 0,00    |
| 5.5.5  | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019                                                                                                                                    | M3                    | 1,23   | R\$ 2.198,14              | R\$ 2.703,71      | 100,00%                         | 1,23   | R\$ 2.703,71 | 0,00% | 0,0000               | R\$ 0,00    | 100,00% | 1,23   | R\$ 2.703,71                          | - | -      | R\$ 0,00    | -                   | R\$ 0,00    |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                        |                       |        |                                         |                   |                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                      |             |                            |        |                                       |   |                                     |             |                     |  |                    |  |  |  |                  |  |  |  |                         |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|-----------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-------------|----------------------------|--------|---------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------|---------------------|--|--------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|-------------------------|--|--|--|
| <div><div><div>Prefeitura Municipal de Muriae</div><div>Estado de Minas Gerais</div><div>C.G.C.: 17.947.581/0001-76</div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                        |                       |        | BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO          |                   |                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                      |             |                            |        |                                       |   |                                     |             |                     |  |                    |  |  |  |                  |  |  |  |                         |  |  |  |
| <div>Objeto do Contrato:</div> <div>Contratação de empresa especializada na construção civil para execução de canalização a céu aberto no córrego na Rua Maria Xavier de Santana (em frente a UBS Gaspar) e construção de rede de drenagem profunda nas seguintes localidades: Bairro Rosário (Rua Abel Meireles, Praça Dr. Evaristo P. de Carvalho, Rua Princesa Isabel, Rua Monsenhor Soares, Travessa Edson Ferreira de Oliveira e Rua Tombos; Bairro José Cirilo na Avenida Altino Rodrigues Pereira; Bairro Dornelas (Rua João Dornelas, Rua São Dimas, Travessa Bahia, Avenida do Contorno e Rua Amazonas; Bairro Cardoso de Melo na Rua Claudina C. Melo, Muriae-MG, com fornecimento de mão de obra e material conforme especificações constantes no projeto básico e seus anexos</div> |                                                                                                                                                                                        |                       |        | BM - Data de Emissão:                   |                   |                                 |        | 19/09/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                      |             | Empresa Contratada:        |        |                                       |   | ROSENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA |             |                     |  |                    |  |  |  |                  |  |  |  |                         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                        |                       |        | BM - Período de Referência da Medição:  |                   |                                 |        | 09/08/2025 - 19/09/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                      |             |                            |        |                                       |   | CNPJ:                               |             |                     |  | 03.109.322/0001-61 |  |  |  |                  |  |  |  |                         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                        |                       |        | Local da Obra (Bairro, município e UF): |                   |                                 |        | Rua Maria Xavier de Santana (em frente a UBS Gaspar) e construção de rede de drenagem profunda nas seguintes localidades: Bairro Rosário (Rua Abel Meireles, Praça Dr. Evaristo P. de Carvalho, Rua Princesa Isabel, Rua Monsenhor Soares, Travessa Edson Ferreira de Oliveira e Rua Tombos; Bairro José Cirilo na Avenida Altino Rodrigues Pereira; Bairro Dornelas (Rua João Dornelas, Rua São Dimas, Travessa Bahia, Avenida do Contorno e Rua Amazonas; Bairro Cardoso de Melo na Rua Claudina C. Melo, Muriae-MG |       |                      |             | Início da Obra: 25/07/2024 |        |                                       |   | BM 12 (Drenagem 0351059-15, 2011)   |             |                     |  | Valor do Contrato: |  |  |  | R\$ 6.421.513,36 |  |  |  |                         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                        |                       |        | Concorrência Pública:                   |                   |                                 |        | 002/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                      |             | Contrato:                  |        |                                       |   | 02501/2024                          |             |                     |  | Valor da Medição:  |  |  |  | R\$ 452.982,38   |  |  |  | Valor Medido Acumulado: |  |  |  |
| Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Descrição                                                                                                                                                                              | Previsto no Orçamento |        |                                         |                   | Executado acumulado até este BM |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       | Executado no Período |             |                            |        | Executado acumulado inclusive este BM |   |                                     |             | Serviços a executar |  |                    |  |  |  |                  |  |  |  |                         |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                        | Unid.                 | Quant. | Preço Unit. com BDI (R\$)               | Preço Final (R\$) | %                               | Quant. | Total (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | %     | Quant.               | Total (R\$) | %                          | Quant. | Total (R\$)                           | % | Quant.                              | Total (R\$) |                     |  |                    |  |  |  |                  |  |  |  |                         |  |  |  |
| 5.5.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                     | M3XKM                 | 6,15   | R\$ 282                                 | R\$ 17,34         | 100,00%                         | 6,15   | R\$ 17,34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00% | 0,0000               | R\$ 0,00    | 100,00%                    | 6,15   | R\$ 17,34                             | - | R\$ 0,00                            |             |                     |  |                    |  |  |  |                  |  |  |  |                         |  |  |  |
| 5.5.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusivo transporte do material betuminoso)                                                                       | m2                    | 24,60  | R\$ 215                                 | R\$ 52,89         | 100,00%                         | 24,60  | R\$ 52,89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00% | 0,0000               | R\$ 0,00    | 100,00%                    | 24,60  | R\$ 52,89                             | - | R\$ 0,00                            |             |                     |  |                    |  |  |  |                  |  |  |  |                         |  |  |  |
| 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CÉU ABERTO NO CÔRREGO NA RUA MARIA XAVIER DE SANTANA (EM FRENTE A UBS GASPAR)                                                                                |                       |        |                                         |                   |                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                      |             |                            |        |                                       |   |                                     |             |                     |  |                    |  |  |  |                  |  |  |  |                         |  |  |  |
| 6.3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                |                       |        |                                         |                   |                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                      |             |                            |        |                                       |   |                                     |             |                     |  |                    |  |  |  |                  |  |  |  |                         |  |  |  |
| 6.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018                                                                                                                                        | M2                    | 172,90 | R\$ 16,80                               | R\$ 2.904,72      | 100,00%                         | 172,90 | R\$ 2.904,72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00% | 0,0000               | R\$ 0,00    | 100,00%                    | 172,90 | R\$ 2.904,72                          | - | R\$ 0,00                            |             |                     |  |                    |  |  |  |                  |  |  |  |                         |  |  |  |
| TOTAL DO CONTRATO - ACRESCIMO DE QUANTIDADES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                        |                       |        | R\$ 222.024,02                          |                   |                                 |        | R\$ 222.024,02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                      |             | R\$ 0,00                   |        |                                       |   | R\$ 222.024,02                      |             |                     |  | R\$ 0,00           |  |  |  |                  |  |  |  |                         |  |  |  |
| 1º TERMO ADITIVO - INCLUSÃO DE ITENS NOVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                        |                       |        |                                         |                   |                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                      |             |                            |        |                                       |   |                                     |             |                     |  |                    |  |  |  |                  |  |  |  |                         |  |  |  |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CÉU ABERTO NO CÔRREGO NA RUA MARIA XAVIER DE SANTANA (EM FRENTE A UBS GASPAR) E CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PROFUNDA NAS SEGUINTE LOCALIDADES: BAIRRO ROSÁRIO (RUA ABEL MEIRELES, PRAÇA DR. EVARISTO P. DE CARVALHO, RUA PRINCESA ISABEL, RUA MONSENHOR SOARES, TRAVESSA EDSON FERREIRA DE OLIVEIRA E RUA TOMBOS; BAIRRO JOSÉ CIRILO NA AVENIDA ALTINO RODRIGUES PEREIRA; BAIRRO DORNELAS (RUA JOÃO DORNELAS, RUA SÃO DIMAS, TRAVESSA BAHIA, AVENIDA DO CONTORNO E RUA AMAZONAS; BAIRRO CARDOSO DE MELO NA RUA CLAUDINA C. MELO, MURIAE-MG, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS                                            |                                                                                                                                                                                        |                       |        |                                         |                   |                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                      |             |                            |        |                                       |   |                                     |             |                     |  |                    |  |  |  |                  |  |  |  |                         |  |  |  |
| 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | AVENIDA DO CONTORNO E OUTRAS RUAS DO BAIRRO DORNELAS                                                                                                                                   |                       |        |                                         |                   |                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                      |             |                            |        |                                       |   |                                     |             |                     |  |                    |  |  |  |                  |  |  |  |                         |  |  |  |
| 4.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CANTEIRO DE OBRAS                                                                                                                                                                      |                       |        |                                         |                   |                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                      |             |                            |        |                                       |   |                                     |             |                     |  |                    |  |  |  |                  |  |  |  |                         |  |  |  |
| 4.1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_0                                                                            | CHP                   | 440,00 | R\$ 16,66                               | R\$ 7.330,40      | 100,00%                         | 440,00 | R\$ 7.330,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00% | 0,0000               | R\$ 0,00    | 100,00%                    | 440,00 | R\$ 7.330,40                          | - | R\$ 0,00                            |             |                     |  |                    |  |  |  |                  |  |  |  |                         |  |  |  |
| 4.5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                   |                       |        |                                         |                   |                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                      |             |                            |        |                                       |   |                                     |             |                     |  |                    |  |  |  |                  |  |  |  |                         |  |  |  |
| 4.5.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LASTRO DE PEDRA DE MÃO OU RACHÃO - ESPALHAMENTO MANUAL                                                                                                                                 | M3                    | 18,94  | R\$ 178,82                              | R\$ 3.386,85      | 100,00%                         | 18,94  | R\$ 3.386,85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00% | 0,0000               | R\$ 0,00    | 100,00%                    | 18,94  | R\$ 3.386,85                          | - | R\$ 0,00                            |             |                     |  |                    |  |  |  |                  |  |  |  |                         |  |  |  |
| 4.5.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO ARMADO                                                                                                                                                  | M3                    | 21,31  | R\$ 235,07                              | R\$ 4.966,72      | 100,00%                         | 21,31  | R\$ 4.966,72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00% | 0,0000               | R\$ 0,00    | 100,00%                    | 21,31  | R\$ 4.966,72                          | - | R\$ 0,00                            |             |                     |  |                    |  |  |  |                  |  |  |  |                         |  |  |  |
| 4.5.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DEMOLIÇÃO MECÂNICA DE CONCRETO SIMPLES                                                                                                                                                 | M3                    | 1,50   | R\$ 186,43                              | R\$ 279,65        | 100,00%                         | 1,50   | R\$ 279,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00% | 0,0000               | R\$ 0,00    | 100,00%                    | 1,50   | R\$ 279,65                            | - | R\$ 0,00                            |             |                     |  |                    |  |  |  |                  |  |  |  |                         |  |  |  |
| 4.5.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/20                                                                                                | M3                    | 3,65   | R\$ 60,69                               | R\$ 221,40        | 100,00%                         | 3,65   | R\$ 221,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00% | 0,0000               | R\$ 0,00    | 100,00%                    | 3,65   | R\$ 221,40                            | - | R\$ 0,00                            |             |                     |  |                    |  |  |  |                  |  |  |  |                         |  |  |  |
| 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | RUA JOSÉ S OLIVEIRA, RUA REGINA ANTUNES NAPOLEÃO E RUA DAS ORQUÍDEAS - BAIRRO NAPOLEÃO                                                                                                 |                       |        |                                         |                   |                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                      |             |                            |        |                                       |   |                                     |             |                     |  |                    |  |  |  |                  |  |  |  |                         |  |  |  |
| 5.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CANTEIRO DE OBRAS                                                                                                                                                                      |                       |        |                                         |                   |                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                      |             |                            |        |                                       |   |                                     |             |                     |  |                    |  |  |  |                  |  |  |  |                         |  |  |  |
| 5.1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_0                                                                            | CHP                   | 176,00 | R\$ 16,66                               | R\$ 2.932,16      | 100,00%                         | 176,00 | R\$ 2.932,16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00% | 0,0000               | R\$ 0,00    | 100,00%                    | 176,00 | R\$ 2.932,16                          | - | R\$ 0,00                            |             |                     |  |                    |  |  |  |                  |  |  |  |                         |  |  |  |
| 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CÉU ABERTO NO CÔRREGO NA RUA MARIA XAVIER DE SANTANA (EM FRENTE A UBS GASPAR)                                                                                |                       |        |                                         |                   |                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                      |             |                            |        |                                       |   |                                     |             |                     |  |                    |  |  |  |                  |  |  |  |                         |  |  |  |
| 6.3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                |                       |        |                                         |                   |                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                      |             |                            |        |                                       |   |                                     |             |                     |  |                    |  |  |  |                  |  |  |  |                         |  |  |  |
| 6.3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | REMOÇÃO DE CERCAS E MOUROES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023                                                                                                         | M                     | 34,20  | R\$ 10,33                               | R\$ 353,29        | 100,00%                         | 34,20  | R\$ 353,29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00% | 0,0000               | R\$ 0,00    | 100,00%                    | 34,20  | R\$ 353,29                            | - | R\$ 0,00                            |             |                     |  |                    |  |  |  |                  |  |  |  |                         |  |  |  |
| 6.3.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | CERCA DE MOURÃO H = 2,80 M - MOURÃO PRÉ-FABRICADO DE CONCRETO PONTA VIRADA A CADA 2,50 M, 3 FIOS DE ARAME FARPADO E TEIA GALVANIZADA # 2" FIO 12, INCLUSIVE FUNDAÇÃO                   | M                     | 34,20  | R\$ 375,19                              | R\$ 12.831,50     | 100,00%                         | 34,20  | R\$ 12.831,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00% | 0,0000               | R\$ 0,00    | 100,00%                    | 34,20  | R\$ 12.831,50                         | - | R\$ 0,00                            |             |                     |  |                    |  |  |  |                  |  |  |  |                         |  |  |  |
| 6.3.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDOADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2012                            | M2                    | 41,04  | R\$ 109,18                              | R\$ 4.480,75      | 100,00%                         | 41,04  | R\$ 4.480,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00% | 0,0000               | R\$ 0,00    | 100,00%                    | 41,04  | R\$ 4.480,75                          | - | R\$ 0,00                            |             |                     |  |                    |  |  |  |                  |  |  |  |                         |  |  |  |
| 6.3.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_0                                                                            | CHP                   | 264,00 | R\$ 16,66                               | R\$ 4.398,24      | 100,00%                         | 264,00 | R\$ 4.398,24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00% | 0,0000               | R\$ 0,00    | 100,00%                    | 264,00 | R\$ 4.398,24                          | - | R\$ 0,00                            |             |                     |  |                    |  |  |  |                  |  |  |  |                         |  |  |  |
| 6.3.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | BOMBA SUBMERSÍVEL ELÉTRICA TRIFÁSICA, POTÊNCIA 2,96 HP, Ø ROTOR 144 MM SEMI-ABERTO, BOCAL DE SAÍDA Ø 2, HM Q = 2 MCA / 38,8 M³/H A 28 MCA / 5 M³/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H                     | 264,00 | R\$ 203                                 | R\$ 535,92        | 100,00%                         | 264,00 | R\$ 535,92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00% | 0,0000               | R\$ 0,00    | 100,00%                    | 264,00 | R\$ 535,92                            | - | R\$ 0,00                            |             |                     |  |                    |  |  |  |                  |  |  |  |                         |  |  |  |
| 6.3.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MURO DE ARRIMO EM RIP-RAP COM SOLO-CIMENTO (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS)                                                                                  | M3                    | 18,00  | R\$ 272,89                              | R\$ 4.912,02      | 100,00%                         | 18,00  | R\$ 4.912,02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00% | 0,0000               | R\$ 0,00    | 100,00%                    | 18,00  | R\$ 4.912,02                          | - | R\$ 0,00                            |             |                     |  |                    |  |  |  |                  |  |  |  |                         |  |  |  |



| BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                           |                      |                                 |                                  |               |                                                                |                      |                                                         |         |                                     |                                       |          |                |  |                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|---------------------------------------|----------|----------------|--|---------------------|--|
| <div><div>Prefeitura Municipal de Muriaé<br/>Estado de Minas Gerais<br/>C.G.C.: 17.947.581/0001-76</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                     | Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada na construção civil para execução de canalização a céu aberto no córrego na Rua Maria Xavier de Santana (em frente a UBS Gaspar) e construção de rede de drenagem profunda nas seguintes localidades: Bairro Rosário (Rua Abel Meireles, Praça Dr. Evaristo P. de Carvalho, Rua Princesa Isabel, Rua Monsenhor Soares, Travessa Edson Ferreira de Oliveira e Rua Tombos; Bairro José Cirilo na Avenida Altino Rodrigues Pereira; Bairro Dornelas (Rua João Dornelas, Rua São Dimas, Travessa Bahia, Avenida do Contorno e Rua Amazonas; Bairro Cardoso de Melo na Rua Claudina C. Melo, Muriaé-MG, com fornecimento de mão de obra e material conforme especificações constantes no projeto básico e seus anexos |          |                           |                      |                                 |                                  |               | BM - Data de Emissão: 19/09/2025                               |                      | Empresa Contratada: ROSENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA |         | CNPJ: 03.109.322/0001-61            |                                       |          |                |  |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                           |                      |                                 |                                  |               | BM - Período de Referência da Medição: 09/08/2025 - 19/09/2025 |                      |                                                         |         |                                     |                                       |          |                |  |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                     | Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Maria Xavier de Santana (em frente a UBS Gaspar) e construção de rede de drenagem profunda nas seguintes localidades: Bairro Rosário (Rua Abel Meireles, Praça Dr. Evaristo P. de Carvalho, Rua Princesa Isabel, Rua Monsenhor Soares, Travessa Edson Ferreira de Oliveira e Rua Tombos; Bairro José Cirilo na Avenida Altino Rodrigues Pereira; Bairro Dornelas (Rua João Dornelas, Rua São Dimas, Travessa Bahia, Avenida do Contorno e Rua Amazonas; Bairro Cardoso de Melo na Rua Claudina C. Melo, Muriaé-MG                                                                                                                                                                                                             |          |                           |                      |                                 |                                  |               | Início da Obra: 25/07/2024                                     |                      | BM 12 (Drenagem 03S1059-15_2011)                        |         | Valor do Contrato: R\$ 6.421.513,36 |                                       |          |                |  |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                     | Concorrência Pública: 002/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                           | Contrato: 02501/2024 |                                 | Valor da Medição: R\$ 452.983,38 |               | Valor Medido Acumulado: R\$ 4.920.871,41                       |                      |                                                         |         |                                     |                                       |          |                |  |                     |  |
| Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Descrição                                                                                                                                                                                                                                           | Previsto no Orçamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                           |                      | Executado acumulado até este BM |                                  |               |                                                                | Executado no Período |                                                         |         |                                     | Executado acumulado inclusive este BM |          |                |  | Serviços a executar |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                     | Unid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quant.   | Preço Unit. com BDI (R\$) | Preço Final (R\$)    | %                               | Quant.                           | Total (R\$)   | %                                                              | Quant.               | Total (R\$)                                             | %       | Quant.                              | Total (R\$)                           | Quant.   | Total (R\$)    |  |                     |  |
| TOTAL DO CONTRATO INCLUSAO DE ITENS NOVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$ 4662890                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                           |                      | R\$ 4662890                     |                                  |               |                                                                | R\$ 0,00             |                                                         |         |                                     | R\$ 4662890                           |          |                |  | R\$ 0,00            |  |
| 2º TERMO ADITIVO - REAJUSTE CONTRATUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                           |                      |                                 |                                  |               |                                                                |                      |                                                         |         |                                     |                                       |          |                |  |                     |  |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CÉU ABERTO NO CÔRREGO NA RUA MARIA XAVIER DE SANTANA (EM FRENTE A UBS GASPAR) E CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PROFUNDA NAS SEGUINTES LOCALIDADES: BAIRRO ROSÁRIO (RUA ABEL MEIRELES, PRAÇA DR. EVARISTO P. DE CARVALHO, RUA PRINCESA ISABEL, RUA MONSENHOR SOARES, TRAVESSA EDSON FERREIRA DE OLIVEIRA E RUA TOMBOS; BAIRRO JOSÉ CIRILO NA AVENIDA ALTINO RODRIGUES PEREIRA; BAIRRO DORNELAS (RUA JOÃO DORNELAS, RUA SÃO DIMAS, TRAVESSA BAHIA, AVENIDA DO CONTORNO E RUA AMAZONAS; BAIRRO CARDOSO DE MELO NA RUA CLAUDINA C. MELO, MURIAÉ-MG, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                           |                      |                                 |                                  |               |                                                                |                      |                                                         |         |                                     |                                       |          |                |  |                     |  |
| 1. REAJUSTE CONTRATUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                           |                      |                                 |                                  |               |                                                                |                      |                                                         |         |                                     |                                       |          |                |  |                     |  |
| 1.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | REAJUSTE CONTRATUAL REFERENTE AO BM 06                                                                                                                                                                                                              | UNIDA DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,00     | R\$ 27.125,73             | R\$ 27.125,73        | 100,00%                         | 1,00                             | R\$ 27.125,73 | 0,00%                                                          | 0,0000               | R\$ 0,00                                                | 100,00% | 1,00                                | R\$ 27.125,73                         | -        | R\$ 0,00       |  |                     |  |
| 1.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | REAJUSTE CONTRATUAL REFERENTE AO RESTANTE DO CONTRATO                                                                                                                                                                                               | UNIDA DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,00     | R\$ 117.900,19            | R\$ 117.900,19       | 40,00%                          | 0,39                             | R\$ 46.540,68 | 14,00%                                                         | 0,1300               | R\$ 16.381,08                                           | 54,00%  | 0,53                                | R\$ 62.921,76                         | 0,47     | R\$ 54.978,43  |  |                     |  |
| TOTAL DO CONTRATO INCLUSAO DE ITENS NOVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                     | R\$ 14502592                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |                           |                      | R\$ 7366641                     |                                  |               |                                                                | R\$ 1638108          |                                                         |         |                                     | R\$ 5497843                           |          |                |  |                     |  |
| 3º TERMO ADITIVO - ACRESCIMO DE QUANTIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                           |                      |                                 |                                  |               |                                                                |                      |                                                         |         |                                     |                                       |          |                |  |                     |  |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CÉU ABERTO NO CÔRREGO NA RUA MARIA XAVIER DE SANTANA (EM FRENTE A UBS GASPAR) E CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PROFUNDA NAS SEGUINTES LOCALIDADES: BAIRRO ROSÁRIO (RUA ABEL MEIRELES, PRAÇA DR. EVARISTO P. DE CARVALHO, RUA PRINCESA ISABEL, RUA MONSENHOR SOARES, TRAVESSA EDSON FERREIRA DE OLIVEIRA E RUA TOMBOS; BAIRRO JOSÉ CIRILO NA AVENIDA ALTINO RODRIGUES PEREIRA; BAIRRO DORNELAS (RUA JOÃO DORNELAS, RUA SÃO DIMAS, TRAVESSA BAHIA, AVENIDA DO CONTORNO E RUA AMAZONAS; BAIRRO CARDOSO DE MELO NA RUA CLAUDINA C. MELO, MURIAÉ-MG, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                           |                      |                                 |                                  |               |                                                                |                      |                                                         |         |                                     |                                       |          |                |  |                     |  |
| 1. DRENAGEM ROSARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                           |                      |                                 |                                  |               |                                                                |                      |                                                         |         |                                     |                                       |          |                |  |                     |  |
| 1.1. CANTEIRO DE OBRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                           |                      |                                 |                                  |               |                                                                |                      |                                                         |         |                                     |                                       |          |                |  |                     |  |
| 1.2. MOVIMENTO DE TERRA E REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DE VALAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                           |                      |                                 |                                  |               |                                                                |                      |                                                         |         |                                     |                                       |          |                |  |                     |  |
| 1.2.3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTEUMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 459,77   | R\$ 12,12                 | R\$ 5.572,41         | 0,00%                           | 0,00                             | R\$ 0,00      | 21,00%                                                         | 94,6800              | R\$ 1.147,52                                            | 21,00%  | 94,68                               | R\$ 1.147,52                          | 365,09   | R\$ 4.424,89   |  |                     |  |
| 1.2.4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTEUMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021         | M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 752,43   | R\$ 11,62                 | R\$ 8.743,24         | 7,00%                           | 51,20                            | R\$ 594,94    | 0,00%                                                          | 0,0000               | R\$ 0,00                                                | 7,00%   | 51,20                               | R\$ 594,94                            | 701,23   | R\$ 8.148,30   |  |                     |  |
| 1.2.5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021                                                                                                                                                                       | M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 63,81    | R\$ 89,35                 | R\$ 5.701,42         | 4,00%                           | 2,70                             | R\$ 241,25    | 8,00%                                                          | 4,9800               | R\$ 444,96                                              | 12,00%  | 7,68                                | R\$ 686,21                            | 56,13    | R\$ 5.015,21   |  |                     |  |
| 1.2.6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                                    | M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.658,80 | R\$ 10,25                 | R\$ 17.002,70        | 4,00%                           | 70,07                            | R\$ 718,22    | 8,00%                                                          | 120,5380             | R\$ 1.327,97                                            | 12,00%  | 199,63                              | R\$ 2.046,19                          | 1.459,17 | R\$ 14.956,51  |  |                     |  |
| 1.2.7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                                  | M3XKM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.296,80 | R\$ 2,82                  | R\$ 6.476,98         | 4,00%                           | 97,02                            | R\$ 273,60    | 8,00%                                                          | 179,3390             | R\$ 505,88                                              | 12,00%  | 276,41                              | R\$ 779,48                            | 2.020,39 | R\$ 5.697,50   |  |                     |  |
| 1.2.8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Desmonte de material de 3ª categoria a frio com argamassa expansiva a céu aberto                                                                                                                                                                    | m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 804,52   | R\$ 356,82                | R\$ 287.668,83       | 17,00%                          | 135,41                           | R\$ 48.317,00 | 8,00%                                                          | 63,3400              | R\$ 23.144,62                                           | 25,00%  | 200,75                              | R\$ 71.631,62                         | 603,77   | R\$ 215.437,21 |  |                     |  |
| 1.2.9.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021                                                                                                      | M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.206,80 | R\$ 31,52                 | R\$ 38.038,34        | 17,00%                          | 203,12                           | R\$ 6.402,34  | 8,00%                                                          | 96,0100              | R\$ 3.089,28                                            | 25,00%  | 301,13                              | R\$ 9.491,62                          | 905,67   | R\$ 28.546,72  |  |                     |  |
| 1.2.10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                                    | M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.206,80 | R\$ 10,25                 | R\$ 12.369,70        | 17,00%                          | 203,12                           | R\$ 2.081,98  | 8,00%                                                          | 96,0100              | R\$ 1.004,60                                            | 25,00%  | 301,13                              | R\$ 3.086,58                          | 905,67   | R\$ 9.283,12   |  |                     |  |
| 1.2.11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                                  | M3XKM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.172,24 | R\$ 2,82                  | R\$ 6.125,72         | 17,00%                          | 365,62                           | R\$ 1.031,05  | 8,00%                                                          | 176,4200             | R\$ 497,50                                              | 25,00%  | 542,04                              | R\$ 1.528,55                          | 1.630,20 | R\$ 4.597,17   |  |                     |  |
| 1.5. RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                           |                      |                                 |                                  |               |                                                                |                      |                                                         |         |                                     |                                       |          |                |  |                     |  |



| <div></div> <div>Prefeitura Municipal de Muriaé<br/>Estado de Minas Gerais<br/>C.G.C.: 17.947.581/0001-76</div> |                                                                                                                                                                                                                                                        | BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                           |                   |                                 |        |               |        |                                        |              |                         |                     |                                       |                                     |                    |             |                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|--------|---------------|--------|----------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                        | Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada na construção civil para execução de canalização a céu aberto no córrego na Rua Maria Xavier de Santana (em frente a UBS Gaspar) e construção de rede de drenagem profunda nas seguintes localidades: Bairro Rosário (Rua Abel Meireles, Praça Dr. Evaristo P. de Carvalho, Rua Princesa Isabel, Rua Monsenhor Soares, Travessa Edson Ferreira de Oliveira e Rua Tombos; Bairro José Cirilo na Avenida Altino Rodrigues Pereira; Bairro Dornelas (Rua João Dornelas, Rua São Dimas, Travessa Bahia, Avenida do Contorno e Rua Amazonas; Bairro Cardoso de Melo na Rua Claudina C. Melo, Muriaé-MG, com fornecimento de mão de obra e material conforme especificações constantes no projeto básico e seus anexos |        |                           |                   |                                 |        |               |        | BM - Data de Emissão:                  |              | 19/09/2025              | Empresa Contratada: |                                       | ROSENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA |                    |             |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                           |                   |                                 |        |               |        | BM - Período de Referência da Medição: |              | 09/08/2025 - 19/09/2025 |                     |                                       |                                     |                    |             |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                        | Local da Obra (Bairro, município e UF): Rua Maria Xavier de Santana (em frente a UBS Gaspar) e construção de rede de drenagem profunda nas seguintes localidades: Bairro Rosário (Rua Abel Meireles, Praça Dr. Evaristo P. de Carvalho, Rua Princesa Isabel, Rua Monsenhor Soares, Travessa Edson Ferreira de Oliveira e Rua Tombos; Bairro José Cirilo na Avenida Altino Rodrigues Pereira; Bairro Dornelas (Rua João Dornelas, Rua São Dimas, Travessa Bahia, Avenida do Contorno e Rua Amazonas; Bairro Cardoso de Melo na Rua Claudina C. Melo, Muriaé-MG                                                                                                                                                                                                             |        |                           |                   |                                 |        |               |        | Início da Obra:                        |              | 25/07/2024              |                     | BM 12 (Drenagem 0351059-15, 2011)     |                                     | Valor do Contrato: |             | R\$ 6.421.513,36    |  |
| Concorrência Pública:                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 002/2024                  |                   | Contrato:                       |        | 02501/2024    |        | Valor da Medição:                      |              | R\$ 452.982,38          |                     | Valor Medido Acumulado:               |                                     |                    |             | R\$ 4.920.871,41    |  |
| Item                                                                                                                                                                                             | Descrição                                                                                                                                                                                                                                              | Previsto no Orçamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                           |                   | Executado acumulado até este BM |        |               |        | Executado no Período                   |              |                         |                     | Executado acumulado inclusive este BM |                                     |                    |             | Serviços a executar |  |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                        | Unid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quant. | Preço Unit. com BDI (R\$) | Preço Final (R\$) | %                               | Quant. | Total (R\$)   | %      | Quant.                                 | Total (R\$)  | %                       | Quant.              | Total (R\$)                           | %                                   | Quant.             | Total (R\$) |                     |  |
| 1.5.2                                                                                                                                                                                            | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (40/60) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020                                                                                                               | M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 166,29 | R\$ 142,95                | R\$ 23.771,16     | 5,00%                           | 8,48   | R\$ 1.212,22  | 10,00% | 16,500                                 | R\$ 2.358,68 | 15,00%                  | 24,98               | R\$ 3.570,90                          | 141,31                              | R\$ 20.200,26      |             |                     |  |
| 1.5.3                                                                                                                                                                                            | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                                       | M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 166,29 | R\$ 10,25                 | R\$ 1.704,47      | 5,00%                           | 8,48   | R\$ 86,92     | 10,00% | 16,500                                 | R\$ 169,13   | 15,00%                  | 24,98               | R\$ 256,05                            | 141,31                              | R\$ 1.448,42       |             |                     |  |
| 1.5.4                                                                                                                                                                                            | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                                      | M3XKM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 515,50 | R\$ 282                   | R\$ 1.453,71      | 5,00%                           | 26,29  | R\$ 741,4     | 10,00% | 31,150                                 | R\$ 144,24   | 15,00%                  | 77,44               | R\$ 218,38                            | 438,06                              | R\$ 1.235,33       |             |                     |  |
| 1.5.5                                                                                                                                                                                            | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019                                                                                                                              | M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,70   | R\$ 2.198,14              | R\$ 3.736,84      | 100,00%                         | 1,70   | R\$ 3.736,84  | 0,00%  | 0,000                                  | R\$ 0,00     | 100,00%                 | 1,70                | R\$ 3.736,84                          | -                                   | R\$ 0,00           |             |                     |  |
| 1.5.6                                                                                                                                                                                            | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020                                                                                                                                       | TXKM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,73  | R\$ 1,88                  | R\$ 22,05         | 100,00%                         | 11,73  | R\$ 22,05     | 0,00%  | 0,000                                  | R\$ 0,00     | 100,00%                 | 11,73               | R\$ 22,05                             | -                                   | R\$ 0,00           |             |                     |  |
| 1.5.7                                                                                                                                                                                            | Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusivo transporte do material betuminoso)                                                                                                                                       | m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 33,90  | R\$ 215                   | R\$ 72,89         | 100,00%                         | 33,90  | R\$ 72,89     | 0,00%  | 0,000                                  | R\$ 0,00     | 100,00%                 | 33,90               | R\$ 72,89                             | -                                   | R\$ 0,00           |             |                     |  |
| 2                                                                                                                                                                                                | AV. ALTINO RODRIGUES PEREIRA E RUA ANTÔNIO AFONSO SOBRINHO - BAIRRO JOSÉ CIRILO                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                           |                   |                                 |        |               |        |                                        |              |                         |                     |                                       |                                     |                    |             |                     |  |
| 2.1                                                                                                                                                                                              | CANTEIRO DE OBRAS                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                           |                   |                                 |        |               |        |                                        |              |                         |                     |                                       |                                     |                    |             |                     |  |
| 2.1.5                                                                                                                                                                                            | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018                                                                                                                                                                                                          | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12,10  | R\$ 6,65                  | R\$ 80,47         | 100,00%                         | 12,10  | R\$ 80,47     | 0,00%  | 0,000                                  | R\$ 0,00     | 100,00%                 | 12,10               | R\$ 80,47                             | -                                   | R\$ 0,00           |             |                     |  |
| 2.2                                                                                                                                                                                              | MOVIMENTO DE TERRA E REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DE VALAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                           |                   |                                 |        |               |        |                                        |              |                         |                     |                                       |                                     |                    |             |                     |  |
| 2.2.1                                                                                                                                                                                            | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021                   | M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 85,85  | R\$ 16,74                 | R\$ 1.437,13      | 100,00%                         | 85,85  | R\$ 1.437,13  | 0,00%  | 0,000                                  | R\$ 0,00     | 100,00%                 | 85,85               | R\$ 1.437,13                          | -                                   | R\$ 0,00           |             |                     |  |
| 2.2.2                                                                                                                                                                                            | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 80,07  | R\$ 15,06                 | R\$ 1.205,85      | 100,00%                         | 80,07  | R\$ 1.205,85  | 0,00%  | 0,000                                  | R\$ 0,00     | 100,00%                 | 80,07               | R\$ 1.205,85                          | -                                   | R\$ 0,00           |             |                     |  |
| 2.2.3                                                                                                                                                                                            | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021                                                                                                                                                                          | M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8,73   | R\$ 89,35                 | R\$ 780,03        | 100,00%                         | 8,73   | R\$ 780,03    | 0,00%  | 0,000                                  | R\$ 0,00     | 100,00%                 | 8,73                | R\$ 780,03                            | -                                   | R\$ 0,00           |             |                     |  |
| 2.2.4                                                                                                                                                                                            | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                                       | M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 55,74  | R\$ 10,25                 | R\$ 571,34        | 100,00%                         | 55,74  | R\$ 571,34    | 0,00%  | 0,000                                  | R\$ 0,00     | 100,00%                 | 55,74               | R\$ 571,34                            | -                                   | R\$ 0,00           |             |                     |  |
| 2.2.5                                                                                                                                                                                            | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                                     | M3XKM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 133,79 | R\$ 282                   | R\$ 377,29        | 100,00%                         | 133,79 | R\$ 377,29    | 0,00%  | 0,000                                  | R\$ 0,00     | 100,00%                 | 133,79              | R\$ 377,29                            | -                                   | R\$ 0,00           |             |                     |  |
| 2.2.7                                                                                                                                                                                            | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020                                                                                                                                                              | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 127,47 | R\$ 6,96                  | R\$ 887,19        | 100,00%                         | 127,47 | R\$ 887,19    | 0,00%  | 0,000                                  | R\$ 0,00     | 100,00%                 | 127,47              | R\$ 887,19                            | -                                   | R\$ 0,00           |             |                     |  |
| 2.2.8                                                                                                                                                                                            | Desmonte de material de 3ª categoria a frio com argamassa expansiva a céu aberto                                                                                                                                                                       | m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 29,73  | R\$ 356,82                | R\$ 10.608,26     | 100,00%                         | 29,73  | R\$ 10.608,26 | 0,00%  | 0,000                                  | R\$ 0,00     | 100,00%                 | 29,73               | R\$ 10.608,26                         | -                                   | R\$ 0,00           |             |                     |  |
| 2.2.9                                                                                                                                                                                            | RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021                                                                                                         | M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 44,61  | R\$ 31,52                 | R\$ 1.406,11      | 100,00%                         | 44,61  | R\$ 1.406,11  | 0,00%  | 0,000                                  | R\$ 0,00     | 100,00%                 | 44,61               | R\$ 1.406,11                          | -                                   | R\$ 0,00           |             |                     |  |
| 2.2.10                                                                                                                                                                                           | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                                       | M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 44,61  | R\$ 10,25                 | R\$ 457,25        | 100,00%                         | 44,61  | R\$ 457,25    | 0,00%  | 0,000                                  | R\$ 0,00     | 100,00%                 | 44,61               | R\$ 457,25                            | -                                   | R\$ 0,00           |             |                     |  |



| <div><div>Prefeitura Municipal de Muriaé<br/>Estado de Minas Gerais<br/>C.G.C.: 17.947.581/0001-76</div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                           | BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |         |                                 |                      |       |                                        |             |                            |                                       |                                  |        |                                     |  |                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|---------------------------------|----------------------|-------|----------------------------------------|-------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------|-------------------------------------|--|--------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           | Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada na construção civil para execução de canalização a céu aberto no córrego na Rua Maria Xavier de Santana (em frente a UBS Gaspar) e construção de rede de drenagem profunda nas seguintes localidades: Bairro Rosário (Rua Abel Meireles, Praça Dr. Evaristo P. de Carvalho, Rua Princesa Isabel, Rua Monsenhor Soares, Travessa Edson Ferreira de Oliveira e Rua Tombos; Bairro José Cirilo na Avenida Altino Rodrigues Pereira; Bairro Dornelas (Rua João Dornelas, Rua São Dimas, Travessa Bahia, Avenida do Contorno e Rua Amazonas; Bairro Cardoso de Melo na Rua Claudina C. Melo, Muriaé-MG, com fornecimento de mão de obra e material conforme especificações constantes no projeto básico e seus anexos |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |         |                                 |                      |       | BM - Data de Emissão:                  |             | 19/09/2025                 |                                       | Empresa Contratada:              |        | ROSENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA |  |                    |  |
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |         |                                 |                      |       | BM - Período de Referência da Medição: |             | 09/08/2025 - 19/09/2025    |                                       |                                  |        |                                     |  |                    |  |
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           | Local da Obra (Bairro, município e UF):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | Rua Maria Xavier de Santana (em frente a UBS Gaspar) e construção de rede de drenagem profunda nas seguintes localidades: Bairro Rosário (Rua Abel Meireles, Praça Dr. Evaristo P. de Carvalho, Rua Princesa Isabel, Rua Monsenhor Soares, Travessa Edson Ferreira de Oliveira e Rua Tombos; Bairro José Cirilo na Avenida Altino Rodrigues Pereira; Bairro Dornelas (Rua João Dornelas, Rua São Dimas, Travessa Bahia, Avenida do Contorno e Rua Amazonas; Bairro Cardoso de Melo na Rua Claudina C. Melo, Muriaé-MG |                   |         |                                 |                      |       |                                        |             | Início da Obra: 25/07/2024 |                                       | RM 12 (Drenagem 0351059-15-2011) |        | CNPJ:                               |  | 03.109.322/0001-61 |  |
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | Concorrência Pública: 002/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |         |                                 | Contrato: 02501/2024 |       | Valor da Medição:                      |             | R\$ 452.982,38             |                                       | Valor Medido Acumulado:          |        | R\$ 4.920.871,41                    |  |                    |  |
| Item                                                                                                                                                                                            | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                 | Previsto no Orçamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |         | Executado acumulado até este RM |                      |       | Executado no Período                   |             |                            | Executado acumulado inclusive este RM |                                  |        | Serviços a executar                 |  |                    |  |
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           | Unid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quant.   | Preço Unit. com BDI (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Preço Final (R\$) | %       | Quant.                          | Total (R\$)          | %     | Quant.                                 | Total (R\$) | %                          | Quant.                                | Total (R\$)                      | Quant. | Total (R\$)                         |  |                    |  |
| 2.2.11.                                                                                                                                                                                         | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                                        | M3XKM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 107,07   | R\$ 2,82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 301,94        | 100,00% | 107,07                          | R\$ 301,94           | 0,00% | 0,0000                                 | R\$ 0,00    | 100,00%                    | 107,07                                | R\$ 301,94                       | -      | R\$ 0,00                            |  |                    |  |
| 2.2.12.                                                                                                                                                                                         | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023 | M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 66,37    | R\$ 22,86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$ 1.517,22      | 100,00% | 66,37                           | R\$ 1.517,22         | 0,00% | 0,0000                                 | R\$ 0,00    | 100,00%                    | 66,37                                 | R\$ 1.517,22                     | -      | R\$ 0,00                            |  |                    |  |
| 2.2.13.                                                                                                                                                                                         | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023 | M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 67,40    | R\$ 19,45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$ 1.310,93      | 100,00% | 67,40                           | R\$ 1.310,93         | 0,00% | 0,0000                                 | R\$ 0,00    | 100,00%                    | 67,40                                 | R\$ 1.310,93                     | -      | R\$ 0,00                            |  |                    |  |
| 2.3.                                                                                                                                                                                            | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBOS                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |         |                                 |                      |       |                                        |             |                            |                                       |                                  |        |                                     |  |                    |  |
| 2.3.1.                                                                                                                                                                                          | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015                                                                  | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12,10    | R\$ 218,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$ 2.646,27      | 100,00% | 12,10                           | R\$ 2.646,27         | 0,00% | 0,0000                                 | R\$ 0,00    | 100,00%                    | 12,10                                 | R\$ 2.646,27                     | -      | R\$ 0,00                            |  |                    |  |
| 2.4.                                                                                                                                                                                            | POÇOS DE VISITA E BOÇAS DE LOBO                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |         |                                 |                      |       |                                        |             |                            |                                       |                                  |        |                                     |  |                    |  |
| 2.4.2.                                                                                                                                                                                          | BOCA DE LOBO PADRÃO DEMSUR EM BLOCO DE CONCRETO CHEIO DE CONCRETO 14X19X39CM, GRELHA PRE-MOLDADA (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M). MEDIDAS EXTERNAS: 140X75X158CM (LARGURA, COMPRIMENTO E ALTURA)                     | UNIDA DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4,00     | R\$ 2.043,76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$ 8.175,04      | 100,00% | 4,00                            | R\$ 8.175,04         | 0,00% | 0,0000                                 | R\$ 0,00    | 100,00%                    | 4,00                                  | R\$ 8.175,04                     | -      | R\$ 0,00                            |  |                    |  |
| 2.5.                                                                                                                                                                                            | RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |         |                                 |                      |       |                                        |             |                            |                                       |                                  |        |                                     |  |                    |  |
| 2.5.1.                                                                                                                                                                                          | CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO                                                                                                                                                                                                        | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24,20    | R\$ 2,44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 59,05         | 100,00% | 24,20                           | R\$ 59,05            | 0,00% | 0,0000                                 | R\$ 0,00    | 100,00%                    | 24,20                                 | R\$ 59,05                        | -      | R\$ 0,00                            |  |                    |  |
| 2.5.2.                                                                                                                                                                                          | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (40/60) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020                                                                                                                  | M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 33,75    | R\$ 142,95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$ 4.824,56      | 100,00% | 33,75                           | R\$ 4.824,56         | 0,00% | 0,0000                                 | R\$ 0,00    | 100,00%                    | 33,75                                 | R\$ 4.824,56                     | -      | R\$ 0,00                            |  |                    |  |
| 2.5.3.                                                                                                                                                                                          | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                                          | M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 33,75    | R\$ 10,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$ 345,94        | 100,00% | 33,75                           | R\$ 345,94           | 0,00% | 0,0000                                 | R\$ 0,00    | 100,00%                    | 33,75                                 | R\$ 345,94                       | -      | R\$ 0,00                            |  |                    |  |
| 2.5.4.                                                                                                                                                                                          | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                                        | M3XKM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 60,74    | R\$ 2,82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 171,29        | 100,00% | 60,74                           | R\$ 171,29           | 0,00% | 0,0000                                 | R\$ 0,00    | 100,00%                    | 60,74                                 | R\$ 171,29                       | -      | R\$ 0,00                            |  |                    |  |
| 2.5.5.                                                                                                                                                                                          | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019                                                                                                                                 | M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6,76     | R\$ 2.198,14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$ 14.859,43     | 100,00% | 6,76                            | R\$ 14.859,43        | 0,00% | 0,0000                                 | R\$ 0,00    | 100,00%                    | 6,76                                  | R\$ 14.859,43                    | -      | R\$ 0,00                            |  |                    |  |
| 2.5.6.                                                                                                                                                                                          | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                                        | M3XKM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 41,23    | R\$ 2,82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 116,27        | 100,00% | 41,23                           | R\$ 116,27           | 0,00% | 0,0000                                 | R\$ 0,00    | 100,00%                    | 41,23                                 | R\$ 116,27                       | -      | R\$ 0,00                            |  |                    |  |
| 2.5.7.                                                                                                                                                                                          | Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)                                                                                                                                          | m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 134,94   | R\$ 2,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 290,12        | 100,00% | 134,94                          | R\$ 290,12           | 0,00% | 0,0000                                 | R\$ 0,00    | 100,00%                    | 134,94                                | R\$ 290,12                       | -      | R\$ 0,00                            |  |                    |  |
| 2.6.                                                                                                                                                                                            | SINALIZAÇÃO DE OBRA E DESVIO DE TRÁFEGO                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |         |                                 |                      |       |                                        |             |                            |                                       |                                  |        |                                     |  |                    |  |
| 2.6.2.                                                                                                                                                                                          | PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,00 X 0,70 M (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CÓDIGO 5212558 DNIT 04/2022) (INÍCIO DAS OBRAS)                                                                                                    | UNIDA DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19,00    | R\$ 609,44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$ 11.579,36     | 100,00% | 19,00                           | R\$ 11.579,36        | 0,00% | 0,0000                                 | R\$ 0,00    | 100,00%                    | 19,00                                 | R\$ 11.579,36                    | -      | R\$ 0,00                            |  |                    |  |
| 2.6.4.                                                                                                                                                                                          | Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária                                                                                                                                 | un. dia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.500,00 | R\$ 0,93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 4.185,00      | 100,00% | 4.500,00                        | R\$ 4.185,00         | 0,00% | 0,0000                                 | R\$ 0,00    | 100,00%                    | 4.500,00                              | R\$ 4.185,00                     | -      | R\$ 0,00                            |  |                    |  |
| 3.                                                                                                                                                                                              | AV. ALTINO RODRIGUES PEREIRA, RUA SÃO JOSÉ E RUA SEBASTIÃO POTÁSSIO - BAIRRO JOSÉ CIRILO                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |         |                                 |                      |       |                                        |             |                            |                                       |                                  |        |                                     |  |                    |  |
| 3.1.                                                                                                                                                                                            | CANTEIRO DE OBRAS                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |         |                                 |                      |       |                                        |             |                            |                                       |                                  |        |                                     |  |                    |  |



| <div><div>Prefeitura Municipal de Muriaé<br/>Estado de Minas Gerais<br/>C.G.C.: 17.947.581/0001-76</div></div> |                                                                                                                                                                                                                                                           | BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                 |        |                                        |       |                            |             |                                   |        |                                       |   |                  |             |                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|--------|----------------------------------------|-------|----------------------------|-------------|-----------------------------------|--------|---------------------------------------|---|------------------|-------------|---------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           | Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada na construção civil para execução de canalização a céu aberto no córrego na Rua Maria Xavier de Santana (em frente a UBS Gaspar) e construção de rede de drenagem profunda nas seguintes localidades: Bairro Rosário (Rua Abel Meireles, Praça Dr. Evaristo P. de Carvalho, Rua Princesa Isabel, Rua Monsenhor Soares, Travessa Edson Ferreira de Oliveira e Rua Tombos; Bairro José Cirilo na Avenida Altino Rodrigues Pereira; Bairro Dornelas (Rua João Dornelas, Rua São Dimas, Travessa Bahia, Avenida do Contorno e Rua Amazonas; Bairro Cardoso de Melo na Rua Claudina C. Melo, Muriaé-MG, com fornecimento de mão de obra e material conforme especificações constantes no projeto básico e seus anexos |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                 |        | BM - Data de Emissão:                  |       | 19/09/2025                 |             | Empresa Contratada:               |        | ROSENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA   |   |                  |             |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                 |        | BM - Período de Referência da Medição: |       | 09/08/2025 - 19/09/2025    |             |                                   |        |                                       |   |                  |             |                     |  |
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           | Local da Obra (Bairro, município e UF):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        | Rua Maria Xavier de Santana (em frente a UBS Gaspar) e construção de rede de drenagem profunda nas seguintes localidades: Bairro Rosário (Rua Abel Meireles, Praça Dr. Evaristo P. de Carvalho, Rua Princesa Isabel, Rua Monsenhor Soares, Travessa Edson Ferreira de Oliveira e Rua Tombos; Bairro José Cirilo na Avenida Altino Rodrigues Pereira; Bairro Dornelas (Rua João Dornelas, Rua São Dimas, Travessa Bahia, Avenida do Contorno e Rua Amazonas; Bairro Cardoso de Melo na Rua Claudina C. Melo, Muriaé-MG |                   |                                 |        |                                        |       | Início da Obra: 25/07/2024 |             | BM 12 (Drenagem) 0351059-15_2011) |        | Valor do Contrato:                    |   | R\$ 6.421.513,36 |             |                     |  |
| Concorrência Pública:                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 002/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | Contrato:                       |        | 02501/2024                             |       | Valor da Medição:          |             | R\$ 452.982,38                    |        | Valor Medido Acumulado:               |   |                  |             | R\$ 4.920.871,41    |  |
| Item                                                                                                                                                                                            | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                 | Previsto no Orçamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | Executado acumulado até este BM |        |                                        |       | Executado no Período       |             |                                   |        | Executado acumulado inclusive este BM |   |                  |             | Serviços a executar |  |
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           | Unid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quant. | Preço Unit. com BDI (R\$)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Preço Final (R\$) | %                               | Quant. | Total (R\$)                            | %     | Quant.                     | Total (R\$) | %                                 | Quant. | Total (R\$)                           | % | Quant.           | Total (R\$) |                     |  |
| 3.1.2                                                                                                                                                                                           | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO - AF_10/2018                                                                                                                                                                                                            | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7,20   | R\$ 6,65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 47,88         | 100,00%                         | 7,20   | R\$ 47,88                              | 0,00% | 0,0000                     | R\$ 0,00    | 100,00%                           | 7,20   | R\$ 47,88                             | - | -                | R\$ 0,00    |                     |  |
| 3.2                                                                                                                                                                                             | MOVIMENTO DE TERRA E REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DE VALAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                 |        |                                        |       |                            |             |                                   |        |                                       |   |                  |             |                     |  |
| 3.2.1                                                                                                                                                                                           | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021                      | M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15,97  | R\$ 16,74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$ 267,34        | 100,00%                         | 15,97  | R\$ 267,34                             | 0,00% | 0,0000                     | R\$ 0,00    | 100,00%                           | 15,97  | R\$ 267,34                            | - | -                | R\$ 0,00    |                     |  |
| 3.2.3                                                                                                                                                                                           | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021                                                                                                                                                                             | M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,84   | R\$ 89,33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$ 75,05         | 100,00%                         | 0,84   | R\$ 75,05                              | 0,00% | 0,0000                     | R\$ 0,00    | 100,00%                           | 0,84   | R\$ 75,05                             | - | -                | R\$ 0,00    |                     |  |
| 3.2.5                                                                                                                                                                                           | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020                                                                                                                                                                 | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12,01  | R\$ 6,96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 83,59         | 100,00%                         | 12,01  | R\$ 83,59                              | 0,00% | 0,0000                     | R\$ 0,00    | 100,00%                           | 12,01  | R\$ 83,59                             | - | -                | R\$ 0,00    |                     |  |
| 3.2.8                                                                                                                                                                                           | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 | M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11,72  | R\$ 22,86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$ 267,92        | 100,00%                         | 11,72  | R\$ 267,92                             | 0,00% | 0,0000                     | R\$ 0,00    | 100,00%                           | 11,72  | R\$ 267,92                            | - | -                | R\$ 0,00    |                     |  |
| 3.2.10                                                                                                                                                                                          | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                                          | M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6,62   | R\$ 10,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$ 67,86         | 100,00%                         | 6,62   | R\$ 67,86                              | 0,00% | 0,0000                     | R\$ 0,00    | 100,00%                           | 6,62   | R\$ 67,86                             | - | -                | R\$ 0,00    |                     |  |
| 3.2.11                                                                                                                                                                                          | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                                        | M3XKM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 14,56  | R\$ 2,82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 41,06         | 100,00%                         | 14,56  | R\$ 41,06                              | 0,00% | 0,0000                     | R\$ 0,00    | 100,00%                           | 14,56  | R\$ 41,06                             | - | -                | R\$ 0,00    |                     |  |
| 3.3                                                                                                                                                                                             | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBOS                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                 |        |                                        |       |                            |             |                                   |        |                                       |   |                  |             |                     |  |
| 3.3.1                                                                                                                                                                                           | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015                                                                  | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7,20   | R\$ 218,70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$ 1.574,64      | 100,00%                         | 7,20   | R\$ 1.574,64                           | 0,00% | 0,0000                     | R\$ 0,00    | 100,00%                           | 7,20   | R\$ 1.574,64                          | - | -                | R\$ 0,00    |                     |  |
| 3.4                                                                                                                                                                                             | POÇOS DE VISITAS E BOCAS DE LOBO                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                 |        |                                        |       |                            |             |                                   |        |                                       |   |                  |             |                     |  |
| 3.4.2                                                                                                                                                                                           | BOCA DE LOBO PADRÃO DEMSUR EM BLOCO DE CONCRETO CHEIO DE CONCRETO 14X19X39CM, GRELHA PRE-MOLDADO (0,99 X 0,45 M), QUADRO (1,10 X 0,52 M) E CANTONEIRA (1,10 X 0,35 M), MEDIDAS EXTERNAS: 140X75X158CM (LARGURA, COMPRIMENTO E ALTURA)                     | UNIDA DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,00   | R\$ 2.043,76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$ 4.087,52      | 100,00%                         | 2,00   | R\$ 4.087,52                           | 0,00% | 0,0000                     | R\$ 0,00    | 100,00%                           | 2,00   | R\$ 4.087,52                          | - | -                | R\$ 0,00    |                     |  |
| 3.5                                                                                                                                                                                             | RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                                 |        |                                        |       |                            |             |                                   |        |                                       |   |                  |             |                     |  |
| 3.5.1                                                                                                                                                                                           | CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO                                                                                                                                                                                                        | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14,40  | R\$ 2,44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 35,14         | 100,00%                         | 14,40  | R\$ 35,14                              | 0,00% | 0,0000                     | R\$ 0,00    | 100,00%                           | 14,40  | R\$ 35,14                             | - | -                | R\$ 0,00    |                     |  |
| 3.5.2                                                                                                                                                                                           | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (40/60) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020                                                                                                                  | M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,06   | R\$ 142,95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R\$ 437,43        | 100,00%                         | 3,06   | R\$ 437,43                             | 0,00% | 0,0000                     | R\$ 0,00    | 100,00%                           | 3,06   | R\$ 437,43                            | - | -                | R\$ 0,00    |                     |  |
| 3.5.3                                                                                                                                                                                           | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                                          | M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3,06   | R\$ 10,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | R\$ 31,37         | 100,00%                         | 3,06   | R\$ 31,37                              | 0,00% | 0,0000                     | R\$ 0,00    | 100,00%                           | 3,06   | R\$ 31,37                             | - | -                | R\$ 0,00    |                     |  |
| 3.5.4                                                                                                                                                                                           | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                                        | M3XKM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6,12   | R\$ 2,82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 17,26         | 100,00%                         | 6,12   | R\$ 17,26                              | 0,00% | 0,0000                     | R\$ 0,00    | 100,00%                           | 6,12   | R\$ 17,26                             | - | -                | R\$ 0,00    |                     |  |
| 3.5.5                                                                                                                                                                                           | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019                                                                                                                                 | M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,62   | R\$ 2.198,14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | R\$ 1.362,85      | 100,00%                         | 0,62   | R\$ 1.362,85                           | 0,00% | 0,0000                     | R\$ 0,00    | 100,00%                           | 0,62   | R\$ 1.362,85                          | - | -                | R\$ 0,00    |                     |  |
| 3.5.6                                                                                                                                                                                           | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                                        | M3XKM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3,84   | R\$ 2,82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | R\$ 10,83         | 100,00%                         | 3,84   | R\$ 10,83                              | 0,00% | 0,0000                     | R\$ 0,00    | 100,00%                           | 3,84   | R\$ 10,83                             | - | -                | R\$ 0,00    |                     |  |



| <div></div> <div>Prefeitura Municipal de Muriaé<br/>Estado de Minas Gerais<br/>C.G.C.: 17.947.581/0001-76</div> |                                                                                                                                                                                                                                                               | BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                           |                   |            |                                 |                            |       |                                        |             |                         |                                       |                     |        |                                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|-------------------|------------|---------------------------------|----------------------------|-------|----------------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------|-------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                               | <div>Objeto do Contrato:</div> <div>Contratação de empresa especializada na construção civil para execução de canalização a céu aberto no córrego na Rua Maria Xavier de Santana (em frente a UBS Gaspar) e construção de rede de drenagem profunda nas seguintes localidades: Bairro Rosário (Rua Abel Meireles, Praça Dr. Evaristo P. de Carvalho, Rua Princesa Isabel, Rua Monsenhor Soares, Travessa Edson Ferreira de Oliveira e Rua Tombos; Bairro José Cirilo na Avenida Altino Rodrigues Pereira; Bairro Dornelas (Rua João Dornelas, Rua São Dimas, Travessa Bahia, Avenida do Contorno e Rua Amazonas; Bairro Cardoso de Melo na Rua Claudina C. Melo, Muriaé-MG, com fornecimento de mão de obra e material conforme especificações constantes no projeto básico e seus anexos</div> |          |                           |                   |            |                                 |                            |       | BM - Data de Emissão:                  |             | 19/09/2025              |                                       | Empresa Contratada: |        | ROSENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA |  |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                           |                   |            |                                 |                            |       | BM - Período de Referência da Medição: |             | 09/08/2025 - 19/09/2025 |                                       |                     |        |                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                           |                   |            |                                 |                            |       |                                        |             |                         |                                       |                     |        |                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                           |                   |            |                                 |                            |       |                                        |             |                         |                                       |                     |        |                                     |  |
| Local da Obra (Bairro, município e UF):                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                               | Rua Maria Xavier de Santana (em frente a UBS Gaspar) e construção de rede de drenagem profunda nas seguintes localidades: Bairro Rosário (Rua Abel Meireles, Praça Dr. Evaristo P. de Carvalho, Rua Princesa Isabel, Rua Monsenhor Soares, Travessa Edson Ferreira de Oliveira e Rua Tombos; Bairro José Cirilo na Avenida Altino Rodrigues Pereira; Bairro Dornelas (Rua João Dornelas, Rua São Dimas, Travessa Bahia, Avenida do Contorno e Rua Amazonas; Bairro Cardoso de Melo na Rua Claudina C. Melo, Muriaé-MG                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                           |                   |            |                                 | Início da Obra: 25/07/2024 |       | BM 12 (Drenagem 0351059-15, 2011)      |             | Valor do Contrato:      |                                       | R\$ 6.421.513,36    |        |                                     |  |
| Concorrência Pública:                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                               | 002/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | Contrato:                 |                   | 02501/2024 |                                 | Valor da Medição:          |       | R\$ 452.982,38                         |             | Valor Medido Acumulado: |                                       | R\$ 4.928.871,41    |        |                                     |  |
| Item                                                                                                                                                                                             | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                     | Previsto no Orçamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |                           |                   |            | Executado acumulado até este BM |                            |       | Executado no Período                   |             |                         | Executado acumulado inclusive este BM |                     |        | Serviços a executar                 |  |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                               | Unid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Quant.   | Preço Unit. com BDI (R\$) | Preço Final (R\$) | %          | Quant.                          | Total (R\$)                | %     | Quant.                                 | Total (R\$) | %                       | Quant.                                | Total (R\$)         | Quant. | Total (R\$)                         |  |
| 3.5.7.                                                                                                                                                                                           | Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)                                                                                                                                              | m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,24    | R\$ 2,15                  | R\$ 26,32         | 100,00%    | 12,24                           | R\$ 26,32                  | 0,00% | 0,0000                                 | R\$ 0,00    | 100,00%                 | 12,24                                 | R\$ 26,32           | -      | R\$ 0,00                            |  |
| 3.6.                                                                                                                                                                                             | <b>SINALIZAÇÃO DE OBRA E DESVIO DE TRAFEGO</b>                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                           |                   |            |                                 |                            |       |                                        |             |                         |                                       |                     |        |                                     |  |
| 3.6.4                                                                                                                                                                                            | Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária                                                                                                                                     | un. dia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.400,00 | R\$ 0,93                  | R\$ 1.302,00      | 100,00%    | 1400,00                         | R\$ 1.302,00               | 0,00% | 0,0000                                 | R\$ 0,00    | 100,00%                 | 1400,00                               | R\$ 1.302,00        | -      | R\$ 0,00                            |  |
| 4.                                                                                                                                                                                               | <b>AVENIDA DO CONTORNO E OUTRAS RUAS DO BAIRRO DORNELAS</b>                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                           |                   |            |                                 |                            |       |                                        |             |                         |                                       |                     |        |                                     |  |
| 4.1.                                                                                                                                                                                             | <b>CANTEIRO DE OBRAS</b>                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                           |                   |            |                                 |                            |       |                                        |             |                         |                                       |                     |        |                                     |  |
| 4.1.5                                                                                                                                                                                            | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO - AF_10/2018                                                                                                                                                                                                                | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,50    | R\$ 6,65                  | R\$ 83,13         | 100,00%    | 12,50                           | R\$ 83,13                  | 0,00% | 0,0000                                 | R\$ 0,00    | 100,00%                 | 12,50                                 | R\$ 83,13           | -      | R\$ 0,00                            |  |
| 4.1.6                                                                                                                                                                                            | TAPUME DE PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE EM TELA DE POLIETILENO, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (150X150)CM, INCLUSIVE PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO                                                                        | m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,50     | R\$ 14,68                 | R\$ 110,10        | 100,00%    | 7,50                            | R\$ 110,10                 | 0,00% | 0,0000                                 | R\$ 0,00    | 100,00%                 | 7,50                                  | R\$ 110,10          | -      | R\$ 0,00                            |  |
| 4.2                                                                                                                                                                                              | <b>MOVIMENTO DE TERRA E REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DE VALAS</b>                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                           |                   |            |                                 |                            |       |                                        |             |                         |                                       |                     |        |                                     |  |
| 4.2.2                                                                                                                                                                                            | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE)UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARGURA ATÉ 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA - AF_02/2021               | M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 43,84    | R\$ 13,56                 | R\$ 594,47        | 100,00%    | 43,84                           | R\$ 594,47                 | 0,00% | 0,0000                                 | R\$ 0,00    | 100,00%                 | 43,84                                 | R\$ 594,47          | -      | R\$ 0,00                            |  |
| 4.2.4                                                                                                                                                                                            | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M - AF_02/2021                                                                                                                                                                                | M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2,31     | R\$ 89,35                 | R\$ 206,40        | 100,00%    | 2,31                            | R\$ 206,40                 | 0,00% | 0,0000                                 | R\$ 0,00    | 100,00%                 | 2,31                                  | R\$ 206,40          | -      | R\$ 0,00                            |  |
| 4.2.6                                                                                                                                                                                            | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL - AF_08/2020                                                                                                                    | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 65,00    | R\$ 15,27                 | R\$ 992,55        | 100,00%    | 65,00                           | R\$ 992,55                 | 0,00% | 0,0000                                 | R\$ 0,00    | 100,00%                 | 65,00                                 | R\$ 992,55          | -      | R\$ 0,00                            |  |
| 4.2.8                                                                                                                                                                                            | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL) - AF_08/2020                                                                                                                                                                    | M2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,75    | R\$ 6,96                  | R\$ 123,54        | 100,00%    | 17,75                           | R\$ 123,54                 | 0,00% | 0,0000                                 | R\$ 0,00    | 100,00%                 | 17,75                                 | R\$ 123,54          | -      | R\$ 0,00                            |  |
| 4.2.12                                                                                                                                                                                           | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO - AF_08/2023 | M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 36,62    | R\$ 20,91                 | R\$ 765,72        | 100,00%    | 36,62                           | R\$ 765,72                 | 0,00% | 0,0000                                 | R\$ 0,00    | 100,00%                 | 36,62                                 | R\$ 765,72          | -      | R\$ 0,00                            |  |
| 4.2.13                                                                                                                                                                                           | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) - AF_07/2020                                                             | M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,39    | R\$ 10,25                 | R\$ 127,00        | 100,00%    | 12,39                           | R\$ 127,00                 | 0,00% | 0,0000                                 | R\$ 0,00    | 100,00%                 | 12,39                                 | R\$ 127,00          | -      | R\$ 0,00                            |  |
| 4.2.14                                                                                                                                                                                           | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) - AF_07/2020                                                                                                                                           | M3XKM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 32,21    | R\$ 2,82                  | R\$ 90,83         | 100,00%    | 32,21                           | R\$ 90,83                  | 0,00% | 0,0000                                 | R\$ 0,00    | 100,00%                 | 32,21                                 | R\$ 90,83           | -      | R\$ 0,00                            |  |
| 4.3.                                                                                                                                                                                             | <b>ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBOS</b>                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                           |                   |            |                                 |                            |       |                                        |             |                         |                                       |                     |        |                                     |  |
| 4.3.2                                                                                                                                                                                            | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO - AF_12/2015                                                                     | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,50    | R\$ 386,34                | R\$ 4.829,25      | 100,00%    | 12,50                           | R\$ 4.829,25               | 0,00% | 0,0000                                 | R\$ 0,00    | 100,00%                 | 12,50                                 | R\$ 4.829,25        | -      | R\$ 0,00                            |  |
| 4.5.                                                                                                                                                                                             | <b>RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                           |                   |            |                                 |                            |       |                                        |             |                         |                                       |                     |        |                                     |  |
| 4.5.1                                                                                                                                                                                            | CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO                                                                                                                                                                                                            | M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25,00    | R\$ 2,44                  | R\$ 61,00         | 100,00%    | 25,00                           | R\$ 61,00                  | 0,00% | 0,0000                                 | R\$ 0,00    | 100,00%                 | 25,00                                 | R\$ 61,00           | -      | R\$ 0,00                            |  |
| 4.5.2                                                                                                                                                                                            | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (40/60) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL - AF_12/2020                                                                                                                     | M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4,44     | R\$ 142,95                | R\$ 634,70        | 100,00%    | 4,44                            | R\$ 634,70                 | 0,00% | 0,0000                                 | R\$ 0,00    | 100,00%                 | 4,44                                  | R\$ 634,70          | -      | R\$ 0,00                            |  |



| BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                           |                   |                                  |                                 |               |                                          |                      |               |         |                                       |               |          |                     |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------------------------------|----------------------|---------------|---------|---------------------------------------|---------------|----------|---------------------|--|--|
| <div><div>Prefeitura Municipal de Muriaé<br/>Estado de Minas Gerais<br/>C.G.C.: 17.947.581/0001-76</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                     | <div><div>Objeto do Contrato:</div><div>Contratação de empresa especializada na construção civil para execução de canalização a céu aberto no córrego na Rua Maria Xavier de Santana (em frente a UBS Gaspar) e construção de rede de drenagem profunda nas seguintes localidades: Bairro Rosário (Rua Abel Meireles, Praça Dr. Evaristo P. de Carvalho, Rua Princesa Isabel, Rua Monsenhor Soares, Travessa Edson Ferreira de Oliveira e Rua Tombos; Bairro José Cirilo na Avenida Altino Rodrigues Pereira; Bairro Dornelas (Rua João Dornelas, Rua São Dimas, Travessa Bahia, Avenida do Contorno e Rua Amazonas; Bairro Cardoso de Melo na Rua Claudina C. Melo, Muriaé-MG, com fornecimento de mão de obra e material conforme especificações constantes no projeto básico e seus anexos</div></div> <div><div>Local da Obra (Bairro, município e UF):</div><div>Rua Maria Xavier de Santana (em frente a UBS Gaspar) e construção de rede de drenagem profunda nas seguintes localidades: Bairro Rosário (Rua Abel Meireles, Praça Dr. Evaristo P. de Carvalho, Rua Princesa Isabel, Rua Monsenhor Soares, Travessa Edson Ferreira de Oliveira e Rua Tombos; Bairro José Cirilo na Avenida Altino Rodrigues Pereira; Bairro Dornelas (Rua João Dornelas, Rua São Dimas, Travessa Bahia, Avenida do Contorno e Rua Amazonas; Bairro Cardoso de Melo na Rua Claudina C. Melo, Muriaé-MG</div></div> <div><div>BM - Data de Emissão:</div><div>19/09/2025</div><div>BM - Período de Referência da Medição:</div><div>09/08/2025 - 19/09/2025</div><div>Empresa Contratada:</div><div>ROSENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA</div><div>CNPJ:</div><div>03.109.322/0001-61</div><div>Início da Obra:</div><div>25/07/2024</div><div>BM 12 (Drenagem 0351059-15_2011)</div><div>Valor do Contrato:</div><div>R\$ 6.421.513,36</div></div> |                      |                           |                   |                                  |                                 |               |                                          |                      |               |         |                                       |               |          |                     |  |  |
| Concorrência Pública: 002/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Contrato: 02501/2024 |                           |                   | Valor da Medição: R\$ 452.982,38 |                                 |               | Valor Medido Acumulado: R\$ 4.920.871,41 |                      |               |         |                                       |               |          |                     |  |  |
| Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      | Previsto no Orçamento     |                   |                                  | Executado acumulado até este BM |               |                                          | Executado no Período |               |         | Executado acumulado inclusive este BM |               |          | Serviços a executar |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                     | Unid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Quant.               | Preço Unit. com IIR (R\$) | Preço Final (R\$) | %                                | Quant.                          | Total (R\$)   | %                                        | Quant.               | Total (R\$)   | %       | Quant.                                | Total (R\$)   | Quant.   | Total (R\$)         |  |  |
| 4.5.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020   | M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4,44                 | R\$ 10,25                 | R\$ 45,51         | 100,00%                          | 4,44                            | R\$ 45,51     | 0,00%                                    | 0,0000               | R\$ 0,00      | 100,00% | 4,44                                  | R\$ 45,51     | -        | R\$ 0,00            |  |  |
| 4.5.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                  | M3XKM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,55                 | R\$ 2,82                  | R\$ 21,29         | 100,00%                          | 7,55                            | R\$ 21,29     | 0,00%                                    | 0,0000               | R\$ 0,00      | 100,00% | 7,55                                  | R\$ 21,29     | -        | R\$ 0,00            |  |  |
| 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | RUA JOSÉ S OLIVEIRA, RUA REGINA ANTUNES NAPOLEÃO E RUA DAS ORQUÍDEAS - BAIRRO NAPOLEÃO                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                           |                   |                                  |                                 |               |                                          |                      |               |         |                                       |               |          |                     |  |  |
| 5.5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                           |                   |                                  |                                 |               |                                          |                      |               |         |                                       |               |          |                     |  |  |
| 5.5.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/50 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019                        | M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19,39                | R\$ 119,52                | R\$ 2.317,49      | 100,00%                          | 19,39                           | R\$ 2.317,49  | 0,00%                                    | 0,0000               | R\$ 0,00      | 100,00% | 19,39                                 | R\$ 2.317,49  | -        | R\$ 0,00            |  |  |
| 5.5.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020   | M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 19,39                | R\$ 10,25                 | R\$ 198,75        | 100,00%                          | 19,39                           | R\$ 198,75    | 0,00%                                    | 0,0000               | R\$ 0,00      | 100,00% | 19,39                                 | R\$ 198,75    | -        | R\$ 0,00            |  |  |
| 5.5.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                  | M3XKM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 79,08                | R\$ 2,82                  | R\$ 223,01        | 100,00%                          | 79,08                           | R\$ 223,01    | 0,00%                                    | 0,0000               | R\$ 0,00      | 100,00% | 79,08                                 | R\$ 223,01    | -        | R\$ 0,00            |  |  |
| 5.5.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019                                                                           | M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10,07                | R\$ 2.198,14              | R\$ 22.135,27     | 100,00%                          | 10,07                           | R\$ 22.135,27 | 0,00%                                    | 0,0000               | R\$ 0,00      | 100,00% | 10,07                                 | R\$ 22.135,27 | -        | R\$ 0,00            |  |  |
| 5.5.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                  | M3XKM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50,35                | R\$ 2,82                  | R\$ 141,99        | 100,00%                          | 50,35                           | R\$ 141,99    | 0,00%                                    | 0,0000               | R\$ 0,00      | 100,00% | 50,35                                 | R\$ 141,99    | -        | R\$ 0,00            |  |  |
| 5.5.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)                                                                                    | m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 201,39               | R\$ 2,15                  | R\$ 432,99        | 100,00%                          | 201,39                          | R\$ 432,99    | 0,00%                                    | 0,0000               | R\$ 0,00      | 100,00% | 201,39                                | R\$ 432,99    | -        | R\$ 0,00            |  |  |
| 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                           |                   |                                  |                                 |               |                                          |                      |               |         |                                       |               |          |                     |  |  |
| 7.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                           |                   |                                  |                                 |               |                                          |                      |               |         |                                       |               |          |                     |  |  |
| 7.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CUSTO DIRETO                                                                                                                                                                  | UNID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,2467               | R\$ 212.288,06            | R\$ 52.371,46     | 58,01%                           | 0,14                            | R\$ 30.384,19 | 4,58%                                    | 0,0113               | R\$ 2.404,43  | 62,59%  | 0,1544                                | R\$ 32.788,62 | 0,0923   | R\$ 19.582,84       |  |  |
| 5º TERMO ADITIVO - ACRESCIMO DE QUANTIDADES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      | R\$ 582.296,31            |                   |                                  | R\$ 207.314,02                  |               |                                          | R\$ 36.408,81        |               |         | R\$ 243.722,83                        |               |          | R\$ 338.573,48      |  |  |
| 5º TERMO ADITIVO - INCLUSÃO DE ITENS NOVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                           |                   |                                  |                                 |               |                                          |                      |               |         |                                       |               |          |                     |  |  |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CÉU ABERTO NO CÔRREGO NA RUA MARIA XAVIER DE SANTANA (EM FRENTE A UBS GASPAR) E CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PROFUNDA NAS SEGUINTE LOCALIDADES: BAIRRO ROSÁRIO (RUA ABEL MEIRELES, PRAÇA DR. EVARISTO P. DE CARVALHO, RUA PRINCESA ISABEL, RUA MONSENHOR SOARES, TRAVESSA EDSON FERREIRA DE OLIVEIRA E RUA TOMBOS; BAIRRO JOSÉ CIRILO NA AVENIDA ALTINO RODRIGUES PEREIRA; BAIRRO DORNELAS (RUA JOÃO DORNELAS, RUA SÃO DIMAS, TRAVESSA BAHIA, AVENIDA DO CONTORNO E RUA AMAZONAS; BAIRRO CARDOSO DE MELO NA RUA CLAUDINA C. MELO, MURIAÉ-MG, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                           |                   |                                  |                                 |               |                                          |                      |               |         |                                       |               |          |                     |  |  |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DRENAGEM ROSARIO                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                           |                   |                                  |                                 |               |                                          |                      |               |         |                                       |               |          |                     |  |  |
| 1.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CANTEIRO DE OBRAS                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                           |                   |                                  |                                 |               |                                          |                      |               |         |                                       |               |          |                     |  |  |
| 1.1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | GERADOR PORTATIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA. POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_0                                                                                         | dhp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 880,00               | R\$ 16,66                 | R\$ 14.660,80     | 38,00%                           | 330,00                          | R\$ 5.497,80  | 23,00%                                   | 200,000              | R\$ 3.332,00  | 61,00%  | 530,00                                | R\$ 8.829,80  | 350,00   | R\$ 5.831,00        |  |  |
| 1.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MOVIMENTO DE TERRA E REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DE VALAS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                      |                           |                   |                                  |                                 |               |                                          |                      |               |         |                                       |               |          |                     |  |  |
| 1.2.21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023    | M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.428,30             | R\$ 73,72                 | R\$ 105.294,28    | 4,00%                            | 55,05                           | R\$ 4.058,29  | 11,00%                                   | 155,100              | R\$ 11.433,97 | 15,00%  | 210,15                                | R\$ 15.492,26 | 1.218,15 | R\$ 89.802,02       |  |  |
| 1.2.22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.428,30             | R\$ 742                   | R\$ 10.597,99     | 4,00%                            | 55,05                           | R\$ 408,47    | 11,00%                                   | 155,100              | R\$ 1.130,84  | 15,00%  | 210,15                                | R\$ 1.559,31  | 1.218,15 | R\$ 9.038,68        |  |  |



| <div><div>Prefeitura Municipal de Muriaé<br/>Estado de Minas Gerais<br/>C.G.C.: 17.947.581/0001-76</div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                |                       | BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO          |                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |               |                                     |                            |                |                                  |                         |                    |                  |                  |                                       |        |             |  |  |                     |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|--------|-------------|--|--|---------------------|--|--|--|--|
| Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada na construção civil para execução de canalização a céu aberto no córrego na Rua Maria Xavier de Santana (em frente a UBS Gaspar) e construção de rede de drenagem profunda nas seguintes localidades: Bairro Rosário (Rua Abel Meireles, Praça Dr. Evaristo P. de Carvalho, Rua Princesa Isabel, Rua Monsenhor Soares, Travessa Edson Ferreira de Oliveira e Rua Tombos; Bairro José Cirilo na Avenida Altino Rodrigues Pereira; Bairro Dornelas (Rua João Dornelas, Rua São Dinis, Travessa Bahia, Avenida do Contorno e Rua Amazonas; Bairro Cardoso de Melo na Rua Claudina C. Melo, Muriaé-MG, com fornecimento de mão de obra e material conforme especificações constantes no projeto básico e seus anexos |                                                                                                                                                                |                       | BM - Data de Emissão:                   |                           | 19/09/2025              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Empresa Contratada:             |               | ROSENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA |                            | CNPJ:          |                                  | 03.109.322/0001-61      |                    |                  |                  |                                       |        |             |  |  |                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                |                       | BM - Período de Referência da Medição:  |                           | 09/08/2025 - 19/09/2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |               |                                     |                            |                |                                  |                         |                    |                  |                  |                                       |        |             |  |  |                     |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                |                       | Local da Obra (Bairro, município e UF): |                           |                         | Rua Maria Xavier de Santana (em frente a UBS Gaspar) e construção de rede de drenagem profunda nas seguintes localidades: Bairro Rosário (Rua Abel Meireles, Praça Dr. Evaristo P. de Carvalho, Rua Princesa Isabel, Rua Monsenhor Soares, Travessa Edson Ferreira de Oliveira e Rua Tombos; Bairro José Cirilo na Avenida Altino Rodrigues Pereira; Bairro Dornelas (Rua João Dornelas, Rua São Dinis, Travessa Bahia, Avenida do Contorno e Rua Amazonas; Bairro Cardoso de Melo na Rua Claudina C. Melo, Muriaé-MG |                                 |               |                                     | Início da Obra: 25/07/2024 |                | BM 12 (Drenagem 0351059-15.2011) |                         | Valor do Contrato: |                  | R\$ 6.421.513,36 |                                       |        |             |  |  |                     |  |  |  |  |
| Concorrência Pública:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                |                       | 002/2024                                |                           | Contrato:               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 02501/2024                      |               | Valor da Medição:                   |                            | R\$ 452.982,38 |                                  | Valor Medido Acumulado: |                    | R\$ 4.928.871,41 |                  |                                       |        |             |  |  |                     |  |  |  |  |
| Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Descrição                                                                                                                                                      | Previsto no Orçamento |                                         |                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Executado acumulado até este BM |               |                                     |                            |                | Executado no Período             |                         |                    |                  |                  | Executado acumulado inclusive este BM |        |             |  |  | Serviços a executar |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                | Unid.                 | Quant.                                  | Preço Unit. com BDI (R\$) | Preço Final (R\$)       | %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quant.                          | Total (R\$)   | %                                   | Quant.                     | Total (R\$)    | %                                | Quant.                  | Total (R\$)        | %                | Quant.           | Total (R\$)                           | Quant. | Total (R\$) |  |  |                     |  |  |  |  |
| 1.2.23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020                                              | M3xkm                 | 2.856,59                                | R\$ 1,41                  | R\$ 4.027,79            | 4,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 110,09                          | R\$ 155,23    | 11,00%                              | 310,2000                   | R\$ 437,38     | 15,00%                           | 420,29                  | R\$ 592,61         | 2.436,30         | R\$ 3.435,18     |                                       |        |             |  |  |                     |  |  |  |  |
| 1.3. ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                |                       |                                         |                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |               |                                     |                            |                |                                  |                         |                    |                  |                  |                                       |        |             |  |  |                     |  |  |  |  |
| 1.3.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020                                    | T                     | 28,24                                   | R\$ 46,44                 | R\$ 1.311,47            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                            | R\$ 0,00      | 54,00%                              | 15,2400                    | R\$ 707,75     | 54,00%                           | 15,24                   | R\$ 707,75         | 13,00            | R\$ 603,72       |                                       |        |             |  |  |                     |  |  |  |  |
| 1.3.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020                                    | T                     | 36,60                                   | R\$ 50,85                 | R\$ 1.861,11            | 100,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 36,60                           | R\$ 1.861,11  | 0,00%                               | 0,0000                     | R\$ 0,00       | 100,00%                          | 36,60                   | R\$ 1.861,11       | -                | R\$ 0,00         |                                       |        |             |  |  |                     |  |  |  |  |
| 1.3.13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020                                    | T                     | 25,08                                   | R\$ 29,84                 | R\$ 748,39              | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                            | R\$ 0,00      | 100,00%                             | 25,0800                    | R\$ 748,39     | 100,00%                          | 25,08                   | R\$ 748,39         | -                | R\$ 0,00         |                                       |        |             |  |  |                     |  |  |  |  |
| 1.3.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020                                   | T                     | 170,88                                  | R\$ 20,32                 | R\$ 3.472,28            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                            | R\$ 0,00      | 48,00%                              | 82,0200                    | R\$ 1.666,65   | 48,00%                           | 82,02                   | R\$ 1.666,65       | 88,86            | R\$ 1.805,63     |                                       |        |             |  |  |                     |  |  |  |  |
| 1.3.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020                                   | T                     | 229,56                                  | R\$ 18,59                 | R\$ 4.267,52            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                            | R\$ 0,00      | 19,00%                              | 48,6100                    | R\$ 810,71     | 19,00%                           | 43,61                   | R\$ 810,71         | 185,95           | R\$ 3.456,81     |                                       |        |             |  |  |                     |  |  |  |  |
| 1.3.16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM                  | 2.462,72                                | R\$ 3,22                  | R\$ 7.929,96            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                            | R\$ 0,00      | 0,00%                               | 0,0000                     | R\$ 0,00       | 0,00%                            | 0,00                    | R\$ 0,00           | 2.462,72         | R\$ 7.929,96     |                                       |        |             |  |  |                     |  |  |  |  |
| 1.3.17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020     | TXKM                  | 133,03                                  | R\$ 9,67                  | R\$ 1.286,40            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,00                            | R\$ 0,00      | 0,00%                               | 0,0000                     | R\$ 0,00       | 0,00%                            | 0,00                    | R\$ 0,00           | 133,03           | R\$ 1.286,40     |                                       |        |             |  |  |                     |  |  |  |  |
| 2. AV. ALTINO RODRIGUES PEREIRA E RUA ANTONIO AFONSO SOBRINHO - BAIRRO JOSÉ CIRILO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                |                       |                                         |                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |               |                                     |                            |                |                                  |                         |                    |                  |                  |                                       |        |             |  |  |                     |  |  |  |  |
| 2.1. CANTEIRO DE OBRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                |                       |                                         |                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |               |                                     |                            |                |                                  |                         |                    |                  |                  |                                       |        |             |  |  |                     |  |  |  |  |
| 2.1.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_0                                                    | CHP                   | 222,00                                  | R\$ 16,66                 | R\$ 3.698,52            | 100,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 222,00                          | R\$ 3.698,52  | 0,00%                               | 0,0000                     | R\$ 0,00       | 100,00%                          | 222,00                  | R\$ 3.698,52       | -                | R\$ 0,00         |                                       |        |             |  |  |                     |  |  |  |  |
| 2.3. ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                |                       |                                         |                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |               |                                     |                            |                |                                  |                         |                    |                  |                  |                                       |        |             |  |  |                     |  |  |  |  |
| 2.3.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020                                    | T                     | 9,24                                    | R\$ 46,44                 | R\$ 429,11              | 100,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,24                            | R\$ 429,11    | 0,00%                               | 0,0000                     | R\$ 0,00       | 100,00%                          | 9,24                    | R\$ 429,11         | -                | R\$ 0,00         |                                       |        |             |  |  |                     |  |  |  |  |
| 2.3.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020                                    | T                     | 64,72                                   | R\$ 50,85                 | R\$ 3.291,01            | 100,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 64,72                           | R\$ 3.291,01  | 0,00%                               | 0,0000                     | R\$ 0,00       | 100,00%                          | 64,72                   | R\$ 3.291,01       | -                | R\$ 0,00         |                                       |        |             |  |  |                     |  |  |  |  |
| 2.3.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM                  | 379,39                                  | R\$ 3,22                  | R\$ 1.221,64            | 100,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 379,39                          | R\$ 1.221,64  | 0,00%                               | 0,0000                     | R\$ 0,00       | 100,00%                          | 379,39                  | R\$ 1.221,64       | -                | R\$ 0,00         |                                       |        |             |  |  |                     |  |  |  |  |
| 2.3.9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM). AF_07/2020     | TXKM                  | 8,13                                    | R\$ 9,67                  | R\$ 78,62               | 100,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,13                            | R\$ 78,62     | 0,00%                               | 0,0000                     | R\$ 0,00       | 100,00%                          | 8,13                    | R\$ 78,62          | -                | R\$ 0,00         |                                       |        |             |  |  |                     |  |  |  |  |
| 2.6. SINALIZAÇÃO DE OBRA E DESVIO DE TRÁFEGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                |                       |                                         |                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |               |                                     |                            |                |                                  |                         |                    |                  |                  |                                       |        |             |  |  |                     |  |  |  |  |
| 2.6.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SINALIZADOR ELET. MONOLIGHT LED 60 A 70 FLASHES/MIN                                                                                                            | un                    | 17,00                                   | R\$ 168,13                | R\$ 2.858,21            | 100,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17,00                           | R\$ 2.858,21  | 0,00%                               | 0,0000                     | R\$ 0,00       | 100,00%                          | 17,00                   | R\$ 2.858,21       | -                | R\$ 0,00         |                                       |        |             |  |  |                     |  |  |  |  |
| 2.6.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                           | h                     | 3.211,20                                | R\$ 22,58                 | R\$ 72.508,90           | 100,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3.211,20                        | R\$ 72.508,90 | 0,00%                               | 0,0000                     | R\$ 0,00       | 100,00%                          | 3.211,20                | R\$ 72.508,90      | -                | R\$ 0,00         |                                       |        |             |  |  |                     |  |  |  |  |
| 2.6.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                      | h                     | 630,00                                  | R\$ 33,31                 | R\$ 20.859,30           | 100,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 630,00                          | R\$ 20.859,30 | 0,00%                               | 0,0000                     | R\$ 0,00       | 100,00%                          | 630,00                  | R\$ 20.859,30      | -                | R\$ 0,00         |                                       |        |             |  |  |                     |  |  |  |  |
| 2.6.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                      | h                     | 601,80                                  | R\$ 37,81                 | R\$ 34.778,50           | 100,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 601,80                          | R\$ 34.778,50 | 0,00%                               | 0,0000                     | R\$ 0,00       | 100,00%                          | 601,80                  | R\$ 34.778,50      | -                | R\$ 0,00         |                                       |        |             |  |  |                     |  |  |  |  |
| 3. AV. ALTINO RODRIGUES PEREIRA, RUA SÃO JOSÉ E RUA SEBASTIAO POTASSIO - BAIRRO JOSÉ CIRILO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                |                       |                                         |                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |               |                                     |                            |                |                                  |                         |                    |                  |                  |                                       |        |             |  |  |                     |  |  |  |  |
| 3.1. CANTEIRO DE OBRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                |                       |                                         |                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |               |                                     |                            |                |                                  |                         |                    |                  |                  |                                       |        |             |  |  |                     |  |  |  |  |
| 3.1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_0                                                    | CHP                   | 90,00                                   | R\$ 16,66                 | R\$ 1.499,40            | 100,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 90,00                           | R\$ 1.499,40  | 0,00%                               | 0,0000                     | R\$ 0,00       | 100,00%                          | 90,00                   | R\$ 1.499,40       | -                | R\$ 0,00         |                                       |        |             |  |  |                     |  |  |  |  |
| 3.3. ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                |                       |                                         |                           |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |               |                                     |                            |                |                                  |                         |                    |                  |                  |                                       |        |             |  |  |                     |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                                 |                   |                      |                |                                       |       |                                         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                         |        |                                     |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|---------------------------------------|-------|-----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|--------|-------------------------------------|--|
| <div></div> <div>Prefeitura Municipal de Muriaé<br/>Estado de Minas Gerais<br/>C.G.C.: 17.947.581/0001-76</div> |                                                                                                                                                               | BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                 |                   |                      |                |                                       |       |                                         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                         |        |                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                               | <div>Objeto do Contrato:</div> <div>Contratação de empresa especializada na construção civil para execução de canalização a céu aberto no córrego na Rua Maria Xavier de Santana (em frente a UBS Gaspar) e construção de rede de drenagem profunda nas seguintes localidades: Bairro Rosário (Rua Abel Meireles, Praça Dr. Evaristo P. de Carvalho, Rua Princesa Isabel, Rua Monsenhor Soares, Travessa Edson Ferreira de Oliveira e Rua Tombos; Bairro José Cirilo na Avenida Altino Rodrigues Pereira; Bairro Dornelas (Rua João Dornelas, Rua São Diniz, Travessa Bahia, Avenida do Contorno e Rua Amazonas; Bairro Cardoso de Melo na Rua Claudina C. Melo, Muriaé-MG, com fornecimento de mão de obra e material conforme especificações constantes no projeto básico e seus anexos</div> |          |                                 |                   |                      |                |                                       |       | BM - Data de Emissão:                   |             | 19/09/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | Empresa Contratada:     |        | ROSENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA |  |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                                 |                   |                      |                |                                       |       | BM - Período de Referência da Medição:  |             | 09/08/2025 - 19/09/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                         |        |                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                                 |                   |                      |                |                                       |       | Local da Obra (Bairro, município e UF): |             | Rua Maria Xavier de Santana (em frente a UBS Gaspar) e construção de rede de drenagem profunda nas seguintes localidades: Bairro Rosário (Rua Abel Meireles, Praça Dr. Evaristo P. de Carvalho, Rua Princesa Isabel, Rua Monsenhor Soares, Travessa Edson Ferreira de Oliveira e Rua Tombos; Bairro José Cirilo na Avenida Altino Rodrigues Pereira; Bairro Dornelas (Rua João Dornelas, Rua São Diniz, Travessa Bahia, Avenida do Contorno e Rua Amazonas; Bairro Cardoso de Melo na Rua Claudina C. Melo, Muriaé-MG |                |                         |        |                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                                 |                   |                      |                |                                       |       | Início da Obra:                         |             | 25/07/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                         |        |                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                               | BM 12 (Drenagem 0351059-15_2011)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                 |                   | Valor do Contrato:   |                | R\$ 6.421.513,36                      |       |                                         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                         |        |                                     |  |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                               | Concorrência Pública                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          | 002/2024                        |                   | Contrato:            |                | 02501/2024                            |       | Valor da Medição:                       |             | R\$ 452.982,38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                | Valor Medido Acumulado: |        | R\$ 4.920.871,41                    |  |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                               | Previsto no Orçamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          | Executado acumulado até este RM |                   | Executado no Período |                | Executado acumulado inclusive este RM |       | Serviços a executar                     |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                         |        |                                     |  |
| Item                                                                                                                                                                                             | Descrição                                                                                                                                                     | Unid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Quant.   | Preço Unit. com BDI (R\$)       | Preço Final (R\$) | %                    | Quant.         | Total (R\$)                           | %     | Quant.                                  | Total (R\$) | %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Quant.         | Total (R\$)             | Quant. | Total (R\$)                         |  |
| 3.3.6                                                                                                                                                                                            | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020                                  | T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,39     | R\$ 46,44                       | R\$ 110,99        | 100,00%              | 2,39           | R\$ 110,99                            | 0,00% | 0,0000                                  | R\$ 0,00    | 100,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,39           | R\$ 110,99              | -      | R\$ 0,00                            |  |
| 3.3.7                                                                                                                                                                                            | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020                                 | T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 49,44    | R\$ 20,32                       | R\$ 1.004,62      | 100,00%              | 49,44          | R\$ 1.004,62                          | 0,00% | 0,0000                                  | R\$ 0,00    | 100,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 49,44          | R\$ 1.004,62            | -      | R\$ 0,00                            |  |
| 3.3.8                                                                                                                                                                                            | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM) AF_07/2020 | TXKM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 290,24   | R\$ 3,22                        | R\$ 934,57        | 100,00%              | 290,24         | R\$ 934,57                            | 0,00% | 0,0000                                  | R\$ 0,00    | 100,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 290,24         | R\$ 934,57              | -      | R\$ 0,00                            |  |
| 3.3.9                                                                                                                                                                                            | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM) AF_07/2020     | TXKM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,55     | R\$ 9,67                        | R\$ 14,99         | 100,00%              | 1,55           | R\$ 14,99                             | 0,00% | 0,0000                                  | R\$ 0,00    | 100,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,55           | R\$ 14,99               | -      | R\$ 0,00                            |  |
| 3.6                                                                                                                                                                                              | SINALIZAÇÃO DE OBRA E DESVIO DE TRAFEGO                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                                 |                   |                      |                |                                       |       |                                         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                         |        |                                     |  |
| 3.6.5                                                                                                                                                                                            | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                          | h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.544,40 | R\$ 22,58                       | R\$ 34.872,55     | 100,00%              | 1.544,40       | R\$ 34.872,55                         | 0,00% | 0,0000                                  | R\$ 0,00    | 100,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.544,40       | R\$ 34.872,55           | -      | R\$ 0,00                            |  |
| 3.6.6                                                                                                                                                                                            | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                     | h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 182,00   | R\$ 33,11                       | R\$ 6.026,02      | 100,00%              | 182,00         | R\$ 6.026,02                          | 0,00% | 0,0000                                  | R\$ 0,00    | 100,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 182,00         | R\$ 6.026,02            | -      | R\$ 0,00                            |  |
| 3.6.7                                                                                                                                                                                            | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                 | h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 338,60   | R\$ 57,81                       | R\$ 19.574,47     | 100,00%              | 338,60         | R\$ 19.574,47                         | 0,00% | 0,0000                                  | R\$ 0,00    | 100,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 338,60         | R\$ 19.574,47           | -      | R\$ 0,00                            |  |
| 4                                                                                                                                                                                                | AVENIDA DO CONTORNO E OUTRAS RUAS DO BAIRRO DORNELAS                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                                 |                   |                      |                |                                       |       |                                         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                         |        |                                     |  |
| 4.3                                                                                                                                                                                              | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                                 |                   |                      |                |                                       |       |                                         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                         |        |                                     |  |
| 4.3.14                                                                                                                                                                                           | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020                                  | T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 23,37    | R\$ 46,44                       | R\$ 1.085,30      | 100,00%              | 23,37          | R\$ 1.085,30                          | 0,00% | 0,0000                                  | R\$ 0,00    | 100,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 23,37          | R\$ 1.085,30            | -      | R\$ 0,00                            |  |
| 4.3.15                                                                                                                                                                                           | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 600 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020                                  | T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 179,58   | R\$ 50,85                       | R\$ 9.131,64      | 100,00%              | 179,58         | R\$ 9.131,64                          | 0,00% | 0,0000                                  | R\$ 0,00    | 100,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 179,58         | R\$ 9.131,64            | -      | R\$ 0,00                            |  |
| 4.3.16                                                                                                                                                                                           | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020                                  | T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 54,12    | R\$ 29,84                       | R\$ 1.614,94      | 100,00%              | 54,12          | R\$ 1.614,94                          | 0,00% | 0,0000                                  | R\$ 0,00    | 100,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 54,12          | R\$ 1.614,94            | -      | R\$ 0,00                            |  |
| 4.3.17                                                                                                                                                                                           | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020                                 | T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 48,57    | R\$ 20,32                       | R\$ 986,94        | 100,00%              | 48,57          | R\$ 986,94                            | 0,00% | 0,0000                                  | R\$ 0,00    | 100,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 48,57          | R\$ 986,94              | -      | R\$ 0,00                            |  |
| 4.3.18                                                                                                                                                                                           | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020                                 | T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 96,25    | R\$ 18,59                       | R\$ 1.789,29      | 100,00%              | 96,25          | R\$ 1.789,29                          | 0,00% | 0,0000                                  | R\$ 0,00    | 100,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 96,25          | R\$ 1.789,29            | -      | R\$ 0,00                            |  |
| 4.3.19                                                                                                                                                                                           | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM) AF_07/2020 | TXKM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.687,93 | R\$ 3,22                        | R\$ 5.435,13      | 100,00%              | 1.687,93       | R\$ 5.435,13                          | 0,00% | 0,0000                                  | R\$ 0,00    | 100,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.687,93       | R\$ 5.435,13            | -      | R\$ 0,00                            |  |
| 4.3.20                                                                                                                                                                                           | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM) AF_07/2020     | TXKM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 128,60   | R\$ 9,67                        | R\$ 1.243,56      | 100,00%              | 128,60         | R\$ 1.243,56                          | 0,00% | 0,0000                                  | R\$ 0,00    | 100,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 128,60         | R\$ 1.243,56            | -      | R\$ 0,00                            |  |
| 5                                                                                                                                                                                                | RUA JOSÉ S OLIVEIRA, RUA REGINA ANTUNES NAPOLEAO E RUA DAS ORQUIDEAS - BAIRRO NAPOLEAO                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                                 |                   |                      |                |                                       |       |                                         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                         |        |                                     |  |
| 5.3                                                                                                                                                                                              | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                                 |                   |                      |                |                                       |       |                                         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                         |        |                                     |  |
| 5.3.8                                                                                                                                                                                            | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020                                  | T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,64     | R\$ 46,44                       | R\$ 122,60        | 100,00%              | 2,64           | R\$ 122,60                            | 0,00% | 0,0000                                  | R\$ 0,00    | 100,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,64           | R\$ 122,60              | -      | R\$ 0,00                            |  |
| 5.3.9                                                                                                                                                                                            | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020                                  | T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 67,32    | R\$ 29,84                       | R\$ 2.008,83      | 100,00%              | 67,32          | R\$ 2.008,83                          | 0,00% | 0,0000                                  | R\$ 0,00    | 100,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 67,32          | R\$ 2.008,83            | -      | R\$ 0,00                            |  |
| 5.3.10                                                                                                                                                                                           | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM) AF_07/2020 | TXKM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 398,77   | R\$ 3,22                        | R\$ 1.284,04      | 100,00%              | 398,77         | R\$ 1.284,04                          | 0,00% | 0,0000                                  | R\$ 0,00    | 100,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 398,77         | R\$ 1.284,04            | -      | R\$ 0,00                            |  |
| 5.3.11                                                                                                                                                                                           | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: TXKM) AF_07/2020     | TXKM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4,89     | R\$ 9,67                        | R\$ 47,29         | 100,00%              | 4,89           | R\$ 47,29                             | 0,00% | 0,0000                                  | R\$ 0,00    | 100,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,89           | R\$ 47,29               | -      | R\$ 0,00                            |  |
| 5º TERMO ADITIVO - ACRESCIMO DE QUANTIDADES                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | R\$ 383.968,97                  |                   |                      | R\$ 240.491,88 |                                       |       | R\$ 20.287,69                           |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | R\$ 260.779,57 |                         |        | R\$ 123.189,40                      |  |





Prefeitura Municipal de Muriae  
Estado de Minas Gerais  
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

**BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO**

**Objeto do Contrato:** Contratação de empresa especializada na construção civil para execução de canalização a céu aberto no córrego na Rua Maria Xavier de Santana (em frente a UBS Gaspar) e construção de rede de drenagem profunda nas seguintes localidades: Bairro Rosário (Rua Abel Meireles, Praça Dr. Evaristo P. de Carvalho, Rua Princesa Isabel, Rua Monsenhor Soares, Travessa Edson Ferreira de Oliveira e Rua Tombos; Bairro José Cirilo na Avenida Altino Rodrigues Pereira; Bairro Dornelas (Rua João Dornelas, Rua São Dimas, Travessa Bahia, Avenida do Contorno e Rua Amazonas; Bairro Cardoso de Melo na Rua Claudina C. Melo, Muriae-MG, com fornecimento de mão de obra e material conforme especificações constantes no projeto básico e seus anexos

**Local da Obra (Bairro, município e UF):** Rua Maria Xavier de Santana (em frente a UBS Gaspar) e construção de rede de drenagem profunda nas seguintes localidades: Bairro Rosário (Rua Abel Meireles, Praça Dr. Evaristo P. de Carvalho, Rua Princesa Isabel, Rua Monsenhor Soares, Travessa Edson Ferreira de Oliveira e Rua Tombos; Bairro José Cirilo na Avenida Altino Rodrigues Pereira; Bairro Dornelas (Rua João Dornelas, Rua São Dimas, Travessa Bahia, Avenida do Contorno e Rua Amazonas; Bairro Cardoso de Melo na Rua Claudina C. Melo, Muriae-MG

**BM - Data de Emissão:** 19/09/2025

**BM - Período de Referência da Medição:** 09/08/2025 - 19/09/2025

**Empresa Contratada:** ROSENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

**CNPJ:** 03.109.322/0001-61

**Início da Obra:** 25/07/2024

**BM 12 (Drenagem 0351059-15\_2011)**

**Valor do Contrato:** R\$ 6.421.513,36

**Valor Medido Acumulado:** R\$ 4.920.871,41

| Item                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Descrição                                               | Concorrência Pública |            | Contrato                 |                  | Valor da Medição |        | Executado no Período |       | Executado acumulado inclusive este BM |               | Serviços a executar |        |                 |      |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|------------|--------------------------|------------------|------------------|--------|----------------------|-------|---------------------------------------|---------------|---------------------|--------|-----------------|------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         | 002/2024             | 02501/2024 | 02501/2024               | RS 452.982,38    | %                | Quant. | Total (RS)           | %     | Quant.                                | Total (RS)    | %                   | Quant. | Total (RS)      |      |                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         | Unid.                | Quant.     | Preço Unit. com BDI (RS) | Preço Final (RS) | %                | Quant. | Total (RS)           | %     | Quant.                                | Total (RS)    | %                   | Quant. | Total (RS)      |      |                 |
| 6º TERMO ADITIVO - REAJUSTE CONTRATUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |                      |            |                          |                  |                  |        |                      |       |                                       |               |                     |        |                 |      |                 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CÉU ABERTO NO CÔRREGO NA RUA MARIA XAVIER DE SANTANA (EM FRENTE A UBS GASPAR) E CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PROFUNDA NAS SEGUINTES LOCALIDADES: BAIRRO ROSÁRIO (RUA ABEL MEIRELES, PRAÇA DR. EVARISTO P. DE CARVALHO, RUA PRINCESA ISABEL, RUA MONSENHOR SOARES, TRAVESSA EDSON FERREIRA DE OLIVEIRA E RUA TOMBOS; BAIRRO JOSÉ CIRILO NA AVENIDA ALTINO RODRIGUES PEREIRA; BAIRRO DORNELAS (RUA JOÃO DORNELAS, RUA SÃO DIMAS, TRAVESSA BAHIA, AVENIDA DO CONTORNO E RUA AMAZONAS; BAIRRO CARDOSO DE MELO NA RUA CLAUDINA C. MELO, MURIAE-MG, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO E SEUS ANEXOS |                                                         |                      |            |                          |                  |                  |        |                      |       |                                       |               |                     |        |                 |      |                 |
| 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | REAJUSTE CONTRATUAL                                     |                      |            |                          |                  |                  |        |                      |       |                                       |               |                     |        |                 |      |                 |
| 1.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | REAJUSTE CONTRATUAL REFERENTE AO ACRÉSCIMO QUANTITATIVO | UNIDA DE             | 1,00       | RS 25.271,65             | RS 25.271,65     | 36,00%           | 0,36   | RS 8.997,43          | 6,00% | 0,025                                 | RS 1.580,14   | 42,00%              | 0,42   | RS 10.577,57    | 0,58 | RS 14.694,08    |
| 1.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | REAJUSTE CONTRATUAL REFERENTE À INCLUSÃO QUALITATIVA    | UNIDA DE             | 1,00       | RS 16.664,25             | RS 16.664,25     | 63,00%           | 0,63   | RS 10.437,35         | 5,00% | 0,028                                 | RS 880,49     | 68,00%              | 0,68   | RS 11.317,84    | 0,32 | RS 5.346,41     |
| 6º TERMO ADITIVO - REAJUSTE CONTRATUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                         |                      |            | RS 41.935,90             |                  |                  |        | RS 19.434,78         |       |                                       | RS 2.460,63   |                     |        | RS 21.895,41    |      | RS 20.040,49    |
| TOTAL DO CONTRATO APOS ACRÉSCIMO DE QUANTIDADES E INCLUSÃO DE ITENS NOVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                      |            | RS 6.421.513,36          |                  |                  |        | RS 4.467.389,03      |       |                                       | RS 452.982,38 |                     |        | RS 4.920.871,41 |      | RS 1.506.641,95 |

Observações:

**MARCOS GUARINO DE OLIVEIRA:28285182649**

Assinado digitalmente por  
MARCOS GUARINO DE OLIVEIRA:28285182649  
ND: CN=BR, O=ICP-Brasil, OU=20302311000112, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFEB, CN=CPF: 03.109.322/0001-61, OU=BRANCO, OU=presencial, CN=MARCOS GUARINO DE OLIVEIRA:28285182649  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: Data: 2025.09.22 10:58:53 -03007  
Formato: PAdes 1.0

Marcos Guarino de Oliveira  
Prefeito Municipal de Muriae

*Arifan do Carmo Mendonça*

Arifan do Carmo Mendonça  
Engenheiro Civil  
CREA Nº: 177324/D

*Rosane Carvalho de Souza*

ROSANE CARVALHO DE SOUZA  
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
CREA MG 407688/D

*Rosane Carvalho de Souza*

ROSANE CARVALHO DE SOUZA  
Sócio Administrador  
ROSENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA





ESTADO DE MINAS GERAIS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ**  
CNPJ: 17.947.581/0001-76  
Secretaria Municipal de Obras Públicas

MEMORIA ANALITICO DE CALCULO DOS QUANTITATIVOS

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                     |                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|-------------------------------------|
| Objeto do Contrato:                     | Contratação de empresa especializada na construção civil para execução de canalização a céu aberto no córrego na Rua Maria Xavier de Santana (em frente a UBS Gaspar) e construção de rede de drenagem profunda nas seguintes localidades: Bairro Rosário (Rua Abel Meireles, Praça Dr. Evaristo P. de Carvalho, Rua Princesa Isabel, Rua Monsenhor Soares, Travessa Edson Ferreira de Oliveira e Rua Tombos; Bairro José Cirilo na Avenida Altino Rodrigues Pereira; Bairro Dornelas (Rua João Dornelas, Rua São Dimas, Travessa Bahia, Avenida do Contorno e Rua Amazonas; Bairro Cardoso de Melo na Rua Claudina C. Melo, Muriaé-MG, com fornecimento de mão de obra e material conforme especificações constantes no projeto básico e seus anexos |  |                     | BM 12 (Drenagem 0351059-15_2011)    |
| Local da Obra (Bairro, município e UF): | Rua Maria Xavier de Santana (em frente a UBS Gaspar) e construção de rede de drenagem profunda nas seguintes localidades: Bairro Rosário (Rua Abel Meireles, Praça Dr. Evaristo P. de Carvalho, Rua Princesa Isabel, Rua Monsenhor Soares, Travessa Edson Ferreira de Oliveira e Rua Tombos; Bairro José Cirilo na Avenida Altino Rodrigues Pereira; Bairro Dornelas (Rua João Dornelas, Rua São Dimas, Travessa Bahia, Avenida do Contorno e Rua Amazonas; Bairro Cardoso de Melo na Rua Claudina C. Melo, Muriaé-MG                                                                                                                                                                                                                                 |  |                     |                                     |
| Concorrência Pública:                   | 002/2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  | Contrato:           | 02501/2024                          |
| BM - Data de Emissão:                   | 19/09/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Empresa Contratada: | ROSENCE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA |
| BM - Período de Referência da Medição:  | 09/08/2025 - 19/09/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | CNPJ:               | 03.109.322/0001-61                  |

| ITEM              | DESCRIÇÃO                                     | UNID. | QUANT. |        |
|-------------------|-----------------------------------------------|-------|--------|--------|
| CONTRATO ORIGINAL |                                               |       |        |        |
| 1.                | DRENAGEM ROSARIO                              |       |        |        |
| 1.1.              | CANTEIRO DE OBRAS                             |       |        |        |
| 1.1.5.            | LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018 |       | M      | 138,06 |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |
|                   |                                               |       |        |        |



|    |       |        |
|----|-------|--------|
| 32 | PV 02 |        |
| 33 | PV 02 |        |
|    | TOTAL | 43,06  |
|    | TOTAL | 138,06 |

TAPUME DE PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE EM TELA DE POLIETILENO, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (150X150)CM, INCLUSIVE PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO

m

57,00

1.1.6.

| Trechos | PV REFERÊNCIA | COMPR. (M) | LADO | TAXA DE APROVEITAMENTO | COMPRIMENTO DE TAPUME (M) | FÓRMULA                                |
|---------|---------------|------------|------|------------------------|---------------------------|----------------------------------------|
| 1       | PV 01 - PV 02 | 0          | 2    | 30%                    | 0                         | COMPR. * LADO * TAXA DE APROVEITAMENTO |
| 2       | PV 02 - PV 03 | 0          | 2    | 30%                    | 0                         |                                        |
| 3       | PV 03 - PV 04 | 0          | 2    | 30%                    | 0                         |                                        |
| 4       | PV 04 - PV 05 | 0          | 2    | 30%                    | 0                         |                                        |
| 5       | PV 05 - PV 06 | 0          | 2    | 30%                    | 0                         |                                        |
| 6       | PV 06 - PV 07 | 0          | 2    | 30%                    | 0                         |                                        |
| 7       | PV 07 - PV 08 | 9          | 2    | 30%                    | 5,4                       |                                        |
| 8       | PV 08 - PV 09 | 44         | 2    | 30%                    | 26,4                      |                                        |
| 9       | PV 09 - PV 10 | 42         | 2    | 30%                    | 25,2                      |                                        |
| 10      | PV 10 - PV 11 | 0          | 2    | 30%                    | 0                         |                                        |
| 11      | PV 11 - PV 12 | 0          | 2    | 30%                    | 0                         |                                        |
| 12      | PV 12 - PV 13 | 0          | 2    | 30%                    | 0                         |                                        |
| 13      | PV 13 - PV 14 | 0          | 2    | 30%                    | 0                         |                                        |
| 14      | PV 14 - PV 15 | 0          | 2    | 30%                    | 0                         |                                        |
| 15      | PV 15 - PV 16 | 0          | 2    | 30%                    | 0                         |                                        |
| 16      | PV 16 - ALA   | 0          | 2    | 30%                    | 0                         |                                        |
|         | TOTAL         |            |      |                        | 57                        |                                        |

## 1.2. MOVIMENTO DE TERRA E REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DE VALAS

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF\_02/2021

M3

51,56

1.2.1.

| BL'S | PV REFERÊNCIA | COMPR. (M) | LARGURA (M) | ALTURA (M) | VOLUME DE ESCAVAÇÃO (M3) | FÓRMULA                   |
|------|---------------|------------|-------------|------------|--------------------------|---------------------------|
| 1    | PV 16         | 0,00       | 0,9         | 1,4        | 0                        | COMPR. * LARGURA * ALTURA |
| 2    | PV 16         | 0,00       | 0,9         | 1,4        | 0                        |                           |
| 3    | PV 16         | 0,00       | 0,9         | 1,4        | 0                        |                           |
| 4    | PV 15         | 0,00       | 0,9         | 1,4        | 0                        |                           |
| 5    | PV 14         | 0,00       | 0,9         | 1,4        | 0                        |                           |
| 6    | PV 14         | 0,00       | 0,9         | 1,4        | 0                        |                           |
| 7    | PV 13         | 0,00       | 0,9         | 1,4        | 0                        |                           |
| 8    | PV 13         | 0,00       | 0,9         | 1,4        | 0                        |                           |
| 9    | PV 13         | 0,00       | 0,9         | 1,4        | 0                        |                           |
| 10   | PV 13         | 0,00       | 0,9         | 1,4        | 0                        |                           |
| 11   | PV 12         | 0,00       | 0,9         | 1,4        | 0                        |                           |
| 12   | PV 12         | 0,00       | 0,9         | 1,4        | 0                        |                           |
| 13   | PV 12         | 0,00       | 0,9         | 1,4        | 0                        |                           |
| 14   | PV 12         | 0,00       | 0,9         | 1,4        | 0                        |                           |
| 15   | PV 11         | 0,00       | 0,9         | 1,4        | 0                        |                           |
| 16   | PV 11         | 0,00       | 0,9         | 1,4        | 0                        |                           |
| 17   | PV 11         | 0,00       | 0,9         | 1,4        | 0                        |                           |
| 18   | PV 10         | 0,00       | 0,9         | 1,4        | 0                        |                           |
| 19   | PV 10         | 7,03       | 0,9         | 1,4        | 8,86                     |                           |
| 20   | PV 09         | 5,41       | 0,9         | 1,4        | 6,82                     |                           |
| 21   | PV 09         | 6,52       | 0,9         | 1,4        | 8,22                     |                           |
| 22   | PV 08         | 3,91       | 0,9         | 1,4        | 4,93                     |                           |
| 23   | PV 08         | 7,77       | 0,9         | 1,4        | 9,79                     |                           |
| 24   | PV 07         | 7,35       | 0,9         | 1,4        | 9,26                     |                           |
| 25   | PV 06         | 5,07       | 0,9         | 1,4        | 6,39                     |                           |
| 26   | PV 05         | 0,00       | 0,9         | 1,4        | 0                        |                           |
| 27   | PV 05         | 0,00       | 0,9         | 1,4        | 0                        |                           |
| 28   | PV 03         | 0,00       | 0,9         | 1,4        | 0                        |                           |
| 29   | PV 03         | 0,00       | 0,9         | 1,4        | 0                        |                           |
| 30   | PV 01         | 0,00       | 0,9         | 1,4        | 0                        |                           |
| 31   | PV 01         | 0,00       | 0,9         | 1,4        | 0                        |                           |
| 32   | PV 02         | 0,00       | 0,9         | 1,4        | 0                        |                           |
| 33   | PV 02         | 0,00       | 0,9         | 1,4        | 0                        |                           |
|      | TOTAL         |            |             |            | 54,27                    |                           |
|      | % MANUAL      |            |             |            | 2,71                     | 5% MANUAL                 |
|      | % MECANIZADO  |            |             |            | 51,56                    | 95% MECANIZADA            |

OBS: 5% de escavação manual e 95% de escavação mecanizada

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF\_02/2021

M3

333,08



| Trechos | PV REFERÊNCIA | PV INICIAL | SONDAGEM DE REFERÊNCIA | LIMITE DO FURO (M) | PV FINAL | SONDAGEM DE REFERÊNCIA | LIMITE DO FURO (M) | SITUAÇÃO                  |
|---------|---------------|------------|------------------------|--------------------|----------|------------------------|--------------------|---------------------------|
| 6       | PV 06 - PV 07 | PV 06      | SPT 07                 | 4,00               | PV 07    | SPT 07                 | 4,00               | ESCAVAÇÃO EM SOLO         |
| 7       | PV 07 - PV 08 | PV 07      | SPT 07                 | 4,00               | PV 08    | SPT 07                 | 4,00               | ESCAVAÇÃO EM SOLO         |
| 8       | PV 08 - PV 09 | PV 08      | SPT 06                 | 1,51               | PV 09    | SPT 06                 | 1,51               | ESCAVAÇÃO EM SOLO + ROCHA |
| 9       | PV 09 - PV 10 | PV 09      | SPT 06                 | 1,51               | PV 10    | SPT 05                 | 4,00               | ESCAVAÇÃO EM SOLO + ROCHA |
| 10      | PV 10 - PV 11 | PV 10      | SPT 05                 | 4,00               | PV 11    | SPT 04                 | 2,15               | ESCAVAÇÃO EM SOLO + ROCHA |
| 11      | PV 11 - PV 12 | PV 11      | SPT 04                 | 2,15               | PV 12    | SPT 04                 | 2,15               | ESCAVAÇÃO EM SOLO + ROCHA |
| 12      | PV 12 - PV 13 | PV 12      | SPT 04                 | 2,15               | PV 13    | SPT 04                 | 2,15               | ESCAVAÇÃO EM SOLO + ROCHA |

| Trechos | PV REFERÊNCIA | COMPR. (M) | DN (M) | DE (M) | LARGURA (M) | PROF. 01 DA VALA PV INICIAL (M) | PROF. 02 DA VALA PV FINAL (M) | PROF. LASTRO |
|---------|---------------|------------|--------|--------|-------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------|
| 6       | PV 06 - PV 07 |            | 0,80   | 0,944  | 1,64        | 2,00                            | 2,00                          | 0,00         |
| 7       | PV 07 - PV 08 | 9          | 0,80   | 0,944  | 1,64        | 2,00                            | 2,30                          | 0,00         |
| 8       | PV 08 - PV 09 | 44         | 1,00   | 1,16   | 1,86        | 2,30                            | 2,40                          | 0,15         |
| 9       | PV 09 - PV 10 | 42         | 1,00   | 1,16   | 1,86        | 2,40                            | 2,30                          | 0,15         |
| 10      | PV 10 - PV 11 |            | 1,00   | 1,16   | 1,86        | 2,30                            | 2,40                          | 0,15         |
| 11      | PV 11 - PV 12 |            | 1,00   | 1,16   | 1,86        | 2,20                            | 2,40                          | 0,15         |
| 12      | PV 12 - PV 13 |            | 1,20   | 1,392  | 2,09        | 2,40                            | 2,75                          | 0,20         |

| Trechos      | PV REFERÊNCIA | PROF. 01 EM SOLO PV INICIAL (M) | PROF. 02 EM SOLO PV FINAL (M) | PROF. MÉDIA SOLO (M) | PROF. 01 EM ROCHA (M) | PROF. 02 EM ROCHA (M) | VOLUME DE ESCAVAÇÃO (M3) | FÓRMULA                             |
|--------------|---------------|---------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 6            | PV 06 - PV 07 | 2,00                            | 2,00                          | 2,00                 |                       |                       | 0                        | COMPR. * LARGURA * PROF. MÉDIA SOLO |
| 7            | PV 07 - PV 08 | 2,00                            | 2,30                          | 2,15                 |                       |                       | 31,73                    |                                     |
| 8            | PV 08 - PV 09 | 1,51                            | 1,51                          | 1,51                 | 0,94                  | 1,04                  | 123,58                   |                                     |
| 9            | PV 09 - PV 10 | 2,55                            | 2,45                          | 2,50                 |                       |                       | 195,3                    |                                     |
| 10           | PV 10 - PV 11 | 2,45                            | 2,15                          | 2,30                 | 0,00                  | 0,40                  | 0                        |                                     |
| 11           | PV 11 - PV 12 | 2,15                            | 2,15                          | 2,15                 | 0,20                  | 0,40                  | 0                        |                                     |
| 12           | PV 12 - PV 13 | 2,15                            | 2,15                          | 2,15                 | 0,45                  | 0,80                  | 0                        |                                     |
| TOTAL        |               |                                 |                               |                      |                       |                       | 350,61                   |                                     |
| % MANUAL     |               |                                 |                               |                      |                       |                       | 17,53                    | 5% MANUAL                           |
| % MECANIZADO |               |                                 |                               |                      |                       |                       | 333,08                   | 95% MECANIZADA                      |

OBS: 5% de escavação manual e 95% de escavação mecanizada  
LARGURA: DIÂMETRO EXTERNO + 2\*35CM (ESCAVAÇÃO LATERAL)

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF\_02/2021

M3 20,25

| Trechos | PV REFERÊNCIA | VOLUME DE ESCAVAÇÃO (M3) | % ESCAVAÇÃO MANUAL | ESCAVAÇÃO MANUAL | FÓRMULA   |
|---------|---------------|--------------------------|--------------------|------------------|-----------|
| 1       | PV 01 - PV 02 | 0,00                     | 5%                 | 0                | VOLUME DE |
| 2       | PV 02 - PV 03 | 0,00                     |                    | 0                |           |
| 3       | PV 03 - PV 04 | 0,00                     |                    | 0                |           |
| 4       | PV 04 - PV 05 | 0,00                     |                    | 0                |           |
| 5       | PV 05 - PV 06 | 0,00                     |                    | 0                |           |
| 6       | PV 06 - PV 07 | 0                        |                    | 0                |           |
| 7       | PV 07 - PV 08 | 31,73                    |                    | 1,59             |           |
| 8       | PV 08 - PV 09 | 123,58                   |                    | 6,18             |           |
| 9       | PV 09 - PV 10 | 195,3                    |                    | 9,77             |           |
| 10      | PV 10 - PV 11 | 0                        |                    | 0                |           |
| 11      | PV 11 - PV 12 | 0                        |                    | 0                |           |
| 12      | PV 12 - PV 13 | 0                        |                    | 0                |           |
| 13      | PV 13 - PV 14 | 0,00                     |                    | 0                |           |
| 14      | PV 14 - PV 15 | 0,00                     |                    | 0                |           |



|       |               |      |       |
|-------|---------------|------|-------|
| 15    | PV 15 - PV 16 | 0,00 | 0     |
| 16    | PV 16 - ALA   | 0,00 | 0     |
| TOTAL |               |      | 17,54 |

1.2.5.

| BL'S  | PV REFERÊNCIA | VOLUME DE ESCAVAÇÃO (M3) | % ESCAVAÇÃO MANUAL | ESCAVAÇÃO MANUAL | FÓRMULA                                  |
|-------|---------------|--------------------------|--------------------|------------------|------------------------------------------|
| 1     | PV 16         | 0                        | 5%                 | 0                | VOLUME DE ESCAVAÇÃO * % ESCAVAÇÃO MANUAL |
| 2     | PV 16         | 0                        |                    | 0                |                                          |
| 3     | PV 16         | 0                        |                    | 0                |                                          |
| 4     | PV 15         | 0                        |                    | 0                |                                          |
| 5     | PV 14         | 0                        |                    | 0                |                                          |
| 6     | PV 14         | 0                        |                    | 0                |                                          |
| 7     | PV 13         | 0                        |                    | 0                |                                          |
| 8     | PV 13         | 0                        |                    | 0                |                                          |
| 9     | PV 13         | 0                        |                    | 0                |                                          |
| 10    | PV 13         | 0                        |                    | 0                |                                          |
| 11    | PV 12         | 0                        |                    | 0                |                                          |
| 12    | PV 12         | 0                        |                    | 0                |                                          |
| 13    | PV 12         | 0                        |                    | 0                |                                          |
| 14    | PV 12         | 0                        |                    | 0                |                                          |
| 15    | PV 11         | 0                        |                    | 0                |                                          |
| 16    | PV 11         | 0                        |                    | 0                |                                          |
| 17    | PV 11         | 0                        |                    | 0                |                                          |
| 18    | PV 10         | 0                        |                    | 0                |                                          |
| 19    | PV 10         | 8,86                     |                    | 0,44             |                                          |
| 20    | PV 09         | 6,82                     |                    | 0,34             |                                          |
| 21    | PV 09         | 8,22                     |                    | 0,41             |                                          |
| 22    | PV 08         | 4,93                     |                    | 0,25             |                                          |
| 23    | PV 08         | 9,79                     |                    | 0,49             |                                          |
| 24    | PV 07         | 9,26                     |                    | 0,46             |                                          |
| 25    | PV 06         | 6,39                     |                    | 0,32             |                                          |
| 26    | PV 05         | 0                        |                    | 0                |                                          |
| 27    | PV 05         | 0                        |                    | 0                |                                          |
| 28    | PV 03         | 0                        |                    | 0                |                                          |
| 29    | PV 03         | 0                        |                    | 0                |                                          |
| 30    | PV 01         | 0                        |                    | 0                |                                          |
| 31    | PV 01         | 0                        |                    | 0                |                                          |
| 32    | PV 02         | 0                        |                    | 0                |                                          |
| 33    | PV 02         | 0                        |                    | 0                |                                          |
| TOTAL |               |                          |                    | 2,71             |                                          |

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF\_07/2020

M3

251,82

| Trechos | PV REFERÊNCIA | DE (M) | VOLUME DE ESCAVAÇÃO (M3) | COMPR. (M) | VOLUME VAZIO DA TUBULAÇÃO (M3) | VOLUME DE BASE + CAMADA ASFALTICA (M3) | VOLUME DO LASTRO (M3) | VOLUME DE BOTA FORA (M3) | FÓRMULA                                                                                                |
|---------|---------------|--------|--------------------------|------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | PV 01 - PV 02 | 0,72   | 0,00                     | 4          | 1,63                           | 1,42                                   | 0,00                  |                          | (VOLUME VAZIO DA TUBULAÇÃO + VOLUME DE BASE + CAMADA ASFALTICA + VOLUME DO DRENO) + 30% DE EMPOLAMENTO |
| 2       | PV 02 - PV 03 | 0,72   | 0,00                     | 45         | 18,32                          | 15,98                                  | 0,00                  |                          |                                                                                                        |
| 3       | PV 03 - PV 04 | 0,72   | 0,00                     | 24         | 9,77                           | 8,52                                   | 0,00                  |                          |                                                                                                        |
| 4       | PV 04 - PV 05 | 0,72   | 0,00                     | 22         | 8,96                           | 7,81                                   | 0,00                  |                          |                                                                                                        |
| 5       | PV 05 - PV 06 | 0,72   | 0,00                     | 27         | 10,99                          | 9,59                                   | 0,00                  |                          |                                                                                                        |
| 6       | PV 06 - PV 07 | 0,944  | 0,00                     | 0          | 0                              | 19,68                                  | 0,00                  |                          |                                                                                                        |
| 7       | PV 07 - PV 08 | 0,944  | 31,73                    | 9          | 6,3                            | 3,69                                   | 0,00                  | 13,95                    |                                                                                                        |
| 8       | PV 08 - PV 09 | 1,16   | 123,58                   | 44         | 46,5                           | 20,46                                  | 12,28                 | 108,33                   |                                                                                                        |
| 9       | PV 09 - PV 10 | 1,16   | 195,30                   | 42         | 44,39                          | 19,53                                  | 11,72                 | 103,42                   |                                                                                                        |
| 10      | PV 10 - PV 11 | 1,16   | 0,00                     | 0          | 0                              | 0,00                                   | 0,00                  |                          |                                                                                                        |
| 11      | PV 11 - PV 12 | 1,16   | 0,00                     | 0          | 0                              | 0,00                                   | 0,00                  |                          |                                                                                                        |
| 12      | PV 12 - PV 13 | 1,39   | 0,00                     | 0          | 0                              | 0,00                                   | 0,00                  |                          |                                                                                                        |
| 13      | PV 13 - PV 14 | 1,39   | 0,00                     | 0          | 0                              | 0,00                                   | 0,00                  |                          |                                                                                                        |
| 14      | PV 14 - PV 15 | 1,39   | 0,00                     | 0          | 0                              | 0,00                                   | 0,00                  |                          |                                                                                                        |
| 15      | PV 15 - PV 16 | 1,39   | 0,00                     | 0          | 0                              | 0,00                                   | 22,57                 | 0                        |                                                                                                        |



|       |             |        |      |   |   |      |      |        |
|-------|-------------|--------|------|---|---|------|------|--------|
| 16    | PV 16 - ALA | 1,39   | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 4,87 | 0      |
| TOTAL |             | 350,61 |      |   |   |      |      | 225,70 |

|                  |          |       |
|------------------|----------|-------|
| VOLUME DE BASE   | VER ITEM | 1.5.2 |
| CAMADA ASFALTICA | VER ITEM | 1.5.5 |

1.2.6.

| BL'S  | PV REFERÊNCIA | DE (M) | VOLUME DE ESCAVAÇÃO (M3) | COMPR. (M) | VOLUME VAZIO DA TUBULAÇÃO (M3) | VOLUME DE BASE + CAMADA ASFALTICA (M3) | VOLUME DE BOTA FORA (M3) | FÓRMULA                                                                              |
|-------|---------------|--------|--------------------------|------------|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | PV 16         | 0,5    | 0                        | 0,00       | 0                              | 1032,82                                |                          | (VOLUME VAZIO DA TUBULAÇÃO + VOLUME DE BASE + CAMADA ASFALTICA) + 30% DE EMPOLAMENTO |
| 2     | PV 16         | 0,5    | 0                        | 0,00       | 0                              | 0,00                                   |                          |                                                                                      |
| 3     | PV 16         | 0,5    | 0                        | 0,00       | 0                              | 0,00                                   |                          |                                                                                      |
| 4     | PV 15         | 0,5    | 0                        | 0,00       | 0                              | 0,00                                   |                          |                                                                                      |
| 5     | PV 14         | 0,5    | 0                        | 0,00       | 0                              | 0,00                                   |                          |                                                                                      |
| 6     | PV 14         | 0,5    | 0                        | 0,00       | 0                              | 0,00                                   |                          |                                                                                      |
| 7     | PV 13         | 0,5    | 0                        | 0,00       | 0                              | 0,00                                   |                          |                                                                                      |
| 8     | PV 13         | 0,5    | 0                        | 0,00       | 0                              | 0,00                                   |                          |                                                                                      |
| 9     | PV 13         | 0,5    | 0                        | 0,00       | 0                              | 0,00                                   |                          |                                                                                      |
| 10    | PV 13         | 0,5    | 0                        | 0,00       | 0                              | 0,00                                   |                          |                                                                                      |
| 11    | PV 12         | 0,5    | 0                        | 0,00       | 0                              | #REF!                                  |                          |                                                                                      |
| 12    | PV 12         | 0,5    | 0                        | 0,00       | 0                              | #REF!                                  |                          |                                                                                      |
| 13    | PV 12         | 0,5    | 0                        | 0,00       | 0                              | #REF!                                  |                          |                                                                                      |
| 14    | PV 12         | 0,5    | 0                        | 0,00       | 0                              | #REF!                                  |                          |                                                                                      |
| 15    | PV 11         | 0,5    | 0                        | 0,00       | 0                              | #REF!                                  |                          |                                                                                      |
| 16    | PV 11         | 0,5    | 0                        | 0,00       | 0                              | #REF!                                  |                          |                                                                                      |
| 17    | PV 11         | 0,5    | 0                        | 0,00       | 0                              | #REF!                                  |                          |                                                                                      |
| 18    | PV 10         | 0,5    | 0                        | 0,00       | 0                              | #REF!                                  |                          |                                                                                      |
| 19    | PV 10         | 0,5    | 8,86                     | 7,03       | 1,38                           | #REF!                                  | 4,26                     |                                                                                      |
| 20    | PV 09         | 0,5    | 6,82                     | 5,41       | 1,06                           | #REF!                                  | 3,28                     |                                                                                      |
| 21    | PV 09         | 0,5    | 8,22                     | 6,52       | 1,28                           | #REF!                                  | 3,95                     |                                                                                      |
| 22    | PV 08         | 0,5    | 4,93                     | 3,91       | 0,77                           | #REF!                                  | 2,38                     |                                                                                      |
| 23    | PV 08         | 0,5    | 9,79                     | 7,77       | 1,53                           | #REF!                                  | 4,72                     |                                                                                      |
| 24    | PV 07         | 0,5    | 9,26                     | 7,35       | 1,44                           | #REF!                                  | 4,45                     |                                                                                      |
| 25    | PV 06         | 0,5    | 6,39                     | 5,07       | 1                              | #REF!                                  | 3,08                     |                                                                                      |
| 26    | PV 05         | 0,5    | 0                        | 0,00       | 0                              | #REF!                                  |                          |                                                                                      |
| 27    | PV 05         | 0,5    | 0                        | 0,00       | 0                              | #REF!                                  |                          |                                                                                      |
| 28    | PV 03         | 0,5    | 0                        | 0,00       | 0                              | #REF!                                  |                          |                                                                                      |
| 29    | PV 03         | 0,5    | 0                        | 0,00       | 0                              | #REF!                                  |                          |                                                                                      |
| 30    | PV 01         | 0,5    | 0                        | 0,00       | 0                              | #REF!                                  |                          |                                                                                      |
| 31    | PV 01         | 0,5    | 0                        | 0,00       | 0                              | #REF!                                  |                          |                                                                                      |
| 32    | PV 02         | 0,5    | 0                        | 0,00       | 0                              | #REF!                                  |                          |                                                                                      |
| 33    | PV 02         | 0,5    | 0                        | 0,00       | 0                              | #REF!                                  |                          |                                                                                      |
| TOTAL |               |        | 54,27                    |            |                                |                                        | 26,12                    |                                                                                      |

|                  |          |       |
|------------------|----------|-------|
| VOLUME DE BASE   | VER ITEM | 1.5.2 |
| CAMADA ASFALTICA | VER ITEM | 1.5.5 |

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF\_07/2020

M3XKM

453,27

| Trechos | PV REFERÊNCIA | VOLUME DE BOTA FORA (M3) | DMT (KM) | VOLUME TRANSPORTADO (M3) | FÓRMULA                   |
|---------|---------------|--------------------------|----------|--------------------------|---------------------------|
| 1       | PV 01 - PV 02 | 0                        | 1,8      | 0                        | VOLUME DE BOTA FORA * DMT |
| 2       | PV 02 - PV 03 | 0                        |          | 0                        |                           |
| 3       | PV 03 - PV 04 | 0                        |          | 0                        |                           |
| 4       | PV 04 - PV 05 | 0                        |          | 0                        |                           |
| 5       | PV 05 - PV 06 | 0                        |          | 0                        |                           |
| 6       | PV 06 - PV 07 | 0                        |          | 0                        |                           |
| 7       | PV 07 - PV 08 | 13,95                    |          | 25,11                    |                           |
| 8       | PV 08 - PV 09 | 108,33                   |          | 194,99                   |                           |
| 9       | PV 09 - PV 10 | 103,42                   |          | 186,16                   |                           |
| 10      | PV 10 - PV 11 | 0                        |          | 0                        |                           |
| 11      | PV 11 - PV 12 | 0                        |          | 0                        |                           |
| 12      | PV 12 - PV 13 | 0                        |          | 0                        |                           |
| 13      | PV 13 - PV 14 | 0                        |          | 0                        |                           |
| 14      | PV 14 - PV 15 | 0                        |          | 0                        |                           |
| 15      | PV 15 - PV 16 | 0                        |          | 0                        |                           |
| 16      | PV 16 - ALA   | 0                        |          | 0                        |                           |
| TOTAL   |               |                          |          | 406,26                   |                           |

| BL'S | PV REFERÊNCIA | VOLUME DE BOTA FORA (M3) | DMT (KM) | VOLUME TRANSPORTADO (M3) | FÓRMULA |
|------|---------------|--------------------------|----------|--------------------------|---------|
|------|---------------|--------------------------|----------|--------------------------|---------|



|                                                                                                                                                |               |                          |                         |             |                       |                           |                       |                          |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 1.2.7.                                                                                                                                         | 1             | PV 16                    | 0                       | 1,8         | 0                     | VOLUME DE BOTA FORA * DMT |                       |                          |                                      |
|                                                                                                                                                | 2             | PV 16                    | 0                       |             | 0                     |                           |                       |                          |                                      |
|                                                                                                                                                | 3             | PV 16                    | 0                       |             | 0                     |                           |                       |                          |                                      |
|                                                                                                                                                | 4             | PV 15                    | 0                       |             | 0                     |                           |                       |                          |                                      |
|                                                                                                                                                | 5             | PV 14                    | 0                       |             | 0                     |                           |                       |                          |                                      |
|                                                                                                                                                | 6             | PV 14                    | 0                       |             | 0                     |                           |                       |                          |                                      |
|                                                                                                                                                | 7             | PV 13                    | 0                       |             | 0                     |                           |                       |                          |                                      |
|                                                                                                                                                | 8             | PV 13                    | 0                       |             | 0                     |                           |                       |                          |                                      |
|                                                                                                                                                | 9             | PV 13                    | 0                       |             | 0                     |                           |                       |                          |                                      |
|                                                                                                                                                | 10            | PV 13                    | 0                       |             | 0                     |                           |                       |                          |                                      |
|                                                                                                                                                | 11            | PV 12                    | 0                       |             | 0                     |                           |                       |                          |                                      |
|                                                                                                                                                | 12            | PV 12                    | 0                       |             | 0                     |                           |                       |                          |                                      |
|                                                                                                                                                | 13            | PV 12                    | 0                       |             | 0                     |                           |                       |                          |                                      |
|                                                                                                                                                | 14            | PV 12                    | 0                       |             | 0                     |                           |                       |                          |                                      |
|                                                                                                                                                | 15            | PV 11                    | 0                       |             | 0                     |                           |                       |                          |                                      |
|                                                                                                                                                | 16            | PV 11                    | 0                       |             | 0                     |                           |                       |                          |                                      |
|                                                                                                                                                | 17            | PV 11                    | 0                       |             | 0                     |                           |                       |                          |                                      |
|                                                                                                                                                | 18            | PV 10                    | 0                       |             | 0                     |                           |                       |                          |                                      |
|                                                                                                                                                | 19            | PV 10                    | 4,26                    |             | 7,67                  |                           |                       |                          |                                      |
|                                                                                                                                                | 20            | PV 09                    | 3,28                    |             | 5,9                   |                           |                       |                          |                                      |
|                                                                                                                                                | 21            | PV 09                    | 3,95                    |             | 7,11                  |                           |                       |                          |                                      |
|                                                                                                                                                | 22            | PV 08                    | 2,38                    |             | 4,28                  |                           |                       |                          |                                      |
|                                                                                                                                                | 23            | PV 08                    | 4,72                    |             | 8,5                   |                           |                       |                          |                                      |
|                                                                                                                                                | 24            | PV 07                    | 4,45                    |             | 8,01                  |                           |                       |                          |                                      |
|                                                                                                                                                | 25            | PV 06                    | 3,08                    |             | 5,54                  |                           |                       |                          |                                      |
|                                                                                                                                                | 26            | PV 05                    | 0                       |             | 0                     |                           |                       |                          |                                      |
|                                                                                                                                                | 27            | PV 05                    | 0                       |             | 0                     |                           |                       |                          |                                      |
|                                                                                                                                                | 28            | PV 03                    | 0                       |             | 0                     |                           |                       |                          |                                      |
|                                                                                                                                                | 29            | PV 03                    | 0                       |             | 0                     |                           |                       |                          |                                      |
|                                                                                                                                                | 30            | PV 01                    | 0                       |             | 0                     |                           |                       |                          |                                      |
|                                                                                                                                                | 31            | PV 01                    | 0                       |             | 0                     |                           |                       |                          |                                      |
|                                                                                                                                                | 32            | PV 02                    | 0                       |             | 0                     |                           |                       |                          |                                      |
|                                                                                                                                                | 33            | PV 02                    | 0                       |             | 0                     |                           |                       |                          |                                      |
|                                                                                                                                                | TOTAL         |                          |                         |             |                       | 47,01                     |                       |                          |                                      |
| Desmonte de material de 3ª categoria a frio com argamassa expansiva a céu aberto                                                               |               |                          |                         |             |                       | m³                        | 81,02                 |                          |                                      |
| 1.2.8.                                                                                                                                         | Trechos       | PV REFERÊNCIA            | COMPR. (M)              | LARGURA (M) | PROF. 01 EM ROCHA (M) | PROF. 02 EM ROCHA (M)     | PROF. MÉDIA ROCHA (M) | VOLUME DE ESCAVAÇÃO (M3) | FÓRMULA                              |
|                                                                                                                                                | 1             | PV 01 - PV 02            | 0,00                    | 1,42        | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                     | COMPR. * LARGURA * PROF. MÉDIA ROCHA |
|                                                                                                                                                | 2             | PV 02 - PV 03            | 0,00                    | 1,42        | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                     |                                      |
|                                                                                                                                                | 3             | PV 03 - PV 04            | 0,00                    | 1,42        | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                     |                                      |
|                                                                                                                                                | 4             | PV 04 - PV 05            | 0,00                    | 1,42        | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                     |                                      |
|                                                                                                                                                | 5             | PV 05 - PV 06            | 0,00                    | 1,42        | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                     |                                      |
|                                                                                                                                                | 6             | PV 06 - PV 07            | 0,00                    | 1,64        | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                     |                                      |
|                                                                                                                                                | 7             | PV 07 - PV 08            | 9,00                    | 1,64        | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                     |                                      |
|                                                                                                                                                | 8             | PV 08 - PV 09            | 44,00                   | 1,86        | 0,94                  | 1,04                      | 0,99                  | 81,02                    |                                      |
|                                                                                                                                                | 9             | PV 09 - PV 10            | 42,00                   | 1,86        | 0,00                  | 0,00                      | 0,00                  | 0,00                     |                                      |
|                                                                                                                                                | 10            | PV 10 - PV 11            | 0,00                    | 1,86        | 0,00                  | 0,40                      | 0,20                  | 0,00                     |                                      |
|                                                                                                                                                | 11            | PV 11 - PV 12            | 0,00                    | 1,86        | 0,20                  | 0,40                      | 0,30                  | 0,00                     |                                      |
|                                                                                                                                                | 12            | PV 12 - PV 13            | 0,00                    | 2,09        | 0,45                  | 0,80                      | 0,63                  | 0,00                     |                                      |
|                                                                                                                                                | 13            | PV 13 - PV 14            | 0,00                    | 2,09        | 0,8                   | 2,6                       | 1,70                  | 0,00                     |                                      |
|                                                                                                                                                | 14            | PV 14 - PV 15            | 0,00                    | 2,09        | 2,6                   | 1,89                      | 2,25                  | 0,00                     |                                      |
|                                                                                                                                                | 15            | PV 15 - PV 16            | 0,00                    | 2,09        | 1,89                  | 1,76                      | 1,83                  | 0,00                     |                                      |
|                                                                                                                                                | 16            | PV 16 - ALA              | 0,00                    | 2,09        | 1,76                  | 1,76                      | 1,76                  | 0,00                     |                                      |
| TOTAL                                                                                                                                          |               |                          |                         |             |                       |                           |                       | 81,02                    |                                      |
| RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 |               |                          |                         |             |                       | M3                        | 121,53                |                          |                                      |
| Trechos                                                                                                                                        | PV REFERÊNCIA | VOLUME DE ESCAVAÇÃO (M3) | VOLUME DE RETIRADA (M3) | FÓRMULA     |                       |                           |                       |                          |                                      |



|                                                                                                                                                                                                  |             |                      |                                |                                       |                                             |                                   |                                             |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1.2.9.                                                                                                                                                                                           | 1           | PV 01 - PV 02        | 0,00                           | 0,00                                  | VOLUME DE ESCAVAÇÃO *<br>EMPOLAMENTO DE 50% |                                   |                                             |                                     |
|                                                                                                                                                                                                  | 2           | PV 02 - PV 03        | 0,00                           | 0,00                                  |                                             |                                   |                                             |                                     |
|                                                                                                                                                                                                  | 3           | PV 03 - PV 04        | 0,00                           | 0,00                                  |                                             |                                   |                                             |                                     |
|                                                                                                                                                                                                  | 4           | PV 04 - PV 05        | 0,00                           | 0,00                                  |                                             |                                   |                                             |                                     |
|                                                                                                                                                                                                  | 5           | PV 05 - PV 06        | 0,00                           | 0,00                                  |                                             |                                   |                                             |                                     |
|                                                                                                                                                                                                  | 6           | PV 06 - PV 07        | 0,00                           | 0,00                                  |                                             |                                   |                                             |                                     |
|                                                                                                                                                                                                  | 7           | PV 07 - PV 08        | 0,00                           | 0,00                                  |                                             |                                   |                                             |                                     |
|                                                                                                                                                                                                  | 8           | PV 08 - PV 09        | 81,02                          | 121,53                                |                                             |                                   |                                             |                                     |
|                                                                                                                                                                                                  | 9           | PV 09 - PV 10        | 0,00                           | 0,00                                  |                                             |                                   |                                             |                                     |
|                                                                                                                                                                                                  | 10          | PV 10 - PV 11        | 0,00                           | 0,00                                  |                                             |                                   |                                             |                                     |
|                                                                                                                                                                                                  | 11          | PV 11 - PV 12        | 0,00                           | 0,00                                  |                                             |                                   |                                             |                                     |
|                                                                                                                                                                                                  | 12          | PV 12 - PV 13        | 0,00                           | 0,00                                  |                                             |                                   |                                             |                                     |
|                                                                                                                                                                                                  | 13          | PV 13 - PV 14        | 0,00                           | 0,00                                  |                                             |                                   |                                             |                                     |
|                                                                                                                                                                                                  | 14          | PV 14 - PV 15        | 0,00                           | 0,00                                  |                                             |                                   |                                             |                                     |
|                                                                                                                                                                                                  | 15          | PV 15 - PV 16        | 0,00                           | 0,00                                  |                                             |                                   |                                             |                                     |
|                                                                                                                                                                                                  | 16          | PV 16 - ALA          | 0,00                           | 0,00                                  |                                             |                                   |                                             |                                     |
|                                                                                                                                                                                                  | TOTAL       |                      |                                | 121,53                                |                                             |                                   |                                             |                                     |
| CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |             |                      |                                | M3                                    | 121,53                                      |                                   |                                             |                                     |
| 1.2.10.                                                                                                                                                                                          | Trechos     | PV REFERÊNCIA        | VOLUME DE<br>ESCAVAÇÃO<br>(M3) | VOLUME DE<br>RETIRADA<br>(M3)         | FÓRMULA                                     |                                   |                                             |                                     |
|                                                                                                                                                                                                  | 1           | PV 01 - PV 02        | 0,00                           | 0,00                                  | VOLUME DE ESCAVAÇÃO *<br>EMPOLAMENTO DE 50% |                                   |                                             |                                     |
|                                                                                                                                                                                                  | 2           | PV 02 - PV 03        | 0,00                           | 0,00                                  |                                             |                                   |                                             |                                     |
|                                                                                                                                                                                                  | 3           | PV 03 - PV 04        | 0,00                           | 0,00                                  |                                             |                                   |                                             |                                     |
|                                                                                                                                                                                                  | 4           | PV 04 - PV 05        | 0,00                           | 0,00                                  |                                             |                                   |                                             |                                     |
|                                                                                                                                                                                                  | 5           | PV 05 - PV 06        | 0,00                           | 0,00                                  |                                             |                                   |                                             |                                     |
|                                                                                                                                                                                                  | 6           | PV 06 - PV 07        | 0,00                           | 0,00                                  |                                             |                                   |                                             |                                     |
|                                                                                                                                                                                                  | 7           | PV 07 - PV 08        | 0,00                           | 0,00                                  |                                             |                                   |                                             |                                     |
|                                                                                                                                                                                                  | 8           | PV 08 - PV 09        | 81,02                          | 121,53                                |                                             |                                   |                                             |                                     |
|                                                                                                                                                                                                  | 9           | PV 09 - PV 10        | 0,00                           | 0,00                                  |                                             |                                   |                                             |                                     |
|                                                                                                                                                                                                  | 10          | PV 10 - PV 11        | 0,00                           | 0,00                                  |                                             |                                   |                                             |                                     |
|                                                                                                                                                                                                  | 11          | PV 11 - PV 12        | 0,00                           | 0,00                                  |                                             |                                   |                                             |                                     |
|                                                                                                                                                                                                  | 12          | PV 12 - PV 13        | 0,00                           | 0,00                                  |                                             |                                   |                                             |                                     |
|                                                                                                                                                                                                  | 13          | PV 13 - PV 14        | 0,00                           | 0,00                                  |                                             |                                   |                                             |                                     |
|                                                                                                                                                                                                  | 14          | PV 14 - PV 15        | 0,00                           | 0,00                                  |                                             |                                   |                                             |                                     |
|                                                                                                                                                                                                  | 15          | PV 15 - PV 16        | 0,00                           | 0,00                                  |                                             |                                   |                                             |                                     |
|                                                                                                                                                                                                  | 16          | PV 16 - ALA          | 0,00                           | 0,00                                  |                                             |                                   |                                             |                                     |
| TOTAL                                                                                                                                                                                            |             |                      | 121,53                         |                                       |                                             |                                   |                                             |                                     |
| TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                               |             |                      |                                | M3XKM                                 | 218,75                                      |                                   |                                             |                                     |
| 1.2.11.                                                                                                                                                                                          | Trechos     | PV REFERÊNCIA        | VOLUME DE<br>ESCAVAÇÃO<br>(M3) | VOLUME DE<br>RETIRADA<br>(M3)         | DMT<br>(KM)                                 | VOLUME<br>TRANSPORTADO<br>(M3)    | FÓRMULA                                     |                                     |
|                                                                                                                                                                                                  | 1           | PV 01 - PV 02        | 0,00                           | 0,00                                  | 1,8                                         | 0,00                              | VOLUME DE ESCAVAÇÃO *<br>EMPOLAMENTO DE 50% |                                     |
|                                                                                                                                                                                                  | 2           | PV 02 - PV 03        | 0,00                           | 0,00                                  |                                             | 0,00                              |                                             |                                     |
|                                                                                                                                                                                                  | 3           | PV 03 - PV 04        | 0,00                           | 0,00                                  |                                             | 0,00                              |                                             |                                     |
|                                                                                                                                                                                                  | 4           | PV 04 - PV 05        | 0,00                           | 0,00                                  |                                             | 0,00                              |                                             |                                     |
|                                                                                                                                                                                                  | 5           | PV 05 - PV 06        | 0,00                           | 0,00                                  |                                             | 0,00                              |                                             |                                     |
|                                                                                                                                                                                                  | 6           | PV 06 - PV 07        | 0,00                           | 0,00                                  |                                             | 0,00                              |                                             |                                     |
|                                                                                                                                                                                                  | 7           | PV 07 - PV 08        | 0,00                           | 0,00                                  |                                             | 0,00                              |                                             |                                     |
|                                                                                                                                                                                                  | 8           | PV 08 - PV 09        | 81,02                          | 121,53                                |                                             | 218,75                            |                                             |                                     |
|                                                                                                                                                                                                  | 9           | PV 09 - PV 10        | 0,00                           | 0,00                                  |                                             | 0,00                              |                                             |                                     |
|                                                                                                                                                                                                  | 10          | PV 10 - PV 11        | 0,00                           | 0,00                                  |                                             | 0,00                              |                                             |                                     |
|                                                                                                                                                                                                  | 11          | PV 11 - PV 12        | 0,00                           | 0,00                                  |                                             | 0,00                              |                                             |                                     |
|                                                                                                                                                                                                  | 12          | PV 12 - PV 13        | 0,00                           | 0,00                                  |                                             | 0,00                              |                                             |                                     |
|                                                                                                                                                                                                  | 13          | PV 13 - PV 14        | 0,00                           | 0,00                                  |                                             | 0,00                              |                                             |                                     |
|                                                                                                                                                                                                  | 14          | PV 14 - PV 15        | 0,00                           | 0,00                                  |                                             | 0,00                              |                                             |                                     |
|                                                                                                                                                                                                  | 15          | PV 15 - PV 16        | 0,00                           | 0,00                                  |                                             | 0,00                              |                                             |                                     |
|                                                                                                                                                                                                  | 16          | PV 16 - ALA          | 0,00                           | 0,00                                  |                                             | 0,00                              |                                             |                                     |
| TOTAL                                                                                                                                                                                            |             |                      | 121,53                         |                                       | 218,75                                      |                                   |                                             |                                     |
| ESCORAMENTO DE VALA, TIPO BLINDAGEM, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M - EXECUÇÃO, NÃO INCLUI MATERIAL. AF_08/2020                               |             |                      |                                | M2                                    | 442,90                                      |                                   |                                             |                                     |
| 1.2.12.                                                                                                                                                                                          | Trecho<br>s | PV<br>REFERÊ<br>NCIA | COMPR. (M)                     | PROF. 01 DA VALA<br>PV INICIAL<br>(M) | PROF. 02 DA VALA<br>PV FINAL<br>(M)         | PROF. MÉDIA<br>ESCORAMENTO<br>(M) | ÁREA DE<br>ESCORAMENTO<br>(M2)              | FÓRMULA                             |
|                                                                                                                                                                                                  | 6           | PV 06 -<br>PV 07     |                                | 2,00                                  | 2,00                                        | 2,00                              | 0,00                                        | 2*COMPR.*PROF. MÉDIA<br>ESCORAMENTO |
|                                                                                                                                                                                                  | 7           | PV 07 -<br>PV 08     | 9                              | 2,00                                  | 2,30                                        | 2,15                              | 38,70                                       |                                     |
|                                                                                                                                                                                                  | 8           | PV 08 -<br>PV 09     | 44                             | 2,30                                  | 2,40                                        | 2,35                              | 206,80                                      |                                     |
|                                                                                                                                                                                                  | 9           | PV 09 -<br>PV 10     | 42                             | 2,40                                  | 2,30                                        | 2,35                              | 197,40                                      |                                     |
|                                                                                                                                                                                                  | 10          | PV 10 -<br>PV 11     |                                | 2,30                                  | 2,40                                        | 2,35                              | 0,00                                        |                                     |
|                                                                                                                                                                                                  | 11          | PV 11 -<br>PV 12     |                                | 2,20                                  | 2,40                                        | 2,30                              | 0,00                                        |                                     |



|    |               |      |      |       |        |
|----|---------------|------|------|-------|--------|
| 12 | PV 12 - PV 13 | 2,40 | 2,75 | 2,58  | 0,00   |
|    |               |      |      | TOTAL | 442,90 |

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF\_08/2020 M2 53,52

| Trechos | PV REFERÊNCIA | COMPR. (M) | LARGURA (M) | ÁREA DE PREPARO DE BASE (M2) | FÓRMULA          |
|---------|---------------|------------|-------------|------------------------------|------------------|
| 1       | PV 01 - PV 02 | 0,00       | 1,42        | 0                            | COMPR. * LARGURA |
| 2       | PV 02 - PV 03 | 0,00       | 1,42        | 0                            |                  |
| 3       | PV 03 - PV 04 | 0,00       | 1,42        | 0                            |                  |
| 4       | PV 04 - PV 05 | 0,00       | 1,42        | 0                            |                  |
| 5       | PV 05 - PV 06 | 0,00       | 1,42        | 0                            |                  |
| 6       | PV 06 - PV 07 | 0,00       | 1,64        | 0                            |                  |
| 7       | PV 07 - PV 08 | 9,00       | 1,64        | 14,76                        |                  |
| TOTAL   |               |            |             | 14,76                        |                  |

| BL'S | PV REFERÊNCIA | COMPR. (M) | LARGURA (M) | ÁREA DE PREPARO DE BASE (M2) | FÓRMULA          |
|------|---------------|------------|-------------|------------------------------|------------------|
| 1    | PV 16         | 0          | 0,90        | 0                            | COMPR. * LARGURA |
| 2    | PV 16         | 0          |             | 0                            |                  |
| 3    | PV 16         | 0          |             | 0                            |                  |
| 4    | PV 15         | 0          |             | 0                            |                  |
| 5    | PV 14         | 0          |             | 0                            |                  |
| 6    | PV 14         | 0          |             | 0                            |                  |
| 7    | PV 13         | 0          |             | 0                            |                  |
| 8    | PV 13         | 0          |             | 0                            |                  |
| 9    | PV 13         | 0          |             | 0                            |                  |
| 10   | PV 13         | 0          |             | 0                            |                  |
| 11   | PV 12         | 0          |             | 0                            |                  |
| 12   | PV 12         | 0          |             | 0                            |                  |
| 13   | PV 12         | 0          |             | 0                            |                  |
| 14   | PV 12         | 0          |             | 0                            |                  |
| 15   | PV 11         | 0          |             | 0                            |                  |
| 16   | PV 11         | 0          |             | 0                            |                  |
| 17   | PV 11         | 0          |             | 0                            |                  |
| 18   | PV 10         | 0          |             | 0                            |                  |
| 19   | PV 10         | 7,03       |             | 6,33                         |                  |
| 20   | PV 09         | 5,41       |             | 4,87                         |                  |
| 21   | PV 09         | 6,52       |             | 5,87                         |                  |
| 22   | PV 08         | 3,91       |             | 3,52                         |                  |
| 23   | PV 08         | 7,77       |             | 6,99                         |                  |
| 24   | PV 07         | 7,35       |             | 6,62                         |                  |
| 25   | PV 06         | 5,07       |             | 4,56                         |                  |
| 26   | PV 05         | 0          |             | 0                            |                  |
| 27   | PV 05         | 0          |             | 0                            |                  |
| 28   | PV 03         | 0          |             | 0                            |                  |
| 29   | PV 03         | 0          |             | 0                            |                  |
| 30   | PV 01         | 0          |             | 0                            |                  |
| 31   | PV 01         | 0          |             | 0                            |                  |
| 32   | PV 02         | 0          |             | 0                            |                  |
| 33   | PV 02         | 0          |             | 0                            |                  |
|      |               |            | TOTAL       | 38,76                        |                  |

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF\_08/2020 M3 24,00

| Trechos | PV REFERÊNCIA | COMPR. (M) | LARGURA (M) | ESPESSURA (M) | VOLUME DE BRITA (M3) | FÓRMULA                      |
|---------|---------------|------------|-------------|---------------|----------------------|------------------------------|
| 8       | PV 08 - PV 09 | 44,00      | 1,86        | 0,15          | 12,28                | COMPR. * LARGURA * ESPESSURA |
| 9       | PV 09 - PV 10 | 42,00      | 1,86        | 0,15          | 11,72                |                              |
| 10      | PV 10 - PV 11 | 0,00       | 1,86        | 0,15          | 0,00                 |                              |
| 11      | PV 11 - PV 12 | 0,00       | 1,86        | 0,15          | 0,00                 |                              |
| 12      | PV 12 - PV 13 | 0,00       | 2,09        | 0,20          | 0,00                 |                              |
| 13      | PV 13 - PV 14 | 0,00       | 2,09        | 0,20          | 0,00                 |                              |
| 14      | PV 14 - PV 15 | 0,00       | 2,09        | 0,20          | 0,00                 |                              |
| 15      | PV 15 - PV 16 | 0,00       | 2,09        | 0,20          | 0,00                 |                              |
| 16      | PV 16 - ALA   | 0,00       | 2,09        | 0,20          | 0,00                 |                              |
| TOTAL   |               |            |             |               | 24,00                |                              |

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF\_07/2020 M3XKM 74,40

| Trechos | PV REFERÊNCIA | COMPR. (M) | LARGURA (M) | ESPESSURA (M) | VOLUME DE BRITA (M3) | DMT (KM) | VOLUME TRANSPORTADO (M3) | FÓRMULA |
|---------|---------------|------------|-------------|---------------|----------------------|----------|--------------------------|---------|
|---------|---------------|------------|-------------|---------------|----------------------|----------|--------------------------|---------|



|                                                                                                                                                                                                                                                              |         |               |                                |                                      |                                                 |                             |                                                                                                                      |         |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------|
| 1.2.17.                                                                                                                                                                                                                                                      | 8       | PV 08 - PV 09 | 44                             | 1,86                                 | 0,15                                            | 12,28                       | 3,1                                                                                                                  | 38,07   | VOLUME DE<br>BRITA * DMT |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 9       | PV 09 - PV 10 | 42                             | 1,86                                 | 0,15                                            | 11,72                       |                                                                                                                      | 36,33   |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 10      | PV 10 - PV 11 | 0                              | 1,86                                 | 0,15                                            | 0,00                        |                                                                                                                      | 0,00    |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 11      | PV 11 - PV 12 | 0                              | 1,86                                 | 0,15                                            | 0,00                        |                                                                                                                      | 0,00    |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 12      | PV 12 - PV 13 | 0                              | 2,09                                 | 0,2                                             | 0,00                        |                                                                                                                      | 0,00    |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 13      | PV 13 - PV 14 | 0                              | 2,09                                 | 0,2                                             | 0,00                        |                                                                                                                      | 0,00    |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 14      | PV 14 - PV 15 | 0                              | 2,09                                 | 0,2                                             | 0,00                        |                                                                                                                      | 0,00    |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 15      | PV 15 - PV 16 | 0                              | 2,09                                 | 0,2                                             | 0,00                        |                                                                                                                      | 0,00    |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 16      | PV 16 - ALA   | 0                              | 2,09                                 | 0,2                                             | 0,00                        |                                                                                                                      | 0,00    |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | TOTAL   |               |                                |                                      |                                                 |                             |                                                                                                                      | 74,40   |                          |
| REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO AF_08/2023    |         |               |                                |                                      |                                                 |                             |                                                                                                                      | M3      | 34,18                    |
| 1.2.18.                                                                                                                                                                                                                                                      | BL'S    | PV REFERÊNCIA | VOLUME DE<br>ESCAVAÇÃO<br>(M3) | VOLUME VAZIO<br>DA TUBULAÇÃO<br>(M3) | VOLUME DE BASE +<br>CAMADA ASFALTICA<br>(M3)    | VOLUME<br>REATERRO<br>(M3)  | FÓRMULA                                                                                                              |         |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 1       | PV 16         | 0                              | 0                                    |                                                 | 0,00                        | VOLUME DE ESCAVAÇÃO -<br>VOLUME VAZIO DA TUBULAÇÃO -<br>(VOLUME DE BASE + CAMADA<br>ASFALTICA)                       |         |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 2       | PV 16         | 0                              | 0                                    |                                                 | 0,00                        |                                                                                                                      |         |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 3       | PV 16         | 0                              | 0                                    |                                                 | 0,00                        |                                                                                                                      |         |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 4       | PV 15         | 0                              | 0                                    |                                                 |                             |                                                                                                                      |         |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 5       | PV 14         | 0                              | 0                                    |                                                 |                             |                                                                                                                      |         |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 6       | PV 14         | 0                              | 0                                    |                                                 |                             |                                                                                                                      |         |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 7       | PV 13         | 0                              | 0                                    |                                                 |                             |                                                                                                                      |         |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 8       | PV 13         | 0                              | 0                                    |                                                 |                             |                                                                                                                      |         |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 9       | PV 13         | 0                              | 0                                    |                                                 |                             |                                                                                                                      |         |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 10      | PV 13         | 0                              | 0                                    |                                                 |                             |                                                                                                                      |         |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 11      | PV 12         | 0                              | 0                                    |                                                 |                             |                                                                                                                      |         |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 12      | PV 12         | 0                              | 0                                    |                                                 |                             |                                                                                                                      |         |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 13      | PV 12         | 0                              | 0                                    |                                                 |                             |                                                                                                                      |         |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 14      | PV 12         | 0                              | 0                                    |                                                 |                             |                                                                                                                      |         |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 15      | PV 11         | 0                              | 0                                    |                                                 |                             |                                                                                                                      |         |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 16      | PV 11         | 0                              | 0                                    |                                                 |                             |                                                                                                                      |         |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 17      | PV 11         | 0                              | 0                                    |                                                 |                             |                                                                                                                      |         |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 18      | PV 10         | 0                              | 0                                    |                                                 |                             |                                                                                                                      |         |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 19      | PV 10         | 8,86                           | 1,38                                 |                                                 | 5,58                        |                                                                                                                      |         |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 20      | PV 09         | 6,82                           | 1,06                                 |                                                 | 4,30                        |                                                                                                                      |         |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 21      | PV 09         | 8,22                           | 1,28                                 |                                                 | 5,18                        |                                                                                                                      |         |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 22      | PV 08         | 4,93                           | 0,77                                 |                                                 | 3,10                        |                                                                                                                      |         |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 23      | PV 08         | 9,79                           | 1,53                                 |                                                 | 6,16                        |                                                                                                                      |         |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 24      | PV 07         | 9,26                           | 1,44                                 |                                                 | 5,84                        |                                                                                                                      |         |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 25      | PV 06         | 6,39                           | 1                                    |                                                 | 4,02                        |                                                                                                                      |         |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 26      | PV 05         | 0                              | 0                                    |                                                 |                             |                                                                                                                      |         |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 27      | PV 05         | 0                              | 0                                    |                                                 |                             |                                                                                                                      |         |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 28      | PV 03         | 0                              | 0                                    |                                                 |                             |                                                                                                                      |         |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 29      | PV 03         | 0                              | 0                                    |                                                 |                             |                                                                                                                      |         |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 30      | PV 01         | 0                              | 0                                    |                                                 |                             |                                                                                                                      |         |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 31      | PV 01         | 0                              | 0                                    |                                                 |                             |                                                                                                                      |         |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 32      | PV 02         | 0                              | 0                                    |                                                 |                             |                                                                                                                      |         |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 33      | PV 02         | 0                              | 0                                    |                                                 |                             |                                                                                                                      |         |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | TOTAL   |               |                                |                                      |                                                 |                             | 34,18                                                                                                                |         |                          |
| VOLUME DE BASE                                                                                                                                                                                                                                               |         |               | VER ITEM                       | 1.5.2                                |                                                 |                             |                                                                                                                      |         |                          |
| CAMADA<br>ASFALTICA                                                                                                                                                                                                                                          |         |               | VER ITEM                       | 1.5.5                                |                                                 |                             |                                                                                                                      |         |                          |
| REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAFADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 |         |               |                                |                                      |                                                 |                             |                                                                                                                      | M3      | 177,00                   |
| 1.2.19.                                                                                                                                                                                                                                                      | Trechos | PV REFERÊNCIA | VOLUME DE<br>ESCAVAÇÃO<br>(M3) | VOLUME VAZIO DA<br>TUBULAÇÃO<br>(M3) | VOLUME DE BASE<br>+ CAMADA<br>ASFALTICA<br>(M3) | VOLUME DO<br>LASTRO<br>(M3) | VOLUME<br>REATERRO<br>(M3)                                                                                           | FÓRMULA |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 1       | PV 01 - PV 02 | 0                              |                                      |                                                 | 0,00                        | VOLUME DE ESCAVAÇÃO -<br>VOLUME VAZIO DA TUBULAÇÃO -<br>(VOLUME DE BASE + CAMADA<br>ASFALTICA + VOLUME DO<br>LASTRO) |         |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 2       | PV 02 - PV 03 | 0                              |                                      |                                                 | 0,00                        |                                                                                                                      |         |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 3       | PV 03 - PV 04 | 0                              |                                      |                                                 | 0,00                        |                                                                                                                      |         |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 4       | PV 04 - PV 05 | 0                              |                                      |                                                 | 0,00                        |                                                                                                                      |         |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 5       | PV 05 - PV 06 | 0                              |                                      |                                                 | 0,00                        |                                                                                                                      |         |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 6       | PV 06 - PV 07 | 0                              |                                      |                                                 | 0,00                        |                                                                                                                      |         |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 7       | PV 07 - PV 08 | 31,73                          |                                      |                                                 | 0,00                        |                                                                                                                      |         |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 8       | PV 08 - PV 09 | 123,58                         |                                      |                                                 | 12,28                       |                                                                                                                      |         |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 9       | PV 09 - PV 10 | 195,3                          |                                      |                                                 | 11,72                       |                                                                                                                      |         |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 10      | PV 10 - PV 11 | 0                              |                                      |                                                 | 0,00                        |                                                                                                                      |         |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 11      | PV 11 - PV 12 | 0                              |                                      |                                                 | 0,00                        |                                                                                                                      |         |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | 12      | PV 12 - PV 13 | 0                              |                                      |                                                 | 0,00                        |                                                                                                                      |         |                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | TOTAL   |               |                                |                                      |                                                 |                             | 177,00                                                                                                               |         |                          |
| VOLUME DE BASE                                                                                                                                                                                                                                               |         |               | VER ITEM                       | 1.5.2                                |                                                 |                             |                                                                                                                      |         |                          |
| CAMADA<br>ASFALTICA                                                                                                                                                                                                                                          |         |               | VER ITEM                       | 1.5.5                                |                                                 |                             |                                                                                                                      |         |                          |



|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |            |            |               |            |         |               |               |      |               |   |               |      |               |               |      |    |               |      |       |               |       |       |       |      |   |       |   |   |       |   |   |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |       |  |       |  |  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|------------|---------|---------------|---------------|------|---------------|---|---------------|------|---------------|---------------|------|----|---------------|------|-------|---------------|-------|-------|-------|------|---|-------|---|---|-------|---|---|-------|---|----|-------|---|----|-------|---|----|-------|---|----|-------|---|----|-------|---|----|-------|---|----|-------|---|----|-------|---|----|-------|---|----|-------|------|----|-------|------|----|-------|------|----|-------|------|----|-------|------|----|-------|------|----|-------|------|----|-------|---|----|-------|---|----|-------|---|----|-------|---|----|-------|---|----|-------|---|----|-------|---|----|-------|---|-------|--|-------|--|--|
| 1.3.   | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |            |            |               |            |         |               |               |      |               |   |               |      |               |               |      |    |               |      |       |               |       |       |       |      |   |       |   |   |       |   |   |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |       |  |       |  |  |
| 1.3.1. | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |            | M          | 43,06         |            |         |               |               |      |               |   |               |      |               |               |      |    |               |      |       |               |       |       |       |      |   |       |   |   |       |   |   |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |       |  |       |  |  |
|        | <table><tr><td>BL'S</td><td>PV REFERÊNCIA</td><td>COMPR. (M)</td><td>FÓRMULA</td></tr><tr><td>1</td><td>PV 16</td><td>0</td><td rowspan="33">COMPR. (M)</td></tr><tr><td>2</td><td>PV 16</td><td>0</td></tr><tr><td>3</td><td>PV 16</td><td>0</td></tr><tr><td>4</td><td>PV 15</td><td>0</td></tr><tr><td>5</td><td>PV 14</td><td>0</td></tr><tr><td>6</td><td>PV 14</td><td>0</td></tr><tr><td>7</td><td>PV 13</td><td>0</td></tr><tr><td>8</td><td>PV 13</td><td>0</td></tr><tr><td>9</td><td>PV 13</td><td>0</td></tr><tr><td>10</td><td>PV 13</td><td>0</td></tr><tr><td>11</td><td>PV 12</td><td>0</td></tr><tr><td>12</td><td>PV 12</td><td>0</td></tr><tr><td>13</td><td>PV 12</td><td>0</td></tr><tr><td>14</td><td>PV 12</td><td>0</td></tr><tr><td>15</td><td>PV 11</td><td>0</td></tr><tr><td>16</td><td>PV 11</td><td>0</td></tr><tr><td>17</td><td>PV 11</td><td>0</td></tr><tr><td>18</td><td>PV 10</td><td>0</td></tr><tr><td>19</td><td>PV 10</td><td>7,03</td></tr><tr><td>20</td><td>PV 09</td><td>5,41</td></tr><tr><td>21</td><td>PV 09</td><td>6,52</td></tr><tr><td>22</td><td>PV 08</td><td>3,91</td></tr><tr><td>23</td><td>PV 08</td><td>7,77</td></tr><tr><td>24</td><td>PV 07</td><td>7,35</td></tr><tr><td>25</td><td>PV 06</td><td>5,07</td></tr><tr><td>26</td><td>PV 05</td><td>0</td></tr><tr><td>27</td><td>PV 05</td><td>0</td></tr><tr><td>28</td><td>PV 03</td><td>0</td></tr><tr><td>29</td><td>PV 03</td><td>0</td></tr><tr><td>30</td><td>PV 01</td><td>0</td></tr><tr><td>31</td><td>PV 01</td><td>0</td></tr><tr><td>32</td><td>PV 02</td><td>0</td></tr><tr><td>33</td><td>PV 02</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL</td><td>43,06</td></tr></table> |               |            | BL'S       | PV REFERÊNCIA | COMPR. (M) | FÓRMULA | 1             | PV 16         | 0    | COMPR. (M)    | 2 | PV 16         | 0    | 3             | PV 16         | 0    | 4  | PV 15         | 0    | 5     | PV 14         | 0     | 6     | PV 14 | 0    | 7 | PV 13 | 0 | 8 | PV 13 | 0 | 9 | PV 13 | 0 | 10 | PV 13 | 0 | 11 | PV 12 | 0 | 12 | PV 12 | 0 | 13 | PV 12 | 0 | 14 | PV 12 | 0 | 15 | PV 11 | 0 | 16 | PV 11 | 0 | 17 | PV 11 | 0 | 18 | PV 10 | 0 | 19 | PV 10 | 7,03 | 20 | PV 09 | 5,41 | 21 | PV 09 | 6,52 | 22 | PV 08 | 3,91 | 23 | PV 08 | 7,77 | 24 | PV 07 | 7,35 | 25 | PV 06 | 5,07 | 26 | PV 05 | 0 | 27 | PV 05 | 0 | 28 | PV 03 | 0 | 29 | PV 03 | 0 | 30 | PV 01 | 0 | 31 | PV 01 | 0 | 32 | PV 02 | 0 | 33 | PV 02 | 0 | TOTAL |  | 43,06 |  |  |
|        | BL'S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PV REFERÊNCIA | COMPR. (M) | FÓRMULA    |               |            |         |               |               |      |               |   |               |      |               |               |      |    |               |      |       |               |       |       |       |      |   |       |   |   |       |   |   |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |       |  |       |  |  |
|        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PV 16         | 0          | COMPR. (M) |               |            |         |               |               |      |               |   |               |      |               |               |      |    |               |      |       |               |       |       |       |      |   |       |   |   |       |   |   |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |       |  |       |  |  |
|        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PV 16         | 0          |            |               |            |         |               |               |      |               |   |               |      |               |               |      |    |               |      |       |               |       |       |       |      |   |       |   |   |       |   |   |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |       |  |       |  |  |
|        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PV 16         | 0          |            |               |            |         |               |               |      |               |   |               |      |               |               |      |    |               |      |       |               |       |       |       |      |   |       |   |   |       |   |   |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |       |  |       |  |  |
|        | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PV 15         | 0          |            |               |            |         |               |               |      |               |   |               |      |               |               |      |    |               |      |       |               |       |       |       |      |   |       |   |   |       |   |   |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |       |  |       |  |  |
|        | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PV 14         | 0          |            |               |            |         |               |               |      |               |   |               |      |               |               |      |    |               |      |       |               |       |       |       |      |   |       |   |   |       |   |   |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |       |  |       |  |  |
|        | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PV 14         | 0          |            |               |            |         |               |               |      |               |   |               |      |               |               |      |    |               |      |       |               |       |       |       |      |   |       |   |   |       |   |   |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |       |  |       |  |  |
|        | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PV 13         | 0          |            |               |            |         |               |               |      |               |   |               |      |               |               |      |    |               |      |       |               |       |       |       |      |   |       |   |   |       |   |   |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |       |  |       |  |  |
|        | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PV 13         | 0          |            |               |            |         |               |               |      |               |   |               |      |               |               |      |    |               |      |       |               |       |       |       |      |   |       |   |   |       |   |   |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |       |  |       |  |  |
|        | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PV 13         | 0          |            |               |            |         |               |               |      |               |   |               |      |               |               |      |    |               |      |       |               |       |       |       |      |   |       |   |   |       |   |   |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |       |  |       |  |  |
|        | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PV 13         | 0          |            |               |            |         |               |               |      |               |   |               |      |               |               |      |    |               |      |       |               |       |       |       |      |   |       |   |   |       |   |   |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |       |  |       |  |  |
|        | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PV 12         | 0          |            |               |            |         |               |               |      |               |   |               |      |               |               |      |    |               |      |       |               |       |       |       |      |   |       |   |   |       |   |   |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |       |  |       |  |  |
|        | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PV 12         | 0          |            |               |            |         |               |               |      |               |   |               |      |               |               |      |    |               |      |       |               |       |       |       |      |   |       |   |   |       |   |   |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |       |  |       |  |  |
|        | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PV 12         | 0          |            |               |            |         |               |               |      |               |   |               |      |               |               |      |    |               |      |       |               |       |       |       |      |   |       |   |   |       |   |   |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |       |  |       |  |  |
|        | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PV 12         | 0          |            |               |            |         |               |               |      |               |   |               |      |               |               |      |    |               |      |       |               |       |       |       |      |   |       |   |   |       |   |   |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |       |  |       |  |  |
|        | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PV 11         | 0          |            |               |            |         |               |               |      |               |   |               |      |               |               |      |    |               |      |       |               |       |       |       |      |   |       |   |   |       |   |   |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |       |  |       |  |  |
|        | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PV 11         | 0          |            |               |            |         |               |               |      |               |   |               |      |               |               |      |    |               |      |       |               |       |       |       |      |   |       |   |   |       |   |   |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |       |  |       |  |  |
|        | 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PV 11         | 0          |            |               |            |         |               |               |      |               |   |               |      |               |               |      |    |               |      |       |               |       |       |       |      |   |       |   |   |       |   |   |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |       |  |       |  |  |
|        | 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PV 10         | 0          |            |               |            |         |               |               |      |               |   |               |      |               |               |      |    |               |      |       |               |       |       |       |      |   |       |   |   |       |   |   |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |       |  |       |  |  |
|        | 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PV 10         | 7,03       |            |               |            |         |               |               |      |               |   |               |      |               |               |      |    |               |      |       |               |       |       |       |      |   |       |   |   |       |   |   |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |       |  |       |  |  |
|        | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PV 09         | 5,41       |            |               |            |         |               |               |      |               |   |               |      |               |               |      |    |               |      |       |               |       |       |       |      |   |       |   |   |       |   |   |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |       |  |       |  |  |
|        | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PV 09         | 6,52       |            |               |            |         |               |               |      |               |   |               |      |               |               |      |    |               |      |       |               |       |       |       |      |   |       |   |   |       |   |   |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |       |  |       |  |  |
|        | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PV 08         | 3,91       |            |               |            |         |               |               |      |               |   |               |      |               |               |      |    |               |      |       |               |       |       |       |      |   |       |   |   |       |   |   |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |       |  |       |  |  |
|        | 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PV 08         | 7,77       |            |               |            |         |               |               |      |               |   |               |      |               |               |      |    |               |      |       |               |       |       |       |      |   |       |   |   |       |   |   |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |       |  |       |  |  |
|        | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PV 07         | 7,35       |            |               |            |         |               |               |      |               |   |               |      |               |               |      |    |               |      |       |               |       |       |       |      |   |       |   |   |       |   |   |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |       |  |       |  |  |
|        | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PV 06         | 5,07       |            |               |            |         |               |               |      |               |   |               |      |               |               |      |    |               |      |       |               |       |       |       |      |   |       |   |   |       |   |   |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |       |  |       |  |  |
|        | 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PV 05         | 0          |            |               |            |         |               |               |      |               |   |               |      |               |               |      |    |               |      |       |               |       |       |       |      |   |       |   |   |       |   |   |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |       |  |       |  |  |
|        | 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PV 05         | 0          |            |               |            |         |               |               |      |               |   |               |      |               |               |      |    |               |      |       |               |       |       |       |      |   |       |   |   |       |   |   |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |       |  |       |  |  |
|        | 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PV 03         | 0          |            |               |            |         |               |               |      |               |   |               |      |               |               |      |    |               |      |       |               |       |       |       |      |   |       |   |   |       |   |   |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |       |  |       |  |  |
|        | 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PV 03         | 0          |            |               |            |         |               |               |      |               |   |               |      |               |               |      |    |               |      |       |               |       |       |       |      |   |       |   |   |       |   |   |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |       |  |       |  |  |
|        | 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PV 01         | 0          |            |               |            |         |               |               |      |               |   |               |      |               |               |      |    |               |      |       |               |       |       |       |      |   |       |   |   |       |   |   |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |       |  |       |  |  |
|        | 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PV 01         | 0          |            |               |            |         |               |               |      |               |   |               |      |               |               |      |    |               |      |       |               |       |       |       |      |   |       |   |   |       |   |   |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |       |  |       |  |  |
| 32     | PV 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0             |            |            |               |            |         |               |               |      |               |   |               |      |               |               |      |    |               |      |       |               |       |       |       |      |   |       |   |   |       |   |   |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |       |  |       |  |  |
| 33     | PV 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0             |            |            |               |            |         |               |               |      |               |   |               |      |               |               |      |    |               |      |       |               |       |       |       |      |   |       |   |   |       |   |   |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |       |  |       |  |  |
| TOTAL  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 43,06         |            |            |               |            |         |               |               |      |               |   |               |      |               |               |      |    |               |      |       |               |       |       |       |      |   |       |   |   |       |   |   |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |       |  |       |  |  |
| 1.3.2. | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |            | M          |               |            |         |               |               |      |               |   |               |      |               |               |      |    |               |      |       |               |       |       |       |      |   |       |   |   |       |   |   |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |       |  |       |  |  |
|        | <table><tr><td>Trechos</td><td>PV REFERÊNCIA</td><td>COMPR. (M)</td><td>FÓRMULA</td></tr><tr><td>1</td><td>PV 01 - PV 02</td><td>0,00</td><td rowspan="5">COMPR.</td></tr><tr><td>2</td><td>PV 02 - PV 03</td><td>0,00</td></tr><tr><td>3</td><td>PV 03 - PV 04</td><td>0,00</td></tr><tr><td>4</td><td>PV 04 - PV 05</td><td>0,00</td></tr><tr><td>5</td><td>PV 05 - PV 06</td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL</td><td>0,00</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |            | Trechos    | PV REFERÊNCIA | COMPR. (M) | FÓRMULA | 1             | PV 01 - PV 02 | 0,00 | COMPR.        | 2 | PV 02 - PV 03 | 0,00 | 3             | PV 03 - PV 04 | 0,00 | 4  | PV 04 - PV 05 | 0,00 | 5     | PV 05 - PV 06 | 0,00  | TOTAL |       | 0,00 |   |       |   |   |       |   |   |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |       |  |       |  |  |
|        | Trechos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PV REFERÊNCIA | COMPR. (M) | FÓRMULA    |               |            |         |               |               |      |               |   |               |      |               |               |      |    |               |      |       |               |       |       |       |      |   |       |   |   |       |   |   |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |       |  |       |  |  |
| 1      | PV 01 - PV 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          | COMPR.     |            |               |            |         |               |               |      |               |   |               |      |               |               |      |    |               |      |       |               |       |       |       |      |   |       |   |   |       |   |   |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |       |  |       |  |  |
| 2      | PV 02 - PV 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          |            |            |               |            |         |               |               |      |               |   |               |      |               |               |      |    |               |      |       |               |       |       |       |      |   |       |   |   |       |   |   |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |       |  |       |  |  |
| 3      | PV 03 - PV 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          |            |            |               |            |         |               |               |      |               |   |               |      |               |               |      |    |               |      |       |               |       |       |       |      |   |       |   |   |       |   |   |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |       |  |       |  |  |
| 4      | PV 04 - PV 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          |            |            |               |            |         |               |               |      |               |   |               |      |               |               |      |    |               |      |       |               |       |       |       |      |   |       |   |   |       |   |   |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |       |  |       |  |  |
| 5      | PV 05 - PV 06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00          |            |            |               |            |         |               |               |      |               |   |               |      |               |               |      |    |               |      |       |               |       |       |       |      |   |       |   |   |       |   |   |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |       |  |       |  |  |
| TOTAL  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00          |            |            |               |            |         |               |               |      |               |   |               |      |               |               |      |    |               |      |       |               |       |       |       |      |   |       |   |   |       |   |   |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |       |  |       |  |  |
| 1.3.3. | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |            | M          | 9,00          |            |         |               |               |      |               |   |               |      |               |               |      |    |               |      |       |               |       |       |       |      |   |       |   |   |       |   |   |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |       |  |       |  |  |
|        | <table><tr><td>Trechos</td><td>PV REFERÊNCIA</td><td>COMPR. (M)</td><td>FÓRMULA</td></tr><tr><td>6</td><td>PV 06 - PV 07</td><td>0</td><td rowspan="3">COMPR.</td></tr><tr><td>7</td><td>PV 07 - PV 08</td><td>9</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL</td><td>9,00</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |            | Trechos    | PV REFERÊNCIA | COMPR. (M) | FÓRMULA | 6             | PV 06 - PV 07 | 0    | COMPR.        | 7 | PV 07 - PV 08 | 9    | TOTAL         |               | 9,00 |    |               |      |       |               |       |       |       |      |   |       |   |   |       |   |   |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |       |  |       |  |  |
|        | Trechos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PV REFERÊNCIA | COMPR. (M) | FÓRMULA    |               |            |         |               |               |      |               |   |               |      |               |               |      |    |               |      |       |               |       |       |       |      |   |       |   |   |       |   |   |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |       |  |       |  |  |
| 6      | PV 06 - PV 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0             | COMPR.     |            |               |            |         |               |               |      |               |   |               |      |               |               |      |    |               |      |       |               |       |       |       |      |   |       |   |   |       |   |   |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |       |  |       |  |  |
| 7      | PV 07 - PV 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9             |            |            |               |            |         |               |               |      |               |   |               |      |               |               |      |    |               |      |       |               |       |       |       |      |   |       |   |   |       |   |   |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |       |  |       |  |  |
| TOTAL  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9,00          |            |            |               |            |         |               |               |      |               |   |               |      |               |               |      |    |               |      |       |               |       |       |       |      |   |       |   |   |       |   |   |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |       |  |       |  |  |
| 1.3.4. | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |            | M          | 86,00         |            |         |               |               |      |               |   |               |      |               |               |      |    |               |      |       |               |       |       |       |      |   |       |   |   |       |   |   |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |       |  |       |  |  |
|        | <table><tr><td>Trechos</td><td>PV REFERÊNCIA</td><td>COMPR. (M)</td><td>FÓRMULA</td></tr><tr><td>8</td><td>PV 08 - PV 09</td><td>44</td><td rowspan="4">COMPR.</td></tr><tr><td>9</td><td>PV 09 - PV 10</td><td>42</td></tr><tr><td>10</td><td>PV 10 - PV 11</td><td>0</td></tr><tr><td>11</td><td>PV 11 - PV 12</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="2">TOTAL</td><td>86,00</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |            | Trechos    | PV REFERÊNCIA | COMPR. (M) | FÓRMULA | 8             | PV 08 - PV 09 | 44   | COMPR.        | 9 | PV 09 - PV 10 | 42   | 10            | PV 10 - PV 11 | 0    | 11 | PV 11 - PV 12 | 0    | TOTAL |               | 86,00 |       |       |      |   |       |   |   |       |   |   |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |       |  |       |  |  |
|        | Trechos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PV REFERÊNCIA | COMPR. (M) | FÓRMULA    |               |            |         |               |               |      |               |   |               |      |               |               |      |    |               |      |       |               |       |       |       |      |   |       |   |   |       |   |   |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |       |  |       |  |  |
| 8      | PV 08 - PV 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 44            | COMPR.     |            |               |            |         |               |               |      |               |   |               |      |               |               |      |    |               |      |       |               |       |       |       |      |   |       |   |   |       |   |   |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |       |  |       |  |  |
| 9      | PV 09 - PV 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 42            |            |            |               |            |         |               |               |      |               |   |               |      |               |               |      |    |               |      |       |               |       |       |       |      |   |       |   |   |       |   |   |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |       |  |       |  |  |
| 10     | PV 10 - PV 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0             |            |            |               |            |         |               |               |      |               |   |               |      |               |               |      |    |               |      |       |               |       |       |       |      |   |       |   |   |       |   |   |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |       |  |       |  |  |
| 11     | PV 11 - PV 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0             |            |            |               |            |         |               |               |      |               |   |               |      |               |               |      |    |               |      |       |               |       |       |       |      |   |       |   |   |       |   |   |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |       |  |       |  |  |
| TOTAL  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 86,00         |            |            |               |            |         |               |               |      |               |   |               |      |               |               |      |    |               |      |       |               |       |       |       |      |   |       |   |   |       |   |   |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |       |  |       |  |  |
|        | LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA MÉDIA DE 2,00M, LARGURA DA VALA 0,60M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, COM TUBO PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO JEI DN-100MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |            | UNIDADE    | 15,00         |            |         |               |               |      |               |   |               |      |               |               |      |    |               |      |       |               |       |       |       |      |   |       |   |   |       |   |   |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |       |  |       |  |  |
|        | <table><tr><td>Trechos</td><td>PV REFERÊNCIA</td><td>LIGAÇÕES</td></tr><tr><td>1</td><td>PV 01 - PV 02</td><td rowspan="4"></td></tr><tr><td>2</td><td>PV 02 - PV 03</td></tr><tr><td>3</td><td>PV 03 - PV 04</td></tr><tr><td>4</td><td>PV 04 - PV 05</td></tr></table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |            | Trechos    | PV REFERÊNCIA | LIGAÇÕES   | 1       | PV 01 - PV 02 |               | 2    | PV 02 - PV 03 | 3 | PV 03 - PV 04 | 4    | PV 04 - PV 05 |               |      |    |               |      |       |               |       |       |       |      |   |       |   |   |       |   |   |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |       |  |       |  |  |
|        | Trechos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PV REFERÊNCIA | LIGAÇÕES   |            |               |            |         |               |               |      |               |   |               |      |               |               |      |    |               |      |       |               |       |       |       |      |   |       |   |   |       |   |   |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |       |  |       |  |  |
| 1      | PV 01 - PV 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |            |            |               |            |         |               |               |      |               |   |               |      |               |               |      |    |               |      |       |               |       |       |       |      |   |       |   |   |       |   |   |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |       |  |       |  |  |
| 2      | PV 02 - PV 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |            |            |               |            |         |               |               |      |               |   |               |      |               |               |      |    |               |      |       |               |       |       |       |      |   |       |   |   |       |   |   |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |       |  |       |  |  |
| 3      | PV 03 - PV 04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |            |            |               |            |         |               |               |      |               |   |               |      |               |               |      |    |               |      |       |               |       |       |       |      |   |       |   |   |       |   |   |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |       |  |       |  |  |
| 4      | PV 04 - PV 05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |            |            |               |            |         |               |               |      |               |   |               |      |               |               |      |    |               |      |       |               |       |       |       |      |   |       |   |   |       |   |   |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |      |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |    |       |   |       |  |       |  |  |



|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |            |            |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|------------|------|
| 1.3.6.                                                                                                                                                                                                                                | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PV 05 - PV 06          | 15,00      |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PV 06 - PV 07          |            |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PV 07 - PV 08          |            |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PV 08 - PV 09          |            |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PV 09 - PV 10          |            |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PV 10 - PV 11          |            |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PV 11 - PV 12          |            |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PV 12 - PV 13          |            |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PV 13 - PV 14          |            |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PV 14 - PV 15          |            |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PV 15 - PV 16          |            |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PV 16 - ALA            |            |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                       | LIGAÇÃO DE REDE DE ÁGUA DE 1/2" NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE DN-50MM = BASEADO EM HISTÓRICO DO DEMSUR DE LIGAÇÕES DE RAMAIS EM ÁREA URBANA                                                                                                                                                 |                        |            | UNIDADE    | 8,00 |
| 1.3.7.                                                                                                                                                                                                                                | Trechos                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PV REFERÊNCIA          | LIGAÇÕES   |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PV 02 - PV 03          | 8          |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PV 03 - PV 04          |            |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PV 04 - PV 05          |            |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PV 05 - PV 06          |            |            |      |
| TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        | M          | 95,00      |      |
| 1.3.10.                                                                                                                                                                                                                               | Trechos                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PV REFERÊNCIA          | COMPR.     | FÓRMULA    |      |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                        | REDE EXISTENTE - PV 01 | 95         | COMPR.     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PV 01 - PV 02          |            |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PV 02 - PV 03          |            |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PV 03 - PV 04          |            |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PV 04 - PV 05          |            |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PV 05 - PV 07          |            |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PV 06 - PV 07          |            |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PV 07 - PV 08          |            |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PV 08 - PV 09          |            |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PV 09 - PV 10          |            |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PV 10 - PV 11          |            |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PV 11 - PV 12          |            |            |      |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 95                     |            |            |      |
| 1.4. POÇOS DE VISITA E BOCAS DE LOBO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |            |            |      |
| 1.4.3.                                                                                                                                                                                                                                | POÇO DE VISITA PARA REDE DE DRENAGEM DN-1000MM PADRÃO DEMSUR, MEDIDAS EXTERNAS 180X180X261CM (LARGURA, COMPRIMENTO E ALTURA MÉDIA), PAREDE DE CONCRETO FCK=20 MPA E ASSENTAMENTO DE TAMPA DE FERRO FUNDIDO ANTI-RUÍDO - BAIRRO ROSÁRIO                                                   |                        |            | UNIDADE    | 3,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                       | Trechos                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PV REFERÊNCIA          | PV         | QUANTIDADE |      |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PV 07 - PV 08          | PV 08      | 1          |      |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PV 08 - PV 09          | PV 09      | 1          |      |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PV 09 - PV 10          | PV 10      | 1          |      |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PV 10 - PV 11          | PV 11      |            |      |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        | 3          |            |      |
| 1.4.5.                                                                                                                                                                                                                                | POÇO VISITA ESG SANIT ANEL CONC PRE-MOLD DIÂMETRO = 0,80M, PROF. MÉDIA=1,50M, C/ TAMPÃO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA 600MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO / REJUNTAMENTO ANEIS / REVEST LISO CALHA INTERNA C/ ARG/CIM/AREIA 1:4. BASE/BANQUETA EM CONCRETO FCK=10MPA |                        |            | UNIDADE    | 3,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                       | Trechos                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PV REFERÊNCIA          | PV ESGOTO  |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PV 01 - PV 02          | 3          |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PV 02 - PV 03          |            |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PV 03 - PV 04          |            |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PV 04 - PV 05          |            |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PV 05 - PV 06          |            |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PV 06 - PV 07          |            |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PV 07 - PV 08          |            |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PV 08 - PV 09          |            |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PV 09 - PV 10          |            |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PV 10 - PV 11          |            |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PV 11 - PV 12          |            |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PV 12 - PV 13          |            |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PV 13 - PV 14          |            |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PV 14 - PV 15          |            |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PV 15 - PV 16          |            |            |      |
| 16                                                                                                                                                                                                                                    | PV 16 - ALA                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |            |            |      |
| BOCA DE LOBO PADRÃO DEMSUR EM BLOCO DE CONCRETO CHEIO DE CONCRETO 14X19X39CM, GRELHA PRE-MOLDADO (0,99 x 0,45 M), QUADRO (1,10 x 0,52 M) E CANTONEIRA (1,10 x 0,35 M), MEDIDAS EXTERNAS: 140X75X158CM (LARGURA, COMPRIMENTO E ALTURA) |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        | UNIDADE    | 7,00       |      |
|                                                                                                                                                                                                                                       | BL'S                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PV REFERÊNCIA          | QUANTIDADE |            |      |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PV 16                  |            |            |      |

1.4.6.

|       |       |      |
|-------|-------|------|
| 2     | PV 16 |      |
| 3     | PV 16 |      |
| 4     | PV 15 |      |
| 5     | PV 14 |      |
| 6     | PV 14 |      |
| 7     | PV 13 |      |
| 8     | PV 13 |      |
| 9     | PV 13 |      |
| 10    | PV 13 |      |
| 11    | PV 12 |      |
| 12    | PV 12 |      |
| 13    | PV 12 |      |
| 14    | PV 12 |      |
| 15    | PV 11 |      |
| 16    | PV 11 |      |
| 17    | PV 11 |      |
| 18    | PV 10 |      |
| 19    | PV 10 | 1,00 |
| 20    | PV 09 | 1,00 |
| 21    | PV 09 | 1,00 |
| 22    | PV 08 | 1,00 |
| 23    | PV 08 | 1,00 |
| 24    | PV 07 | 1,00 |
| 25    | PV 06 | 1,00 |
| 26    | PV 05 |      |
| 27    | PV 05 |      |
| 28    | PV 03 |      |
| 29    | PV 03 |      |
| 30    | PV 01 |      |
| 31    | PV 01 |      |
| 32    | PV 02 |      |
| 33    | PV 02 |      |
| TOTAL |       | 7,00 |

## 1.5. RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO

M

276,12

| Trechos | PV REFERÊNCIA | COMPR. | LADOS | COMPR. | FÓRMULA           |
|---------|---------------|--------|-------|--------|-------------------|
| 1       | PV 01 - PV 02 | 0      | 2     | 0      | COMPR. *<br>LADOS |
| 2       | PV 02 - PV 03 | 0      |       | 0      |                   |
| 3       | PV 03 - PV 04 | 0      |       | 0      |                   |
| 4       | PV 04 - PV 05 | 0      |       | 0      |                   |
| 5       | PV 05 - PV 06 | 0      |       | 0      |                   |
| 6       | PV 06 - PV 07 | 0      |       | 0      |                   |
| 7       | PV 07 - PV 08 | 9      |       | 18     |                   |
| 8       | PV 08 - PV 09 | 44     |       | 88     |                   |
| 9       | PV 09 - PV 10 | 42     |       | 84     |                   |
| 10      | PV 10 - PV 11 | 0      |       | 0      |                   |
| 11      | PV 11 - PV 12 | 0      |       | 0      |                   |
| 12      | PV 12 - PV 13 | 0      |       | 0      |                   |
| 13      | PV 13 - PV 14 | 0      |       | 0      |                   |
| 14      | PV 14 - PV 15 | 0      |       | 0      |                   |
| 15      | PV 15 - PV 16 | 0      |       | 0      |                   |
| 16      | PV 16 - ALA   | 0      |       | 0      |                   |
| TOTAL   |               |        |       | 190    |                   |

| BL'S | PV REFERÊNCIA | COMPR. | LADOS | COMPR. | FÓRMULA           |
|------|---------------|--------|-------|--------|-------------------|
| 1    | PV 16         | 0,00   | 2     | 0      | COMPR. *<br>LADOS |
| 2    | PV 16         | 0,00   |       | 0      |                   |
| 3    | PV 16         | 0,00   |       | 0      |                   |
| 4    | PV 15         | 0,00   |       | 0      |                   |
| 5    | PV 14         | 0,00   |       | 0      |                   |
| 6    | PV 14         | 0,00   |       | 0      |                   |
| 7    | PV 13         | 0,00   |       | 0      |                   |
| 8    | PV 13         | 0,00   |       | 0      |                   |
| 9    | PV 13         | 0,00   |       | 0      |                   |
| 10   | PV 13         | 0,00   |       | 0      |                   |
| 11   | PV 12         | 0,00   |       | 0      |                   |
| 12   | PV 12         | 0,00   |       | 0      |                   |
| 13   | PV 12         | 0,00   |       | 0      |                   |
| 14   | PV 12         | 0,00   |       | 0      |                   |
| 15   | PV 11         | 0,00   |       | 0      |                   |
| 16   | PV 11         | 0,00   |       | 0      |                   |
| 17   | PV 11         | 0,00   |       | 0      |                   |
| 18   | PV 10         | 0,00   |       | 0      |                   |
| 19   | PV 10         | 7,03   |       | 14,06  |                   |
| 20   | PV 09         | 5,41   |       | 10,82  |                   |
| 21   | PV 09         | 6,52   |       | 13,04  |                   |
| 22   | PV 08         | 3,91   |       | 7,82   |                   |
| 23   | PV 08         | 7,77   |       | 15,54  |                   |

1.5.1.



|       |       |      |        |
|-------|-------|------|--------|
| 24    | PV 07 | 7,35 | 14,7   |
| 25    | PV 06 | 5,07 | 10,14  |
| 26    | PV 05 | 0,00 | 0      |
| 27    | PV 05 | 0,00 | 0      |
| 28    | PV 03 | 0,00 | 0      |
| 29    | PV 03 | 0,00 | 0      |
| 30    | PV 01 | 0,00 | 0      |
| 31    | PV 01 | 0,00 | 0      |
| 32    | PV 02 | 0,00 | 0      |
| 33    | PV 02 | 0,00 | 0      |
| TOTAL |       |      | 86,12  |
| TOTAL |       |      | 276,12 |

RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (40/60) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF\_12/2020

M3

125,22

| Trechos | PV REFERÊNCIA | COMPR. (M) | LARGURA (M) | ESPESSURA (M) | VOLUME DE BASE | FÓRMULA                            |
|---------|---------------|------------|-------------|---------------|----------------|------------------------------------|
| 1       | PV 01 - PV 02 | 4          | 1,42        | 0,25          | 1,42           | COMPR. *<br>LARGURA *<br>ESPESSURA |
| 2       | PV 02 - PV 03 | 45         | 1,42        | 0,25          | 15,98          |                                    |
| 3       | PV 03 - PV 04 | 24         | 1,42        | 0,25          | 8,52           |                                    |
| 4       | PV 04 - PV 05 | 22         | 1,42        | 0,25          | 7,81           |                                    |
| 5       | PV 05 - PV 06 | 27         | 1,42        | 0,25          | 9,59           |                                    |
| 6       | PV 06 - PV 07 | 48         | 1,64        | 0,25          | 19,68          |                                    |
| 7       | PV 07 - PV 08 | 9          | 1,64        | 0,25          | 3,69           |                                    |
| 8       | PV 08 - PV 09 | 44         | 1,86        | 0,25          | 20,46          |                                    |
| 9       | PV 09 - PV 10 | 42         | 1,86        | 0,25          | 19,53          |                                    |
| 10      | PV 10 - PV 11 | 31         | 1,86        | 0,25          |                |                                    |
| 11      | PV 11 - PV 12 | 61         | 1,86        | 0,25          |                |                                    |
| 12      | PV 12 - PV 13 | 25         | 2,09        | 0,25          |                |                                    |
| 13      | PV 13 - PV 14 | 56         | 2,09        | 0,25          |                |                                    |
| 14      | PV 14 - PV 15 | 37         | 2,09        | 0,25          |                |                                    |
| 15      | PV 15 - PV 16 | 54         | 2,09        | 0,25          |                |                                    |
| 16      | PV 16 - ALA   | 11,65      | 2,09        | 0,25          |                |                                    |
| TOTAL   |               |            |             |               | 106,68         |                                    |

| BL'S  | PV REFERÊNCIA | COMPR. | LARGURA (M) | ESPESSURA (M) | VOLUME DE BASE | FÓRMULA                            |
|-------|---------------|--------|-------------|---------------|----------------|------------------------------------|
| 1     | PV 16         | 10,09  | 0,90        | 0,25          |                | COMPR. *<br>LARGURA *<br>ESPESSURA |
| 2     | PV 16         | 12,36  | 0,90        | 0,25          |                |                                    |
| 3     | PV 16         | 5,38   | 0,90        | 0,25          |                |                                    |
| 4     | PV 15         | 9,33   | 0,90        | 0,25          |                |                                    |
| 5     | PV 14         | 6,23   | 0,90        | 0,25          |                |                                    |
| 6     | PV 14         | 6,47   | 0,90        | 0,25          |                |                                    |
| 7     | PV 13         | 5,25   | 0,90        | 0,25          |                |                                    |
| 8     | PV 13         | 4,10   | 0,90        | 0,25          |                |                                    |
| 9     | PV 13         | 6,33   | 0,90        | 0,25          |                |                                    |
| 10    | PV 13         | 5,42   | 0,90        | 0,25          |                |                                    |
| 11    | PV 12         | 5,46   | 0,90        | 0,25          |                |                                    |
| 12    | PV 12         | 8,29   | 0,90        | 0,25          |                |                                    |
| 13    | PV 12         | 8,48   | 0,90        | 0,25          |                |                                    |
| 14    | PV 12         | 5,31   | 0,90        | 0,25          |                |                                    |
| 15    | PV 11         | 3,26   | 0,90        | 0,25          |                |                                    |
| 16    | PV 11         | 5,30   | 0,90        | 0,25          |                |                                    |
| 17    | PV 11         | 4,93   | 0,90        | 0,25          |                |                                    |
| 18    | PV 10         | 7,41   | 0,90        | 0,25          |                |                                    |
| 19    | PV 10         | 7,03   | 0,90        | 0,25          | 1,58           |                                    |
| 20    | PV 09         | 5,41   | 0,90        | 0,25          | 1,22           |                                    |
| 21    | PV 09         | 6,52   | 0,90        | 0,25          | 1,47           |                                    |
| 22    | PV 08         | 3,91   | 0,90        | 0,25          | 0,88           |                                    |
| 23    | PV 08         | 7,77   | 0,90        | 0,25          | 1,75           |                                    |
| 24    | PV 07         | 7,35   | 0,90        | 0,25          | 1,65           |                                    |
| 25    | PV 06         | 5,07   | 0,90        | 0,25          | 1,14           |                                    |
| 26    | PV 05         | 5,38   | 0,90        | 0,25          | 1,21           |                                    |
| 27    | PV 05         | 5,69   | 0,90        | 0,25          | 1,28           |                                    |
| 28    | PV 03         | 3,93   | 0,90        | 0,25          | 0,88           |                                    |
| 29    | PV 03         | 4,17   | 0,90        | 0,25          | 0,94           |                                    |
| 30    | PV 01         | 3,68   | 0,90        | 0,25          | 0,83           |                                    |
| 31    | PV 01         | 2,28   | 0,90        | 0,25          | 0,51           |                                    |
| 32    | PV 02         | 8,20   | 0,90        | 0,25          | 1,85           |                                    |
| 33    | PV 02         | 5,98   | 0,90        | 0,25          | 1,35           |                                    |
| TOTAL |               |        |             |               | 18,54          |                                    |

TOTAL 125,22

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF\_07/2020

M3

125,22

| Trechos | PV REFERÊNCIA | COMPR.<br>(M) | LARGURA (M) | ESPESSURA (M) | VOLUME DE BASE | FÓRMULA                            |
|---------|---------------|---------------|-------------|---------------|----------------|------------------------------------|
| 1       | PV 01 - PV 02 | 4             | 1,42        | 0,25          | 1,42           | COMPR. *<br>LARGURA *<br>ESPESSURA |
| 2       | PV 02 - PV 03 | 45            | 1,42        | 0,25          | 15,98          |                                    |
| 3       | PV 03 - PV 04 | 24            | 1,42        | 0,25          | 8,52           |                                    |
| 4       | PV 04 - PV 05 | 22            | 1,42        | 0,25          | 7,81           |                                    |
| 5       | PV 05 - PV 06 | 27            | 1,42        | 0,25          | 9,59           |                                    |
| 6       | PV 06 - PV 07 | 48            | 1,64        | 0,25          | 19,68          |                                    |
| 7       | PV 07 - PV 08 | 9             | 1,64        | 0,25          | 3,69           |                                    |
| 8       | PV 08 - PV 09 | 44            | 1,86        | 0,25          | 20,46          |                                    |
| 9       | PV 09 - PV 10 | 42            | 1,86        | 0,25          | 19,53          |                                    |
| 10      | PV 10 - PV 11 | 31            | 1,86        | 0,25          |                |                                    |
| 11      | PV 11 - PV 12 | 61            | 1,86        | 0,25          |                |                                    |
| 12      | PV 12 - PV 13 | 25            | 2,09        | 0,25          |                |                                    |
| 13      | PV 13 - PV 14 | 56            | 2,09        | 0,25          |                |                                    |
| 14      | PV 14 - PV 15 | 37            | 2,09        | 0,25          |                |                                    |
| 15      | PV 15 - PV 16 | 54            | 2,09        | 0,25          |                |                                    |
| 16      | PV 16 - ALA   | 11,65         | 2,09        | 0,25          |                |                                    |
| TOTAL   |               |               |             |               | 108,68         |                                    |

| BL'S  | PV REFERÊNCIA | COMPR. | LARGURA (M) | ESPESSURA (M) | VOLUME DE BASE | FÓRMULA                            |
|-------|---------------|--------|-------------|---------------|----------------|------------------------------------|
| 1     | PV 16         | 10,09  | 0,90        | 0,25          |                | COMPR. *<br>LARGURA *<br>ESPESSURA |
| 2     | PV 16         | 12,36  | 0,90        | 0,25          |                |                                    |
| 3     | PV 16         | 5,38   | 0,90        | 0,25          |                |                                    |
| 4     | PV 15         | 9,33   | 0,90        | 0,25          |                |                                    |
| 5     | PV 14         | 6,23   | 0,90        | 0,25          |                |                                    |
| 6     | PV 14         | 6,47   | 0,90        | 0,25          |                |                                    |
| 7     | PV 13         | 5,25   | 0,90        | 0,25          |                |                                    |
| 8     | PV 13         | 4,10   | 0,90        | 0,25          |                |                                    |
| 9     | PV 13         | 6,33   | 0,90        | 0,25          |                |                                    |
| 10    | PV 13         | 5,42   | 0,90        | 0,25          |                |                                    |
| 11    | PV 12         | 5,46   | 0,90        | 0,25          |                |                                    |
| 12    | PV 12         | 8,29   | 0,90        | 0,25          |                |                                    |
| 13    | PV 12         | 8,48   | 0,90        | 0,25          |                |                                    |
| 14    | PV 12         | 5,31   | 0,90        | 0,25          |                |                                    |
| 15    | PV 11         | 3,26   | 0,90        | 0,25          |                |                                    |
| 16    | PV 11         | 5,30   | 0,90        | 0,25          |                |                                    |
| 17    | PV 11         | 4,93   | 0,90        | 0,25          |                |                                    |
| 18    | PV 10         | 7,41   | 0,90        | 0,25          |                |                                    |
| 19    | PV 10         | 7,03   | 0,90        | 0,25          | 1,58           |                                    |
| 20    | PV 09         | 5,41   | 0,90        | 0,25          | 1,22           |                                    |
| 21    | PV 09         | 6,52   | 0,90        | 0,25          | 1,47           |                                    |
| 22    | PV 08         | 3,91   | 0,90        | 0,25          | 0,88           |                                    |
| 23    | PV 08         | 7,77   | 0,90        | 0,25          | 1,75           |                                    |
| 24    | PV 07         | 7,35   | 0,90        | 0,25          | 1,65           |                                    |
| 25    | PV 06         | 5,07   | 0,90        | 0,25          | 1,14           |                                    |
| 26    | PV 05         | 5,38   | 0,90        | 0,25          | 1,21           |                                    |
| 27    | PV 05         | 5,69   | 0,90        | 0,25          | 1,28           |                                    |
| 28    | PV 03         | 3,93   | 0,90        | 0,25          | 0,88           |                                    |
| 29    | PV 03         | 4,17   | 0,90        | 0,25          | 0,94           |                                    |
| 30    | PV 01         | 3,68   | 0,90        | 0,25          | 0,83           |                                    |
| 31    | PV 01         | 2,28   | 0,90        | 0,25          | 0,51           |                                    |
| 32    | PV 02         | 8,20   | 0,90        | 0,25          | 1,85           |                                    |
| 33    | PV 02         | 5,98   | 0,90        | 0,25          | 1,35           |                                    |
| TOTAL |               |        |             |               | 18,54          |                                    |

TOTAL 125,22

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).  
AF\_07/2020

M3XKM

388,20

| Trechos | PV REFERÊNCIA | VOLUME DE BASE | DMT | VOLUME TRANSPORTADO | FÓRMULA                 |
|---------|---------------|----------------|-----|---------------------|-------------------------|
| 1       | PV 01 - PV 02 | 1,42           | 3,1 | 4,40                | VOLUME DE<br>BASE * DMT |
| 2       | PV 02 - PV 03 | 15,98          |     | 49,54               |                         |
| 3       | PV 03 - PV 04 | 8,52           |     | 26,41               |                         |
| 4       | PV 04 - PV 05 | 7,81           |     | 24,21               |                         |
| 5       | PV 05 - PV 06 | 9,59           |     | 29,73               |                         |
| 6       | PV 06 - PV 07 | 19,68          |     | 61,01               |                         |
| 7       | PV 07 - PV 08 | 3,69           |     | 11,44               |                         |
| 8       | PV 08 - PV 09 | 20,46          |     | 63,43               |                         |
| 9       | PV 09 - PV 10 | 19,53          |     | 60,54               |                         |
| 10      | PV 10 - PV 11 | 0,00           |     | 0,00                |                         |
| 11      | PV 11 - PV 12 | 0,00           |     | 0,00                |                         |
| 12      | PV 12 - PV 13 | 0,00           |     | 0,00                |                         |
| 13      | PV 13 - PV 14 | 0,00           |     | 0,00                |                         |
| 14      | PV 14 - PV 15 | 0,00           |     | 0,00                |                         |
| 15      | PV 15 - PV 16 | 0,00           |     | 0,00                |                         |
| 16      | PV 16 - ALA   | 0,00           |     | 0,00                |                         |



1.5.4.


|      |               |                |       |                     |                      |
|------|---------------|----------------|-------|---------------------|----------------------|
|      |               |                | TOTAL | 330,71              |                      |
| BL'S | PV REFERÊNCIA | VOLUME DE BASE | DMT   | VOLUME TRANSPORTADO | FÓRMULA              |
| 1    | PV 16         | 0,00           | 3,1   | 0,00                | VOLUME DE BASE * DMT |
| 2    | PV 16         | 0,00           |       | 0,00                |                      |
| 3    | PV 16         | 0,00           |       | 0,00                |                      |
| 4    | PV 15         | 0,00           |       | 0,00                |                      |
| 5    | PV 14         | 0,00           |       | 0,00                |                      |
| 6    | PV 14         | 0,00           |       | 0,00                |                      |
| 7    | PV 13         | 0,00           |       | 0,00                |                      |
| 8    | PV 13         | 0,00           |       | 0,00                |                      |
| 9    | PV 13         | 0,00           |       | 0,00                |                      |
| 10   | PV 13         | 0,00           |       | 0,00                |                      |
| 11   | PV 12         | 0,00           |       | 0,00                |                      |
| 12   | PV 12         | 0,00           |       | 0,00                |                      |
| 13   | PV 12         | 0,00           |       | 0,00                |                      |
| 14   | PV 12         | 0,00           |       | 0,00                |                      |
| 15   | PV 11         | 0,00           |       | 0,00                |                      |
| 16   | PV 11         | 0,00           |       | 0,00                |                      |
| 17   | PV 11         | 0,00           |       | 0,00                |                      |
| 18   | PV 10         | 0,00           |       | 0,00                |                      |
| 19   | PV 10         | 1,58           |       | 4,90                |                      |
| 20   | PV 09         | 1,22           |       | 3,78                |                      |
| 21   | PV 09         | 1,47           |       | 4,56                |                      |
| 22   | PV 08         | 0,88           |       | 2,73                |                      |
| 23   | PV 08         | 1,75           |       | 5,43                |                      |
| 24   | PV 07         | 1,65           |       | 5,12                |                      |
| 25   | PV 06         | 1,14           |       | 3,53                |                      |
| 26   | PV 05         | 1,21           |       | 3,75                |                      |
| 27   | PV 05         | 1,28           |       | 3,97                |                      |
| 28   | PV 03         | 0,88           |       | 2,73                |                      |
| 29   | PV 03         | 0,94           |       | 2,91                |                      |
| 30   | PV 01         | 0,83           |       | 2,57                |                      |
| 31   | PV 01         | 0,51           |       | 1,58                |                      |
| 32   | PV 02         | 1,85           |       | 5,74                |                      |
| 33   | PV 02         | 1,35           |       | 4,19                |                      |
|      |               |                | TOTAL | 57,49               |                      |
|      |               |                | TOTAL | 388,20              |                      |

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF\_11/2019

M3

51,64

1.5.5.



|                |                         |         |    |
|----------------|-------------------------|---------|----|
| TRECHO AMARELO | PMM                     | 1760,21 | M2 |
| TRECHO VERDE   | ROSENGE (NÃO EXECUTADO) | 81,01   | M2 |
| TRECHO AZUL    | ROSENGE (EXECUTADO)     | 734,31  | M2 |
| TRECHO VERMELH | ROSENGE (EXECUTADO)     | 298,51  | M2 |
| TRECHO CINZA   | PMM                     | 828,76  | M2 |


ÁREA DESTA MEDIÇÃO: 1032,82

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF\_07/2020

TXKM

355,70

1.5.6.




|                |                         |         |
|----------------|-------------------------|---------|
| TRECHO AMARELO | PMM                     | 1760,21 |
| TRECHO VERDE   | ROSENGE (NÃO EXECUTADO) | 81,01   |
| TRECHO AZUL    | ROSENGE (EXECUTADO)     | 734,31  |
| TRECHO VERMELH | ROSENGE (EXECUTADO)     | 298,51  |
| TRECHO CINZA   | PMM                     | 828,76  |

ÁREA DESTA MEDIÇÃO: 1032,82 M2

Pintura de ligação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso)

m2 1032,82

1.5.7.



|                |                         |         |    |
|----------------|-------------------------|---------|----|
| TRECHO AMARELO | PMM                     | 1760,21 | M2 |
| TRECHO VERDE   | ROSENGE (NÃO EXECUTADO) | 81,01   | M2 |
| TRECHO AZUL    | ROSENGE (EXECUTADO)     | 734,31  | M2 |
| TRECHO VERMELH | ROSENGE (EXECUTADO)     | 298,51  | M2 |
| TRECHO CINZA   | PMM                     | 828,76  | M2 |

ÁREA DESTA MEDIÇÃO: 1032,82 M2

## 1.6. SINALIZAÇÃO DE OBRA E DESVIO DE TRAFEGO

Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária

un.dia 220,00

1.6.4.

| QUANTIDADE DE CONE POR DIA | DIAS/MÊS | MÊS DE OBRA | TOTAL |
|----------------------------|----------|-------------|-------|
| 10                         | 22       | 1           | 220   |

## 2. AV. ALTINO RODRIGUES PEREIRA E RUA ANTONIO AFONSO SOBRINHO - BAIRRO JOSE CIRILO

### 2.1. CANTEIRO DE OBRAS

### 2.2. MOVIMENTO DE TERRA E REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DE VALAS

### 2.3. ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBOS

### 2.4. POÇOS DE VISITA E BOCAS DE LOBO

### 2.5. RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES



|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 2.6.                                        | SINALIZAÇÃO DE OBRA E DESVIO DE TRAFEGO                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |
| 3.                                          | AV. ALTINO RODRIGUES PEREIRA, RUA SAO JOSE E RUA SEBASTIAO POTASSIO - BAIRRO JOSE CIRILO                                                                                                                                                                                                             |      |        |
| 3.1.                                        | CANTEIRO DE OBRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |
| 3.2.                                        | MOVIMENTO DE TERRA E REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DE VALAS                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |
| 3.3.                                        | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBOS                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |
| 3.4.                                        | POÇOS DE VISITA E BOCAS DE LOBO                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |
| 3.5.                                        | RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |
| 3.6.                                        | SINALIZAÇÃO DE OBRA E DESVIO DE TRAFEGO                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |
| 4.                                          | AVENIDA DO CONTORNO E OUTRAS RUAS DO BAIRRO DORNELAS                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |
| 4.1.                                        | CANTEIRO DE OBRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |
| 4.2.                                        | MOVIMENTO DE TERRA E REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DE VALAS                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |
| 4.3.                                        | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBOS                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |
| 4.4.                                        | POÇOS DE VISITA E BOCAS DE LOBO                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |
| 4.5.                                        | RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |
| 4.6.                                        | SINALIZAÇÃO DE OBRA E DESVIO DE TRAFEGO                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |
| 5.                                          | RUA JOSE S OLIVEIRA, RUA REGINA ANTUNES NAPOLEAO E RUA DAS ORQUIDEAS - BAIRRO NAPOLEAO                                                                                                                                                                                                               |      |        |
| 5.1.                                        | CANTEIRO DE OBRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |
| 5.2.                                        | MOVIMENTO DE TERRA E REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DE VALAS                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |
| 5.3.                                        | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBOS                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |
| 5.4.                                        | POÇOS DE VISITA E BOCAS DE LOBO                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |
| 5.5.                                        | RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |
| 5.6.                                        | SINALIZAÇÃO DE OBRA E DESVIO DE TRAFEGO                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |
| 6.                                          | EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CÉU ABERTO NO CÔRREGO NA RUA MARIA XAVIER DE SANTANA (EM FRENTE A UBS GASPAR)                                                                                                                                                                                              |      |        |
| 6.1.                                        | CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |
| 6.2.                                        | MURO DE CONTENÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |
| 6.3.                                        | SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |
| 6.4.                                        | SINALIZAÇÃO DE OBRA E DESVIO DE TRAFEGO                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |
| 7.                                          | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |
| 7.1.                                        | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |
|                                             | ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CUSTO DIRETO                                                                                                                                                                                                                                                                   | UNID | 0,0754 |
| 7.1.1.                                      | VALOR TOTAL DA OBRA SEM ADM LOCAL: R\$ 4.787.345,28<br>VALOR DO ADM LOCAL: R\$ 212.288,06<br>VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 4.999.633,34<br>% DO ADM LOCAL: 4,43%<br><br>VALOR DO BM 09 SEM ADM LOCAL: R\$ 361.432,70<br><br>VALOR DO ADM LOCAL NO BM 11: R\$ 16.011,47<br>QUANTIDADE DO ADM LOCAL: 0,0754 |      |        |
| 1º TERMO ADITIVO - ACRÉSCIMO DE QUANTIDADES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |
| 4.                                          | AVENIDA DO CONTORNO E OUTRAS RUAS DO BAIRRO DORNELAS                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |
| 4.1.                                        | CANTEIRO DE OBRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |
| 4.2.                                        | MOVIMENTO DE TERRA E REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DE VALAS                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |
| 4.3.                                        | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBOS                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |
| 4.4.                                        | POÇOS DE VISITA E BOCAS DE LOBO                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |
| 4.5.                                        | RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |
| 5.                                          | RUA JOSE S OLIVEIRA, RUA REGINA ANTUNES NAPOLEAO E RUA DAS ORQUIDEAS - BAIRRO NAPOLEAO                                                                                                                                                                                                               |      |        |
| 5.1.                                        | CANTEIRO DE OBRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |
| 5.2.                                        | MOVIMENTO DE TERRA E REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DE VALAS                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |
| 5.3.                                        | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBOS                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |
| 5.5.                                        | RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |
| 6.                                          | EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CÉU ABERTO NO CÔRREGO NA RUA MARIA XAVIER DE SANTANA (EM FRENTE A UBS GASPAR)                                                                                                                                                                                              |      |        |
| 6.3.                                        | SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |
| 1º TERMO ADITIVO - INCLUSÃO DE ITENS NOVOS  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |
| 4.                                          | AVENIDA DO CONTORNO E OUTRAS RUAS DO BAIRRO DORNELAS                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |
| 4.1.                                        | CANTEIRO DE OBRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |
| 4.5.                                        | RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |
| 5.                                          | RUA JOSÉ S OLIVEIRA, RUA REGINA ANTUNES NAPOLEÃO E RUA DAS ORQUÍDEAS - BAIRRO NAPOLEÃO                                                                                                                                                                                                               |      |        |
| 5.1.                                        | CANTEIRO DE OBRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |
| 6.                                          | EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CÉU ABERTO NO CÔRREGO NA RUA MARIA XAVIER DE SANTANA (EM FRENTE A UBS GASPAR)                                                                                                                                                                                              |      |        |
| 6.1.                                        | CANTEIRO DE OBRAS E SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                                                                                                            |      |        |
| 2º TERMO ADITIVO - REAJUSTE CONTRATUAL      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |
| 1.                                          | REAJUSTE CONTRATUAL                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |
|                                             | REAJUSTE CONTRATUAL REFERENTE AO RESTANTE DO CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                | -    | 0,1389 |
| 1.2.                                        | VALOR DO SALDO REMANESCENTE: R\$ 3.341.644,15<br>ÍNDICE DE REAJUSTE: 4,34%<br>VALOR DO BM 11: R\$ 377.444,17<br>VALOR DO REAJUSTE DO BM 11: R\$ 16.381,08<br>QUANTIDADE REFERENTE AO BM 11: 0,138900                                                                                                 |      |        |
| 5º TERMO ADITIVO - ACRÉSCIMO DE QUANTIDADES |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |
| 1.                                          | DRENAGEM ROSARIO                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |
| 1.2.                                        | MOVIMENTO DE TERRA E REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DE VALAS                                                                                                                                                                                                                                                 |      |        |
|                                             | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021                                                 | M3   | 94,68  |



|                                                                                                                                                                                                   |                                                          |                  |                                       |                                     |                                |                                              |                             |                                |                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| 1.2.3.                                                                                                                                                                                            | Trechos                                                  | PV REFERÊNCIA    | PROF. 01 EM SOLO<br>PV INICIAL<br>(M) | PROF. 02 EM SOLO PV<br>FINAL<br>(M) | PROF. MÉDIA SOLO<br>(M)        | COMPR. (M)                                   | LARGURA<br>(M)              | VOLUME DE<br>ESCAVAÇÃO<br>(M3) | FÓRMULA                                |
|                                                                                                                                                                                                   | 8                                                        | PV 08 -<br>PV 09 | 1,51                                  | 1,51                                | 1,51                           | 44,00                                        | 1,50                        | 99,66                          | COMPR. * LARGURA * PROF.<br>MÉDIA SOLO |
|                                                                                                                                                                                                   | 10                                                       | PV 10 -<br>PV 11 | 2,45                                  | 2,15                                | 2,30                           | 31,00                                        | 1,50                        |                                |                                        |
|                                                                                                                                                                                                   | 11                                                       | PV 11 -<br>PV 12 | 2,15                                  | 2,15                                | 2,15                           | 61,00                                        | 1,50                        |                                |                                        |
|                                                                                                                                                                                                   | 12                                                       | PV 12 -<br>PV 13 | 2,15                                  | 2,15                                | 2,15                           | 25,00                                        | 1,50                        |                                |                                        |
|                                                                                                                                                                                                   | TOTAL                                                    |                  |                                       |                                     |                                |                                              |                             | 99,66                          |                                        |
|                                                                                                                                                                                                   | % MANUAL                                                 |                  |                                       |                                     |                                |                                              |                             | 4,98                           | 5% MANUAL                              |
|                                                                                                                                                                                                   | % MECANIZADO                                             |                  |                                       |                                     |                                |                                              |                             | 94,68                          | 95% MECANIZADA                         |
|                                                                                                                                                                                                   | OBS: 5% de escavação manual e 95% de escavção mecanizada |                  |                                       |                                     |                                |                                              |                             |                                |                                        |
|                                                                                                                                                                                                   | LARGURA: DIÂMETRO EXTERNO + 2*35CM (ESCAVAÇÃO LATERAL)   |                  |                                       |                                     |                                |                                              |                             |                                |                                        |
| ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021                                                                                                                     |                                                          |                  |                                       |                                     |                                |                                              |                             | M3                             | 4,98                                   |
| 1.2.5.                                                                                                                                                                                            | Trechos                                                  | PV REFERÊNCIA    | VOLUME DE<br>ESCAVAÇÃO<br>(M3)        | % ESCAVAÇÃO<br>MANUAL               | ESCAVAÇÃO<br>MANUAL            | FÓRMULA                                      |                             |                                |                                        |
|                                                                                                                                                                                                   | 8                                                        | PV 08 - PV 09    | 99,66                                 | 5%                                  | 4,98                           | VOLUME DE ESCAVAÇÃO * 5%<br>ESCAVAÇÃO MANUAL |                             |                                |                                        |
|                                                                                                                                                                                                   | 10                                                       | PV 10 - PV 11    | 0                                     |                                     | 0                              |                                              |                             |                                |                                        |
|                                                                                                                                                                                                   | 11                                                       | PV 11 - PV 12    | 0                                     |                                     | 0                              |                                              |                             |                                |                                        |
|                                                                                                                                                                                                   | 12                                                       | PV 12 - PV 13    | 0                                     |                                     | 0                              |                                              |                             |                                |                                        |
|                                                                                                                                                                                                   | 13                                                       | PV 13 - PV 14    | 0,00                                  |                                     | 0                              |                                              |                             |                                |                                        |
|                                                                                                                                                                                                   | 14                                                       | PV 14 - PV 15    | 0,00                                  |                                     | 0                              |                                              |                             |                                |                                        |
|                                                                                                                                                                                                   | 15                                                       | PV 15 - PV 16    | 0,00                                  |                                     | 0                              |                                              |                             |                                |                                        |
|                                                                                                                                                                                                   | 16                                                       | PV 16 - ALA      | 0,00                                  |                                     | 0                              |                                              |                             |                                |                                        |
|                                                                                                                                                                                                   | TOTAL                                                    |                  |                                       |                                     | 4,98                           |                                              |                             |                                |                                        |
| CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |                                                          |                  |                                       |                                     |                                |                                              |                             | M3                             | 129,56                                 |
| 1.2.6.                                                                                                                                                                                            | Trechos                                                  | PV REFERÊNCIA    | VOLUME DE<br>ESCAVAÇÃO<br>(M3)        | EMPOLAMENTO                         | VOLUME DE BOTA<br>FORA<br>(M3) | FÓRMULA                                      |                             |                                |                                        |
|                                                                                                                                                                                                   | 8                                                        | PV 08 - PV 09    | 99,66                                 | 1,3                                 | 129,558                        | VOLUME DE<br>ESCAVAÇÃO *<br>EMPOLAMENTO      |                             |                                |                                        |
|                                                                                                                                                                                                   | 10                                                       | PV 10 - PV 11    | 0,00                                  | 1,3                                 | 0                              |                                              |                             |                                |                                        |
|                                                                                                                                                                                                   | 11                                                       | PV 11 - PV 12    | 0,00                                  | 1,3                                 | 0                              |                                              |                             |                                |                                        |
|                                                                                                                                                                                                   | 12                                                       | PV 12 - PV 13    | 0,00                                  | 1,3                                 | 0                              |                                              |                             |                                |                                        |
|                                                                                                                                                                                                   | 13                                                       | PV 13 - PV 14    | 0,00                                  | 1,3                                 | 0                              |                                              |                             |                                |                                        |
|                                                                                                                                                                                                   | 14                                                       | PV 14 - PV 15    | 0,00                                  | 1,3                                 | 0                              |                                              |                             |                                |                                        |
|                                                                                                                                                                                                   | 15                                                       | PV 15 - PV 16    | 0,00                                  | 1,3                                 | 0                              |                                              |                             |                                |                                        |
|                                                                                                                                                                                                   | 16                                                       | PV 16 - ALA      | 0,00                                  | 1,3                                 | 0                              |                                              |                             |                                |                                        |
|                                                                                                                                                                                                   | TOTAL                                                    |                  | 99,66                                 |                                     | 129,56                         |                                              |                             |                                |                                        |
| TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                |                                                          |                  |                                       |                                     |                                |                                              |                             | M3XKM                          | 179,39                                 |
| 1.2.7.                                                                                                                                                                                            | Trechos                                                  | PV REFERÊNCIA    | VOLUME DE BOTA<br>FORA<br>(M3)        | DMT<br>(KM)                         | VOLUME<br>TRANSPORTADO<br>(M3) | FÓRMULA                                      |                             |                                |                                        |
|                                                                                                                                                                                                   | 8                                                        | PV 08 - PV 09    | 99,66                                 | 1,8                                 | 179,39                         |                                              |                             |                                |                                        |
|                                                                                                                                                                                                   | 10                                                       | PV 10 - PV 11    | 0,00                                  |                                     | 0                              |                                              |                             |                                |                                        |
|                                                                                                                                                                                                   | 11                                                       | PV 11 - PV 12    | 0,00                                  |                                     | 0                              |                                              |                             |                                |                                        |
|                                                                                                                                                                                                   | 12                                                       | PV 12 - PV 13    | 0,00                                  |                                     | 0                              |                                              |                             |                                |                                        |
|                                                                                                                                                                                                   | 13                                                       | PV 13 - PV 14    | 0,00                                  |                                     | 0                              |                                              |                             |                                |                                        |
|                                                                                                                                                                                                   | 14                                                       | PV 14 - PV 15    | 0,00                                  |                                     | 0                              |                                              |                             |                                |                                        |
|                                                                                                                                                                                                   | 15                                                       | PV 15 - PV 16    | 0,00                                  |                                     | 0                              |                                              |                             |                                |                                        |
|                                                                                                                                                                                                   | 16                                                       | PV 16 - ALA      | 0,00                                  |                                     | 0                              |                                              |                             |                                |                                        |
|                                                                                                                                                                                                   | TOTAL                                                    |                  |                                       |                                     | 179,39                         |                                              |                             |                                |                                        |
| Desmonte de material de 3ª categoria a frio com argamassa expansiva a céu aberto                                                                                                                  |                                                          |                  |                                       |                                     |                                |                                              |                             | m³                             | 65,34                                  |
| Trechos                                                                                                                                                                                           | PV REFERÊNCIA                                            | COMPR. (M)       | LARGURA (M)                           | PROF. 01 EM<br>ROCHA (M)            | PROF. 02 EM<br>ROCHA (M)       | PROF. MÉDIA<br>ROCHA (M)                     | VOLUME DE<br>ESCAVAÇÃO (M3) | FÓRMULA                        |                                        |
| 8                                                                                                                                                                                                 | PV 08 -<br>PV 09                                         | 44,00            | 1,5                                   | 0,94                                | 1,04                           | 0,99                                         | 65,34                       |                                |                                        |
| 10                                                                                                                                                                                                | PV 10 -<br>PV 11                                         | 31,00            | 1,5                                   | 0,00                                | 0,40                           | 0,20                                         |                             |                                |                                        |
| 11                                                                                                                                                                                                | PV 11 -<br>PV 12                                         | 61,00            | 1,5                                   | 0,20                                | 0,40                           | 0,30                                         |                             |                                |                                        |
| 12                                                                                                                                                                                                | PV 12 -<br>PV 13                                         | 25,00            | 1,5                                   | 0,45                                | 0,80                           | 0,63                                         |                             |                                |                                        |



|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |               |                          |                          |                                                                         |                |                                          |         |       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|---------|-------|--|
| 1.2.8.                                                                                                                                         | 13                                                                                                                                                                                               | PV 13 - PV 14 | 56,00                    | 1,5                      | 0,8                                                                     | 2,6            | 1,70                                     |         |       |  |
|                                                                                                                                                | 14                                                                                                                                                                                               | PV 14 - PV 15 | 37,00                    | 1,5                      | 2,6                                                                     | 1,89           | 2,25                                     |         |       |  |
|                                                                                                                                                | 15                                                                                                                                                                                               | PV 15 - PV 16 | 54,00                    | 1,5                      | Profundidade média da área de rocha encontrada acima do nível de 1,83m: |                | 1,20                                     |         |       |  |
|                                                                                                                                                | 15                                                                                                                                                                                               | PV 15 - PV 16 | 54,00                    | 1,5                      | 1,89                                                                    | 1,76           | 1,83                                     |         |       |  |
|                                                                                                                                                | 16                                                                                                                                                                                               | PV 16 - ALA   | 11,65                    | 1,5                      | 1,76                                                                    | 1,76           | 1,76                                     |         |       |  |
|                                                                                                                                                | 15                                                                                                                                                                                               | PV 15 - PV 16 |                          | 2,09                     | Área de rocha encontrada acima do nível de 1,83m:                       |                | 64,79                                    |         |       |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |               |                          |                          |                                                                         |                | TOTAL                                    | 65,34   |       |  |
| RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 |                                                                                                                                                                                                  |               |                          |                          |                                                                         |                | M3                                       | 98,01   |       |  |
| 1.2.9.                                                                                                                                         | Trechos                                                                                                                                                                                          | PV REFERÊNCIA | VOLUME DE ESCAVAÇÃO (M3) | VOLUME DE RETIRADA (M3)  | FÓRMULA                                                                 |                |                                          |         |       |  |
|                                                                                                                                                | 8                                                                                                                                                                                                | PV 08 - PV 09 | 65,34                    | 98,01                    | VOLUME DE ESCAVAÇÃO * EMPOLAMENTO DE 50%                                |                |                                          |         |       |  |
|                                                                                                                                                | 10                                                                                                                                                                                               | PV 10 - PV 11 | 0,00                     | 0,00                     |                                                                         |                |                                          |         |       |  |
|                                                                                                                                                | 11                                                                                                                                                                                               | PV 11 - PV 12 | 0,00                     | 0,00                     |                                                                         |                |                                          |         |       |  |
|                                                                                                                                                | 12                                                                                                                                                                                               | PV 12 - PV 13 | 0,00                     | 0,00                     |                                                                         |                |                                          |         |       |  |
|                                                                                                                                                | 13                                                                                                                                                                                               | PV 13 - PV 14 | 0,00                     | 0,00                     |                                                                         |                |                                          |         |       |  |
|                                                                                                                                                | 14                                                                                                                                                                                               | PV 14 - PV 15 | 0,00                     | 0,00                     |                                                                         |                |                                          |         |       |  |
|                                                                                                                                                | 15                                                                                                                                                                                               | PV 15 - PV 16 | 0,00                     | 0,00                     |                                                                         |                |                                          |         |       |  |
|                                                                                                                                                | 15                                                                                                                                                                                               | PV 15 - PV 16 | 0,00                     | 0,00                     |                                                                         |                |                                          |         |       |  |
|                                                                                                                                                | 16                                                                                                                                                                                               | PV 16 - ALA   | 0,00                     | 0,00                     |                                                                         |                |                                          |         |       |  |
|                                                                                                                                                | 15                                                                                                                                                                                               | PV 15 - PV 16 | 0,00                     | 0,00                     |                                                                         |                |                                          |         |       |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |               | TOTAL                    | 98,01                    |                                                                         |                |                                          |         |       |  |
|                                                                                                                                                | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |               |                          |                          |                                                                         |                |                                          | M3      | 98,01 |  |
|                                                                                                                                                | 1.2.10.                                                                                                                                                                                          | Trechos       | PV REFERÊNCIA            | VOLUME DE ESCAVAÇÃO (M3) | VOLUME DE RETIRADA (M3)                                                 | FÓRMULA        |                                          |         |       |  |
| 8                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  | PV 08 - PV 09 | 65,34                    | 98,01                    | VOLUME DE ESCAVAÇÃO * EMPOLAMENTO DE 50%                                |                |                                          |         |       |  |
| 10                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  | PV 10 - PV 11 | 0,00                     | 0,00                     |                                                                         |                |                                          |         |       |  |
| 11                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  | PV 11 - PV 12 | 0,00                     | 0,00                     |                                                                         |                |                                          |         |       |  |
| 12                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  | PV 12 - PV 13 | 0,00                     | 0,00                     |                                                                         |                |                                          |         |       |  |
| 13                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  | PV 13 - PV 14 | 0,00                     | 0,00                     |                                                                         |                |                                          |         |       |  |
| 14                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  | PV 14 - PV 15 | 0,00                     | 0,00                     |                                                                         |                |                                          |         |       |  |
| 15                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  | PV 15 - PV 16 | 0,00                     | 0,00                     |                                                                         |                |                                          |         |       |  |
| 15                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  | PV 15 - PV 16 | 0,00                     | 0,00                     |                                                                         |                |                                          |         |       |  |
| 16                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  | PV 16 - ALA   | 0,00                     | 0,00                     |                                                                         |                |                                          |         |       |  |
| 15                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                  | PV 15 - PV 16 | 0,00                     | 0,00                     |                                                                         |                |                                          |         |       |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  | TOTAL         | 98,01                    |                          |                                                                         |                |                                          |         |       |  |
| TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                             |                                                                                                                                                                                                  |               |                          |                          |                                                                         |                | M3XKM                                    | 176,42  |       |  |
| 1.2.11.                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  | Trechos       | PV REFERÊNCIA            | VOLUME DE ESCAVAÇÃO (M3) | VOLUME DE RETIRADA (M3)                                                 | DMT (KM)       | VOLUME TRANSPORTADO (M3)                 | FÓRMULA |       |  |
|                                                                                                                                                | 8                                                                                                                                                                                                | PV 08 - PV 09 | 65,34                    | 98,01                    | 1,8                                                                     | 176,42         | VOLUME DE ESCAVAÇÃO * EMPOLAMENTO DE 50% |         |       |  |
|                                                                                                                                                | 10                                                                                                                                                                                               | PV 10 - PV 11 | 0,00                     | 0,00                     |                                                                         | 0,00           |                                          |         |       |  |
|                                                                                                                                                | 11                                                                                                                                                                                               | PV 11 - PV 12 | 0,00                     | 0,00                     |                                                                         | 0,00           |                                          |         |       |  |
|                                                                                                                                                | 12                                                                                                                                                                                               | PV 12 - PV 13 | 0,00                     | 0,00                     |                                                                         | 0,00           |                                          |         |       |  |
|                                                                                                                                                | 13                                                                                                                                                                                               | PV 13 - PV 14 | 0,00                     | 0,00                     |                                                                         | 0,00           |                                          |         |       |  |
|                                                                                                                                                | 14                                                                                                                                                                                               | PV 14 - PV 15 | 0,00                     | 0,00                     |                                                                         | 0,00           |                                          |         |       |  |
|                                                                                                                                                | 15                                                                                                                                                                                               | PV 15 - PV 16 | 0,00                     | 0,00                     |                                                                         | 0,00           |                                          |         |       |  |
|                                                                                                                                                | 15                                                                                                                                                                                               | PV 15 - PV 16 | 0,00                     | 0,00                     |                                                                         | 0,00           |                                          |         |       |  |
|                                                                                                                                                | 16                                                                                                                                                                                               | PV 16 - ALA   | 0,00                     | 0,00                     |                                                                         | 0,00           |                                          |         |       |  |
|                                                                                                                                                | 15                                                                                                                                                                                               | PV 15 - PV 16 | 0,00                     | 0,00                     | 0                                                                       |                |                                          |         |       |  |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |               | TOTAL                    | 98,01                    | 176,42                                                                  |                |                                          |         |       |  |
|                                                                                                                                                | 1.5. RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                         |               |                          |                          |                                                                         |                |                                          |         |       |  |
|                                                                                                                                                | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (40/60) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020                                                         |               |                          |                          |                                                                         |                |                                          | M3      | 16,50 |  |
| 1.5.2.                                                                                                                                         | Trechos                                                                                                                                                                                          | PV REFERÊNCIA | COMPR. (M)               | LARGURA (M)              | ESPESSURA (M)                                                           | VOLUME DE BASE | FÓRMULA                                  |         |       |  |
|                                                                                                                                                | 8                                                                                                                                                                                                | PV 08 - PV 09 | 44                       | 1,50                     | 0,25                                                                    | 16,50          |                                          |         |       |  |
|                                                                                                                                                | 10                                                                                                                                                                                               | PV 10 - PV 11 | 31                       | 1,50                     | 0,25                                                                    |                |                                          |         |       |  |
|                                                                                                                                                | 11                                                                                                                                                                                               | PV 11 - PV 12 | 61                       | 1,50                     | 0,25                                                                    |                |                                          |         |       |  |
|                                                                                                                                                | 12                                                                                                                                                                                               | PV 12 - PV 13 | 25                       | 1,50                     | 0,25                                                                    |                |                                          |         |       |  |



|       |               |       |      |      |  |
|-------|---------------|-------|------|------|--|
| 13    | PV 13 - PV 14 | 56    | 2,50 | 0,25 |  |
| 14    | PV 14 - PV 15 | 37    | 2,50 | 0,25 |  |
| 15    | PV 15 - PV 16 | 54    | 2,91 | 0,25 |  |
| 16    | PV 16 - ALA   | 11,65 | 2,91 | 0,25 |  |
| TOTAL |               |       |      | 16,5 |  |

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF\_07/2020

M3

16,50

| Trechos | PV REFERÊNCIA | COMPR. (M) | LARGURA (M) | ESPESSURA (M) | VOLUME DE BASE | FÓRMULA |
|---------|---------------|------------|-------------|---------------|----------------|---------|
| 8       | PV 08 - PV 09 | 44         | 1,50        | 0,25          | 16,50          |         |
| 10      | PV 10 - PV 11 | 31         | 1,50        | 0,25          |                |         |
| 11      | PV 11 - PV 12 | 61         | 1,50        | 0,25          |                |         |
| 12      | PV 12 - PV 13 | 25         | 1,50        | 0,25          |                |         |
| 13      | PV 13 - PV 14 | 56         | 2,50        | 0,25          |                |         |
| 14      | PV 14 - PV 15 | 37         | 2,50        | 0,25          |                |         |
| 15      | PV 15 - PV 16 | 54         | 2,91        | 0,25          |                |         |
| 16      | PV 16 - ALA   | 11,65      | 2,91        | 0,25          |                |         |
| TOTAL   |               |            |             |               | 16,5           |         |

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF\_07/2020

M3XKM

51,15

| Trechos | PV REFERÊNCIA | VOLUME DE BASE | DMT | VOLUME TRANSPORTADO | FÓRMULA |
|---------|---------------|----------------|-----|---------------------|---------|
| 8       | PV 08 - PV 09 | 16,50          | 3,1 | 51,15               |         |
| 10      | PV 10 - PV 11 | 0,00           |     | 0,00                |         |
| 11      | PV 11 - PV 12 | 0,00           |     | 0,00                |         |
| 12      | PV 12 - PV 13 | 0,00           |     | 0,00                |         |
| 13      | PV 13 - PV 14 | 0,00           |     | 0,00                |         |
| 14      | PV 14 - PV 15 | 0,00           |     | 0,00                |         |
| 15      | PV 15 - PV 16 | 0,00           |     | 0,00                |         |
| 16      | PV 16 - ALA   | 0,00           |     | 0,00                |         |
| TOTAL   |               |                |     | 51,15               |         |

MEMÓRIA DE CÁLCULO - AUMENTO NO NÚMERO DE BOCAS DE LOBO - AV. ALTINO RODRIGUES PEREIRA E RUA ANTÔNIO AFONSO SOBRINHO - BAIRRO JOSÉ CIRILO

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                       | UNID. | QUANT. |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 2.   | AV. ALTINO RODRIGUES PEREIRA E RUA ANTONIO AFONSO SOBRINHO - BAIRRO JOSE CIRILO |       |        |
| 2.1. | CANTEIRO DE OBRAS                                                               |       |        |
| 2.2. | MOVIMENTO DE TERRA E REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DE VALAS                            |       |        |
| 2.3. | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBOS                                            |       |        |
| 2.4. | POÇOS DE VISITA E BOCAS DE LOBO                                                 |       |        |
| 2.5. | RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES                            |       |        |

MEMÓRIA DE CÁLCULO - AUMENTO DA VALA DEVIDO À NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO NA REDE DE ESGOTO - AV. ALTINO RODRIGUES PEREIRA E RUA ANTÔNIO AFONSO SOBRINHO - BAIRRO JOSÉ CIRILO

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                       | UNID. | QUANT. |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 2.   | AV. ALTINO RODRIGUES PEREIRA E RUA ANTÔNIO AFONSO SOBRINHO - BAIRRO JOSÉ CIRILO |       |        |
| 2.1. | CANTEIRO DE OBRAS                                                               |       |        |
| 2.2. | MOVIMENTO DE TERRA E REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DE VALAS                            |       |        |
| 2.3. | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBOS                                            |       |        |
| 2.4. | POÇOS DE VISITA E BOCAS DE LOBO                                                 |       |        |
| 2.5. | RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES                            |       |        |

MEMÓRIA DE CÁLCULO - AUMENTO NO NÚMERO DE BOCAS DE LOBO - AV. ALTINO RODRIGUES PEREIRA, RUA SÃO JOSÉ E RUA SEBASTIÃO POTÁSSIO - BAIRRO JOSÉ CIRILO

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                | UNID. | QUANT. |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
| 3.   | AV. ALTINO RODRIGUES PEREIRA, RUA SÃO JOSE E RUA SEBASTIAO POTASSIO - BAIRRO JOSE CIRILO |       |        |
| 3.1. | CANTEIRO DE OBRAS                                                                        |       |        |
| 3.2. | MOVIMENTO DE TERRA E REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DE VALAS                                     |       |        |
| 3.3. | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBOS                                                     |       |        |
| 3.4. | POÇOS DE VISITAS E BOCAS DE LOBO                                                         |       |        |
| 3.5. | RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                     |       |        |
| 4.   | AVENIDA DO CONTO RNO E OUTRAS RUAS DO BAIRRO DORNELAS                                    |       |        |
| 4.1. | CANTEIRO DE OBRAS                                                                        |       |        |
| 4.2. | MOVIMENTO DE TERRA E REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DE VALAS                                     |       |        |
| 4.3. | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBOS                                                     |       |        |
| 4.5. | RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                     |       |        |
| 5.   | RUA JOSE S OLIVEIRA, RUA REGINA ANTUNES NAPOLEAO E RUA DAS ORQUIDEAS - BAIRRO NAPOLEAO   |       |        |
| 5.5. | RECOMPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                     |       |        |
| 7.1. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                                                      |       |        |

ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CUSTO DIRETO

UNID

0,0113

VALOR TOTAL DA OBRA SEM ADM LOCAL: R\$ 1.182.546,74  
VALOR DO ADM LOCAL: R\$ 52.371,46  
VALOR TOTAL DA OBRA: R\$ 1.234.918,20  
% DO ADM LOCAL: 4,43%

VALOR DO BM II SEM ADM LOCAL: R\$ 54.292,07

VALOR DO ADM LOCAL NO BM II: R\$ 2.404,43  
QUANTIDADE DO ADM LOCAL: 0,0113





| 5º TERMO ADITIVO - INCLUSÃO DE ITENS NOVOS                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                    |                                             |                      |            |             |                          |                                        |         |               |                          |          |                          |         |   |               |        |   |        |                                             |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |             |      |      |       |  |  |  |        |  |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|------------|-------------|--------------------------|----------------------------------------|---------|---------------|--------------------------|----------|--------------------------|---------|---|---------------|--------|---|--------|---------------------------------------------|----|---------------|------|------|----|---------------|------|------|----|---------------|------|------|----|---------------|------|------|----|---------------|------|------|----|-------------|------|------|-------|--|--|--|--------|--|
| 1. DRENAGEM ROSARIO                                       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                    |                                             |                      |            |             |                          |                                        |         |               |                          |          |                          |         |   |               |        |   |        |                                             |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |             |      |      |       |  |  |  |        |  |
| 1.1. CANTEIRO DE OBRAS                                    |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                    |                                             |                      |            |             |                          |                                        |         |               |                          |          |                          |         |   |               |        |   |        |                                             |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |             |      |      |       |  |  |  |        |  |
| 1.1.7.                                                    |               | GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. AF_0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                    |                                             |                      |            |             | chp                      | 200,00                                 |         |               |                          |          |                          |         |   |               |        |   |        |                                             |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |             |      |      |       |  |  |  |        |  |
| 1.2. MOVIMENTO DE TERRA E REGULARIZAÇÃO DO FUNDO DE VALAS |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                    |                                             |                      |            |             |                          |                                        |         |               |                          |          |                          |         |   |               |        |   |        |                                             |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |             |      |      |       |  |  |  |        |  |
| 1.2.21.                                                   |               | ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                    |                                             |                      |            |             | M3                       | 155,10                                 |         |               |                          |          |                          |         |   |               |        |   |        |                                             |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |             |      |      |       |  |  |  |        |  |
|                                                           |               | Trechos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PV REFERÊNCIA | PROF. 01 EM VALA<br>PV INICIAL (M) | PROF. 02 EM VALA<br>PV INICIAL (M)          | PROF. MÉDIA SOLO (M) | COMPR. (M) | LARGURA (M) | VOLUME DE ESCAVAÇÃO (M3) | FÓRMULA                                |         |               |                          |          |                          |         |   |               |        |   |        |                                             |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |             |      |      |       |  |  |  |        |  |
|                                                           |               | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PV 08 - PV 09 | 2,3                                | 2,4                                         | 2,35                 | 44         | 1,5         | 155,10                   | COMPR. * LARGURA * PROF.<br>MÉDIA SOLO |         |               |                          |          |                          |         |   |               |        |   |        |                                             |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |             |      |      |       |  |  |  |        |  |
|                                                           |               | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PV 10 - PV 11 | 2,4                                | 2,3                                         | 2,35                 | 61         | 1,5         |                          |                                        |         |               |                          |          |                          |         |   |               |        |   |        |                                             |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |             |      |      |       |  |  |  |        |  |
|                                                           |               | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PV 11 - PV 12 | 2,3                                | 2,4                                         | 2,35                 | 61         | 1,5         |                          |                                        |         |               |                          |          |                          |         |   |               |        |   |        |                                             |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |             |      |      |       |  |  |  |        |  |
|                                                           |               | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PV 13 - PV 14 | 2,75                               | 3,90                                        | 3,33                 | 56,00      | 1,50        |                          |                                        |         |               |                          |          |                          |         |   |               |        |   |        |                                             |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |             |      |      |       |  |  |  |        |  |
|                                                           |               | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PV 14 - PV 15 | 3,90                               | 4,00                                        | 3,95                 | 37,00      | 1,50        |                          |                                        |         |               |                          |          |                          |         |   |               |        |   |        |                                             |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |             |      |      |       |  |  |  |        |  |
|                                                           |               | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PV 15 - PV 16 | 4,00                               | 3,15                                        | 3,58                 | 54,00      | 1,50        |                          |                                        |         |               |                          |          |                          |         |   |               |        |   |        |                                             |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |             |      |      |       |  |  |  |        |  |
|                                                           |               | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PV 16 - ALA   | 3,15                               | 3,15                                        | 3,15                 | 11,65      | 1,50        |                          |                                        |         |               |                          |          |                          |         |   |               |        |   |        |                                             |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |             |      |      |       |  |  |  |        |  |
|                                                           |               | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                    |                                             |                      |            |             | 155,10                   |                                        |         |               |                          |          |                          |         |   |               |        |   |        |                                             |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |             |      |      |       |  |  |  |        |  |
| 1.2.22.                                                   |               | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                                    |                                             |                      |            |             | M3                       | 155,10                                 |         |               |                          |          |                          |         |   |               |        |   |        |                                             |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |             |      |      |       |  |  |  |        |  |
|                                                           |               | Trechos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PV REFERÊNCIA | PROF. 01 EM VALA<br>PV INICIAL (M) | PROF. 02 EM VALA<br>PV INICIAL (M)          | PROF. MÉDIA SOLO (M) | COMPR. (M) | LARGURA (M) | VOLUME DE ESCAVAÇÃO (M3) | FÓRMULA                                |         |               |                          |          |                          |         |   |               |        |   |        |                                             |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |             |      |      |       |  |  |  |        |  |
|                                                           |               | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PV 08 - PV 09 | 2,30                               | 2,40                                        | 2,35                 | 44,00      | 1,50        | 155,10                   | COMPR. * LARGURA * PROF.<br>MÉDIA SOLO |         |               |                          |          |                          |         |   |               |        |   |        |                                             |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |             |      |      |       |  |  |  |        |  |
|                                                           |               | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PV 10 - PV 11 | 2,40                               | 2,30                                        | 2,35                 | 61,00      | 1,50        |                          |                                        |         |               |                          |          |                          |         |   |               |        |   |        |                                             |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |             |      |      |       |  |  |  |        |  |
|                                                           |               | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PV 11 - PV 12 | 2,30                               | 2,40                                        | 2,35                 | 61,00      | 1,50        |                          |                                        |         |               |                          |          |                          |         |   |               |        |   |        |                                             |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |             |      |      |       |  |  |  |        |  |
|                                                           |               | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PV 13 - PV 14 | 2,75                               | 3,90                                        | 3,33                 | 56,00      | 1,50        |                          |                                        |         |               |                          |          |                          |         |   |               |        |   |        |                                             |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |             |      |      |       |  |  |  |        |  |
|                                                           |               | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PV 14 - PV 15 | 3,90                               | 4,00                                        | 3,95                 | 37,00      | 1,50        |                          |                                        |         |               |                          |          |                          |         |   |               |        |   |        |                                             |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |             |      |      |       |  |  |  |        |  |
|                                                           |               | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PV 15 - PV 16 | 4,00                               | 3,15                                        | 3,58                 | 54,00      | 1,50        |                          |                                        |         |               |                          |          |                          |         |   |               |        |   |        |                                             |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |             |      |      |       |  |  |  |        |  |
|                                                           |               | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PV 16 - ALA   | 3,15                               | 3,15                                        | 3,15                 | 11,65      | 1,50        |                          |                                        |         |               |                          |          |                          |         |   |               |        |   |        |                                             |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |             |      |      |       |  |  |  |        |  |
|                                                           |               | TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                                    |                                             |                      |            |             | 155,10                   |                                        |         |               |                          |          |                          |         |   |               |        |   |        |                                             |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |             |      |      |       |  |  |  |        |  |
| 1.2.23.                                                   |               | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                    |                                             |                      |            |             | M3XKM                    | 310,20                                 |         |               |                          |          |                          |         |   |               |        |   |        |                                             |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |             |      |      |       |  |  |  |        |  |
|                                                           |               | <table><tr><td>Trechos</td><td>PV REFERÊNCIA</td><td>VOLUME DE ESCAVAÇÃO (M3)</td><td>DMT (KM)</td><td>VOLUME TRANSPORTADO (M3)</td><td>FÓRMULA</td></tr><tr><td>8</td><td>PV 08 - PV 09</td><td>155,10</td><td rowspan="7">2</td><td>310,20</td><td rowspan="7">VOLUME DE ESCAVAÇÃO *<br/>EMPOLAMENTO DE 50%</td></tr><tr><td>10</td><td>PV 10 - PV 11</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>11</td><td>PV 11 - PV 12</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>13</td><td>PV 13 - PV 14</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>14</td><td>PV 14 - PV 15</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>15</td><td>PV 15 - PV 16</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>16</td><td>PV 16 - ALA</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td colspan="3">TOTAL</td><td></td><td>310,20</td><td></td></tr></table> |               |                                    |                                             |                      |            |             |                          |                                        | Trechos | PV REFERÊNCIA | VOLUME DE ESCAVAÇÃO (M3) | DMT (KM) | VOLUME TRANSPORTADO (M3) | FÓRMULA | 8 | PV 08 - PV 09 | 155,10 | 2 | 310,20 | VOLUME DE ESCAVAÇÃO *<br>EMPOLAMENTO DE 50% | 10 | PV 10 - PV 11 | 0,00 | 0,00 | 11 | PV 11 - PV 12 | 0,00 | 0,00 | 13 | PV 13 - PV 14 | 0,00 | 0,00 | 14 | PV 14 - PV 15 | 0,00 | 0,00 | 15 | PV 15 - PV 16 | 0,00 | 0,00 | 16 | PV 16 - ALA | 0,00 | 0,00 | TOTAL |  |  |  | 310,20 |  |
| Trechos                                                   | PV REFERÊNCIA | VOLUME DE ESCAVAÇÃO (M3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DMT (KM)      | VOLUME TRANSPORTADO (M3)           | FÓRMULA                                     |                      |            |             |                          |                                        |         |               |                          |          |                          |         |   |               |        |   |        |                                             |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |             |      |      |       |  |  |  |        |  |
| 8                                                         | PV 08 - PV 09 | 155,10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2             | 310,20                             | VOLUME DE ESCAVAÇÃO *<br>EMPOLAMENTO DE 50% |                      |            |             |                          |                                        |         |               |                          |          |                          |         |   |               |        |   |        |                                             |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |             |      |      |       |  |  |  |        |  |
| 10                                                        | PV 10 - PV 11 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | 0,00                               |                                             |                      |            |             |                          |                                        |         |               |                          |          |                          |         |   |               |        |   |        |                                             |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |             |      |      |       |  |  |  |        |  |
| 11                                                        | PV 11 - PV 12 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | 0,00                               |                                             |                      |            |             |                          |                                        |         |               |                          |          |                          |         |   |               |        |   |        |                                             |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |             |      |      |       |  |  |  |        |  |
| 13                                                        | PV 13 - PV 14 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | 0,00                               |                                             |                      |            |             |                          |                                        |         |               |                          |          |                          |         |   |               |        |   |        |                                             |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |             |      |      |       |  |  |  |        |  |
| 14                                                        | PV 14 - PV 15 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | 0,00                               |                                             |                      |            |             |                          |                                        |         |               |                          |          |                          |         |   |               |        |   |        |                                             |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |             |      |      |       |  |  |  |        |  |
| 15                                                        | PV 15 - PV 16 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | 0,00                               |                                             |                      |            |             |                          |                                        |         |               |                          |          |                          |         |   |               |        |   |        |                                             |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |             |      |      |       |  |  |  |        |  |
| 16                                                        | PV 16 - ALA   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | 0,00                               |                                             |                      |            |             |                          |                                        |         |               |                          |          |                          |         |   |               |        |   |        |                                             |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |             |      |      |       |  |  |  |        |  |
| TOTAL                                                     |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | 310,20                             |                                             |                      |            |             |                          |                                        |         |               |                          |          |                          |         |   |               |        |   |        |                                             |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |             |      |      |       |  |  |  |        |  |
| 1.3. ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBOS                 |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                    |                                             |                      |            |             |                          |                                        |         |               |                          |          |                          |         |   |               |        |   |        |                                             |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |             |      |      |       |  |  |  |        |  |
| 1.3.11.                                                   |               | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 400 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                    |                                             |                      |            |             | T                        | 15,24                                  |         |               |                          |          |                          |         |   |               |        |   |        |                                             |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |             |      |      |       |  |  |  |        |  |
| 1.3.13.                                                   |               | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 800 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                    |                                             |                      |            |             | T                        | 25,08                                  |         |               |                          |          |                          |         |   |               |        |   |        |                                             |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |             |      |      |       |  |  |  |        |  |
| 1.3.14.                                                   |               | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1000 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |                                    |                                             |                      |            |             | T                        | 82,02                                  |         |               |                          |          |                          |         |   |               |        |   |        |                                             |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |               |      |      |    |             |      |      |       |  |  |  |        |  |

|                                        |                                                                                                                                                                                                  |   |        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|
| 1.3.15.                                | CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE TUBOS DE CONCRETO, DN 1200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020                                                                    | T | 43,61  |
| 2.                                     | AV. ALTINO RODRIGUES PEREIRA E RUA ANTONIO AFONSO SOBRINHO - BAIRRO JOSE CIRILO                                                                                                                  |   |        |
| 2.1.                                   | CANTEIRO DE OBRAS                                                                                                                                                                                |   |        |
| 2.3.                                   | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBOS                                                                                                                                                             |   |        |
| 2.6.                                   | SINALIZAÇÃO DE OBRA E DESVIO DE TRAFEGO                                                                                                                                                          |   |        |
| 3.                                     | AV. ALTINO RODRIGUES PEREIRA, RUA SAO JOSE E RUA SEBASTIAO POTASSIO - BAIRRO JOSE CIRILO                                                                                                         |   |        |
| 3.1.                                   | CANTEIRO DE OBRAS                                                                                                                                                                                |   |        |
| 3.3.                                   | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBOS                                                                                                                                                             |   |        |
| 3.6.                                   | SINALIZAÇÃO DE OBRA E DESVIO DE TRAFEGO                                                                                                                                                          |   |        |
| 4.                                     | AVENIDA DO CONTORNO E OUTRAS RUAS DO BAIRRO DORNELAS                                                                                                                                             |   |        |
| 4.3.                                   | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBOS                                                                                                                                                             |   |        |
| 5.                                     | RUA JOSE S OLIVEIRA, RUA REGINA ANTUNES NAPOLEAO E RUA DAS ORQUIDEAS - BAIRRO NAPOLEAO                                                                                                           |   |        |
| 5.3.                                   | ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DE TUBOS                                                                                                                                                             |   |        |
| 5.3.11.                                |                                                                                                                                                                                                  |   |        |
| 6º TERMO ADITIVO - REAJUSTE CONTRATUAL |                                                                                                                                                                                                  |   |        |
| 1.                                     | REAJUSTE CONTRATUAL                                                                                                                                                                              |   |        |
|                                        | REAJUSTE CONTRATUAL REFERENTE AO ACRESCIMO QUANTITATIVO                                                                                                                                          | - | 0,0625 |
| 1.1.                                   | VALOR DO SALDO REMANESCENTE: R\$ 582.296,31<br>ÍNDICE DE REAJUSTE: 4,34%<br>VALOR DO BM II: R\$ 36.408,81<br>VALOR DO REAJUSTE DO BM II: R\$ 1.580,14<br>QUANTIDADE REFERENTE AO BM II: 0,062500 |   |        |
|                                        | REAJUSTE CONTRATUAL REFERENTE A INCLUSÃO QUALITATIVA                                                                                                                                             | - | 0,0528 |
| 1.2.                                   | VALOR DO SALDO REMANESCENTE: R\$ 383.968,97<br>ÍNDICE DE REAJUSTE: 4,34%<br>VALOR DO BM II: R\$ 20.287,69<br>VALOR DO REAJUSTE DO BM II: R\$ 880,49<br>QUANTIDADE REFERENTE AO BM II: 0,052800   |   |        |

MARCOS GUARINO DE OLIVEIRA:28285182649  
 Marcos Guarino de Oliveira  
 Prefeito Municipal de Muriaé

  
 Arlan do Carmo Mendonça  
 Engenheiro Civil  
 CREA Nº: 177324/D

  
 ROSANE CARVALHO DE SOUZA  
 Resp. Técnico pela execução da obra/serviço  
 CREA MG 407668/D

  
 ROSANE CARVALHO DE SOUZA  
 Sócio Administrador  
 ROSENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTD