







ROSENGE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA			Nº 01
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	chuva fraca ()	chuva forte ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		função	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	1
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	6
Truques		Meio oficial	2
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
SÁBADO			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
		DATA	09/08/2025


ROSENGE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA			Nº 02
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS	PESSOAL		
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
	Pá	Engenheiro	1
	Carrinho de Mão	Pedreiros	4
	Enxada	Ajudantes de obras	6
	Truques	Meio oficial	2
	Retroescavadeira	Estagiário	1
	Caminhão		
	Colher de Pedreiro		
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
DOMINGO			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
		DATA	10/08/2025


ROSENGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA			Nº 03
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	chuva fraca ()	chuva forte ()
EQUIPAMENTOS	PESSOAL		
	FUNÇÃO		QUANTIDADE
	Pá	Engenheiro	1
	Carrinho de Mão	Pedreiros	4
	Enxada	Ajudantes de obras	6
	Truques	Meio oficial	2
	Retroescavadeira	Estagiário	1
	Caminhão		
	Colher de Pedreiro		
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Execução de rede nova de esgoto			
Instalação de 5 manilhas			
Reaterro + compactação			
Execução de boca de lobo			
Desmonte de rocha			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
		DATA	11/08/2025


ROSENGE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA			Nº 04
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS	PESSOAL		
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
	Pá	Engenheiro	1
	Carrinho de Mão	Pedreiros	4
	Enxada	Ajudantes de obras	6
	Truques	Meio oficial	2
	Retroescavadeira	Estagiário	1
	Caminhão		
	Colher de Pedreiro		
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Execução de rede nova de esgoto			
Instalação de 5 manilhas			
Reaterro + compactação			
Execução de boca de lobo			
Desmonte de rocha			
Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
		DATA	12/08/2025

ROSENGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		Nº 05	
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	chuva fraca ()	
EQUIPAMENTOS	chuva forte ()		
	PESSOAL		
	Função	QUANTIDADE	
	Pá	Engenheiro	1
	Carrinho de Mão	Pedreiros	4
	Enxada	Ajudantes de obras	6
	Truques	Meio oficial	2
	Retroescavadeira	Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Execução de rede nova de esgoto			
Instalação de 6 manilhas			
Reaterro + compactação			
Execução de boca de lobo			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
		DATA 13/08/2025	

ROSENGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		Nº 06	
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	chuva fraca ()	
EQUIPAMENTOS		chuva forte ()	
		PESSOAL	
		função	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	1
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	6
Truques		Meio oficial	2
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Execução de rede nova de esgoto			
Instalação de 5 manilhas			
Reaterro + compactação			
Execução de boca de lobo			
Desmonte de rocha			
Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Rosane Carvalho de Souza Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
		DATA	14/08/2025

ROSENGE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA			Nº 07
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUÇOES E SERVIÇOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	chuva fraca ()	chuva forte ()
EQUIPAMENTOS	PESSOAL		
	Função	QUANTIDADE	
	Pá	Engenheiro	1
	Carrinho de Mão	Pedreiros	4
	Enxada	Ajudantes de obras	6
	Truques	Meio oficial	2
	Retroescavadeira	Estagiário	1
	Caminhão		
	Colher de Pedreiro		
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Execução de rede nova de esgoto			
Instalação de 3 manilhas			
Reaterro + compactação			
Execução de boca de lobo			
Desmonte de rocha			
 Responsável Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
		DATA	15/08/2025

ROSENGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA			Nº 08
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	chuva fraca ()	chuva forte ()
EQUIPAMENTOS	PESSOAL		
	FUNÇÃO		QUANTIDADE
	Pá	Engenheiro	1
	Carrinho de Mão	Pedreiros	4
	Enxada	Ajudantes de obras	6
	Truques	Meio oficial	2
	Retroescavadeira	Estagiário	1
	Caminhão		
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
SÁBADO			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
		DATA	16/08/2025

ROSENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Nº 09
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	chuva fraca ()	chuva forte ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		função	QUANTIDADE
Pá	Engenheiro	1	
Carrinho de Mão	Pedreiros	4	
Enxada	Ajudantes de obras	6	
Truques	Meio oficial	2	
Retroescavadeira	Estagiário	1	
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
DOMINGO			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
		DATA	17/08/2025

ROSENGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		Nº 10	
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	chuva fraca ()	
EQUIPAMENTOS	chuva forte ()		
	PESSOAL		
		função	QUANTIDADE
	Pá	Engenheiro	1
	Carrinho de Mão	Pedreiros	4
	Enxada	Ajudantes de obras	6
	Truques	Meio oficial	2
	Retroescavadeira	Estagiário	1
	Caminhão		
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Execução de rede nova de esgoto			
Armação das ferragens do PV 10			
Reaterro + compactação			
Desmonte de rocha			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
		DATA 18/08/2025	

ROSENGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		Nº 11
DIÁRIO DE OBRA		
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO	
CONTRATO	2501/2024	
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES	
TEMPO	BOM (x)	chuva fraca ()
EQUIPAMENTOS	PESSOAL	
	FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá	Engenheiro	1
Carrinho de Mão	Pedreiros	4
Enxada	Ajudantes de obras	6
Truques	Meio oficial	2
Retroescavadeira	Estagiário	1
Caminhão		
Colher de Pedreiro		
Escavadeira		
SERVIÇOS EXECUTADOS		
DRENAGEM		
Execução de rede nova de esgoto		
Concretagem fundo PV 10		
Reaterro + compactação		
Desmonte de rocha		


 Responsável Técnico Pela Fiscalização
 Arlan Do Carmo Mendonça
 CREA-MG 177324/D


 Responsável Pela Execução
 Rosane Carvalho de Souza
 CREA-RJ 2020106346

	DATA	19/08/2025
--	------	------------

ROSENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		Nº 12	
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	chuva fraca () chuva forte ()	
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	1
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	6
Truques		Meio oficial	2
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Execução de rede nova de esgoto			
Montagens das formas PV-10			
Reaterro + compactação			
Desmonte de rocha			

Responsável Técnico Pela Fiscalização
Arlan Do Carmo Mendonça
CREA-MG 177324/D

Rosane Carvalho de Souza

Responsável Pela Execução
Rosane Carvalho de Souza
CREA-RJ 2020106346

DATA 20/08/2025


ROSENGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		Nº 13	
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	chuva fraca () chuva forte ()	
EQUIPAMENTOS	PESSOAL		
	Função	QUANTIDADE	
	Pá	Engenheiro	1
	Carrinho de Mão	Pedreiros	4
	Enxada	Ajudantes de obras	6
	Truques	Meio oficial	2
	Retroescavadeira	Estagiário	1
	Caminhão		
	Colher de Pedreiro		
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Execução de rede nova de esgoto			
Escavação			
Reaterro + compactação			
Desmonte de rocha			



Responsável Técnico Pela Fiscalização
Arlan Do Carmo Mendonça
CREA-MG 177324/D


Responsável Pela Execução
Rosane Carvalho de Souza
CREA-RJ 2020106346


DATA 21/08/2025


ROSENGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		Nº 14	
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	chuva fraca ()	
EQUIPAMENTOS		chuva forte ()	
		PESSOAL	
		função	
Pá		Engenheiro	1
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	6
Truques		Meio oficial	2
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Execução de rede nova de esgoto			
Instalação da tampa PV-10			
Reaterro + compactação			
Desmonte de rocha			
Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		Rosane Carvalho de Souza Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
		DATA	22/08/2025


ROSENGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		Nº 15
DIÁRIO DE OBRA		
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO	
CONTRATO	2501/2024	
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES	
TEMPO	BOM (x)	chuva fraca ()
EQUIPAMENTOS		chuva forte ()
		PESSOAL
Pá	Engenheiro	1
Carrinho de Mão	Pedreiros	4
Enxada	Ajudantes de obras	6
Truques	Meio oficial	2
Retroescavadeira	Estagiário	1
Caminhão		
Colher de Pedreiro		
Escavadeira		
SERVIÇOS EXECUTADOS		
DRENAGEM		
SABADO		
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346
		DATA 23/08/2025

ROSENGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		Nº 16	
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	chuva fraca ()	
EQUIPAMENTOS	chuva forte ()		
	PESSOAL		
	FUNÇÃO		
	Pá	Engenheiro	1
	Carrinho de Mão	Pedreiros	4
	Enxada	Ajudantes de obras	6
	Truques	Meio oficial	2
	Retroescavadeira	Estagiário	1
	Caminhão		
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
DOMINGO			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
		DATA 24/08/2025	

ROSENGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		Nº 17	
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	chuva fraca ()	
EQUIPAMENTOS	chuva forte ()		
	PESSOAL		
	FUNÇÃO		
	Pá	Engenheiro	1
	Carrinho de Mão	Pedreiros	4
	Enxada	Ajudantes de obras	6
	Truques	Meio oficial	2
	Retroescavadeira	Estagiário	1
	Caminhão		
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Execução de rede nova de esgoto			
Escavação			
Reaterro + compactação			
Desmonte de rocha			
Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
		 DATA 25/08/2025	


ROSENGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		Nº 18	
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	chuva fraca ()	
EQUIPAMENTOS	chuva forte ()		
	PESSOAL		
	Função	QUANTIDADE	
	Pá	Engenheiro	1
	Carrinho de Mão	Pedreiros	4
	Enxada	Ajudantes de obras	6
	Truques	Meio oficial	2
	Retroescavadeira	Estagiário	1
	Caminhão		
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Execução de rede nova de esgoto			
Escavação			
Reaterro + compactação			
Desmonte de rocha			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
		DATA 26/08/2025	


ROSENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		Nº 19
DIÁRIO DE OBRA		
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO	
CONTRATO	2501/2024	
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES	
TEMPO	BOM (x)	chuva fraca ()
EQUIPAMENTOS		chuva forte ()
		PESSOAL
		função
Pá	Engenheiro	1
Carrinho de Mão	Pedreiros	4
Enxada	Ajudantes de obras	6
Truques	Meio oficial	2
Retroescavadeira	Estagiário	1
Caminhão		
Colher de Pedreiro		
Escavadeira		
SERVIÇOS EXECUTADOS		
DRENAGEM		
Execução de rede nova de esgoto		
Instalação de 3 manilhas		
Reaterro + compactação		
Desmonte de rocha		
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346
		DATA 27/08/2025

ROSENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		Nº 20	
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	chuva fraca ()	
EQUIPAMENTOS		chuva forte ()	
		PESSOAL	
		FUNÇÃO	
Pá		Engenheiro	1
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	6
Truques		Meio oficial	2
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Execução de rede nova de esgoto			
Regularização de sub base com solo brita			
Desmonte de rocha			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
		DATA	28/08/2025



ROSENGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		Nº 21	
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	chuva fraca ()	
EQUIPAMENTOS	chuva forte ()		
	PESSOAL		
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
	Pá	Engenheiro	1
	Carrinho de Mão	Pedreiros	4
	Enxada	Ajudantes de obras	6
	Truques	Meio oficial	2
	Retroescavadeira	Estagiário	1
	Caminhão		
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Execução de asfalto			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
		DATA 29/08/2025	

ROSENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		Nº 22
DIÁRIO DE OBRA		
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO	
CONTRATO	2501/2024	
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES	
TEMPO	BOM (x)	chuva fraca ()
EQUIPAMENTOS		chuva forte ()
		PESSOAL
Pá		Função
Carrinho de Mão		Engenheiro
Enxada		Pedreiros
Truques		Ajudantes de obras
Retroescavadeira		Meio oficial
Caminhão		Estagiário
Colher de Pedreiro		
Escavadeira		
SERVIÇOS EXECUTADOS		
DRENAGEM		
SÁBADO		
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346
		DATA 30/08/2025

ROSENGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		Nº 23
DIÁRIO DE OBRA		
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO	
CONTRATO	2501/2024	
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES	
TEMPO	BOM (x)	chuva fraca ()
EQUIPAMENTOS	chuva forte ()	
	PESSOAL	
Pá	Engenheiro	1
Carrinho de Mão	Pedreiros	4
Enxada	Ajudantes de obras	6
Truques	Meio oficial	2
Retroescavadeira	Estagiário	1
Caminhão		
Colher de Pedreiro		
Escavadeira		
SERVIÇOS EXECUTADOS		
DRENAGEM		
DOMINGO		
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346
		DATA 31/08/2025

ROSENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		Nº 24
DIÁRIO DE OBRA		
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO	
CONTRATO	2501/2024	
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES	
TEMPO	BOM (x)	chuva fraca ()
EQUIPAMENTOS	chuva forte ()	
	PESSOAL	
Pá	Engenheiro	1
Carrinho de Mão	Pedreiros	4
Enxada	Ajudantes de obras	6
Truques	Meio oficial	2
Retroescavadeira	Estagiário	1
Caminhão		
Colher de Pedreiro		
Escavadeira		
SERVIÇOS EXECUTADOS		
DRENAGEM		
Armação de ferragens das tampas		
Corte + escavação		
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		
 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346		
DATA		01/09/2025

ROSENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		Nº 25	
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	chuva fraca ()	
		chuva forte ()	
EQUIPAMENTOS	PESSOAL		
	Função	QUANTIDADE	
	Pá	Engenheiro	1
	Carrinho de Mão	Pedreiros	4
	Enxada	Ajudantes de obras	6
	Truques	Meio oficial	2
	Retroescavadeira	Estagiário	1
	Caminhão		
	Colher de Pedreiro		
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Manutenção de afundamento rua Amazonas			
Corte + escavação			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D			
 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346			
DATA		02/09/2025	

ROSENGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA			Nº 26
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	chuva fraca ()	chuva forte ()
EQUIPAMENTOS	PESSOAL		
	FUNÇÃO		QUANTIDADE
	Pá	Engenheiro	1
	Carrinho de Mão	Pedreiros	4
	Enxada	Ajudantes de obras	6
	Truques	Meio oficial	2
	Retroescavadeira	Estagiário	1
	Caminhão		
	Colher de Pedreiro		
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Manutenção de afundamento rua Amazonas			
Corte + escavação			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
		DATA	03/09/2025


ROSENGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		Nº 27
DIÁRIO DE OBRA		
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO	
CONTRATO	2501/2024	
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES	
TEMPO	BOM (x)	chuva fraca ()
EQUIPAMENTOS		chuva forte ()
	PESSOAL	
Pá	Função	QUANTIDADE
Carrinho de Mão	Engenheiro	1
Enxada	Pedreiros	4
Truques	Ajudantes de obras	6
Retroescavadeira	Meio oficial	2
Caminhão	Estagiário	1
Colher de Pedreiro		
Escavadeira		


SERVIÇOS EXECUTADOS

DRENAGEM


Manutenção de afundamento rua Amazonas


Corte + escavação



 Responsável Técnico Pela Fiscalização
 Arlan Do Carmo Mendonça
 CREA-MG 177324/D



 Responsável Pela Execução
 Rosane Carvalho de Souza
 CREA-RJ 2020106346


	DATA	04/09/2025
--	------	------------

ROSENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Nº 28
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	chuva fraca ()	chuva forte ()
EQUIPAMENTOS	PESSOAL		
		função	QUANTIDADE
	Pá	Engenheiro	1
	Carrinho de Mão	Pedreiros	4
	Enxada	Ajudantes de obras	6
	Truques	Meio oficial	2
	Retroescavadeira	Estagiário	1
	Caminhão		
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Manutenção de afundamento rua Amazonas			
Corte + escavação			
Instalação de 2 manilhas			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
		DATA	05/09/2025

ROSENGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA			Nº 29
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	chuva fraca ()	chuva forte ()
EQUIPAMENTOS	PESSOAL		
	FUNÇÃO		QUANTIDADE
	Pá	Engenheiro	1
	Carrinho de Mão	Pedreiros	4
	Enxada	Ajudantes de obras	6
	Truques	Meio oficial	2
	Retroescavadeira	Estagiário	1
	Caminhão		
	Colher de Pedreiro		
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
SÁBADO			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
		DATA	06/09/2025


ROSENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Nº 30
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	chuva fraca ()	chuva forte ()
EQUIPAMENTOS	PESSOAL		
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
	Pá	Engenheiro	1
	Carrinho de Mão	Pedreiros	4
	Enxada	Ajudantes de obras	6
	Truques	Meio oficial	2
	Retroescavadeira	Estagiário	1
	Caminhão		
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
DOMINGO			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
		DATA	07/09/2025

ROSENGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA			Nº 31
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS	PESSOAL		
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
	Pá	Engenheiro	1
	Carrinho de Mão	Pedreiros	4
	Enxada	Ajudantes de obras	6
	Truques	Meio oficial	2
	Retroescavadeira	Estagiário	1
	Caminhão		
	Colher de Pedreiro		
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Execução de rede nova de esgoto			
Instalação de 5 manilhas			
Reaterro + compactação			
Desmonte de rocha			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
		DATA	08/09/2025


ROSENGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		Nº 32	
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	chuva fraca ()	
		chuva forte ()	
EQUIPAMENTOS	PESSOAL		
	Função	QUANTIDADE	
	Pá	Engenheiro	1
	Carrinho de Mão	Pedreiros	4
	Enxada	Ajudantes de obras	6
	Truques	Meio oficial	2
	Retroescavadeira	Estagiário	1
	Caminhão		
	Colher de Pedreiro		
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Execução de rede nova de esgoto			
Instalação de 5 manilhas			
Reaterro + compactação			
Desmonte de rocha			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
		DATA 09/09/2025	

ROSENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Nº 33
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	chuva fraca ()	chuva forte ()
EQUIPAMENTOS	PESSOAL		
	FUNÇÃO		QUANTIDADE
	Pá	Engenheiro	1
	Carrinho de Mão	Pedreiros	4
	Enxada	Ajudantes de obras	6
	Truques	Meio oficial	2
	Retroescavadeira	Estagiário	1
	Caminhão		
	Colher de Pedreiro		
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Execução de rede nova de esgoto			
Instalação de 6 manilhas			
Reaterro + compactação			
Desmonte de rocha			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
		DATA	10/09/2025


ROSENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Nº 34
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	chuva fraca ()	chuva forte ()
EQUIPAMENTOS	PESSOAL		
		função	QUANTIDADE
	Pá	Engenheiro	1
	Carrinho de Mão	Pedreiros	4
	Enxada	Ajudantes de obras	6
	Truques	Meio oficial	2
	Retroescavadeira	Estagiário	1
	Caminhão		1
	Colher de Pedreiro		
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Execução de rede nova de esgoto			
Instalação de 6 manilhas			
Reaterro + compactação			
Desmonte de rocha			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
		DATA	11/09/2025

ROSENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Nº 35
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	chuva fraca ()	chuva forte ()
EQUIPAMENTOS	PESSOAL		
	FUNÇÃO		QUANTIDADE
	Pá	Engenheiro	1
	Carrinho de Mão	Pedreiros	4
	Enxada	Ajudantes de obras	6
	Truques	Meio oficial	2
	Retroescavadeira	Estagiário	1
	Caminhão		
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Execução de rede nova de esgoto			
Instalação de 6 manilhas			
Reaterro + compactação			
Desmonte de rocha			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
		DATA	12/09/2025


ROSENGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA			Nº 36
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	chuva fraca ()	chuva forte ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	1
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	6
Truques		Meio oficial	2
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
SÁBADO			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
		DATA	13/09/2025

ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 37
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS	PESSOAL		
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
	Pá	Engenheiro	1
	Carrinho de Mão	Pedreiros	4
	Enxada	Ajudantes de obras	6
	Truques	Meio oficial	2
	Retroescavadeira	Estagiário	1
	Caminhão		
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
DOMINGO			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D			 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346
			DATA 14/09/2025

ROSENGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA			Nº 38
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
		FUNÇÃO	QUANTIDADE
Pá		Engenheiro	1
Carrinho de Mão		Pedreiros	4
Enxada		Ajudantes de obras	6
Truques		Meio oficial	2
Retroescavadeira		Estagiário	1
Caminhão			
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Execução de rede nova de esgoto			
Montagens das formas PV-9			
Reaterro + compactação			
Desmonte de rocha			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
			DATA 15/09/2025

ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			Nº 39
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS	PESSOAL		
	FUNÇÃO		QUANTIDADE
	Pá	Engenheiro	1
	Carrinho de Mão	Pedreiros	4
	Enxada	Ajudantes de obras	6
	Truques	Meio oficial	2
	Retroescavadeira	Estagiário	1
	Caminhão		
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Execução de rede nova de esgoto			
Concretagem PV-9			
Reaterro + compactação			
Desmonte de rocha			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
		DATA	16/09/2025

ROSENGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA			Nº 40
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	CHUVA FRACA ()	CHUVA FORTE ()
EQUIPAMENTOS	PESSOAL		
	FUNÇÃO	QUANTIDADE	
	Pá	Engenheiro	1
	Carrinho de Mão	Pedreiros	4
	Enxada	Ajudantes de obras	6
	Truques	Meio oficial	2
	Retroescavadeira	Estagiário	1
	Caminhão		
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Regularização de sub base com solo brita			
Instalação da tampa PV-9			
Reaterro + compactação			
Desmonte de rocha			
Execução das bocas de lobo			
Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		^{<i>Paulo Cesar de Souza</i>} Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
		DATA	17/09/2025

ROSENGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA			Nº 41
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	chuva fraca ()	chuva forte ()
EQUIPAMENTOS	PESSOAL		
	FUNÇÃO		QUANTIDADE
	Pá	Engenheiro	1
	Carrinho de Mão	Pedreiros	4
	Enxada	Ajudantes de obras	6
	Truques	Meio oficial	2
	Retroescavadeira	Estagiário	1
	Caminhão		
	Colher de Pedreiro		
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Execução de rede nova de esgoto			
Regularização de sub base com solo brita			
Reaterro + compactação			
Desmonte de rocha			
Execução das bocas de lobo			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
		DATA	18/09/2025

ROSENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA			Nº 42
DIÁRIO DE OBRA			
OBRA	CONSTRUÇÃO DE REDE DE DRENAGEM E EXECUÇÃO DE CANALIZAÇÃO A CEU ABERTO		
CONTRATO	2501/2024		
CONTRATADA	ROSENGE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA		
PRAZO DA OBRA	12 (DOZE) MESES		
TEMPO	BOM (x)	chuva fraca ()	chuva forte ()
EQUIPAMENTOS	PESSOAL		
	FUNÇÃO		QUANTIDADE
	Pá	Engenheiro	1
	Carrinho de Mão	Pedreiros	4
	Enxada	Ajudantes de obras	6
	Truques	Meio oficial	2
	Retroescavadeira	Estagiário	1
	Caminhão		1
Colher de Pedreiro			
Escavadeira			
SERVIÇOS EXECUTADOS			
DRENAGEM			
Execução de asfalto			
 Responsável Técnico Pela Fiscalização Arlan Do Carmo Mendonça CREA-MG 177324/D		 Responsável Pela Execução Rosane Carvalho de Souza CREA-RJ 2020106346	
		DATA	19/09/2025