



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Objeto do Contrato: EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ		BM - Data de Emissão: 24/10/2025		Empresa Contratada: R SIMBIRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	
Local da Obra: DIVERSOS BAIRROS - MURIAÉ/MG		BM - Período de Referência da Medição: 20/09/2025 a 24/10/2025		CNPJ: 09.121.931.0001-12	
Termo de Compromisso: nº 0424419-16/2015		Início da Obra: 10/10/2024		Valor do Contrato com aditivos: R\$ 26.277.611,71	
Concorrência Pública: 005/2024		Contrato: 043001/2024		Valor Medido Acumulado: R\$ 2.279.486,84	
Previsão no Orçamento		Executado acumulado até este BM		Executado acumulado inclusive este BM	
Unid.		Quant.		Serviços a executar	
Preço Unit. com BDI (R\$)		Preço Final (R\$)		Quant.	
%		Total (R\$)		Total (R\$)	
%		Total (R\$)		Total (R\$)	

CONTRATO ORIGINAL																		
1.	EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO DO BAIRRO SANTO ANTONIO																	
1.1.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO																	
1.1.0.1.	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCEIRA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA (CÓD. REF. 72840 SINAP/MG 02/2020)	TXKM	9.385,25	1,05	9.854,51	4,47%	419,0800	440,03	0,00%	0,0000	0,00	4,47%	419,08	RS	440,03	8866,17	RS	9.414,48
1.1.0.2.	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF. 02/2016	M2	24,00	1.510,62	36.254,88	100,00%	24,0000	36.254,88	0,00%	0,0000	0,00	100,00%	24,00	RS	36.254,88	0,00	RS	-
1.1.0.3.	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO. AF. 04/2016	M2	60,00	1.241,71	74.502,60	100,00%	60,0000	74.502,60	0,00%	0,0000	0,00	100,00%	60,00	RS	74.502,60	0,00	RS	-
1.1.0.4.	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UNIDADE	1,00	2.731,72	2.731,72	100,00%	1,0000	2.731,72	0,00%	0,0000	0,00	100,00%	1,00	RS	2.731,72	0,00	RS	-
1.1.0.5.	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALITO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	m2	12,00	348,11	4.177,32	75,00%	9,0000	3.132,99	0,00%	0,0000	0,00	75,00%	9,00	RS	3.132,99	3,00	RS	1.041,33
1.2.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA																	
1.2.0.1.	CUSTO MENSAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	6,00	26.108,13	156.648,78	37,42%	2,2451	58.616,29	0,00%	0,0000	0,00	37,42%	2,25	RS	58.616,29	3,75	RS	98.032,49
1.3.	REDES INTERCEPTORAS DE ESGOTOS SANITÁRIOS																	
1.3.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES																	
1.3.1.1.	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA QUÍ/ESGOTO. AF. 10/2018	M	2.798,00	7,04	19.697,92	100,00%	2.798,0000	19.697,92	0,00%	0,0000	0,00	100,00%	2.798,00	RS	19.697,92	0,00	RS	-
1.3.1.2.	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO NOTURNA	M	100,00	3,99	399,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	100,00	RS	399,00
1.3.1.3.	PASSADICOS COM TÁBUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES	M²	7,51	128,13	962,26	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	7,51	RS	962,26
1.3.1.4.	PASSADICOS COM TÁBUAS DE MADEIRA PARA VEÍCULOS	M²	60,00	111,85	6.711,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	60,00	RS	6.711,00
1.3.1.5.	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 (CÓD. REF. 83338 SINAP/MG 02/2020)	M³	200,00	4,26	852,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	200,00	RS	852,00
1.3.2.	DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS																	
1.3.2.1.	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (4 X 1") - CHIP DIURNO. AF. 08/2015	CHIP	20,05	10,63	213,13	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	20,05	RS	213,13
1.3.2.2.	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M2	426,16	22,04	9.392,57	100,00%	426,1600	9.392,57	0,00%	0,0000	0,00	100,00%	426,16	RS	9.392,57	0,00	RS	-
1.3.2.3.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	83,11	9,93	825,28	76,30%	63,4117	629,68	0,00%	0,0000	0,00	76,30%	63,41	RS	629,68	19,70	RS	195,60
1.3.2.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	124,65	2,33	290,43	100,00%	124,6500	290,43	0,00%	0,0000	0,00	100,00%	124,65	RS	290,43	0,00	RS	-
1.3.2.5.	IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	m2	426,16	4,79	2.041,31	100,00%	426,1600	2.041,31	0,00%	0,0000	0,00	100,00%	426,16	RS	2.041,31	0,00	RS	-
1.3.2.6.	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	m2	426,16	2,55	1.086,71	100,00%	426,1600	1.086,71	0,00%	0,0000	0,00	100,00%	426,16	RS	1.086,71	0,00	RS	-
1.3.2.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	58,16	2,33	135,51	100,00%	58,1600	135,51	0,00%	0,0000	0,00	100,00%	58,16	RS	135,51	0,00	RS	-
1.3.2.8.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	TXKM	465,39	1,55	721,35	10,38%	48,2900	74,85	0,00%	0,0000	0,00	10,38%	48,29	RS	74,85	417,10	RS	646,50
1.3.2.9.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	29,84	2.013,35	60.078,36	100,00%	29,8400	60.078,36	0,00%	0,0000	0,00	100,00%	29,84	RS	60.078,36	0,00	RS	-
1.3.3.	ESCAVAÇÕES DE VALAS																	
1.3.3.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE) UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO, RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021	M3	1.375,99	10,19	14.021,34	71,17%	979,2358	9.978,41	0,00%	0,0000	0,00	71,17%	979,24	RS	9.978,41	396,75	RS	4.042,93
1.3.3.2.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE) UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO, RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021	M3	1.163,76	8,54	9.938,51	31,17%	362,7291	3.097,71	0,00%	0,0000	0,00	31,17%	362,73	RS	3.097,71	891,03	RS	6.840,80
1.3.3.3.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE) UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO, ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021	M3	120,33	6,65	800,19	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	120,33	RS	800,19
1.3.3.4.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	M3	133,67	91,36	12.212,09	29,00%	38,7681	3.541,85	0,00%	0,0000	0,00	29,00%	38,77	RS	3.541,85	94,90	RS	8.670,24
1.3.3.5.	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO COM ÁGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,00 M ATÉ 6,00 M (CÓD. REF. 83343 SINAP/MG 02/2020)	M³	51,56	22,14	1.141,54	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	51,56	RS	1.141,54
1.3.4.	ESCORAMENTOS DE VALAS																	
1.3.4.1.	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALFEITAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF. 08/2020	M2	1.421,07	30,94	43.967,91	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1421,07	RS	43.967,91
1.3.4.2.	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF. 08/2020	M2	3.227,40	51,21	165.275,15	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	3227,40	RS	165.275,15
1.3.4.3.	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF. 08/2020	M2	371,55	47,42	17.618,90	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	371,55	RS	17.618,90
1.3.4.4.	ESCORAMENTO DE VALA TIPO CONTÍNUO EMPREGANDO PRANCHAS E LONGARINAS DE PEROLA	m2	53,11	107,23	5.694,99	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	53,11	RS	5.694,99
1.3.5.	REFATORIO DE VALAS E BOTA FORA																	



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76		Objeto do Contrato: EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ										BM - Data de Emissão: 24/10/2025				Empresa Contratada: R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA			
		Local da Obra: DIVERSOS BAIRROS - MURIAÉ/MG										BM - Período de Referência da Medição: 20/09/2025 a 24/10/2025				CNPJ: 09.121.931/0001-12			
		Termo de Compromisso: nº 0424419-16/2015		Início da Obra: 10/10/2024								BM 07		Valor do Contrato com aditivos: R\$ 26.277.611,71					
		Concorrência Pública: 005/2024		Contrato: 043001/2024		Valor da Medição: R\$ 216.801,22				Valor Medido Acumulado: R\$ 2.279.486,84									
Item	Descrição	Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM				Executado no Período				Executado acumulado inclusive este BM				Serviços a executar	
		Unid.	Quant.	Preço Unit. com BDI (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)			
1.3.5.1.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADORA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP) LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016	M3	1.373,16	28,38	38.970,28	64,18%	881,2301	25.009,31	0,00%	0,0000	0,00	64,18%	881,23	RS	25.009,31	491,93	RS	13.960,97	
1.3.5.2.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADORA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP) LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016	M3	1.204,96	19,17	23.099,08	29,51%	355,5406	6.815,71	0,00%	0,0000	0,00	29,51%	355,54	RS	6.815,71	849,42	RS	16.283,37	
1.3.5.3.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP) LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016	M3	168,87	15,60	2.634,37	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	168,87	RS	2.634,37	
1.3.5.4.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADORA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF 07/2020	M3	60,76	9,80	595,45	100,00%	60,7600	595,45	0,00%	0,0000	0,00	100,00%	60,76	RS	595,45	0,00	RS	-	
1.3.5.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF 07/2020	M3XKM	91,16	2,33	212,40	100,00%	91,1600	212,40	0,00%	0,0000	0,00	100,00%	91,16	RS	212,40	0,00	RS	-	
1.3.6.	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS																		
1.3.6.1.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020	M2	2.158,00	7,05	15.213,50	58,64%	1265,5400	8.922,06	0,00%	0,0000	0,00	58,64%	1265,54	RS	8.922,06	892,46	RS	6.291,84	
1.3.6.2.	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	M3	2,39	460,34	1.100,21	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	2,39	RS	1.100,21	
1.3.6.3.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF 06/2017	M2	95,20	293,75	27.965,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	95,20	RS	27.965,00	
1.3.6.4.	CONCRETO FCK - 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO: AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 05/2021	M3	10,00	562,17	5.621,70	66,86%	6,6861	3.758,72	0,00%	0,0000	0,00	66,86%	6,69	RS	3.758,72	3,31	RS	1.862,98	
1.3.6.5.	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2021	M	1.873,00	120,42	225.546,66	59,22%	1109,2000	133.569,86	0,00%	0,0000	0,00	59,22%	1109,20	RS	133.569,86	763,80	RS	91.976,80	
1.3.6.6.	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2021	M	720,00	245,04	176.428,80	26,82%	193,1000	47.317,22	0,00%	0,0000	0,00	26,82%	193,10	RS	47.317,22	526,90	RS	129.111,58	
1.3.6.7.	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2021	M	55,00	364,04	20.022,20	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	55,00	RS	20.022,20	
1.3.6.8.	(B)TUBO FOFO ESG.PB 0,6MPa DN 150X6,00M	M	12,00	381,75	4.581,00	50,00%	6,0000	2.290,50	0,00%	0,0000	0,00	50,00%	6,00	RS	2.290,50	6,00	RS	2.290,50	
1.3.6.9.	(B)TUBO FOFO ESG.PB 0,6MPa DN 250X6,00M	M	144,00	611,34	88.032,96	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	144,00	RS	88.032,96	
1.3.6.10.	(B)TUBO FOFO ESG.PB 0,6MPa DN 300X6,00M	M	6,00	716,28	4.277,68	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	6,00	RS	4.277,68	
1.3.6.11.	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO, JUNTA ELÁSTICA, DN 150	M	10,00	13,02	130,20	60,00%	6,0000	78,12	0,00%	0,0000	0,00	60,00%	6,00	RS	78,12	4,00	RS	52,08	
1.3.6.12.	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO, JUNTA ELÁSTICA, DN 250	M	144,00	23,42	3.372,48	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	144,00	RS	3.372,48	
1.3.6.13.	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO, JUNTA ELÁSTICA, DN 300	M	6,00	26,18	157,08	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	6,00	RS	157,08	
1.3.6.14.	INTERFERÊNCIAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXISTENTE	UNIDADE	35,00	176,07	6.162,45	100,00%	35,0000	6.162,45	0,00%	0,0000	0,00	100,00%	35,00	RS	6.162,45	0,00	RS	-	
1.3.6.15.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 6,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M, COM SELIM E CURVA 90 GRAUS, ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF 06/2022	UN	70,00	1.282,76	89.793,20	100,00%	70,0000	89.793,20	0,00%	0,0000	0,00	100,00%	70,00	RS	89.793,20	0,00	RS	-	
1.3.6.16.	COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 8 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL, COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETOIRA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. SINAPI 02/2020)	UNIDADE	40,00	1.260,69	50.427,60	85,00%	34,0000	42.863,46	0,00%	0,0000	0,00	85,00%	34,00	RS	42.863,46	6,00	RS	7.564,14	
1.3.7.	POÇOS DE VISITA																		
1.3.7.1.	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPA. AF 12/2020 PA	UN	107,00	1.477,19	158.059,33	39,25%	42,0000	62.041,98	0,00%	0,0000	0,00	39,25%	42,00	RS	62.041,98	65,00	RS	96.017,35	
1.3.7.2.	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF 12/2020	M	31,07	619,64	19.252,21	30,09%	9,3500	5.793,63	0,00%	0,0000	0,00	30,09%	9,35	RS	5.793,63	21,72	RS	13.458,58	
1.3.7.3.	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF 12/2020	UN	107,00	641,67	68.658,69	39,25%	42,0000	26.950,14	0,00%	0,0000	0,00	39,25%	42,00	RS	26.950,14	65,00	RS	41.708,55	
1.4.	ESTACÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS																		
1.4.1.	TERRAPLENAGEM																		
1.4.1.1.	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTAL ETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO	m	175,40	68,77	12.062,26	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	175,40	RS	12.062,26	
1.4.1.2.	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 05/2018	M2	1.165,00	0,44	512,60	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1165,00	RS	512,60	
1.4.1.3.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF 07/2020	M3	302,91	9,93	3.007,90	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	302,91	RS	3.007,90	
1.4.1.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF 07/2020	M3XKM	454,36	2,33	1.058,66	100,00%	454,3600	1.058,66	0,00%	0,0000	0,00	100,00%	454,36	RS	1.058,66	0,00	RS	-	
1.4.1.5.	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 11/2019	M3	302,91	1,58	478,60	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	302,91	RS	478,60	

 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76			BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO																		
			Objeto do Contrato: EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ							BM - Data de Emissão: 24/10/2025				Empresa Contratada:		R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA					
										BM - Período de Referência da Medição: 20/09/2025 a 24/10/2025											
			Local da Obra: DIVERSOS BAIRROS - MURIAÉ/AG							Início da Obra: 10/10/2024				BM 07		Valor do Contrato com aditivos: RS 26.277.611,71		Valor Medido Acumulado: RS 2.279.486,84			
			Termo de Compromisso:		nº 0424419-16/2015																
Concorrência Pública:		005/2024		Contrato:		043001/2024		Valor da Medição:		RS 216.890,22											
Item	Descrição	Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM				Executado no Período				Executado acumulado inclusive este BM				Serviços a executar			
		Unid.	Quant.	Preço Unit. com IPI (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)					
1.4.1.6.	ESCOVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H (CÓD. REF. 89893 SINAP/AG 02/2020)	M³	320,56	24,23	7.767,17	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	320,56	RS	7.767,17			
1.4.1.7.	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS, AF. 11/2019	M3	320,56	1,58	506,48	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	320,56	RS	506,48			
1.4.1.8.	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL, COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHIP DIURNO, AF. 08/2015	CHIP	36,00	9,68	348,48	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	36,00	RS	348,48			
1.4.1.9.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE, AF. 11/2019	M3	10,51	12,49	131,27	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	10,51	RS	131,27			
1.4.2.	ELEVATÓRIA																				
1.4.2.1.	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO	m	33,00	68,77	2.269,41	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	33,00	RS	2.269,41			
1.4.2.2.	ESCOVAÇÃO MECÂNICA, A CÉU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M³ (CÓD. REF. 83338 SINAP/AG 02/2020)	M³	164,84	4,26	702,22	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	164,84	RS	702,22			
1.4.2.3.	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF. 02/2021	M3	19,56	91,36	1.787,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	19,56	RS	1.787,00			
1.4.2.4.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACEITE DO SOLO NATURAL), AF. 08/2020	M2	39,27	3,47	136,27	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	39,27	RS	136,27			
1.4.2.5.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF. 04/2016	M3	71,91	35,96	2.585,88	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	71,91	RS	2.585,88			
1.4.2.6.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF. 07/2020	M3	146,22	9,80	1.432,96	100,00%	146,2200	1.432,96	0,00%	0,0000	0,00	100,00%	146,22	RS	1.432,96	0,00	RS	-			
1.4.2.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF. 07/2020	M3XKM	219,33	2,33	511,04	100,00%	219,3300	511,04	0,00%	0,0000	0,00	100,00%	219,33	RS	511,04	0,00	RS	-			
1.4.2.8.	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS, AF. 11/2019	M3	146,22	1,58	231,03	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	146,22	RS	231,03			
1.4.2.9.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM, AF. 07/2016	M2	56,84	36,23	2.059,31	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	56,84	RS	2.059,31			
1.4.2.10.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PAREDES EM CONCRETO ARMADO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA	M²	224,76	315,98	71.019,66	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	224,76	RS	71.019,66			
1.4.2.11.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES (CÓD. REF. 92599 SINAP/AG 02/2020)	M²	29,24	70,10	2.049,72	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	29,24	RS	2.049,72			
1.4.2.12.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF. 06/2022	KG	860,47	13,72	11.805,65	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	860,47	RS	11.805,65			
1.4.2.13.	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF. 06/2022	KG	414,04	13,18	5.457,05	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	414,04	RS	5.457,05			
1.4.2.14.	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF. 06/2022	KG	211,09	14,77	3.116,47	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	211,09	RS	3.116,47			
1.4.2.15.	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF. 06/2022	KG	1.051,15	12,32	12.950,17	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1051,15	RS	12.950,17			
1.4.2.16.	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF. 06/2022	KG	2.067,87	14,85	30.707,87	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	2067,87	RS	30.707,87			
1.4.2.17.	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, AUTO-ADENSÁVEL, COM FCK 35 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO	m³	37,07	939,24	34.817,63	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	37,07	RS	34.817,63			
1.4.2.18.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO, AF. 04/2019	M2	182,31	2,10	382,85	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	182,31	RS	382,85			
1.4.2.19.	TRATAMENTO IMPERMEABILIZANTE EM SUPERFÍCIE, COM XYPEX OU SIMILAR	M2	96,16	93,89	9.028,46	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	96,16	RS	9.028,46			
1.4.2.20.	INSTALAÇÃO DE CONJUNTO BOMBA SUBMERSÍVEL DE 26 A 50 CV (REF. SINAP/AG 02/2020)	UNIDADE	2,00	876,70	1.753,40	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	2,00	RS	1.753,40			
1.4.2.21.	BOMBA SUBMERSÍVEL, KSB KRT F 100-316-294 U Ø ROTOR 275 POTÊNCIA 36,0 CV, 1.750 RPM OU SIMILAR	UNIDADE	2,00	90.682,56	181.365,12	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	2,00	RS	181.365,12			
1.4.2.22.	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CESTO EM FIO DE AÇO DE 3 MM, MALHA DE 5 CM, NAS DIMENSÕES (45X45X45) CM, INCLUSIVE GUIAS LATERAIS EM TUBO DE AÇO INOX DN 2" E SISTEMA DE FIXAÇÃO, CONFORME PROJETO	UNIDADE	1,00	4.630,80	4.630,80	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1,00	RS	4.630,80			
1.4.2.23.	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO PÓRTICO PARA RETIRADA DAS BOMBAS EM PERIS METÁLICOS, CONFORME PROJETO ELEVATÓRIA	UNIDADE	1,00	18.684,33	18.684,33	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1,00	RS	18.684,33			
1.4.2.24.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TALHA E TROLEI MANUAL DE 1 TONELADA	UNIDADE	1,00	2.133,56	2.133,56	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1,00	RS	2.133,56			
1.4.2.25.	TALHA MANUAL COMPACTA, CAPACIDADE DE CARGA DE 500 KG, ELEVACAO DE 5,0 M E CARRO TROLEI MANUAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	1,00	1.838,09	1.838,09	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1,00	RS	1.838,09			
1.4.2.26.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA TAMPA EM CHAPA DE AÇO INOX, NAS DIMENSÕES (160X80) CM	UNIDADE	1,00	2.833,26	2.833,26	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1,00	RS	2.833,26			
1.4.2.27.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA TAMPA EM CHAPA DE AÇO INOX, NAS DIMENSÕES (150X105) CM	UNIDADE	1,00	2.486,15	2.486,15	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1,00	RS	2.486,15			
1.4.2.28.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA TAMPA EM CHAPA DE AÇO INOX, NAS DIMENSÕES (80X30) CM	UNIDADE	1,00	1.614,56	1.614,56	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1,00	RS	1.614,56			



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Objeto do Contrato: EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ				BM - Data de Emissão: 24/10/2025		Empresa Contratada: R SIMBIRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	
Local da Obra: DIVERSOS BAIRROS - MURIAÉ/MG				BM - Período de Referência da Medição: 20/09/2025 a 24/10/2025			
Termo de Compromisso:		nº 042419-16/2015		Início da Obra: 10/10/2024		BM 07	Valor do Contrato com aditivos: RS 26.277.611,71
Concorrência Pública:		005/2024		Contrato:	043001/2024		Valor da Medição:
							Valor Medido Acumulado: RS 2.279.486,84

Item	Descrição	Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM				Executado no Período				Executado acumulado inclusive este BM				Serviços a executar	
		Unid.	Quant.	Preço Unit. com BDI (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)
1.4.2.29.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA TAMPA EM CHAPA DE AÇO INOX, NAS DIMENSÕES 60X260CM	UNIDADE	1,00	1.070,99	1.070,99	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1,00	RS	1.070,99	
1.4.2.30.	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORES DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2021	M	7,00	364,04	2.548,28	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	7,00	RS	2.548,28	
1.4.2.31.	ABRIGO DOS QUADROS DE COMANDO DOS MOTORES "QCMS"	UNIDADE	1,00	10.253,06	10.253,06	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1,00	RS	10.253,06	
1.4.2.32.	FORNECIMENTO DOS MATERIAIS HIDRÁULICOS DA ELEVATÓRIA	UNIDADE	1,00	90.474,88	90.474,88	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1,00	RS	90.474,88	
1.4.2.33.	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 300	M	7,00	16,16	113,12	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	7,00	RS	113,12	
1.4.2.34.	ASSENTAMENTO DE PEÇAS, CONEXÕES, APARELHOS E ACESSÓRIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELÁSTICA, MECÂNICA OU FLANGEADA, COM DIÂMETROS DE 50 A 300 MM	KG	1.100,95	2,34	2.576,22	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1100,95	RS	2.576,22	
1.4.2.35.	MURETA PARA PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA	UNIDADE	1,00	1.612,94	1.612,94	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1,00	RS	1.612,94	
1.4.2.36.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, ILUMINAÇÃO EXTERNA E ALIMENTADORES	UNIDADE	1,00	70.475,56	70.475,56	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1,00	RS	70.475,56	
1.4.2.37.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, ATERRAMENTO ELEVATÓRIA	UNIDADE	1,00	2.057,26	2.057,26	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1,00	RS	2.057,26	
1.4.2.38.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, PADRÃO DE ENTRADA TIPO T5	UNIDADE	1,00	8.893,81	8.893,81	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1,00	RS	8.893,81	
1.4.2.39.	PAINEL ELÉTRICO QGBT	UNIDADE	1,00	14.628,93	14.628,93	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1,00	RS	14.628,93	
1.4.2.40.	PAINEL ELÉTRICO QCM LX40,0CV - 220V	UNIDADE	2,00	49.959,88	99.919,76	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	2,00	RS	99.919,76	
1.4.2.41.	PAINEL ELÉTRICO QCA PARA QCM LX40,0CV - 220V	UNIDADE	1,00	92.024,51	92.024,51	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1,00	RS	92.024,51	
1.4.3.	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO																		
1.4.3.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 6 CM. AF 10/2022	M2	360,00	69,59	25.052,40	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	360,00	RS	25.052,40	
1.4.3.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	2.520,00	2,33	5.871,60	100,00%	2520,0000	5.871,60	0,00%	0,0000	0,00	100,00%	2520,00	RS	5.871,60	0,00	RS	-	
1.4.3.3.	GUIA (MERO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF 06/2016	M	150,00	57,17	8.575,50	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	150,00	RS	8.575,50	
1.4.3.4.	PLANTIO DE GRAMA HATATAIS EM PLACAS AF 05/2018	M2	780,00	16,50	12.940,20	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	780,00	RS	12.940,20	
1.4.3.5.	CERCA ALAMBRADO (TELA DE ARAME GALVANIZADO) COM MOUROES DE CONCRETO CONFORME PADRÃO COPASA	M	165,00	212,39	35.044,35	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	165,00	RS	35.044,35	
1.4.3.6.	PORTÃO PARA VEÍCULOS CONFORME PADRÃO COPASA P-012	UN	1,00	6.653,13	6.653,13	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1,00	RS	6.653,13	
1.5.	LINHA DE RECALQUE																		
1.5.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES																		
1.5.1.1.	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA QUÍ ESCOTO. AF 10/2018	M	819,70	7,04	5.770,69	91,56%	775,0800	5.456,56	0,00%	0,0000	0,00	91,56%	775,08	RS	5.456,56	44,62	RS	314,13	
1.5.1.2.	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO NOTURNA	M	819,70	3,99	3.279,60	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	819,70	RS	3.279,60	
1.5.1.3.	PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PÉDESTRES	M²	7,50	128,13	960,98	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	7,50	RS	960,98	
1.5.1.4.	PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA VEÍCULOS	M²	150,00	111,85	16.777,50	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	150,00	RS	16.777,50	
1.5.1.5.	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 (CÓD. REF. 83338 SINAPI/MG 02/2020)	M³	819,70	4,26	3.491,92	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	819,70	RS	3.491,92	
1.5.2.	DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS																		
1.5.2.1.	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CIP DIURNO. AF 08/2015	CIP	23,20	10,63	246,62	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	23,20	RS	246,62	
1.5.2.2.	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	493,00	22,04	10.865,72	100,00%	493,0000	10.865,72	0,00%	0,0000	0,00	100,00%	493,00	RS	10.865,72	0,00	RS	-	
1.5.2.3.	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M3	96,14	9,93	954,67	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	96,14	RS	954,67	
1.5.2.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	144,20	2,33	335,99	100,00%	144,2000	335,99	0,00%	0,0000	0,00	100,00%	144,20	RS	335,99	0,00	RS	-	
1.5.2.5.	IMPRIMAÇÃO (EXCLUSIV. E FORNECIMENTO DO MATERIAL, BETUMINOSO, EXCLUSIV. TRANSPORTE DO MATERIAL, BETUMINOSO)	m2	493,00	4,79	2.361,47	100,00%	493,0000	2.361,47	0,00%	0,0000	0,00	100,00%	493,00	RS	2.361,47	0,00	RS	-	
1.5.2.6.	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL, BETUMINOSO, EXCLUSIV. TRANSPORTE DO MATERIAL, BETUMINOSO)	m2	493,00	2,55	1.257,15	100,00%	493,0000	1.257,15	0,00%	0,0000	0,00	100,00%	493,00	RS	1.257,15	0,00	RS	-	
1.5.2.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	67,30	2,33	156,81	100,00%	67,3000	156,81	0,00%	0,0000	0,00	100,00%	67,30	RS	156,81	0,00	RS	-	
1.5.2.8.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL, ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	538,36	1,55	834,46	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	538,36	RS	834,46	
1.5.2.9.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BOMATEIRO - EXCLUSIV. CARGA E TRANSPORTE AF 11/2019	M3	34,50	2.013,35	69.460,58	100,00%	34,5000	69.460,58	0,00%	0,0000	0,00	100,00%	34,50	RS	69.460,58	0,00	RS	-	
1.5.3.	ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALAS																		
1.5.3.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE) COM COMPOSIÇÃO POR TRECHO: RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021	M3	688,54	10,19	7.016,22	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	688,54	RS	7.016,22	
1.5.3.2.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO 0,26 M³ / POTÊNCIA 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016	M3	662,80	28,38	18.810,26	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	662,80	RS	18.810,26	
1.5.3.3.	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M3	33,48	9,80	328,10	100,00%	33,4800	328,10	0,00%	0,0000	0,00	100,00%	33,48	RS	328,10	0,00	RS	-	
1.5.3.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	50,20	2,33	116,97	100,00%	50,2000	116,97	0,00%	0,0000	0,00	100,00%	50,20	RS	116,97	0,00	RS	-	
1.5.4.	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES																		
1.5.4.1.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACRÉTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020	M2	573,80	7,05	4.045,29	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	573,80	RS	4.045,29	
1.5.4.2.	(B) TUBO FOFO ESG. PB 0,6MPa DN 200X6,00M	M	716,62	482,18	345.539,83	85,47%	612,5000	295.335,25	0,00%	0,0000	0,00	85,47%	612,50	RS	295.335,25	104,12	RS	50.204,58	



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76		Objeto do Contrato: EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ								BM - Data de Emissão: 24/10/2025			Empresa Contratada: R SIMBIRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA CNPJ: 09.121.931/0001-12						
		Local da Obra: DIVERSOS BAIRROS - MURIAÉ/MG								BM - Período de Referência da Medição: 20/09/2025 a 24/10/2025									
		Termo de Compromisso:		nº 042419-16/2015		Início da Obra: 10/10/2024			BM 07			Valor do Contrato com aditivos: RS 26.277.611,71							
		Concorrência Pública:		005/2024		Contrato: 043001/2024		Valor da Medição: RS 216.801,22			Valor Medido Acumulado: RS 2.279.486,84								
Item	Descrição	Prescrito no Orçamento				Executado acumulado até este BM				Executado no Período				Executado acumulado inclusive este BM				Serviços a executar	
		Unid.	Quant.	Preço Unit. com BDI (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)
1.5.4.3.	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE FERRO FUNDIDO, JUNTA ELÁSTICA, DN 200	M	716,62	17,51	12.548,02	85,47%	612,5000	10.724,88	0,00%	0,0000	0,00	85,47%	612,50	RS 10.724,88	104,12	RS 1.823,14			
1.5.4.4.	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF 01/2021	M	103,08	201,78	20.799,48	100,00%	103,0800	20.799,48	0,00%	0,0000	0,00	100,00%	103,08	RS 20.799,48	0,00	RS -			
1.5.4.5.	CURVA 45° FOFO ESG.BB JE DN 200	UN	1,00	513,47	513,47	100,00%	1,0000	513,47	0,00%	0,0000	0,00	100,00%	1,00	RS 513,47	0,00	RS -			
1.5.4.6.	CURVA 90° FOFO ESG.BB JE DN 200	UNIDADE	4,00	728,77	2.915,08	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	4,00	RS 2.915,08			
1.5.4.7.	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO ESTRUTURAL FCK=200MPa, INCLUSIVE ARMACAO	M3	2,26	2.631,50	5.947,19	77,88%	1,7600	4.631,44	0,00%	0,0000	0,00	77,88%	1,76	RS 4.631,44	0,50	RS 1.315,75			
2.	EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ETE SAFIRA																		
2.1.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO																		
2.1.0.1.	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA (CÓD. REF. 72840 SINAPI/MG 02/2020)	TXKM	3.555,70	1,05	3.733,49	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	3555,70	RS 3.733,49			
2.1.0.2.	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFINADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCALVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	m2	6,00	348,11	2.088,66	75,00%	4,5000	1.566,50	0,00%	0,0000	0,00	75,00%	4,50	RS 1.566,50	1,50	RS 522,16			
2.1.0.3.	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS, AF 02/2016	M2	30,00	1.510,62	45.318,60	100,00%	30,0000	45.318,60	0,00%	0,0000	0,00	100,00%	30,00	RS 45.318,60	0,00	RS -			
2.1.0.4.	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO, AF 04/2016	M2	45,00	1.241,71	55.876,95	100,00%	45,0000	55.876,95	0,00%	0,0000	0,00	100,00%	45,00	RS 55.876,95	0,00	RS -			
2.2.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA																		
2.2.0.1.	CUSTO MENSAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	6,00	24.898,80	149.392,80	3,15%	0,1892	4.710,87	0,00%	0,0000	0,00	3,15%	0,19	RS 4.710,87	5,81	RS 144.681,93			
2.3.	ELEVATÓRIA FINAL																		
2.3.0.1.	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO	m	35,60	68,77	2.448,21	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	35,60	RS 2.448,21			
2.3.0.2.	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, A CÉU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 (CÓD. REF. 83338 SINAPI/MG 02/2020)	M³	298,84	4,26	1.273,06	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	298,84	RS 1.273,06			
2.3.0.3.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF 02/2021	M3	38,27	91,36	3.496,35	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	38,27	RS 3.496,35			
2.3.0.4.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), AF 08/2020	M2	60,25	3,47	209,07	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	60,25	RS 209,07			
2.3.0.5.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF 04/2016	M3	96,44	35,96	3.467,98	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	96,44	RS 3.467,98			
2.3.0.6.	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE, M3), AF 07/2020	M3	312,85	9,80	3.065,93	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	312,85	RS 3.065,93			
2.3.0.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMAT 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020	M3XKM	1.188,87	2,33	2.770,07	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	1188,87	RS 2.770,07			
2.3.0.8.	ESPALHAMENTO DE MATERIAL, COM TRATOR DE ESTERES AF 11/2019	M3	312,85	1,58	494,30	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	312,85	RS 494,30			
2.3.0.9.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM, AF 07/2016	M2	60,25	36,23	2.182,86	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	60,25	RS 2.182,86			
2.3.0.10.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PAREDES EM CONCRETO ARMADO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA	M²	205,33	315,98	64.880,17	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	205,33	RS 64.880,17			
2.3.0.11.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES (CÓD. REF. 92509 SINAPI/MG 02/2020)	M²	24,67	70,10	1.729,37	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	24,67	RS 1.729,37			
2.3.0.12.	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF 06/2022	KG	1.395,60	13,18	18.394,01	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	1395,60	RS 18.394,01			
2.3.0.13.	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF 06/2022	KG	184,00	14,77	2.717,68	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	184,00	RS 2.717,68			
2.3.0.14.	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF 06/2022	KG	52,22	12,32	643,35	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	52,22	RS 643,35			
2.3.0.15.	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF 06/2022	KG	4.388,40	14,85	65.167,74	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	4388,40	RS 65.167,74			
2.3.0.16.	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF 11/2020	KG	80,80	12,15	981,72	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	80,80	RS 981,72			
2.3.0.17.	ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM, AF 11/2020	KG	12,00	23,96	287,52	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	12,00	RS 287,52			
2.3.0.18.	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBADO, AUTO-ADENSÁVEL, COM FCK 35 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO	m³	60,00	939,24	56.354,40	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	60,00	RS 56.354,40			
2.3.0.19.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO, AF 04/2019	M2	313,07	2,10	657,45	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	313,07	RS 657,45			
2.3.0.20.	TRATAMENTO IMPERMEABILIZANTE EM SUPERFÍCIE COM XYFEX OU SIMILAR	M2	161,31	93,89	15.145,40	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	161,31	RS 15.145,40			
2.3.0.21.	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO PORTICO PARA RETIRADA DAS BOMBAS EM PEÇAS METÁLICAS, CONFORME PROJETO	UNIDADE	1,00	36.295,24	36.295,24	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	1,00	RS 36.295,24			
2.3.0.22.	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO, AF 07/2019 PS	M2	96,71	121,20	11.721,25	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	96,71	RS 11.721,25			
2.3.0.23.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TALHA E TROLEI MANUAL DE 1 TONELADA	UNIDADE	1,00	2.133,56	2.133,56	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	1,00	RS 2.133,56			



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Objeto do Contrato:		EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ				BM - Data de Emissão:		24/10/2025		Empresa Contratada:		R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
Local da Obra:		DIVERSOS BAIRROS - MURIAÉ/AG				BM - Período de Referência da Medição:		20/09/2025 a 24/10/2025				CNPJ:		09.121.931/0001-12					
Termo de Compromisso:		nº 042.4419-16/2015				Início da Obra:				10/10/2024		BM 07		Valor do Contrato com aditivos:		R\$ 26.277.614,71			
Concorrência Pública:		005/2024				Contrato:		043001/2024		Valor da Medição:				RS 216.801,22		Valor Medido Acumulado:		R\$ 2.279.486,84	

		Cotação Física:		005/2024		Contrato: 043001/2024		Valor da Medição:		RS 216.801,22				Valor Medido Acumulado:		RS 2.279.486,84			
Item	Descrição	Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM				Executado no Período				Executado acumulado inclusive este BM				Serviços a executar	
		Unid.	Quant.	Preço Unit. com BDI (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)
2.3.0.24.	TAJUA MANUAL COMPACTA, CAPACIDADE DE CARGA DE 500 KG, ELEVACAO DE 5,0 M E CARRO TROLE MANUAL, -FORNECIMENTO E INSTALACAO	CJ	1,00	1.838,09	1.838,09	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1,00	RS	1.838,09	
2.3.0.25.	INSTALACAO DE CONJ MOTO BOMBA SUBMERSIVEL DE 26 A 30 CV	UNIDADE	2,00	876,67	1.753,34	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	2,00	RS	1.753,34	
2.3.0.26.	BOMBA TIPO HELICOIDAL, GEREMIA MODELO HT-148 - 40,9 CV, 4 POLOS, 60 HZ OU SIMILAR	UNIDADE	2,00	141.435,53	282.871,06	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	2,00	RS	282.871,06	
2.3.0.27.	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CESTO EM FIO DE AÇO DE 3 MM, MALHA DE 5 CM, NAS DIMENSÕES (45X45X45) CM, INCLUSIVE GUIAS LATERAIS EM TUBODE AÇO INOX DN 2" E SISTEMA DE FIXAÇÃO, CONFORME PROJETO	UNIDADE	2,00	4.062,89	8.125,78	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	2,00	RS	8.125,78	
2.3.0.28.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA EM CHAPA DE AÇO INOX, NAS DIMENSÕES (90X90)CM	UNIDADE	3,00	1.894,14	5.682,42	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	3,00	RS	5.682,42	
2.3.0.29.	ABRIGO DOS QUADROS DE COMANDO DOS MOTORES "QCMS"	UNIDADE	1,00	10.253,06	10.253,06	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1,00	RS	10.253,06	
2.3.0.30.	FORNECIMENTO DOS MATERIAIS HIDRAULICOS DA ELEVATORIA FINAL	UNIDADE	1,00	106.635,23	106.635,23	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1,00	RS	106.635,23	
2.3.0.31.	ASSENTAMENTO DE PÇAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM	KG	2.201,49	2,34	5.151,49	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	2.201,49	RS	5.151,49	
2.3.0.32.	MURETA PARA PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA	UNIDADE	1,00	1.612,94	1.612,94	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1,00	RS	1.612,94	
2.3.0.33.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, ILUMINAÇÃO EXTERNA E ALIMENTADORES	UNIDADE	1,00	21.252,30	21.252,30	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1,00	RS	21.252,30	
2.3.0.34.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ATERRAMENTO	UNIDADE	1,00	1.795,63	1.795,63	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1,00	RS	1.795,63	
2.3.0.35.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PADRÃO DE ENTRADA TIPO TS	UNIDADE	1,00	8.960,52	8.960,52	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1,00	RS	8.960,52	
2.3.0.36.	PAINEL ELÉTRICO QGBT	UNIDADE	1,00	14.628,93	14.628,93	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1,00	RS	14.628,93	
2.3.0.37.	PAINEL ELÉTRICO QCM 1X40.0CV - 220V	UNIDADE	1,00	49.959,87	49.959,87	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1,00	RS	49.959,87	
2.3.0.38.	PAINEL ELÉTRICO QICA PARA QCM 1X40.0CV - 220V	UNIDADE	1,00	92.024,30	92.024,30	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1,00	RS	92.024,30	
2.4.	ADAPTAÇÕES DE CANTO DIGESTOR / MODIFICAÇÃO PARA REATOR (02 UNIDADES)																		
2.4.0.1.	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M X ALTURA DE 2,0 M POR PAINEL, INCLUIDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	M2XMFES	431,20	7,77	3.350,42	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	431,20	RS	3.350,42	
2.4.0.2.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METALICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF 11/2017	M2	431,20	12,33	5.316,70	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	431,20	RS	5.316,70	
2.4.0.3.	REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	240,11	22,01	5.284,82	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	240,11	RS	5.284,82	
2.4.0.4.	DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M3	38,96	325,39	12.677,19	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	38,96	RS	12.677,19	
2.4.0.5.	DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M3	32,76	142,93	4.682,39	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	32,76	RS	4.682,39	
2.4.0.6.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CACAEMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M3	124,47	9,93	1.235,99	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	124,47	RS	1.235,99	
2.4.0.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMF ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF 07/2020	M3XKM	472,96	2,33	1.102,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	472,96	RS	1.102,00	
2.4.0.8.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,28 M², PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	15,49	250,17	3.875,13	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	15,49	RS	3.875,13	
2.4.0.9.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	384,04	301,78	115.895,59	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	384,04	RS	115.895,59	
2.4.0.10.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACICA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES (CÓD. REF. 92599 SINAPI/MG 02/2020)	M²	305,20	70,10	21.394,52	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	305,20	RS	21.394,52	
2.4.0.11.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	525,00	12,79	6.714,75	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	525,00	RS	6.714,75	
2.4.0.12.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	535,00	11,58	6.195,30	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	535,00	RS	6.195,30	
2.4.0.13.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	60,00	13,72	823,20	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	60,00	RS	823,20	
2.4.0.14.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	154,00	15,33	2.360,82	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	154,00	RS	2.360,82	
2.4.0.15.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	309,00	16,25	5.021,25	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	309,00	RS	5.021,25	
2.4.0.16.	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	3.294,00	13,18	43.414,92	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	3.294,00	RS	43.414,92	
2.4.0.17.	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	1.615,00	14,77	23.853,55	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1.615,00	RS	23.853,55	
2.4.0.18.	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBADO, AUTO-ADENSÁVEL, COM FCK 35 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO	m3	93,00	939,24	87.349,32	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	93,00	RS	87.349,32	
2.4.0.19.	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3:4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	M3	1,51	505,84	763,82	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1,51	RS	763,82	
2.4.0.20.	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 02/2022	M3	1,51	45,50	68,71	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1,51	RS	68,71	
2.4.0.21.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 04/2019	M2	905,84	2,10	1.902,26	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	905,84	RS	1.902,26	



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Objeto do Contrato: EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ															
Local da Obra: DIVERSOS BAIRROS - MURIAÉ/MG															
Termo de Compromisso: nº 042419-16/2015															
Concorrência Pública: 005/2024															
Contrato: 043001/2024															
Valor da Medição: R\$ 216.801,22															
Início da Obra: 10/10/2024															
BM 07															
Empresa Contratada: R SIMBDA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA															
CNPJ: 09.121.931/0001-12															
Valor do Contrato com aditivos: R\$ 26.277.611,71															
Valor Medido Acumulado: R\$ 2.279.486,84															
Previsão no Orçamento															
Executado acumulado até este BM															
Executado no Período															
Executado acumulado inclusive este BM															
Serviços a executar															
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit. com BDI (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%
2.4.0.22	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM CONCRETO 15 MPA, E-5CM AF 06/2018	M2	431,20	79,58	34.314,90	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	34.314,90
2.4.0.23	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 MPA, E-5CM AF 06/2018	M2	551,00	66,55	36.669,05	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	36.669,05
2.4.0.24	TRATAMENTO IMPERMEABILIZANTE EM SUPERFÍCIE COM XYTEX OU SIMILAR	M2	905,84	93,89	85.049,32	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	85.049,32
2.4.0.25	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2" GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO AF 04/2019 PS	M	162,00	599,65	97.143,30	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	97.143,30
2.4.0.26	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO SEPARADOR TRIFÁSICO E FIXAÇÃO DE TUBULAÇÕES	UNIDADE	2,00	253.924,85	507.849,70	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	507.849,70
2.4.0.27	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE LAMPAS DE VIDRO DE FECHAMENTO HERMÉTICO, NAS DIMENSÕES (130X30)CM, CONFORME PROJETO	UNIDADE	24,00	2.415,41	57.969,84	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	57.969,84
2.4.0.28	FORNECIMENTO DO MATERIAL HIDRÁULICO DO REATOR UASB	UNIDADE	2,00	70.982,86	141.965,72	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	141.965,72
2.4.0.29	ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD PP - DE 40 A DE 125 MM	M	128,00	3,04	387,84	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	387,84
2.4.0.30	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 100	M	117,00	4,64	542,88	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	542,88
2.4.0.31	ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXÕES, APARELHOS E ACESSÓRIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELÁSTICA, MECÂNICA OU FLANGEADA, COM DIÂMETROS DE 50 A 300 MM	KG	517,27	2,34	1.210,41	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	1.210,41
2.4.0.32	ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXÕES, APARELHOS E ACESSÓRIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELÁSTICA, MECÂNICA OU FLANGEADA, COM DIÂMETROS DE 350 A 600 MM	KG	1.128,00	1,66	1.872,48	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	1.872,48
2.4.0.33	MIDIDOR ULTRASSÔNICO CAP 5 - CLASSE C	UN	1,00	815,30	815,30	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	815,30
2.4.0.34	MIDIDOR DE VAZÃO ULTRASSÔNICO NÃO INTRUSIVO - SUPERVISÃO E MONTAGEM	UN	1,00	585,92	585,92	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	585,92
2.5.	FILTRO ANAEROBÍO (02 UNIDADES)														
2.5.0.1	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M X ALTURA DE 2,9 M POR PAINEL, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS À MONTAGEM (NÃO INCLUI INSTALAÇÃO)	M2XMES	388,71	7,77	3.020,28	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	3.020,28
2.5.0.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EXECUÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA) AF 11/2017	M2	388,71	12,33	4.792,79	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	4.792,79
2.5.0.3	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE PLACAS DE CONCRETO DE FORMA MANUAL, INCLUSIVE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MATIQUE ELÁSTICO	UNIDADE	226,40	364,44	82.509,22	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	82.509,22
2.5.0.4	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO AF 04/2019	M2	1.270,51	2,10	2.668,07	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	2.668,07
2.5.0.5	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 MPA, E-5CM AF 06/2018	M2	904,80	66,55	60.214,44	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	60.214,44
2.5.0.6	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM CONCRETO 15 MPA, E-5CM AF 06/2018	M2	388,71	79,58	30.933,54	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	30.933,54
2.5.0.7	TRATAMENTO IMPERMEABILIZANTE EM SUPERFÍCIE COM XYTEX OU SIMILAR	M2	1.270,51	93,89	119.288,18	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	119.288,18
2.5.0.8	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2" GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO AF 04/2019 PS	M	180,80	599,65	108.416,72	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	108.416,72
2.6.	QUEIMADOR DE BIOGÁS														
2.6.0.1	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PORTA ETIQUETADA A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO	m	6,00	68,77	412,62	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	412,62
2.6.0.2	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF 02/2021	M3	0,44	91,36	40,20	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	40,20
2.6.0.3	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA GRANULADA (UNIDADE: M3XKM) AF 07/2019	M3XKM	0,16	1.140,19	182,43	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	182,43
2.6.0.4	CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2	M³	0,02	218,13	4,36	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	4,36
2.6.0.5	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 300 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO INCLUSIVE ESCAVAÇÃO MANUAL 1M3/M	M	0,90	158,09	142,28	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	142,28
2.6.0.6	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM AF 07/2016	M2	0,36	36,23	13,04	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	13,04
2.6.0.7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES (COD. REF. 92414 SINAPI/MG 02/2020)	M²	3,28	169,26	555,17	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	555,17
2.6.0.8	CONCRETO FCK - 40MPa, TRAÇÃO 11.661,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO, AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF 05/2021	M3	0,40	685,80	274,32	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	274,32
2.6.0.9	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF 02/2022	M3	0,40	45,50	18,20	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	18,20
2.6.0.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO QUEIMADOR DE BIOGÁS	UNIDADE	1,00	22.139,22	22.139,22	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	22.139,22
2.7.	INTERLIGAÇÕES														
2.7.1.	ESCOVAÇÃO, ESCORAMENTO, REATERRO DE VALAS														
2.7.1.1	LOCAÇÃO DE RIDE DE ÁGUA OU ESGOTO AF 10/2018	M	154,56	7,04	1.088,10	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	1.088,10
2.7.1.2	ESCOVAÇÃO DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES	M²	7,50	277,52	2.081,40	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	2.081,40
2.7.1.3	ESCOVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE) UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO, RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF 02/2021	M3	162,28	10,19	1.653,63	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	1.653,63
2.7.1.4	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAPA	M3	154,70	17,98	2.781,51	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	2.781,51



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Objeto do Contrato: EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ		RM - Data de Emissão: 24/10/2025		Empresa Contratada: R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	
Local da Obra: DIVERSOS BAIRROS - MURIAÉ/MG		RM - Período de Referência da Medição: 20/09/2025 a 24/10/2025		CNPJ: 09.121.931/0001-12	
Termo de Compromisso: nº 042419-16/2015		Início da Obra: 10/10/2024		Valor do Contrato com aditivos: R\$ 26.277.611,71	
Concorrência Pública: 005/2024		Contrato: 043001/2024		Valor Medido Acumulado: R\$ 2.279.486,84	

Item	Descrição	Previsão no Orçamento				Executado acumulado até este BM				Executado no Período				Executado acumulado inclusive este BM				Serviços a executar	
		Unid.	Quant.	Preço Unit. com BDI (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)
2.7.1.5.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF: 07/2020	M3	9,86	9,80	96,63	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	9,86	RS	96,63	
2.7.1.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF: 07/2020	M3XKM	37,48	2,33	87,33	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	37,48	RS	87,33	
2.7.2.	PREPARO DE FUNDO DE VALA, FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS																		
2.7.2.1.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF: 08/2020	M2	108,18	7,05	762,67	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	108,18	RS	762,67	
2.7.2.2.	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF: 01/2021	M	37,56	313,54	11.776,56	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	37,56	RS	11.776,56	
2.7.2.3.	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF: 12/2020	UN	3,00	1.477,19	4.431,57	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	3,00	RS	4.431,57	
2.7.2.4.	ACRESCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF: 12/2020	M	3,60	619,64	2.230,70	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	3,60	RS	2.230,70	
2.7.2.5.	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF: 12/2020	UN	3,00	641,67	1.925,01	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	3,00	RS	1.925,01	
2.7.2.6.	FORNECIMENTO DOS MATERIAIS HIDRÁULICOS DAS INTERLIGAÇÕES	UNIDADE	1,00	135.999,60	135.999,60	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1,00	RS	135.999,60	
2.7.2.7.	ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD PP - DE 40 A DE 125 MM.	M	60,00	3,03	181,80	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	60,00	RS	181,80	
2.7.2.8.	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 150	M	30,00	7,52	225,60	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	30,00	RS	225,60	
2.7.2.9.	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 250	M	37,56	15,92	597,96	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	37,56	RS	597,96	
2.7.2.10.	ASSENTAMENTO DE PIPAS, CONEXÕES, APARÉLHOS E ACESSÓRIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELÁSTICA, MECÂNICA OU FLANGEADA, COM DIÂMETROS DE 50 A 300 MM	KG	1.956,92	2,34	4.579,19	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1.956,92	RS	4.579,19	
2.8.	PRÉ-OPERAÇÃO E OPERAÇÃO ASSISTIDA DA ETE-ESTÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS																		
2.8.0.1.	PRÉ-OPERAÇÃO DA ETE-ESTÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS	MES	4,00	59.221,61	236.886,44	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	4,00	RS	236.886,44	
2.8.0.2.	OPERAÇÃO ASSISTIDA DA ETE-ESTÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS, INCLUSIVE TREINAMENTO DE PESSOAL	MES	2,00	39.889,75	79.779,50	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	2,00	RS	79.779,50	
3.	EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ETE JOSE CIRILO																		
3.1.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO																		
3.1.1.	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCHERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA (CÓD. REF. 72840 SINAPI/MG 02/2020)	TXKM	3.555,70	1,05	3.733,49	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	3.555,70	RS	3.733,49	
3.1.2.	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 2K, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIADA COM REBITES 4X340 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOIS	m2	6,00	348,11	2.088,66	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	6,00	RS	2.088,66	
3.1.3.	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO. AF: 04/2016	M2	27,00	1.241,71	33.526,17	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	27,00	RS	33.526,17	
3.2.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA																		
3.2.1.	CUSTO MENSAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	4,00	19.260,66	77.042,64	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	4,00	RS	77.042,64	
3.3.	ADEQUAÇÃO DE CANTO DIGESTOR (01 UNIDADE)																		
3.3.1.	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M X ALTURA DE 2,0 M POR PAINEL, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NÃO INCLUI INSTALAÇÃO)	M2XMES	202,96	7,77	1.577,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	202,96	RS	1.577,00	
3.3.2.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF: 11/2017	M2	202,96	12,33	2.502,50	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	202,96	RS	2.502,50	
3.3.3.	REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF: 12/2017	M2	198,72	22,01	4.373,83	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	198,72	RS	4.373,83	
3.3.4.	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF: 12/2017	M3	16,46	325,39	5.355,92	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	16,46	RS	5.355,92	
3.3.5.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF: 07/2020	M3	47,23	9,93	468,99	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	47,23	RS	468,99	
3.3.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF: 07/2020	M3XKM	85,02	2,33	198,10	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	85,02	RS	198,10	
3.3.7.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,28 M², PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF: 06/2017	M2	15,12	250,17	3.782,57	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	15,12	RS	3.782,57	
3.3.8.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF: 09/2020	M2	295,46	221,33	65.394,16	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	295,46	RS	65.394,16	
3.3.9.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES (CÓD. REF. 92509 SINAPI/MG 02/2020)	M²	226,28	70,10	15.862,23	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	226,28	RS	15.862,23	
3.3.10.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF: 06/2022	KG	521,00	11,23	5.850,83	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	521,00	RS	5.850,83	
3.3.11.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF: 06/2022	KG	244,00	11,58	2.825,52	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	244,00	RS	2.825,52	
3.3.12.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF: 06/2022	KG	60,00	13,72	823,20	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	60,00	RS	823,20	
3.3.13.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF: 06/2022	KG	136,00	15,33	2.084,88	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	136,00	RS	2.084,88	



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Objeto do Contrato: EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ				BM - Data de Emissão: 24/10/2025				Empresa Contratada: R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA									
Local da Obra: DIVERSOS BAIRROS - MURIAÉ/MG				BM - Período de Referência da Medição: 20/09/2025 a 24/10/2025				CNPJ: 09.121.931/0001-12									
Termo de Compromisso:		nº 0424419-16/2015		Início da Obra: 10/10/2024				BM 07				Valor do Contrato com aditivos: R\$ 26.277.614,71					
Concorrência Pública:		005/2024		Contrato: 043001/2024		Valor da Medição:		R\$ 216.801,22		Valor Medido Acumulado: R\$ 2.279.486,84							
Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM				Executado no Período				Executado acumulado inclusive este BM				Serviços a executar	
unid.	Quant.	Preço Unit. com BDI (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	
KG	216,00	16,25	3.510,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	RS -	216,00 RS 3.510,00	
KG	2.410,00	13,18	31.763,80	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	RS -	2410,00 RS 31.763,80	
KG	1.262,00	14,77	18.639,74	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	RS -	1262,00 RS 18.639,74	
M3	65,75	685,80	45.091,35	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	RS -	65,75 RS 45.091,35	
M3	0,68	505,84	343,97	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	RS -	0,68 RS 343,97	
M3	66,43	45,50	3.022,57	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	RS -	66,43 RS 3.022,57	
M2	853,11	2,10	1.791,53	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	RS -	853,11 RS 1.791,53	
M2	189,28	79,58	15.062,90	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	RS -	189,28 RS 15.062,90	
M2	426,72	66,55	28.398,22	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	RS -	426,72 RS 28.398,22	
M2	913,44	93,89	85.762,88	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	RS -	913,44 RS 85.762,88	
M	72,40	599,65	43.414,66	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	RS -	72,40 RS 43.414,66	
UNIDADE	1,00	246.340,36	246.340,36	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	RS -	1,00 RS 246.340,36	
UNIDADE	12,00	2.415,41	28.984,92	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	RS -	12,00 RS 28.984,92	
UNIDADE	1,00	69.184,62	69.184,62	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	RS -	1,00 RS 69.184,62	
M	119,00	3,03	360,57	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	RS -	119,00 RS 360,57	
M	110,00	4,64	510,40	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	RS -	110,00 RS 510,40	
KG	1.026,71	2,34	2.402,50	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	RS -	1026,71 RS 2.402,50	
UN	1,00	815,30	815,30	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	RS -	1,00 RS 815,30	
UN	1,00	585,92	585,92	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	RS -	1,00 RS 585,92	
XMES	174,80	7,77	1.358,20	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	RS -	174,80 RS 1.358,20	
M2	174,80	12,33	2.155,28	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	RS -	174,80 RS 2.155,28	
M2	312,90	22,01	6.886,93	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	RS -	312,90 RS 6.886,93	
M3	40,67	9,93	403,85	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	RS -	40,67 RS 403,85	
XKM	73,23	2,33	170,63	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	RS -	73,23 RS 170,63	
KG	8,00	22,43	179,44	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	RS -	8,00 RS 179,44	
M2	33,80	71,99	2.433,26	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	RS -	33,80 RS 2.433,26	
M3	31,30	3.896,39	121.963,27	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	RS -	31,30 RS 121.963,27	
M2	776,47	2,10	1.630,59	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	RS -	776,47 RS 1.630,59	
M2	316,10	66,55	21.036,46	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	RS -	316,10 RS 21.036,46	
M2	392,84	79,58	31.262,21	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	RS -	392,84 RS 31.262,21	
M2	727,06	5,53	4.020,64	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	RS -	727,06 RS 4.020,64	
M2	727,06	82,76	60.171,49	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	RS -	727,06 RS 60.171,49	
M2	510,60	93,89	47.940,23	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	RS -	510,60 RS 47.940,23	
M	76,00	599,65	45.573,40	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	RS -	76,00 RS 45.573,40	



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76		Objeto do Contrato: EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ								BM - Data de Emissão: 24/10/2025				Empresa Contratada: R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA		CNPJ: 09.121.931/0001-12	
										BM - Período de Referência da Medição: 20/09/2025 a 24/10/2025							
		Local da Obra: DIVERSOS BAIRROS - MURIAÉ/MG				Início da Obra: 10/10/2024				BM 07		Valor do Contrato com aditivos: RS 26.277.611,71					
		Termo de Compromisso: nº 0424419-16/2015				Valor da Medição: RS 216.801,22				Valor Medido Acumulado: RS 2.279.486,84							
Concorrência Pública: 005/2024		Contrato: 043001/2024		Valor da Medição: RS 216.801,22		BM 07		Valor do Contrato com aditivos: RS 26.277.611,71									
Concorrência Pública: 005/2024		Contrato: 043001/2024		Valor da Medição: RS 216.801,22		BM 07		Valor Medido Acumulado: RS 2.279.486,84									
Concorrência Pública: 005/2024		Contrato: 043001/2024		Valor da Medição: RS 216.801,22		BM 07		Valor Medido Acumulado: RS 2.279.486,84									
Concorrência Pública: 005/2024		Contrato: 043001/2024		Valor da Medição: RS 216.801,22		BM 07		Valor Medido Acumulado: RS 2.279.486,84									
Concorrência Pública: 005/2024		Contrato: 043001/2024		Valor da Medição: RS 216.801,22		BM 07		Valor Medido Acumulado: RS 2.279.486,84									
Concorrência Pública: 005/2024		Contrato: 043001/2024		Valor da Medição: RS 216.801,22		BM 07		Valor Medido Acumulado: RS 2.279.486,84									
Concorrência Pública: 005/2024		Contrato: 043001/2024		Valor da Medição: RS 216.801,22		BM 07		Valor Medido Acumulado: RS 2.279.486,84									
Concorrência Pública: 005/2024		Contrato: 043001/2024		Valor da Medição: RS 216.801,22		BM 07		Valor Medido Acumulado: RS 2.279.486,84									
Concorrência Pública: 005/2024		Contrato: 043001/2024		Valor da Medição: RS 216.801,22		BM 07		Valor Medido Acumulado: RS 2.279.486,84									
Concorrência Pública: 005/2024		Contrato: 043001/2024		Valor da Medição: RS 216.801,22		BM 07		Valor Medido Acumulado: RS 2.279.486,84									
Concorrência Pública: 005/2024		Contrato: 043001/2024		Valor da Medição: RS 216.801,22		BM 07		Valor Medido Acumulado: RS 2.279.486,84									
Concorrência Pública: 005/2024		Contrato: 043001/2024		Valor da Medição: RS 216.801,22		BM 07		Valor Medido Acumulado: RS 2.279.486,84									
Concorrência Pública: 005/2024		Contrato: 043001/2024		Valor da Medição: RS 216.801,22		BM 07		Valor Medido Acumulado: RS 2.279.486,84									
Concorrência Pública: 005/2024		Contrato: 043001/2024		Valor da Medição: RS 216.801,22		BM 07		Valor Medido Acumulado: RS 2.279.486,84									
Concorrência Pública: 005/2024		Contrato: 043001/2024		Valor da Medição: RS 216.801,22		BM 07		Valor Medido Acumulado: RS 2.279.486,84									
Concorrência Pública: 005/2024		Contrato: 043001/2024		Valor da Medição: RS 216.801,22		BM 07		Valor Medido Acumulado: RS 2.279.486,84									
Concorrência Pública: 005/2024		Contrato: 043001/2024		Valor da Medição: RS 216.801,22		BM 07		Valor Medido Acumulado: RS 2.279.486,84									
Concorrência Pública: 005/2024		Contrato: 043001/2024		Valor da Medição: RS 216.801,22		BM 07		Valor Medido Acumulado: RS 2.279.486,84									
Concorrência Pública: 005/2024		Contrato: 043001/2024		Valor da Medição: RS 216.801,22		BM 07		Valor Medido Acumulado: RS 2.279.486,84									
Concorrência Pública: 005/2024		Contrato: 043001/2024		Valor da Medição: RS 216.801,22		BM 07		Valor Medido Acumulado: RS 2.279.486,84									
Concorrência Pública: 005/2024		Contrato: 043001/2024		Valor da Medição: RS 216.801,22		BM 07		Valor Medido Acumulado: RS 2.279.486,84									
Concorrência Pública: 005/2024		Contrato: 043001/2024		Valor da Medição: RS 216.801,22		BM 07		Valor Medido Acumulado: RS 2.279.486,84									
Concorrência Pública: 005/2024		Contrato: 043001/2024		Valor da Medição: RS 216.801,22		BM 07		Valor Medido Acumulado: RS 2.279.486,84									
Concorrência Pública: 005/2024		Contrato: 043001/2024		Valor da Medição: RS 216.801,22		BM 07		Valor Medido Acumulado: RS 2.279.486,84									
Concorrência Pública: 005/2024		Contrato: 043001/2024		Valor da Medição: RS 216.801,22		BM 07		Valor Medido Acumulado: RS 2.279.486,84									
Concorrência Pública: 005/2024		Contrato: 043001/2024		Valor da Medição: RS 216.801,22		BM 07		Valor Medido Acumulado: RS 2.279.486,84									
Concorrência Pública: 005/2024		Contrato: 043001/2024		Valor da Medição: RS 216.801,22		BM 07		Valor Medido Acumulado: RS 2.279.486,84									
Concorrência Pública: 005/2024		Contrato: 043001/2024		Valor da Medição: RS 216.801,22		BM 07		Valor Medido Acumulado: RS 2.279.486,84									
Concorrência Pública: 005/2024		Contrato: 043001/2024		Valor da Medição: RS 216.801,22		BM 07		Valor Medido Acumulado: RS 2.279.486,84									
Concorrência Pública: 005/2024		Contrato: 043001/2024		Valor da Medição: RS 216.801,22		BM 07		Valor Medido Acumulado: RS 2.279.486,84									
Concorrência Pública: 005/2024		Contrato: 043001/2024		Valor da Medição: RS 216.801,22		BM 07		Valor Medido Acumulado: RS 2.279.486,84									
Concorrência Pública: 005/2024		Contrato: 043001/2024		Valor da Medição: RS 216.801,22		BM 07		Valor Medido Acumulado: RS 2.279.486,84									
Concorrência Pública: 005/2024		Contrato: 043001/2024		Valor da Medição: RS 216.801,22		BM 07		Valor Medido Acumulado: RS 2.279.486,84									
Concorrência Pública: 005/2024		Contrato: 043001/2024		Valor da Medição: RS 216.801,22		BM 07		Valor Medido Acumulado: RS 2.279.486,84									
Concorrência Pública: 005/2024		Contrato: 043001/2024		Valor da Medição: RS 216.801,22		BM 07		Valor Medido Acumulado: RS 2.279.486,84									
Concorrência Pública: 005/2024		Contrato: 043001/2024		Valor da Medição: RS 216.801,22		BM 07		Valor Medido Acumulado: RS 2.279.486,84									
Concorrência Pública: 005/2024		Contrato: 043001/2024		Valor da Medição: RS 216.801,22		BM 07		Valor Medido Acumulado: RS 2.279.486,84									
Concorrência Pública: 005/2024		Contrato: 043001/2024		Valor da Medição: RS 216.801,22		BM 07		Valor Medido Acumulado: RS 2.279.486,84									
Concorrência Pública: 005/2024		Contrato: 043001/2024		Valor da Medição: RS 216.801,22		BM 07		Valor Medido Acumulado: RS 2.279.486,84									
Concorrência Pública: 005/2024		Contrato: 043001/2024		Valor da Medição: RS 216.801,22		BM 07		Valor Medido Acumulado: RS 2.279.486,84									
Concorrência Pública: 005/2024		Contrato: 043001/2024		Valor da Medição: RS 216.801,22		BM 07		Valor Medido Acumulado: RS 2.279.486,84									
Concorrência Pública: 005/2024		Contrato: 043001/2024		Valor da Medição: RS 216.801,22		BM 07		Valor Medido Acumulado: RS 2.279.486,84									
Concorrência Pública: 005/2024		Contrato: 043001/2024		Valor da Medição: RS 216.801,22		BM 07		Valor Medido Acumulado: RS 2.279.486,84									
Concorrência Pública: 005/2024		Contrato: 043001/2024		Valor da Medição: RS 216.801,22		BM 07		Valor Medido Acumulado: RS 2.279.486,84									
Concorrência Pública: 005/2024		Contrato: 043001/2024		Valor da Medição: RS 216.801,22		BM 07		Valor Medido Acumulado: RS 2.279.486,84									
Concorrência Pública: 005/2024		Contrato: 043001/2024		Valor da Medição: RS 216.801,22		BM 07		Valor Medido Acumulado: RS 2.279.486,84									
Concorrência Pública: 005/2024		Contrato: 043001/2024		Valor da Medição: RS 216.801,22		BM 07		Valor Medido Acumulado: RS 2.279.486,84									

 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76		BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO																			
		Objeto do Contrato: EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICIPIO DE MURIAÉ								BM - Data de Emissão:		Empresa Contratada:		R SIMBIRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
										24/10/2025											
		Local da Obra: DIVERSOS BAIRROS - MURIAÉ/MG								BM - Período de Referência da Medição:		CNPJ: 09.121.931/0001-12									
										20/09/2025 a 24/10/2025											
Termo de Compromisso:				nº 0424419-16/2015				Início da Obra: 10/10/2024				BM 07		Valor do Contrato com aditivos:							
Concorrência Pública:				005/2024				Contrato:		043001/2024				Valor da Medição:		RS 216.801,22		Valor Medido Acumulado:			
																RS 2.279.486,84					
Item		Descrição		Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM				Executado no Período				Executado acumulado inclusive este BM				Serviços a executar	
				Unid.	Quant.	Preço Unit. com BDI (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)			
3.7.8.		ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD PP - DE 40 A 125 MM.	M	45,00	3,03		136,35	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	45,00	RS	136,35	
3.7.9.		ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXÕES, APARÉLHOS E ACESSÓRIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELÁSTICA, MECÂNICA OU FLANGEADA, COM DIÂMETROS DE 50 A 300 MM.	KG	167,40	2,34		391,72	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	167,40	RS	391,72	
3.8.		PRÉ-OPERAÇÃO E OPERAÇÃO ASSISTIDA DA ETE-ESTACÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS																			
3.8.1.		PRÉ-OPERAÇÃO DA ETE-ESTACÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS	MES	4,00	59.221,61		236.886,44	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	4,00	RS	236.886,44	
3.8.2.		OPERAÇÃO ASSISTIDA DA ETE-ESTACÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS, INCLUSIVE TREINAMENTO DE PESSOAL	MES	2,00	39.889,75		79.779,50	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	2,00	RS	79.779,50	
4.		EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTO DO BAIRRO CENTRO																			
4.1.		MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO																			
4.1.0.1.		TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA (CÓD. REF. 72840 SINAPI/MG 02/2020)	TXKM	14.208,23	1,05		14.918,64	0,37%	53,0200	55,67	0,27%	38,0700	39,97	0,64%	91,09	RS	95,64	14117,14	RS	14.823,00	
4.1.0.2.		EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF. 02/2016	M2	24,00	1.510,62		36.254,88	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	24,00	RS	36.254,88	
4.1.0.3.		EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO AF. 04/2016	M2	42,00	1.241,71		52.151,82	83,86%	35,2200	43.733,03	0,00%	0,0000	0,00	83,86%	35,22	RS	43.733,03	6,78	RS	8.418,79	
4.1.0.4.		EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUI PRATELEIRAS. AF. 02/2016	M2	42,00	1.182,39		49.660,38	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	42,00	RS	49.660,38	
4.1.0.5.		EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF. 02/2016	M2	35,00	778,62		27.251,70	74,29%	26,0000	20.244,12	0,00%	0,0000	0,00	74,29%	26,00	RS	20.244,12	9,00	RS	7.007,58	
4.1.0.6.		EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUI MOBILIÁRIO AF. 02/2016	M2	40,00	1.330,50		53.220,00	71,85%	28,7400	38.238,57	0,00%	0,0000	0,00	71,85%	28,74	RS	38.238,57	11,26	RS	14.981,43	
4.1.0.7.		TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO - 1,10 M, ALTURA INTERNA - 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF. 12/2020 PA	UN	1,00	2.413,45		2.413,45	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1,00	RS	2.413,45	
4.1.0.8.		FILTRO ANAEROBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X H-1,67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF. 12/2020	UN	1,00	4.580,36		4.580,36	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1,00	RS	4.580,36	
4.1.0.9.		SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H-3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF. 12/2020	UN	1,00	4.958,22		4.958,22	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1,00	RS	4.958,22	
4.1.0.10.		ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UNIDADE	1,00	2.731,72		2.731,72	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1,00	RS	2.731,72	
4.1.0.11.		FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA 26, ES	m2	12,00	348,11		4.177,32	75,00%	9,0000	3.132,99	0,00%	0,0000	0,00	75,00%	9,00	RS	3.132,99	3,00	RS	1.044,33	
4.2.		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA																			
4.2.0.1.		CUSTO MENSAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	8,00	38.251,70		306.013,60	6,83%	0,5467	20.913,06	3,09%	0,2473	9.461,41	9,93%	0,79	RS	30.374,47	7,21	RS	275.639,13	
4.3.		REDES INTERCEPTORAS DE ESGOTOS SANITÁRIOS																			
4.3.1.		SERVIÇOS PRELIMINARES																			
4.3.1.1.		LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF. 10/2018	M	9.682,19	7,04		68.162,62	12,24%	1185,5700	8.346,41	4,60%	445,6000	3.137,02	16,85%	1631,17	RS	11.483,43	8051,02	RS	56.679,19	
4.3.1.2.		SINALIZAÇÃO DE TRANSITO NOTURNA	M	200,00	3,99		798,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	200,00	RS	798,00	
4.3.1.3.		PASSADICOS COM TÁBUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES	M²	7,52	128,13		963,54	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	7,52	RS	963,54	
4.3.1.4.		PASSADICOS COM TÁBUAS DE MADEIRA PARA VEICULOS	M²	60,00	111,85		6.711,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	60,00	RS	6.711,00	
4.3.1.5.		SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE (CÓD. REF. 97053 SINAPI/MG 02/2020)	M	200,00	51,21		10.242,00	30,00%	60,0000	3.072,60	0,00%	0,0000	0,00	30,00%	60,00	RS	3.072,60	140,00	RS	7.169,40	
4.3.2.		DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS																			
4.3.2.1.		CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMETADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHIP DIURNO. AF. 08/2015	CHIP	325,29	10,63		3.457,83	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	325,29	RS	3.457,83	
4.3.2.2.		DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M2	7.830,81	22,04		172.591,05	11,13%	871,7480	19.213,26	7,32%	573,1850	12.633,00	18,45%	1444,93	RS	31.846,26	6385,88	RS	140.744,79	
4.3.2.3.		CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF. 07/2020	M3	1.527,00	9,93		15.163,11	21,26%	324,6564	3.223,84	37,17%	567,5346	5.635,62	58,43%	892,19	RS	8.859,46	634,81	RS	6.303,65	
4.3.2.4.		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	1.527,00	2,33		3.557,91	100,00%	1527,0000	3.557,91	0,00%	0,0000	0,00	100,00%	1527,00	RS	3.557,91	0,00	RS	-	
4.3.2.5.		IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	m2	8.235,59	4,79		39.448,48	5,37%	442,1950	2.118,11	0,00%	0,0000	0,00	5,37%	442,20	RS	2.118,11	7793,40	RS	37.330,37	
4.3.2.6.		PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	m2	8.235,59	2,55		21.000,75	5,37%	442,1950	1.127,60	0,00%	0,0000	0,00	5,37%	442,20	RS	1.127,60	7793,40	RS	19.873,15	
4.3.2.7.		TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	1.723,71	2,33		4.016,24	79,19%	1364,9566	3.180,35	20,81%	358,7500	835,89	100,00%	1723,71	RS	4.016,24	0,00	RS	-	
4.3.2.8.		TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	TXKM	8.993,23	1,55		13.939,54	0,24%	21,8887	33,93	0,00%	0,0000	0,00	0,24%	21,89	RS	33,93	8971,36	RS	13.905,61	
4.3.2.9.		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF. 11/2019	M3	576,48	2.013,35		1.160.656,01	4,91%	28,3333	57.044,92	0,00%	0,0000	0,00	4,91%	28,33	RS	57.044,92	548,15	RS	1.103.611,09	
4.3.2.10.		RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIDÉDRICA, REJUNTAMENTO COM FO DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIDÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUI RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF. 12/2020	M2	1.568,52	51,39		80.606,24	50,67%	794,7850	40.844,00	38,00%	596,0850	30.632,81	88,67%	1390,87	RS	71.476,81	177,65	RS	9.129,43	
4.3.3.		ESCAVAÇÕES DE VALAS																			
4.3.3.1.		ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE) COM COMPOSIÇÃO POR TRECHO, RETROESCAV (0,26 M3) LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021	M3	6.077,86	10,19		61.933,39	6,13%	372,7361	3.798,18	5,90%	358,3993	3.652,09	12,03%	731,14	RS	7.450,27	5346,72	RS	54.483,12	
4.3.3.2.		ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE) COM COMPOSIÇÃO POR TRECHO, RETROESCAV (0,26 M3) LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF. 02/2021	M3	1.246,52	8,54		10.645,28	19,26%	240,0175	2.049,75	9,69%	120,7695	1.031,37	28,94%	360,79	RS	3.081,12	885,73	RS	7.564,16	



Equipe de Fiscalização
Secretaria Municipal de Obras Públicas
DEMSUR

 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76		BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO																
		Objeto do Contrato: EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ							BM - Data de Emissão: 24/10/2025			Empresa Contratada: R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA CNPJ: 09.121.931/0001-12						
									BM - Período de Referência da Medição: 20/09/2025 a 24/10/2025									
		Local da Obra: DIVERSOS BAIRROS - MURIAÉ/MG							Início da Obra: 10/10/2024			Valor do Contrato com aditivos: R\$ 26.277,611,71 Valor Medido Acumulado: R\$ 2.279.486,84						
		Termo de Compromisso: nº 0424419-16/2015		Concorrência Pública: 005/2024		Contrato: 043001/2024		Valor da Medição: RS 216.801,22			BM 07							
		Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM				Executado no Período			Executado acumulado inclusive este BM				Serviços a executar	
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit. com BDI (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	
5.3.2.5	IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO).	m2	12,00	4,79	57,48	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	12,00	RS 57,48	
5.3.2.6	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO).	m2	12,00	2,55	30,60	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	12,00	RS 30,60	
5.3.2.7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF 07/2020	M3XKM	2,94	2,33	6,85	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	2,94	RS 6,85	
5.3.2.8	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM) AF 07/2020	TXKM	13,10	1,55	20,31	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	13,10	RS 20,31	
5.3.2.9	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROIIAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF 11/2019	M3	0,84	2.013,35	1.691,21	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	0,84	RS 1.691,21	
5.3.3. ESCAVAÇÕES DE VALAS																		
5.3.3.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE-UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF 02/2021	M3	910,07	10,19	9.273,61	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	910,07	RS 9.273,61	
5.3.3.2.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE-UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF 02/2021	M3	165,43	8,54	1.412,77	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	165,43	RS 1.412,77	
5.3.3.3.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF 02/2021	M3	56,60	91,36	5.170,98	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	56,60	RS 5.170,98	
5.3.4. ESCORAMENTOS DE VALAS																		
5.3.4.1.	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M AF 08/2020	M2	501,00	30,94	15.500,94	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	501,00	RS 15.500,94	
5.3.4.2.	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTINÚO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M AF 08/2020	M2	357,00	51,21	18.281,97	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	357,00	RS 18.281,97	
5.3.1. REATERRO DE VALAS																		
5.3.5.1.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF 04/2016	M3	919,66	28,38	26.099,95	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	919,66	RS 26.099,95	
5.3.5.2.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF 04/2016	M3	171,34	19,17	3.284,59	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	171,34	RS 3.284,59	
5.3.5.3.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF 07/2020	M3	53,44	9,80	523,71	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	53,44	RS 523,71	
5.3.5.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF 07/2020	M3XKM	144,30	2,33	336,22	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	144,30	RS 336,22	
5.3.6. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS, INTERFÉRIAS E TRAVESSIAS																		
5.3.6.1.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL) AF 08/2020	M2	1.389,00	7,05	9.792,45	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1.389,00	RS 9.792,45	
5.3.6.2.	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF 01/2021	M	1.987,00	120,42	239.274,54	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1.987,00	RS 239.274,54	
5.3.6.3.	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO AF 01/2021	M	34,00	201,78	6.860,52	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	34,00	RS 6.860,52	
5.3.6.4.	(H) TUBO FOGO ESG PB 0,6MPA DN 150X6,00M	M	82,00	381,75	31.303,50	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	82,00	RS 31.303,50	
5.3.6.5.	(H) TUBO FOGO ESG PB 0,6MPA DN 200X6,00M	M	22,00	482,18	10.607,96	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	22,00	RS 10.607,96	
5.3.6.6.	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) AF 11/2017	M	82,00	14,00	1.148,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	82,00	RS 1.148,00	
5.3.6.7.	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO) AF 11/2017	M	22,00	16,80	369,60	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	22,00	RS 369,60	
5.3.6.8.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 6,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M, COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO AF 06/2022	UN	53,00	1.282,76	67.986,28	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	53,00	RS 67.986,28	
5.3.7. TRAVESSIAS																		
5.3.7.1.	TRAVESSIAS MND SOB RODOVIA BR-356, DE500, L=70,00 M (REDE COLETOIRA E INTERCEPTORA)	UNIDADE	1,00	367.666,88	367.666,88	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1,00	RS 367.666,88	
5.3.7.2.	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL - CHIP DIURNO AF 03/2016	CHIP	80,00	204,08	16.326,40	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	80,00	RS 16.326,40	
5.3.7.3.	CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC RÍGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM	UN	60,00	59,21	3.552,60	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	60,00	RS 3.552,60	
5.3.7.4.	SERVIENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	II	80,00	23,05	1.844,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	80,00	RS 1.844,00	
5.3.7.5.	RETROSCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHIP DIURNO AF 06/2014	CHIP	80,00	161,53	12.922,40	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	80,00	RS 12.922,40	
5.3.7.6.	GUINDASTE HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHIP DIURNO AF 06/2014	CHIP	80,00	301,22	24.097,60	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	80,00	RS 24.097,60	
5.3.7.7.	CAMINHÃO PIPA 10.000 L, TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ÁGUA PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHIP DIURNO AF 06/2014	CHIP	80,00	347,67	27.813,60	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	80,00	RS 27.813,60	



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Objeto do Contrato: EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ				RIM - Data de Emissão: 24/10/2025				Empresa Contratada: R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA											
Local da Obra: DIVERSOS BAIRROS - MURIAÉ/MG				RIM - Período de Referência da Medição: 20/09/2025 a 24/10/2025				CNPJ: 09.121.931/0001-12											
Termo de Compromisso:		nº 0424419-16/2015		Início da Obra: 10/10/2024				BM 07		Valor do Contrato com aditivos: RS 26277.611,71									
Concorrência Pública:		005/2024		Contrato: 043001/2024		Valor da Medição:		RS 216.801,22		Valor Medido Acumulado: RS 2.279.486,84									
Previsão no Orçamento				Executado acumulado até este BM				Executado no Período				Executado acumulado inclusive este BM				Serviços a executar			
Unid.	Quant.	Preço Unit. com BDI (RS)	Preço Final (RS)	%	Quant.	Total (RS)	%	Quant.	Total (RS)	%	Quant.	Total (RS)	%	Quant.	Total (RS)				
CHIP	80,00	382,49	30.599,20	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	80,00	RS 30.599,20				
MIRANDA, CHALÉ E PORTO BELO																			
TXKM	2.099,94	1,05	2.204,94	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	2099,94	RS 2.204,94				
M2	15,00	1.241,71	18.625,65	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	15,00	RS 18.625,65				
m2	6,00	348,11	2.088,66	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	6,00	RS 2.088,66				
MES	4,00	8.186,60	32.746,40	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	4,00	RS 32.746,40				
M	69,00	7,04	485,76	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	69,00	RS 485,76				
M	69,00	3,99	275,31	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	69,00	RS 275,31				
M²	7,51	128,13	962,26	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	7,51	RS 962,26				
M²	30,00	111,85	3.355,50	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	30,00	RS 3.355,50				
M	69,00	51,21	3.533,49	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	69,00	RS 3.533,49				
M2	84,25	51,39	4.329,61	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	84,25	RS 4.329,61				
M3	102,71	8,54	877,14	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	102,71	RS 877,14				
M3	5,40	91,36	493,34	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	5,40	RS 493,34				
M2	144,00	24,65	3.549,60	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	144,00	RS 3.549,60				
M2	188,00	51,21	9.627,48	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	188,00	RS 9.627,48				
M3	108,11	19,17	2.072,47	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	108,11	RS 2.072,47				
M2	54,00	7,05	380,70	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	54,00	RS 380,70				
M	69,00	120,42	8.308,98	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	69,00	RS 8.308,98				
M	15,00	381,75	5.726,25	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	15,00	RS 5.726,25				
M	15,00	14,00	210,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	15,00	RS 210,00				
UNIDADE	5,00	160,09	800,45	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	5,00	RS 800,45				
UN	6,00	1.477,19	8.863,14	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	6,00	RS 8.863,14				
M	4,56	619,64	2.825,56	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	4,56	RS 2.825,56				
UN	6,00	641,67	3.850,02	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	6,00	RS 3.850,02				
m	21,20	68,77	1.457,92	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	21,20	RS 1.457,92				



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Objeto do Contrato: ENFUCUAÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ		BM - Data de Emissão: 24/10/2025		Empresa Contratada: R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	
Local da Obra: DIVERSOS BARRIOS - MURIAÉ/MG		BM - Período de Referência da Medição: 20/09/2025 a 24/10/2025		CNPJ: 09.121.931.0001-12	
Termo de Compromisso: nº 0424419-16/2015		Início da Obra: 10/10/2024		Valor do Contrato com aditivos: R\$ 26.277.611,71	
Concorrência Pública: 005/2024		Contrato: 043001/2024		Valor Medido Acumulado: R\$ 2.279.486,84	
		Valor da Medição: RS 216.801,22		BM 07	

Item	Descrição	Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM				Executado no Período				Valor Médio Acumulado: R\$ 2.279.486,84			
		Unid.	Quant.	Preço Unit. com BDI (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	
6.4.0.2.	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHIP DIURNO. AF. 08/2015	CHIP	0,20	10,63	2,13	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	0,20	RS 2,13
6.4.0.3.	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M2	24,48	22,04	539,54	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	24,48	RS 539,54
6.4.0.4.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	4,77	9,80	46,75	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	4,77	RS 46,75
6.4.0.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	14,32	2,33	33,37	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	14,32	RS 33,37
6.4.0.6.	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 (CÓD. REF. 8338 SINAPI/MG 02/2020)	M³	50,07	4,26	213,30	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	50,07	RS 213,30
6.4.0.7.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	M3	11,20	91,36	1.023,23	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	11,20	RS 1.023,23
6.4.0.8.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF. 08/2020	M2	14,88	3,47	51,63	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	14,88	RS 51,63
6.4.0.9.	REATERRO MANUAL, DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 04/2016	M3	19,51	35,96	701,58	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	19,51	RS 701,58
6.4.0.10.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF. 07/2020	M3	54,29	9,80	532,04	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	54,29	RS 532,04
6.4.0.11.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	162,87	2,33	379,49	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	162,87	RS 379,49
6.4.0.12.	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTERES. AF. 11/2019	M3	54,29	1,58	85,78	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	54,29	RS 85,78
6.4.0.13.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF. 07/2016	M2	24,48	36,23	886,91	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	24,48	RS 886,91
6.4.0.14.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PAREDES EM CONCRETO ARMADO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA	M²	109,00	315,98	34.441,82	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	109,00	RS 34.441,82
6.4.0.15.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES (CÓD. REF. 92509 SINAPI/MG 02/2020)	M²	11,00	70,10	771,10	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	11,00	RS 771,10
6.4.0.16.	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	391,60	11,13	4.358,51	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	391,60	RS 4.358,51
6.4.0.17.	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	251,20	13,18	3.310,82	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	251,20	RS 3.310,82
6.4.0.18.	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL, DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	59,40	14,77	877,34	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	59,40	RS 877,34
6.4.0.19.	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	213,91	12,32	2.635,37	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	213,91	RS 2.635,37
6.4.0.20.	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	916,51	14,85	13.610,17	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	916,51	RS 13.610,17
6.4.0.21.	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	3,31	16,96	56,14	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	3,31	RS 56,14
6.4.0.22.	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBADO, AUTO-ADENSÁVEL, COM FCK 35 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO	m³	18,00	939,24	16.906,32	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	18,00	RS 16.906,32
6.4.0.23.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF. 04/2019	M2	75,46	2,10	158,47	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	75,46	RS 158,47
6.4.0.24.	TRATAMENTO IMPERMEABILIZANTE EM SUPERFÍCIE COM XYFEX OU SIMILAR	M2	38,51	93,89	3.615,70	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	38,51	RS 3.615,70
6.4.0.25.	INSTALAÇÃO DE CONJUNTO BOMBA SUBMERSÍVEL ATÉ 10 CV (CÓD. REF. 738341 SINAPI/MG 02/2020)	UNID.	2,00	273,93	547,86	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	2,00	RS 547,86
6.4.0.26.	BOMBA SUBMERSÍVEL, KSIB KRT K 40-250 ROTOR 260MM POTÊNCIA 7,5CV, 1.750 RPM OU SIMILAR	UNIDADE	2,00	36.116,91	72.233,82	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	2,00	RS 72.233,82
6.4.0.27.	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CESTO EM FIO DE AÇO DE 3 MM, MALHA DE 5 CM, NAS DIMENSÕES (45X55X45) CM, INCLUSIVE GUIAS LATERAIS EM TUBO DE AÇO INOX DN 2" E SISTEMA DE FIXAÇÃO, CONFORME PROJETO	UNIDADE	1,00	7.964,92	7.964,92	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1,00	RS 7.964,92
6.4.0.28.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA EM CHAPA DE AÇO INOX, NAS DIMENSÕES (160X95) CM	UNIDADE	2,00	3.259,12	6.518,24	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	2,00	RS 6.518,24
6.4.0.29.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA EM CHAPA DE AÇO INOX, NAS DIMENSÕES (115X95) CM	UNIDADE	2,00	2.458,49	4.916,98	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	2,00	RS 4.916,98
6.4.0.30.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA EM CHAPA DE AÇO INOX, NAS DIMENSÕES (100X70) CM	UNIDADE	1,00	1.326,32	1.326,32	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1,00	RS 1.326,32
6.4.0.31.	ABRIGO DOS QUADROS DE COMANDO DOS MOTORES "QCMS"	UNIDADE	1,00	10.253,06	10.253,06	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1,00	RS 10.253,06
6.4.0.32.	FORNECIMENTO DOS MATERIAIS HIDRÁULICOS DA ELEVATÓRIA	UNIDADE	1,00	40.834,94	40.834,94	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1,00	RS 40.834,94
6.4.0.33.	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 150	M	11,00	7,52	82,72	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	11,00	RS 82,72
6.4.0.34.	ASSENTAMENTO DE PEÇAS, CONEXÕES, APARELHOS E ACESSÓRIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELÁSTICA, MECÂNICA OU FLANGEADA, COM DIÂMETROS DE 50 A 300 MM.	KG	530,11	2,34	1.240,46	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	530,11	RS 1.240,46
6.4.0.35.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ALIMENTADORES	UNIDADE	1,00	2.962,81	2.962,81	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1,00	RS 2.962,81
6.4.0.36.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, ATERRAMENTO ELEVATÓRIA 01	UNIDADE	1,00	2.057,26	2.057,26	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1,00	RS 2.057,26



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76		Objeto do Contrato: EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ							BM - Data de Emissão: 24/10/2025				Empresa Contratada: R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA				
		Local da Obra: DIVERSOS BAIRROS - MURIAÉ/MG							BM - Período de Referência da Medição: 20/09/2025 a 24/10/2025								
		Termo de Compromisso:		nº 042419-16/2015					Início da Obra: 10/10/2024				Valor do Contrato com aditivos: RS 26.277.611,71				
		Concorrência Pública:		005/2024					Valor da Medição: RS 216.801,22								
		Previsão no Orçamento				Contrato: 043001/2024				Valor da Medição:		RS 216.801,22		BM 07		Valor Medido Acumulado: RS 2.279.486,84	
		Executado acumulado até este BM				Executado no Período				Executado acumulado inclusive este BM				Serviços a executar			
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit. com BDI (RS)	Preço Final (RS)	%	Quant.	Total (RS)	%	Quant.	Total (RS)	%	Quant.	Total (RS)	%	Quant.	Total (RS)
6.4.0.37.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PADRÃO DE ENTRADA TIPO T1	UNIDADE	1,00	5.972,14	5.972,14	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	1,00	RS 5.972,14	
6.4.0.38.	PAINEL ELÉTRICO QCM 2X7,5CV - 220V	UNIDADE	1,00	36.898,30	36.898,30	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	1,00	RS 36.898,30	
6.4.0.39.	PAINEL ELÉTRICO QICA PARA QCM 1X7,5CV - 220V	UNIDADE	1,00	87.968,20	87.968,20	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	1,00	RS 87.968,20	
6.4.0.40.	INSTALAÇÃO DOS PAINÉIS ELÉTRICOS QICA E QCM	UNIDADE	1,00	6.535,26	6.535,26	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	1,00	RS 6.535,26	
6.5. LINHA DE RECALQUE																	
6.5.1. SERVIÇOS PRELIMINARES																	
6.5.1.6.	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF 10/2018	M	338,85	7,04	2.385,50	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	338,85	RS 2.385,50	
6.5.1.2.	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO NOTURNA	M	338,85	3,99	1.352,01	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	338,85	RS 1.352,01	
6.5.1.3.	PASSADISCOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES	M²	7,51	128,13	962,26	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	7,51	RS 962,26	
6.5.1.4.	PASSADISCOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA VEÍCULOS	M²	60,00	111,85	6.711,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	60,00	RS 6.711,00	
6.5.1.5.	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE (CÓD. REF. 97053 SINAP/ MG 02/2020)	M	338,85	51,21	17.352,51	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	338,85	RS 17.352,51	
6.5.2. DEMOLUÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS																	
6.5.2.1.	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIDÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIDÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF 12/2020	M2	288,02	51,39	14.801,35	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	288,02	RS 14.801,35	
6.5.3. ESCAVACOES E REATERRO DE VALAS																	
6.5.3.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE) COM POSIÇÃO POR TRECHO, RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021	M3	260,91	10,19	2.658,67	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	260,91	RS 2.658,67	
6.5.3.2.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADORA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016	M3	260,91	28,38	7.404,63	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	260,91	RS 7.404,63	
6.5.4. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS																	
6.5.4.1.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020	M2	237,20	7,05	1.672,26	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	237,20	RS 1.672,26	
6.5.4.2.	OUTUBO FOTO ESGOTO 60MPA DN 100X600M	M	293,26	335,83	98.485,51	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	293,26	RS 98.485,51	
6.5.4.3.	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 11/2017	M	293,26	11,17	3.275,71	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	293,26	RS 3.275,71	
6.5.4.4.	CURVA 22°30' FOTO ESGOTO DN 100	UNIDADE	2,00	367,57	735,14	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	2,00	RS 735,14	
6.5.4.5.	CURVA 45° FOTO ESGOTO DN 100	UNIDADE	1,00	356,99	356,99	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	1,00	RS 356,99	
6.5.4.6.	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2021	M	45,59	120,42	5.489,95	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	45,59	RS 5.489,95	
6.5.4.7.	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20,0MPA, INCLUSIVE ARMADURA	M3	0,91	2.631,50	2.394,67	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	0,91	RS 2.394,67	
7. EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO DOS BAIRROS PADRE TIAGO, INCONFIDÊNCIA I E II.																	
7.1. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO																	
7.1.0.1.	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA (CÓD. REF. 72840 SINAP/ MG 02/2020)	TXKM	11.454,19	1,05	12.026,90	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	11.454,19	RS 12.026,90	
7.1.0.2.	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016	M2	42,00	1.510,62	63.446,04	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	42,00	RS 63.446,04	
7.1.0.3.	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 04/2016	M2	60,00	1.241,71	74.502,60	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	60,00	RS 74.502,60	
7.1.0.4.	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UNIDADE	1,00	2.731,72	2.731,72	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	1,00	RS 2.731,72	
7.1.0.5.	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA ±26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, ALEXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALÍPTO AUTOCALVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	m2	6,00	348,11	2.088,66	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	6,00	RS 2.088,66	
7.2. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA																	
7.2.0.1.	CUSTO MENSAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	5,00	10.916,26	54.581,30	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	5,00	RS 54.581,30	
7.3. EMISSÁRIO DE ESGOTOS SANITÁRIOS																	
7.3.1. SERVIÇOS PRELIMINARES																	
7.3.1.1.	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF 10/2018	M	24,13	7,04	169,88	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	24,13	RS 169,88	
7.3.1.2.	DEMOLUÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M3	0,02	325,39	6,51	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	0,02	RS 6,51	
7.3.1.3.	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GRAUTE PARA ANCORAGENS, RECUPERAÇÕES ESTRUTURAIS E USO EM GERAL	m3	0,01	3.288,72	32,89	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	0,01	RS 32,89	
7.3.2. ESCAVACOES DE VALAS																	
7.3.2.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE) COM POSIÇÃO POR TRECHO, RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021	M3	42,37	8,54	361,84	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	42,37	RS 361,84	
7.3.2.2.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF 02/2021	M3	2,23	91,36	203,73	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	2,23	RS 203,73	
7.3.3. ESCORAMENTOS DE VALAS																	
7.3.3.1.	ESCORAMENTO DE VALA TIPO CONTÍNUO EMPREGANDO PRANCHAS E LONGARINAS DE PEROLA	m2	111,48	107,23	11.954,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	111,48	RS 11.954,00	
7.3.4. REATERRO DE VALAS																	
7.3.4.1.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADORA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016	M3	43,83	19,17	840,22	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	43,83	RS 840,22	



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Objeto do Contrato: EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ								BM - Data de Emissão: 24/10/2025				Empresa Contratada: R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA					
								BM - Período de Referência da Medição: 20/09/2025 a 24/10/2025									
Local da Obra: DIVERSOS BAIRROS - MURIAÉ/MG																	
Termo de Compromisso:		nº 042419-16/2015		Início da Obra: 10/10/2024								BM 07		Valor do Contrato com aditivos: RS 26.277.611,71			
Concorrência Pública:		005/2024		Contrato: 043001/2024		Valor da Medição: RS 216.801,22				Valor Medido Acumulado: RS 2.279.486,84							
Previsão no Orçamento				Executado acumulado até este BM				Executado no Período				Executado acumulado inclusive este BM				Serviços a executar	
Unid.	Quant.	Preço Unit. com BDI (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)		
M3	0,98	9,80	9,60	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	0,98	RS 9,60		
M3XKM	3,54	2,33	8,25	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	3,54	RS 8,25		
M2	19,31	7,05	136,14	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	19,31	RS 136,14		
UN	1,00	386,65	386,65	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1,00	RS 386,65		
M	24,14	201,78	4.870,97	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	24,14	RS 4.870,97		
UN	1,00	1.477,19	1.477,19	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1,00	RS 1.477,19		
M	0,54	619,64	334,61	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	0,54	RS 334,61		
UN	1,00	641,67	641,67	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1,00	RS 641,67		
m	152,94	68,77	10.517,68	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	152,94	RS 10.517,68		
M2	403,14	0,44	177,38	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	403,14	RS 177,38		
M3	109,66	9,93	1.088,92	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	109,66	RS 1.088,92		
M3XKM	394,75	2,33	919,77	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	394,75	RS 919,77		
M3	109,66	1,58	173,26	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	109,66	RS 173,26		
M³	25,11	4,26	106,97	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	25,11	RS 106,97		
M3	25,11	1,58	39,67	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	25,11	RS 39,67		
CHIP	40,31	9,68	390,20	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	40,31	RS 390,20		
M3	127,80	12,49	1.596,22	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	127,80	RS 1.596,22		
m	23,60	68,77	1.622,97	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	23,60	RS 1.622,97		
M³	84,58	4,26	360,31	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	84,58	RS 360,31		
M3	12,87	91,36	1.175,80	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	12,87	RS 1.175,80		
II	120,00	33,70	4.044,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	120,00	RS 4.044,00		
M2	25,75	3,47	89,35	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	25,75	RS 89,35		
M3	39,10	35,96	1.406,04	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	39,10	RS 1.406,04		
M3	75,85	9,80	743,33	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	75,85	RS 743,33		
M3XKM	273,03	2,33	636,16	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	273,03	RS 636,16		
M3	75,85	1,58	119,84	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	75,85	RS 119,84		
M2	25,75	36,23	932,92	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	25,75	RS 932,92		
M²	114,03	315,98	36.031,20	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	114,03	RS 36.031,20		
M²	18,72	70,10	1.312,27	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	18,72	RS 1.312,27		
KG	218,30	11,13	2.429,68	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	218,30	RS 2.429,68		
KG	509,25	13,18	7.502,72	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	509,25	RS 7.502,72		
KG	98,00	14,77	1.447,46	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	98,00	RS 1.447,46		



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Objeto do Contrato: EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ				BM - Data de Emissão: 24/10/2025							Empresa Contratada: R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA						
Local da Obra: DIVERSOS BAIRROS - MURIAÉ/MG				BM - Período de Referência da Medição: 20/09/2025 a 24/10/2025							CNPJ: 09.121.931/0001-12						
Termo de Compromisso:		nº 0424419-16/2015		Início da Obra: 10/10/2024							Valor do Contrato com aditivos: R\$ 26.277.614,71						
Concorrência Pública:		005/2024		Contrato: 043001/2024		Valor da Medição: R\$ 216.801,22			BM 07			Valor Medido Acumulado: R\$ 2.279.486,84					
Previsão no Orçamento				Executado acumulado até este BM				Executado no Período				Executado acumulado inclusive este BM				Serviços a executar	
Unid.	Quant.	Preço Unit. com BDI (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)		
KG	210,70	12,32	2.595,82	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	210,70	RS 2.595,82		
KG	2.049,75	14,85	30.438,79	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	2049,75	RS 30.438,79		
m3	25,60	939,24	24.044,54	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	25,60	RS 24.044,54		
M2	102,38	2,10	215,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	102,38	RS 215,00		
M2	53,95	93,89	5.065,37	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	53,95	RS 5.065,37		
NID.	2,00	438,34	876,68	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	2,00	RS 876,68		
IDADE	2,00	50.763,23	101.526,46	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	2,00	RS 101.526,46		
IDADE	1,00	15.160,15	15.160,15	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1,00	RS 15.160,15		
IDADE	1,00	2.133,56	2.133,56	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1,00	RS 2.133,56		
IDADE	1,00	4.045,83	4.045,83	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1,00	RS 4.045,83		
IDADE	2,00	2.147,74	4.295,48	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	2,00	RS 4.295,48		
IDADE	2,00	1.851,31	3.702,62	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	2,00	RS 3.702,62		
IDADE	1,00	1.935,67	1.935,67	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1,00	RS 1.935,67		
IDADE	1,00	1.326,32	1.326,32	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1,00	RS 1.326,32		
IDADE	1,00	65.771,72	65.771,72	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1,00	RS 65.771,72		
KG	649,44	2,34	1.519,69	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	649,44	RS 1.519,69		
IDADE	1,00	22.420,70	22.420,70	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1,00	RS 22.420,70		
IDADE	1,00	1.612,94	1.612,94	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1,00	RS 1.612,94		
IDADE	1,00	5.972,14	5.972,14	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1,00	RS 5.972,14		
IDADE	1,00	2.057,26	2.057,26	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1,00	RS 2.057,26		
IDADE	1,00	31.778,95	31.778,95	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1,00	RS 31.778,95		
IDADE	2,00	31.732,99	63.465,98	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	2,00	RS 63.465,98		
IDADE	1,00	31.620,96	31.620,96	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1,00	RS 31.620,96		
M2	404,97	103,47	41.902,25	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	404,97	RS 41.902,25		
M3	60,74	219,77	13.348,83	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	60,74	RS 13.348,83		
XKM	309,80	2,33	721,83	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	309,80	RS 721,83		
M	146,32	106,65	15.605,03	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	146,32	RS 15.605,03		
/N	2,00	3.439,35	6.878,70	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	2,00	RS 6.878,70		
M3	10,66	8,54	91,04	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	10,66	RS 91,04		
M3	0,57	91,36	52,08	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	0,57	RS 52,08		
M3	9,83	19,17	188,44	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	9,83	RS 188,44		
M3	1,83	9,80	17,93	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1,83	RS 17,93		
XKM	6,60	2,33	15,38	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	6,60	RS 15,38		
M	7,20	208,07	1.498,10	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	7,20	RS 1.498,10		



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Objeto do Contrato: EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ														
Local da Obra: DIVERSOS BAIRROS - MURIAÉ/MG										BM - Data de Emissão: 24/10/2025		Empresa Contratada: R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA		
Termo de Compromisso: nº 042419-16/2015										BM - Período de Referência da Medição: 20/09/2025 a 24/10/2025		CNPJ: 09.121.931/0001-12		
Concorrência Pública: 005/2024										Início da Obra: 10/10/2024		Valor do Contrato com adicionais: RS 26.277.611,71		
Contrato: 043001/2024										Valor da Medição: RS 216.801,22		Valor Medido Acumulado: RS 2.279.486,84		
Previsto no Orçamento										Executado acumulado até este BM		Executado no Período		
Executado acumulado até este BM										Executado no Período		Executado acumulado inclusive este BM		
Executado no Período										Executado no Período		Executado acumulado inclusive este BM		
Executado acumulado inclusive este BM										Executado no Período		Executado acumulado inclusive este BM		
Serviços a executar										Serviços a executar		Serviços a executar		
Item	Descrição	Unid.	Quant.	Preço Unit. com BDI (RS)	Preço Final (RS)	%	Quant.	Total (RS)	%	Quant.	Total (RS)	%	Quant.	Total (RS)
7.4.3.12	DISSIPADOR DE ENERGIA CONFORME PROJETO	UNIDADE	1,00	5.157,72	5.157,72	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -
7.4.3.13	CERCA ALAMBRADO (TELA DE ARAME GALVANIZADO) COM MOUROES DE CONCRETO CONFORME PADRÃO COPASA	M	45,91	212,39	9.750,82	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -
7.4.3.14	RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE ARAME FARPAO Nº 14 CLASSE 250, FIXADO EM CERCA COM MOUROES DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 05/2020	M	183,60	7,15	1.312,74	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -
7.4.3.15	PORTÃO PARA VEÍCULOS CONFORME PADRÃO COPASA P-012	UN	1,00	6.653,13	6.653,13	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -
7.5.	LINHA DE RECALQUE													
7.5.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES													
7.5.1.7.	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF 10/2018	M	743,88	7,04	5.236,92	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -
7.5.1.2.	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO NOTURNA	M	743,88	3,99	2.968,08	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -
7.5.1.3.	PASSADISCOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES	M²	3,76	128,13	481,77	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -
7.5.1.4.	PASSADISCOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA VEÍCULOS	M²	30,00	111,85	3.355,50	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -
7.5.1.5.	SINALIZAÇÃO COM TITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE (CÓD. REF. 97053 SINAP/MG 02/2020)	M	743,88	51,21	38.094,09	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -
7.5.2.	DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS													
7.5.2.1.	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA) PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF 12/2020	M3	10,36	2.461,10	25.497,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -
7.5.2.2.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ENCAVADERA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M3	28,92	9,93	287,18	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -
7.5.2.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	175,72	2,33	409,43	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -
7.5.2.4.	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE BIRTA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF 12/2020	M3	14,84	234,45	3.479,24	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -
7.5.2.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	75,64	2,33	176,24	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -
7.5.2.6.	IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	m²	148,28	4,79	710,26	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -
7.5.2.7.	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	m²	148,28	2,55	378,11	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -
7.5.2.8.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 3000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	1,68	1,55	2,60	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -
7.5.3.	ESCAVAÇÕES E REATERRO DE VALAS													
7.5.3.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE-UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021	M3	520,72	10,19	5.306,14	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -
7.5.3.2.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADERA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016	M3	507,60	28,38	14.405,69	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -
7.5.3.3.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M3	17,08	9,80	167,38	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -
7.5.3.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	61,48	2,33	143,25	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -
7.5.4.	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS													
7.5.4.1.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020	M2	520,72	7,05	3.671,08	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -
7.5.4.2.	ABUTIMENTO PORO ESGO 10x6M DN 150x6,00M	M	80,44	381,75	30.707,97	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -
7.5.4.3.	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 11/2017	M	80,44	14,00	1.126,16	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -
7.5.4.4.	TUBO PVC DEFOFO, JEL, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE ÁGUA (NBR 7665)	M	663,48	144,50	95.872,86	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -
7.5.4.5.	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRVU PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 11/2017	M	663,48	5,91	3.921,17	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -
7.5.4.6.	CURVA 90° FOFO ESG HB JE DN 150	UNIDADE	3,00	709,35	2.128,05	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -
7.5.4.7.	CURVA 45° FOFO ESG HB JE DN 150	UN	9,00	752,57	6.773,13	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -
7.5.4.8.	CURVA 22,50° FOFO ESG HB JE DN 150	UNIDADE	4,00	407,33	1.629,32	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -
7.5.4.9.	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO ESTRUTURAL, FCK=20,0MPa, INCLUSIVE ARMADURA	M3	5,36	2.631,50	14.104,84	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -
7.5.4.10.	CAIXA PARA PROTEÇÃO DE APARELHOS EM ANEIS PRE-MOLDADOS E CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO INTERNO 1,20 M - II - 1,70 M, PCOPASA 319-, 326-, 328-	UN	2,00	5.295,18	10.590,36	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -
7.5.4.17.	FORNECIMENTO DO MATERIAL HIDRÁULICO DA CAIXA DE DESCARGA	UNIDADE	1,00	1.771,79	1.771,79	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -
7.5.4.12.	FORNECIMENTO DO MATERIAL HIDRÁULICO DAS CAIXAS DE VENTOSA	UNIDADE	1,00	3.999,48	3.999,48	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -
7.5.4.13.	ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXÕES, APARELHOS E ACESSÓRIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELÁSTICA, MECÂNICA OU FLANGEADA, COM DIÂMETROS DE 50 A 300 MM	KG	73,92	2,34	172,97	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -
8.	EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO DO BAIRRO BARRA													
8.1.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO													RS -



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76		Objeto do Contrato: EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ						BM - Data de Emissão: 24/10/2025				Empresa Contratada: R SIMBIRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA									
		Local da Obra: DIVERSOS BAIRROS - MURIAÉ/MG						BM - Período de Referência da Medição: 20/09/2025 a 24/10/2025				CNPJ: 09.121.931/0001-12									
		Termo de Compromisso: nº 042.419-16/2015						Início da Obra: 10/10/2024				Valor do Contrato com aditivos: R\$ 26.277.611,71									
		Concorrência Pública: 005/2024						Contrato: 043001/2024				Valor Medido Acumulado: R\$ 2.279.486,84									
								Valor da Medição: R\$ 216.801,22				BM 07									
Item	Descrição	Prescrito no Orçamento				Executado acumulado até este BM				Executado no Período				Executado acumulado inclusive este BM				Serviços a executar			
		Unid.	Quant.	Preço Unit. com BDI (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)				
8.1.0.1.	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T. RODOVIA PAVIMENTADA (COD. REF. 72840 SINAP/MG 02/2020)	TXKM	11.454,19	1,05	12.026,90	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	11454,19	RS 12.026,90				
8.1.0.2.	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016	M2	42,00	1.510,62	63.446,04	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	42,00	RS 63.446,04				
8.1.0.3.	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSIVE MOBILIÁRIO. AF 04/2016	M2	60,00	1.241,71	74.502,60	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	60,00	RS 74.502,60				
8.1.0.4.	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UNIDADE	1,00	2.731,72	2.731,72	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1,00	RS 2.731,72				
8.1.0.5.	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIxada COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCALVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOIS	m2	6,00	322,47	1.934,82	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	6,00	RS 1.934,82				
8.2.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA																				
8.2.0.1.	CUSTO MENSAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MES	8,00	19.015,83	152.126,64	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	8,00	RS 152.126,64				
8.3.	REDES INTERCEPTORAS DE ESGOTOS SANITÁRIOS																				
8.3.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES																				
8.3.1.1.	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF 10/2018	M	1.965,00	7,04	13.833,60	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1.965,00	RS 13.833,60				
8.3.1.2.	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO NOTURNA	M	100,00	3,99	399,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	100,00	RS 399,00				
8.3.1.3.	PASSADICOS COM TÁBUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES	M²	7,51	128,13	962,26	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	7,51	RS 962,26				
8.3.1.4.	PASSADICOS COM TÁBUAS DE MADEIRA PARA VEICULOS	M²	60,00	111,85	6.711,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	60,00	RS 6.711,00				
8.3.1.5.	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE (COD. REF. 97053 SINAP/MG 02/2020)	M	200,00	51,21	10.242,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	200,00	RS 10.242,00				
8.3.2.	DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS																				
8.3.2.1.	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHIP DIURNO. AF 08/2015	CHP	14,73	10,63	156,58	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	14,73	RS 156,58				
8.3.2.2.	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	1.306,29	22,04	28.790,63	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1.306,29	RS 28.790,63				
8.3.2.3.	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M3	254,71	9,93	2.529,27	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	254,71	RS 2.529,27				
8.3.2.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	917,00	2,33	2.136,61	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	917,00	RS 2.136,61				
8.3.2.5.	IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	m2	1.369,07	4,79	6.557,85	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1.369,07	RS 6.557,85				
8.3.2.6.	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	m2	1.369,07	2,55	3.491,13	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1.369,07	RS 3.491,13				
8.3.2.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	448,51	2,33	1.045,03	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	448,51	RS 1.045,03				
8.3.2.8.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 3000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020	TXKM	1.495,00	1,55	2.317,25	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1.495,00	RS 2.317,25				
8.3.2.9.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	95,84	2.013,35	192.959,46	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	95,84	RS 192.959,46				
8.3.3.	ESCAVAÇÕES DE VALAS																				
8.3.3.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE-UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M³), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021	M3	621,60	10,19	6.334,10	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	621,60	RS 6.334,10				
8.3.3.2.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE-UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M³), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021	M3	1.294,40	8,54	11.054,18	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1.294,40	RS 11.054,18				
8.3.3.3.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE-UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M³), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 02/2021	M3	892,67	6,65	5.936,26	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	892,67	RS 5.936,26				
8.3.3.4.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	M3	100,84	91,36	9.212,74	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	100,84	RS 9.212,74				
8.3.4.	ESCORAMENTOS DE VALAS																				
8.3.4.1.	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF 08/2020	M2	830,20	30,94	25.686,39	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	830,20	RS 25.686,39				
8.3.4.2.	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF 08/2020	M2	3.582,51	24,65	88.308,87	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	3.582,51	RS 88.308,87				
8.3.4.3.	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF 08/2020	M2	2.231,62	19,53	43.583,54	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	2.231,62	RS 43.583,54				
8.3.5.	REATERRRO DE VALAS																				
8.3.5.1.	REATERRRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADORA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016	M3	637,07	28,38	18.080,05	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	637,07	RS 18.080,05				
8.3.5.2.	REATERRRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADORA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016	M3	1.326,11	19,17	25.421,53	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1.326,11	RS 25.421,53				
8.3.5.3.	REATERRRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016	M3	868,84	15,60	13.553,90	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	868,84	RS 13.553,90				



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Objeto do Contrato: EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ				BM - Data de Emissão: 24/10/2025		Empresa Contratada: R SÍMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA												
Local da Obra: DIVERSOS BAIROS - MURIAÉ/AG				BM - Período de Referência da Medição: 20/09/2025 a 24/10/2025		CNPJ: 09.121.931/0001-12												
Termo de Compromisso: nº 042419-16/2015		Início da Obra: 10/10/2024				BM 07		Valor do Contrato com aditivos: RS 26.277.611,71										
Concorrência Pública: 005/2024		Contrato: 043001/2024		Valor da Medição: RS 216.801,22		Valor Medido Acumulado: RS 2.279.486,84												
Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM				Executado no Período				Executado acumulado inclusive este BM				Serviços a executar		
Unid.	Quant.	Preço Unit. com BDI (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)
M3	100,71	9,80	986,96	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -		100,71	RS		986,96	
M3XKM	362,56	2,33	844,76	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -		362,56	RS		844,76	
M2	1.407,00	7,05	9.919,35	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -		1407,00	RS		9.919,35	
M	1.046,00	120,42	125.959,32	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -		1046,00	RS		125.959,32	
M	182,00	156,25	28.437,50	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -		182,00	RS		28.437,50	
M	50,00	245,04	12.252,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -		50,00	RS		12.252,00	
M	623,00	364,04	226.796,92	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -		623,00	RS		226.796,92	
M	55,00	381,75	20.996,25	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -		55,00	RS		20.996,25	
M	9,00	716,28	6.716,52	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -		9,00	RS		6.716,52	
M	55,00	14,00	770,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -		55,00	RS		770,00	
M	9,00	22,44	201,96	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -		9,00	RS		201,96	
UN	1,00	752,57	752,57	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -		1,00	RS		752,57	
UNIDADE	34,00	160,69	5.443,06	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -		34,00	RS		5.443,06	
UN	68,00	1.282,76	87.227,68	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -		68,00	RS		87.227,68	
UNIDADE	34,00	1.260,69	42.863,46	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -		34,00	RS		42.863,46	
UNIDADE	1,00	25.858,48	25.858,48	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -		1,00	RS		25.858,48	
UN	58,00	1.477,19	85.677,02	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -		58,00	RS		85.677,02	
M	36,27	619,64	22.474,34	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -		36,27	RS		22.474,34	
UN	58,00	641,67	37.216,86	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -		58,00	RS		37.216,86	
m	31,20	68,77	2.145,62	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -		31,20	RS		2.145,62	
M³	30,75	4,26	131,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -		30,75	RS		131,00	
M3	8,80	91,36	803,97	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -		8,80	RS		803,97	
M2	10,81	3,47	37,51	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -		10,81	RS		37,51	
M3	19,48	35,96	700,50	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -		19,48	RS		700,50	
M3	26,07	9,80	255,49	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -		26,07	RS		255,49	
M3XKM	93,80	2,33	218,55	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -		93,80	RS		218,55	
M3	26,07	1,58	41,19	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -		26,07	RS		41,19	
M2	10,81	36,23	391,65	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -		10,81	RS		391,65	
M²	160,00	315,98	50.556,80	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -		160,00	RS		50.556,80	
M²	20,00	70,10	1.402,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -		20,00	RS		1.402,00	
KG	312,72	11,13	3.480,57	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -		312,72	RS		3.480,57	
KG	201,25	13,18	2.652,48	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -		201,25	RS		2.652,48	



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Objeto do Contrato: EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ				BM - Data de Emissão: 24/10/2025				BM - Período de Referência da Medição: 20/09/2025 a 24/10/2025				Empresa Contratada: R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA			
Local da Obra: DIVERSOS BAIRROS - MURIAÉ/MG															
Termo de Compromisso: n° 0424419-16/2015		005/2024		Contrato: 043001/2024		Valor da Medição: RS 216.801,22		BM 07		Valor do Contrato com aditivos: RS 26.277.611,71					
Concorrência Pública: 005/2024										Valor Medido Acumulado: RS 2.279.486,84					
Previsão no Orçamento				Executado acumulado até este BM				Executado no Período				Executado acumulado inclusive este BM			
Unid.	Quant.	Preço Unit. com BDI (RS)	Preço Final (RS)	%	Quant.	Total (RS)	%	Quant.	Total (RS)	%	Quant.	Total (RS)	%	Quant.	Total (RS)
KG	27,80	14,77	410,61	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	27,80	RS 410,61	
KG	140,20	12,32	1.727,26	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	140,20	RS 1.727,26	
KG	872,07	14,85	12.950,24	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	872,07	RS 12.950,24	
KG	10,12	16,96	171,64	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	10,12	RS 171,64	
m³	13,72	939,24	12.886,37	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	13,72	RS 12.886,37	
M2	58,20	2,10	122,22	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	58,20	RS 122,22	
M2	34,80	93,89	3.267,37	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	34,80	RS 3.267,37	
UNID.	2,00	273,93	547,86	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	2,00	RS 547,86	
UNIDADE	2,00	22.478,78	44.957,56	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	2,00	RS 44.957,56	
UNIDADE	1,00	13.273,25	13.273,25	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	1,00	RS 13.273,25	
UNIDADE	1,00	2.133,56	2.133,56	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	1,00	RS 2.133,56	
UNIDADE	1,00	4.128,46	4.128,46	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	1,00	RS 4.128,46	
UNIDADE	4,00	1.937,86	7.751,44	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	4,00	RS 7.751,44	
UNIDADE	2,00	2.068,10	4.136,20	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	2,00	RS 4.136,20	
UNIDADE	1,00	1.326,32	1.326,32	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	1,00	RS 1.326,32	
UNIDADE	1,00	10.253,06	10.253,06	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	1,00	RS 10.253,06	
UNIDADE	1,00	40.402,96	40.402,96	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	1,00	RS 40.402,96	
M	4,13	7,52	31,06	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	4,13	RS 31,06	
KG	456,93	2,31	1.069,22	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	456,93	RS 1.069,22	
UNIDADE	1,00	11.439,69	11.439,69	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	1,00	RS 11.439,69	
UNIDADE	1,00	2.057,26	2.057,26	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	1,00	RS 2.057,26	
UNIDADE	1,00	5.972,14	5.972,14	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	1,00	RS 5.972,14	
UNIDADE	1,00	32.370,07	32.370,07	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	1,00	RS 32.370,07	
UNIDADE	1,00	89.748,31	89.748,31	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	1,00	RS 89.748,31	
M2	16,00	69,59	1.113,44	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	16,00	RS 1.113,44	
M³XKM	104,00	1,56	162,24	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	104,00	RS 162,24	
M	12,00	57,17	686,04	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	12,00	RS 686,04	
M2	23,00	16,59	381,57	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	23,00	RS 381,57	
M	25,12	212,39	5.335,24	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	25,12	RS 5.335,24	
UN	1,00	6.653,13	6.653,13	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	1,00	RS 6.653,13	
UN	1,00	2.630,67	2.630,67	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	1,00	RS 2.630,67	
M	299,27	7,04	2.106,86	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	299,27	RS 2.106,86	
M	160,00	3,99	638,40	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	160,00	RS 638,40	
M²	4,52	128,13	579,15	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	4,52	RS 579,15	
M²	45,00	111,85	5.033,25	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	45,00	RS 5.033,25	
M	160,00	51,21	8.193,60	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	160,00	RS 8.193,60	
CHP	6,40	10,63	68,03	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	6,40	RS 68,03	
M2	136,00	22,04	2.997,44	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	136,00	RS 2.997,44	
M3	26,52	9,93	263,34	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	26,52	RS 263,34	



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Objeto do Contrato:		BM - Data de Emissão:		Empresa Contratada:	
		BM - Período de Referência da Medição:		R.S.M.B.R.A. DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	
Local da Obra:		24/10/2025		CNPJ: 09.121.931/0001-12	
Termo de Compromisso:		20/09/2025 a 24/10/2025		Valor do Contrato com aditivos:	
Concorrência Pública:		nº 0424419-16/2015		RS 2.279.486,84	
Contrato:		043001/2024		Valor Medido Acumulado:	
Valor da Medição:		RS 216.801,22		RS 2.279.486,84	
Início da Obra:		10/10/2024		Serviços a executar	
BM 07		Executado acumulado até este BM		Executado no Período	
Previsão no Orçamento		Executado acumulado até este BM		Executado no Período	
Unid.		Quant.		Total (RS)	
Preço Unit. com BDI (RS)		Preço Final (RS)		%	
M3XKM		M3XKM		Quant.	
m2		m2		Total (RS)	
m3		m3		%	
m3		m3		Quant.	
m3		m3		Total (RS)	
m3		m3		%	
m3		m3		Quant.	
m3		m3		Total (RS)	
m3		m3		%	
m3		m3		Quant.	
m3		m3		Total (RS)	
m3		m3		%	
m3		m3		Quant.	
m3		m3		Total (RS)	
m3		m3		%	
m3		m3		Quant.	
m3		m3		Total (RS)	
m3		m3		%	
m3		m3		Quant.	
m3		m3		Total (RS)	
m3		m3		%	
m3		m3		Quant.	
m3		m3		Total (RS)	
m3		m3		%	
m3		m3		Quant.	
m3		m3		Total (RS)	
m3		m3		%	
m3		m3		Quant.	
m3		m3		Total (RS)	
m3		m3		%	
m3		m3		Quant.	
m3		m3		Total (RS)	
m3		m3		%	
m3		m3		Quant.	
m3		m3		Total (RS)	
m3		m3		%	
m3		m3		Quant.	
m3		m3		Total (RS)	
m3		m3		%	
m3		m3		Quant.	
m3		m3		Total (RS)	
m3		m3		%	
m3		m3		Quant.	
m3		m3		Total (RS)	
m3		m3		%	
m3		m3		Quant.	
m3		m3		Total (RS)	
m3		m3		%	
m3		m3		Quant.	
m3		m3		Total (RS)	
m3		m3		%	
m3		m3		Quant.	
m3		m3		Total (RS)	
m3		m3		%	
m3		m3		Quant.	
m3		m3		Total (RS)	
m3		m3		%	
m3		m3		Quant.	
m3		m3		Total (RS)	
m3		m3		%	
m3		m3		Quant.	
m3		m3		Total (RS)	
m3		m3		%	
m3		m3		Quant.	
m3		m3		Total (RS)	
m3		m3		%	
m3		m3		Quant.	
m3		m3		Total (RS)	
m3		m3		%	
m3		m3		Quant.	
m3		m3		Total (RS)	
m3		m3		%	
m3		m3		Quant.	
m3		m3		Total (RS)	
m3		m3		%	
m3		m3		Quant.	
m3		m3		Total (RS)	
m3		m3		%	
m3		m3		Quant.	
m3		m3		Total (RS)	
m3		m3		%	
m3		m3		Quant.	
m3		m3		Total (RS)	
m3		m3		%	
m3		m3		Quant.	
m3		m3		Total (RS)	
m3		m3		%	
m3		m3		Quant.	
m3		m3		Total (RS)	
m3		m3		%	
m3		m3		Quant.	
m3		m3		Total (RS)	
m3		m3		%	
m3		m3		Quant.	
m3		m3		Total (RS)	
m3		m3		%	
m3		m3		Quant.	
m3		m3		Total (RS)	
m3		m3		%	
m3		m3		Quant.	
m3		m3		Total (RS)	
m3		m3		%	
m3		m3		Quant.	
m3		m3		Total (RS)	
m3		m3		%	
m3		m3		Quant.	
m3		m3		Total (RS)	
m3		m3		%	
m3		m3		Quant.	
m3		m3		Total (RS)	
m3		m3		%	
m3		m3		Quant.	
m3		m3		Total (RS)	
m3		m3		%	
m3		m3		Quant.	
m3		m3		Total (RS)	
m3		m3		%	
m3		m3		Quant.	
m3		m3		Total (RS)	
m3		m3		%	
m3		m3		Quant.	
m3		m3		Total (RS)	
m3		m3		%	
m3		m3		Quant.	
m3		m3		Total (RS)	
m3		m3		%	
m3		m3		Quant.	
m3		m3		Total (RS)	
m3		m3		%	
m3		m3		Quant.	
m3		m3		Total (RS)	
m3		m3		%	
m3		m3		Quant.	
m3		m3		Total (RS)	
m3		m3		%	
m3		m3		Quant.	
m3		m3		Total (RS)	
m3		m3		%	
m3		m3		Quant.	
m3		m3		Total (RS)	
m3		m3		%	

 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76			BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO														
Objeto do Contrato: EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ			BM - Data de Emissão: 24/10/2025								Empresa Contratada: R SIMBIRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA						
Local da Obra: DIVERSOS BAIRROS - MURIAÉ/MG			BM - Período de Referência da Medição: 20/09/2025 a 24/10/2025								CNPJ: 09.121.931/0001-12						
Termo de Compromisso:		nº 0424419-16/2015		Início da Obra: 10/10/2024								Valor do Contrato com aditivos: RS 26.277.611,71					
Concorrência Pública:		005/2024		Contrato: 048001/2024		Valor da Medição: RS 216.801,22				BM 07		Valor Medido Acumulado: RS 2.279.486,84					
Item	Descrição	Previsão no Orçamento				Executado acumulado até este BM				Executado no Período				Executado acumulado inclusive este BM			
		Unid.	Quant.	Preço Unit. com BDI (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	
8.6.0.18.	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBADO, AUTO-ADENSÁVEL, COM FCK 35 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO	m3	17,46	939,24	16.399,13	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	17,46	RS 16.399,13	
8.6.0.19.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF. 04/2019	M2	81,75	2,10	171,68	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	81,75	RS 171,68	
8.6.0.20.	TRATAMENTO IMPERMEABILIZANTE EM SUPERFÍCIE COM XYPEX OU SIMILAR	M2	49,86	93,89	4.681,36	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	49,86	RS 4.681,36	
8.6.0.21.	INSTALAÇÃO DE CONJUNTO BOMBA SUBMERSÍVEL ATÉ 10 CV (COD. REF. 738341 SINAPI/MG 02/2020)	UNID.	2,00	273,93	547,86	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	2,00	RS 547,86	
8.6.0.22.	BOMBA SUBMERSÍVEL, KSJ KRT DRAINER K 1500 POTÊNCIA 1,5CV, 1.750 RPM OU SIMILAR	UNIDADE	2,00	12.313,26	24.626,52	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	2,00	RS 24.626,52	
8.6.0.23.	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO PÓRTICO PARA RETIRADA DAS BOMBAS EM PERFIS METÁLICOS, CONFORME PROJETO ELEVATÓRIA 02	UNIDADE	1,00	15.437,65	15.437,65	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	1,00	RS 15.437,65	
8.6.0.24.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TALHA E TROLEI MANUAL DE 1 TONELADA	UNIDADE	1,00	2.133,56	2.133,56	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	1,00	RS 2.133,56	
8.6.0.25.	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CESTO EM TUBO DE AÇO DE 3 MM, MALHA DE 5 CM, NAS DIMENSÕES (45X45X45) CM, INCLUSIVE GUIAS LATERAIS EM TUBO DE AÇO INOX DN 2" E SISTEMA DE FIXAÇÃO, CONFORME PROJETO ELEVATÓRIAS 01/02	UNIDADE	1,00	4.128,46	4.128,46	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	1,00	RS 4.128,46	
8.6.0.26.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA TAMPA EM CHAPA DE AÇO INOX, NAS DIMENSÕES (170X95)CM	UNIDADE	2,00	3.342,67	6.685,34	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	2,00	RS 6.685,34	
8.6.0.27.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA TAMPA EM CHAPA DE AÇO INOX, NAS DIMENSÕES (115X95)CM	UNIDADE	4,00	2.483,36	9.933,44	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	4,00	RS 9.933,44	
8.6.0.28.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA TAMPA EM CHAPA DE AÇO INOX, NAS DIMENSÕES (70X70)CM	UNIDADE	1,00	1.326,32	1.326,32	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	1,00	RS 1.326,32	
8.6.0.29.	ABRIGO DOS QUADROS DE COMANDO DOS MOTORES "QCMS" DA ELEVATÓRIA 02	UNIDADE	1,00	22.420,70	22.420,70	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	1,00	RS 22.420,70	
8.6.0.30.	FORNECIMENTO DOS MATERIAIS HIDRÁULICOS DA ELEVATÓRIA 02	UNIDADE	1,00	40.410,84	40.410,84	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	1,00	RS 40.410,84	
8.6.0.31.	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 150	M	8,00	7,52	60,16	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	8,00	RS 60,16	
8.6.0.32.	ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXÕES, APARELHOS E ACESSÓRIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELÁSTICA, MECÂNICA OU FLANGEADA, COM DIÂMETROS DE 50 A 300 MM	KG	441,11	2,34	1.032,20	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	441,11	RS 1.032,20	
8.6.0.33.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ILUMINAÇÃO EXTERNA E ALIMENTADORES- ELEVATÓRIA 02	UNIDADE	1,00	11.519,28	11.519,28	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	1,00	RS 11.519,28	
8.6.0.34.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ATERRAMENTO- ELEVATÓRIA 02	UNIDADE	1,00	2.057,26	2.057,26	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	1,00	RS 2.057,26	
8.6.0.35.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PADRÃO DE ENTRADA TIPO T1	UNIDADE	1,00	5.972,14	5.972,14	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	1,00	RS 5.972,14	
8.6.0.36.	PAINEL ELÉTRICO QCM 2XL 5CV - 220V	UNIDADE	1,00	32.370,07	32.370,07	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	1,00	RS 32.370,07	
8.6.0.37.	PAINEL ELÉTRICO QCM PARA QCM 2XL 5CV - 220V	UNIDADE	1,00	89.748,31	89.748,31	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	1,00	RS 89.748,31	
8.6.0.38.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE: 25 X 25 CM, ESPESURA 6 CM. AF. 10/2022	M2	21,00	69,59	1.461,39	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	21,00	RS 1.461,39	
8.6.0.39.	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF. 09/2020	M2	40,00	54,10	2.164,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	40,00	RS 2.164,00	
8.6.0.40.	TRANSPORTE COMERCIAL, COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA.(COD. REF. 7284 SINAPI/MG 02/2020)	M³XKM	136,51	1,56	212,96	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	136,51	RS 212,96	
8.6.0.41.	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADEIRA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF. 06/2016	M	14,00	57,17	800,38	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	14,00	RS 800,38	
8.6.0.42.	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF. 05/2018	M2	45,00	16,59	746,55	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	45,00	RS 746,55	
8.6.0.43.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X19 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	M2	74,80	106,04	7.931,79	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	74,80	RS 7.931,79	
8.6.0.44.	PORTÃO PARA VEÍCULOS CONFORME PADRÃO COPASA P 012	UN	1,00	6.653,13	6.653,13	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	1,00	RS 6.653,13	
8.6.0.45.	PORTÃO PARA PEDESTRES CONFORME PADRÃO COPASA P 013	UN	1,00	2.630,67	2.630,67	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	1,00	RS 2.630,67	
8.7.	LINHA DE RECALQUE 02																
8.7.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES																
8.7.1.1.	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF. 10/2018	M	212,20	7,04	1.493,89	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	212,20	RS 1.493,89	
8.7.1.2.	SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO NOTURNA	M	140,00	3,99	558,60	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	140,00	RS 558,60	
8.7.1.3.	PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES	M²	3,75	128,13	480,49	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	3,75	RS 480,49	
8.7.1.4.	PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA VEÍCULOS	M²	30,00	111,85	3.355,50	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	30,00	RS 3.355,50	
8.7.1.5.	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE (COD. REF. 97053 SINAPI/MG 02/2020)	M	140,00	51,21	7.169,40	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	140,00	RS 7.169,40	
8.7.2.	DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS																
8.7.2.1.	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMETRADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHIP DIURNO. AF. 08/2015	CHP	5,60	10,63	59,53	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	5,60	RS 59,53	
8.7.2.2.	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	M2	119,00	22,04	2.622,76	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	119,00	RS 2.622,76	
8.7.2.3.	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAGAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF. 07/2020	M3	23,20	9,93	230,38	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	23,20	RS 230,38	
8.7.2.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	83,54	2,33	194,65	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	83,54	RS 194,65	
8.7.2.5.	IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	m2	119,00	4,79	570,01	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	119,00	RS 570,01	
8.7.2.6.	PISTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	m2	119,00	2,55	303,45	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	119,00	RS 303,45	
8.7.2.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF. 07/2020	M3XKM	39,00	2,33	90,87	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	39,00	RS 90,87	
8.7.2.8.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020	TXKM	129,95	1,55	201,42	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	129,95	RS 201,42	



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Objeto do Contrato: EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ

BM - Data de Emissão: 24/10/2025

Local da Obra: DIVERSOS BAIRROS - MURIAÉ/AG

BM - Período de Referência da Medição: 20/09/2025 a 24/10/2025

Empresa Contratada: R S M B R A D I S T R I B U I D O R A C O N S T R U Ç Õ E S E R E F O R M A S L T D A

CNPJ: 09.121.931/0001-12

Termo de Compromisso: nº 0424419-16/2015

Início da Obra: 10/10/2024

Concorrência Pública: 005/2024

Contrato: 043001/2024

Valor da Medição: R\$ 216.801,22

BM 07

Valor do Contrato com aditivos: R\$ 262.776.117,1

Valor Medido Acumulado: R\$ 2.279.486,84

Item	Descrição	Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM				Executado no Período				Executado acumulado inclusive este BM				Serviços a executar	
		Unid.	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)
8.7.2.9	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BOLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF 11/2019	M3	8,34	2.013,35	16.791,34	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	8,34	RS	16.791,34	
8.7.3.	ESCAVAÇÕES E REATERRO DE VALAS																		
8.7.3.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE) COM COMPOSIÇÃO POR TRECHOS: RETROSCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF 02/2021	M3	148,55	10,19	1.513,72	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	148,55	RS	1.513,72	
8.7.3.2.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA AF 04/2016	M3	146,89	28,48	4.168,74	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	146,89	RS	4.168,74	
8.7.3.3.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF 07/2020	M3	2,16	9,80	21,17	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	2,16	RS	21,17	
8.7.3.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020	M3XKM	7,80	2,33	18,17	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	7,80	RS	18,17	
8.7.4.	FORNECIMENTO E ASENTAMENTO DE TUBOS																		
8.7.4.1.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), AF 08/2020	M2	148,55	7,05	1.047,28	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	148,55	RS	1.047,28	
8.7.4.2.	OBJETO FOFO ESC.PB.0,6MPA DN 100X6,00M	M	212,20	335,83	71.263,13	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	212,20	RS	71.263,13	
8.7.4.3.	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO), AF 11/2017	M	212,20	11,17	2.370,27	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	212,20	RS	2.370,27	
8.7.4.4.	CURVA 90° FOFO HII JE DN 100	UN	2,00	224,05	448,10	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	2,00	RS	448,10	
8.7.4.5.	CURVA 45° FOFO HII JE DN 100	UN	1,00	207,70	207,70	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1,00	RS	207,70	
8.7.4.6.	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO ESTRUTURAL, FCK=20,0MPA, INCLUSIVE ARMADURA	M3	1,29	2.631,50	3.394,64	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1,29	RS	3.394,64	
8.8.	ELEVATÓRIA 03																		
8.8.0.1.	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALITADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO	m	32,00	68,77	2.200,64	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	32,00	RS	2.200,64	
8.8.0.2.	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, A CIU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M³ (CÓD. REF. 83338 SINAPIMG 02/2020)	M³	136,15	4,26	580,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	136,15	RS	580,00	
8.8.0.3.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M AF 02/2021	M3	19,86	91,36	1.814,41	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	19,86	RS	1.814,41	
8.8.0.4.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), AF 08/2020	M2	39,74	3,47	137,90	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	39,74	RS	137,90	
8.8.0.5.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF 04/2016	M3	48,05	35,96	1.727,88	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	48,05	RS	1.727,88	
8.8.0.6.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF 07/2020	M3	140,35	9,80	1.375,43	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	140,35	RS	1.375,43	
8.8.0.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020	M3XKM	505,29	2,33	1.177,33	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	505,29	RS	1.177,33	
8.8.0.8.	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTERAS AF 11/2019	M3	140,35	1,58	221,75	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	140,35	RS	221,75	
8.8.0.9.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RAÍZES, ESPESURA DE 5 CM, AF 07/2016	M2	26,51	36,23	960,46	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	26,51	RS	960,46	
8.8.0.10.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PAREDES EM CONCRETO ARMADO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA	M²	340,00	315,98	107.433,20	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	340,00	RS	107.433,20	
8.8.0.11.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES (CÓD. REF. 92509 SINAPIMG 02/2020)	M²	30,00	70,10	2.103,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	30,00	RS	2.103,00	
8.8.0.12.	ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF 06/2022	KG	860,46	11,13	9.576,92	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	860,46	RS	9.576,92	
8.8.0.13.	ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 06/2022	KG	403,54	13,18	5.318,66	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	403,54	RS	5.318,66	
8.8.0.14.	ARMADURA DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM AF 06/2022	KG	211,00	14,77	3.116,47	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	211,00	RS	3.116,47	
8.8.0.15.	ARMADURA DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM AF 06/2022	KG	794,15	12,32	9.783,93	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	794,15	RS	9.783,93	
8.8.0.16.	ARMADURA DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 06/2022	KG	1.524,96	14,85	22.645,66	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1.524,96	RS	22.645,66	
8.8.0.17.	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBADO, AUTO-ADENSÁVEL, COM FCK 35 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO	m³	32,84	939,24	30.844,64	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	32,84	RS	30.844,64	
8.8.0.18.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO, AF 04/2019	M2	143,51	2,10	301,37	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	143,51	RS	301,37	
8.8.0.19.	TRATAMENTO IMPERMEABILIZANTE EM SUPERFÍCIE COM XYPEX OU SIMILAR	M2	96,80	93,89	9.088,55	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	96,80	RS	9.088,55	
8.8.0.20.	INSTALAÇÃO DE CONJUNTO BOMBA SUBMERSÍVEL ATÉ 10 CV (CÓD. REF. 738341 SINAPIMG 02/2020)	UNID.	2,00	273,93	547,86	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	2,00	RS	547,86	
8.8.0.21.	BOMBA SUBMERSÍVEL KSB KRT K 150-315/5 U Ø ROTOR 265 POTÊNCIA 10,0CV, 1.160 RPM OU SIMILAR	UNIDADE	2,00	56.335,83	112.671,66	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	2,00	RS	112.671,66	
8.8.0.22.	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CISTO EM TUBO DE AÇO DE 1 MM, MAIOR DE 5 CM, NAS DIMENSÕES (45X45X45) CM, INCLUSIVE GUIAS LATERAIS EM TUBO DE AÇO INOX DN 2" E SISTEMA DE FIXAÇÃO, CONFORME PROJETO ELEVATÓRIA 03	UNIDADE	1,00	7.676,93	7.676,93	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1,00	RS	7.676,93	



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Objeto do Contrato: EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ		BM - Data de Emissão: 24/10/2025		Empresa Contratada: R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	
Local da Obra: DIVERSOS BAIRROS - MURIAÉ/MG		BM - Período de Referência da Medição: 20/09/2025 a 24/10/2025		CNPJ: 09.121.931/0001-12	
Termo de Compromisso: nº 042/4419-16/2015		Início da Obra: 10/10/2024		Valor do Contrato com aditivos: RS 26.277.611,71	
Concorrência Pública: 005/2024		Contrato: 043001/2024		Valor Medido Acumulado: RS 2.279.486,84	
		Valor da Medição: RS 216.801,22		BM 07	

Item	Descrição	Concorrência Pública:		005/2024		Contrato: 043001/2024		Valor da Medição:		RS 216.801,22		BM 07		Valor Medido Acumulado: RS 2.279.486,84			
		Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM				Executado no Período				Executado acumulado inclusive este BM		Serviços a executar	
		Unid.	Quant.	Preço Unit. com BDI (RS)	Preço Final (RS)	%	Quant.	Total (RS)	%	Quant.	Total (RS)	%	Quant.	Total (RS)	%	Quant.	Total (RS)
8.8.0.23.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA TAMPA EM CHAPA DE AÇO INOX, NAS DIMENSÕES (11X30)CM	UNIDADE	2,00	2.220,43	4.440,86	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	2,00	RS 4.440,86
8.8.0.24.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA TAMPA EM CHAPA DE AÇO INOX, NAS DIMENSÕES (09X20)CM	UNIDADE	1,00	1.935,67	1.935,67	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1,00	RS 1.935,67
8.8.0.25.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA TAMPA EM CHAPA DE AÇO INOX, NAS DIMENSÕES (05X30)CM	UNIDADE	2,00	1.851,31	3.702,62	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	2,00	RS 3.702,62
8.8.0.26.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA TAMPA EM CHAPA DE AÇO INOX, NAS DIMENSÕES (70X70)CM	UNIDADE	1,00	1.326,32	1.326,32	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1,00	RS 1.326,32
8.8.0.27.	ABRIGO DOS QUADROS DE COMANDO DOS MOTORES "QCMS" DA ELEVATÓRIA 03	UNIDADE	1,00	10.358,56	10.358,56	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1,00	RS 10.358,56
8.8.0.28.	FORNECIMENTO DOS MATERIAIS HIDRAULICOS DA ELEVATÓRIA 03	UNIDADE	1,00	85.233,86	85.233,86	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1,00	RS 85.233,86
8.8.0.29.	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 300	M	3,00	16,16	48,48	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	3,00	RS 48,48
8.8.0.30.	FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELÁSTICA, MECÂNICA OU FLANGEADA, COM DIÂMETROS DE 50 A 300 MM	KG	908,80	2,31	2.126,59	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	908,80	RS 2.126,59
8.8.0.31.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ILUMINAÇÃO EXTERNA E ALIMENTADORES- ELEVATÓRIA 03	UNIDADE	1,00	19.443,80	19.443,80	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1,00	RS 19.443,80
8.8.0.32.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ATERRAMENTO- ELEVATÓRIA 03	UNIDADE	1,00	2.350,37	2.350,37	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1,00	RS 2.350,37
8.8.0.33.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PADRÃO DE ENTRADA TIPO T2	UNIDADE	1,00	5.989,00	5.989,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1,00	RS 5.989,00
8.8.0.34.	PAINEL ELÉTRICO QCM 2X10CV - 220V	UNIDADE	1,00	38.314,78	38.314,78	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1,00	RS 38.314,78
8.8.0.35.	PAINEL ELÉTRICO QICA PARA QCM 2X10CV - 220V	UNIDADE	1,00	89.748,31	89.748,31	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1,00	RS 89.748,31
8.9.	LINHA DE RECALQUE 03																
8.9.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES																
8.9.1.1.	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, AF 10/2018	M	401,60	7,04	2.827,26	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	401,60	RS 2.827,26
8.9.1.2.	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO NOTURNA	M	401,60	3,99	1.602,38	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	401,60	RS 1.602,38
8.9.1.3.	PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES	M²	3,75	128,13	480,49	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	3,75	RS 480,49
8.9.1.4.	PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA VEÍCULOS	M²	30,00	111,85	3.355,50	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	30,00	RS 3.355,50
8.9.1.5.	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE (CÓD. REF. 97053 SINAP/MG-02/2020)	M	401,60	51,21	20.565,94	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	401,60	RS 20.565,94
8.9.2.	DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS																
8.9.2.1.	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHIP DIURNO, AF 08/2015	CHIP	16,07	10,63	170,82	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	16,07	RS 170,82
8.9.2.2.	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 12/2017	M2	341,40	22,04	7.524,46	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	341,40	RS 7.524,46
8.9.2.3.	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF 07/2020	M3	66,59	9,93	661,24	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	66,59	RS 661,24
8.9.2.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020	M3XKM	239,65	2,33	558,38	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	239,65	RS 558,38
8.9.2.5.	IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	m2	341,40	4,79	1.635,31	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	341,40	RS 1.635,31
8.9.2.6.	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	m2	341,40	2,55	870,57	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	341,40	RS 870,57
8.9.2.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020	M3XKM	111,85	2,33	260,61	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	111,85	RS 260,61
8.9.2.8.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXCKM), AF 07/2020	TXCKM	372,80	1,55	577,84	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	372,80	RS 577,84
8.9.2.9.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF 11/2019	M3	23,88	2.013,35	48.078,80	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	23,88	RS 48.078,80
8.9.3.	ESCAVAÇÕES E REATERRO DE VALAS																
8.9.3.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE) COM COMPOSIÇÃO POR TRECHO, RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF 02/2021	M3	309,25	10,19	3.151,26	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	309,25	RS 3.151,26
8.9.3.2.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADORA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO 0,26 M³ / POTÊNCIA 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF 04/2016	M3	296,61	28,38	8.417,79	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	296,61	RS 8.417,79
8.9.3.3.	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADORA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF 07/2020	M3	16,40	9,80	160,72	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	16,40	RS 160,72
8.9.3.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020	M3XKM	59,05	2,33	137,59	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	59,05	RS 137,59
8.9.4.	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS																
8.9.4.1.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), AF 08/2020	M2	281,13	7,05	1.981,97	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	281,13	RS 1.981,97
8.9.4.2.	(B) TUBO FOFO ESG-PB 0,6MPA DN 200X6,00M	M	401,60	482,18	193.643,49	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	401,60	RS 193.643,49
8.9.4.3.	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO), AF 11/2017	M	401,60	16,80	6.746,88	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	401,60	RS 6.746,88
8.9.4.4.	CURVA 90º FOFO ESG-BB JE DN 200	UNIDADE	3,00	728,77	2.186,31	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	3,00	RS 2.186,31



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Objeto do Contrato: EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ				BM - Data de Emissão:		24/10/2025		BM - Período de Referência da Medição:		20/09/2025 a 24/10/2025		Empresa Contratada:		R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA					
				Local da Obra:		DIVERSOS BAIRROS - MURIAÉ/MG				Início da Obra: 10/10/2024		CNPJ:		09.121.931/0001-12					
Termo de Compromisso:			nº 0424419-16/2015		Valor da Medição:						RS 216.801,22		BM 07		Valor do Contrato com aditivos:		RS 26.277.611,71		
Concorrência Pública:			005/2024		Contrato:		043001/2024		Valor Medido Acumulado:						RS 2.279.486,84				
Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM				Executado no Período				Executado acumulado inclusive este BM				Serviços a executar			
Unid.	Quant.	Preço Unit. com BDI (RS)	Preço Final (RS)	%	Quant.	Total (RS)	%	Quant.	Total (RS)	%	Quant.	Total (RS)	%	Quant.	Total (RS)	Quant.	Total (RS)		
UN	2,00	543,47	1.086,94	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	RS -	2,00	RS 1.086,94		
M3	2,07	2.631,50	5.447,21	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	RS -	2,07	RS 5.447,21		
RS																			
TXKM	12.067,68	1,05	12.671,06	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	RS -	12.067,68	RS 12.671,06		
M2	55,00	1.241,71	68.294,05	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	RS -	55,00	RS 68.294,05		
UNIDADE	1,00	2.731,72	2.731,72	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	RS -	1,00	RS 2.731,72		
m2	12,00	348,11	4.177,32	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	RS -	12,00	RS 4.177,32		
RS																			
MES	6,00	19.247,90	115.487,40	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	RS -	6,00	RS 115.487,40		
RS																			
M	1.853,15	7,04	13.046,18	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	RS -	1.853,15	RS 13.046,18		
M	100,00	3,99	399,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	RS -	100,00	RS 399,00		
M²	7,51	128,13	962,26	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	RS -	7,51	RS 962,26		
M²	60,00	111,85	6.711,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	RS -	60,00	RS 6.711,00		
M	200,00	51,21	10.242,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	RS -	200,00	RS 10.242,00		
RS																			
CHIP	8,84	10,63	93,97	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	RS -	8,84	RS 93,97		
M2	209,96	22,04	4.627,52	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	RS -	209,96	RS 4.627,52		
M3	40,95	9,93	406,63	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	RS -	40,95	RS 406,63		
M3XKM	110,53	2,33	257,53	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	RS -	110,53	RS 257,53		
m2	209,96	4,79	1.005,71	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	RS -	209,96	RS 1.005,71		
m2	209,96	2,55	535,40	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	RS -	209,96	RS 535,40		
M3XKM	54,29	2,33	126,50	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	RS -	54,29	RS 126,50		
TXKM	229,27	1,55	355,37	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	RS -	229,27	RS 355,37		
M3	14,69	2.013,35	29.576,11	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	RS -	14,69	RS 29.576,11		
M2	103,45	51,39	5.316,30	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	RS -	103,45	RS 5.316,30		
RS																			
M3	550,56	10,19	5.610,21	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	RS -	550,56	RS 5.610,21		
M3	635,31	8,54	5.425,55	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	RS -	635,31	RS 5.425,55		
M3	62,40	91,36	5.700,86	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	RS -	62,40	RS 5.700,86		
RS																			
M2	38,56	30,94	1.811,85	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	RS -	38,56	RS 1.811,85		
M2	1.498,65	51,21	76.745,87	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	RS -	1.498,65	RS 76.745,87		

 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76		BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO																	
		Objeto do Contrato: EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ							BM - Data de Emissão: 24/10/2025				Empresa Contratada: R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA						
									BM - Período de Referência da Medição: 20/09/2025 a 24/10/2025										
		Local da Obra: DIVERSOS BAIRROS - MURIAÉ/MG							Início da Obra: 10/10/2024				Valor do Contrato com aditivos: RS 26.277.611,71						
		Termo de Compromisso:		nº 042.4419-16/2015															
Concorrência Pública:							005/2024		Contrato: 043001/2024		Valor da Medição: RS 216.801,22		BM 07		Valor Medido Acumulado: RS 2.279.486,84				
Item	Descrição	Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM				Executado no Período				Executado acumulado inclusive este BM				Serviços a executar	
		Unid.	Quant.	Preço Unit. com BDI (RS)	Preço Final (RS)	%	Quant.	Total (RS)	%	Quant.	Total (RS)	%	Quant.	Total (RS)	%	Quant.	Total (RS)		
9.3.4.3.	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF 08/2020	M2	502,40	47,42	23.823,81	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	502,40	RS 23.823,81		
9.3.5.	REATERRO DE VALAS																		
9.3.5.1.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016	M3	550,56	28,38	15.624,89	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	550,56	RS 15.624,89		
9.3.5.2.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF 04/2016	M3	697,73	19,17	13.375,48	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	697,73	RS 13.375,48		
9.3.6.	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS																		
9.3.6.1.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020	M2	1.162,11	7,05	8.192,88	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1162,11	RS 8.192,88		
9.3.6.2.	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2021	M	1.381,00	120,42	166.300,02	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1381,00	RS 166.300,02		
9.3.6.3.	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2021	M	58,15	201,78	11.733,51	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	58,15	RS 11.733,51		
9.3.6.4.	(BUTUBO FOFO ESG PB 0,6MPA DN 150x6,00M)	M	414,00	381,75	158.044,50	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	414,00	RS 158.044,50		
9.3.6.5.	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 11/2017	M	414,00	14,09	5.796,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	414,00	RS 5.796,00		
9.3.6.6.	INTERFERÊNCIAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXISTENTE	UNIDADE	13,00	160,09	2.081,17	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	13,00	RS 2.081,17		
9.3.6.7.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L - 6,0 M, LARGURA DA VALA - 0,65 M, COM SELIM E CURVA 90 GRAUS, ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF 06/2022	UN	26,00	1.282,76	33.351,76	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	26,00	RS 33.351,76		
9.3.6.8.	COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA - 8 M, LARGURA DA VALA - 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETOIRA ESGOTO JET DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (COMP. DO ITEM 9.3.6.1 REF. 02/2020)	UNIDADE	70,00	1.260,69	88.248,30	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	70,00	RS 88.248,30		
9.3.6.9.	TRAVESSIAS DA REDE COLETOIRA E INTERCEPTORA EM GALERIAS EXISTENTES	UNIDADE	1,00	7.405,90	7.405,90	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1,00	RS 7.405,90		
9.3.7.	POÇOS DE VISITA																		
9.3.7.1.	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO - 1,0 M, PROFUNDIDADE - 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF 12/2020 PA	UN	57,00	1.477,19	84.199,83	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	57,00	RS 84.199,83		
9.3.7.2.	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO - 1 M. AF 12/2020	M	10,56	619,64	6.543,40	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	10,56	RS 6.543,40		
9.3.7.3.	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO - 0,6 M. AF 12/2020	UN	57,00	641,67	36.575,19	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	57,00	RS 36.575,19		
9.3.7.4.	TE DE VISITA FOFO DN150	UNIDADE	7,00	724,23	5.069,61	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	7,00	RS 5.069,61		
9.4.	ELEVATORIA																		
9.4.0.1.	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO	m	28,20	68,77	1.939,31	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	28,20	RS 1.939,31		
9.4.0.2.	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 (CÓD. REF. 83338 SINAPI/MG 02/2020)	M³	84,51	4,26	360,01	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	84,51	RS 360,01		
9.4.0.3.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	M3	15,15	91,36	1.384,10	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	15,15	RS 1.384,10		
9.4.0.4.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020	M2	30,15	3,47	104,62	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	30,15	RS 104,62		
9.4.0.5.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	M3	40,85	35,96	1.468,97	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	40,85	RS 1.468,97		
9.4.0.6.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M3	76,45	9,80	749,21	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	76,45	RS 749,21		
9.4.0.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	206,42	2,33	480,96	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	206,42	RS 480,96		
9.4.0.8.	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF 11/2019	M3	76,45	1,58	120,79	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	76,45	RS 120,79		
9.4.0.9.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM. AF 07/2016	M2	30,15	36,23	1.092,33	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	30,15	RS 1.092,33		
9.4.0.10.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PAREDES EM CONCRETO ARMADO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA	M²	196,11	315,98	61.966,84	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	196,11	RS 61.966,84		
9.4.0.11.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES (CÓD. REF. 92509 SINAPI/MG 02/2020)	M²	20,89	70,10	1.464,39	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	20,89	RS 1.464,39		
9.4.0.12.	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	735,89	11,13	8.190,46	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	735,89	RS 8.190,46		
9.4.0.13.	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	378,49	13,18	4.988,50	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	378,49	RS 4.988,50		
9.4.0.14.	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	194,91	14,77	2.878,82	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	194,91	RS 2.878,82		
9.4.0.15.	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 06/2022	KG	699,89	12,32	8.621,54	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	699,89	RS 8.621,54		



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Objeto do Contrato:	EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ	BM - Data de Emissão:	24/10/2025	Empresa Contratada:	RCSIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
Local da Obra:	DIVERSOS BAIRROS - MURIAÉ/MG	BM - Período de Referência da Medição:	20/09/2025 a 24/10/2025	CNPJ:	09.121.931/0001-12
Termo de Compromisso:	nº 0424419-16/2015	Início da Obra:	10/10/2024	Valor do Contrato com aditivos:	RS 26.277.611,71
Concorrência Pública:	005/2024	Contrato:	043901/2024	Valor Medido Acumulado:	RS 2.279.486,84
		Valor da Medição:	RS 216.801,22	BM 07	

Item	Descrição	Concorrência Pública:				005/2024		Contrato: 043001/2024		Valor da Medição:		RS 216.801,22		RM 07		Valor Medido Acumulado: RS 2.279.486,84			
		Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM				Executado no Período				Executado acumulado inclusive este BM					
		Unid.	Quant.	Preço Unit. com BDI (RS)	Preço Final (RS)	%	Quant.	Total (RS)	%	Quant.	Total (RS)	%	Quant.	Total (RS)	%	Quant.	Total (RS)		
9.4.0.16.	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF 06/2022	KG	1.378,40	14,85	20.469,24	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1378,40	RS	20.469,24	
9.4.0.17.	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, AUTO-ADENSÁVEL, COM FCK 35 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO	m³	24,04	939,24	22.579,33	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	24,04	RS	22.579,33	
9.4.0.18.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO, AF 04/2019	M2	100,44	2,10	210,92	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	100,44	RS	210,92	
9.4.0.19.	TRATAMENTO IMPERMEABILIZANTE EM SUPERFÍCIE COM XYPEX OU SIMILAR	M2	55,49	93,89	5.209,96	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	55,49	RS	5.209,96	
9.4.0.20.	INSTALAÇÃO DE CONJUNTO BOMBA SUBMERSÍVEL ATÉ 10 CV (CÓD. REF. 73834/1 SINAP/MG 02/2020)	UNID.	2,00	273,93	547,86	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	2,00	RS	547,86	
9.4.0.21.	BOMBA SUBMERSÍVEL KSB KRT E 80-251/74 U Ø ROTOR 225 POTÊNCIA 10,0CV, 1.750 RPM OU SIMILAR*	UNIDADE	2,00	56.335,81	112.671,62	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	2,00	RS	112.671,62	
9.4.0.22.	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CESTO EM FIO DE AÇO DE 3 MM, MALHA DE 5 CM, NAS DIMENSÕES (45X45X45) CM, INCLUSIVE GUIAS LATERAIS EM TUBO DE AÇO INOX DN 2" E SISTEMA DE FIXAÇÃO, CONFORME PROJETO	UNIDADE	1,00	3.988,15	3.988,15	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1,00	RS	3.988,15	
9.4.0.23.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA TAMPA EM CHAPA DE AÇO INOX, NAS DIMENSÕES (115X80)CM	UNIDADE	2,00	2.147,74	4.295,48	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	2,00	RS	4.295,48	
9.4.0.24.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA TAMPA EM CHAPA DE AÇO INOX, NAS DIMENSÕES (85X90)CM	UNIDADE	2,00	1.851,31	3.702,62	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	2,00	RS	3.702,62	
9.4.0.25.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA TAMPA EM CHAPA DE AÇO INOX, NAS DIMENSÕES (60X90)CM	UNIDADE	1,00	1.935,67	1.935,67	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1,00	RS	1.935,67	
9.4.0.26.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA TAMPA EM CHAPA DE AÇO INOX, NAS DIMENSÕES (70X70)CM	UNIDADE	1,00	1.326,32	1.326,32	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1,00	RS	1.326,32	
9.4.0.27.	ABRIGO DOS QUADROS DE COMANDO DOS MOTORES "QCMS"	UNIDADE	1,00	10.253,06	10.253,06	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1,00	RS	10.253,06	
9.4.0.28.	FORNECIMENTO DOS MATERIAIS HIDRÁULICOS DA ELEVATÓRIA FINAL	UNIDADE	1,00	71.169,72	71.169,72	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1,00	RS	71.169,72	
9.4.0.29.	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 200	M	8,00	7,81	62,48	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	8,00	RS	62,48	
9.4.0.30.	ASSENTAMENTO DE PEÇAS, CONEXÕES, APARELHOS E ACESSÓRIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELÁSTICA, MECÂNICA OU FLANGEADA, COM DIÂMETROS DE 50 A 300 MM	KG	574,11	2,34	1.343,42	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	574,11	RS	1.343,42	
9.4.0.31.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, ILUMINAÇÃO EXTERNA E ALIMENTADORES	UNIDADE	1,00	2.681,42	2.681,42	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1,00	RS	2.681,42	
9.4.0.32.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, ATERRAMENTO-ELEVATÓRIA	UNIDADE	1,00	2.057,23	2.057,23	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1,00	RS	2.057,23	
9.4.0.33.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, PADRÃO DE ENTRADA TIPO T2	UNIDADE	1,00	5.955,49	5.955,49	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1,00	RS	5.955,49	
9.4.0.34.	PAINEL ELÉTRICO QCM 2X10,0CV - 220V	UNIDADE	1,00	34.749,57	34.749,57	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1,00	RS	34.749,57	
9.4.0.35.	PAINEL ELÉTRICO QICA PARA QCM 2X10,0CV - 220V	UNIDADE	1,00	87.968,18	87.968,18	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1,00	RS	87.968,18	
9.5.	LINHA DE RECALQUE																		
9.5.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES																		
9.5.1.1.	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, AF 10/2018	M	980,56	7,04	6.903,14	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	980,56	RS	6.903,14	
9.5.1.2.	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO NOTURNA	M	960,56	3,99	3.832,63	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	960,56	RS	3.832,63	
9.5.1.3.	PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES	M²	3,76	128,13	481,77	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	3,76	RS	481,77	
9.5.1.4.	PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA VEICULOS	M²	30,00	111,85	3.355,50	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	30,00	RS	3.355,50	
9.5.1.5.	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE (CÓD. REF. 97053 SINAP/MG 02/2020)	M	200,00	51,21	10.242,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	200,00	RS	10.242,00	
9.5.2.	ESCAVAÇÕES E REATERRO DE VALAS																		
9.5.2.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE) UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO, RETROSCAV (0,26 M³), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF 02/2021	M³	287,24	10,19	2.926,98	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	287,24	RS	2.926,98	
9.5.2.2.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF 02/2021	M³	430,86	91,36	39.363,37	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	430,86	RS	39.363,37	
9.5.2.3.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA, AF 04/2016	M³	280,64	28,38	7.964,56	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	280,64	RS	7.964,56	
9.5.2.4.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF 04/2016	M³	420,96	35,96	15.137,72	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	420,96	RS	15.137,72	
9.5.2.5.	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M³), AF 07/2020	M³	21,42	9,80	209,92	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	21,42	RS	209,92	
9.5.2.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM), AF 07/2020	M³XKM	57,84	2,33	134,77	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	57,84	RS	134,77	
9.5.3.	TRAVESSIAS																		



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Objeto do Contrato: EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ		BM - Data de Emissão: 24/10/2025		Empresa Contratada: R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	
Local da Obra: DIVERSOS BAIROS - MURIAÉ/MG		BM - Período de Referência da Medição: 20/09/2025 a 24/10/2025		CNPJ: 09.121.931/0001-12	
Termo de Compromisso: n° 042419-16/2015		Início da Obra: 10/10/2024		Valor do Contrato com aditivos: RS 26.277.641,71	
Concorrência Pública: 005/2024		Contrato: 043001/2024		Valor Medido Acumulado: RS 2.279.486,84	
		Valor da Medição: RS 216.801,22		BM 07	

Item	Descrição	Concorrência Pública:				005/2024		Contrato:		043001/2024		Valor da Medição:		RS 216.801,22		BM 07		Valor Medido Acumulado:				RS 2.279.486,84	
		Previsão no Orçamento				Executado acumulado até este BM				Executado no Período				Executado acumulado inclusive este BM				Serviços a executar					
		Unid.	Quant.	Preço Unit. com BDI (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)				
9.5.3.1.	TRAVESSIA SOB RODOVIA (BR-116) POR MÉTODO NÃO DESTRUTIVO (MND) 1-17,00M TUBO PEAD 500MM	UNIDADE	1,00	96.953,73	96.953,73	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1,00	RS	96.953,73		
9.5.3.2.	TRAVESSIA SOB RODOVIA POR MÉTODO NÃO DESTRUTIVO (MND) 1-21,00M TUBO PEAD 500MM	UNIDADE	1,00	152.045,33	152.045,33	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1,00	RS	152.045,33		
9.5.3.3.	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHIP DIURNO, AF 03/2016	CHIP	48,00	204,08	9.795,84	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	48,00	RS	9.795,84		
9.5.3.4.	CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC RÍGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM	UN	100,00	59,21	5.921,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	100,00	RS	5.921,00		
9.5.3.5.	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	48,00	23,05	1.106,40	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	48,00	RS	1.106,40		
9.5.3.6.	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LIQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHIP DIURNO, AF 06/2014	CHIP	48,00	161,53	7.753,44	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	48,00	RS	7.753,44		
9.5.3.7.	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHIP DIURNO, AF 06/2014	CHIP	48,00	301,22	14.458,56	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	48,00	RS	14.458,56		
9.5.3.8.	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHIP DIURNO, AF 06/2014	CHIP	48,00	347,67	16.688,16	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	48,00	RS	16.688,16		
9.5.3.9.	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUÇÃO, TANQUE 12.000 L - CHIP DIURNO, AF 11/2015	CHIP	48,00	382,49	18.359,52	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	48,00	RS	18.359,52		
9.5.4.	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES																						
9.5.4.1.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), AF 08/2020	M2	652,80	7,05	4.602,24	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	652,80	RS	4.602,24		
9.5.4.2.	(B)TUBO FOFO ESG.PB 0,6M/PA DN 150X6,00M	M	953,32	381,75	363.929,91	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	953,32	RS	363.929,91		
9.5.4.3.	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO, AF 01/2021	M	27,26	201,78	5.500,52	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	27,26	RS	5.500,52		
9.5.4.4.	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO), AF 11/2017	M	27,26	14,00	381,64	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	27,26	RS	381,64		
9.5.4.5.	CURVA 22°30' FOFO ESG.BB JE DN 150	UNIDADE	1,00	407,33	407,33	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1,00	RS	407,33		
9.5.4.6.	CURVA 45° FOFO ESG.BB JE DN 150	UN	3,00	752,57	2.257,71	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	3,00	RS	2.257,71		
9.5.4.7.	CURVA 90° FOFO ESG.BB JE DN 150	UNIDADE	5,00	526,46	2.632,30	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	5,00	RS	2.632,30		
9.5.4.8.	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20,0MPA, SEM ARMAÇÃO	M3	0,14	1.353,06	189,43	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	0,14	RS	189,43		
9.5.4.9.	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20,0MPA, INCLUSIVE ARMAÇÃO	M3	3,66	2.631,50	9.631,29	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	3,66	RS	9.631,29		
9.5.4.10.	CAIXA PARA PROTEÇÃO DE APARELHOS EM ANEIS PRÉ-MOLDADOS E CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO INTERNO 1,20 M - H = 1,70 M, PCOPASA 319x, 32 6x, 328x -	UN	4,00	5.295,18	21.180,72	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	4,00	RS	21.180,72		
9.5.4.11.	FORNECIMENTO DO MATERIAL HIDRÁULICO DA CAIXA DE DESCARGA	UNIDADE	2,00	1.496,41	2.992,82	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	2,00	RS	2.992,82		
9.5.4.12.	FORNECIMENTO DO MATERIAL HIDRÁULICO DAS CAIXAS DE VENTOSA	UNIDADE	2,00	3.960,60	7.921,20	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	2,00	RS	7.921,20		
9.5.4.13.	ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXÕES, APARELHOS E ACESSÓRIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELÁSTICA, MECÂNICA OU FLANGEADA, COM DIÂMETROS DE 50 A 300 MM	KG	147,80	2,34	345,85	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	147,80	RS	345,85		
9.5.5.	POÇOS DE VISITA																						
9.5.5.1.	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO, AF 12/2020 PA	UN	5,00	1.477,19	7.385,95	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	5,00	RS	7.385,95		
9.5.5.2.	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M, AF 12/2020	UN	5,00	641,67	3.208,35	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	5,00	RS	3.208,35		
TOTAL DO CONTRATO INICIAL:		RS 23.899.341,54				RS 1.743.123,45				RS 206.538,91				RS 1.949.662,36				RS 21.949.679,18					
1º TERMO ADITIVO - REAJUSTE CONTRATUAL																							
EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ																							
1.	REAJUSTE CONTRATUAL																						
1.1	REAJUSTE CONTRATUAL REFERENTE AO IM 02	UNID	1,00	35.529,08	35.529,08	100,00%	1,0000	35.529,08	0,00%	0,0000	0,00	100,00%	1,00	RS	35.529,08	0,00	RS	-					
1.2	REAJUSTE CONTRATUAL REFERENTE AO RESTANTE DO CONTRATO	UNID	1,00	1.140.257,18	1.140.257,18	3,56%	0,0356	40.593,16	0,90%	0,0090	10.262,31	4,46%	0,04	RS	50.855,47	0,96	RS	1.089.401,71					
TOTAL DO REAJUSTE CONTRATUAL		RS 1.175.786,26				RS 76.122,24				RS 10.262,31				RS 86.384,55				RS 1.089.401,71					
3º TERMO ADITIVO - ACRÉSCIMOS DE QUANTIDADES																							
EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ																							
1.	EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO																						

 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76		BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO																	
		Objeto do Contrato: EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ								BM - Data de Emissão: 24/10/2025				Empresa Contratada: R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA					
										BM - Período de Referência da Medição: 20/09/2025 a 24/10/2025				CNPJ: 09.121.931/0001-12					
		Local da Obra: DIVERSOS BARRIOS - MURIAÉ/AG		Termo de Compromisso: nº 042.4419-16/2015		Concorrência Pública: 005/2024		Contrato: 043091/2024		Valor da Medição: RS 216.801,22		BM 07		Valor do Contrato com aditivos: RS 262.777.611,71		Valor Medido Acumulado: RS 2.279.486,84			
Item	Descrição	Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM				Executado no Período				Executado acumulado inclusive este BM				Serviços a executar	
		Unid.	Quant.	Preço Unit. com BDI (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)			
1.2.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA																		
1.2.0.1.	CUSTO MENSAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	2,1842	26.108,13	57.025,38	21,22%	0,4635	12.101,73	0,00%	0,0000	0,00	21,22%	0,46	RS 12.101,73	1,72	RS 44.923,65			
1.3.	REDES INTERCEPTORAS DE ESGOTOS SANITÁRIOS																		
1.3.2.	DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS																		
1.3.2.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	302,06	2,33	703,80	100,00%	302,0600	703,80	0,00%	0,0000	0,00	100,00%	302,06	RS 703,80	0,00	RS -			
1.3.5.	REATERRO DE VALAS E BOTA FORA																		
1.3.5.4.	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M3	538,11	9,80	5.273,48	100,00%	538,1100	5.273,48	0,00%	0,0000	0,00	100,00%	538,11	RS 5.273,48	0,00	RS -			
1.3.5.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	11.333,53	2,33	26.407,12	96,35%	10919,5300	25.442,50	0,00%	0,0000	0,00	96,35%	10919,53	RS 25.442,50	414,00	RS 964,62			
1.3.6.	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS																		
1.3.6.14.	INTERFERÊNCIAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXISTENTE	UNIDADE	65,00	176,07	11.444,55	100,00%	65,0000	11.444,55	0,00%	0,0000	0,00	100,00%	65,00	RS 11.444,55	0,00	RS -			
1.4.	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS																		
1.4.1.	TERRAPLENAGEM																		
1.4.1.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	454,36	2,33	1.058,66	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	454,36	RS 1.058,66			
1.4.2.	ELEVATÓRIA																		
1.4.2.6.	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M3	146,22	9,80	1.432,96	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	146,22	RS 1.432,96			
1.4.2.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	219,33	2,33	511,04	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	219,33	RS 511,04			
1.4.3.	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO																		
1.4.3.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	2.520,00	2,33	5.871,60	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	2520,00	RS 5.871,60			
1.5.	LINHA DE RECALQUE																		
1.5.2.	DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS																		
1.5.2.2.	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	56,43	22,04	1.243,72	100,00%	56,4300	1.243,72	0,00%	0,0000	0,00	100,00%	56,43	RS 1.243,72	0,00	RS -			
1.5.2.5.	IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	m2	300,84	4,79	1.441,02	100,00%	300,8400	1.441,02	0,00%	0,0000	0,00	100,00%	300,84	RS 1.441,02	0,00	RS -			
1.5.2.6.	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	m2	300,84	2,55	767,14	100,00%	300,8400	767,14	0,00%	0,0000	0,00	100,00%	300,84	RS 767,14	0,00	RS -			
1.5.2.9.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF 11/2019	M3	13,11	2.013,35	26.395,02	100,00%	13,1100	26.395,02	0,00%	0,0000	0,00	100,00%	13,11	RS 26.395,02	0,00	RS -			
1.5.4.	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES																		
1.5.4.4.	TUJO DE PVC PARA REDE COLETORES DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF 01/2021	M	55,60	201,78	11.218,97	100,00%	55,6000	11.218,97	0,00%	0,0000	0,00	100,00%	55,60	RS 11.218,97	0,00	RS -			
1.5.4.5.	CURVA 45º FOTO ESG.BH JE DN 200	UN	4,00	543,47	2.173,88	100,00%	4,0000	2.173,88	0,00%	0,0000	0,00	100,00%	4,00	RS 2.173,88	0,00	RS -			
TOTAL DO REAJUSTE CONTRATUAL					RS 152.968,34			RS 98.205,81			RS 0,00			RS 98.205,81			RS 54.762,53		
3º TERMO ADITIVO - INCLUSÃO DE ITENS NOVOS																			
EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ																			
1.	EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO																		
1.1.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO																		
1.1.6.	BANHEIRO QUÍMICO	MÊS	8,00	934,91	7.479,28	50,00%	4,0000	3.739,64	0,00%	0,0000	0,00	50,00%	4,00	RS 3.739,64	4,00	RS 3.739,64			
1.1.7.	TAPUME COM TELHA METÁLICA	M²	200,00	174,05	34.810,00	100,00%	200,0000	34.810,00	0,00%	0,0000	0,00	100,00%	200,00	RS 34.810,00	0,00	RS -			
1.1.8.	LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTIEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA	UNID	1,00	440,20	440,20	100,00%	1,0000	440,20	0,00%	0,0000	0,00	100,00%	1,00	RS 440,20	0,00	RS -			
1.1.9.	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA MANUAL DE TUBOS PLÁSTICOS, DN MENOR OU IGUAL A 100 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA 9T.	T	0,79	613,96	485,03	79,75%	0,6300	386,79	0,00%	0,0000	0,00	79,75%	0,63	RS 386,79	0,16	RS 98,24			
1.1.10.	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA MANUAL DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 150 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA 9T.	T	5,15	304,73	1.569,36	59,22%	3,0500	929,43	0,00%	0,0000	0,00	59,22%	3,05	RS 929,43	2,10	RS 639,93			
1.1.11.	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA MANUAL DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA 9T.	T	0,68	178,87	121,63	100,00%	0,6800	121,63	0,00%	0,0000	0,00	100,00%	0,68	RS 121,63	0,00	RS -			
1.1.12.	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 250 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM RETROESCAVADEIRA	T	5,72	46,15	263,98	24,30%	1,3900	64,15	0,00%	0,0000	0,00	24,30%	1,39	RS 64,15	4,33	RS 199,83			
1.1.13.	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 300 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM RETROESCAVADEIRA.	T	0,61	33,35	20,34	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	0,61	RS 20,34			
1.1.14.	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE TUBOS PLÁSTICOS, DN 350 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM RETROESCAVADEIRA.	T	0,47	24,92	11,71	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	0,47	RS 11,71			
1.1.15.	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN MENOR OU IGUAL A 150 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM RETROESCAVADEIRA.	T	0,28	27,39	7,67	50,00%	0,1400	3,83	0,00%	0,0000	0,00	50,00%	0,14	RS 3,83	0,14	RS 3,84			
1.1.16.	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM RETROESCAVADEIRA.	T	22,86	20,78	475,03	85,48%	19,5400	406,04	0,00%	0,0000	0,00	85,48%	19,54	RS 406,04	3,32	RS 68,99			
1.1.17.	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 250 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM RETROESCAVADEIRA	T	5,80	17,06	98,95	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	5,80	RS 98,95			



Equipe de Fiscalização
Secretaria Municipal de Obras Públicas
DEMSUR



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Objeto do Contrato: EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ				RM - Data de Emissão: 24/06/2025						Empresa Contratada: R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA						
Local da Obra: DIVERSOS BAIRROS - MURIAÉ/MG				BM - Período de Referência da Medição: 20/09/2025 a 24/10/2025						CNPJ: 09.121.931/0001-12						
Termo de Compromisso:		nº 042419-16/2015		Início da Obra: 10/10/2024						Valor do Contrato com aditivos: RS 26.277.611,71						
Concorrência Pública:		005/2024		Contrato: 043001/2024		Valor da Medição: RS 216.801,22				Valor Medido Acumulado: RS 2.279.486,84						
Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM				Executado no Período				Executado acumulado inclusive este BM				
												Serviços a executar				
Unid.	Quant.	Preço Unit. com BDI (RS)	Preço Final (RS)	%	Quant.	Total (RS)	%	Quant.	Total (RS)	%	Quant.	Total (RS)	Quant.	Total (RS)		
II	1.440,00	29,66	42.710,40	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	1440,00	RS 42.710,40		
CHIP	1.440,00	10,44	15.033,60	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	1440,00	RS 15.033,60		
CHI	1.440,00	1,13	1.627,20	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	1440,00	RS 1.627,20		
UNIDADE	1,00	28,28	28,28	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	1,00	RS 28,28		
UNIDADE	30,00	34,11	1.023,30	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	30,00	RS 1.023,30		
UNID.	1,00	360.729,87	360.729,87	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS -	1,00	RS 360.729,87		
TOTAL DO REAJUSTE CONTRATUAL			RS 994.210,76	RS 145.234,12				RS 0,00				RS 145.234,12				RS 848.976,64

4º TERMO ADITIVO - REAJUSTE CONTRATUAL DOS ACRÉSCIMOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS

EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ

1.	REAJUSTE CONTRATUAL DOS ACRÉSCIMOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS																
1.1	REAJUSTE CONTRATUAL REFERENTE À 1ª REPROGRAMAÇÃO QUANTITATIVA (OBRA SANTO ANTONIO)	UNID.	1,00	7.587,23	7.587,23	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1,00	RS 7.587,23
1.2	REAJUSTE CONTRATUAL REFERENTE À 1ª REPROGRAMAÇÃO QUALITATIVA (OBRA SANTO ANTONIO)	UNID.	1,00	47.717,58	47.717,58	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,0000	0,00	0,00%	0,00	RS	-	1,00	RS 47.717,58
TOTAL DO REAJUSTE CONTRATUAL				RS 55.304,81				RS 0,00				RS 0,00		RS 0,00		RS 55.304,81	
TOTAL DO CONTRATO APÓS REAJUSTE CONTRATUAL				RS 26.277.611,71				RS 2.062.685,62				RS 216.801,22		RS 2.279.486,84		RS 23.998.124,87	

Observações:

REPRESENTANTES DA CONTRATANTE

Documento assinado digitalmente

ARLAN DO CARMO MENDONÇA
Data: 03/11/2025 16:59:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

RENATO STOQUE MARTINS
Data: 03/11/2025 16:34:49-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

DANIELA MURUCCI MONTEIRO
Data: 29/10/2025 17:07:27-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente

GUSTAVO GORETTI RODRIGUES
Data: 30/10/2025 13:45:11-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARCOS GUARINO DE OLIVEIRA:28285182649

Assinado digitalmente por MARCOS GUARINO DE OLIVEIRA:28285182649
NO CAR: CNPJ: 09.121.931/0001-12, OU: Secretária da Receita Federal do Brasil - FEF, OU: RFB e CPFs, OU: EM BRANCO, OU: e-mail: CN: MARCOS GUARINO DE OLIVEIRA:28285182649
Razão: Buena o melhor dia
Localizado
Data: 2025.11.03 16:58:59-0300
Fox PDF Reader Versão: 2025.1.0

Arlan do Carmo Mendonça
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 177324/D

Renato Stoque Martins
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 330209/MG

Daniela Murucci Monteiro
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419
Engenheiro Civil - Demsur
CREA Nº: 147.585/D - MG

Gustavo Goretti Rodrigues
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419
Engenheiro Civil - Demsur
CREA Nº: 133.497/D-MG

Marcos Guarino de Oliveira
Prefeito do Município de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76

REPRESENTANTES DA CONTRATADA

ASSINADO DIGITALMENTE

SHELBY MARTIN BOORHEM NETO

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



PAULO CESAR REIS
ROSA:417474007791
Data: 2025.10.27 17:06:33 -03'00'

Paulo César Reis Rosa
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 420058

ASSINADO DIGITALMENTE
ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA
CPF: 23613130300

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



Antônio José Olsen Saraiva Camara
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA- RJ:0881038130D MG

ASSINADO DIGITALMENTE
VINICIUS TOFANI
CRUZ:10550033637
Data: 2025.10.24 15:32:42 -03'00'

Vinicius Tofani Cruz
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 211.590/D

ASSINADO DIGITALMENTE
SONIA RIBEIRO
DE JESUS:46480897749
Data: 2025.10.23 11:31:52 -03'00'

Sônia Ribeiro de Jesus
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362820

Evandro Moura Correa Fonseca
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-2027102718

ANDRESSA
OLIVEIRA DA SILVA:16371483722
3722
Data: 2025.10.29 11:31:40 -03'00'

Andressa Oliveira da Silva
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 363405

ASSINADO DIGITALMENTE
CRISLAINE DA FONSECA
BARBOSA:16329450706
9450706
Data: 2025.10.29 11:31:26 -03'00'

Crislaine Fonseca Barbosa
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362917

ASSINADO DIGITALMENTE
RUBENS OLIVEIRA
SIMBRA DE SOUZA:10958505713
Data: 2025.10.29 11:32:00 -03'00'

Rubens Oliveira Simbra de Souza
Sócio Administrador
CPF: 483.546.787-68

 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76		MEMORIA DE CALCULO			
		Objeto do Contrato: EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ			BM 07
		Local da Obra: DIVERSOS BAIRROS - MURIAÉ/MG			
		Termo de Compromisso: nº 0424419-16/2015			
		Concorrência Pública: 005/2024		Contrato: 043001/2024	
		BM - Data de Emissão: 24/10/2025		Empresa Contratada: R SIMBRA, DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	CNPJ: 09.121.931/0001-12
BM - Período de Referência da Medição: 20/09/2025 a 24/10/2025					
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória	
1.	EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO DO BAIRRO SANTO ANTÔNIO				
1.1.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				
1.1.0.1.	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA (CÓD. REF. 72840 SINAPI/MG 02/2020)	TXKM	0,00	-	
1.1.0.2.	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	0,00	-	
1.1.0.3.	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	0,00	-	
1.1.0.4.	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UNIDADE	0,00	-	
1.1.0.5.	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	m2	0,00	-	
1.2.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
1.2.0.1.	CUSTO MENSAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	0,0000	-	
1.3.	REDES INTERCEPTORAS DE ESGOTOS SANITÁRIOS				
1.3.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.3.1.1.	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	M	0,00	-	
1.3.1.2.	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO NOTURNA	M	0,00	-	
1.3.1.3.	PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES	M²	0,00	-	
1.3.1.4.	PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA VEICULOS	M²	0,00	-	
1.3.1.5.	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 (CÓD. REF. 83338 SINAPI/MG 02/2020)	M³	0,00	-	
1.3.2.	DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS				
1.3.2.1.	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,00	-	
1.3.2.2.	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	0,00	-	
1.3.2.3.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,00	-	
1.3.2.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,00	-	
1.3.2.5.	IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	m2	0,00	-	
1.3.2.6.	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	m2	0,00	-	
1.3.2.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,00	-	
1.3.2.8.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	0,00	-	
1.3.2.9.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	0,00	-	
1.3.3.	ESCAVAÇÕES DE VALAS				
1.3.3.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	0,00	-	
1.3.3.2.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	0,00	-	
1.3.3.3.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	0,00	-	
1.3.3.4.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,00	-	

 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76		MEMÓRIA DE CÁLCULO			
		Objeto do Contrato:			BM 07
		Local da Obra:			
		Termo de Compromisso:			
		Concorrência Pública:		Contrato:	043001/2024
		BM - Data de Emissão:		Empresa Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
		BM - Período de Referência da Medição:		CNPJ:	09.121.931/0001-12
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória	
1.3.3.5.	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO COM ÁGUA), PROFUNDIDADE MAIOR QUE 4,00 M ATÉ 6,00 M (CÓD. REF. 83343 SINAPI/MG 02/2020)	M³	0,00	-	
1.3.4. ESCORAMENTOS DE VALAS					
1.3.4.1.	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	M2	0,00	-	
1.3.4.2.	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	M2	0,00	-	
1.3.4.3.	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	M2	0,00	-	
1.3.4.4.	ESCORAMENTO DE VALA TIPO CONTÍNUO EMPREGANDO PRANCHAS E LONGARINAS DE PEROBA	m2	0,00	-	
1.3.5. REATERRO DE VALAS E BOTA FORA					
1.3.5.1.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	0,00	-	
1.3.5.2.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	0,00	-	
1.3.5.3.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	0,00	-	
1.3.5.4.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,00	-	
1.3.5.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,00	-	
1.3.6. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS					
1.3.6.1.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	0,00	-	
1.3.6.2.	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,00	-	
1.3.6.3.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	M2	0,00	-	
1.3.6.4.	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,0000	-	
1.3.6.5.	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	0,00	-	
1.3.6.6.	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	0,00	-	
1.3.6.7.	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	0,00	-	
1.3.6.8.	(B)TUBO FOFO ESG.PB 0,6MPA DN 150X6,00M	M	0,00	-	
1.3.6.9.	(B)TUBO FOFO ESG.PB 0,6MPA DN 250X6,00M	M	0,00	-	
1.3.6.10.	(B)TUBO FOFO ESG.PB 0,6MPA DN 300X6,00M	M	0,00	-	
1.3.6.11.	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE FERRO FUNDIDO, JUNTA ELASTICA, DN 150	M	0,00	-	
1.3.6.12.	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE FERRO FUNDIDO, JUNTA ELASTICA, DN 250	M	0,00	-	
1.3.6.13.	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE FERRO FUNDIDO, JUNTA ELASTICA, DN 300	M	0,00	-	
1.3.6.14.	INTERFERÊNCIAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXISTENTE	UNIDADE	0,00	-	
1.3.6.15.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 6,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022	UN	0,00	-	

MEMÓRIA DE CÁLCULO				
 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76	Objeto do Contrato:	EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ		BM 07
	Local da Obra:	DIVERSOS BAIRROS - MURIAÉ/MG		
	Termo de Compromisso:	nº 0424419-16/2015		
	Concorrência Pública:	005/2024	Contrato:	043001/2024
	BM - Data de Emissão:	24/10/2025	Empresa Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
	BM - Período de Referência da Medição:	20/09/2025 a 24/10/2025	CNPJ:	09.121.931/0001-12
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória
1.3.6.16.	COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 8 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. SINAPI 02/2020)	UNIDADE	0,00	-
1.3.7.	POÇOS DE VISITA			
1.3.7.1.	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA	UN	0,00	-
1.3.7.2.	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020	M	0,00	-
1.3.7.3.	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	UN	0,00	-
1.4.	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS			
1.4.1.	TERRAPLENAGEM			
1.4.1.1.	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO	m	0,00	-
1.4.1.2.	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	M2	0,00	-
1.4.1.3.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,00	-
1.4.1.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,00	-
1.4.1.5.	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	0,00	-
1.4.1.6.	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 5 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 3 KM E VELOCIDADE MÉDIA 20 KM/H (CÓD. REF. 89893 SINAPI/MG 02/2020)	M³	0,00	-
1.4.1.7.	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	0,00	-
1.4.1.8.	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,00	-
1.4.1.9.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	0,00	-
1.4.2.	ELEVATÓRIA			
1.4.2.1.	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO	m	0,00	-
1.4.2.2.	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 (CÓD. REF. 83338 SINAPI/MG 02/2020)	M³	0,00	-
1.4.2.3.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,00	-
1.4.2.4.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	0,00	-
1.4.2.5.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	0,00	-
1.4.2.6.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,00	-
1.4.2.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,00	-
1.4.2.8.	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	0,00	-
1.4.2.9.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	0,00	-
1.4.2.10.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PAREDES EM CONCRETO ARMADO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA	M²	0,00	-
1.4.2.11.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES (CÓD. REF. 92509 SINAPI/MG 02/2020)	M²	0,00	-

 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76		MEMORIA DE CALCULO			
		Objeto do Contrato:EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ			BM 07
		Local da Obra: DIVERSOS BAIRROS - MURIAÉ/MG			
		Termo de Compromisso: nº 0424419-16/2015			
		Concorrência Pública: 005/2024		Contrato: 043001/2024	R SIMBRA, DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
		BM - Data de Emissão: 24/10/2025		Empresa Contratada:	
		BM - Período de Referência da Medição: 20/09/2025 a 24/10/2025		CNPJ: 09.121.931/0001-12	
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória	
1.4.2.12.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,00	-	
1.4.2.13.	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,00	-	
1.4.2.14.	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,00	-	
1.4.2.15.	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,00	-	
1.4.2.16.	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,00	-	
1.4.2.17.	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, AUTO-ADENSÁVEL, COM FCK 35 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO	m3	0,00	-	
1.4.2.18.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	0,00	-	
1.4.2.19.	TRATAMENTO IMPERMEABILIZANTE EM SUPERFICIE COM XYPEX OU SIMILAR	M2	0,00	-	
1.4.2.20.	INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL DE 26 A 50 CV (REF. SINAPI 02/2020)	UNIDADE	0,00	-	
1.4.2.21.	BOMBA SUBMERSÍVEL KSB KRT F 100-316/294 U ØROTOR 275 POTÊNCIA 36,0CV, 1.750 RPM OU SIMILAR	UNIDADE	0,00	-	
1.4.2.22.	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CESTO EM FIO DE AÇO DE 3 MM, MALHA DE 5 CM, NAS DIMENSÕES (45X45X45) CM, INCLUSIVE GUIAS LATERAIS EM TUBODE AÇO INOX DN 2" E SISTEMA DE FIXAÇÃO, CONFORME PROJETO	UNIDADE	0,00	-	
1.4.2.23.	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO PÓRTICO PARA RETIRADA DAS BOMBAS EM PERFS METÁLICOS, CONFORME PROJETO ELEVATÓRIA	UNIDADE	0,00	-	
1.4.2.24.	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TALHA E TROLEY MANUAL DE 1 TONELADA	UNIDADE	0,00	-	
1.4.2.25.	TALHA MANUAL COMPACTA, CAPACIDADE DE CARGA DE 500 KG, ELEVACAO DE 5,0 M E CARRO TROLE MANUAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	CJ	0,00	-	
1.4.2.26.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA TAMPA EM CHAPA DE AÇO INOX, NAS DIMENSÕES (160X80)CM	UNIDADE	0,00	-	
1.4.2.27.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA TAMPA EM CHAPA DE AÇO INOX, NAS DIMENSÕES (150X105)CM	UNIDADE	0,00	-	
1.4.2.28.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA TAMPA EM CHAPA DE AÇO INOX, NAS DIMENSÕES (80X80)CM	UNIDADE	0,00	-	
1.4.2.29.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA TAMPA EM CHAPA DE AÇO INOX, NAS DIMENSÕES (60X60)CM	UNIDADE	0,00	-	
1.4.2.30.	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	0,00	-	
1.4.2.31.	ABRIGO DOS QUADROS DE COMANDO DOS MOTORES "QCM'S"	UNIDADE	0,00	-	
1.4.2.32.	FORNECIMENTO DOS MATERIAIS HIDRÁULICOS DA ELEVATÓRIA	UNIDADE	0,00	-	
1.4.2.33.	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JE DN 300	M	0,00	-	
1.4.2.34.	ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM.	KG	0,00	-	
1.4.2.35.	MURETA PARA PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA	UNIDADE	0,00	-	
1.4.2.36.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ILUMINAÇÃO EXTERNA E ALIMENTADORES	UNIDADE	0,00	-	
1.4.2.37.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ATERRAMENTO-ELEVATÓRIA	UNIDADE	0,00	-	
1.4.2.38.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PADRÃO DE ENTRADA TIPO T5	UNIDADE	0,00	-	
1.4.2.39.	PAINEL ELETRICO QGBT	UNIDADE	0,00	-	
1.4.2.40.	PAINEL ELETRICO QCM 1X40,0CV - 220V	UNIDADE	0,00	-	
1.4.2.41.	PAINEL ELETRICO QICA PARA QCM 1X40,0CV - 220V	UNIDADE	0,00	-	
1.4.3.	URBANIZAÇÃO E PAISAGISMO				
1.4.3.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	0,00	-	
1.4.3.2.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,00	-	
1.4.3.3.	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	0,00	-	
1.4.3.4.	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	0,00	-	
1.4.3.5.	CERCA ALAMBRADO (TELA DE ARAME GALVANIZADO) COM MOUROES DE CONCRETO CONFORME PADRAO COPASA	M	0,00	-	

 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76		MEMÓRIA DE CÁLCULO			
		Objeto do Contrato: EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ			BM 07
		Local da Obra: DIVERSOS BAIRROS - MURIAÉ/MG			
		Termo de Compromisso: nº 042419-16/2015			
		Concorrência Pública: 005/2024		Contrato: 043001/2024	
		BM - Data de Emissão: 24/10/2025		Empresa Contratada: R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	
BM - Período de Referência da Medição: 20/09/2025 a 24/10/2025		CNPJ: 09.121.931/0001-12			
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória	
1.4.3.6.	PORTAO PARA VEICULOS CONFORME PADRAO COPASA P.012	UN	0,00	-	
1.5.	LINHA DE RECALQUE				
1.5.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.5.1.1.	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	M	0,00	-	
1.5.1.2.	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO NOTURNA	M	0,00	-	
1.5.1.3.	PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES	M²	0,00	-	
1.5.1.4.	PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA VEICULOS	M²	0,00	-	
1.5.1.5.	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 (CÓD. REF. 83338 SINAPI/MG 02/2020)	M³	0,00	-	
1.5.2.	DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS				
1.5.2.1.	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,00	-	
1.5.2.2.	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	0,00	-	
1.5.2.3.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,00	-	
1.5.2.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,00	-	
1.5.2.5.	IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	m2	0,00	-	
1.5.2.6.	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	m2	0,00	-	
1.5.2.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,00	-	
1.5.2.8.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	0,00	-	
1.5.2.9.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	0,00	-	
1.5.3.	ESCAVAÇÕES E REATERRO DE VALAS				
1.5.3.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	0,00	-	
1.5.3.2.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	0,00	-	
1.5.3.3.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,00	-	
1.5.3.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,00	-	
1.5.4.	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES				
1.5.4.1.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	0,00	-	
1.5.4.2.	(B) TUBO FOFO ESG.PB 0,6MPA DN 200X6,00M	M	0,00	-	
1.5.4.3.	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES DE FERRO FUNDIDO, JUNTA ELASTICA, DN 200	M	0,00	-	
1.5.4.4.	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	0,00	-	
1.5.4.5.	CURVA 45º FOFO ESG.BB JE DN 200	UN	0,00	-	
1.5.4.6.	CURVA 90º FOFO ESG BB JE DN 200	UNIDADE	0,00	-	
1.5.4.7.	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20,0MPA, INCLUSIVE ARMACAO	M3	0,00	-	

 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76		MEMÓRIA DE CÁLCULO					
		Objeto do Contrato:		EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ		BM 07	
		Local da Obra:		DIVERSOS BAIRROS - MURIAÉ/MG			
		Termo de Compromisso:		nº 0424419-16/2015			
		Concorrência Pública:		005/2024		Contrato:	043001/2024
		BM - Data de Emissão:		24/10/2025		Empresa Contratada:	R SIMBRA, DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
BM - Período de Referência da Medição:		20/09/2025 a 24/10/2025		CNPJ:	09.121.931/0001-12		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória			
2.3.0.21.	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO PÓRTICO PARA RETIRADA DAS BOMBAS EM PERFIS METÁLICOS, CONFORME PROJETO	UNIDADE	0,00	-			
2.3.0.22.	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS	M2	0,00	-			
2.3.0.23.	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TALHA E TROLE Y MANUAL DE 1 TONELADA	UNIDADE	0,00	-			
2.3.0.24.	TALHA MANUAL COMPACTA, CAPACIDADE DE CARGA DE 500 KG, ELEVACAO DE 5,0 M E CARRO TROLE MANUAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	CJ	0,00	-			
2.3.0.25.	INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL DE 26 A 50 CV	UNIDADE	0,00	-			
2.3.0.26.	BOMBA TIPO HELICOIDAL GEREMIA MODELO HT-148 - 40,0 CV, 4 POLOS, 60 HZ OU SIMILAR	UNIDADE	0,00	-			
2.3.0.27.	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CESTO EM FIO DE AÇO DE 3 MM, MALHA DE 5 CM, NAS DIMENSÕES (45X45X45) CM, INCLUSIVE GUIAS LATERAIS EM TUBODE AÇO INOX DN 2" E SISTEMA DE FIXAÇÃO, CONFORME PROJETO	UNIDADE	0,00	-			
2.3.0.28.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA EM CHAPA DE AÇO INOX, NAS DIMENSÕES (90X90)CM	UNIDADE	0,00	-			
2.3.0.29.	ABRIGO DOS QUADROS DE COMANDO DOS MOTORES "QCM'S"	UNIDADE	0,00	-			
2.3.0.30.	FORNECIMENTO DOS MATERIAIS HIDRÁULICOS DA ELEVATÓRIA FINAL	UNIDADE	0,00	-			
2.3.0.31.	ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM.	KG	0,00	-			
2.3.0.32.	MURETA PARA PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA	UNIDADE	0,00	-			
2.3.0.33.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_ILUMINAÇÃO EXTERNA E ALIMENTADORES	UNIDADE	0,00	-			
2.3.0.34.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_ATERRAMENTO	UNIDADE	0,00	-			
2.3.0.35.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_PADRÃO DE ENTRADA TIPO T5	UNIDADE	0,00	-			
2.3.0.36.	PAINEL ELETRICO QGBT	UNIDADE	0,00	-			
2.3.0.37.	PAINEL ELETRICO QCM 1X40,0CV - 220V	UNIDADE	0,00	-			
2.3.0.38.	PAINEL ELETRICO QICA PARA QCM 1X40,0CV - 220V	UNIDADE	0,00	-			
2.4.	ADEQUAÇÕES DECANTO DIGESTOR / MODIFICAÇÃO PARA REATOR (02 UNIDADES)						
2.4.0.1.	LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M X ALTURA DE 2,0 M POR PAINEL, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	M2XME5	0,00	-			
2.4.0.2.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M2	0,00	-			
2.4.0.3.	REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	0,00	-			
2.4.0.4.	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,00	-			
2.4.0.5.	DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,00	-			
2.4.0.6.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,00	-			
2.4.0.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,00	-			
2.4.0.8.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	0,00	-			
2.4.0.9.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	0,00	-			
2.4.0.10.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES (CÓD. REF. 92509 SINAPI/MG 02/2020)	M²	0,00	-			
2.4.0.11.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,00	-			
2.4.0.12.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,00	-			
2.4.0.13.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,00	-			
2.4.0.14.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,00	-			

 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76		MEMORIA DE CALCULO					
		Objeto do Contrato:			EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ	BM 07	
		Local da Obra:			DIVERSOS BAIRROS - MURIAÉ/MG		
		Termo de Compromisso:			nº 0424419-16/2015		
		Concorrência Pública:			005/2024	Contrato:	043001/2024
		BM - Data de Emissão:			24/10/2025	Empresa Contratada:	R SIMBRA, DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
BM - Período de Referência da Medição:			20/09/2025 a 24/10/2025	CNPJ:	09.121.931/0001-12		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória			
2.4.0.15.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,00	-			
2.4.0.16.	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,00	-			
2.4.0.17.	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,00	-			
2.4.0.18.	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, AUTO-ADENSÁVEL, COM FCK 35 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO	m3	0,00	-			
2.4.0.19.	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,00	-			
2.4.0.20.	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,00	-			
2.4.0.21.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	0,00	-			
2.4.0.22.	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM CONCRETO 15 MPA, E=5CM. AF_06/2018	M2	0,00	-			
2.4.0.23.	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 MPA, E=5CM. AF_06/2018	M2	0,00	-			
2.4.0.24.	TRATAMENTO IMPERMEABILIZANTE EM SUPERFÍCIE COM XYPEX OU SIMILAR	M2	0,00	-			
2.4.0.25.	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	0,00	-			
2.4.0.26.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO SEPARADOR TRIFÁSICO E FIXAÇÃO DE TUBULAÇÕES	UNIDADE	0,00	-			
2.4.0.27.	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPAS DE FIBRA DE VIDRO DE FECHAMENTO HERMÉTICO, NAS DIMENSÕES (130X30)CM, CONFORME PROJETO	UNIDADE	0,00	-			
2.4.0.28.	FORNECIMENTO DO MATERIAL HIDRÁULICO DO REATOR UASB	UNIDADE	0,00	-			
2.4.0.29.	ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD/PP - DE 40 A DE 125 MM.	M	0,00	-			
2.4.0.30.	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 100	M	0,00	-			
2.4.0.31.	ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXÕES, APARELHOS E ACESSÓRIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELÁSTICA, MECÂNICA OU FLANGEADA, COM DIÂMETROS DE 50 A 300 MM.	KG	0,00	-			
2.4.0.32.	ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXÕES, APARELHOS E ACESSÓRIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELÁSTICA, MECÂNICA OU FLANGEADA, COM DIÂMETROS DE 350 A 600 MM.	KG	0,00	-			
2.4.0.33.	MEDIDOR ULTRASSÔNICO CAP 5 - CLASSE C	UN	0,00	-			
2.4.0.34.	MEDIDOR DE VAZÃO ULTRASSÔNICO NÃO INTRUSIVO - SUPERVISÃO E MONTAGEM.	UN	0,00	-			
2.5.	FILTRO ANAERÓBIO (02 UNIDADES)						
2.5.0.1.	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M X ALTURA DE 2,0 M POR PAINEL, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NÃO INCLUI INSTALAÇÃO)	M2XMES	0,00	-			
2.5.0.2.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M2	0,00	-			
2.5.0.3.	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE PLACAS DE CONCRETO DE FORMA MANUAL, INCLUSIVE IMPERMEABILIZAÇÃO COM MATIQUE ELÁSTICO	UNIDADE	0,00	-			
2.5.0.4.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	0,00	-			
2.5.0.5.	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 MPA, E=5CM. AF_06/2018	M2	0,00	-			
2.5.0.6.	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM CONCRETO 15 MPA, E=5CM. AF_06/2018	M2	0,00	-			
2.5.0.7.	TRATAMENTO IMPERMEABILIZANTE EM SUPERFÍCIE COM XYPEX OU SIMILAR	M2	0,00	-			
2.5.0.8.	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	0,00	-			
2.6.	QUEIMADOR DE BIOGÁS						
2.6.0.1.	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO	m	0,00	-			

Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76		MEMORIA DE CALCULO			
Objeto do Contrato:		EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ		BM 07	
Local da Obra:		DIVERSOS BAIRROS - MURIAÉ/MG			
Termo de Compromisso:		nº 042419-16/2015			
Concorrência Pública:		005/2024		Contrato:	043001/2024
BM - Data de Emissão:		24/10/2025		Empresa Contratada:	R SIMBRA, DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
BM - Período de Referência da Medição:		20/09/2025 a 24/10/2025			CNPJ:
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória	
2.6.0.2.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,00	-	
2.6.0.3.	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRAVEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019	M3XKM	0,00	-	
2.6.0.4.	CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2	M³	0,00	-	
2.6.0.5.	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 300 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1M3/M	M	0,00	-	
2.6.0.6.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	0,00	-	
2.6.0.7.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES (CÓD. REF. 92414 SINAPI/MG 02/2020)	M²	0,00	-	
2.6.0.8.	CONCRETO FCK = 40MPa, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,00	-	
2.6.0.9.	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,00	-	
2.6.0.10.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO QUEIMADOR DE BIOGÁS	UNIDADE	0,00	-	
2.7.	INTERLIGAÇÕES				
2.7.1.	ESCAVAÇÃO, ESCORAMENTO, REATERRO DE VALAS				
2.7.1.1.	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	M	0,00	-	
2.7.1.2.	ENSCADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES	M²	0,00	-	
2.7.1.3.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	0,00	-	
2.7.1.4.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	0,00	-	
2.7.1.5.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,00	-	
2.7.1.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,00	-	
2.7.2.	PREPARO DE FUNDO DE VALA, FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO DE MATERIAS HIDRÁULICOS E PV'S				
2.7.2.1.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	0,00	-	
2.7.2.2.	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	0,00	-	
2.7.2.3.	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA	UN	0,00	-	
2.7.2.4.	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020	M	0,00	-	
2.7.2.5.	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	UN	0,00	-	
2.7.2.6.	FORNECIMENTO DOS MATERIAIS HIDRÁULICOS DAS INTERLIGAÇÕES	UNIDADE	0,00	-	
2.7.2.7.	ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD/PP - DE 40 A DE 125 MM.	M	0,00	-	
2.7.2.8.	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JE DN 150	M	0,00	-	
2.7.2.9.	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JE DN 250	M	0,00	-	
2.7.2.10.	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JE DN 350	M	0,00	-	
2.7.2.12.	ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM.	KG	0,00	-	
2.8.	PRÉ-OPERAÇÃO E OPERAÇÃO ASSISTIDA DA ETE-ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS				
2.8.0.1.	PRÉ-OPERAÇÃO DA ETE-ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS	MÊS	0,00	-	
2.8.0.2.	OPERAÇÃO ASSISTIDA DA ETE-ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS, INCLUSIVE TREINAMENTO DE PESSOAL	MÊS	0,00	-	
3.	EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ETE JOSÉ CIRILO				
3.1.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				
3.1.1.	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA (CÓD. REF. 72840 SINAPI/MG 02/2020)	TXKM	0,00	-	

 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76		MEMÓRIA DE CÁLCULO			
		Objeto do Contrato: EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ			BM 07
		Local da Obra: DIVERSOS BAIRROS - MURIAÉ/MG			
		Termo de Compromisso: nº 0424419-16/2015			
		Concorrência Pública: 005/2024		Contrato: 043001/2024	R SIMBRA, DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
		BM - Data de Emissão: 24/10/2025		Empresa Contratada:	
		BM - Período de Referência da Medição: 20/09/2025 a 24/10/2025		CNPJ: 09.121.931/0001-12	
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória	
3.1.2.	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	m2	0,00	-	
3.1.3.	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	0,00	-	
3.2.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				
3.2.1.	CUSTO MENSAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	0,00	-	
3.3.	ADEQUAÇÕES DE CANTO DIGESTOR (01 UNIDADE)				
3.3.1.	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M X ALTURA DE 2,0 M POR PAINEL, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGAÇÃO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSÁRIOS A MONTAGEM (NÃO INCLUI INSTALAÇÃO)	M2XMES	0,00	-	
3.3.2.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M2	0,00	-	
3.3.3.	REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	0,00	-	
3.3.4.	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,00	-	
3.3.5.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,00	-	
3.3.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,00	-	
3.3.7.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,28 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	0,00	-	
3.3.8.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	0,00	-	
3.3.9.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES (CÓD. REF. 92509 SINAPI/MG 02/2020)	M²	0,00	-	
3.3.10.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,00	-	
3.3.11.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,00	-	
3.3.12.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,00	-	
3.3.13.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,00	-	
3.3.14.	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,00	-	
3.3.15.	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,00	-	
3.3.16.	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,00	-	
3.3.17.	CONCRETO FCK = 40MPa, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,00	-	
3.3.18.	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,00	-	
3.3.19.	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,00	-	
3.3.20.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	0,00	-	
3.3.21.	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM CONCRETO 15 MPa, E=5CM. AF_06/2018	M2	0,00	-	
3.3.22.	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 MPa, E=5CM. AF_06/2018	M2	0,00	-	
3.3.23.	TRATAMENTO IMPERMEABILIZANTE EM SUPERFÍCIE COM XYPEX OU SIMILAR	M2	0,00	-	

 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76		MEMÓRIA DE CÁLCULO					
		Objeto do Contrato:		EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ		BM 07	
		Local da Obra:		DIVERSOS BAIRROS - MURIAÉ/MG			
		Termo de Compromisso:		nº 0424419-16/2015			
		Concorrência Pública:		005/2024		Contrato:	043001/2024
		BM - Data de Emissão:		24/10/2025		Empresa Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
		BM - Período de Referência da Medição:		20/09/2025 a 24/10/2025		CNPJ:	09.121.931/0001-12
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória			
3.3.24.	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	0,00	-			
3.3.25.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO SEPARADOR TRIFÁSICO E FIXAÇÃO DE TUBULAÇÕES	UNIDADE	0,00	-			
3.3.26.	FORNECIMENTO DE TAMPAS DE FIBRA DE VIDRO DE FECHAMENTO HERMÉTICO, NAS DIMENSÕES (130X30)CM, CONFORME PROJETO	UNIDADE	0,00	-			
3.3.27.	FORNECIMENTO DO MATERIAL HIDRÁULICO DO REATOR UASB	UNIDADE	0,00	-			
3.3.28.	ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD/PP - DE 40 A 125 MM.	M	0,00	-			
3.3.29.	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JE DN 100	M	0,00	-			
3.3.30.	ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM.	KG	0,00	-			
3.3.31.	MEDIDOR ULTRASSÔNICO CAP 5 - CLASSE C	UN	0,00	-			
3.3.32.	MEDIDOR DE VAZAO ULTRASSONICO NAO INTRUSIVO - SUPERVISAO E MONTAGEM.	UN	0,00	-			
3.4.	FILTRO ANAERÓBIO (01 UNIDADE)						
3.4.1.	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M X ALTURA DE 2,0 M POR PAINEL, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	M2XMES	0,00	-			
3.4.2.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M2	0,00	-			
3.4.3.	REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	0,00	-			
3.4.4.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,00	-			
3.4.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,00	-			
3.4.6.	ARMADURA DE AÇO P/ RECUPERACAO DE ESTRUTURAS, FORNECIMENTO E POSICIONAMENTO	KG	0,00	-			
3.4.7.	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, E=2,5 CM, C/ FORNECIMENTO E APLICACAO, PARA RECUPERACAO DE ESTRUTURAS	M2	0,00	-			
3.4.8.	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018	M3	0,00	-			
3.4.9.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	0,00	-			
3.4.10.	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM CONCRETO 15 MPA, E=5CM. AF_06/2018	M2	0,00	-			
3.4.11.	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM CONCRETO 15 MPA, E=5CM. AF_06/2018	M2	0,00	-			
3.4.12.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	0,00	-			
3.4.13.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	0,00	-			
3.4.14.	TRATAMENTO IMPERMEABILIZANTE EM SUPERFICIE COM XYPEX OU SIMILAR	M2	0,00	-			
3.4.15.	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2", GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	0,00	-			
3.5.	RECUPERAÇÃO E ADEQUAÇÕES DOS LEITOS DE SECAGEM						
3.5.1.	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO	m	0,00	-			
3.5.2.	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 (CÓD. REF. 83338 SINAPI/MG 02/2020)	M³	0,00	-			
3.5.3.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,00	-			

MEMORIA DE CALCULO				
 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76 Objeto do Contrato: EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ Local da Obra: DIVERSOS BAIRROS - MURIAÉ/MG Termo de Compromisso: nº 0424419-16/2015 Concorrência Pública: 005/2024 BM - Data de Emissão: 24/10/2025 BM - Período de Referência da Medição: 20/09/2025 a 24/10/2025 Contrato: 043001/2024 Empresa Contratada: R SIMBRA, DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA CNPJ: 09.121.931/0001-12 BM 07				
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória
3.5.4.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,00	-
3.5.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,00	-
3.5.6.	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	0,00	-
3.5.7.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	0,00	-
3.5.8.	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022	M2	0,00	-
3.5.9.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES (CÓD. REF. 92509 SINAPI/MG 02/2020)	M²	0,00	-
3.5.10.	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,00	-
3.5.11.	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, AUTO-ADENSÁVEL, COM FCK 35 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO	m3	0,00	-
3.5.12.	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM GEOMEMBRANA (MANTA TERMOPLASTICA LISA) TIPO PEAD, E=2MM.	M²	0,00	-
3.5.13.	DRENAGEM COM PEDRA BRITADA	M3	0,00	-
3.5.14.	LEITO FILTRANTE - COLOCACAO DE AREIA NOS FILTROS	M³	0,00	-
3.5.15.	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TUELOS MACIÇOS SOBRE CAMADA DE AREIA	UNIDADE	0,00	-
3.5.16.	FORNECIMENTO DOS MATERIAIS HIDRÁULICOS DOS LEITOS DE SECAGEM	UNIDADE	0,00	-
3.5.17.	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JE DN 100	M	0,00	-
3.5.18.	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO, SIMPLES OU ARMADO, JUNTA DE ARGAMASSA, DIAMETRO = 300 MM	M	0,00	-
3.5.19.	ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM.	KG	0,00	-
3.6.	QUEIMADOR DE BIOGÁS			
3.6.1.	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO	m	0,00	-
3.6.2.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,00	-
3.6.3.	TRANSPORTE HORIZONTAL COM JERICA DE 90 L, DE MASSA/ GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019	M3XKM	0,00	-
3.6.4.	TUBO CONCRETO SIMPLES DN 300 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ESCAVACAO MANUAL 1M3/M	M	0,00	-
3.6.5.	CAMADA HORIZONTAL DRENANTE C/ PEDRA BRITADA 1 E 2	M³	0,00	-
3.6.6.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	0,00	-
3.6.7.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES (CÓD. REF. 92414 SINAPI/MG 02/2020)	M²	0,00	-
3.6.8.	CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,00	-
3.6.9.	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	0,00	-
3.6.10.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO QUEIMADOR DE BIOGÁS	UNIDADE	0,00	-
3.7.	INTERLIGAÇÕES			
3.7.1.	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	M	0,00	-
3.7.2.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	0,00	-
3.7.3.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	0,00	-

MEMÓRIA DE CÁLCULO																																																																																																																																																								
 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76	Objeto do Contrato:EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ	BM 07																																																																																																																																																						
	Local da Obra: DIVERSOS BAIRROS - MURIAÉ/MG																																																																																																																																																							
	Termo de Compromisso: nº 0424419-16/2015																																																																																																																																																							
	Concorrência Pública: 005/2024	Contrato: 043001/2024																																																																																																																																																						
	BM - Data de Emissão: 24/10/2025	Empresa Contratada: R SIMBRA, DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA																																																																																																																																																						
	BM - Período de Referência da Medição: 20/09/2025 a 24/10/2025	CNPJ: 09.121.931/0001-12																																																																																																																																																						
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória																																																																																																																																																				
3.7.4.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	0,00	-																																																																																																																																																				
3.7.5.	FORNECIMENTO DOS MATERIAIS HIDRÁULICOS DAS INTERLIGAÇÕES	UNIDADE	0,00	-																																																																																																																																																				
3.7.6.	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 100	M	0,00	-																																																																																																																																																				
3.7.7.	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 150	M	0,00	-																																																																																																																																																				
3.7.8.	ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD/PP - DE 40 A DE 125 MM.	M	0,00	-																																																																																																																																																				
3.7.9.	ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXÕES, APARELHOS E ACESSÓRIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELÁSTICA, MECÂNICA OU FLANGEADA, COM DIÂMETROS DE 50 A 300 MM.	KG	0,00	-																																																																																																																																																				
3.8.	PRÉ-OPERAÇÃO E OPERAÇÃO ASSISTIDA DA ETE-ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS	MÊS	0,00	-																																																																																																																																																				
3.8.1.	PRÉ-OPERAÇÃO DA ETE-ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS	MÊS	0,00	-																																																																																																																																																				
3.8.2.	OPERAÇÃO ASSISTIDA DA ETE-ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS, INCLUSIVE TREINAMENTO DE PESSOAL	MÊS	0,00	-																																																																																																																																																				
4.	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTO DO BAIRRO CENTRO																																																																																																																																																							
4.1.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO																																																																																																																																																							
4.1.0.1.	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA (CÓD. REF. 72840 SINAPI/MG 02/2020)	TXKM	38,07	Transporte de materiais do Canteiro Central até o local da obra (Executada a Rua <table><tr><th colspan="3">Materiais R. Carlos Dias Goes:</th><th>Peso (kg):</th></tr><tr><td>Tubos PVC 150mm:</td><td>41,50</td><td>metros</td><td>2,75</td></tr><tr><td>Tubos PVC 100mm:</td><td>30,00</td><td>metros</td><td>1,30</td></tr><tr><td>Tampão de fofo:</td><td>1,00</td><td>unid.</td><td>64,5</td></tr><tr><td>Anéis de Concreto:</td><td>2,00</td><td>unid.</td><td>128</td></tr><tr><td>Protetor de concreto:</td><td>1,00</td><td>unid.</td><td>578,7</td></tr><tr><td colspan="3">PESO TOTAL (TON):</td><td>0,80</td></tr><tr><td colspan="3">DISTÂNCIA (KM):</td><td>3,9</td></tr><tr><th colspan="3">Materiais R. Capitão José Justino:</th><th>Peso (kg):</th></tr><tr><td>Tubos PVC 150mm:</td><td>71,50</td><td>metros</td><td>2,75</td></tr><tr><td>Tubos PVC 100mm:</td><td>12,00</td><td>metros</td><td>1,30</td></tr><tr><td>Tampão de fofo:</td><td>2,00</td><td>unid.</td><td>64,5</td></tr><tr><td>Anéis de Concreto:</td><td>7,00</td><td>unid.</td><td>128</td></tr><tr><td>Protetor de concreto:</td><td>2,00</td><td>unid.</td><td>578,7</td></tr><tr><td colspan="3">PESO TOTAL (TON):</td><td>2,39</td></tr><tr><td colspan="3">DISTÂNCIA (KM):</td><td>2,6</td></tr><tr><th colspan="3">Materiais Av. J.K. e Alameda São José:</th><th>Peso (kg):</th></tr><tr><td>Tubos PVC 150mm:</td><td>135,00</td><td>metros</td><td>2,75</td></tr><tr><td>Tubos PVC 100mm:</td><td>24,00</td><td>metros</td><td>1,30</td></tr><tr><td>Tampão de fofo:</td><td>3,00</td><td>unid.</td><td>64,5</td></tr><tr><td>Anéis de Concreto:</td><td>8,00</td><td>unid.</td><td>128</td></tr><tr><td>Protetor de concreto:</td><td>3,00</td><td>unid.</td><td>578,7</td></tr><tr><td colspan="3">PESO TOTAL (TON):</td><td>3,36</td></tr><tr><td colspan="3">DISTÂNCIA (KM):</td><td>2,8</td></tr><tr><th colspan="3">Materiais Rua João Grossi/R. Otávio Tiburcio:</th><th>Peso (kg):</th></tr><tr><td>Tubos PVC 150mm:</td><td>164,00</td><td>metros</td><td>2,75</td></tr><tr><td>Tubos PVC 100mm:</td><td>60,00</td><td>metros</td><td>1,30</td></tr><tr><td>Tampão de fofo:</td><td>5,00</td><td>unid.</td><td>64,5</td></tr><tr><td>Anéis de Concreto:</td><td>10,00</td><td>unid.</td><td>128</td></tr><tr><td>Protetor de concreto:</td><td>5,00</td><td>unid.</td><td>578,7</td></tr><tr><td colspan="3">PESO TOTAL (TON):</td><td>5,03</td></tr><tr><td colspan="3">DISTÂNCIA (KM):</td><td>3</td></tr><tr><th colspan="3">Materiais R. Reverendo J. Ramos:</th><th>Peso (kg):</th></tr><tr><td>Tubos PVC 150mm:</td><td>75,10</td><td>metros</td><td>2,75</td></tr><tr><td>Tubos PVC 100mm:</td><td>18,00</td><td>metros</td><td>1,30</td></tr><tr><td>Tampão de fofo:</td><td>2,00</td><td>unid.</td><td>64,5</td></tr><tr><td>Anéis de Concreto:</td><td>4,00</td><td>unid.</td><td>128</td></tr></table>	Materiais R. Carlos Dias Goes:			Peso (kg):	Tubos PVC 150mm:	41,50	metros	2,75	Tubos PVC 100mm:	30,00	metros	1,30	Tampão de fofo:	1,00	unid.	64,5	Anéis de Concreto:	2,00	unid.	128	Protetor de concreto:	1,00	unid.	578,7	PESO TOTAL (TON):			0,80	DISTÂNCIA (KM):			3,9	Materiais R. Capitão José Justino:			Peso (kg):	Tubos PVC 150mm:	71,50	metros	2,75	Tubos PVC 100mm:	12,00	metros	1,30	Tampão de fofo:	2,00	unid.	64,5	Anéis de Concreto:	7,00	unid.	128	Protetor de concreto:	2,00	unid.	578,7	PESO TOTAL (TON):			2,39	DISTÂNCIA (KM):			2,6	Materiais Av. J.K. e Alameda São José:			Peso (kg):	Tubos PVC 150mm:	135,00	metros	2,75	Tubos PVC 100mm:	24,00	metros	1,30	Tampão de fofo:	3,00	unid.	64,5	Anéis de Concreto:	8,00	unid.	128	Protetor de concreto:	3,00	unid.	578,7	PESO TOTAL (TON):			3,36	DISTÂNCIA (KM):			2,8	Materiais Rua João Grossi/R. Otávio Tiburcio:			Peso (kg):	Tubos PVC 150mm:	164,00	metros	2,75	Tubos PVC 100mm:	60,00	metros	1,30	Tampão de fofo:	5,00	unid.	64,5	Anéis de Concreto:	10,00	unid.	128	Protetor de concreto:	5,00	unid.	578,7	PESO TOTAL (TON):			5,03	DISTÂNCIA (KM):			3	Materiais R. Reverendo J. Ramos:			Peso (kg):	Tubos PVC 150mm:	75,10	metros	2,75	Tubos PVC 100mm:	18,00	metros	1,30	Tampão de fofo:	2,00	unid.	64,5	Anéis de Concreto:	4,00	unid.	128
Materiais R. Carlos Dias Goes:			Peso (kg):																																																																																																																																																					
Tubos PVC 150mm:	41,50	metros	2,75																																																																																																																																																					
Tubos PVC 100mm:	30,00	metros	1,30																																																																																																																																																					
Tampão de fofo:	1,00	unid.	64,5																																																																																																																																																					
Anéis de Concreto:	2,00	unid.	128																																																																																																																																																					
Protetor de concreto:	1,00	unid.	578,7																																																																																																																																																					
PESO TOTAL (TON):			0,80																																																																																																																																																					
DISTÂNCIA (KM):			3,9																																																																																																																																																					
Materiais R. Capitão José Justino:			Peso (kg):																																																																																																																																																					
Tubos PVC 150mm:	71,50	metros	2,75																																																																																																																																																					
Tubos PVC 100mm:	12,00	metros	1,30																																																																																																																																																					
Tampão de fofo:	2,00	unid.	64,5																																																																																																																																																					
Anéis de Concreto:	7,00	unid.	128																																																																																																																																																					
Protetor de concreto:	2,00	unid.	578,7																																																																																																																																																					
PESO TOTAL (TON):			2,39																																																																																																																																																					
DISTÂNCIA (KM):			2,6																																																																																																																																																					
Materiais Av. J.K. e Alameda São José:			Peso (kg):																																																																																																																																																					
Tubos PVC 150mm:	135,00	metros	2,75																																																																																																																																																					
Tubos PVC 100mm:	24,00	metros	1,30																																																																																																																																																					
Tampão de fofo:	3,00	unid.	64,5																																																																																																																																																					
Anéis de Concreto:	8,00	unid.	128																																																																																																																																																					
Protetor de concreto:	3,00	unid.	578,7																																																																																																																																																					
PESO TOTAL (TON):			3,36																																																																																																																																																					
DISTÂNCIA (KM):			2,8																																																																																																																																																					
Materiais Rua João Grossi/R. Otávio Tiburcio:			Peso (kg):																																																																																																																																																					
Tubos PVC 150mm:	164,00	metros	2,75																																																																																																																																																					
Tubos PVC 100mm:	60,00	metros	1,30																																																																																																																																																					
Tampão de fofo:	5,00	unid.	64,5																																																																																																																																																					
Anéis de Concreto:	10,00	unid.	128																																																																																																																																																					
Protetor de concreto:	5,00	unid.	578,7																																																																																																																																																					
PESO TOTAL (TON):			5,03																																																																																																																																																					
DISTÂNCIA (KM):			3																																																																																																																																																					
Materiais R. Reverendo J. Ramos:			Peso (kg):																																																																																																																																																					
Tubos PVC 150mm:	75,10	metros	2,75																																																																																																																																																					
Tubos PVC 100mm:	18,00	metros	1,30																																																																																																																																																					
Tampão de fofo:	2,00	unid.	64,5																																																																																																																																																					
Anéis de Concreto:	4,00	unid.	128																																																																																																																																																					

MEMORIA DE CALCULO									
 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76		Objeto do Contrato:		EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ				BM 07	
		Local da Obra:		DIVERSOS BAIRROS - MURIAÉ/MG					
		Termo de Compromisso:		nº 0424419-16/2015					
		Concorrência Pública:		005/2024		Contrato:		043001/2024	
		BM - Data de Emissão:		24/10/2025		Empresa Contratada:		R SIMBRA, DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	
		BM - Período de Referência da Medição:		20/09/2025 a 24/10/2025					
				CNPJ:		09.121.931/0001-12			
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória					
				Protetor de concreto:	2,00	unid.	578,7		
				PESO TOTAL (TON):			2,03		
				DISTÂNCIA (KM):			2,1		
				TRANSPORTE TOTAL (TON/KM):			38,07		
4.1.0.2.	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	0,00	-					
4.1.0.3.	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	0,00	-					
4.1.0.4.	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M2	0,00	-					
4.1.0.5.	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	0,00	-					
4.1.0.6.	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	0,00	-					
4.1.0.7.	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020_PA	UN	0,00	-					
4.1.0.8.	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,2 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 1152 L (PARA 5 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020	UN	0,00	-					
4.1.0.9.	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUÍNTES). AF_12/2020	UN	0,00	-					
4.1.0.10.	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UNIDADE	0,00	-					
4.1.0.11.	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	m2	0,00	-					
4.2.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA								
4.2.0.1.	CUSTO MENSAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	0,25	VALOR TOTAL DA OBRA:		R\$ 6.680.158,94			
				VALOR DA ADMINISTRAÇÃO:		R\$ 306.013,60			
				VALOR TOTAL SEM ADM.:		R\$ 6.374.145,34			
				% ADM EM RELAÇÃO AO TOTAL S/		4,80%			
				VALOR DOS SERVIÇOS BM 07:		R\$ 197.077,50			
				VALOR UNIT. DA ADM.:		R\$ 38.251,70			
4.3.	REDES INTERCEPTORAS DE ESGOTOS SANITÁRIOS			VALOR A SER MEDIDO:		9.461,41			
				QUANT. A SER MEDIDO:		0,25			
4.3.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES								
4.3.1.1.	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	M	445,60	Extensão da rede executada nas Ruas Capitão José Justino, trecho da Av. J.K., Alameda São José, R. João Grossi, R. Otávio Tiburcio e R. Reverendo J. Ramos. A Carlos Dias Goes já foi medida no BM03.					
4.3.1.2.	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO NOTURNA	M	0,00	-					
4.3.1.3.	PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES	M²	0,00	-					
4.3.1.4.	PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA VEICULOS	M²	0,00	-					
4.3.1.5.	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE (CÓD. REF. 97053 SINAPI/MG 02/2020)	M	0,00	-					
ADITIVO	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA NA ESTRUTURA. AF_11/2017 (SINAPI 102655)	M	1540,40	Serviço deverá ser incluído em aditivo. Sinalização executada reutilizando os cones e realizando somente a mudança de local e instalação de fitas. QUANTIDADES = BM05: 499,00m, conforme memória do BM; BM06: 282,2m, conforme memória do BM; BM07 = Extensão executada nas Ruas Capitão José Justino, trecho da Av. J.K., Alameda São José, R. João Grossi, R. Reverendo J. Ramos e R. Carlos Dias Goes = 71,5x2 + 135x2 + 73x2 + 75,1x2 + 50m = 759,20m.					
ADITIVO	GERADOR PORTÁTIL MONOFÁSICO, POTÊNCIA 5500 VA, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA DO MOTOR 13 CV - CHP DIURNO. (SINAPI 93415)	CHP	360,00	Gerador portátil que está sendo utilizado em todas as obras, para ligar os equipamentos necessários. Quantidade = BM05: 35 dias x 4h, conforme memória do BM; BM06: 30 dias x 4h, conforme memória do BM; BM07: 25 dias (dias úteis do período da medição) x 4h.					
4.3.2.	DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS								
4.3.2.1.	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,00	-					

MEMÓRIA DE CÁLCULO					
 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76	Objeto do Contrato:	EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ		BM 07	
	Local da Obra:	DIVERSOS BAIRROS - MURIAÉ/MG			
	Termo de Compromisso:	nº 0424419-16/2015			
	Concorrência Pública:	005/2024	Contrato:	043001/2024	
	BM - Data de Emissão:	24/10/2025	Empresa Contratada:	R SIMBRA. DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	
	BM - Período de Referência da Medição:	20/09/2025 a 24/10/2025	CNPJ:	09.121.931/0001-12	
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória	
4.3.2.2.	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	573,19	Demolição do trecho de rede executada nas Ruas Capitão José Justino, trecho da Av. J.K., Alameda São José, R. Otávio Tibúrcio, R. Reverendo J. Ramos e R. Carlos Dias Goes considerando os trechos de ligações, conforme planilha em anexo.	
4.3.2.3.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	567,53	Área de demolição x esp. (0,05) x empolamento (1,3), conforme planilha de cálculo em anexo.	
				QUANT. CARGA DO MATERIAL DA DEMOLIÇÃO:	37,26
				QUANT. DO SALDO A MEDIR DO ITEM 4.3.5.3.:	530,27
				TOTAL A SER MEDIDO:	567,53
4.3.2.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,00	Vol. de carga da demolição x distancia, conforme planilha de cálculo em anexo. DMT=3,3KM P/ R. CAP. J.J.; ; 3,6km PARA AL SÃO J.; 3,1KM P/ CARLOS D. G.; 2,7km PARA R. JOÃO G. E OTÁVIO T.; 3,5km PARA REVERENDO J. R.	
				QUANT. DO MATERIAL DA DEMOLIÇÃO:	123,76
				POSSÍVEL DE MEDIR NO ITEM:	0,00
				SALDO A SER MEDIDO NO ITEM 4.3.2.7.:	123,76
4.3.2.5.	IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	m2	0,00	-	
4.3.2.6.	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	m2	0,00	-	
4.3.2.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	358,75	Item inserido na planilha para o transporte do material asfáltico, no entanto neste período de medição não houve realização de asfaltamento. O item será utilizado para medir serviços de outros itens que estão sem saldo.	
				SALDO A MEDIR DO ITEM 4.3.2.4.:	123,76
				SALDO A MEDIR DO ITEM 4.3.5.4.:	1467,96
				QUANTITATIVO TOTAL A SER MEDIDO:	1591,72
				POSSÍVEL DE MEDIR NO ITEM:	358,75
SALDO A SER ADITIVADO:	1232,97				
4.3.2.8.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	0,00	-	
4.3.2.9.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	0,00	-	
4.3.2.10.	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REIJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	596,09	Recomposição do pavimento poliédrico, para posterior asfaltamento nas Ruas Capitão José Justino, trecho da Av. J.K., Alameda São José, R. Carlos Dias Goes, Rua Otávio Tibúrcio e Rua Reverendo João Ramos. Quantidade conforme planilha em anexo.	
ADITIVO	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: TXKM). (SINAPI 102331)	TXKM	176,99	Objeto de aditivo. Transporte do material de imprimação e pintura de ligação, da usina até a obra, adicional de 30km. Quantitativo BM06 = 176,98 Txkm conforme planilha de memória do BM06; Considera-se o rendimento do material para imprimação de 1,2kg/m², e da pintura de 0,45kg/m².	
ADITIVO	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INTERTRAVADOS, PARA FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020 (SINAPI 102988)	M²	9,24	Durante a execução da rede de esgoto na Rua Artur Bernardes, surgiu a necessidade de demolição e recomposição de piso intertravado (passarela de pedestre), que não estava previsto inicialmente. Quantitativo = 1,20m x 7,70m = 9,24 m²	
ADITIVO	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 10 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL (SINAPI-I 40524)	M²	4,00	Durante a demolição do pavimento intertravado, parte do material não pode ser reaproveitado. Quantitativo = 4,00m²	
ADITIVO	PEDRA GRANITICA OU BASALTICA IRREGULAR, FAIXA GRANULOMETRICA 100 A 150 MM PARA PAVIMENTACAO OU CALÇAMENTO POLIEDRICO, POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE) (SINAPI-I 13186)	M³	7,50	Durante a recomposição de pavimento poliédrico, está ocorrendo perda de parte do material, portanto está sendo necessário incluir material novo para completar a pavimentação. Quantitativo = 7,5m³	
ADITIVO	PARALELEPIPEDO GRANITICO OU BASALTICO, PARA PAVIMENTACAO, SEM FRETE (VARIACAO REGIONAL DE PECAS POR M2)	MIL	0,50	Durante a recomposição de calçamento em paralelepipedo, está ocorrendo perda de parte do material, portanto está sendo necessário incluir material novo para completar a pavimentação. Quantitativo = 500unid. (O transporte deste material será medido no item 4.3.2.7).	

MEMORIA DE CALCULO					
 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76		Objeto do Contrato:	EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ		BM 07
		Local da Obra:	DIVERSOS BAIRROS - MURIAÉ/MG		
		Termo de Compromisso:	nº 0424419-16/2015		
		Concorrência Pública:	005/2024	Contrato:	043001/2024
		BM - Data de Emissão:	24/10/2025	Empresa Contratada:	R SIMBRA. DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
		BM - Período de Referência da Medição:	20/09/2025 a 24/10/2025	CNPJ:	09.121.931/0001-12
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória	
				SALDO A SER MEDIDO NO ITEM 4.3.2.3:	530,27
4.3.5.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,00	Vol. de carga x distancia, conforme planilha de cálculo em anexo. Obs: O solo escavado estava impróprio para reaterro, portanto foi destinado ao bota fora, e o reaterro foi realizado com solo novo de jazida. DMT das obras até o bota fora - (DMT=3,3KM P/ R. CAP. J.J.; ; 3,6km PARA AL SÃO J.; 3,1KM P/ CARLOS D. G.; 2,7km PARA R. JOÃO G. E OTÁVIO T.; 3,5km PARA R. REVERENDO J. R.). DMT da jazida até as obras - (DMT=2,6KM P/ AL SÃO J., DMT=2,4KM P/ CAP. J.J., DMT=1,3KM P/ CARLOS D. G., DMT=2,0KM P/ JOÃO G. E OTÁVIO T. E 2,9KM P/ R. REVERENDO J. R.).	
				QUANT. TOTAL DA OBRA ATÉ O LOCAL DO BOTA FORA E DA JAZIDA ATÉ A OBRA:	1467,96
				QUANT. POSSÍVEL DE MEDIR NO ITEM:	0,00
				SALDO A SER MEDIDO NO ITEM 4.3.2.7:	1467,96
4.3.6.	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS, INTERFERÊNCIAS E TRAVESSIAS				
4.3.6.1.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	441,46	Reaterro do trecho de rede executada nas Ruas Capitão José Justino, trecho da Av. J.K., Alameda São José, R. João Grossi, R. Otávio Tibúrcio, R. Reverendo J. Ramos e Carlos Dias Goes, conforme planilha em anexo.	
4.3.6.2.	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	487,10	Execução do trecho de rede executada nas Ruas Capitão José Justino, trecho da Av. J.K., Alameda São José, R. João Grossi, R. Otávio Tibúrcio, R. Reverendo J. Ramos e Carlos Dias Goes, conforme planilha em anexo.	
4.3.6.3.	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	0,00	-	
4.3.6.4.	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	0,00	-	
4.3.6.5.	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 350 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	0,00	-	
4.3.6.6.	TUBO FOFO ESG.PB C/ANEL DN 200XCMIN5,5M	M	0,00	-	
4.3.6.7.	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	0,00	-	
4.3.6.8.	INTERFERÊNCIAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXISTENTE	UNIDADE	38,00	Foram executadas 6 interferências na Rua Alameda São José/ J.K. Foram executadas 10 interferências na Rua Carlos Dias Goes. Foram executadas 4 interferências na Rua Cap. José Justino. Foram executadas 15 interferências na Rua João Grossi/Otávio Tibúrcio. Foram executadas 3 interferências na Rua Prof. Geraldo R./R. Reverendo J. Ramos.	
4.3.6.9.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 6,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022	UN	24,00	Executadas um total de 4,00 ligações na Rua Alameda São José/ J.K.. Executadas um total de 5,00 ligações na Rua Carlos Dias Goes. Executadas um total de 2,00 ligações na Rua Cap. José Justino. Executadas um total de 10,00 ligações na Rua João Grossi/Otávio Tibúrcio. Executadas um total 3,00 ligações na R. Reverendo J. Ramos.	
ADITIVO	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 (SINAPI 90694)	M	10,00	Durante a execução da rede de esgoto na Rua Artur Bernardes, foi necessária a instalação de tubo de 100mm para passagem de águas pluviais, na sarjeta da passarela de pedestre que precisou ser parcialmente demolida para a abertura de valas. Quantitativo = 10,00m	
ADITIVO	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 (SINAPI 90698)	M	3,50	Durante a execução da rede de esgoto na Rua Artur Bernardes, devido à interferências com a manilha DN400mm de saída de uma boca de lobo, foi necessária a substituição da mesma por tubo DN300mm e a recomposição da boca de lobo. Quantidade = 3,50m	
ADITIVO	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020 (SINAPI 97935)	UNID.	1,00	Durante a execução da rede de esgoto na Rua Artur Bernardes, devido à interferências com a manilha DN400mm de saída de uma boca de lobo, foi necessária a substituição da mesma por tubo DN300mm e a recomposição da boca de lobo.	
ADITIVO	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (SINAPI 97627)	M³	1,44	Durante a execução da vala na Rua Artur Bernardes, foram encontradas estruturas de concreto antigas, que precisou ser demolidas para a passagem da rede de esgoto projetada. Quantidade = 1,50 x 1,20 x 0,80 = 1,44m³	
ADITIVO	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATAÇOS), EM VALA, COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL EXCLUSIVE RETIRADA, CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021 (SINAPI 102355)	M³	6,18	Durante a execução da vala na Rua Artur Bernardes, foi encontrada rocha, que precisou ser rompida para a passagem da rede de esgoto projetada. Quantidade = (1,00x0,80x0,80) + (1,90x0,80x1,10) + (4,50*0,75*1,00) + (0,70x1,00x0,70) = 6,18m³	

MEMÓRIA DE CÁLCULO				
 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76	Objeto do Contrato:	EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ		BM 07
	Local da Obra:	DIVERSOS BAIRROS - MURIAÉ/MG		
	Termo de Compromisso:	nº 0424419-16/2015		
	Concorrência Pública:	005/2024	Contrato:	043001/2024
	BM - Data de Emissão:	24/10/2025	Empresa Contratada:	R SIMBRA, DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
	BM - Período de Referência da Medição:	20/09/2025 a 24/10/2025		CNPJ:
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória
ADITIVO	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (SINAPI 89355)	M	90,00	Objeto de aditivo. BM07 -Durante a execução da rede de esgoto na Rua Otávio Tibúrcio, houve interferência com a rede de água potável, sendo necessária a substituição da rede de PVC soldável 20mm. Quantidade = 90,00m.
4.3.7.	POÇOS DE VISITA			
4.3.7.1.	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA	UN	13,00	Foram executados 1 PVs na Rua Carlos Dias Goes; 3 PVs na Rua Alameda São José/ J.K.; 2 PVs na Rua Cap. José Justino; 2 PVs na Rua João Grossi/Otávio Tiburcio; 12PVs na R. Reverendo J. Ramos.;
4.3.7.2.	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020	M	1,20	Acrescimento para PV, conforme planilha de cálculo em anexo.
4.3.7.3.	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	UN	13,00	Foram executados 1 PVs na Rua Carlos Dias Goes; 3 PVs na Rua Alameda São José/ J.K.; 2 PVs na Rua Cap. José Justino; 2 PVs na Rua João Grossi/Otávio Tiburcio; 12PVs na R. Reverendo J. Ramos.;
5.	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTO DOS BAIRROS SÃO PEDRO, RECANTO VERDE E VILA CONCEIÇÃO			
5.1.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO			
5.1.0.1.	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA (CÓD. REF. 72840 SINAPI/MG 02/2020)	TXKM	0,00	-
5.1.0.2.	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	0,00	-
5.1.0.3.	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	m2	0,00	-
5.2.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
5.2.0.1.	CUSTO MENSAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	0,00	-
5.3.	REDES INTERCEPTORAS DE ESGOTOS SANITÁRIOS			
5.3.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES			
5.3.1.1.	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	M	0,00	-
5.3.1.2.	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO NOTURNA	M	0,00	-
5.3.1.3.	PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES	M²	0,00	-
5.3.1.4.	PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA VEICULOS	M²	0,00	-
5.3.1.5.	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE (CÓD. REF. 97053 SINAPI/MG 02/2020)	M	0,00	-
5.3.2.	DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS			
5.3.2.1.	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,00	-
5.3.2.2.	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	0,00	-
5.3.2.3.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,00	-
5.3.2.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,00	-
5.3.2.5.	IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	m2	0,00	-
5.3.2.6.	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	m2	0,00	-
5.3.2.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,00	-
5.3.2.8.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	0,00	-
5.3.2.9.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	0,00	-
5.3.3.	ESCAVAÇÕES DE VALAS			
5.3.3.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	0,00	-
5.3.3.2.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	0,00	-
5.3.3.3.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,00	-
5.3.4.	ESCORAMENTOS DE VALAS			

MEMÓRIA DE CÁLCULO				
 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76		Objeto do Contrato:	EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ	
		Local da Obra:	DIVERSOS BAIRROS - MURIAÉ/MG	
		Termo de Compromisso:	nº 0424419-16/2015	
		Concorrência Pública:	005/2024	Contrato:
		BM - Data de Emissão:	24/10/2025	043001/2024
		BM - Período de Referência da Medição:	20/09/2025 a 24/10/2025	Empresa Contratada:
				R SIMBRA. DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
				CNPJ:
				09.121.931/0001-12
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória
5.3.4.1.	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTELETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	M2	0,00	-
5.3.4.2.	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	M2	0,00	-
5.3.1.	REATERRO DE VALAS			
5.3.5.1.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	0,00	-
5.3.5.2.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	0,00	-
5.3.5.3.	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,00	-
5.3.5.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,00	-
5.3.6.	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS, INTERFERÊNCIAS E TRAVESSIAS			
5.3.6.1.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	0,00	-
5.3.6.2.	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	0,00	-
5.3.6.3.	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	0,00	-
5.3.6.4.	(B)TUBO FOFO ESG.PB 0,6MPA DN 150X6,00M	M	0,00	-
5.3.6.5.	(B) TUBO FOFO ESG.PB 0,6MPA DN 200X6,00M	M	0,00	-
5.3.6.6.	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	0,00	-
5.3.6.7.	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	0,00	-
5.3.6.8.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 6,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022	UN	0,00	-
5.3.7.	TRAVESSIAS			
5.3.7.1.	TRAVESSIAS MND SOB RODOVIA BR-356, DE500, L=70,00 M (REDE COLETORA E INTERCEPTORA)	UNIDADE	0,00	-
5.3.7.2.	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,00	-
5.3.7.3.	CONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC RÍGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM	UN	0,00	-
5.3.7.4.	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00	-
5.3.7.5.	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,00	-
5.3.7.6.	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,00	-
5.3.7.7.	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,00	-
5.3.7.8.	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	0,00	-
5.3.8.	POÇOS DE VISITA			
5.3.8.1.	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA	UN	0,00	-

MEMORIA DE CALCULO				
 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76	Objeto do Contrato:	EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ		
	Local da Obra:	DIVERSOS BAIRROS - MURIAÉ/MG		
	Termo de Compromisso:	nº 0424419-16/2015		
	Concorrência Pública:	005/2024		
	BM - Data de Emissão:	24/10/2025		
	BM - Período de Referência da Medição:	20/09/2025 a 24/10/2025		
		Contrato:	043001/2024	
		Empresa Contratada:	R SIMBRA, DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	
		CNPJ:	09.121.931/0001-12	
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória
5.3.8.2.	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020	M	0,00	-
5.3.8.3.	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	UN	0,00	-
6.	EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO DOS BAIRROS EDGAR MIRANDA, CHALÉ E PORTO BELO			
6.1.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO			
6.1.0.1.	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA (CÓD. REF. 72840 SINAPI/MG 02/2020)	TXKM	0,00	-
6.1.0.2.	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	0,00	-
6.1.0.3.	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	m2	0,00	-
6.2.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
6.2.0.1.	CUSTO MENSAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	0,00	-
6.3.	REDES INTERCEPTORAS DE ESGOTOS SANITÁRIOS			
6.3.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES			
6.3.1.1.	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	M	0,00	-
6.3.1.2.	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO NOTURNA	M	0,00	-
6.3.1.3.	PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES	M²	0,00	-
6.3.1.4.	PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA VEICULOS	M²	0,00	-
6.3.1.5.	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE (CÓD. REF. 97053 SINAPI/MG 02/2020)	M	0,00	-
6.3.2.	DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS			
6.3.2.1.	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	0,00	-
6.3.3.	ESCAVAÇÕES DE VALAS			
6.3.3.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	0,00	-
6.3.3.2.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,00	-
6.3.4.	ESCORAMENTOS DE VALAS			
6.3.4.1.	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	M2	0,00	-
6.3.4.2.	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	M2	0,00	-
6.3.5.	REATERRO DE VALAS			
6.3.5.1.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	0,00	-
6.3.6.	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS			
6.3.6.6.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	0,00	-
6.3.6.2.	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	0,00	-
6.3.6.3.	(B)TUBO FOFO ESG.PB 0,6MPA DN 150X6,00M	M	0,00	-
6.3.6.4.	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	0,00	-
6.3.6.5.	INTERFERÊNCIAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXISTENTE	UNIDADE	0,00	-
6.3.7.	POÇOS DE VISITA			
6.3.7.1.	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA	UN	0,00	-
6.3.7.2.	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020	M	0,00	-
6.3.7.3.	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	UN	0,00	-
6.4.	ELEVATÓRIA			

 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76		MEMÓRIA DE CÁLCULO				
		Objeto do Contrato:		EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ		BM 07
		Local da Obra:		DIVERSOS BAIRROS - MURIAÉ/MG		
		Termo de Compromisso:		nº 0424419-16/2015		
		Concorrência Pública:		005/2024	Contrato:	043001/2024
		BM - Data de Emissão:		24/10/2025	Empresa Contratada:	R SIMBRA. DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
BM - Período de Referência da Medição:		20/09/2025 a 24/10/2025		CNPJ:	09.121.931/0001-12	
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memoria		
6.4.0.1.	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO	m	0,00	-		
6.4.0.2.	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,00	-		
6.4.0.3.	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	0,00	-		
6.4.0.4.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,00	-		
6.4.0.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,00	-		
6.4.0.6.	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 (CÓD. REF. 83338 SINAPI/MG 02/2020)	M³	0,00	-		
6.4.0.7.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,00	-		
6.4.0.8.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	0,00	-		
6.4.0.9.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	0,00	-		
6.4.0.10.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,00	-		
6.4.0.11.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,00	-		
6.4.0.12.	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	0,00	-		
6.4.0.13.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	0,00	-		
6.4.0.14.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PAREDES EM CONCRETO ARMADO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA	M²	0,00	-		
6.4.0.15.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES (CÓD. REF. 92509 SINAPI/MG 02/2020)	M²	0,00	-		
6.4.0.16.	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,00	-		
6.4.0.17.	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,00	-		
6.4.0.18.	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,00	-		
6.4.0.19.	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,00	-		
6.4.0.20.	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,00	-		
6.4.0.21.	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,00	-		
6.4.0.22.	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, AUTO-ADENSÁVEL, COM FCK 35 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO	m3	0,00	-		
6.4.0.23.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	0,00	-		
6.4.0.24.	TRATAMENTO IMPERMEABILIZANTE EM SUPERFICIE COM XYPEX OU SIMILAR	M2	0,00	-		
6.4.0.25.	INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL ATE 10 CV (CÓD. REF. 73834/1 SINAPI/MG 02/2020)	UNID.	0,00	-		
6.4.0.26.	BOMBA SUBMERSÍVEL KSB KRT K 40-250 ROTOR 260MM POTÊNCIA 7,5CV, 1.750 RPM OU SIMILAR	UNIDADE	0,00	-		
6.4.0.27.	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CESTO EM FIO DE AÇO DE 3 MM, MALHA DE 5 CM, NAS DIMENSÕES (45X45X45) CM, INCLUSIVE GUIAS LATERAIS EM TUBODE AÇO INOX DN 2" E SISTEMA DE FIXAÇÃO, CONFORME PROJETO	UNIDADE	0,00	-		
6.4.0.28.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA EM CHAPA DE AÇO INOX, NAS DIMENSÕES(160X95)CM	UNIDADE	0,00	-		

MEMORIA DE CALCULO				
 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C. - 17.947.581/0001-76		Objeto do Contrato:	EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ	
		Local da Obra:	DIVERSOS BAIRROS - MURIAÉ/MG	
		Termo de Compromisso:	nº 0424419-16/2015	
		Concorrência Pública:	005/2024	Contrato:
		BM - Data de Emissão:	24/10/2025	043001/2024
		BM - Período de Referência da Medição:	20/09/2025 a 24/10/2025	Empresa Contratada:
			CNPJ:	R SIMBRA, DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
				09.121.931/0001-12
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória
6.4.0.29.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA EM CHAPA DE AÇO INOX, NAS DIMENSÕES (115X95)CM	UNIDADE	0,00	-
6.4.0.30.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA EM CHAPA DE AÇO INOX, NAS DIMENSÕES (70X70)CM	UNIDADE	0,00	-
6.4.0.31.	ABRIGO DOS QUADROS DE COMANDO DOS MOTORES "QCM'S"	UNIDADE	0,00	-
6.4.0.32.	FORNECIMENTO DOS MATERIAIS HIDRÁULICOS DA ELEVATÓRIA	UNIDADE	0,00	-
6.4.0.33.	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 150	M	0,00	-
6.4.0.34.	ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXÕES, APARELHOS E ACESSÓRIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELÁSTICA, MECÂNICA OU FLANGEADA, COM DIÂMETROS DE 50 A 300 MM.	KG	0,00	-
6.4.0.35.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ALIMENTADORES	UNIDADE	0,00	-
6.4.0.36.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ATERRAMENTO-ELEVATÓRIA 01	UNIDADE	0,00	-
6.4.0.37.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PADRÃO DE ENTRADA TIPO T1	UNIDADE	0,00	-
6.4.0.38.	PAINEL ELÉTRICO QCM 2X7,5CV - 220V	UNIDADE	0,00	-
6.4.0.39.	PAINEL ELÉTRICO QICA PARA QCM 1X7,5CV - 220V	UNIDADE	0,00	-
6.4.0.40.	INSTALAÇÃO DOS PAINÉIS ELÉTRICOS QICA E QCM	UNIDADE	0,00	-
6.5.	LINHA DE RECALQUE			
6.5.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES			
6.5.1.6.	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	M	0,00	-
6.5.1.2.	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO NOTURNA	M	0,00	-
6.5.1.3.	PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES	M²	0,00	-
6.5.1.4.	PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA VEÍCULOS	M²	0,00	-
6.5.1.5.	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE (CÓD. REF. 97053 SINAPI/MG 02/2020)	M	0,00	-
6.5.2.	DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS			
6.5.2.1.	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	0,00	-
6.5.3.	ESCAVAÇÕES E REATERRO DE VALAS			
6.5.3.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	0,00	-
6.5.3.2.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	0,00	-
6.5.4.	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS			
6.5.4.1.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	0,00	-
6.5.4.2.	(B)TUBO FOFO ESG.PB 0,6MPA DN 100X6,00M	M	0,00	-
6.5.4.3.	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	0,00	-
6.5.4.4.	CURVA 22º30' FOFO ESG BB JE DN 100	UNIDADE	0,00	-
6.5.4.5.	CURVA 45º FOFO ESG BB JE DN 100	UNIDADE	0,00	-
6.5.4.6.	TUBO DE PVC PARA REDE COLETOIRA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	0,00	-
6.5.4.7.	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20,0MPA, INCLUSIVE ARMACAO	M3	0,00	-
7.	EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO DOS BAIRROS PADRÊ TIAGO, INCONFIDÊNCIA I E II.			
7.1.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO			
7.1.0.1.	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA (CÓD. REF. 72840 SINAPI/MG 02/2020)	TXKM	0,00	-
7.1.0.2.	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	0,00	-
7.1.0.3.	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	0,00	-
7.1.0.4.	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AEREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UNIDADE	0,00	-
7.1.0.5.	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	m2	0,00	-
7.2.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
7.2.0.1.	CUSTO MENSAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	0,00	-
7.3.	EMISSIONÁRIO DE ESGOTOS SANITÁRIOS			
7.3.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES			
7.3.1.1.	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	M	0,00	-

MEMÓRIA DE CÁLCULO				
 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76		Objeto do Contrato:	EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ	
		Local da Obra:	DIVERSOS BAIRROS - MURIAÉ/MG	
		Termo de Compromisso:	nº 0424419-16/2015	
		Concorrência Pública:	005/2024	Contrato:
		BM - Data de Emissão:	24/10/2025	043001/2024
		BM - Período de Referência da Medição:	20/09/2025 a 24/10/2025	Empresa Contratada: R SIMBRA, DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA CNPJ: 09.121.931/0001-12
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória
7.3.1.2.	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,00	-
7.3.1.3.	FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE GRAUTE PARA ANCORAGENS, RECUPERAÇÕES ESTRUTURAIS E USO EM GERAL	m3	0,00	-
7.3.2.	ESCAVAÇÕES DE VALAS			
7.3.2.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	0,00	-
7.3.2.2.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,00	-
7.3.3.	ESCORAMENTOS DE VALAS			
7.3.3.1.	ESCORAMENTO DE VALA TIPO CONTÍNUO EMPREGANDO PRANCHAS E LONGARINAS DE PEROBA	m2	0,00	-
7.3.4.	REATERRO DE VALAS			
7.3.4.1.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	0,00	-
7.3.4.2.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,00	-
7.3.4.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,00	-
7.3.5.	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS			
7.3.5.1.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	0,00	-
7.3.5.2.	CURVA PVC, BB, JE, 90 GRAUS, DN 200 MM, PARA TUBO CORRUGADO E/OU LISO, REDE COLETORA ESGOTO	UN	0,00	-
7.3.5.3.	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	0,00	-
7.3.6.	POÇOS DE VISITA			
7.3.6.1.	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA	UN	0,00	-
7.3.6.2.	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020	M	0,00	-
7.3.6.3.	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	UN	0,00	-
7.4.	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS			
7.4.1.	TERRAPLENAGEM			
7.4.1.1.	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO	m	0,00	-
7.4.1.2.	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	M2	0,00	-
7.4.1.3.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,00	-
7.4.1.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,00	-
7.4.1.5.	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	0,00	-
7.4.1.6.	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 (CÓD. REF. 83338 SINAPI/MG 02/2020)	M³	0,00	-
7.4.1.7.	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	0,00	-
7.4.1.8.	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,00	-
7.4.1.9.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	0,00	-
7.4.2.	ELEVATÓRIA			

MEMORIA DE CALCULO				
 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76	Objeto do Contrato:EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ	BM 07		
	Local da Obra:DIVERSOS BAIRROS - MURIAÉ/MG			
	Termo de Compromisso:nº 0424419-16/2015			
	Concorrência Pública:005/2024	Contrato:043001/2024		
	BM - Data de Emissão:24/10/2025	Empresa Contratada:R SIMBRA. DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA		
	BM - Período de Referência da Medição:20/09/2025 a 24/10/2025	CNPJ:09.121.931/0001-12		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória
7.4.2.1.	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO	m	0,00	-
7.4.2.2.	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 (CÓD. REF. 83338 SINAPI/MG 02/2020)	M³	0,00	-
7.4.2.3.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,00	-
7.4.2.4.	ESGOTAMENTO DE VALA COM BOMBA SUBMERSÍVEL. AF_12/2022	H	0,00	-
7.4.2.5.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	0,00	-
7.4.2.6.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	0,00	-
7.4.2.7.	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,00	-
7.4.2.8.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,00	-
7.4.2.9.	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	0,00	-
7.4.2.10.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	0,00	-
7.4.2.11.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PAREDES EM CONCRETO ARMADO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA	M²	0,00	-
7.4.2.12.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES (CÓD. REF. 92509 SINAPI/MG 02/2020)	M²	0,00	-
7.4.2.13.	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,00	-
7.4.2.14.	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,00	-
7.4.2.15.	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,00	-
7.4.2.16.	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,00	-
7.4.2.17.	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,00	-
7.4.2.18.	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, AUTO-ADENSÁVEL, COM FCK 35 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO	m3	0,00	-
7.4.2.19.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	0,00	-
7.4.2.20.	TRATAMENTO IMPERMEABILIZANTE EM SUPERFICIE COM XYPEX OU SIMILAR	M2	0,00	-
7.4.2.21.	INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL DE 11 A 25 CV (CÓD. REF. 73834/2 SINAPI/MG 02/2020)	UNID.	0,00	-
7.4.2.22.	CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSÍVEL K58 MODELO AMAREX KRT N 65-217 F / 112 UEG, ACOPLADA A MOTOR ELÉTRICO WEG 15,0CV, II PÓLOS, 220V OU 380V OU 440V, TRIFÁSICO, IP=68 OU SIMILAR	UNIDADE	0,00	-
7.4.2.23.	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO PÓRTICO PARA RETIRADA DAS BOMBAS EM PERFIS METÁLICOS, CONFORME PROJETO	UNIDADE	0,00	-
7.4.2.24.	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TALHA E TROLEI MANUAL DE 1 TONELADA	UNIDADE	0,00	-
7.4.2.25.	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CESTO EM FIO DE AÇO DE 3 MM, MALHA DE 5 CM, NAS DIMENSÕES (45X45X45) CM, INCLUSIVE GUIAS LATERAIS EM TUBO DE AÇO INOX DN 2" E SISTEMA DE FIXAÇÃO, CONFORME PROJETO ELEVATÓRIA	UNIDADE	0,00	-
7.4.2.26.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA TAMPA EM CHAPA DE AÇO INOX, NAS DIMENSÕES (115X80)CM	UNIDADE	0,00	-
7.4.2.27.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA TAMPA EM CHAPA DE AÇO INOX, NAS DIMENSÕES (85X90)CM	UNIDADE	0,00	-
7.4.2.28.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA TAMPA EM CHAPA DE AÇO INOX, NAS DIMENSÕES (90X90)CM	UNIDADE	0,00	-
7.4.2.29.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA TAMPA EM CHAPA DE AÇO INOX, NAS DIMENSÕES (70X70)CM	UNIDADE	0,00	-
7.4.2.30.	FORNECIMENTO DOS MATERIAIS HIDRÁULICOS DA ELEVATÓRIA PADRE TIAGO	UNIDADE	0,00	-

MEMORIA DE CALCULO				
 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76		Objeto do Contrato:	EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ	
		Local da Obra:	DIVERSOS BAIRROS - MURIAÉ/MG	
		Termo de Compromisso:	nº 0424419-16/2015	
		Concorrência Pública:	005/2024	Contrato: 043001/2024
		BM - Data de Emissão:	24/10/2025	Empresa Contratada: R SIMBRA, DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
		BM - Período de Referência da Medição:	20/09/2025 a 24/10/2025	CNPJ: 09.121.931/0001-12
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória
7.4.2.31.	ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXÕES, APARELHOS E ACESSÓRIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELÁSTICA, MECÂNICA OU FLANGEADA, COM DIÂMETROS DE 50 A 300 MM.	KG	0,00	-
7.4.2.32.	ABRIGO DOS QUADROS DE COMANDO DOS MOTORES "QCM'S" DA ELEVATÓRIA	UNIDADE	0,00	-
7.4.2.33.	MURETA PARA PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA	UNIDADE	0,00	-
7.4.2.34.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PADRÃO DE ENTRADA TIPO T1	UNIDADE	0,00	-
7.4.2.35.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ATERRAMENTO-ELEVATÓRIA	UNIDADE	0,00	-
7.4.2.36.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ILUMINAÇÃO EXTERNA E ALIMENTADORES	UNIDADE	0,00	-
7.4.2.37.	PAINEL ELÉTRICO QCM 15,0CV - ELV. FINAL	UNIDADE	0,00	-
7.4.2.38.	PAINEL ELÉTRICO QICA PARA QCM 15,0CV	UNIDADE	0,00	-
7.4.3.	URBANIZAÇÃO E DRENAGEM			
7.4.3.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 10 CM. AF_10/2022	M2	0,00	-
7.4.3.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	0,00	-
7.4.3.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,00	-
7.4.3.4.	GUIA (MEIO-FIO) E SARIETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 60 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 45 CM BASE DA SARIETA) X 26 CM ALTURA. AF_06/2016	M	0,00	-
7.4.3.5.	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	0,00	-
7.4.3.6.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROSCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	0,00	-
7.4.3.7.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,00	-
7.4.3.8.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	0,00	-
7.4.3.9.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,00	-
7.4.3.10.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,00	-
7.4.3.17.	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	0,00	-
7.4.3.12.	DISSIPADOR DE ENERGIA CONFORME PROJETO	UNIDADE	0,00	-
7.4.3.13.	CERCA ALAMBRADO (TELA DE ARAME GALVANIZADO) COM MOUROES DE CONCRETO CONFORME PADRAO COPASA	M	0,00	-
7.4.3.14.	RECOMPOSIÇÃO PARCIAL DE ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250, FIXADO EM CERCA COM MOUROES DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2020	M	0,00	-
7.4.3.15.	PORTAO PARA VEICULOS CONFORME PADRAO COPASA P.012	UN	0,00	-
7.5.	LINHA DE RECALQUE			
7.5.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES			
7.5.1.7.	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	M	0,00	-
7.5.1.2.	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO NOTURNA	M	0,00	-
7.5.1.3.	PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES	M²	0,00	-
7.5.1.4.	PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA VEICULOS	M²	0,00	-
7.5.1.5.	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE (CÓD. REF. 97053 SINAPI/MG 02/2020)	M	0,00	-
7.5.2.	DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS			
7.5.2.1.	RECOMPOSIÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO ASFÁLTICO (AQUISIÇÃO EM USINA), PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO DEMOLIÇÃO DO PAVIMENTO. AF_12/2020	M3	0,00	-

MEMORIA DE CALCULO					
 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76		Objeto do Contrato:	EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ		BM 07
		Local da Obra:	DIVERSOS BAIRROS - MURIAÉ/MG		
		Termo de Compromisso:	nº 0424419-16/2015		
		Concorrência Pública:	005/2024	Contrato:	043001/2024
		BM - Data de Emissão:	24/10/2025	Empresa Contratada:	R SIMBRA. DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
		BM - Período de Referência da Medição:	20/09/2025 a 24/10/2025	CNPJ:	09.121.931/0001-12
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória	
7.5.2.2.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,00	-	
7.5.2.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,00	-	
7.5.2.4.	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE BRITA GRADUADA SIMPLES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M3	0,00	-	
7.5.2.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,00	-	
7.5.2.6.	IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	m2	0,00	-	
7.5.2.7.	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	m2	0,00	-	
7.5.2.8.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	0,00	-	
7.5.3. ESCAVAÇÕES E REATERRO DE VALAS					
7.5.3.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	0,00	-	
7.5.3.2.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	0,00	-	
7.5.3.3.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,00	-	
7.5.3.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,00	-	
7.5.4. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS					
7.5.4.1.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	0,00	-	
7.5.4.2.	(B)TUBO FOFO ESG.PB 0,6MPA DN 150X6,00M	M	0,00	-	
7.5.4.3.	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	0,00	-	
7.5.4.4.	TUBO PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 7665)	M	0,00	-	
7.5.4.5.	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC DEFOFO OU PRFV OU RPVC PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	0,00	-	
7.5.4.6.	CURVA 90º FOFO ESG BB JE DN 150	UNIDADE	0,00	-	
7.5.4.7.	CURVA 45º FOFO ESG.BB JE DN 150	UN	0,00	-	
7.5.4.8.	CURVA 22º30' FOFO ESG BB JE DN 150	UNIDADE	0,00	-	
7.5.4.9.	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20,0MPA, INCLUSIVE ARMACAO	M3	0,00	-	
7.5.4.10.	CAIXA PARA PROTECAO DE APARELHOS EM ANEIS PRE-MOLDADOS E CONCRETO ARMADO, DIAMETRO INTERNO 1,20 M - H = 1,70 M, P.COPASA 319/-, 32 6/-, 328/-	UN	0,00	-	
7.5.4.11.	FORNECIMENTO DO MATERIAL HIDRÁULICO DA CAIXA DE DESCARGA	UNIDADE	0,00	-	
7.5.4.12.	FORNECIMENTO DO MATERIAL HIDRÁULICO DAS CAIXAS DE VENTOSA	UNIDADE	0,00	-	
7.5.4.13.	ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM.	KG	0,00	-	
8. EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO DO BAIRRO BARRA					
8.1. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					
8.1.0.1.	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA (CÓD. REF. 72840 SINAPI/MG 02/2020)	TXKM	0,00	-	
8.1.0.2.	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	0,00	-	
8.1.0.3.	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	0,00	-	
8.1.0.4.	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UNIDADE	0,00	-	

 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76		MEMORIA DE CALCULO			
		Objeto do Contrato:			BM 07
		Local da Obra:			
		Termo de Compromisso:			
		Concorrência Pública:			
		BM - Data de Emissão:			
BM - Período de Referência da Medição:		Contrato:	043001/2024		
		Empresa Contratada:	R SIMBRA, DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA		
		CNPJ:	09.121.931/0001-12		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memoria	
8.1.0.5.	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCAUPTO AUTOCALVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	m2	0,00	-	
8.2. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					
8.2.0.1.	CUSTO MENSAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	0,00	-	
8.3. REDES INTERCEPTORAS DE ESGOTOS SANITÁRIOS					
8.3.1. SERVIÇOS PRELIMINARES					
8.3.1.1.	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	M	0,00	-	
8.3.1.2.	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO NOTURNA	M	0,00	-	
8.3.1.3.	PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES	M²	0,00	-	
8.3.1.4.	PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA VEICULOS	M²	0,00	-	
8.3.1.5.	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE (CÓD. REF. 97053 SINAPI/MG 02/2020)	M	0,00	-	
8.3.2. DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS					
8.3.2.1.	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,00	-	
8.3.2.2.	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	0,00	-	
8.3.2.3.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,00	-	
8.3.2.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,00	-	
8.3.2.5.	IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	m2	0,00	-	
8.3.2.6.	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	m2	0,00	-	
8.3.2.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,00	-	
8.3.2.8.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	0,00	-	
8.3.2.9.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	0,00	-	
8.3.3. ESCAVAÇÕES DE VALAS					
8.3.3.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	0,00	-	
8.3.3.2.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	0,00	-	
8.3.3.3.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	0,00	-	
8.3.3.4.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,00	-	
8.3.4. ESCORAMENTOS DE VALAS					
8.3.4.1.	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	M2	0,00	-	
8.3.4.2.	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	M2	0,00	-	
8.3.4.3.	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	M2	0,00	-	
8.3.5. REATERRO DE VALAS					

 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C. 17.947.581/0001-76		MEMÓRIA DE CÁLCULO			
		Objeto do Contrato:			BM 07
		Local da Obra:			
		Termo de Compromisso:			
		Concorrência Pública:			
		BM - Data de Emissão:			
BM - Período de Referência da Medição:		20/09/2025 a 24/10/2025		Contrato:	043001/2024
				Empresa Contratada:	R SIMBRA. DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
				CNPJ:	09.121.931/0001-12
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória	
8.3.5.1.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	0,00	-	
8.3.5.2.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	0,00	-	
8.3.5.3.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	0,00	-	
8.3.5.4.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,00	-	
8.3.5.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,00	-	
8.3.6.	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS				
8.3.6.1.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	0,00	-	
8.3.6.2.	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	0,00	-	
8.3.6.3.	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	0,00	-	
8.3.6.4.	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	0,00	-	
8.3.6.5.	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	0,00	-	
8.3.6.6.	(B)TUBO FOFO ESG.PB 0,6MPA DN 150X6,00M	M	0,00	-	
8.3.6.7.	(B)TUBO FOFO ESG.PB 0,6MPA DN 300X6,00M	M	0,00	-	
8.3.6.8.	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	0,00	-	
8.3.6.9.	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	0,00	-	
8.3.6.10.	CURVA 45º FOFO ESG.BB JE DN 150	UN	0,00	-	
8.3.6.18.	INTERFERÊNCIAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXISTENTE	UNIDADE	0,00	-	
8.3.6.12.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 6,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022	UN	0,00	-	
8.3.6.13.	COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 8 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (COMP. DO ITEM 93351 REF. 02/2020)	UNIDADE	0,00	-	
8.3.6.14.	TRAVESSIA APOIADA EM PILARES, PARALELA AO RIO MURIAÉ L=30M	UNIDADE	0,00	-	
8.3.7.	POÇOS DE VISITA				
8.3.7.1.	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA	UN	0,00	-	
8.3.7.2.	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020	M	0,00	-	
8.3.7.3.	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	UN	0,00	-	
8.4.	ELEVATÓRIA 01				
8.4.0.1.	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO	m	0,00	-	
8.4.0.2.	ESCAVAÇÃO MECÂNICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 (CÓD. REF. 83338 SINAPI/MG 02/2020)	M³	0,00	-	

 Prefeitura Municipal de Muriae Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76	MEMORIA DE CALCULO			
	Objeto do Contrato:	EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ		BM 07
	Local da Obra:	DIVERSOS BAIRROS - MURIAÉ/MG		
	Termo de Compromisso:	nº 0424419-16/2015		
	Concorrência Pública:	005/2024	Contrato:	043001/2024
	BM - Data de Emissão:	24/10/2025	Empresa Contratada:	R SIMBRA, DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
BM - Período de Referência da Medição:	20/09/2025 a 24/10/2025	CNPJ:	09.121.931/0001-12	
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória
8.4.0.3.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,00	-
8.4.0.4.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	0,00	-
8.4.0.5.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	0,00	-
8.4.0.6.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,00	-
8.4.0.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,00	-
8.4.0.8.	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	0,00	-
8.4.0.9.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	0,00	-
8.4.0.10.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PAREDES EM CONCRETO ARMADO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA	M²	0,00	-
8.4.0.11.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES (CÓD. REF. 92509 SINAPI/MG 02/2020)	M²	0,00	-
8.4.0.12.	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,00	-
8.4.0.13.	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,00	-
8.4.0.14.	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,00	-
8.4.0.15.	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,00	-
8.4.0.16.	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,00	-
8.4.0.17.	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,00	-
8.4.0.18.	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, AUTO-ADENSÁVEL, COM FCK 35 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO	m3	0,00	-
8.4.0.19.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	0,00	-
8.4.0.20.	TRATAMENTO IMPERMEABILIZANTE EM SUPERFICIE COM XYPEX OU SIMILAR	M2	0,00	-
8.4.0.21.	INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL ATE 10 CV (CÓD. REF. 73834/1 SINAPI/MG 02/2020)	UNID.	0,00	-
8.4.0.22.	BOMBA SUBMERSIVEL KSB KRT DRAINER K 1500 POTÊNCIA 1,5CV, 1.750 RPM OU SIMILAR	UNIDADE	0,00	-
8.4.0.23.	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO PÓRTICO PARA RETIRADA DAS BOMBAS EM PERFIS METÁLICOS, CONFORME PROJETO ELEVATÓRIA 01	UNIDADE	0,00	-
8.4.0.24.	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TALHA E TROLEI MANUAL DE 1 TONELADA	UNIDADE	0,00	-
8.4.0.25.	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CESTO EM FIO DE AÇO DE 3 MM, MALHA DE 5 CM, NAS DIMENSÕES (45X45X45) CM, INCLUSIVE GUIAS LATERAIS EM TUBO DE AÇO INOX DN 2" E SISTEMA DE FIXAÇÃO, CONFORME PROJETO ELEVATÓRIAS 01/02	UNIDADE	0,00	-
8.4.0.26.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TAMPA EM CHAPA DE AÇO INOX, NAS DIMENSÕES (115X70)CM	UNIDADE	0,00	-
8.4.0.27.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA TAMPA EM CHAPA DE AÇO INOX, NAS DIMENSÕES (120X70)CM	UNIDADE	0,00	-
8.4.0.28.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA TAMPA EM CHAPA DE AÇO INOX, NAS DIMENSÕES (70X70)CM	UNIDADE	0,00	-
8.4.0.29.	ABRIGO DOS QUADROS DE COMANDO DOS MOTORES "QCM'S" DA ELEVATÓRIA 01	UNIDADE	0,00	-
8.4.0.30.	FORNECIMENTO DOS MATERIAIS HIDRÁULICOS DA ELEVATÓRIA 01	UNIDADE	0,00	-
8.4.0.31.	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JE DN 150	M	0,00	-
8.4.0.32.	ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM.	KG	0,00	-
8.4.0.33.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_ILUMINAÇÃO EXTERNA E ALIMENTADORES - ELEVATÓRIA 01	UNIDADE	0,00	-
8.4.0.34.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_ATERRAMENTO-ELEVATÓRIA 01	UNIDADE	0,00	-

		MEMÓRIA DE CÁLCULO				
 Prefeitura Municipal de Muriae Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76		Objeto do Contrato:		EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MURIAE	BM 07	
		Local da Obra:		DIVERSOS BAIRROS - MURIAE/MG		
		Termo de Compromisso:		nº 0424419-16/2015		
		Concorrência Pública:		005/2024	Contrato:	043001/2024
		BM - Data de Emissão:		24/10/2025	Empresa Contratada:	R SIMBRA, DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
		BM - Período de Referência da Medição:		20/09/2025 a 24/10/2025		CNPJ:
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória		
8.4.0.35.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PADRÃO DE ENTRADA TIPO T1	UNIDADE	0,00	-		
8.4.0.36.	PAINEL ELETRICO QCM 2X1,5CV - 220V	UNIDADE	0,00	-		
8.4.0.37.	PAINEL ELETRICO QICA PARA QCM 2X1,5CV - 220V	UNIDADE	0,00	-		
8.4.0.38.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	0,00	-		
8.4.0.39.	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA (CÓD. REF. 72884 SINAPI/MG 02/2020)	M³XKM	0,00	-		
8.4.0.40.	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	0,00	-		
8.4.0.41.	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	0,00	-		
8.4.0.42.	CERCA ALAMBRADO (TELA DE ARAME GALVANIZADO) COM MOUROES DE CONCRETO CONFORME PADRAO COPASA	M	0,00	-		
8.4.0.43.	PORTAO PARA VEICULOS CONFORME PADRAO COPASA P.012	UN	0,00	-		
8.4.0.44.	PORTAO PARA PEDESTRES CONFORME PADRAO COPASA P.013	UN	0,00	-		
8.5. LINHA DE RECALQUE 01						
8.5.1. SERVIÇOS PRELIMINARES						
8.5.1.1.	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	M	0,00	-		
8.5.1.2.	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO NOTURNA	M	0,00	-		
8.5.1.3.	PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES	M²	0,00	-		
8.5.1.4.	PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA VEICULOS	M²	0,00	-		
8.5.1.5.	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE (CÓD. REF. 97053 SINAPI/MG 02/2020)	M	0,00	-		
8.5.2. DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS						
8.5.2.1.	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,00	-		
8.5.2.2.	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	0,00	-		
8.5.2.3.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,00	-		
8.5.2.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,00	-		
8.5.2.5.	IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	m2	0,00	-		
8.5.2.6.	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	m2	0,00	-		
8.5.2.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,00	-		
8.5.2.8.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	0,00	-		
8.5.2.9.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	0,00	-		
8.5.3. ESCAVAÇÕES E REATERRO DE VALAS						
8.5.3.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	0,00	-		
8.5.3.2.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	0,00	-		
8.5.3.3.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,00	-		
8.5.3.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,00	-		
8.5.4. FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES						

MEMORIA DE CALCULO				
 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76	Objeto do Contrato:	EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ		BM 07
	Local da Obra:	DIVERSOS BAIRROS - MURIAÉ/MG		
	Termo de Compromisso:	nº 0424419-16/2015		
	Concorrência Pública:	005/2024	Contrato:	043001/2024
	BM - Data de Emissão:	24/10/2025	Empresa Contratada:	R SIMBRA, DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
	BM - Período de Referência da Medição:	20/09/2025 a 24/10/2025	CNPJ:	09.121.931/0001-12
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória
8.5.4.1.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	0,00	-
8.5.4.2.	(B)TUBO FOFO ESG.PB 0,6MPA DN 100X6,00M	M	0,00	-
8.5.4.3.	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	0,00	-
8.5.4.4.	CURVA 90º FOFO BB JE DN 100	UN	0,00	-
8.5.4.5.	CURVA 45º FOFO BB JE DN 100	UN	0,00	-
8.5.4.6.	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20,0MPA, INCLUSIVE ARMACAO	M3	0,00	-
8.6.	ELEVATÓRIA 02			
8.6.0.1.	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO	m	0,00	-
8.6.0.2.	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 (CÓD. REF. 83338 SINAPI/MG 02/2020)	M³	0,00	-
8.6.0.3.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,00	-
8.6.0.4.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	0,00	-
8.6.0.5.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	0,00	-
8.6.0.6.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,00	-
8.6.0.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,00	-
8.6.0.8.	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	0,00	-
8.6.0.9.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	0,00	-
8.6.0.10.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PAREDES EM CONCRETO ARMADO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA	M²	0,00	-
8.6.0.11.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES (CÓD. REF. 92509 SINAPI/MG 02/2020)	M²	0,00	-
8.6.0.12.	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,00	-
8.6.0.13.	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,00	-
8.6.0.14.	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,00	-
8.6.0.15.	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,00	-
8.6.0.16.	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,00	-
8.6.0.17.	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,00	-
8.6.0.18.	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, AUTO-ADENSÁVEL, COM FCK 35 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO	m3	0,00	-
8.6.0.19.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	0,00	-
8.6.0.20.	TRATAMENTO IMPERMEABILIZANTE EM SUPERFICIE COM XYPEX OU SIMILAR	M2	0,00	-
8.6.0.21.	INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL ATE 10 CV (CÓD. REF. 73834/1 SINAPI/MG 02/2020)	UNID.	0,00	-
8.6.0.22.	BOMBA SUBMERSÍVEL KSB KRT DRAINER K 1500 POTÊNCIA 1,5CV, 1.750 RPM OU SIMILAR	UNIDADE	0,00	-
8.6.0.23.	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO PÓRTICO PARA RETIRADA DAS BOMBAS EM PERFS METÁLICOS, CONFORME PROJETO ELEVATÓRIA 02	UNIDADE	0,00	-
8.6.0.24.	FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TALHA E TROLEI MANUAL DE 1 TONELADA	UNIDADE	0,00	-
8.6.0.25.	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CESTO EM FIO DE AÇO DE 3 MM, MALHA DE 5 CM, NAS DIMENSÕES (45X45X45) CM, INCLUSIVE GUIAS LATERAIS EM TUBO DE AÇO INOX DN 2" E SISTEMA DE FIXAÇÃO, CONFORME PROJETO ELEVATÓRIAS 01/02	UNIDADE	0,00	-

MEMORIA DE CALCULO				
 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76		Objeto do Contrato:	EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ	
		Local da Obra:	DIVERSOS BAIRROS - MURIAÉ/MG	
		Termo de Compromisso:	nº 0424419-16/2015	
		Concorrência Pública:	005/2024	Contrato:
		BM - Data de Emissão:	24/10/2025	043001/2024
		BM - Período de Referência da Medição:	20/09/2025 a 24/10/2025	Empresa Contratada: R SIMBRA. DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA CNPJ: 09.121.931/0001-12
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória
8.6.0.26.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA TAMPA EM CHAPA DE AÇO INOX, NAS DIMENSÕES (170X95)CM	UNIDADE	0,00	-
8.6.0.27.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA TAMPA EM CHAPA DE AÇO INOX, NAS DIMENSÕES (115X95)CM	UNIDADE	0,00	-
8.6.0.28.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA TAMPA EM CHAPA DE AÇO INOX, NAS DIMENSÕES (70X70)CM	UNIDADE	0,00	-
8.6.0.29.	ABRIGO DOS QUADROS DE COMANDO DOS MOTORES "QCM'S" DA ELEVATÓRIA 02	UNIDADE	0,00	-
8.6.0.30.	FORNECIMENTO DOS MATERIAIS HIDRÁULICOS DA ELEVATÓRIA 02	UNIDADE	0,00	-
8.6.0.31.	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC JE DN 150	M	0,00	-
8.6.0.32.	ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXÕES, APARELHOS E ACESSÓRIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELÁSTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIÂMETROS DE 50 A 300 MM.	KG	0,00	-
8.6.0.33.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ILUMINAÇÃO EXTERNA E ALIMENTADORES-ELEVATÓRIA 02	UNIDADE	0,00	-
8.6.0.34.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ATERRAMENTO-ELEVATÓRIA 02	UNIDADE	0,00	-
8.6.0.35.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PADRÃO DE ENTRADA TIPO T1	UNIDADE	0,00	-
8.6.0.36.	PAINEL ELÉTRICO QCM 2X1,5CV - 220V	UNIDADE	0,00	-
8.6.0.37.	PAINEL ELÉTRICO QICA PARA QCM 2X1,5CV - 220V	UNIDADE	0,00	-
8.6.0.38.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	0,00	-
8.6.0.39.	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	0,00	-
8.6.0.40.	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA (CÓD. REF. 72884 SINAPI/MG 02/2020)	M³XKM	0,00	-
8.6.0.41.	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	0,00	-
8.6.0.42.	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	0,00	-
8.6.0.43.	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	0,00	-
8.6.0.44.	PORTAO PARA VEICULOS CONFORME PADRAO COPASA P.012	UN	0,00	-
8.6.0.45.	PORTAO PARA PEDESTRES CONFORME PADRAO COPASA P.013	UN	0,00	-
8.7.	LINHA DE RECALQUE 02			
8.7.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES			
8.7.1.1.	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	M	0,00	-
8.7.1.2.	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO NOTURNA	M	0,00	-
8.7.1.3.	PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES	M²	0,00	-
8.7.1.4.	PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA VEICULOS	M²	0,00	-
8.7.1.5.	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE (CÓD. REF. 97053 SINAPI/MG 02/2020)	M	0,00	-
8.7.2.	DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS			
8.7.2.1.	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,00	-
8.7.2.2.	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	0,00	-
8.7.2.3.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,00	-
8.7.2.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,00	-
8.7.2.5.	IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	m2	0,00	-
8.7.2.6.	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	m2	0,00	-
8.7.2.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,00	-
8.7.2.8.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	0,00	-
8.7.2.9.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	0,00	-
8.7.3.	ESCAVAÇÕES E REATERRO DE VALAS			

MEMÓRIA DE CÁLCULO				
 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76		Objeto do Contrato:	EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ	
		Local da Obra:	DIVERSOS BAIRROS - MURIAÉ/MG	
		Termo de Compromisso:	nº 0424419-16/2015	
		Concorrência Pública:	005/2024	Contrato: 043001/2024
		BM - Data de Emissão:	24/10/2025	Empresa Contratada: R SIMBRA. DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
BM - Período de Referência da Medição:			20/09/2025 a 24/10/2025	CNPJ: 09.121.931/0001-12
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória
8.7.3.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	0,00	-
8.7.3.2.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	0,00	-
8.7.3.3.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,00	-
8.7.3.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,00	-
8.7.4.	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS			
8.7.4.1.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	0,00	-
8.7.4.2.	(B)TUBO FOFO ESG.P8 0,6MPA DN 100X6,00M	M	0,00	-
8.7.4.3.	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	0,00	-
8.7.4.4.	CURVA 90º FOFO BB JE DN 100	UN	0,00	-
8.7.4.5.	CURVA 45º FOFO BB JE DN 100	UN	0,00	-
8.7.4.6.	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20,0MPA, INCLUSIVE ARMACAO	M3	0,00	-
8.8.	ELEVATÓRIA 03			
8.8.0.1.	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO	m	0,00	-
8.8.0.2.	ESCAVAÇÃO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 (CÓD. REF. 83338 SINAPI/MG 02/2020)	M³	0,00	-
8.8.0.3.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,00	-
8.8.0.4.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	0,00	-
8.8.0.5.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	0,00	-
8.8.0.6.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,00	-
8.8.0.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,00	-
8.8.0.8.	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	0,00	-
8.8.0.9.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	0,00	-
8.8.0.10.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PAREDES EM CONCRETO ARMADO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA	M²	0,00	-
8.8.0.11.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES (CÓD. REF. 92509 SINAPI/MG 02/2020)	M²	0,00	-
8.8.0.12.	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,00	-
8.8.0.13.	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,00	-
8.8.0.14.	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,00	-
8.8.0.15.	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,00	-
8.8.0.16.	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,00	-
8.8.0.17.	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, AUTO-ADENSÁVEL, COM FCK 35 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO	m3	0,00	-
8.8.0.18.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	0,00	-

 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76		MEMÓRIA DE CÁLCULO			
		Objeto do Contrato: EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ			BM 07
		Local da Obra: DIVERSOS BAIRROS - MURIAÉ/MG			
		Termo de Compromisso: nº 0424419-16/2015			R SIMBRA. DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
		Concorrência Pública: 005/2024		Contrato: 043001/2024	
		BM - Data de Emissão: 24/10/2025		Empresa Contratada:	
BM - Período de Referência da Medição: 20/09/2025 a 24/10/2025		CNPJ: 09.121.931/0001-12			
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória	
8.8.0.19.	TRATAMENTO IMPERMEABILIZANTE EM SUPERFÍCIE COM XYPEX OU SIMILAR	M2	0,00	-	
8.8.0.20.	INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL ATÉ 10 CV (CÓD. REF. 73834/1 SINAPI/MG 02/2020)	UNID.	0,00	-	
8.8.0.21.	BOMBA SUBMERSÍVEL KSB KRT K 150-315/96 U Ø ROTOR 265 POTÊNCIA 10,0CV, 1.160 RPM OU SIMILAR	UNIDADE	0,00	-	
8.8.0.22.	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CESTO EM FIO DE AÇO DE 3 MM, MALHA DE 5 CM, NAS DIMENSÕES (45X45X45) CM, INCLUSIVE GUIAS LATERAIS EM TUBO DE AÇO INOX DN 2" E SISTEMA DE FIXAÇÃO, CONFORME PROJETO ELEVATÓRIA 03	UNIDADE	0,00	-	
8.8.0.23.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA TAMPA EM CHAPA DE AÇO INOX, NAS DIMENSÕES (115X80)CM	UNIDADE	0,00	-	
8.8.0.24.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA TAMPA EM CHAPA DE AÇO INOX, NAS DIMENSÕES (90X90)CM	UNIDADE	0,00	-	
8.8.0.25.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA TAMPA EM CHAPA DE AÇO INOX, NAS DIMENSÕES (85X90)CM	UNIDADE	0,00	-	
8.8.0.26.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA TAMPA EM CHAPA DE AÇO INOX, NAS DIMENSÕES (70X70)CM	UNIDADE	0,00	-	
8.8.0.27.	ABRIGO DOS QUADROS DE COMANDO DOS MOTORES "QCM'S" DA ELEVATÓRIA 03	UNIDADE	0,00	-	
8.8.0.28.	FORNECIMENTO DOS MATERIAIS HIDRÁULICOS DA ELEVATÓRIA 03	UNIDADE	0,00	-	
8.8.0.29.	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JE DN 300	M	0,00	-	
8.8.0.30.	ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM.	KG	0,00	-	
8.8.0.31.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_ILUMINAÇÃO EXTERNA E ALIMENTADORES-ELEVATÓRIA 03	UNIDADE	0,00	-	
8.8.0.32.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_ATERRAMENTO-ELEVATÓRIA 03	UNIDADE	0,00	-	
8.8.0.33.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_PADRÃO DE ENTRADA TIPO T2	UNIDADE	0,00	-	
8.8.0.34.	PAINEL ELETRICO QCM 2X10CV - 220V	UNIDADE	0,00	-	
8.8.0.35.	PAINEL ELETRICO QICA PARA QCM 2X10CV - 220V	UNIDADE	0,00	-	
8.9. LINHA DE RECALQUE 03					
8.9.1. SERVIÇOS PRELIMINARES					
8.9.1.1.	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	M	0,00	-	
8.9.1.2.	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO NOTURNA	M	0,00	-	
8.9.1.3.	PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES	M²	0,00	-	
8.9.1.4.	PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA VEICULOS	M²	0,00	-	
8.9.1.5.	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE (CÓD. REF. 97053 SINAPI/MG 02/2020)	M	0,00	-	
8.9.2. DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS					
8.9.2.1.	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,00	-	
8.9.2.2.	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	0,00	-	
8.9.2.3.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,00	-	
8.9.2.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,00	-	
8.9.2.5.	IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	m2	0,00	-	
8.9.2.6.	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	m2	0,00	-	
8.9.2.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,00	-	
8.9.2.8.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	0,00	-	
8.9.2.9.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	0,00	-	
8.9.3. ESCAVAÇÕES E REATERRO DE VALAS					
8.9.3.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	0,00	-	

MEMÓRIA DE CÁLCULO				
 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76		Objeto do Contrato:	EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ	
		Local da Obra:	DIVERSOS BAIRROS - MURIAÉ/MG	
		Termo de Compromisso:	nº 0424419-16/2015	
		Concorrência Pública:	005/2024	Contrato:
		BM - Data de Emissão:	24/10/2025	043001/2024
		BM - Período de Referência da Medição:	20/09/2025 a 24/10/2025	Empresa Contratada:
				R SIMBRA, DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
				CNPJ:
				09.121.931.0001-12
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória
8.9.3.2.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	0,00	-
8.9.3.3.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,00	-
8.9.3.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,00	-
8.9.4.	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS			
8.9.4.1.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	0,00	-
8.9.4.2.	(B) TUBO FOFO ESG.PB 0,6MPA DN 200X6,00M	M	0,00	-
8.9.4.3.	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	0,00	-
8.9.4.4.	CURVA 90º FOFO ESG.BB JE DN 200	UNIDADE	0,00	-
8.9.4.5.	CURVA 45º FOFO ESG.BB JE DN 200	UN	0,00	-
8.9.4.6.	BLOCO DE ANCORAGEM EM CONCRETO ESTRUTURAL FCK=20,0MPA, INCLUSIVE ARMACAO	M3	0,00	-
9.	EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO DO BAIRRO GASPAS			
9.1.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO			
9.1.0.1.	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA (CÓD. REF. 72840 SINAPI/MG 02/2020)	TXKM	0,00	-
9.1.0.2.	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	0,00	-
9.1.0.3.	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 40A EM POSTE MADEIRA	UNIDADE	0,00	-
9.1.0.4.	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	m2	0,00	-
9.2.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			
9.2.0.1.	CUSTO MENSAL DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	MÊS	0,00	-
9.3.	REDES INTERCEPTORAS DE ESGOTOS SANITÁRIOS			
9.3.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES			
9.3.1.1.	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	M	0,00	-
9.3.1.2.	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO NOTURNA	M	0,00	-
9.3.1.3.	PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES	M²	0,00	-
9.3.1.4.	PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA VEICULOS	M²	0,00	-
9.3.1.5.	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE (CÓD. REF. 97053 SINAPI/MG 02/2020)	M	0,00	-
9.3.2.	DEMOLIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS			
9.3.2.1.	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,00	-
9.3.2.2.	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	0,00	-
9.3.2.3.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,00	-
9.3.2.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,00	-
9.3.2.5.	IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	m2	0,00	-
9.3.2.6.	PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO)	m2	0,00	-
9.3.2.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,00	-
9.3.2.8.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	0,00	-
9.3.2.9.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	0,00	-

 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76		MEMÓRIA DE CÁLCULO					
		Objeto do Contrato:		EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ		BM 07	
		Local da Obra:		DIVERSOS BAIRROS - MURIAÉ/MG			
		Termo de Compromisso:		nº 0424419-16/2015			
		Concorrência Pública:		005/2024		Contrato:	043001/2024
		BM - Data de Emissão:		24/10/2025		Empresa Contratada:	R SIMBRA, DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
BM - Período de Referência da Medição:		20/09/2025 a 24/10/2025		CNPJ:	09.121.931/0001-12		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória			
9.3.2.10.	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	0,00	-			
9.3.3.	ESCAVAÇÕES DE VALAS						
9.3.3.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	0,00	-			
9.3.3.2.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	0,00	-			
9.3.3.3.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,00	-			
9.3.4.	ESCORAMENTOS DE VALAS						
9.3.4.1.	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	M2	0,00	-			
9.3.4.2.	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	M2	0,00	-			
9.3.4.3.	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_08/2020	M2	0,00	-			
9.3.5.	REATERRO DE VALAS						
9.3.5.1.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	0,00	-			
9.3.5.2.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	0,00	-			
9.3.6.	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS						
9.3.6.1.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	0,00	-			
9.3.6.2.	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	0,00	-			
9.3.6.3.	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	M	0,00	-			
9.3.6.4.	(B)TUBO FOFO ESG.PB 0,6MPA DN 150X6,00M	M	0,00	-			
9.3.6.5.	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	0,00	-			
9.3.6.6.	INTERFERÊNCIAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EXISTENTE	UNIDADE	0,00	-			
9.3.6.7.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 6,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022	UN	0,00	-			
9.3.6.8.	COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 8 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (COMP. DO ITEM 93351 REF. 02/2020)	UNIDADE	0,00	-			
9.3.6.9.	TRAVESSIAS DA REDE COLETORA E INTERCEPTORA EM GALERIAS EXISTENTES	UNIDADE	0,00	-			
9.3.7.	POÇOS DE VISITA						
9.3.7.1.	BASE PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE = 1,35 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA	UN	0,00	-			
9.3.7.2.	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1 M. AF_12/2020	M	0,00	-			
9.3.7.3.	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	UN	0,00	-			
9.3.7.4.	TE DE VISITA FOFO DN150	UNIDADE	0,00	-			
9.4.	ELEVATÓRIA						

 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76		MEMORIA DE CÁLCULO			
		Objeto do Contrato:			BM 07
		Local da Obra:			
		Termo de Compromisso:			
		Concorrência Pública:		Contrato:	043001/2024
		BM - Data de Emissão:		Empresa Contratada:	R SIMBRA. DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
BM - Período de Referência da Medição:		CNPJ:	09.121.931/0001-12		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória	
9.4.0.1.	LOCAÇÃO DE OBRA COM GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M, REAPROVEITAMENTO (2X), INCLUSIVE ACOMPANHAMENTO DE EQUIPE TOPOGRÁFICA PARA MARCAÇÃO DE PONTO TOPOGRÁFICO	m	0,00	-	
9.4.0.2.	ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3 (CÓD. REF. 83338 SINAPI/MG 02/2020)	M³	0,00	-	
9.4.0.3.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,00	-	
9.4.0.4.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	0,00	-	
9.4.0.5.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	0,00	-	
9.4.0.6.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,00	-	
9.4.0.7.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,00	-	
9.4.0.8.	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	0,00	-	
9.4.0.9.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	0,00	-	
9.4.0.10.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PAREDES EM CONCRETO ARMADO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA	M²	0,00	-	
9.4.0.11.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES (CÓD. REF. 92509 SINAPI/MG 02/2020)	M²	0,00	-	
9.4.0.12.	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,00	-	
9.4.0.13.	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,00	-	
9.4.0.14.	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,00	-	
9.4.0.15.	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,00	-	
9.4.0.16.	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	0,00	-	
9.4.0.17.	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, AUTO-ADENSÁVEL, COM FCK 35 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ACABAMENTO	m3	0,00	-	
9.4.0.18.	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	0,00	-	
9.4.0.19.	TRATAMENTO IMPERMEABILIZANTE EM SUPERFICIE COM XYPEX OU SIMILAR	M2	0,00	-	
9.4.0.20.	INSTALACAO DE CONJ.MOTO BOMBA SUBMERSIVEL ATE 10 CV (CÓD. REF. 73834/1 SINAPI/MG 02/2020)	UNID.	0,00	-	
9.4.0.21.	BOMBA SUBMERSÍVEL KSB KRT E 80-251/74 U Ø ROTOR 225 POTÊNCIA 10,0CV, 1.750 RPM OU SIMILAR*	UNIDADE	0,00	-	
9.4.0.22.	FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE CESTO EM FIO DE AÇO DE 3 MM, MALHA DE 5 CM, NAS DIMENSÕES (45X45X45) CM, INCLUSIVE GUIAS LATERAIS EM TUBODE AÇO INOX DN 2" E SISTEMA DE FIXAÇÃO, CONFORME PROJETO	UNIDADE	0,00	-	
9.4.0.23.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA TAMPA EM CHAPA DE AÇO INOX, NAS DIMENSÕES (115X80)CM	UNIDADE	0,00	-	
9.4.0.24.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA TAMPA EM CHAPA DE AÇO INOX, NAS DIMENSÕES (85X90)CM	UNIDADE	0,00	-	
9.4.0.25.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA TAMPA EM CHAPA DE AÇO INOX, NAS DIMENSÕES (90X90)CM	UNIDADE	0,00	-	
9.4.0.26.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DA TAMPA EM CHAPA DE AÇO INOX, NAS DIMENSÕES (70X70)CM	UNIDADE	0,00	-	
9.4.0.27.	ABRIGO DOS QUADROS DE COMANDO DOS MOTORES "QCM'S"	UNIDADE	0,00	-	
9.4.0.28.	FORNECIMENTO DOS MATERIAIS HIDRÁULICOS DA ELEVATÓRIA FINAL	UNIDADE	0,00	-	
9.4.0.29.	ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES PVC JE DN 200	M	0,00	-	
9.4.0.30.	ASSENTAMENTO DE PECAS, CONEXOES, APARELHOS E ACESSORIOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL, JUNTA ELASTICA, MECANICA OU FLANGEADA, COM DIAMETROS DE 50 A 300 MM.	KG	0,00	-	

		MEMÓRIA DE CÁLCULO					
 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76		Objeto do Contrato:		EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ		BM 07	
		Local da Obra:		DIVERSOS BAIRROS - MURIAÉ/MG			
		Termo de Compromisso:		nº 0424419-16/2015			
		Concorrência Pública:		005/2024		Contrato:	043001/2024
		BM - Data de Emissão:		24/10/2025		Empresa Contratada:	R SIMBRA. DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA
		BM - Período de Referência da Medição:		20/09/2025 a 24/10/2025			CNPJ:
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória			
9.4.0.31.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_ILUMINAÇÃO EXTERNA E ALIMENTADORES	UNIDADE	0,00	-			
9.4.0.32.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_ATERRAMENTO-ELEVATÓRIA	UNIDADE	0,00	-			
9.4.0.33.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO_PADRÃO DE ENTRADA TIPO T2	UNIDADE	0,00	-			
9.4.0.34.	PAINEL ELETRICO QCM 2X10,0CV - 220V	UNIDADE	0,00	-			
9.4.0.35.	PAINEL ELETRICO QICA PARA QCM 2X10,0CV - 220V	UNIDADE	0,00	-			
9.5.	LINHA DE RECALQUE						
9.5.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES						
9.5.1.1.	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_10/2018	M	0,00	-			
9.5.1.2.	SINALIZAÇÃO DE TRANSITO NOTURNA	M	0,00	-			
9.5.1.3.	PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES	M²	0,00	-			
9.5.1.4.	PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA VEICULOS	M²	0,00	-			
9.5.1.5.	SINALIZAÇÃO COM FITA FIXADA EM CONE PLÁSTICO, INCLUINDO CONE (CÓD. REF. 97053 SINAPI/MG 02/2020)	M	0,00	-			
9.5.2.	ESCAVAÇÕES E REATERRO DE VALAS						
9.5.2.1.	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	0,00	-			
9.5.2.2.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,00	-			
9.5.2.3.	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	0,00	-			
9.5.2.4.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	0,00	-			
9.5.2.5.	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,00	-			
9.5.2.6.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,00	-			
9.5.3.	TRAVESSIAS						
9.5.3.1.	TRAVESSIA SOB RODOVIA (BR-116) POR MÉTODO NÃO DESTRUTIVO (MND) L=17,00M_TUBO PEAD 500MM	UNIDADE	0,00	-			
9.5.3.2.	TRAVESSIA SOB RODOVIA POR MÉTODO NÃO DESTRUTIVO (MND) L=21,00M_TUBO PEAD 500MM	UNIDADE	0,00	-			
9.5.3.3.	GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,00	-			
9.5.3.4.	CONES DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM	UN	0,00	-			
9.5.3.5.	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,00	-			
9.5.3.6.	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 72 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 0,79 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,00	-			
9.5.3.7.	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,00	-			
9.5.3.8.	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,00	-			
9.5.3.9.	CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_11/2015	CHP	0,00	-			
9.5.4.	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES						
9.5.4.1.	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	0,00	-			
9.5.4.2.	(B)TUBO FOFO ESG. PB 0,6MPA DN 150X6,00M	M	0,00	-			

 Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76		MEMÓRIA DE CÁLCULO						
		Objeto do Contrato:			EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ		BM 07	
		Local da Obra:			DIVERSOS BAIRROS - MURIAÉ/MG			
		Termo de Compromisso:			nº 0424419-16/2015			
		Concorrência Pública:			005/2024		Contrato:	043001/2024
		BM - Data de Emissão:			24/10/2025			
BM - Período de Referência da Medição:			20/09/2025 a 24/10/2025		Empresa Contratada:	R SIMBRA, DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA		
					CNPJ:	09.121.931/0001-12		
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória				
1.3.2.11	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS EM PEDRA POLIÉDRICA, REIJUNTAMENTO COM PÓ DE PEDRA, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS POLIÉDRICAS PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M²	0,00	-				
1.3.2.12	RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA FECHAMENTO DE VALAS DE SOLO BRITA (40/60) COM CIMENTO (TEOR DE 4%) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M³	0,00	-				
1.3.2.13	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	0,00	-				
1.3.5.	REATERRO DE VALAS E BOTA FORA							
1.3.5.6	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M³	0,00	-				
1.3.5.7	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA ATERRO. AF_05/2016	M³	0,00	-				
1.3.6.	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS							
1.3.6.17	LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022	UNIDADE	0,00	-				
1.3.6.18	LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 4,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022	UNIDADE	0,00	-				
1.3.6.19	LIGAÇÃO PREDIAL DE ESGOTO, REDE DN 150 MM, COLETOR PREDIAL DN 100 MM, L = 6,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM SELIM E CURVA 90 GRAUS; ESCAVAÇÃO MECANIZADA, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022	UNIDADE	0,00	-				
1.3.6.20	MURO DE ARRIMO EM RIP-RAP, COM ENCHIMENTO DE AREIA E CIMENTO. TRAÇO - 1:10 (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M³	0,00	-				
1.3.6.21	PILARETE PARA TRECHO AÉREO EM REDE DN-150MM (1 PILAR A CADA 2 METROS)	UNID.	0,00	-				
1.3.6.22	PILARETE PARA TRECHO AÉREO EM REDE DN-250MM (1 PILAR A CADA 2 METROS)	UNID.	0,00	-				
1.3.6.23	FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PINTURA DA TUBULAÇÃO (TINTA RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES).	M²	0,00	-				
1.3.6.24	PINTURA DA TUBULAÇÃO COM TINTA RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES, DUAS DEMÃOS (SEM FORNECIMENTO).	M²	0,00	-				
1.3.6.25	TUBO DE FERRO FUNDIDO FLANGE PONTA DN-300MM PARA ESGOTO - COMP. 5,80M.	UNID.	0,00	-				
1.3.6.26	TUBO DE FERRO FUNDIDO FLANGE PONTA DN-300MM PARA ESGOTO - COMP. 4,00M.	UNID.	0,00	-				
1.3.6.27	ANEL ABF DN300MM.	UNID.	0,00	-				
1.3.6.28	PARAFUSOS PARA FLANGE 20X100 COM PORCAS.	UNID.	0,00	-				
1.3.6.29	ASSENTAMENTO DE TUBO DE FERRO FUNDIDO PARA REDE DE ÁGUA, DN 300 MM, JUNTA FLANGEADA (NÃO INCLUI O FORNECIMENTO).	M	0,00	-				
1.3.6.30	ANCORAGEM PARA TUBULAÇÃO DE TRAVESSIA EM CÔRREGO.	UNID.	0,00	-				
1.3.6.31	EXECUÇÃO DE BASE EM PEDRA DE MÃO PARA MOVIMENTAÇÃO DA MÁQUINA PELO LEITO DO CÔRREGO.	M³	0,00	-				
1.4.	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTOS							
1.4.2.42	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	H	0,00	-				
1.4.2.43	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES.	H	0,00	-				
1.4.2.44	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,00	-				
1.4.2.45	BOMBA CENTRÍFUGA MONOESTÁGIO COM MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO, POTÊNCIA 15 HP, DIÂMETRO DO ROTOR 173 MM, HM/Q = 30 MCA / 90 M3/H A 45 MCA / 55 M3/H - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHI	0,00	-				
1.4.2.46	INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONJUNTO DE BOMBAS, À VÁCUO E CENTRÍFUGA, PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR PONTEIRAS FILTRANTES (EXCLUI O FORNECIMENTO DE BOMBAS). AF_12/2022	UNIDADE	0,00	-				

Prefeitura Municipal de Muriaé Estado de Minas Gerais C.G.C.: 17.947.581/0001-76		MEMÓRIA DE CÁLCULO			
		Objeto do Contrato:		EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ	
		Local da Obra:		DIVERSOS BAIRROS - MURIAÉ/MG	
		Termo de Compromisso:		nº 0424419-16/2015	
		Concorrência Pública:		005/2024	
		BM - Data de Emissão:		24/10/2025	
		BM - Período de Referência da Medição:		20/09/2025 a 24/10/2025	
				Contrato:	
				043001/2024	
				Empresa Contratada:	
				R SIMBRA. DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA	
				CNPJ:	
				09.121.931/0001-12	

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória
1.4.2.47	INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE REGISTRO DE PVC PARA SISTEMA DE REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO POR PONTEIRAS FILTRANTES.	UNIDADE	0,00	-
1.4.2.48	ESCORAMENTO METÁLICO PARA ELEVATÓRIA	UNID.	0,00	-

4º TERMO ADITIVO - REAJUSTE CONTRATUAL DOS ACRÉSCIMOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS

1. REAJUSTE CONTRATUAL DOS ACRÉSCIMOS QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS				
1.1	REAJUSTE CONTRATUAL REFERENTE À 1ª REPROGRAMAÇÃO QUANTITATIVA (OBRA SANTO ANTÔNIO).	UNID.	0,0000	-
1.2	REAJUSTE CONTRATUAL REFERENTE À 1ª REPROGRAMAÇÃO QUALITATIVA (OBRA SANTO ANTÔNIO).	UNID.	0,0000	-

REPRESENTANTES DA CONTRATANTE

Documentos assinados digitalmente

ARLAN DO CARMO MENDONÇA
 Data: 03/11/2025 16:59:07-0300
 Verifique em https://validar.it.gov.br

Arlan do Carmo Mendonça
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 177324/D

Documentos assinados digitalmente

DANIELA MURUCCI MONTEIRO
 Data: 29/10/2025 17:07:27-0300
 Verifique em https://validar.it.gov.br

Daniela Murucci Monteiro
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419
Engenheiro Civil - Demsur
CREA Nº: 147.585/D - MG

Documentos assinados digitalmente

RENATO STOQUE MARTINS
 Data: 03/11/2025 16:34:49-0300
 Verifique em https://validar.it.gov.br

Renato Stoque Martins
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 330209/MG

Documentos assinados digitalmente

GUSTAVO GORETTI RODRIGUES
 Data: 30/10/2025 13:45:11-0300
 Verifique em https://validar.it.gov.br

Gustavo Goretti Rodrigues
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419
Engenheiro Civil - Demsur
CREA Nº: 133.497/D-MG

MARCOS GUARINO DE OLIVEIRA:28 285182649

Assinado digitalmente por MARCOS GUARINO DE OLIVEIRA:285182649
ID: CN=MG, OU=CPS-SIMBRA, CN=285182649-285182649
Data: 2025.10.24 15:31:01-0300
CPF: 17.947.581/0001-76

Marcos Guarino de Oliveira
Prefeito do Município de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76

REPRESENTANTES DA CONTRATADA

PAULO CESAR REIS ROSA:41474007791

Digitally signed by PAULO CESAR REIS ROSA:41474007791
Date: 2025.10.27 17:08:15 -03'00'

Paulo César Reis Rosa
Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 420058

SONIA RIBEIRO DE JESUS:4648089774 9

Assinado de forma digital por SONIA RIBEIRO DE JESUS:46480897749
Data: 2025.10.29 11:41:10 -03'00'

Sônia Ribeiro de Jesus
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 362820

ANDRESSA OLIVEIRA DA SILVA:16371483 722

Assinado de forma digital por ANDRESSA OLIVEIRA DA SILVA:16371483722
Data: 2025.10.29 11:40:58 -03'00'

Andressa Oliveira da Silva
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 363405

VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637

Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637
Data: 2025.10.24 15:31:01-0300

Vinicius Tofani Cruz
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 211.590/D

ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA

CPF: 23613130300

Assinado digitalmente por ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA
Data: 2025.10.29 11:40:58 -03'00'

Antônio José Olsen Saraiva Camara
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-RJ 081038130D MG

ANDRESSA OLIVEIRA DA SILVA:16371483 722

Assinado de forma digital por ANDRESSA OLIVEIRA DA SILVA:16371483722
Data: 2025.10.29 11:40:58 -03'00'

Andressa Oliveira da Silva
Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 363405

SHELBY MARTIN BOORHEM NETO

Assinado digitalmente por SHELBY MARTIN BOORHEM NETO
Data: 2025.10.29 11:40:58 -