

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA					
DIÁRIO DE OBRA					
Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO				
Contrato:	043001/2024				
Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA				
Prazo da Obra:	28 MESES				
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()				
Data: 19/10/2025					
FRENTE:1			FRENTE:2		
EQUIPAMENTOS	PESSOAL		EQUIPAMENTOS	PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTIDADE	Pá	FUNÇÃO	QUANTIDADE
Enxada	Encarregado	1	Enxada	Encarregado	1
Gerador	Pedreiro	2	Gerador	Pedreiro	2
Martelete	Servente	5	Martelete	Servente	2
Caminhão	Motorista	1	Caminhão	Operador de retro-escavadeira	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1	Retro-escavadeira		
Compactador a percussão					
SERVIÇOS EXECUTADOS					
-			-		

FINAL DE SEMANA

Horas Trabalhadas	-	Horas Paradas	-	Horas Trabalhadas	-	Horas Paradas	-
-------------------	---	---------------	---	-------------------	---	---------------	---

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS



Arlan do Carmo Mendonça
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 177324/D


MARCOS GUARINO DE OLIVEIRA:2828518264
Marcos Guarino de Oliveira
Prefeito do Município de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76




VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637
Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637
Data: 2025.10.28 14:23:19 -0300
Vinicius Tofani Cruz
Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 211590/D






Renato Stoque Martins
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 330209/MG




Gustavo Goretti Rodrigues
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419
Engenheiro Civil - Densur
CREA Nº: 133.497/D-MG


Evandro Moura Correa Fonseca
Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 2027102718




Daniela Murucci Monteiro
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419
Engenheiro Civil - Densur
CREA Nº: 147.585/D - MG




R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA					
DIÁRIO DE OBRA					
Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO				
Contrato:	043001/2024				
Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA				
Prazo da Obra:	28 MESES				
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()				
Data: 20/09/2025					
FRENTE:1			FRENTE:2		
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	EQUIPAMENTOS		PESSOAL
Pá	FUNÇÃO	QUANTIDADE	Pá	FUNÇÃO	QUANTIDADE
Enxada	Encarregado	1	Enxada	Encarregado	1
Gerador	Pedreiro	2	Gerador	Pedreiro	2
Martelete	Servente	5	Martelete	Servente	2
Caminhão	Motorista	1	Caminhão	Operador de retro-escavadeira	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1	Retro-escavadeira		
Compactador a percussão					
SERVIÇOS EXECUTADOS					
FINAL DE SEMANA					
Horas Trabalhadas	-	Horas Paradas	-	Horas Trabalhadas	-
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS					
 Arian do Carmo Mendonça Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 177324/D		 MARCOS GUARINO DE OLIVEIRA:2826518264 Marcos Guarino de Oliveira Prefeito do Município de Muriaé CNPJ: 17.947.581/0001-76		 VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Assinatura digitalizada por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Data: 2025.10.20 11:19:21 -0300 Vinicius Tofani Cruz Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 211590/D	
 Renato Stoque Martins Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 330209/MG		 Gustavo Gofretti Rodrigues Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Densur CREA Nº: 133.497/D-MG		 Evandro Moura Correa Fonseca Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 2027102718	
 Daniela Murucci Monteiro Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Densur CREA Nº: 147.585/D - MG					

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA					
DIÁRIO DE OBRA					
Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO				
Contrato:	043001/2024				
Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA				
Prazo da Obra:	28 MESES				
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()				
Data: 21/09/2025					
FRENTE:1			FRENTE:2		
EQUIPAMENTOS	PESSOAL		EQUIPAMENTOS	PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTIDADE	Pá	FUNÇÃO	QUANTIDADE
Enxada	Encarregado	1	Enxada	Encarregado	1
Gerador	Pedreiro	2	Gerador	Pedreiro	2
Martelete	Servente	5	Martelete	Servente	2
Caminhão	Motorista	1	Caminhão	Operador de retro-escavadeira	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1	Retro-escavadeira		
Compactador a percussão					
SERVIÇOS EXECUTADOS					
FINAL DE SEMANA					
Horas Trabalhadas	-	Horas Paradas	-	Horas Trabalhadas	-
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS					
 Arian do Carmo Mendonça Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 177324/D		 MARCOS GUARINO DE OLIVEIRA:2828518264 Marcos Guarino de Oliveira Prefeito do Município de Muriaé CNPJ: 17.947.581/0001-76		 VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Data: 2025.10.20 14:10:31 -0300 Vinicius Tofani Cruz Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 211590/D	
 Renato Stoque Martins Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 330209/MG		 Gustavo Goretti Rodrigues Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Densur CREA Nº: 133.497/D-MG		 Evandro Moura Correa Fonseca Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 2027102718	
 Daniela Murucci Monteiro Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Densur CREA Nº: 147.585/D - MG					

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA					
DIÁRIO DE OBRA					
Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO				
Contrato:	043001/2024				
Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA				
Prazo da Obra:	28 MESES				
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()				
Data: 22/09/2025					
FRENTE:1			FRENTE:2		
EQUIPAMENTOS	PESSOAL		EQUIPAMENTOS	PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTIDADE	Pá	FUNÇÃO	QUANTIDADE
Enxada	Encarregado	1	Enxada	Encarregado	1
Gerador	Pedreiro	2	Gerador	Pedreiro	2
Martelete	Servente	5	Martelete	Servente	2
Caminhão	Motorista	1	Caminhão	Operador de retro-escavadeira	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1	Retro-escavadeira		
Compactador a percussão					
SERVIÇOS EXECUTADOS					
FRENTE 1: RUA CARLOS DIAS GOES			FRENTE 2: RUA CAPITAO JOSÉ JUSTINO		
•EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO •RE-ATERRO DE VALA •COMPACTAÇÃO DE SOLO •COMPACTAÇÃO DE CALÇAMENTO •LIMPEZA DE TERRENO •EXECUÇÃO DE REPAROS EM CALÇADAS •SEPARAÇÃO DE PEDRAS •SINALIZAÇÃO COM FITA ZEBRADA •DEMOLIÇÃO DE PVE (1,10 x 0,90)			•CORTE DE RUA COM MAKITAO •SEPARAÇÃO DE PEDRAS •RE-ATERRO DE VALA •1 VIAGEM DE ATERRO •LIMPEZA DE TERRENO •COMPACTAÇÃO DE SOLO •SINALIZAÇÃO COM FITA ZEBRADA		
HORIMETRO RETRO-ESCAVADEIRA					
Horas Trabalhadas	05h00	Horas Paradas	04h00	Horas Trabalhadas	04:36
				Horas Paradas	04:24
MOTIVO DA PARALISAÇÃO					
A máquina permaneceu parada durante a execução de limpeza de terreno e separação de pedras e reparos em calçadas, aguardando a liberação das frentes de serviço para retomada das atividades. A máquina permaneceu parada durante o corte de rua com makitao, limpeza do terreno e separação de pedras, aguardando a liberação das frentes para continuidade dos serviços.					
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS					
 Ariano Carmo Mendonça Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 177324/D		 Marcos Guarino de Oliveira Prefeito do Município de Muriaé CNPJ: 17.947.581/0001-76		 VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Data: 2025.10.28 14:16:16 -0300 Vinicius Tofani Cruz Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 211590/D	
 Renato Stoque Martins Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 330209/MG		 Gustavo Goretti Rodrigues Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Demsur CREA Nº: 133.497/D-MG		 Evandro Moura Correa Fonseca Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 2027102718	
 Daniela Murucci Monteiro Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Demsur CREA Nº: 147.585/D - MG					

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
DIÁRIO DE OBRA							
Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO						
Contrato:	043001/2024						
Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA						
Prazo da Obra:	28 MESES						
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()						
Data: 23/09/2025							
FRENTE:1				FRENTE:2			
EQUIPAMENTOS		PESSOAL		EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTIDADE		Pá	FUNÇÃO	QUANTIDADE	
Enxada	Encarregado	1		Enxada	Encarregado	1	
Gerador	Pedreiro	2		Gerador	Pedreiro	2	
Martelete	Servente	5		Martelete	Servente	2	
Caminhão	Motorista	1		Caminhão	Operador de retro-escavadeira	1	
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1		Retro-escavadeira			
Compactador a percussão							
SERVIÇOS EXECUTADOS							
FRENTE 1: RUA CARLOS DIAS GOES				FRENTE 2:RUA CAPITAO JOSÉ JUSTINO			
•INSTALAÇÃO DE TAMPA NO TERCEIRO PVP •INSTALAÇÃO DE TAMPA NO SEGUNDO PVP •REPARO EM CALÇADAS •LIMPEZA DE TERRENO •CORTE DE VALA •CORTE PARA LIGAÇÃO DE RAMAIS •ROMPIMENTO DE 2 RAMAIS DE ÁGUA EM FRENTE A CASA 80 •LOCALIZADO OS RAMAIS DE ESGOTO DAS CASAS 79,80,104 •SEPARAÇÃO DE PEDRAS •EXECUÇÃO DE TELHADO METÁLICO NO DEPÓSITO •EXECUÇÃO DE ESCORAMENTO •TRANSPORTE DE MATERIAIS •INSTALAÇÃO DE 4 TUBOS DE 150MM DA REDE PRINCIPAL(24M)				•CORTE DE VALA •DEMOLIÇÃO DE PVP EXISTENTE(1,90 x 1,20) •SEPARAÇÃO DE PEDRAS •ROMPIMENTO RUBULAÇÃO DE 60MM EM FRENTE A GARAGEM BRANCA •INSTALAÇÃO DE 3 TUBOS DE 150MM DA REDE PRINCIPAL (18M)			
HORIMETRO RETRO-ESCAVADEIRA							
Horas Trabalhadas	3h00	Horas Paradas	6h00	Horas Trabalhadas	05:00	Horas Paradas	04:00
MOTIVO DA PARALISAÇÃO							
A máquina permaneceu parada durante o reparo dos ramais rompidos de água, I do terreno e separação de pedras, aguardando a liberação das frentes de serviço, continuidade das atividades.				A máquina permaneceu parada devido ao rompimento da tubulação de 60 mm e às atividades de separação de pedras, aguardando a liberação da área para retomada dos serviços.			
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS							
Arlan da Carmo Mendonça Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 177324/D		Marcos Guarino de Oliveira Prefeito do Município de Muriaé CNPJ: 17.947.581/0001-76		VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Data: 2025.10.28 14:10:56 -0300		Vinicius Tofani Cruz Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 211590/D	
Renato Stoque Martins Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 330209/MG		Gustavo Górgetti Rodrigues Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Densur CREA Nº: 133.497/D-MG		Evandro Moura Correa Fonseca Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 2027102718			
Daniela Murucci Monteiro Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Densur CREA Nº: 147.585/D - MG							

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA					
DIÁRIO DE OBRA					
Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO				
Contrato:	043001/2024				
Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA				
Prazo da Obra:	28 MESES				
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()				
Data: 24/09/2025					
FRENTE:1			FRENTE:2		
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	EQUIPAMENTOS		PESSOAL
Pá	FUNÇÃO	QUANTIDADE	Pá	FUNÇÃO	QUANTIDADE
Enxada	Encarregado	1	Enxada	Encarregado	1
Gerador	Pedreiro	2	Gerador	Pedreiro	2
Martelete	Servente	5	Martelete	Servente	2
Caminhão	Motorista	1	Caminhão	Operador de retro-escavadeira	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1	Retro-escavadeira		
Compactador a percussão					
SERVIÇOS EXECUTADOS					
FRENTE 1: RUA CARLOS DIAS GOES			FRENTE 2: RUA CAPITAO JOSÉ JUSTINO		
•LIMPEZA DE TERRENO •LIGAÇÃO DO RAMAL DE ESGOTO DA CASA 80(3M DE TUBO 100MM) •CORTE DE VALA •RE-ATERRO DE VALA •EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO •COMPACTAÇÃO DE CALÇAMENTO •COMPACTAÇÃO DE SOLO •CORTE DE ASFALTO PARA LIGAÇÃO DOS RAMAIS DE ESGOTO •ROMPIMENTO DE RAMAL DE ÁGUA DE 20MM EM FRENTE A CASA 115 •ROMPIMENTO DE RAMAL DE ÁGUA DE 20MM EM FRENTE A CASA 116 •EXECUÇÃO DE QUARTO PVP(INSTALAÇÃO DE TAMPA E FUNDO) •ROMPIMENTO DE 2 RAMAIS DE ÁGUA DE 20MM EM FRENTE A CASA 238 •SEPARAÇÃO DE PEDRAS •INSTALAÇÃO DE 3 TUBOS DE 150MM DA REDE PRINCIPAL (18M) •SINALIZAÇÃO COM FITA ZEBRADA			•EXECUÇÃO DE ESCORAMENTO •CORTE DE VALA •ROMPIMENTO DE RAMAL DE ÁGUA DE 60MM •1 VIAGEM DE ATERRO •INSTALAÇÃO DE RAMAL DE ESGOTO DA CAIXA(3,5M DE TUBO 100MM)		
HORÍMETRO RETRO-ESCAVADEIRA					
Horas Trabalhadas	5h12	Horas Paradas	3h48	Horas Trabalhadas	03:42
				Horas Paradas	05:18
MOTIVO DA PARALISAÇÃO					
A máquina permaneceu parada durante a limpeza do terreno, os rompimentos dos ramais de água nas casas 115, 116 e 238, a separação de pedras e a sinalização da área, aguardando a liberação das frentes de serviço para continuidade das atividades.			A máquina permaneceu parada durante a execução do escoramento e o reparo do rompimento do ramal de água de 60 mm, aguardando a liberação da área para continuidade dos serviços.		
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS					
 Arieli do Carmo Mendonça Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 177324/D		 Marcos Guarino de Oliveira Prefeito do Município de Muriaé CNPJ: 17.947.581/0001-76		 VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Data: 2025.10.28 14:19:16 -0300 Vinicius Tofani Cruz Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 211590/D	
 Renato Stoque Martins Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 330209/MG		 Gustavo Goretti Rodrigues Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Demsur CREA Nº: 133.497/D-MG		 Evandro Moura Correa Fonseca Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 2027102718	
 Daniela Murucci Monteiro Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Demsur CREA Nº: 147.585/D - MG					

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
DIÁRIO DE OBRA							
Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO						
Contrato:	043001/2024						
Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA						
Prazo da Obra:	28 MESES						
Clima:	BOM () CHUVA FRACA () CHUVA FORTE (X)						
Data: 25/09/2025							
FRENTE:1				FRENTE:2			
EQUIPAMENTOS		PESSOAL		EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTIDADE		Pá	FUNÇÃO	QUANTIDADE	
Enxada	Encarregado	1		Enxada	Encarregado	1	
Gerador	Pedreiro	2		Gerador	Pedreiro	2	
Martelete	Servente	5		Martelete	Servente	2	
Caminhão	Motorista	1		Caminhão	Operador de retro-escavadeira	1	
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1		Retro-escavadeira			
Compactador a percussão							
SERVIÇOS EXECUTADOS							
FRENTE 1: RUA CARLOS DIAS GOES				FRENTE 2: RUA CAPITAO JOSÉ JUSTINO			
•1 VIAGEM DE ATERRO •EXECUÇÃO DE TAMPA NO QUARTO PVP •RE-ATERRO DE VALA •LIMPEZA DE CALÇADA •COMPACTAÇÃO DE SOLO •REPARO EM RAMAL DE 20MM DE ÁGUA				•1 CAMINHÃO DE ATERRO			
HORIMETRO RETRO-ESCAVADEIRA							
Horas Trabalhadas	1h06	Horas Paradas	7h54	Horas Trabalhadas	03:42 h	Horas Paradas	05:18 h
MOTIVO DA PARALISAÇÃO							
A máquina permaneceu parada durante a execução da tampa do quarto PV compactação de solo, limpeza da calçada e reparo do ramal de água de 20 h aguardando a liberação da área para continuidade dos serviços.				A máquina permaneceu parada devido à chuva, aguardando a retomada das atividades.			
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS							
Ass:  Arão do Carmo Mendonça Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 177324/D		Ass:  Marcos Guarino de Oliveira Prefeito do Município de Muriáe CNPJ: 17.947.581/0001-76		Ass:  VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Vinicius Tofani Cruz Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 211590/D		Ass:  Evandro Moura Correa Fonseca Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 2027102718	
Ass:  Renato Stoque Martins Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 330209/MG		Ass:  Gustavo Goretto Rodrigues Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Dersur CREA Nº: 133.497/D-MG					
Ass:  Daniela Murucci Monteiro Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Dersur CREA Nº: 147.585/D - MG							




R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
DIÁRIO DE OBRA							
Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO						
Contrato:	043001/2024						
Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA						
Prazo da Obra:	28 MESES						
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()						
Data: 26/09/2025							
FRENTE:1				FRENTE:2			
EQUIPAMENTOS		PESSOAL		EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTIDADE		Pá	FUNÇÃO	QUANTIDADE	
Enxada	Encarregado	1		Enxada	Encarregado	1	
Gerador	Pedreiro	2		Gerador	Pedreiro	2	
Martelete	Servente	5		Martelete	Servente	2	
Caminhão	Motorista	1		Caminhão	Operador de retro-escavadeira	1	
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1		Retro-escavadeira			
Compactador a percussão							
SERVIÇOS EXECUTADOS							
FRENTE 1: RUA CARLOS DIAS GOES				FRENTE 2: RUA CAPITAO JOSÉ JUSTINO			
•RE-ATERRO DE VALA •COMPACTAÇÃO DE SOLO •EXECUÇÃO DE LIMPEZA •1 VIAGEM DE ATERRO •SEPARAÇÃO DE PEDRAS •FORRO COM PÓ DE PEDRA				•CORTE DE VALA •SEPARAÇÃO DE PEDRAS •RE-ATERRO DE VALA •SINALIZAÇÃO COM FITA ZEBRADA			
HORIMETRO RETRO-ESCAVADEIRA							
Horas Trabalhadas	2h36	Horas Paradas	6h24	Horas Trabalhadas	05:00 h	Horas Paradas	04:00 h
MOTIVO DA PARALISAÇÃO							
A máquina permaneceu parada durante a execução da limpeza, separação de pedras e aplicação do forro com pó de pedra, aguardando a liberação da área para continuidade dos serviços.				A máquina permaneceu parada durante a separação de pedras e a sinalização da área, aguardando a liberação das frentes de serviço para continuidade dos trabalhos.			
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS							
Arian do Carmo Mendonça Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 177324/D		Marcos Guarino de Oliveira Prefeito do Município de Munaé CNPJ: 17.947.581/0001-76		VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Data: 2025.10.26 14:19:36 -0300 Vinicius Tófani Cruz Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 211590/D			
Renato Stoque Martins Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 330209/MG		Gustavo Soretto Rodrigues Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Densur CREA Nº: 133.497/D-MG		Evandro Moura Correa Fonseca Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 2027102718			
Daniela Murucci Monteiro Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Densur CREA Nº: 147.585/D - MG							


R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA					
DIÁRIO DE OBRA					
Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO				
Contrato:	043001/2024				
Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA				
Prazo da Obra:	28 MESES				
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()				
Data: 27/09/2025					
FRENTE:1			FRENTE:2		
EQUIPAMENTOS	PESSOAL		EQUIPAMENTOS	PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTIDADE	Pá	FUNÇÃO	QUANTIDADE
Enxada	Encarregado	1	Enxada	Encarregado	1
Gerador	Pedreiro	2	Gerador	Pedreiro	2
Martelete	Servente	5	Martelete	Servente	2
Caminhão	Motorista	1	Caminhão	Operador de retro-escavadeira	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1	Retro-escavadeira		
Compactador a percussão					
SERVIÇOS EXECUTADOS					

FINAL DE SEMANA



Horas Trabalhadas	-	Horas Paradas	-	Horas Trabalhadas	-	Horas Paradas	-
-------------------	---	---------------	---	-------------------	---	---------------	---


RESPONSÁVEIS TÉCNICOS




 Arlan do Carmo Mendonça Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 177324/D	 MARCOS GUARINO DE OLIVEIRA:2628518264 Marcos Guarino de Oliveira Prefeito do Município de Muriaé CNPJ: 17.947.581/0001-76	 VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Data: 2025.10.28 14:19:44 -0300 Vinicius Tofani Cruz Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 211590/D
 Renato Stoque Martins Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 330209/MG	 Gustavo Goretti Rodrigues Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Densur CREA Nº: 133.497/D-MG	 Evandro Moura Correa Fonseca Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 2027102718
 Daniela Murucci Monteiro Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Densur CREA Nº: 147.585/D - MG		


R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA					
DIÁRIO DE OBRA					
Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO				
Contrato:	043001/2024				
Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA				
Prazo da Obra:	28 MESES				
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()				
Data: 28/09/2025					
FRENTE:1			FRENTE:2		
EQUIPAMENTOS	PESSOAL		EQUIPAMENTOS	PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTIDADE	Pá	FUNÇÃO	QUANTIDADE
Enxada	Encarregado	1	Enxada	Encarregado	1
Gerador	Pedreiro	2	Gerador	Pedreiro	2
Martelete	Servente	5	Martelete	Servente	2
Caminhão	Motorista	1	Caminhão	Operador de retro-escavadeira	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1	Retro-escavadeira		
Compactador a percussão					
SERVIÇOS EXECUTADOS					
-			-		
FINAL DE SEMANA					
Horas Trabalhadas	-	Horas Paradas	-	Horas Trabalhadas	-
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS					
 Arlan do Carmo Mendonça Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 177324/D		 MARCOS GUARINO DE OLIVEIRA:2828518264 Marcos Guarino de Oliveira Prefeito do Município de Muriaé CNPJ: 17.947.581/0001-78		 VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Vinicius Tofani Cruz Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 211590/D	
 Renato Stoque Martins Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 330209/MG		 Gustavo Goretti Rodrigues Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Demsur CREA Nº: 133.497/D-MG		 Evandro Moura Correa Fonseca Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 2027102718	
 Daniela Murucci Monteiro Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Demsur CREA Nº: 147.585/D - MG					

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA					
DIÁRIO DE OBRA					
Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO				
Contrato:	043001/2024				
Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA				
Prazo da Obra:	28 MESES				
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()				
Data: 29/09/2025					
FRENTE:1			FRENTE:2		
EQUIPAMENTOS	PESSOAL		EQUIPAMENTOS	PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTIDADE	Pá	FUNÇÃO	QUANTIDADE
Enxada	Encarregado	1	Enxada	Encarregado	1
Gerador	Pedreiro	2	Gerador	Pedreiro	2
Martelete	Servente	5	Martelete	Servente	2
Caminhão	Motorista	1	Caminhão	Operador de retro-escavadeira	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1	Retro-escavadeira		
Compactador a percussão					
SERVIÇOS EXECUTADOS					
FRENTE 1: RUA CARLOS DIAS GOES			FRENTE 2: RUA CAPITAO JOSÉ JUSTINO/ALAMEDA SÃO JOSE		
•EXECUÇÃO DE LIMPEZA DE TERRENO •EXECUÇÃO DE 7 VIAGENS DE ENTULHO			•CAMINHÃO VÁCUO NÃO PRESTOU AUXÍLIO CONFORME COMBINADO COM O DEMSUR, EM DEPENDÊNCIA A ISSO A EQUIPE FICOU PARADA ATE 13:00H •ÍNICIO DA ALAMEDA SÃO JOSE •EXECUÇÃO DE SEPARAÇÃO DE PEDRAS •CORTE DE ASFALTO COM MAKITÃO •EXECUÇÃO DE SEPARAÇÃO DE ENTULHO •ROMPIMENTO DO RAMAL ELÉTRICO DO SINAL		
HORIMETRO RETRO-ESCAVADEIRA					
Horas Trabalhadas	10h30	Horas Paradas	1h30	Horas Trabalhadas	04:00 h
				Horas Paradas	05:00 h
DA PARALISAÇÃO					
A máquina permaneceu parada durante a execução da limpeza do terreno aguardando a liberação da área para continuidade dos serviços.			A máquina permaneceu parada até as 13:00 devido à ausência do caminhão vácuo, que não prestou auxílio conforme combinado com o DEMSUR, aguardando a liberação da frente de serviço. Também houve paralisação durante a separação de pedras e de entulho.		
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS					
Arlan do Carmo Mendonça Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 177324/D		Marcos Guanino de Oliveira Prefeito do Município de Muriaé CNPJ: 17.947.581/0001-76		VINICIUS TOFANI TOFANI CRUZ:10550033637 Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Data: 2025.10.20 14:20:00 -0300 Vinicius Tófani Cruz Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 211590/D	
Renato Stoque Martins Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 330209/MG		Gustavo Goffetti Rodrigues Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Demsur CREA Nº: 133.497/D-MG		Evandro Moura Correa Fonseca Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 2027102718	
Daniela Murucci Monteiro Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Demsur CREA Nº: 147.585/D - MG					

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA					
DIÁRIO DE OBRA					
Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO				
Contrato:	043001/2024				
Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA				
Prazo da Obra:	28 MESES				
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()				
Data: 30/09/2025					
FRENTE:1			FRENTE:2		
EQUIPAMENTOS	PESSOAL		EQUIPAMENTOS	PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTIDADE	Pá	FUNÇÃO	QUANTIDADE
Enxada	Encarregado	1	Enxada	Encarregado	1
Gerador	Pedreiro	2	Gerador	Pedreiro	2
Martelete	Servente	5	Martelete	Servente	2
Caminhão	Motorista	1	Caminhão	Operador de retro-escavadeira	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1	Retro-escavadeira		
Compactador a percussão					
SERVIÇOS EXECUTADOS					
FRENTE 1: ALAMEDA SÃO JOSÉ			FRENTE 2: RUA CAPITAO JOSÉ JUSTINO		
•EXECUÇÃO DE CORTE DE VALA •SONDAGEM PARA LOCALIZAR ADUTORA E FIAÇÕES •EXECUÇÃO DE CORTE NO PVE PARA LIGAÇÃO •SEPARAÇÃO DE PEDRAS •1 VIAGEM DE ENTULHO •RE-ATERRO DE VALA •ROMPIMENTO E REPARO EM TUBULAÇÃO DE 60MM •INSTALAÇÃO DE 7 TUBOS DE 150MM DA REDE PRINCIPAL(42M) •COMPACTAÇÃO DE SOLO •SINALIZAÇÃO COM FITA ZEBRADA •TRANSPORTE DE MATERIAIS			•CAMINHÃO VÁCUO NÃO COMPARECEU AO SERVIÇO CONFORME COMBINADO COM O DEMSUR,POR ESTE DETALHE A EQUIPE INICIOU OS TRABALHOS AS 11:00H •CORTE DE VALA •DEMOLIÇÃO DO SEGUNDO PVE •LIMPEZA DO TERRENO •SEPARAÇÃO DE PEDRAS •INICIO DA EXECUÇÃO DO SEGUNDO PVP(INSTALAÇÃO DE MANILHAS)		
HORIMETRO RETRO-ESCAVADEIRA					
Horas Trabalhadas	5h30	Horas Paradas	3h30	Horas Trabalhadas	05:00 h
				Horas Paradas	04:00 h
MOTIVO DA PARALISAÇÃO					
A máquina permaneceu parada durante o rompimento e reparo da tubulação de 60mm, a separação de pedras, a sondagem para localização de adutora e fiações, e a sinalização da área, aguardando a liberação das frentes de serviço para continuidade dos trabalhos.			A máquina permaneceu parada até as 11:00 devido à ausência do caminhão vácuo, que não compareceu conforme combinado com o DEMSUR. Também houve paralisação durante a limpeza do terreno e a separação de pedras, aguardando a liberação da frente de serviço para continuidade das atividades.		
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS					
 Arian do Carmo Mendonça Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 177324/D		 Marcos Guarino de Oliveira Prefeito do Município de Muriaé CNPJ: 17.947.581/0001-76		 VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Data: 2025.10.20 14:29:14 -0300 Vinicius Tofani Cruz Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 211590/D	
 Renato Stoque Martins Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 330209/MG		 Gustavo Goretti Rodrigues Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Demsur CREA Nº: 133.497/D-MG		 Evandro Moura Correa Fonseca Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 2027102718	
 Daniela Muruci Monteiro Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Demsur CREA Nº: 147.585/D - MG					

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
DIÁRIO DE OBRA							
Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO						
Contrato:	043001/2024						
Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA						
Prazo da Obra:	28 MESES						
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()						
Data: 01/10/2025							
FRENTE:1			FRENTE:2				
EQUIPAMENTOS		PESSOAL		EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTIDADE	Pá	FUNÇÃO	QUANTIDADE		
Enxada	Encarregado	1	Enxada	Encarregado	1		
Gerador	Pedreiro	2	Gerador	Pedreiro	2		
Martelete	Servente	5	Martelete	Servente	2		
Caminhão	Motorista	1	Caminhão	Operador de retro-escavadeira	1		
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1	Retro-escavadeira				
Compactador a percussão							
SERVIÇOS EXECUTADOS							
FRENTE 1: ALAMEDA SÃO JOSÉ			FRENTE 2: RUA CAPITAO JOSÉ JUSTINO				
•CORTE DE VALA •RE-ATERRO DE VALA •COMPACTAÇÃO DE SOLO •SEPARAÇÃO DE PEDRAS •CORTE DE ASFALTO COM MAKITÃO •MARCAÇÃO DA RUA PARA CORTE COM MAKITÃO •LIGAÇÃO DO RAMAL DE ESGOTO DA UNIMED(2M DE TUBO 100MM) •LIGAÇÃO DO RAMAL DE ESGOTO DA CLÍNICA BALDANZA(2M DE TUBO 100MM) •LIMPEZA DE TERRENO - SINALIZAÇÃO COM FITA ZEBRADA •1 VIAGEM DE ENTULHO			•CAMINHÃO VÁCUO PRECISOU REALIZAR O ABASTECIMENTO EM DECORRÊNCIA A ISSO A EQUIPE FICOU PARADA ATÉ 8:30H •FECHAMENTO DA RUA BARÃO DO MONTE ALTO •CORTE DE VALA •IDENTIFICAÇÃO DOS RAMAIS DE ENERGIA •CORTE DO PVE DA CALÇADA COM MARTELETE •COMPRA DE 10M³ DE BICA CORRIDA •1 VIAGEM DE DESCARTE DE MATERIAL •RE-ATERRO DE VALA •COMPACTAÇÃO DE SOLO •INSTALAÇÃO DE 2,5 TUBOS DE 150MM DA REDE PRINCIPAL(15M)				
HORIMETRO RETRO-ESCAVADEIRA							
Horas Trabalhadas	5h54	Horas Paradas	3h06	Horas Trabalhadas	07:00 h	Horas Paradas	02:00 h
MOTIVO A máquina permaneceu parada durante a limpeza do terreno, a separação de pedras e sinalização da área, aguardando a liberação das frentes de serviço para continuidade dos trabalhos. ANÁLISE A máquina permaneceu parada até as 8:30 devido ao abastecimento do caminhão vácuo, aguardando a liberação da frente de serviço para continuidade das atividades.							
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS							
 Arlan do Carmo Mendonça Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 177324/D		 Marcos Guarino de Oliveira Prefeito do Município de Muriaé CNPJ: 17.947.581/0001-78		 VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Data: 2025.10.28 14:20:27 -0'300 Vinicius Tofani Cruz Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 211590/D			
 Renato Stoque Martins Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 330209MG		 Gustavo Goretti Rodrigues Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Damsur CREA Nº: 133.497/D-MG		 Evandro Moura Correa Fonseca Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 2027102718			
 Daniela Murucci Monteiro Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Damsur CREA Nº: 147.585/D - MG							

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA					
DIÁRIO DE OBRA					
Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO				
Contrato:	043001/2024				
Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA				
Prazo da Obra:	28 MESES				
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()				
Data: 02/10/2025					
FRENTE:1			FRENTE:2		
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	EQUIPAMENTOS		PESSOAL
Pá	FUNÇÃO	QUANTIDADE	Pá	FUNÇÃO	QUANTIDADE
Enxada	Encarregado	1	Enxada	Encarregado	1
Gerador	Pedreiro	2	Gerador	Pedreiro	2
Martelete	Servente	5	Martelete	Servente	2
Caminhão	Motorista	1	Caminhão	Operador de retro-escavadeira	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1	Retro-escavadeira		
Compactador a percussão					
SERVIÇOS EXECUTADOS					
FRENTE 1: ALAMEDA SÃO JOSÉ			FRENTE 2: RUA CAPITAO JOSÉ JUSTINO		
•CORTE DE VALA •RE-ATERRO DE VALA •EXECUÇÃO DO PRIMEIRO PVP •SINALIZAÇÃO COM FITA ZEBRADA •SONDAGEM DE TUBULAÇÕES EXISTENTES •INSTALAÇÃO DE 2 ANÉIS NO PVP •INSTALAÇÃO DE 3 TUBOS DE 150MM DA REDE PRINCIPAL(18M) •EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO •SEPARAÇÃO DE PEDRAS •CORTE DE VALA DE 2,0 x 2,0 PARA EXECUÇÃO DO PRIMEIRO PVP •DEMOLIÇÃO DE PVE (1,20 x 1,00)			•EXECUÇÃO DE CORTE PARA RAMAIS •RE-ATERRO DE VALA •EXECUÇÃO DO SEGUNDO PVP •LIMPEZA DE TERRENO •CORTE DE VALA DO SEGUNDO PVP 2,50 x 2,50 •CAMINHÃO VÁCUO CHEGOU AS 8:30H EM DECORRÊNCIA A ISSO A EQUIPE FICOU PARADA •2 VIAGENS DE ENTULHO •SEPARAÇÃO DE PEDRAS •DEMOLIÇÃO DE PVE (1,80 x 1,30)		
HORIMETRO RETRO-ESCAVADEIRA					
Horas Trabalhadas	5h12	Horas Paradas	3h48	Horas Trabalhadas	03:36 h
		MOTIVO		ANÁLISE	
A máquina permaneceu parada durante a sondagem de tubulações existentes, separação de pedras e a sinalização da área, aguardando a liberação das frentes de serviço para continuidade das atividades.			A máquina permaneceu parada devido à chegada tardia do caminhão vácuo às 8:30, durante a limpeza do terreno e a separação de pedras, aguardando a liberação da frente de serviço para continuidade das atividades.		
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS					
 Arian do Carmo Mendonça Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 177324/D		 Marcos Guarino de Oliveira Prefeito do Município de Muriaé CNPJ: 17.947.581/0001-76		 VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Data: 2025.10.20 14:20:36 -0300 Vinicius Tofani Cruz Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 211590/D	
 Renato Broque Martins Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 330209/MG		 Gustavo Goretti Rodrigues Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Demsur CREA Nº: 133.497/D-MG		 Evandro Moura Correa Fonseca Co-Res. Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 2027102718	
 Daniela Murucci Monteiro Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Demsur CREA Nº: 147.585/D - MG					


R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
DIÁRIO DE OBRA							
Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO						
Contrato:	043001/2024						
Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA						
Prazo da Obra:	28 MESES						
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()						
Data: 03/10/2025							
FRENTE:1				FRENTE:2			
EQUIPAMENTOS		PESSOAL		EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTIDADE		Pá	FUNÇÃO	QUANTIDADE	
Enxada	Encarregado	1		Enxada	Encarregado	1	
Gerador	Pedreiro	2		Gerador	Pedreiro	2	
Martelete	Servente	5		Martelete	Servente	2	
Caminhão	Motorista	1		Caminhão	Operador de retro-escavadeira	1	
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1		Retro-escavadeira			
Compactador a percussão							
SERVIÇOS EXECUTADOS							
FRENTE 1: ALAMEDA SÃO JOSÉ				FRENTE 2: RUA CAPITAO JOSÉ JUSTINO			
•EXECUÇÃO DO PRIMEIRO PVP •COMPACTAÇÃO DE SOLO •CORTE DE VALA •RE-ATERRO DE VALA •EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO •TRANSPORTE DO MATERIAL DO DEPÓSITO - SINALIZAÇÃO COM FITA ZEBRADA •LIMPEZA DE TERRENO				•EXECUÇÃO DO PRIMEIRO PVP •ABERTURA DE VALA 3,0 x 3,0 PARA O PRIMEIRO PVP •INSTALAÇÃO DE 3 MANILHAS NO PRIMEIRO PVP •CORTE DE VALA •RE-ATERRO DE VALA •SINALIZAÇÃO COM FITA ZEBRADA •LIMPEZA DE TERRENO			
HORIMETRO RETRO-ESCAVADEIRA							
Horas Trabalhadas	3h06	Horas Paradas	5h54	Horas Trabalhadas	04:06 h	Horas Paradas	04:54 h
MOTIV PARALISAÇÃO							
A máquina permaneceu parada durante a limpeza do terreno, o transporte de material para o depósito e a sinalização da área, aguardando a liberação das frentes de serviço para continuidade das atividades.				A máquina permaneceu parada durante a limpeza do terreno e a sinalização da área, aguardando a liberação das frentes de serviço para continuidade das atividades.			
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS							
 Arian do Carmo Mendonça Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 177324/D		 Marcos Guarino de Oliveira Prefeito do Município de Muriaé CNPJ: 17.947.581/0001-76		 VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Data: 2025.10.20 14:20:47 -0300 Vinicius Tofani Cruz Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 211590/D			
 Renato Stoque Martins Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 330209/MG		 Gustavo Garretti Rodrigues Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Demsur CREA Nº: 133.497/D-MG		 Evandro Moura Correa Fonseca Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 2027102718			
 Daniela Murucci Monteiro Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Demsur CREA Nº: 147.585/D - MG							

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA					
DIÁRIO DE OBRA					
Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO				
Contrato:	043001/2024				
Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA				
Prazo da Obra:	28 MESES				
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()				
Data: 04/10/2025					
FRENTE:1			FRENTE:2		
EQUIPAMENTOS	PESSOAL		EQUIPAMENTOS	PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTIDADE	Pá	FUNÇÃO	QUANTIDADE
Enxada	Encarregado	1	Enxada	Encarregado	1
Gerador	Pedreiro	2	Gerador	Pedreiro	2
Martelete	Servente	5	Martelete	Servente	2
Caminhão	Motorista	1	Caminhão	Operador de retro-escavadeira	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1	Retro-escavadeira		
Compactador a percussão					
SERVIÇOS EXECUTADOS					

FINAL DE SEMANA

Horas Trabalhadas	-	Horas Paradas	-	Horas Trabalhadas	-	Horas Paradas	-
-------------------	---	---------------	---	-------------------	---	---------------	---


RESPONSÁVEIS TÉCNICOS


Arlan do Carmo Mendonça
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 177324/D

MARCOS GUARINO DE OLIVEIRA:2828518264
Marcos Guarino de Oliveira
Prefeito do Município de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76


VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637
Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637
Data: 2025.10.25 14:20:55 -0300
Vinicius Tófani Cruz
Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 211590/D



Renato Stoque Martins
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 330209MG






Gustavo Coretti Rodrigues
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419
Engenheiro Civil - Damsur
CREA Nº: 133.497/D-MG



Evandro Moura Correa Fonseca
Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 2027102718






Daniela Murucci Monteiro
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419
Engenheiro Civil - Damsur
CREA Nº: 147.585/D - MG




R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA					
DIÁRIO DE OBRA					
Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO				
Contrato:	043001/2024				
Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA				
Prazo da Obra:	28 MESES				
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()				
Data: 05/10/2025					
FRETE:1			FRETE:2		
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	EQUIPAMENTOS		PESSOAL
Pá	FUNÇÃO	QUANTIDADE	Pá	FUNÇÃO	QUANTIDADE
Enxada	Encarregado	1	Enxada	Encarregado	1
Gerador	Pedreiro	2	Gerador	Pedreiro	2
Martelete	Servente	5	Martelete	Servente	2
Caminhão	Motorista	1	Caminhão	Operador de retro-escavadeira	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1	Retro-escavadeira		
Compactador a percussão					
SERVIÇOS EXECUTADOS					
-			-		
FINAL DE SEMANA					
Horas Trabalhadas	-	Horas Paradas	-	Horas Trabalhadas	-
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS					
 Arlan do Carmo Mendonça Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 177324/D		 MARCOS GUARINO DE OLIVEIRA:2828518264 Marcos Guarino de Oliveira Prefeito do Município de Muriaé CNPJ: 17.947.581/0001-76		 VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Data: 2025.10.05 14:21:03 -0300 Vinicius Tofani Cruz Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 211590/D	
 Renato Stoque Martins Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 330209MG		 Gustavo Goretti Rodrigues Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Demsur CREA Nº: 133.497/D-MG		 Evandro Moura Correa Fonseca Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 2027102718	
 Daniela Murucci Monteiro Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Demsur CREA Nº: 147.585/D - MG					

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
DIÁRIO DE OBRA							
Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO						
Contrato:	043001/2024						
Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA						
Prazo da Obra:	28 MESES						
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()						
Data: 06/10/2025							
FRENTE:1			FRENTE:2				
EQUIPAMENTOS		PESSOAL		EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTIDADE	Pá	FUNÇÃO	QUANTIDADE		
Enxada	Encarregado	1	Enxada	Encarregado	1		
Gerador	Pedreiro	2	Gerador	Pedreiro	2		
Martelete	Servente	5	Martelete	Servente	2		
Caminhão	Motorista	1	Caminhão	Operador de retro-escavadeira	1		
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1	Retro-escavadeira				
Compactador a percussão							
SERVIÇOS EXECUTADOS							
FRENTE 1: ALAMEDA SÃO JOSÉ			FRENTE 2: RUA CAPITAO JOSÉ JUSTINO				
•ESCAVAÇÃO DE VALA •INSTALAÇÃO DE 6 TUBOS DE 150MM DA REDE PRINCIPAL(36M) •EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO •COMPACTAÇÃO DE SOLO •ROMPIMENTO DE RAMAL DE 50MM DE ÁGUA •REPARO EM CALÇADAS •EXECUÇÃO DE RAMAIS RESIDENCIAIS •TRANSPORTE DE MATERIAIS DO DEPÓSITO •SEPARAÇÃO DE PEDRAS •SINALIZAÇÃO COM FITA ZEBRADA •DEMOOLIÇÃO DE PVE (1,40 x 1,10)			•ESCAVAÇÃO DE VALA •RE-ATERRO DE VALA •LIMPEZA DE TERRENO •SINALIZAÇÃO COM FITA ZEBRADA •SEPARAÇÃO DE PEDRAS •2 VIAGENS DE DESCARTE				
HORIMETRO RETRO-ESCAVADEIRA							
Horas Trabalhadas	3h54	Horas Paradas	5h06	Horas Trabalhadas	03:42 h	Horas Paradas	05:18 h
MOTIV PARALISAÇÃO A máquina permaneceu parada durante o rompimento do ramal de 50 mm de água, o reparo calçadas, a separação de pedras, a compactação de solo e a sinalização da área, aguardando a liberação das frentes de serviço para continuidade das atividades. A máquina permaneceu parada durante a limpeza do terreno, a separação de pedras e a sinalização da área, aguardando a liberação das frentes de serviço para continuidade dos trabalhos.							
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS							
 Arian do Carmo Mendonça Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 177324/D		 Marcos Guarino de Oliveira Prefeito do Município de Muriaé CNPJ: 17.947.581/0001-76		 VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Atestado digitalizado por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Data: 2025.10.20 14:21:11 -0100 Vinicius Tofani Cruz Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 211590/D			
 Renato Stoque Martins Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 330209MG		 Gustavo Górgiti Rodrigues Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Demsur CREA Nº: 133.497/D-MG		 Evandro Moura Correa Fonseca Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 2027102718			
 Daniela Murucci Monteiro Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Demsur CREA Nº: 147.585/D - MG							

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
DIÁRIO DE OBRA							
Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO						
Contrato:	043001/2024						
Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA						
Prazo da Obra:	28 MESES						
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()						
Data: 07/10/2025							
FRENTE:1				FRENTE:2			
EQUIPAMENTOS		PESSOAL		EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTIDADE		Pá	FUNÇÃO	QUANTIDADE	
Enxada	Encarregado	1		Enxada	Encarregado	1	
Gerador	Pedreiro	2		Gerador	Pedreiro	2	
Martelete	Servente	5		Martelete	Servente	2	
Caminhão	Motorista	1		Caminhão	Operador de retro-escavadeira	1	
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1		Retro-escavadeira			
Compactador a percussão							
SERVIÇOS EXECUTADOS							
FRENTE 1: ALAMEDA SÃO JOSÉ				FRENTE 2: RUA CAPITAO JOSÉ JUSTINO/JOÃO GROSSI			
•RE-ATERRO DE VALA •LIMPEZA DE TERRENO •SINALIZAÇÃO COM FITA ZEBRADA •CORT DE VALA PARA LIGAÇÕES DOS RAMAIS DE ESGOTO •ROMPIMENTO E REPARO DE RAMAL DE 1/2 DE ÁGUA •COMPACTAÇÃO DE SOLO •EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO •LIGAÇÃO DE RAMAIS DE ESGOTO •INSTALAÇÃO DE 2 TUBOS DE 150MM DA REDE PRINCIPAL •EXECUÇÃO DE PVP •1 VIAGEM DE DESCARTE				<u>CAPITAO JOSÉ JUSTINO</u> •ESCAVAÇÃO DE VALA •RE-ATERRO DE VALA •LIMPEZA DE TERRENO •COMPACTAÇÃO DE SOLO •2 CAMINHÕES DE DESCARTE <u>JOÃO GROSSI</u> •RETIRADA E SEPARAÇÃO DAS PEDRAS •LIMPEZA DE TERRENO •SINALIZAÇÃO COM FITA ZEBRADA			
HORIMETRO RETRO-ESCAVADEIRA							
Horas Trabalhadas	4h54	Horas Paradas	4h06	Horas Trabalhadas	04:18 h	Horas Paradas	04:42 h
MOTIV				PARALISAÇÃO			
A máquina permaneceu parada durante a limpeza do terreno, a sinalização da área, o rompimento do ramal de água, o re-aterro de vala e a compactação de solo, aguardando a liberação das frentes de serviço para continuidade das atividades.				A máquina permaneceu parada durante a limpeza do terreno, a compactação de solo, a separação de pedras e a sinalização da área, aguardando a liberação das frentes de serviço para continuidade das atividades.			
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS							
 Allan do Carmo Mendonça Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 177324/D		 Marcos Guarino de Oliveira Prefeito do Município de Muriaé CNPJ: 17.947.581/0001-76		 VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Data: 2025.10.26 14:21:26 -0300 Vinicius Tofani Cruz Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 211590/D			
 Renato Stoque Martins Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 330209/MG		 Gustavo Gonsi Rodrigues Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Demsur CREA Nº: 133.497/D-MG		 Evandro Moura Correa Fonseca Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 2027102718			
 Daniela Murucci Monteiro Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Demsur CREA Nº: 147.585/D - MG							

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA					
DIÁRIO DE OBRA					
Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO				
Contrato:	043001/2024				
Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA				
Prazo da Obra:	28 MESES				
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()				
Data: 08/10/2025					
FRENTE:1			FRENTE:2		
EQUIPAMENTOS	PESSOAL		EQUIPAMENTOS	PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTIDADE	Pá	FUNÇÃO	QUANTIDADE
Enxada	Encarregado	1	Enxada	Encarregado	1
Gerador	Pedreiro	2	Gerador	Pedreiro	2
Martelete	Servente	5	Martelete	Servente	2
Caminhão	Motorista	1	Caminhão	Operador de retro-escavadeira	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1	Retro-escavadeira		
Compactador a percussão					
SERVIÇOS EXECUTADOS					
FRENTE 1: ALAMEDA SÃO JOSÉ			FRENTE 2: JOÃO GROSSI/CAPITÃO JOSÉ JUSTINO		
•ESCAVAÇÃO PARA RAMAIS DE ESGOTO •RE-ATERRO DE VALA •EXECUÇÃO DE PVP •1 VIAGEM DE ATERRO •LIMPEZA DE TERRENO - SINALIZAÇÃO COM FITA ZEBRADA •SEPARAÇÃO DAS PEDRAS •COMPACTAÇÃO DE SOLO •REPARO EM CALÇADAS •1 VIAGEM DE DESCARTE			•ESCAVAÇÃO DE VALA •INSTALAÇÃO DE 6 TUBOS DE 150MM DA REDE PRINCIPAL(36M) •RETIRADA E SEPARAÇÃO DAS PEDRAS •LIMPEZA DE TERRENO •SINALIZAÇÃO COM FITA ZEBRADA •HOUE ROMPIMENTO DA REDE ELÉTRICA SUBTERRANEA DA LOJA KALU AVIAMENTOS, ELETRECISTA PRECISOU SER ACIONADO <u>CAPITÃO JOSÉ JUSTINO</u> •LIMPEZA DE TERRENO •SINALIZAÇÃO •COMPACTAÇÃO DE SOLO •EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO		
HORIMETRO RETRO-ESCAVADEIRA					
Horas Trabalhadas	5h42	Horas Paradas	3h18	Horas Trabalhadas	03:48 h
				Horas Paradas	05:12 h
MOTIV A máquina permaneceu parada durante a limpeza do terreno, separação das pedras, sinalização da área, compactação de solo e reparos em calçadas, aguardando a liberação das frentes de serviço para continuidade das atividades.			PARALISAÇÃO A máquina permaneceu parada durante a limpeza do terreno, a separação de pedras, a sinalização da área e o reparo do rompimento da rede elétrica subterrânea da loja Kalu Aviaamentos, aguardando a liberação da frente de serviço para continuidade das atividades.		
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS					
 Arlan do Carmo Mendonça Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 177324/D		 Marcos Guarino de Oliveira Prefeito do Município de Muriaé CNPJ: 17.947.581/0001-76		 VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Data: 2025.10.28 14:21:29 -0300 Vinicius Tofani Cruz Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 211590/D	
 Renato Stoque Martins Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 330209/MG		 Gustavo Góes Rodrigues Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Demsur CREA Nº: 133.497/D-MG		 Evandro Moura Correa Fonseca Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 2027102718	
 Daniela Murucci Monteiro Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Demsur CREA Nº: 147.585/D - MG					

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA					
DIÁRIO DE OBRA					
Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO				
Contrato:	043001/2024				
Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA				
Prazo da Obra:	28 MESES				
Clima:	BOM () CHUVA FRACA (X) CHUVA FORTE ()				
Data: 09/10/2025					
FRENTE:1			FRENTE:2		
EQUIPAMENTOS	PESSOAL		EQUIPAMENTOS	PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTIDADE	Pá	FUNÇÃO	QUANTIDADE
Enxada	Encarregado	1	Enxada	Encarregado	1
Gerador	Pedreiro	2	Gerador	Pedreiro	2
Martelete	Servente	5	Martelete	Servente	2
Caminhão	Motorista	1	Caminhão	Operador de retro-escavadeira	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1	Retro-escavadeira		
Compactador a percussão					
SERVIÇOS EXECUTADOS					
FRENTE 1: ALAMEDA SÃO JOSÉ			FRENTE 2:JOÃO GROSSI		
•ESCAVAÇÃO DE VALA •COMPACTAÇÃO DE SOLO •RE-ATERRO DE VALA •EXECUÇÃO DO TERCEIRO PVP •TRANSPORTE DE MATERIAIS DO DEPÓSITO •CORTE PARA LIGAÇÃO DE RAMAIS •LIMPEZA DO TERRENO •SINALIZAÇÃO COM FITA ZEBRADA •SEPARAÇÃO DAS PEDRAS •INSTALAÇÃO DE 2 TUBOS DE 150MM DA REDE PRINCIPAL (12M) •CORTE DE VALA PARA EXECUÇÃO DO TERCEIRO PVP (2,20 x 1,50x 1,20) •REPARO EM CALÇADAS •DEMOLIÇÃO DE PVE (0,90x 0,50 x 0,90)			•ESCAVAÇÃO DE VALA •INSTALAÇÃO DE TUBOS •SEPARAÇÃO DE PEDRAS •LIMPEZA DE TERRENO •SINALIZAÇÃO COM FITA ZEBRADA •ESCORAMENTO (6M) •DEMOLIÇÃO DE CAIXA (1,20x1,20x1,00) •LIGAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA CASA 13(4,0M DE TUBO 100MM) •LIGAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA CASA 15(3,5M DE TUBO 100MM) •LIGAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO PREDIO DE ESQUINA(3,50M DE TUBO 100MM) •LIGAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA CASA 14(4,0M DE TUBO 100MM) •LIGAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA CASA 15(3,30M DE TUBO 100MM) •LIGAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA CASA 17(4,0M DE TUBO 100MM) •LIGAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA CASA 22(3,50M DE TUBO 100MM) •LIGAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA CASA 33(3,5M DE TUBO 100MM) •LIGAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA CASA 37(3,5M DE TUBO 100MM) •LIGAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA CASA 37(4,0M DE TUBO 100MM)		
HORIMETRO RETRO-ESCAVADEIRA					
Horas Trabalhadas	5h18	Horas Paradas	3h42	Horas Trabalhadas	04:12 h
				Horas Paradas	04:48 h
MOTIV A máquina permaneceu parada durante a limpeza do terreno, separação das pedras, sinalização da área, compactação de solo e reparos em calçadas, aguardando a liberação das frentes de serviço para continuidade das atividades. PARALISAÇÃO A máquina permaneceu parada durante a limpeza do terreno, separação das pedras, sinalização da área e execução do escoramento, aguardando a liberação das frentes de serviço para continuidade das atividades.					
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS					
 Ariani de Carmo Mendonça Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 177324/D		 Marcos Guarino de Oliveira Prefeito do Município de Murtaé CNPJ: 17.947.581/0001-76		 VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Data: 2025.10.28 14:21:38 -0300 Vinicius Tofani Cruz Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 211590/D	
 Renato Stoque Martins Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 330209MG		 Gustavo Goratti Rodrigues Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Demsur CREA Nº: 133.497/D-MG		 Evandro Moura Correa Fonseca Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 2027102718	
 Daniela Murucci Monteiro Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Demsur CREA Nº: 147.585/D - MG					


R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
DIÁRIO DE OBRA							
Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO						
Contrato:	043001/2024						
Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA						
Prazo da Obra:	28 MESES						
Clima:	BOM () CHUVA FRACA (X) CHUVA FORTE ()						
Data: 10/10/2025							
FRENTE:1				FRENTE:2			
EQUIPAMENTOS		PESSOAL		EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTIDADE		Pá	FUNÇÃO	QUANTIDADE	
Enxada	Encarregado	1		Enxada	Encarregado	1	
Gerador	Pedreiro	2		Gerador	Pedreiro	2	
Martelete	Servente	5		Martelete	Servente	2	
Caminhão	Motorista	1		Caminhão	Operador de retro-escavadeira	1	
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1		Retro-escavadeira			
Compactador a percussão							
SERVIÇOS EXECUTADOS							
FRENTE 1: ALAMEDA SÃO JOSÉ				FRENTE 2: RUA JOÃO GROSSI			
• ESCAVAÇÃO DE VALA PARA LIGAÇÃO DOS RAMAIS • COMPACTAÇÃO DE SOLO • EXECUÇÃO DE TAMPA DO TERCEIRO PVP • EXECUÇÃO DE TROCA DE TAMPA DO PRIMEIRO PVP • LIMPEZA DE TERRENO • 1 VIAGEM DE DESCARTE • 1 VIAGEM DE ATERRO • RE-ATERRO DE VALA • SEPARAÇÃO DE PEDRAS • SINALIZAÇÃO COM FITA ZEBRADA				• CALÇAMENTO • COMPACTAÇÃO DE CALÇAMENTO			
HORIMETRO RETRO-ESCAVADEIRA							
Horas Trabalhadas	4h30	Horas Paradas	4h30	Horas Trabalhadas	02:00 h	Horas Paradas	07:00 h
MOTIVO DA PARALISAÇÃO							
A máquina permaneceu parada durante a limpeza do terreno, separação das pedras, sinalização da área, execução da tampa do terceiro PVP, troca da tampa do primeiro e compactação de solo, aguardando a liberação das frentes de serviço para continuidade das atividades.				A máquina permaneceu parada durante o calçamento, aguardando a liberação das frentes de serviço para continuidade das atividades.			
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS							
 Arian de Carmo Mendonça Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 177324/D		 Marcos Guarino de Oliveira Prefeito do Município de Muriaé CNPJ: 17.947.581/0001-76		 VINICIUS TOFANI CRUZ: 10550033637 Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ: 10550033637 Data: 2025.10.28 14:21:46 -0300 Vinicius Tofani Cruz Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 211590/D			
 Renato Stoque Martins Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 330209MG		 Gustavo Goretti Rodrigues Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Demsur CREA Nº: 133.497/D-MG		 Evandro Moura Correa Fonseca Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 2027102718			
 Daniela Murucci Monteiro Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Demsur CREA Nº: 147.585/D - MG							


R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA					
DIÁRIO DE OBRA					
Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO				
Contrato:	043001/2024				
Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA				
Prazo da Obra:	28 MESES				
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()				
Data: 11/10/2025					
FRENTE:1			FRENTE:2		
EQUIPAMENTOS	PESSOAL		EQUIPAMENTOS	PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTIDADE	Pá	FUNÇÃO	QUANTIDADE
Enxada	Encarregado	1	Enxada	Encarregado	1
Gerador	Pedreiro	2	Gerador	Pedreiro	2
Martelete	Servente	5	Martelete	Servente	2
Caminhão	Motorista	1	Caminhão	Operador de retro-escavadeira	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1	Retro-escavadeira		
Compactador a percussão					
SERVIÇOS EXECUTADOS					


FINAL DE SEMANA

Horas Trabalhadas	-	Horas Paradas	-	Horas Trabalhadas	-	Horas Paradas	-
-------------------	---	---------------	---	-------------------	---	---------------	---

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS



 Artan de Carmo Mendonça
 Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419
 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
 CREA Nº: 177324/D


 MARCOS GUARINO DE OLIVEIRA:2828518264
 Marcos Guarino de Oliveira
 Prefeito do Município de Muriaé
 CNPJ: 17.947.581/0001-76


 VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637
 Vinicius Tofani Cruz
 Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço
 CREA-MG 211590/D


 Renato Stoque Martins
 Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419
 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
 CREA Nº: 330209MG


 Gustavo Goretti Rodrigues
 Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419
 Engenheiro Civil - Densur
 CREA Nº: 133.497/D-MG


 Evandro Moura Correa Fonseca
 Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço
 CREA-MG 2027102718



 Daniela Murucol Monteiro
 Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419
 Engenheiro Civil - Densur
 CREA Nº: 147.585/D - MG

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA					
DIÁRIO DE OBRA					
Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO				
Contrato:	043001/2024				
Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA				
Prazo da Obra:	28 MESES				
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()				
Data: 12/10/2025					
FRENTE:1			FRENTE:2		
EQUIPAMENTOS	PESSOAL		EQUIPAMENTOS	PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTIDADE	Pá	FUNÇÃO	QUANTIDADE
Enxada	Encarregado	1	Enxada	Encarregado	1
Gerador	Pedreiro	2	Gerador	Pedreiro	2
Martelete	Servente	5	Martelete	Servente	2
Caminhão	Motorista	1	Caminhão	Operador de retro-escavadeira	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1	Retro-escavadeira		
Compactador a percussão					
SERVIÇOS EXECUTADOS					


FINAL DE SEMANA

Horas Trabalhadas	-	Horas Paradas	-	Horas Trabalhadas	-	Horas Paradas	-
-------------------	---	---------------	---	-------------------	---	---------------	---

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS



Arian do Carmo Mendonça
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 177324/D



MARCOS GUARINO DE OLIVEIRA:2828518264
Marcos Guarino de Oliveira
Prefeito do Município de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76




VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637
Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637
Data: 2025.10.26 14:22:01 -0300
Vinicius Tofani Cruz
Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 211590/D



Renato Stoque Martins
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419
Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas
CREA Nº: 330209MG



Gustavo Garfetti Rodrigues
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419
Engenheiro Civil - Demsur
CREA Nº: 133.497/D-MG





Evandro Moura Correa Fonseca
Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço
CREA-MG 2027102718



Daniela Murucci Monteiro
Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419
Engenheiro Civil - Demsur
CREA Nº: 147.585/D - MG

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
DIÁRIO DE OBRA							
Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO						
Contrato:	043001/2024						
Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA						
Prazo da Obra:	28 MESES						
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()						
Data: 13/10/2025							
FRENTE:1			FRENTE:2				
EQUIPAMENTOS		PESSOAL		EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTIDADE	Pá	FUNÇÃO	QUANTIDADE		
Enxada	Encarregado	1	Enxada	Encarregado	1		
Gerador	Pedreiro	2	Gerador	Pedreiro	2		
Martelete	Servente	5	Martelete	Servente	2		
Caminhão	Motorista	1	Caminhão	Operador de retro-escavadeira	1		
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1	Retro-escavadeira				
Compactador a percussão							
SERVIÇOS EXECUTADOS							
FRENTE 1: ALAMEDA SÃO JOSÉ			FRENTE 2: RUA JOÃO GROSSI				
• ESCAVAÇÃO DE VALA • RE-ATERRO DE VALA (TRAVESSIA DA JK) • INSTALAÇÃO DE 1 TUBO DE 150MM DA REDE PRINCIPAL (6M) • EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO • COMPACTAÇÃO DE CALÇAMENTO • MANUTENÇÃO DE PVP'S • SINALIZAÇÃO COM FITA ZEBRADA			• ESCAVAÇÃO DE VALA • RE-ATERRO DE VALA • IDENTIFICADO RAMAL DE ESGOTO CASA 29 • EXECUTADO A LIGAÇÃO DA CASA 29 (4,0M DE TUBO 100MM) • EXECUÇÃO DO PRIMEIRO PVP • INSTALAÇÃO DE 3 TUBOS DE 150MM DA REDE PRINCIPAL (18M) • SEPARAÇÃO DE PEDRAS • CORTE DE RUA COM MAKITÃO • FORAM DANIFICADOS E REPARADOS 5 RAMAIS DE ÁGUA DE 20MM • COMPACTAÇÃO DE SOLO • LIGAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA CASA 48 (5,0M DE TUBO 150MM) • LIGAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA CASA 131 (2,0M DE TUBO 150MM) • LIGAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA CASA 131 (2,0M DE TUBO 100MM) • LIGAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA CASA 115 (1,5M DE TUBO 100MM) • LIGAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA CASA 115 (1,5M DE TUBO 100MM)				
HORIMETRO RETRO-ESCAVADEIRA							
Horas Trabalhadas	4h00	Horas Paradas	5h00	Horas Trabalhadas	03:36 h	Horas Paradas	05:24 h
MOTIV			PARALISAÇÃO				
A máquina permaneceu parada durante o re-aterro de vala na travessia da JK compactação do calçamento e manutenção dos PVPs, aguardando a liberação da frente de serviço para continuidade das atividades.			A máquina permaneceu parada durante a separação de pedras, corte de rua com makitao e compactação de solo, aguardando a liberação das frentes de serviço para continuidade das atividades.				
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS							
Arian do Carmo Mendonça Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 177324/D		Marcos Guarino de Oliveira Prefeito do Município de Muriaé CNPJ: 17.947.581/0001-76		VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Data: 2025.10.28 14:22:12 -0'00'			
Renato Stoque Martins Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 330209/MG		Gustavo Goretti Rodrigues Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Demsur CREA Nº: 133.497/D-MG		Evandro Moura Correa Fonseca Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 2027102718			
Daniela Murucci Monteiro Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Demsur CREA Nº: 147.585/D - MG							

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
DIÁRIO DE OBRA							
Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO						
Contrato:	043001/2024						
Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA						
Prazo da Obra:	28 MESES						
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()						
Data: 14/10/2025							
FRENTE:1			FRENTE:2				
EQUIPAMENTOS		PESSOAL		EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTIDADE	Pá	FUNÇÃO	QUANTIDADE		
Enxada	Encarregado	1	Enxada	Encarregado	1		
Gerador	Pedreiro	2	Gerador	Pedreiro	2		
Martelete	Servente	5	Martelete	Servente	2		
Caminhão	Motorista	1	Caminhão	Operador de retro-escavadeira	1		
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1	Retro-escavadeira				
Compactador a percussão							
SERVIÇOS EXECUTADOS							
FRENTE 1: ALAMEDA SÃO JOSÉ/RUA CAPITAO JOSÉ JUSTINO			FRENTE 2: RUA JOÃO GROSSI				
<u>ALAMEDA SÃO JOSÉ</u> •LIMPEZA DE TERRENO •TRANSPORTE DE MATERIAIS •1 VIAGEM DE DESCARTE •EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO •COMPACTAÇÃO DE CALÇAMENTO <u>RUA CAPITÃO JOSÉ JUSTINO</u> •TROCA DE TAMPA DOS PVP'S •EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO •COMPACTAÇÃO DE CALÇAMENTO •LIMPEZA DE TERRENO •SINALIZAÇÃO COM FITA ZEBRADA			•ESCAVAÇÃO DE VALA •RE-ATERRO DE VALA •EXECUÇÃO DE PVP •COMPACTAÇÃO DE SOLO •ROMPIMENTO RAMAL DE 20MM DE AGUA •RETIRADA E SEPARAÇÃO DE PEDRAS •LIMPEZA DE TERRENO •SINALIZAÇÃO COM FITA ZEBRADA •2 VIAGENS DE DESCARTE				
HORIMETRO RETRO-ESCAVADEIRA							
Horas Trabalhadas	4h48	Horas Paradas	4h12	Horas Trabalhadas	04:18 h	Horas Paradas	04:42 h
MOTIV A máquina permaneceu parada durante a limpeza de terreno, a compactação de calçamento, a troca de tampa dos PVPs e a sinalização da área, aguardando a liberação das frentes de serviço para continuidade das atividades. PARALISAÇÃO A máquina permaneceu parada durante o rompimento do ramal de água de 20 mm, a retirada e separação de pedras, a limpeza do terreno, a sinalização da área e a compactação de solo, aguardando a liberação das frentes de serviço para continuidade das atividades.							
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS							
 Arian do Carmo Mendonça Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 177324/D		 Marcos Guarino de Oliveira Prefeito do Município de Muriaé CNPJ: 17.947.581/0001-76		 VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Vinicius Tofani Cruz Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 211590/D			
 Renato Stoque Martins Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 330209/MG		 Gustavo Gorgatti Rodrigues Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Demsur CREA Nº: 133.497/D-MG		 Evandro Moura Correa Fonseca Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 2027102718			
 Daniela Murucci Monteiro Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Demsur CREA Nº: 147.585/D - MG							


R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
DIÁRIO DE OBRA							
Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO						
Contrato:	043001/2024						
Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA						
Prazo da Obra:	28 MESES						
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()						
Data: 15/10/2025							
FRENTE:1				FRENTE:2			
EQUIPAMENTOS		PESSOAL		EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTIDADE		Pá	FUNÇÃO	QUANTIDADE	
Enxada	Encarregado	1		Enxada	Encarregado	1	
Gerador	Pedreiro	2		Gerador	Pedreiro	2	
Martelete	Servente	5		Martelete	Servente	2	
Caminhão	Motorista	1		Caminhão	Operador de retro-escavadeira	1	
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1		Retro-escavadeira			
Compactador a percussão							
SERVIÇOS EXECUTADOS							
FRENTE 1: ALAMEDA SÃO JOSÉ/ CAPITÃO JOSE JUSTINO/PROFESSOR GERALDO RODRIGUES				FRENTE 2: RUA JOÃO GROSSI/ RUA ÓTAVIO TIBURCIO FERREIRA			
•CORTE DE RUA COM MAKITAO NA PROFESSOR GERALDO RODRIGUES •LAVAGEM DE RUA DA CAPITAO JOSÉ JUSTINO E ALAMEDA SÃO JOSÉ •EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO •MONTAGEM DE DEPÓSITO •MANUTENÇÃO EM TAMPAS NA BARÃO DO MONTE ALTO •MANUTENÇÃO DE CALÇADAS NA CAPITÃO JOSÉ JUSTINO •LIMPEZA DE TERRENO NA CAPITÃO JOSÉ JUSTINO •TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA RUA PROFESSOR GERALDO RODRIGUES •MARCAÇÃO DOS PVPs NA RUA PROFESSOR GERALDO RODRIGUES •MANUTENÇÃO DE 3 CALÇADAS NA CAPITAO JOSE JUSTINO(1,40 x 0,10 x 0,15)(1,20 x 0,10 x 0,15)(1,20 x 0,10 x 0,15)				•ESCAVAÇÃO COM MINI-ESCAVADEIRA •EXECUÇÃO DE PVP •LIMPEZA DE TERRENO •RETIRADA E SEPPRAÇÃO DAS PEDRAS •INSTALAÇÃO DE 8 TUBOS DE 150MM DA REDE PRINCIPAL(48M) •RE-ATERRO DE VALA •2 VIAGENS DE DESCARTE •SINALIZAÇÃO COM FITA ZEBRADA •DEMOLIÇÃO DE PVE (0,75x0,75 x 0,75) •DEMOLIÇÃO DE PVE(1,20x 1,00) •LIGAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA CASA PERNAMBUCANAS(0,50M DE TUBO 100MM) •LIGAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DO PORTÃO CINZA DE ESQUINA(1,5MM DE TUBO 100MM) •LIGAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA CASA 113(1,5M DE TUBO 100MM) •LIGAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA PERNAMBUCANAS(0,50M DE TUBO 100MM) •LIGAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA CASA 111(0,50M DE TUBO 100MM) •LIGAÇÃO DA REDE DE ESGOTO DA CASA 109(0,75M DE TUBO 100MM) •FOI INICIADA A TROCA DE TODO RAMAL DE ÁGUA PRESENTE NA RUA DEVIDO O ALTO ROMPIMENTO DE LIGAÇÕES (90M DE TUBO 20MM)			
HORIMETRO RETRO-ESCAVADEIRA							
Horas Trabalhadas	4h00	Horas Paradas	5h00	Horas Trabalhadas	03:48 h	Horas Paradas	05:12 h
MOTIV				PARALISAÇÃO			
A máquina permaneceu parada durante o corte de rua com makitao, lavagem de manutenção de tampas, manutenção de calçadas e limpeza do terreno, aguardando a liberação das frentes de serviço para continuidade das atividades.				A máquina permaneceu parada durante a limpeza do terreno, a separação de pedras, o re-aterro de vala e a sinalização da área, aguardando a liberação das frentes de serviço para continuidade das atividades.			
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS							
Arlan do Carmo Mendonça Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 177324/D		Marcos Guarino de Oliveira Prefeito do Município de Muriaé CNPJ: 17.947.581/0001-76		VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Data: 2025.10.28 14:22:37 -0300 Vinicius Tófani Cruz Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 211590/D			
Renato Stoque Martins Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 330209/MG		Gustavo Correti Rodrigues Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Demsur CREA Nº: 133.497/D-MG		Evandro Moura Correa Fonseca Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 2027102718			
Daniela Murucci Monteiro Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Demsur CREA Nº: 147.585/D - MG							





R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA							
DIÁRIO DE OBRA							
Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO						
Contrato:	043001/2024						
Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA						
Prazo da Obra:	28 MESES						
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()						
Data: 17/10/2025							
FRENTE:1			FRENTE:2				
EQUIPAMENTOS		PESSOAL		EQUIPAMENTOS		PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTIDADE		Pá	FUNÇÃO	QUANTIDADE	
Enxada	Encarregado	1		Enxada	Encarregado	1	
Gerador	Pedreiro	2		Gerador	Pedreiro	2	
Martelete	Servente	5		Martelete	Servente	2	
Caminhão	Motorista	1		Caminhão	Operador de retro-escavadeira	1	
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1		Retro-escavadeira			
Compactador a percussão							
SERVIÇOS EXECUTADOS							
FRENTE 1: RUA REVERENDO JOÃO GOMES			FRENTE 2: RUA JOÃO GROSSI/RUA ÓTAVIO TIBURCIO FERREIRA				
•ESCAVAÇÃO DE VALA •RE-ATERRO DE VALA •COMPACTAÇÃO DE SOLO •CORTE PARA LIGAÇÃO DE RAMAIS DE ESGOTO •SEPARAÇÃO DE PEDRAS •LIMPEZA DE TERRENO •LIGAÇÃO DO RAMAL DE ESGOTO DO PRÉDIO HÓRACIO POMPEI(4,50M DE TUBO 150MM) • 2 LIGAÇÕES DO RAMAL DE ESGOTO DA CASA 69 (AMBAS 2,60M DE TUBO 100MM) •LIGAÇÃO DO RAMAL DE ESGOTO DO LAVADOR (2,50M DE TUBO 100MM) •INSTALAÇÃO DE 3,5 TUBOS DE 150MM DA REDE PRINCIPAL(21M)			•COMPACTAÇÃO DE SOLO •RETIRADA E SEPARAÇÃO DAS PEDRAS •LIMPEZA DE TERRENO •SINALIZAÇÃO COM FITA ZEBRADA •RE-ATERRO DE VALA •1 VIAGEM DE DESCARTE •INSTALAÇÃO DE 5 TUBOS DE 150MM DA REDE PRINCIPAL (30M)				
HORIMETRO RETRO-ESCAVADEIRA							
Horas Trabalhadas	6h06	Horas Paradas	1h54	Horas Trabalhadas	03:54 h	Horas Paradas	05:06 h
MOTIV							
A máquina permaneceu parada durante o re-aterro de vala, compactação de solo e separação de pedras e limpeza do terreno, aguardando a liberação das frentes de serviço para continuidade das atividades.			PARALISAÇÃO				
A máquina permaneceu parada durante a compactação de solo, retirada e separação das pedras, limpeza do terreno, sinalização da área e re-aterro de vala, aguardando a liberação das frentes de serviço para continuidade das atividades.							
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS							
Arlan do Carmo Mendonça Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 177324/D		Marcos Guarino de Oliveira Prefeito do Município de Muriaé CNPJ: 17.947.581/0001-76		VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Data: 2025.10.20 14:23:55 -0300 Vinicius Tofani Cruz Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 211590/D			
Renato Stoque Martins Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 330209/MG		Gustavo Goyetti Rodrigues Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Densur CREA Nº: 133.497/D-MG		Evandro Moura Correa Fonseca Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 2027102718			
Daniela Murucci Monteiro Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Densur CREA Nº: 147.585/D - MG							

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA					
DIÁRIO DE OBRA					
Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO				
Contrato:	043001/2024				
Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA				
Prazo da Obra:	28 MESES				
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()				
Data: 18/10/2025					
FRENTE:1			FRENTE:2		
EQUIPAMENTOS	PESSOAL		EQUIPAMENTOS	PESSOAL	
Pá	FUNÇÃO	QUANTIDADE	Pá	FUNÇÃO	QUANTIDADE
Enxada	Encarregado	1	Enxada	Encarregado	1
Gerador	Pedreiro	2	Gerador	Pedreiro	2
Martelete	Servente	5	Martelete	Servente	2
Caminhão	Motorista	1	Caminhão	Operador de retro-escavadeira	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1	Retro-escavadeira		
Compactador a percussão					
SERVIÇOS EXECUTADOS					
-			-		

FINAL DE SEMANA

Horas Trabalhadas	-	Horas Paradas	-	Horas Trabalhadas	-	Horas Paradas	-
-------------------	---	---------------	---	-------------------	---	---------------	---

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS			
 Arian de Carmo Mendonça Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 177324/D	 MARCOS GUARINO DE OLIVEIRA:2628518264 Marcos Guarino de Oliveira Prefeito do Município de Munaé CNPJ: 17.947.581/0001-76	 VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Data: 2025.10.18 14:23:47 -0300 Vinicius Tofani Cruz Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 211590/D	
 Renão Stoque Martins Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 330209MG	 Gustavo Goretto Rodrigues Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Damsur CREA Nº: 133.497/D-MG	 Evandro Moura Correa Fonseca Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 2027102718	
 Daniela Murucci Monteiro Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Damsur CREA Nº: 147.585/D - MG			

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA					
DIÁRIO DE OBRA					
Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO				
Contrato:	043001/2024				
Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA				
Prazo da Obra:	28 MESES				
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()				
Data: 20/10/2025					
FRENTE:1			FRENTE:2		
EQUIPAMENTOS		PESSOAL	EQUIPAMENTOS		PESSOAL
Pá	FUNÇÃO	QUANTIDADE	Pá	FUNÇÃO	QUANTIDADE
Enxada	Encarregado	1	Enxada	Encarregado	1
Gerador	Pedreiro	2	Gerador	Pedreiro	2
Martelete	Servente	5	Martelete	Servente	2
Caminhão	Motorista	1	Caminhão	Operador de retro-escavadeira	1
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1	Retro-escavadeira		
Compactador a percussão					
SERVIÇOS EXECUTADOS					
FRENTE 1: RUA REVERENDO JOÃO GOMES			FRENTE 2:JOÃO GROSSI		
•CORTE DE VALA •EXECUÇÃO DO PRIMEIRO PVP •EXECUÇÃO DE CORTE DE VALA PARA PVP 2,0x2,0x1,50 •RE-ATERRO DE VALA •CORTE PARA LIGAÇÃO DOS RAMAIS •LIMPEZA DE TERRENO •SINALIZAÇÃO COM FITA ZEBRADA •SEPARAÇÃO DE PEDRAS •1 VIAGEM DE DESCARTE •LIGAÇÃO DO RAMAL DE ESGOTO DO PREDIO 170(3,0M DE TUBO 100MM) •ROMPIMENTO E REPARO DE UM RAMAL DE 20MM			•EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO •COMPACTAÇÃO DE CALÇAMENTO		
HORIMETRO RETRO-ESCAVADEIRA					
Horas Trabalhadas	6h36	Horas Paradas	2h24	Horas Trabalhadas	01H00
		HORAS TRABALHADAS	02H00		
MOTIV			PARALISAÇÃO		
A máquina permaneceu parada durante a limpeza do terreno, separação de pedras e sinalização da área e o reparo do ramal de 20 mm, aguardando a liberação das frentes de serviço para continuidade das atividades.			A máquina permaneceu parada durante o calçamento, aguardando a liberação das frentes de serviço para continuidade das atividades.		
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS					
 Arian do Carmo Mendonça Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 177324/D		 Marcos Guarino de Oliveira Prefeito do Município de Muriae CNPJ: 17.947.581/0001-76		 VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Assinado digitalmente por VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Data: 2025.10.20 14:23:35 -0300 Vinicius Tofani Cruz Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 211590/D	
 Renato Stoque Martins Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 330209/MG		 Gustavo Goretti Rodrigues Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Densur CREA Nº: 133.497/D-MG		 Evandro Moura Correa Fonseca Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 2027102718	
 Daniela Murucci Monteiro Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Densur CREA Nº: 147.585/D - MG					

R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA						
DIÁRIO DE OBRA						
Obra:	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO BAIRRO CENTRO					
Contrato:	043001/2024					
Contratada:	R SIMBRA DISTRIBUIDORA CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA					
Prazo da Obra:	28 MESES					
Clima:	BOM (X) CHUVA FRACA () CHUVA FORTE ()					
Data: 24/10/2025						
FRENTE:1			FRENTE:2			
EQUIPAMENTOS	PESSOAL		EQUIPAMENTOS	PESSOAL		
Pá	FUNÇÃO	QUANTIDADE	Pá	FUNÇÃO	QUANTIDADE	
Enxada	Encarregado	1	Enxada	Encarregado	1	
Gerador	Pedreiro	2	Gerador	Pedreiro	2	
Martelete	Servente	5	Martelete	Servente	2	
Caminhão	Motorista	1	Caminhão	Operador de retro-escavadeira	1	
Retro-escavadeira	Operador de retro-escavadeira	1	Retro-escavadeira			
Compactador a percussão						
SERVIÇOS EXECUTADOS						
FRENTE 1: RUA PROFESSOR GERALDO RODRIGUES			FRENTE 2: RUA JOÃO GROSSI/RUA ÓTAVIO TIBURCIO FERREIRA			
•ESCAVAÇÃO DE SOLO •TROCA DE TAMPAS DE PVPS •LIMPEZA DE TERRENO			•RE-ATERRO DE VALA •COMPACTAÇÃO DE SOLO •SEPARAÇÃO DE PEDRAS •EXECUÇÃO DE TAMPAS PARA PVP			
HORIMETRO RETRO-ESCAVADEIRA						
Horas Trabalhadas	03H00	Horas Paradas	06H00	Horas Trabalhadas	04:12 h	Horas Paradas 04:48 h
MOTIV			PARALISAÇÃO			
A máquina permaneceu parada durante a troca de tampas de PVPs e a limpeza do terreno, aguardando a liberação das frentes de serviço para continuidade das atividades.			A máquina permaneceu parada durante o re-aterro de vala, compactação de solo, separação de pedras e execução das tampas para PVP, aguardando a liberação das frentes de serviço para continuidade das atividades.			
RESPONSÁVEIS TÉCNICOS						
Arian do Carmo Mendonça Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 177324/D		Marcos Guarino de Oliveira Prefeito do Município de Muriaé CNPJ: 17.947.581/0001-76		PAULO CESAR REIS ROSA:41474007791 Paulo César Reis Rosa Resp. Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 420058		
Renato Stoque Martins Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Sec. Mun. Obras Públicas CREA Nº: 330209/MG		RUBENS OLIVEIRA SIMBRA DE SOUZA:10958505713		SONIA RIBEIRO DE JESUS:46480897749 7749 Sônia Ribeiro de Jesus Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 362820		
Daniela Murucci Monteiro Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Demsur CREA Nº: 147.585/D - MG		Rubens Oliveira Simbra de Souza Sócio Administrador CPF 483.546.787-68		CRISLAINE DA FONSECA BARBOSA:16329450706 9450706 Crislaine Fonseca Barbosa Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 362917		
Gustavo Goratti Rodrigues Membro da Equipe de Fiscalização do Convênio 0424.419 Engenheiro Civil - Demsur CREA Nº: 133.497/D-MG		ANTONIO JOSE OLSEN SARAIVA CAMARA CPF 23613130300 Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço CREA- RJ0881038130D MG		VINICIUS TOFANI CRUZ:10550033637 Vinicius Tofani Cruz Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 211590/D		
		ANDRESSA OLIVEIRA DA SILVA:16371483722 3722 Andressa Oliveira da Silva Co-Resp. Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 363405		Evandro Moura Correa Fonseca Co-Res.Técnico pela execução da obra/serviço CREA-MG 2027102718		