



MUNICÍPIO DE MURIAÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

B1

DE MEDIÇÃO 08

Reforma da E.M. Stella Fideles	BM - Data de emissão: 01/10/2022	Empresa Contratada: CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA- EPP
Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG	BM - Período de Referência da Medição: 01/09/2022 à 01/10/2022	CNPJ: 03.893.285/0001-25
Concorrência Pública: 016/2021	Início da Obra: 25/01/2022	Valor Total Inicial: R\$ 4.510.447,83
Contrato: 222/2021	Valor da Medição: R\$ 77.090,02	Valor Total Final: R\$ 4.705.030,48
	BM - Número: 08	Valor acumulado inclusive este BM: R\$ 908.748,50

Item	Descrição	Previsto no Orçamento					Executado acumulado até este BM			Executado no período			Executado acumulado inclusive este BM			Serviços a executar	
		Unid.	quant.	26,64%	Preço Unit. (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)
1.	REFORMA DE E.M. STELLA FIDELIS																
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTOIRO DE OBRAS																
1.1.1.	SERVIÇO INICIAIS																
1.1.0.0.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA ADESIVADA, DIMENSÕES 2,40 X 1,20 M, PADRÃO CEF	M2	2.8800	0,20	534,65	R\$ 1.539,79	100,00%	2,88	R\$ 1.539,79	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	2,88	R\$ 1.539,79	0,00	R\$ 0,00
1.1.0.0.2.	OBRAS COM VALORES ACIMA DE 3.000.000,01	%	34473,9900	0,20	0,23	R\$ 7.828,95	1,84%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	1,84%	-	R\$ 0,00	0,00	R\$ 7.828,95
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA																
1.2.0.0.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UNID.	1,0000	0,20	224541,75	R\$ 224.541,75	17,65%	0,18	R\$ 39.412,01	1,83%	0,02	R\$ 3.655,75	19,26%	0,19	R\$ 43.067,76	0,81	R\$ 181.473,99
1.3.	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO																
1.3.0.0.1.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	97,32000	0,20	53,55	R\$ 5.211,48	100,00%	97,32	R\$ 5.211,48	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	97,32	R\$ 5.211,48	0,00	R\$ 0,00
1.3.0.0.2.	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M3	100,0000	0,20	165,61	R\$ 16.561,00	49,28%	49,28	R\$ 8.161,85	0,00%	0,00	R\$ 0,00	49,28%	49,28	R\$ 8.161,85	50,72	R\$ 8.399,15
1.3.0.0.3.	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	2750,0000	0,20	16,18	R\$ 44.495,00	4,31%	118,61	R\$ 1.919,11	0,00%	0,00	R\$ 0,00	4,31%	118,61	R\$ 1.919,11	2631,39	R\$ 42.575,89
1.3.0.0.4.	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	1833,2800	0,20	15,06	R\$ 27.609,20	86,45%	1639,91	R\$ 24.697,09	0,00%	0,00	R\$ 0,00	86,45%	1.639,91	R\$ 24.697,09	193,37	R\$ 2.912,11
1.3.0.0.5.	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	1387,6200	0,20	16,97	R\$ 23.547,91	100,00%	1387,62	R\$ 23.547,91	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	1.387,62	R\$ 23.547,91	0,00	R\$ 0,00
1.3.0.0.6.	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M3	300,0000	0,20	93,85	R\$ 28.155,00	33,28%	99,78	R\$ 9.364,71	0,00%	0,00	R\$ 0,00	33,28%	99,78	R\$ 9.364,71	200,22	R\$ 18.790,29
1.3.0.0.7.	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	189,0000	0,20	32,76	R\$ 6.191,64	52,36%	98,97	R\$ 3.242,25	0,00%	0,00	R\$ 0,00	52,36%	98,97	R\$ 3.242,25	80,03	R\$ 2.949,39
1.3.0.0.8.	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	133,5700	0,20	8,24	R\$ 1.100,62	100,00%	133,57	R\$ 1.100,62	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	133,57	R\$ 1.100,62	0,00	R\$ 0,00
1.3.0.0.9.	REMOCAO COBERTURA DE TELHA METALICA E/OU PVC	M2	1250,0000	0,20	11,04	R\$ 13.800,00	100,00%	1250,00	R\$ 13.800,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	1.250,00	R\$ 13.800,00	0,00	R\$ 0,00
1.3.0.0.10.	REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE)	U	34,0000	0,20	70,72	R\$ 2.404,48	100,00%	34,00	R\$ 2.404,48	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	34,00	R\$ 2.404,48	0,00	R\$ 0,00
1.3.0.0.11.	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	2397,2600	0,20	7,55	R\$ 18.099,31	30,17%	723,34	R\$ 5.461,23	1,13%	27,18	R\$ 205,21	31,30%	750,52	R\$ 5.666,44	1646,74	R\$ 12.432,87
1.3.0.0.12.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2397,2600	0,20	1,76	R\$ 4.219,18	100,00%	2397,26	R\$ 4.219,18	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	2.397,26	R\$ 4.219,18	0,00	R\$ 0,00
1.3.0.0.13.	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA-FORA	M3	2397,2600	0,20	0,23	R\$ 551,37	36,48%	921,90	R\$ 212,05	1,13%	27,18	R\$ 6,25	36,59%	949,08	R\$ 218,30	1448,17	R\$ 333,07
1.4.	INFRAESTRUTURA																
1.4.0.0.1.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	9,3800	0,20	23,17	R\$ 217,33	100,00%	9,38	R\$ 217,33	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	9,38	R\$ 217,33	0,00	R\$ 0,00
1.4.0.0.2.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	219,3800	0,20	19,90	R\$ 4.365,66	100,00%	219,38	R\$ 4.365,66	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	219,38	R\$ 4.365,66	0,00	R\$ 0,00
1.4.0.0.3.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	31,7000	0,20	22,06	R\$ 699,30	100,00%	31,70	R\$ 699,30	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	31,70	R\$ 699,30	0,00	R\$ 0,00
1.4.0.0.4.	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	8,4900	0,20	551,09	R\$ 4.678,75	100,00%	8,49	R\$ 4.678,75	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	8,49	R\$ 4.678,75	0,00	R\$ 0,00
1.4.0.0.5.	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	7,5000	0,20	87,93	R\$ 659,48	100,00%	7,50	R\$ 659,48	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	7,50	R\$ 659,48	0,00	R\$ 0,00
1.4.0.0.6.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	21,3800	0,20	188,70	R\$ 4.034,41	100,00%	21,38	R\$ 4.034,41	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	21,38	R\$ 4.034,41	0,00	R\$ 0,00
1.4.0.0.7.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_06/2017	M2	6,2500	0,20	18,11	R\$ 113,19	100,00%	6,25	R\$ 113,19	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	6,25	R\$ 113,19	0,00	R\$ 0,00
1.4.0.0.8.	ESCAV. MANUAL TUBULÃO A CÉU ABERTO COM EQUIP. ELÉTRICO	M3	31,4000	0,20	390,51	R\$ 12.262,01	100,00%	31,40	R\$ 12.262,01	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	31,40	R\$ 12.262,01	0,00	R\$ 0,00
1.4.0.0.9.	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	M3	31,4000	0,20	438,98	R\$ 13.783,97	100,00%	31,40	R\$ 13.783,97	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	31,40	R\$ 13.783,97	0,00	R\$ 0,44
1.4.0.0.10.	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM)	KG	101,7500	0,20	15,91	R\$ 1.618,84	100,00%	101,75	R\$ 1.618,84	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	101,75	R\$ 1.618,84	0,00	R\$ 0,00
1.4.0.0.11.	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM)	KG	30,5000	0,20	15,82	R\$ 482,51	100,00%	30,50	R\$ 482,51	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	30,50	R\$ 482,51	0,00	R\$ 0,00
1.5.	SUPERESTRUTURA																
1.5.1.	LAJES																
1.5.1.0.1.	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM)	KG	406,3800	0,20	15,82	R\$ 6.428,93	35,36%	143,70	R\$ 2.273,27	0,00%	0,00	R\$ 0,00	35,36%	143,70	R\$ 2.273,27	262,68	R\$ 4.155,66
1.5.1.0.2.	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM)	KG	584,0000	0,20	15,91	R\$ 9.291,44	100,00%	584,00	R\$ 9.291,44	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	584,00	R\$ 9.291,44	0,00	R\$ 0,00
1.5.1.0.3.	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM)	KG	890,5000	0,20	15,91	R\$ 14.167,86	100,00%	890,50	R\$ 14.167,86	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	890,50	R\$ 14.167,86	0,00	R\$ 0,00
1.5.1.0.4.	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM)	KG	103,7500	0,20	15,91	R\$ 1.650,66	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	103,75	R\$ 1.650,66
1.5.1.0.5.	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	35,4000	0,20	516,63	R\$ 18.288,70	100,00%	35,40	R\$ 18.288,70	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	35,40	R\$ 18.288,70	0,00	R\$ 0,00
1.5.1.0.6.	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M2	282,8100	0,20	91,57	R\$ 25.896,91	100,00%	282,81	R\$ 25.896,77	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	282,81	R\$ 25.896,77	0,00	R\$ 0,14
1.5.2.	VIGAS																
1.5.2.0.1.	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM)	KG	627,1300	0,20	15,82	R\$ 9.921,20	99,52%	624,06	R\$ 9.872,81	0,48%	3,07	R\$ 48,59	100,00%	627,13	R\$ 9.921,20	0,00	R\$ 0,00
1.5.2.0.2.	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM)	KG	156,5000	0,20	15,91	R\$ 2.489,82	0,00%	0,00	R\$ 0,00	51,81%	96,42	R\$ 1.534,04	81,81%	96,42	R\$ 1.534,04	60,08	R\$ 955,88
1.5.2.0.3.	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM)	KG	305,6300	0,20	15,91	R\$ 4.862,57	97,55%	298,15	R\$ 4.743,57	0,00%	0,00	R\$ 0,00	97,55%	298,15	R\$ 4.743,57	7,48	R\$ 119,00
1.5.2.0.4.	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM)	KG	1399,3800	0,20	15,91	R\$ 22.264,14	66,68%	1.212,94	R\$ 19.297,80	0,00%	0,00	R\$ 0,00	66,68%	1.212,94	R\$ 19.297,80	186,44	R\$ 2.966,34
1.5.2.0.5.	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM)	KG	639,8800	0,20	15,91	R\$ 10.180,49	93,78%	600,09	R\$ 9.547,43	0,00%	0,00	R\$ 0,00	93,78%	600,09	R\$ 9.547,43	39,79	R\$ 633,06
1.5.2.0.6.	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (16,0MM A 25,0MM)	KG	161,5000	0,20	15,18	R\$ 2.451,57	42,04%	67,89	R\$ 1.030,52	0,00%	0,00	R\$ 0,00	42,04%	67,89	R\$ 1.030,52	93,61	R\$ 1.421,05
1.5.2.0.7.	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	37,9500	0,20	516,63	R\$ 19.595,78	100,00%	37,93	R\$ 19.595,78	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	37,93	R\$ 19.595,78	0,00	R\$ 0,00</



MUNICÍPIO DE MURIAÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Reforma da E.M. Stella Fideles

Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG

Concorrência Pública: 016/2021

Contrato: 222/2021

Valor da Medição: R\$ 77.090,02

BC DE MEDIÇÃO 08

BM - Data de Emissão: 01/10/2022

BM - Período de Referência da Medição: 01/09/2022 a 01/10/2022

Início da Obra: 25/01/2022

Empresa Contratada: CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA- EPP

CNPJ: 03.893.285/0001-25

Valor Total Inicial: R\$ 4.510.447,83

Valor Total Final: R\$ 4.705.030,48

Valor acumulado inclusive este BM: R\$ 908.748,50

Item	Descrição	Previsão no Orçamento				Executado acumulado até este BM				Executado no período				Executado acumulado inclusive este BM				Serviços a executar	
		Unid.	quant.	26,84%	Preço Unit. (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	
1.5.3. PILARES																			
1.5.3.0.1	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM)	KG	488,3800	0,20	15,91	R\$ 7.770,13	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	488,38	R\$ 7.770,13		
1.5.3.0.2	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM)	KG	1190,8800	0,20	15,91	R\$ 18.946,90	79,04%	941,24	R\$ 14.975,17	3,90%	46,40	R\$ 736,22	0,00%	987,64	R\$ 15.713,39	203,24	R\$ 3.233,51		
1.5.3.0.3	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM)	KG	393,7500	0,20	15,91	R\$ 6.264,56	96,23%	386,77	R\$ 6.153,51	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	386,77	R\$ 6.153,51	6,98	R\$ 111,05		
1.5.3.0.4	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (16,0MM A 25,0MM)	KG	157,5000	0,20	15,18	R\$ 2.380,85	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	157,50	R\$ 2.380,85		
1.5.3.0.5	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	15,7500	0,20	516,63	R\$ 8.136,92	100,00%	15,75	R\$ 8.136,92	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	15,75	R\$ 8.136,92	0,00	R\$ 0,00		
1.5.3.0.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020	M2	256,6900	0,20	55,13	R\$ 14.151,32	100,00%	256,69	R\$ 14.151,21	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	256,69	R\$ 14.151,21	0,00	R\$ 0,11		
1.5.4. ESCADA																			
1.5.4.0.1	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM)	KG	85,2500	0,20	15,91	R\$ 1.356,33	38,11%	32,48	R\$ 516,84	0,00%	0,00	R\$ 0,00	38,11%	32,48	R\$ 516,84	52,77	R\$ 839,49		
1.5.4.0.2	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM)	KG	134,3800	0,20	15,91	R\$ 2.137,99	94,05%	126,39	R\$ 2.010,87	0,00%	0,00	R\$ 0,00	94,05%	126,39	R\$ 2.010,87	7,99	R\$ 127,12		
1.5.4.0.3	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM)	KG	76,3800	0,20	15,91	R\$ 1.247,03	100,00%	76,38	R\$ 1.247,03	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	76,38	R\$ 1.247,03	0,00	R\$ 0,00		
1.5.4.0.4	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	6,5500	0,20	516,63	R\$ 3.383,93	100,00%	6,55	R\$ 3.383,93	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	6,55	R\$ 3.383,93	0,00	R\$ 0,00		
1.5.4.0.5	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE PLANA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF 11/2020	M2	62,5900	0,20	178,39	R\$ 11.165,43	100,00%	62,59	R\$ 11.165,43	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	62,59	R\$ 11.165,43	0,00	R\$ 0,00		
1.6. ALVENARIA																			
1.6.1. ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO - COM VÃO																			
1.6.1.0.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	M2	77,7900	0,20	94,02	R\$ 7.313,82	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	77,79	R\$ 7.313,82		
1.6.1.0.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 06/2014	M2	555,3800	0,20	83,74	R\$ 46.507,52	100,00%	555,38	R\$ 46.507,52	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	555,38	R\$ 46.507,52	0,00	R\$ 0,00		
1.6.2. ALVENARIA DE ELEMENTOS VAZADOS																			
1.6.2.0.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020	M2	55,0800	0,20	156,14	R\$ 8.600,19	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	55,08	R\$ 8.600,19		
1.6.3. VERGA E CONTRAVERGA																			
1.6.3.0.1	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	240,0000	0,20	74,96	R\$ 17.990,40	11,35%	27,25	R\$ 2.042,66	0,00%	0,00	R\$ 0,00	11,35%	27,25	R\$ 2.042,66	212,75	R\$ 15.947,74		
1.6.3.0.2	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF 03/2016	M	240,0000	0,20	73,12	R\$ 17.548,80	15,46%	37,10	R\$ 2.712,75	0,00%	0,00	R\$ 0,00	15,46%	37,10	R\$ 2.712,75	202,90	R\$ 14.836,05		
1.6.3.0.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	160,0000	0,20	54,56	R\$ 8.729,60	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	160,00	R\$ 8.729,60		
1.6.3.0.4	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF 03/2016	M	18,8000	0,20	95,44	R\$ 1.794,27	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	18,80	R\$ 1.794,27		
1.7. IMPERMEABILIZAÇÃO																			
1.7.0.0.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMÃOS. AF 06/2018	M2	512,4300	0,20	23,54	R\$ 12.062,80	4,00%	20,75	R\$ 488,46	0,00%	0,00	R\$ 0,00	4,00%	20,75	R\$ 488,46	491,68	R\$ 11.574,14		
1.8. CONTRAPISO																			
1.8.0.0.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF 07/2021	M2	216,1100	0,20	45,53	R\$ 9.839,49	100,00%	216,11	R\$ 9.839,49	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	216,11	R\$ 9.839,49	0,00	R\$ 0,00		
1.9. ESQUADRIAS E FERRAGENS																			
1.9.1. PORTAS																			
1.9.1.0.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL 90X210 CM, COM PAINEL FIXO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL E VIDRO FIXO 4MM - INCLUSO BARRA DE APOIO EM AÇO INOX L=40CM (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CÓDIGO ED-7576 SETOP 04/2021)	UNID.	12,0000	0,20	1815,64	R\$ 21.787,68	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	12,00	R\$ 21.787,68		
1.9.1.0.2	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE FECHADURA E MARCO	M2	109,8900	0,20	596,64	R\$ 65.564,77	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	109,89	R\$ 65.564,77		
1.9.1.0.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE FECHADURA, MARCO E BARRA DE APOIO EM AÇO INOX L= 40CM (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CÓDIGO ED-7576 SETOP 04/2021)	M²	5,0000	0,20	835,65	R\$ 4.178,25	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	5,00	R\$ 4.178,25		
1.9.1.0.4	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, 2 FOLHAS, 1,80X2,10 M, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE FECHADURA E MARCO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CÓDIGO ED-7576 SETOP 04/2021)	UNID.	3,0000	0,20	2004,73	R\$ 6.014,19	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	3,00	R\$ 6.014,19		
1.9.1.0.5	BARRA ANTIPANICO DUPLA, CEGA EM LADO OPOSTO, COR CINZA	PAR	2,0000	0,20	963,84	R\$ 1.927,68	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	2,00	R\$ 1.927,68		
1.9.1.0.6	PORTA DE CORRER EM CHAPA DOBRADA 0,80X2,10 M ACABAMENTO EM ZARCÃO E PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CÓDIGO 48.70.43 SUDECAP 07/2021)	UNID.	6,0000	0,20	2282,43	R\$ 13.574,58	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	6,00	R\$ 13.574,58		
1.9.1.0.7	VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, TRIPLO, ESPESSURA TOTAL 12 MM (CADA CAMADA E= 4 MM) - COLOCADO	M2	76,0000	0,20	1485,67	R\$ 112.910,92	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	76,00	R\$ 112.910,92		
1.9.1.0.8	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO: DOBRADICA INF.; DOBRADICA SUP.; PIVO PARA DOBRADICA INF.; PIVO PARA DOBRADICA SUP.; FECHADURA CENTRAL EM ZAMC CROMADO; CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	CJ	4,0000	0,20	127,87	R\$ 511,48	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	4,00	R\$ 511,48		
1.9.2. JANELAS																			
1.9.2.0.1	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO BASCULA COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS	M2	267,0000	0,20	475,27	R\$ 126.897,09	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	267,00	R\$ 126.897,09		
1.9.3. ALÇAPÃO																			
1.9.3.0.1	ALÇAPÃO 80 X 60 CM COM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X 1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METÁLICA ENRIUECIDA POR PERFIL "T"	U	2,0000	0,20	220,85	R\$ 441,30	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	2,00	R\$ 441,30		
1.10. COBERTURA																			
1.10.0.0.1	LAJE PRÉ-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VÃO ATÉ 6,00 M (SEM COLOCACAO)	M2	250,0000	0,20	108,12	R\$ 27.030,00	74,00%	185,00	R\$ 20.002,20	0,00%	0,00	R\$ 0,00	74,00%	185,00	R\$ 20.002,20	65,00	R\$ 7.027,80		
1.10.0.0.2	ESTRUTURA TRELICADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 P	KG	6580,0000	0,20	14,66	R\$ 96.462,80	22,36%	1471,12	R\$ 21.566,62	0,00%	0,00	R\$ 0,00	22,36%	1.471,12	R\$ 21.566,62	5108,88	R\$ 74.896,18		
1.10.0.0.3	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF 07/2019	M2	210,0200	0,20	241,73	R\$ 50.768,13	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	210,02	R\$ 50.768,13		
1.10.0.0.4	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACAPAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	640,0000	0,20	95,94	R\$ 61.401,60	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	640,00	R\$ 61.401,60		

Antônio Pedro de Carvalho Nogueira
Eng. Civil CREA MG 214239 D
Secretaria de Obras Públicas

Flavio Carmo Mendonça
Eng. Civil CREA MG 1773240
Sócio Administrador

Concreta Incorporações Ltda
Emílio Sérgio Leal Ribeiro
Sócio Administrador

Nicolle Cardoso Ribeiro
Arquiteta e Urbanista
Responsável Técnica A196743-6



MUNICÍPIO DE MURIAÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

B0

DE MEDIÇÃO 08

Reforma da E.M. Stella Fideles

BM - Data de Emissão: 01/10/2022

Empresa Contratada: CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA- EPP

Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG

BM - Período de Referência da Medição: 01/09/2022 à 01/10/2022

CNPJ: 03.893.285/0001-25

Início da Obra: 25/01/2022

Valor Total Inicial: R\$ 4.510.447,83

Valor Total Final: R\$ 4.705.030,48

Concorrência Pública: 016/2021

Contrato: 222/2021

Valor da Medição: R\$ 77.090,02

BM - Número: 08

Valor acumulado inclusive este BM: R\$ 908.748,50

Item	Descrição	Unid.	Previsto no Orçamento			Executado acumulado até esta BM			Executado no período			Executado acumulado inclusive esta BM			Serviços a executar		
			quant.	26,64%	Preço Unit. (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)
1.10.0.0.5.	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	149,6000	0,20	74,41	R\$ 11.131,74	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	149,60	R\$ 11.131,74
1.10.0.0.6.	COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CÓDIGO 94189 SINAPI/MG 07/2021)	M²	82,6700	0,20	226,20	R\$ 18.699,95	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	82,67	R\$ 18.699,95
1.10.0.0.7.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	167,3000	0,20	132,00	R\$ 22.083,60	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	167,30	R\$ 22.083,60
1.11.	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS - ÁGUA																
1.11.1.	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO																
1.11.1.0.1.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	94,0000	0,20	8,16	R\$ 861,04	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	94,00	R\$ 861,04
1.11.1.0.2.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	547,0000	0,20	6,78	R\$ 3.708,66	28,82%	163,10	R\$ 1.105,81	16,20%	99,55	R\$ 674,95	46,02%	262,65	R\$ 1.780,76	284,35	R\$ 1.927,90
1.11.1.0.3.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	33,0000	0,20	14,51	R\$ 478,83	3,33%	1,10	R\$ 15,96	36,18%	12,60	R\$ 182,83	41,61%	13,70	R\$ 198,79	19,30	R\$ 280,04
1.11.1.0.4.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	221,0000	0,20	24,05	R\$ 5.315,05	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	221,00	R\$ 5.315,05
1.11.1.0.5.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	50,0000	0,20	39,88	R\$ 1.994,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	50,00	R\$ 1.994,00
1.11.1.0.6.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	123,0000	0,20	66,15	R\$ 8.136,45	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	123,00	R\$ 8.136,45
1.11.1.0.7.	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	240,0000	0,20	82,42	R\$ 19.780,80	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	240,00	R\$ 19.780,80
1.11.1.0.8.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	M	113,0000	0,20	62,07	R\$ 7.013,91	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	113,00	R\$ 7.013,91
1.11.1.0.9.	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 110 MM X 4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2016	UN	8,0000	0,20	551,84	R\$ 4.414,72	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	8,00	R\$ 4.414,72
1.11.1.0.10.	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2016	UN	8,0000	0,20	397,31	R\$ 3.178,48	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	8,00	R\$ 3.178,48
1.11.1.0.11.	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2016	UN	6,0000	0,20	41,68	R\$ 250,08	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	6,00	R\$ 250,08
1.11.1.0.12.	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	8,0000	0,20	56,64	R\$ 453,12	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	8,00	R\$ 453,12
1.11.1.0.13.	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	8,0000	0,20	4,29	R\$ 34,32	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	8,00	R\$ 34,32
1.11.1.0.14.	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	184,0000	0,20	4,16	R\$ 765,44	22,83%	42,00	R\$ 174,72	17,93%	33,00	R\$ 137,28	40,76%	75,00	R\$ 312,00	109,00	R\$ 453,44
1.11.1.0.15.	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	4,0000	0,20	6,37	R\$ 25,48	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	4,00	R\$ 25,48
1.11.1.0.16.	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1,1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	144,0000	0,20	12,76	R\$ 1.837,44	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	144,00	R\$ 1.837,44
1.11.1.0.17.	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	8,0000	0,20	25,99	R\$ 207,92	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	8,00	R\$ 207,92
1.11.1.0.18.	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	8,0000	0,20	56,64	R\$ 453,12	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	8,00	R\$ 453,12
1.11.1.0.19.	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	8,0000	0,20	11,28	R\$ 90,24	37,50%	3,00	R\$ 33,84	37,50%	3,00	R\$ 33,84	75,00%	6,00	R\$ 67,68	2,00	R\$ 22,56
1.11.1.0.20.	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	46,0000	0,20	25,25	R\$ 1.161,50	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	46,00	R\$ 1.161,50
1.11.1.0.21.	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	24,0000	0,20	25,25	R\$ 606,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	24,00	R\$ 606,00
1.11.1.0.22.	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 85 X 75 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	8,0000	0,20	19,19	R\$ 153,52	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	8,00	R\$ 153,52
1.11.1.0.23.	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, CURTA, COM 110 X 85 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	4,0000	0,20	106,54	R\$ 426,16	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	4,00	R\$ 426,16
1.11.1.0.24.	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	70,0000	0,20	13,46	R\$ 942,20	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	70,00	R\$ 942,20
1.11.1.0.25.	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	4,0000	0,20	7,55	R\$ 30,20	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	4,00	R\$ 30,20
1.11.1.0.26.	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	8,0000	0,20	13,46	R\$ 107,68	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	8,00	R\$ 107,68
1.11.1.0.27.	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	UN	4,0000	0,20	16,45	R\$ 65,80	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	4,00	R\$ 65,80
1.11.1.0.28.	BUCHA DE REDUÇÃO DE PVC, SOLDÁVEL, LONGA, COM 85 X 60 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	UN	12,0000	0,20	28,43	R\$ 341,16	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	12,00	R\$ 341,16
1.11.1.0.29.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	12,0000	0,20	6,01	R\$ 72,12	100,00%	12,00	R\$ 72,12	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	12,00	R\$ 72,12	0,00	R\$ 0,00
1.11.1.0.30.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	4,0000	0,20	11,31	R\$ 45,24	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	4,00	R\$ 45,24	100,00%	4,00	R\$ 45,24	0,00	R\$ 0,00
1.11.1.0.31.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	12,0000	0,20	18,96	R\$ 227,52	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	12,00	R\$ 227,52
1.11.1.0.32.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	10,0000	0,20	114,54	R\$ 1.145,40	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	10,00	R\$ 1.145,40
1.11.1.0.33.	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,0000	0,20	135,27	R\$ 270,54	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	2,00	R\$ 270,54
1.11.1.0.34.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	8,0000	0,20	7,50	R\$ 60,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	8,00	R\$ 60,00
1.11.1.0.35.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	310,0000	0,20	8,97	R\$ 2.780,70	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	310,00	R\$ 2.780,70
1.11.1.0.36.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	6,0000	0,20	12,87	R\$ 77,22	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	6,00	R\$ 77,22
1.11.1.0.37.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	60,0000	0,20	16,23	R\$ 973,80	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	60,00	R\$ 973,80
1.11.1.0.38.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	30,0000	0,20	46,96	R\$ 1.408,80	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	30,00	R\$ 1.408,80

Antônio Pedro de Carvalho Nogueira
Eng. Civil CREA MG 214239 D
Secretaria de Obras Públicas

an do Carmo Mendonça
Eng. Civil - CREA MG 177324/D

Concreta Incorporações Ltda
Emílio Sérgio Leal Ribeiro
Sócio Administrador

Nicole Cardoso Ribeiro
Arquiteta e Urbanista
Responsável Técnico A196743-6



MUNICÍPIO DE MURIAÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Reforma da E.M. Stella Fideles

Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG

B/ DE MEDIÇÃO 08

BM - Data de Emissão: 01/10/2022

BM - Período de Referência da Medição: 01/09/2022 à 01/10/2022

Empresa Contratada: CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA- EPP

CNPJ: 03.893.285/0001-25

Valor Total Inicial: R\$ 4.510.447,83

Valor Total Final: R\$ 4.705.030,48

Valor acumulado inclusive este BM: R\$ 908.748,50

Concorrência Pública: 016/2021

Contrato: 222/2021

Valor da Medição: R\$ 77.090,02

BM - Número: 08

Item	Descrição	Previsto no Orçamento					Executado acumulado até esta BM				Executado no período				Executado acumulado inclusive esta BM				Serviços a executar				
		Unid.	quant.	26,64%	Preço Unit. (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)		
1.11.1.0.39.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	14,0000	0,20	181,99	R\$ 2.547,86	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	14,00	R\$ 2.547,86
1.11.1.0.40.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	28,0000	0,20	181,99	R\$ 5.095,72	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	28,00	R\$ 5.095,72
1.11.1.0.41.	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 12/2014	UN	16,0000	0,20	55,22	R\$ 883,52	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	16,00	R\$ 883,52
1.11.1.0.42.	JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, ~PVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	4,0000	0,20	31,88	R\$ 127,52	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	4,00	R\$ 127,52
1.11.1.0.43.	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	40,0000	0,20	17,27	R\$ 690,80	100,00%	40,00	R\$ 690,80	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	40,00	R\$ 690,80	0,00%	40,00	R\$ 690,80	0,00%	-	R\$ 690,80	0,00	R\$ 0,00
1.11.1.0.44.	JOELHO DE TRANSIÇÃO, 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	172,0000	0,20	31,88	R\$ 5.483,36	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	172,00	R\$ 5.483,36
1.11.1.0.45.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	76,0000	0,20	12,61	R\$ 958,36	76,32%	58,00	R\$ 731,38	23,68%	18,00	R\$ 226,98	100,00%	76,00	R\$ 958,36	0,00%	76,00	R\$ 958,36	0,00%	-	R\$ 958,36	0,00	R\$ 0,00
1.11.1.0.46.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	6,0000	0,20	14,96	R\$ 89,76	0,00%	0,00	R\$ 0,00	50,00%	3,00	R\$ 44,88	50,00%	3,00	R\$ 44,88	0,00%	3,00	R\$ 44,88	0,00%	-	R\$ 44,88	3,00	R\$ 44,88
1.11.1.0.47.	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	38,0000	0,20	26,08	R\$ 991,04	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	38,00	R\$ 991,04
1.11.1.0.48.	TE, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 12/2014	UN	12,0000	0,20	57,06	R\$ 684,72	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	12,00	R\$ 684,72
1.11.1.0.49.	TE, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 12/2014	UN	20,0000	0,20	57,06	R\$ 1.141,20	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	20,00	R\$ 1.141,20
1.11.1.0.50.	TÉ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 12/2014	UN	4,0000	0,20	83,86	R\$ 335,44	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	4,00	R\$ 335,44
1.11.1.0.51.	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	2,0000	0,20	15,96	R\$ 31,92	100,00%	2,00	R\$ 31,92	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	2,00	R\$ 31,92	0,00%	2,00	R\$ 31,92	0,00%	-	R\$ 31,92	0,00	R\$ 0,00
1.11.1.0.52.	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	46,0000	0,20	24,29	R\$ 1.117,34	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	46,00	R\$ 1.117,34
1.11.1.0.53.	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	2,0000	0,20	38,06	R\$ 76,12	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	2,00	R\$ 76,12
1.11.1.0.54.	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	14,0000	0,20	95,29	R\$ 1.334,06	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	14,00	R\$ 1.334,06
1.11.1.0.55.	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	20,0000	0,20	95,29	R\$ 1.905,80	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	20,00	R\$ 1.905,80
1.11.1.0.56.	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	8,0000	0,20	95,29	R\$ 762,32	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	8,00	R\$ 762,32
1.11.1.0.57.	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 80MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	10,0000	0,20	140,37	R\$ 1.403,70	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	10,00	R\$ 1.403,70
1.11.1.0.58.	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 80MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	4,0000	0,20	140,37	R\$ 561,48	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	4,00	R\$ 561,48
1.11.1.0.59.	TÉ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	UN	40,0000	0,20	24,15	R\$ 966,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	40,00	R\$ 966,00
1.11.1.0.60.	TÉ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2015	UN	4,0000	0,20	27,65	R\$ 110,60	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	4,00	R\$ 110,60
1.11.2.	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE METAIS																						
1.11.2.0.1.	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	4,0000	0,20	86,51	R\$ 346,04	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	4,00	R\$ 346,04
1.11.2.0.2.	REGISTRO DE GAVETA BRUTA, LATÃO, ROSCÁVEL, 2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	4,0000	0,20	174,67	R\$ 698,68	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	4,00	R\$ 698,68
1.11.2.0.3.	REGISTRO DE GAVETA BRUTA, LATÃO, ROSCÁVEL, 3, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	4,0000	0,20	383,72	R\$ 1.534,88	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	4,00	R\$ 1.534,88
1.11.2.0.4.	REGISTRO DE GAVETA BRUTA, LATÃO, ROSCÁVEL, 4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	4,0000	0,20	757,24	R\$ 3.028,96	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	4,00	R\$ 3.028,96
1.11.2.0.5.	REGISTRO DE GAVETA BRUTA, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	2,0000	0,20	143,31	R\$ 286,62	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	2,00	R\$ 286,62
1.11.2.0.6.	REGISTRO DE GAVETA BRUTA, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	24,0000	0,20	193,37	R\$ 4.640,88	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	24,00	R\$ 4.640,88
1.11.2.0.7.	REGISTRO DE GAVETA BRUTA, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF. 12/2014	UN	66,0000	0,20	100,89	R\$ 6.658,74	18,18%	12,00	R\$ 1.210,68	18,18%	12,00	R\$ 1.210,68	36,36%	24,00	R\$ 2.421,36	36,36%	24,00	R\$ 2.421,36	36,36%	-	R\$ 2.421,36	42,00	R\$ 4.237,38
1.11.2.0.8.	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTA, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF. 12/2014	UN	26,0000	0,20	95,85	R\$ 2.492,10	26,92%	7,00	R\$ 670,95	11,54%	3,00	R\$ 287,55	36,48%	10,00	R\$ 958,50	36,48%	10,00	R\$ 958,50	36,48%	-	R\$ 958,50	16,00	R\$ 1.533,60
1.12.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ESGOTO																						
1.12.0.0.1.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	M	434,0000	0,20	62,06	R\$ 26.934,04	0,00%	0,00	R\$ 0,00	21,64%	93,90	R\$ 5.827,43	21,64%	93,90	R\$ 5.827,43	21,64%	93,90	R\$ 5.827,43	21,64%	-	R\$ 5.827,43	340,10	R\$ 21.106,61
1.12.0.0.2.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	M	357,0000	0,20	21,59	R\$ 7.707,83	0,00%	0,00	R\$ 0,00	3,42%	12,20	R\$ 263,40	3,42%	12,20	R\$ 263,40	3,42%	12,20	R\$ 263,40	3,42%	-	R\$ 263,40	344,80	R\$ 7.444,23
1.12.0.0.3.	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	M	307,0000	0,20	32,57	R\$ 9.998,99	0,00%	0,00	R\$ 0,00	6,12%	18,80	R\$ 612,32	6,12%	18,80	R\$ 612,32	6,12%	18,80	R\$ 612,32	6,12%	-	R\$ 612,32	288,20	R\$ 9.386,67
1.12.0.0.4.	TUBO PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF. 12/2014	M	296,0000	0,20	50,37	R\$ 14.909,52	0,00%	0,00	R\$ 0,00	10,47%	31,00												

 MUNICÍPIO DE MURIAÉ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		Reforma da E.M. Stella Fideles Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG										BM - Data de Emissão: 01/10/2022						Empresa Contratada: CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA- EPP									
												BM - Período de Referência da Medição: 01/09/2022 à 01/10/2022						CNPJ: 03.893.285/0001-25									
												Início da Obra: 25/01/2022						Valor Total Inicial: R\$ 4.510.447,83									
												BM - Número: 08						Valor Total Final: R\$ 4.705.030,48									
Concorrência Pública: 016/2021										Contrato: 222/2021		Valor da Medição: R\$ 77.090,02										Valor acumulado inclusive este BM: R\$ 908.748,50					
Item	Descrição	Unid.	Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM				Executado no período				Executado acumulado inclusive este BM				Serviços a executar								
			quant.	26,64%	Preço Unit. (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)									
1.12.0.0.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	58,0000	0,20	12,74	R\$ 738,92	0,00%	0,00	R\$ 0,00	17,24%	10,00	R\$ 127,40	17,24%	10,00	R\$ 127,40	17,24%	10,00	R\$ 127,40	48,00	R\$ 611,52							
1.12.0.0.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	108,0000	0,20	7,69	R\$ 830,52	0,00%	0,00	R\$ 0,00	8,94%	7,50	R\$ 57,68	8,94%	7,50	R\$ 57,68	8,94%	7,50	R\$ 57,68	100,50	R\$ 772,84							
1.12.0.0.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	48,0000	0,20	27,69	R\$ 1.329,12	0,00%	0,00	R\$ 0,00	18,75%	9,00	R\$ 249,21	18,75%	9,00	R\$ 249,21	18,75%	9,00	R\$ 249,21	39,00	R\$ 1.079,91							
1.12.0.0.12	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	96,0000	0,20	36,69	R\$ 3.522,24	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	96,00	R\$ 3.522,24							
1.12.0.0.13	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	76,0000	0,20	11,84	R\$ 899,84	0,00%	0,00	R\$ 0,00	21,05%	16,00	R\$ 189,44	21,05%	16,00	R\$ 189,44	21,05%	16,00	R\$ 189,44	60,00	R\$ 710,40							
1.12.0.0.14	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	332,0000	0,20	11,42	R\$ 3.791,44	0,00%	0,00	R\$ 0,00	9,34%	31,00	R\$ 354,02	9,34%	31,00	R\$ 354,02	9,34%	31,00	R\$ 354,02	301,00	R\$ 3.437,42							
1.12.0.0.15	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	40,0000	0,20	95,25	R\$ 3.810,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	12,50%	5,00	R\$ 476,25	12,50%	5,00	R\$ 476,25	12,50%	5,00	R\$ 476,25	35,00	R\$ 3.333,75							
1.12.0.0.16	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	8,0000	0,20	95,25	R\$ 762,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	8,00	R\$ 762,00							
1.12.0.0.17	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	32,0000	0,20	98,60	R\$ 3.155,20	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	32,00	R\$ 3.155,20							
1.12.0.0.18	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	12,0000	0,20	64,75	R\$ 777,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	50,00%	6,00	R\$ 388,50	50,00%	6,00	R\$ 388,50	50,00%	6,00	R\$ 388,50	6,00	R\$ 388,50							
1.12.0.0.19	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	4,0000	0,20	64,75	R\$ 259,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	4,00	R\$ 259,00							
1.12.0.0.20	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	2,0000	0,20	15,66	R\$ 31,32	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	2,00	R\$ 31,32	100,00%	2,00	R\$ 31,32	100,00%	2,00	R\$ 31,32	0,00	R\$ 0,00							
1.12.0.0.21	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	12,0000	0,20	35,07	R\$ 420,84	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	12,00	R\$ 420,84							
1.12.0.0.22	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	10,0000	0,20	17,81	R\$ 178,10	0,00%	0,00	R\$ 0,00	40,00%	4,00	R\$ 71,24	40,00%	4,00	R\$ 71,24	40,00%	4,00	R\$ 71,24	6,00	R\$ 106,86							
1.12.0.0.23	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	42,0000	0,20	21,99	R\$ 923,58	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	42,00	R\$ 923,58							
1.12.0.0.24	TE, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	26,0000	0,20	80,71	R\$ 2.098,46	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	26,00	R\$ 2.098,46							
1.12.0.0.25	TE, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	34,0000	0,20	80,71	R\$ 2.744,14	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	34,00	R\$ 2.744,14							
1.12.0.0.26	TE, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	4,0000	0,20	152,87	R\$ 611,48	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	4,00	R\$ 611,48							
1.12.0.0.27	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	34,0000	0,20	22,64	R\$ 769,76	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	34,00	R\$ 769,76							
1.12.0.0.28	TE, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	6,0000	0,20	54,58	R\$ 327,48	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	6,00	R\$ 327,48							
1.12.0.0.29	TE, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	4,0000	0,20	54,58	R\$ 218,32	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	4,00	R\$ 218,32							
1.12.0.0.30	TE, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	2,0000	0,20	89,68	R\$ 179,36	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	2,00	R\$ 179,36	100,00%	2,00	R\$ 179,36	100,00%	2,00	R\$ 179,36	0,00	R\$ 0,00							
1.12.0.0.31	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	42,0000	0,20	35,13	R\$ 1.475,46	0,00%	0,00	R\$ 0,00	9,52%	4,00	R\$ 140,52	9,52%	4,00	R\$ 140,52	9,52%	4,00	R\$ 140,52	38,00	R\$ 1.334,94							
1.12.0.0.32	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,0000	0,20	82,42	R\$ 329,68	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	4,00	R\$ 329,68	100,00%	4,00	R\$ 329,68	100,00%	4,00	R\$ 329,68	0,00	R\$ 0,00							
1.12.0.0.33	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	UN	14,0000	0,20	174,67	R\$ 2.445,38	0,00%	0,00	R\$ 0,00	14,29%	2,00	R\$ 349,34	14,29%	2,00	R\$ 349,34	14,29%	2,00	R\$ 349,34	12,00	R\$ 2.096,04							
1.12.0.0.34	CAIXA DE PASSAGEM MODULAR, PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO, COM FUNDO, CAIXILHO E TAMPA DE CONCRETO, DIMENSÕES: DIÂMETRO EXTERNO 670 MM X DIÂMETRO INTERNO 600 MM X ALTURA EXTERNA 285 MM X ALTURA INTERNA 250 MM.	UN	34,0000	0,20	344,91	R\$ 11.726,94	0,00%	0,00	R\$ 0,00	5,88%	2,00	R\$ 689,82	5,88%	2,00	R\$ 689,82	5,88%	2,00	R\$ 689,82	32,00	R\$ 11.037,12							
1.12.0.0.35	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	38,0000	0,20	13,41	R\$ 509,58	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	38,00	R\$ 509,58							
1.12.0.0.36	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,0000	0,20	13,41	R\$ 80,46	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	6,00	R\$ 80,46							
1.12.0.0.37	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC D= 50MM	UN	34,0000	0,20	15,16	R\$ 515,44	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	34,00	R\$ 515,44							
1.12.0.0.38	TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC D= 75 MM	UN	40,0000	0,20	21,12	R\$ 844,80	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	40,00	R\$ 844,80							
1.13	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - PLUVIAL																										
1.13.0.0.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETO AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	568,0000	0,20	36,61	R\$ 20.794,48	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	568,00	R\$ 20.794,48							
1.13.0.0.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETO AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	188,0000	0,20	75,87	R\$ 14.263,56	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	188,00	R\$ 14.263,56							
1.13.0.0.3	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	40,0000	0,20	27,61	R\$ 1.104,40	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	40,00	R\$ 1.104,40							
1.13.0.0.4	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	142,0000	0,20	27,69	R\$ 3.931,98	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	142,00	R\$ 3.931,98							
1.13.0.0.5	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	14,0000	0,20	101,07	R\$ 1.414,98	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	14,00	R\$ 1.414,98							
1.13.0.0.6	RALO HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D= 100MM	UN	46,0000	0,20	22,93	R\$ 1.054,78	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	46,00	R\$ 1.054,78							
1.13.0.0.7	CAIXA DE AREIA 90 X 60 X 70 CM	U	32,0000	0,20	587,08	R\$ 18.785,92	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	32,00	R\$ 18.785,92							
1.14	COMBATE A INCÊNDIO																										
1.14.0.0.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE																										



MUNICÍPIO DE MURIAÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Reforma da E.M. Stella Fideles

Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG

Concorrência Pública: 016/2021

Contrato: 222/2021

Valor da Medição: R\$ 77.090,02

BM - Data de Emissão: 01/10/2022

BM - Período de Referência da Medição: 01/09/2022 a 01/10/2022

Início da Obra: 25/01/2022

BM - Número: 08

Empresa Contratada: CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA- EPP

CNPJ: 03.893.285/0001-25

Valor Total Inicial: R\$ 4.510.447,83

Valor Total Final: R\$ 4.705.030,48

Valor acumulado inclusive este BM: R\$ 908.748,50

Item	Descrição	Previsto no Orçamento					Executado acumulado até este BM				Executado no período				Executado acumulado inclusive este BM				Serviços a executar			
		Unid.	quant.	26,64%	Preço Unit. (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	
1.14.0.0.4.	NIPLE EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	4,0000	0,20	95,89	R\$ 383,56	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 383,56	
1.14.0.0.5.	TÊ EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	8,0000	0,20	212,53	R\$ 1.700,24	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	8,00	R\$ 1.700,24	
1.14.0.0.6.	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	M	125,0000	0,20	169,97	R\$ 21.248,25	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	125,00	R\$ 21.248,25	
1.14.0.0.7.	ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X80X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR - 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	4,0000	0,20	1417,10	R\$ 5.668,40	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 5.668,40	
1.14.0.0.8.	TAMPAO FOFO SIMPLES, CLASSE A15 CARGA MÁX 1,5 T, "550 X 1100" MM, REDE TELEFONE	UN	2,0000	0,20	526,96	R\$ 1.053,92	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 1.053,92	
1.14.0.0.9.	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2016	UN	10,0000	0,20	322,10	R\$ 3.221,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	10,00	R\$ 3.221,00	
1.14.0.0.10.	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2019	UN	6,0000	0,20	215,99	R\$ 1.295,94	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	6,00	R\$ 1.295,94	
1.14.0.0.11.	UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	8,0000	0,20	228,20	R\$ 1.825,60	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	8,00	R\$ 1.825,60	
1.14.0.0.12.	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	114,0000	0,20	35,53	R\$ 4.050,42	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	114,00	R\$ 4.050,42	
1.14.0.0.13.	LINHAS DE RESINA ACRILICA 0,8MM COM LARGURA > 0,30M (EXECUÇÃO, INCLUSIVE PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M2	24,0000	0,20	27,75	R\$ 666,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	24,00	R\$ 666,00	
1.14.0.0.14.	CONJ. ELETROBOMBA LEVE 3CV 220V TRIFÁSICO	UN	4,0000	0,20	1940,28	R\$ 7.761,12	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 7.761,12	
1.14.0.0.15.	ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO	UN	2,0000	0,20	131,47	R\$ 262,94	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 262,94	
1.14.0.0.16.	PONTO DE EMBUTIR SECO, PARA UMA (1) PLACA CEGA 4"x4", COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E SONDA EM ARAME GALVANIZADO, DIÂMETRO DE 1,24MM (BVG 1B), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA	UN	4,0000	0,20	137,66	R\$ 550,64	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 550,64	
1.14.0.0.17.	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM PVC FOTOLUMINESCENTE, DIMENSÕES ATÉ 480CM² (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CÓDIGO ED-50207 SETOP)	M²	86,0000	0,20	50,73	R\$ 4.362,78	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	86,00	R\$ 4.362,78	
1.16.	SPDA																					
1.15.0.0.1.	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	2,0000	0,20	166,65	R\$ 333,30	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 333,30	
1.15.0.0.2.	ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO	KG	190,0000	0,20	14,17	R\$ 2.692,30	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	190,00	R\$ 2.692,30	
1.15.0.0.3.	CONECTOR CABO HASTE CHT-1 DE ATERRAMENTO P. TELEMAR	UN	32,0000	0,20	23,74	R\$ 759,68	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	32,00	R\$ 759,68	
1.15.0.0.4.	ABRACADEIRA GUIA PARA MASTROS SIMPLES PARA UMA DESCIDA 2"	U	8,0000	0,20	14,56	R\$ 116,48	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	8,00	R\$ 116,48	
1.15.0.0.5.	CLIPS CABO AÇO 3/8" INOX	UN	96,0000	0,20	13,78	R\$ 1.322,88	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	96,00	R\$ 1.322,88	
1.15.0.0.6.	CAIXA DE IGUALIZAÇÃO 20X20CM C/TERMINAIS BARR 6MM	UN	2,0000	0,20	337,46	R\$ 674,92	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 674,92	
1.15.0.0.7.	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021	M3	88,0000	0,20	73,63	R\$ 6.479,44	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	88,00	R\$ 6.479,44	
1.15.0.0.8.	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	M3	88,0000	0,20	29,45	R\$ 2.591,60	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	88,00	R\$ 2.591,60	
1.15.0.0.9.	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8" PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	UN	32,0000	0,20	77,49	R\$ 2.479,68	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	32,00	R\$ 2.479,68	
1.15.0.0.10.	CORDOALHA DE COBRE NU 16 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	M	129,0000	0,20	35,83	R\$ 4.622,07	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	129,00	R\$ 4.622,07	
1.15.0.0.11.	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	M	694,0000	0,20	62,08	R\$ 43.083,52	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	694,00	R\$ 43.083,52	
1.15.0.0.12.	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	M	613,0000	0,20	79,43	R\$ 48.690,59	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	613,00	R\$ 48.690,59	
1.15.0.0.13.	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020	UN	32,0000	0,20	30,56	R\$ 977,92	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	32,00	R\$ 977,92	
1.15.0.0.14.	CONECTOR DE PRESSÃO 35MM2 TEL-5015 OU EQUIVALENTE	UN	680,0000	0,20	9,44	R\$ 6.419,20	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	680,00	R\$ 6.419,20	
1.15.0.0.15.	MOLDE P/SOLDA EXOTERMICA HCL 5/8"-50-5 CLASSE 5 OU EQUIVALENTE	UN	64,0000	0,20	135,70	R\$ 8.684,80	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	64,00	R\$ 8.684,80	
1.16.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS																					
1.16.1.	CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO																					
1.16.1.0.1.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	6,0000	0,20	631,65	R\$ 3.789,90	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	6,00	R\$ 3.789,90	
1.16.1.0.2.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2,0000	0,20	876,87	R\$ 1.753,74	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 1.753,74	
1.16.1.0.3.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	8,0000	0,20	920,50	R\$ 7.364,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	8,00	R\$ 7.364,00	
1.16.1.0.4.	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM 16 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	2,0000	0,20	7685,79	R\$ 15.371,58	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 15.371,58	
1.16.2.	DISJUNTORES																					
1.16.2.0.1.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	98,0000	0,20	18,26	R\$ 1.789,48	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	98,00	R\$ 1.789,48	
1.16.2.0.2.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	570,0000	0,20	18,85	R\$ 10.744,50	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	570,00	R\$ 10.744,50	
1.16.2.0.3.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	34,0000	0,20	18,85	R\$ 640,90	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	34,00	R\$ 640,90	
1.16.2.0.4.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	230,0000	0,20	20,09	R\$ 4.620,70	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	230,00	R\$ 4.620,70	
1.16.2.0.5.	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	52,0000	0,20	21,57	R\$																



MUNICÍPIO DE MURIAÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Reforma da E.M. Stella Fideles

Rua Bárbara de Andrada, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG

DE MEDIÇÃO 08

BM - Data de Emissão: 01/10/2022

BM - Período de Referência da Medição: 01/09/2022 à 01/10/2022

Início da Obra: 25/01/2022

Empresa Contratada: CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA- EPP

CNPJ: 03.893.285/0001-25

Valor Total Inicial: R\$ 4.510.447,83

Valor Total Final: R\$ 4.705.030,48

Valor acumulado inclusive este BM: R\$ 908.748,50

Concorrência Pública: 016/2021

Contrato: 222/2021

Valor da Medição: R\$ 77.090,02

BM - Número: 08

Item	Descrição	Previsto no Orçamento					Executado acumulado até este BM				Executado no período			Executado acumulado inclusive este BM				Serviço a executar		
		Unid.	quant.	25,84%	Preço Unit. (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)
1.16.2.0.11.	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V. FORNECIMENTO E INSTALACAO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CÓDIGO 74130/10 SINAPI/MG 03/2020)	UN	6,0000	0,20	955,90	R\$ 5.735,40	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	6,00	R\$ 5.735,40
1.16.2.0.12.	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA	UN	8,0000	0,20	126,15	R\$ 1.009,20	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	8,00	R\$ 1.009,20
1.16.2.0.13.	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA	UN	8,0000	0,20	132,33	R\$ 1.056,64	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	8,00	R\$ 1.056,64
1.16.2.0.14.	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA	UN	184,0000	0,20	149,85	R\$ 27.572,40	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	184,00	R\$ 27.572,40
1.16.2.0.15.	DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA	UN	4,0000	0,20	149,85	R\$ 599,40	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	4,00	R\$ 599,40
1.16.2.0.16.	SUPRESSOR DE SURTO VCL 275V 45KA CLAMPER/EQUIVALENTE	UN	144,0000	0,20	88,64	R\$ 12.792,96	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	144,00	R\$ 12.792,96
1.16.3. ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS																				
1.16.3.0.1.	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1403,0000	0,20	6,62	R\$ 12.093,86	25,56%	358,50	R\$ 3.090,27	2,03%	28,50	R\$ 245,67	27,59%	367,00	R\$ 3.335,94	1016,00	R\$ 8.757,92			
1.16.3.0.2.	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	577,0000	0,20	11,51	R\$ 6.641,27	9,99%	51,90	R\$ 597,37	0,00%	0,00	R\$ 0,00	9,99%	51,90	R\$ 597,37	525,10	R\$ 6.043,90			
1.16.3.0.3.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	837,0000	0,20	17,31	R\$ 14.488,47	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	837,00	R\$ 14.488,47			
1.16.3.0.4.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	4,0000	0,20	36,07	R\$ 144,28	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	4,00	R\$ 144,28			
1.16.3.0.5.	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	51,0000	0,20	44,20	R\$ 2.254,20	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	51,00	R\$ 2.254,20			
1.16.3.0.6.	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016.P	M	81,0000	0,20	23,11	R\$ 1.871,91	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	81,00	R\$ 1.871,91			
1.16.3.0.7.	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 30 X 30 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	UN	28,0000	0,20	146,21	R\$ 4.093,88	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	28,00	R\$ 4.093,88			
1.16.3.0.8.	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CÓDIGO 83366 SINAPI/MG 01/2019)	UN	4,0000	0,20	95,84	R\$ 383,36	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	4,00	R\$ 383,36			
1.16.3.0.9.	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	558,0000	0,20	14,66	R\$ 8.180,28	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	558,00	R\$ 8.180,28			
1.16.3.0.10.	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	336,0000	0,20	11,42	R\$ 3.837,12	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	336,00	R\$ 3.837,12			
1.16.4. CABOS E FIOS (CONDUTORES)																				
1.16.4.0.1.	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	16536,0000	0,20	4,46	R\$ 73.750,56	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	16536,00	R\$ 73.750,56			
1.16.4.0.2.	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	533,0000	0,20	7,37	R\$ 3.928,21	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	533,00	R\$ 3.928,21			
1.16.4.0.3.	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2175,0000	0,20	10,10	R\$ 21.967,50	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	2175,00	R\$ 21.967,50			
1.16.4.0.4.	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1111,0000	0,20	16,72	R\$ 18.575,92	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	1111,00	R\$ 18.575,92			
1.16.4.0.5.	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	600,0000	0,20	25,57	R\$ 15.342,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	600,00	R\$ 15.342,00			
1.16.4.0.6.	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	393,0000	0,20	30,68	R\$ 12.057,24	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	393,00	R\$ 12.057,24			
1.16.4.0.7.	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1214,0000	0,20	59,86	R\$ 72.815,72	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	1214,00	R\$ 72.815,72			
1.16.4.0.8.	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120,0000	0,20	109,08	R\$ 13.089,60	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	120,00	R\$ 13.089,60			
1.16.4.0.9.	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	369,0000	0,20	174,30	R\$ 64.316,70	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	369,00	R\$ 64.316,70			
1.16.5. ELETROCALHAS																				
1.16.5.0.1.	ELETROCALHA LISA (150X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS	M	172,0000	0,20	106,50	R\$ 18.662,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	172,00	R\$ 18.662,00			
1.16.6. ILUMINAÇÃO E TOMADAS																				
1.16.6.0.1.	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	286,0000	0,20	30,04	R\$ 8.591,44	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	286,00	R\$ 8.591,44			
1.16.6.0.2.	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	68,0000	0,20	32,28	R\$ 2.195,04	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	68,00	R\$ 2.195,04			
1.16.6.0.3.	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	12,0000	0,20	41,72	R\$ 500,64	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	12,00	R\$ 500,64			
1.16.6.0.4.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	74,0000	0,20	44,68	R\$ 3.306,32	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	74,00	R\$ 3.306,32			
1.16.6.0.5.	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,0000	0,20	59,37	R\$ 474,96	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	8,00	R\$ 474,96			
1.16.6.0.6.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	30,0000	0,20	44,68	R\$ 1.340,40	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	30,00	R\$ 1.340,40			
1.16.6.0.7.	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	22,0000	0,20	25,23	R\$ 555,06	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	22,00	R\$ 555,06			
1.16.6.0.8.	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,0000	0,20	39,91	R\$ 319,28	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	8,00	R\$ 319,28			
1.16.6.0.9.	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,0000	0,20	54,56	R\$ 109,16	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	2,00	R\$ 109,16			
1.16.6.0.10.	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	24,0000	0,20	30,04	R\$ 720,96	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	24,00	R\$ 720,96			
1.16.6.0.11.	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	16,0000	0,20	168,79	R\$ 2.700,64	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	16,00	R\$ 2.700,64			
1.16.6.0.12.	LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTE 2X18W-Ø78, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE, REATOR E LÂMPADAS	UN	36,0000	0,20	162,60	R\$ 5.853,60	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	36,00	R\$ 5.853,60			

Antônio Pedro de Carvalho Nogueira

Eng. Civil CREA MG 214239 D

Secretaria de Obras Públicas

João do Carmo Mendonça

Eng. Civil - CREA MG 177324 D

Concreta Incorporações Ltda

Emílio Sérgio Leal Ribeiro

Sócio Administrador

Nicolle Cardoso Ribeiro

Arquiteta e Urbanista



MUNICÍPIO DE MURIAÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

BC

DE MEDIÇÃO 08

Reforma da E.M. Stella Fideles

BM - Data de Emissão: 01/10/2022

BM - Período de Referência da Medição: 01/09/2022 à 01/10/2022

Empresa Contratada: CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA- EPP

Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG

Início da Obra: 25/01/2022

CNPJ: 03.893.285/0001-25

Valor Total Inicial: R\$ 4.510.447,83

Valor Total Final: R\$ 4.705.030,48

Concorrência Pública: 016/2021

Contrato: 222/2021

Valor da Medição: R\$ 77.090,02

BM - Número: 08

Valor acumulado inclusive este BM: R\$ 908.748,50

Item	Descrição	Unid.	Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM				Executado no período				Executado acumulado inclusive este BM				Serviços a executar	
			quant.	28,64%	Preço Unit. (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)
1.16.6.0.13	LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTE 2X32W-Ø18, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE, REATOR E LÂMPADAS	UN	204,0000	0,20	180,92	R\$ 36.907,68	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	204,00	R\$ 36.907,68		
1.16.6.0.14	LUMINÁRIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO PARA 2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE "36" W, ALETADA, COMPLETA (LÂMPADAS E REATOR INCLUIDOS)	UN	80,0000	0,20	143,06	R\$ 11.444,80	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	80,00	R\$ 11.444,80		
1.16.6.0.15	LUMINÁRIA REFLETORA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO, SÓDIO E METÁLICA, 1 PÉTALA, POSTE DE AÇO GALVANIZADO COM 10 M DE ALTURA LIVRE (COMPLETA)	UN	18,0000	0,20	2512,67	R\$ 45.228,06	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	18,00	R\$ 45.228,06		
1.16.6.0.16	LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO DE 150W/220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CÓDIGO 73831/7 SINAPI/MG 03/2020)	UN	8,0000	0,20	54,39	R\$ 435,12	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	8,00	R\$ 435,12		
1.16.6.0.17	LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO DE 250W/220V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CÓDIGO 73831/8 SINAPI/MG 03/2020)	UN	2,0000	0,20	62,07	R\$ 124,14	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 124,14		
1.16.6.0.18	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 9W, BULBO A60, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA	UN	32,0000	0,20	64,12	R\$ 2.051,84	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	32,00	R\$ 2.051,84		
1.17.	CABEAMENTO ESTRUTURADO																			
1.17.1.	EQUIPAMENTOS PASSIVOS																			
1.17.1.0.1	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	UN	6,0000	0,20	851,98	R\$ 5.111,88	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	6,00	R\$ 5.111,88		
1.17.1.0.2	SWITCHES DE 48 PORTAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,0000	0,20	47197,31	R\$ 94.394,62	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 94.394,62		
1.17.1.0.3	GUIA DE CABOS P/ RACK 1U	UN	12,0000	0,20	32,20	R\$ 386,40	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	12,00	R\$ 386,40		
1.17.2.	CABOS EM PAR TRANÇADOS																			
1.17.2.0.1	CABO DE PAR TRANÇADO UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6	M	2518,0000	0,20	2,80	R\$ 7.050,40	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2518,00	R\$ 7.050,40		
1.17.2.0.2	CABO COAXIAL RG-59-75 OHMS	M	343,0000	0,20	5,95	R\$ 2.040,85	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	343,00	R\$ 2.040,85		
1.17.2.0.3	PATCH PANEL 48 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	UN	56,0000	0,20	1045,27	R\$ 58.535,12	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	56,00	R\$ 58.535,12		
1.17.3.	TOMADAS																			
1.17.3.0.1	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2019	UN	56,0000	0,20	46,14	R\$ 2.583,84	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	56,00	R\$ 2.583,84		
1.17.3.0.2	TOMADA PARA PINO JACK 1/4, SOM E TV COM PLACA 4" X 2"	UN	28,0000	0,20	30,97	R\$ 867,16	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	28,00	R\$ 867,16		
1.17.4.	CAIXAS E ACESSÓRIOS																			
1.17.4.0.1	ESGOTO SANITÁRIO	UN	10,0000	0,20	146,21	R\$ 1.462,10	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	10,00	R\$ 1.462,10		
1.17.4.0.2	CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA DE PAREDE, DE SOBREPOR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSÕES 300 X 300 X 100* MM	UN	4,0000	0,20	107,54	R\$ 430,16	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 430,16		
1.17.4.0.3	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	84,0000	0,20	14,66	R\$ 1.231,44	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	84,00	R\$ 1.231,44		
1.17.5.	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS																			
1.17.5.0.1	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	418,0000	0,20	8,62	R\$ 3.603,16	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	418,00	R\$ 3.603,16		
1.17.5.0.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	4,0000	0,20	11,51	R\$ 46,04	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 46,04		
1.17.5.0.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	8,0000	0,20	17,41	R\$ 139,28	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	8,00	R\$ 139,28		
1.17.5.0.4	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016 P	M	10,0000	0,20	23,11	R\$ 231,10	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	10,00	R\$ 231,10		
1.17.5.0.5	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016 P	M	93,0000	0,20	58,29	R\$ 5.420,97	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	93,00	R\$ 5.420,97		
1.17.5.0.6	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 11/2016 P	M	45,0000	0,20	58,29	R\$ 2.623,05	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	45,00	R\$ 2.623,05		
1.17.5.0.7	ELETROCALHA LISA (100X50)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS	M	127,0000	0,20	80,02	R\$ 10.162,54	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	127,00	R\$ 10.162,54		
1.18.	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL																			
1.18.0.0.1	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2:7,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF. 05/2021	M3	5,0000	0,20	436,68	R\$ 2.183,40	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	5,00	R\$ 2.183,40		
1.18.0.0.2	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	M	92,0000	0,20	54,20	R\$ 4.986,40	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	92,00	R\$ 4.986,40		
1.18.0.0.3	EXECUÇÃO DE ENVELOPAMENTO DE TUBOS COM UTILIZAÇÃO DE FERROCIMENTO NA ESPESSURA DE 2CM	M2	6,0000	0,20	159,80	R\$ 958,80	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	6,00	R\$ 958,80		
1.18.0.0.4	FITA ADESIVA ANTICORROSIVA DE PVC FLEXÍVEL, COR PRETA, PARA PROTEÇÃO TUBULAÇÃO, 50 MM X 30 MM (L X C). E = 10,25" MM	M	240,0000	0,20	8,55	R\$ 2.052,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	240,00	R\$ 2.052,00		
1.18.0.0.5	DEPÓSITO PARA CILINDRO DE GÁS (GLP) - (CÓD. REF. ED-49820 SETOP)	U	1,0000	0,20	8.907,14	R\$ 8.907,14	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 8.907,14		
1.18.0.0.6	CILINDRO DE AÇO COM GÁS GLP CAPACIDADE 45 KG	U	4,0000	0,20	836,31	R\$ 3.345,24	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	4,00	R\$ 3.345,24		
1.18.0.0.7	PLACA FOTOLUMINESCENTE "P2" - D = 300 MM (PROIBIDO PRODUIR CHAMA)	U	2,0000	0,20	21,96	R\$ 43,92	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 43,92		
1.18.0.0.8	PLACA FOTOLUMINESCENTE "A2" - TRIÂNGULO 300 MM (RISCO INCÊNDIO)	U	2,0000	0,20	36,40	R\$ 72,80	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 72,80		
1.19.	REVESTIMENTOS E PINTURAS																			
1.19.1.	PAREDES INTERNAS																			
1.19.1.0.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	M2	2835,3700	0,20	3,92	R\$ 11.114,85	100,00%	2835,37	R\$ 11.114,84	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	2.835,37	R\$ 11.114,84	0,00%	0,00	R\$ 0,01		
1.19.1.0.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2. ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	M2	2835,3700	0,20	20,40	R\$ 57.841,55	100,00%	2835,37	R\$ 57.841,54	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	2.835,37	R\$ 57.841,54	0,00%	0,00	R\$ 0,01		
1.19.1.0.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	M2	2842,9800	0,20	21,72	R\$ 61.749,53	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2842,98	R\$ 61.749,53		
1.19.1.0.4	RODAMEJO EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 7 CM, E = 2 CM	M	1260,8600	0,20	28,48	R\$ 35.909,29	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1260,86	R\$ 35.909,29		
1.19.1.0.5	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, DUAS DEMÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CÓDIGO 88485 SINAPI/MG 07/2021)	M2	2842,9800	0,20	5,72	R\$ 16.281,85	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2842,98	R\$ 16.281,85		
1.19.1.0.6	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	2842,9800	0,20	14,46	R\$ 41.109,49	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2842,98	R\$ 41.109,49		
1.19.2.	PAREDES EXTERNAS																			
1.19.2.0.1	REBOCO COM ARGAMASSA 1:4																			

Antonio Paulo de Carvalho Nogueira

Eng. Civil CREA MG 214239 D

Secretaria de Obras Públicas

Alan do Carmo Mondonça

Eng. Civil - CREA MG 177324/D

Concreta Incorporações Ltda

Carlo Sergio Leal Ribeiro

Nicole Cardoso Ribeiro

Arquiteta e Urbanista



MUNICÍPIO DE MURIAÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Reforma da E.M. Stella Fideles

Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG

BI

DE MEDIÇÃO 08

BM - Data de Emissão: 01/10/2022

BM - Período de Referência da Medição: 01/09/2022 à 01/10/2022

Início da Obra: 25/01/2022

Empresa Contratada: CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA- EPP

CNPJ: 03.893.285/0001-25

Valor Total Inicial: R\$ 4.510.447,83

Valor Total Final: R\$ 4.705.030,48

Valor acumulado inclusive este BM: R\$ 908.748,50

Concorrência Pública: 016/2021

Contrato: 222/2021

Valor da Medição: R\$ 77.090,02

BM - Número: 08

Item	Descrição	Previsto no Orçamento					Executado acumulado até este BM					Executado no período					Executado acumulado inclusive este BM					Serviços a executar	
		Unid.	quant.	26,64%	Preço Unit. (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)			
1.19.2.0.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS - DUAS DEMÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CÓDIGO 88415 SINAPI/MG 07/2021)	M²	1190,7000	0,20	6,54	R\$ 7.787,18	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	1190,70	R\$ 7.787,18			
1.19.2.0.3.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	1190,7000	0,20	20,25	R\$ 24.111,68	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	1190,70	R\$ 24.111,68			
TETOS																							
1.19.3.0.1.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA: -ANUALMENTE EM TETO, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015	M2	1711,1800	0,20	31,95	R\$ 54.672,10	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	1711,18	R\$ 54.672,20			
1.19.3.0.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1711,1800	0,20	16,40	R\$ 28.063,35	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	1711,18	R\$ 28.063,35			
1.19.3.0.3.	FORRO DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS - FGE	M2	144,5700	0,20	51,91	R\$ 7.504,63	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	144,57	R\$ 7.504,63			
1.19.3.0.4.	FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE AÇO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO	M2	183,3000	0,20	138,76	R\$ 25.434,71	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	183,30	R\$ 25.434,71			
PISO E REVESTIMENTO																							
1.19.4.0.1.	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	1989,6100	0,20	67,63	R\$ 134.557,32	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	1989,61	R\$ 134.557,32			
1.19.4.0.3.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	328,0400	0,20	112,70	R\$ 36.970,11	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	328,04	R\$ 36.970,11			
1.19.4.0.4.	APLICAÇÃO DE FAIXA/FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE, LARGURA 50MM, EM DEGRAUS DE ESCADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO	M	106,0000	0,20	20,36	R\$ 2.158,16	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	106,00	R\$ 2.158,16			
1.19.4.0.5.	PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M2	184,2100	0,20	91,99	R\$ 16.945,48	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	184,21	R\$ 16.945,48			
1.19.4.0.6.	REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	2835,3700	0,20	70,69	R\$ 200.432,31	6,27%	177,86	R\$ 12.558,79	20,12%	570,52	R\$ 40.330,06	28,39%	748,18	R\$ 52.888,85	2087,19	R\$ 147.543,46						
RODAPE, PEITORIL E SOLEIRA																							
1.19.5.0.1.	PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM	M2	22,0000	0,20	246,79	R\$ 5.429,38	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	22,00	R\$ 5.429,38			
1.19.5.0.2.	SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM	M2	15,0000	0,20	250,57	R\$ 3.758,55	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	15,00	R\$ 3.758,55			
1.19.5.0.3.	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	150,0000	0,20	18,62	R\$ 2.793,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	150,00	R\$ 2.793,00			
DIVISÓRIAS, BANCADAS, PRATELEIRAS, BALCÕES E SÓCULO																							
1.20.0.1.	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM	M2	8,4700	0,20	385,83	R\$ 3.267,98	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	8,47	R\$ 3.267,98			
1.20.0.2.	RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 10 CM, E = 2 CM	M	27,3600	0,20	36,73	R\$ 1.004,93	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	27,36	R\$ 1.004,93			
1.20.0.3.	PRATELEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA, E = 2 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM	M2	31,5000	0,20	255,16	R\$ 8.037,54	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	31,50	R\$ 8.037,54			
1.20.0.4.	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO	M2	136,8700	0,20	657,18	R\$ 89.948,23	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	136,87	R\$ 89.948,23			
1.20.0.5.	SÓCULO COM ENCHIMENTO EM TUILOS MACIÇOS, ALTURA DE 10CM À 12CM, INCLUSIVE ACABAMENTO FINAL EM ARGAMASSA, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL	M2	8,3300	0,20	100,96	R\$ 841,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	8,33	R\$ 841,00			
1.20.0.6.	REVESTIMENTO DE SÓCULO EM GRANITO CINZA ANDORINHA (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CÓDIGO ED-50774 SETOP 04/2021)	M	15,5000	0,20	34,41	R\$ 533,36	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	15,50	R\$ 533,36			
FECHAMENTO																							
1.21.0.1.	BRISE SOLEIL DE METALON/CHAPA VENEZIANA 1,60x1,60M	UN	223,0000	0,20	988,18	R\$ 220.364,14	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	223,00	R\$ 220.364,14			
LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS																							
1.22.0.1.	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,0000	0,20	659,96	R\$ 2.639,84	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	4,00	R\$ 2.639,84			
1.22.0.2.	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	19,0000	0,20	422,74	R\$ 8.032,06	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	19,00	R\$ 8.032,06			
1.22.0.3.	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	19,0000	0,20	50,20	R\$ 953,80	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	19,00	R\$ 953,80			
1.22.0.4.	VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	12,0000	0,20	472,52	R\$ 5.670,24	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	12,00	R\$ 5.670,24			
1.22.0.5.	ASSENTO VASO SANITÁRIO INFANTIL EM PLÁSTICO BRANCO	UN	12,0000	0,20	85,32	R\$ 1.023,84	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	12,00	R\$ 1.023,84			
1.22.0.6.	MICTORIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL, EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA	U	6,0000	0,20	457,01	R\$ 2.742,06	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	6,00	R\$ 2.742,06			
1.22.0.7.	DUCHA HIGIÊNICA METÁLICA DE PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CÓDIGO ED-50316 SETOP 04/2021)	UNID.	19,0000	0,20	285,43	R\$ 5.423,17	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	19,00	R\$ 5.423,17			
1.22.0.8.	LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO CASTELO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXIVEL	UN	11,0000	0,20	378,09	R\$ 4.158,99	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	11,00	R\$ 4.158,99			
1.22.0.9.	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	27,0000	0,20	130,27	R\$ 3.517,29	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	27,00	R\$ 3.517,29			
1.22.0.10.	FURAÇÃO E COLAGEM DE BOJO	U	27,0000	0,20	62,20	R\$ 1.679,40	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	27,00	R\$ 1.679,40			
1.22.0.11.	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,0000	0,20	356,84	R\$ 1.070,52	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	3,00	R\$ 1.070,52			
1.22.0.12.	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 46 X 30 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,0000	0,20	208,56	R\$ 413,12	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	2,00	R\$ 413,12			
1.22.0.13.	CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 56 X 33 X 12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,0000	0,20	226,39	R\$ 1.358,34	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	6,00	R\$ 1.358,34			
1.22.0.14.	TORNEIRA P/ COZINHA DE MESA BICA ALTA PERTUTTI OU EQUIVALENTE	UN	7,0000	0,20	92,87	R\$ 650,09	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	7,00	R\$ 650,09			
1.22.0.15.	TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXIVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	U	38,0000	0,20	292,85	R\$ 11.128,30	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	38,00	R\$ 11.128,30			
1.22.0.16.	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7,0000	0,20	89,96	R\$ 629,72	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	7,00	R\$ 629,72			
1.22.0.17.	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMP. INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	34,0000	0,20	35,76	R\$ 1.215,84	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	34,00	R\$ 1.215,84			
1.22.0.18.	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	27,0000	0,20	56,85	R\$ 1.529,55	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	27,00	R\$ 1.529,55			
1.22.0.19.	DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS	UN	20,0000	0,20	47,01	R\$ 940,20	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	20,00	R\$ 940,20			
1.22.0.20.	DISPENSER PARA GEALCOOL COM RESERVATÓRIO 800 ML	UN	20,0000	0,20	61,90	R\$ 1.232,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%													



MUNICÍPIO DE MURIAÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Reforma da E.M. Stella Fideles

Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG

Concorrência Pública: 016/2021

Contrato: 222/2021

Valor da Medição: R\$ 77.090,02

BM - Data de Emissão: 01/10/2022

BM - Período de Referência da Medição: 01/09/2022 à 01/10/2022

Início da Obra: 25/01/2022

Empresa Contratada: CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA- EPP

CNPJ: 03.893.285/0001-25

Valor Total Inicial: R\$ 4.510.447,83

Valor Total Final: R\$ 4.705.030,48

Valor acumulado inclusive este BM: R\$ 908.748,50

Item	Descrição	Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM				Executado no período				Executado acumulado inclusive este BM				Serviços a executar	
		Unid.	quant.	26,94%	Preço Unit (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	
1.22.0.0.24.	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	13,000	0,20	489,59	R\$ 6.364,67	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	13,00	R\$ 6.364,67	
1.22.0.0.25.	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1 1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO	UN	8,000	0,20	119,50	R\$ 956,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	8,00	R\$ 956,00	
1.22.0.0.26.	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,000	0,20	863,19	R\$ 863,19	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 863,19	
1.22.0.0.27.	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,000	0,20	470,45	R\$ 470,45	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 470,45	
1.22.0.0.28.	BARRA APOIO DEFICIENTE TUBO METAL CROMADO D=1 1/2"	M	3,200	0,20	57,51	R\$ 184,03	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	3,20	R\$ 184,03	
1.22.0.0.29.	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	1,000	0,20	1576,08	R\$ 1.576,08	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 1.576,08	
1.22.0.0.30.	BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS	UNID.	9,000	0,20	3457,52	R\$ 31.117,68	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	9,00	R\$ 31.117,68	
1.22.0.0.31.	ESCALADA MARINHEIRO COM GRADIL PROTETOR - D = 3/4"	M	5,000	0,20	433,27	R\$ 2.166,35	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	5,00	R\$ 2.166,35	
1.23.	URBANIZAÇÃO, ACESSIBILIDADE E PAISAGISMO																		
1.23.1.	URBANIZAÇÃO																		
1.23.1.0.1.	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESCADA EM CONCRETO ARMADO, MOLDADA IN LOCO, FCK = 25 MPA. AF 02/2017	M3	13,490	0,20	3486,24	R\$ 47.029,38	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	13,49	R\$ 47.029,38	
1.23.1.0.2.	BANCO INTERNO EM CONCRETO E ALVENARIA, ACABAMENTO EM VERNIZ, E = 8 CM, L = 40 CM	M	10,000	0,20	208,59	R\$ 2.085,90	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	10,00	R\$ 2.085,90	
1.23.1.0.3.	GUARDA-CORPO EM AÇO INOX D = 1 1/2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO INOX D = 1/2", H = 1,05 M - COM CORRIMÃO DUPLO DE TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2"	M	14,800	0,20	862,33	R\$ 12.762,48	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	14,80	R\$ 12.762,48	
1.23.1.0.4.	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA	M	152,640	0,20	387,85	R\$ 59.201,42	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	152,64	R\$ 59.201,42	
1.23.2.	PAISAGISMO																		
1.23.2.0.1.	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS	M2	16,1200	0,20	21,00	R\$ 338,52	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	16,12	R\$ 338,52	
1.23.3.	ACESSIBILIDADE																		
1.23.3.1.	PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA, ALERTA, ESP. 12MM, COLORIDA, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	54,000	0,20	229,66	R\$ 12.401,64	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	54,00	R\$ 12.401,64	
1.23.3.2.	PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA, DIRECIONAL, ESP. 12MM, COLORIDA, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	108,000	0,20	229,66	R\$ 24.803,28	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	108,00	R\$ 24.803,28	
1.23.3.1.	RAMPA DE ACESSIBILIDADE																		
1.23.3.1.1.	FORMA DE TABUA DE PINHO DE 3a TIPO B (3 APROV.)	M2	9,4500	0,20	77,49	R\$ 732,28	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	9,45	R\$ 732,28	
1.23.3.1.2.	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 20 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	16,2900	0,20	432,54	R\$ 7.046,08	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	16,29	R\$ 7.046,08	
1.23.4.	LETREIRO																		
1.23.4.0.1.	LETRA EM AÇO INOX, CHAPA NUM. 22, H= 20 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	38,000	0,20	102,67	R\$ 3.901,46	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	38,00	R\$ 3.901,46	
1.24.	RESERVATÓRIOS																		
1.24.0.0.1.	CAIXA D'ÁGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA	UN	4,000	0,20	2648,03	R\$ 10.592,12	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	4,00	R\$ 10.592,12	100,00%	4,00	R\$ 10.592,12	100,00%	0,00	R\$ 0,00	
1.24.0.0.2.	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPa, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	M3	5,000	0,20	438,98	R\$ 2.203,68	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	5,00	R\$ 2.203,68	
1.24.0.0.3.	FORMA DE TABUA DE PINHO DE 3a TIPO B (3 APROV.)	M2	65,6300	0,20	77,49	R\$ 5.085,67	34,28%	22,50	R\$ 1.743,53	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	54,28%	22,50	R\$ 1.743,53	43,13	R\$ 3.342,14	
1.24.0.0.4.	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM)	KG	13,5000	0,20	15,91	R\$ 214,79	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	13,50	R\$ 214,79	
1.24.0.0.5.	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM)	KG	233,7000	0,20	15,91	R\$ 3.718,17	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	233,70	R\$ 3.718,17	
1.24.0.0.6.	RESERVATÓRIO DE ÁGUA ENTERRADO, CAPACIDADE DE 15M3, EM CONCRETO ARMADO COM CASAS DE BOMBAS, INCLUSIVE ALÇAPÃO, ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA), EXCLUSIVE TUBULAÇÕES, BOMBAS E QUADROS	UN	1,000	0,20	28320,47	R\$ 28.320,47	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 28.320,47	
1.25.	CERCAMENTO							0,00	R\$ 0,00										
1.25.0.0.1.	PORTÃO DE ABRIR NAS DIMENSÕES DE 1,00x2,10M EM GRADIL COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4" COM ZARCÃO E PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COMPOSIÇÃO DE REFERÊNCIA CÓDIGO 48.70.62 SUDECAP 07/2021)	UNID.	1,000	0,20	1.763,02	R\$ 1.763,02	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 1.763,02	
1.26.	EQUIPAMENTOS																		
1.26.0.0.1.	ELEVADOR MONTELE EL-H3 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID.	1,000	0,20	118165,94	R\$ 118.165,94	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	1,00	R\$ 118.165,94	
1.26.0.0.2.	COIFA INDUSTRIAL MODELO AMERICANA SIMPLES DE EXAUSTÃO TIPO "ILHA" EM AÇO INOX 430 - DIMENSÃO DE 1,50X1,20X1,05 M	UNID.	2,000	0,20	5623,84	R\$ 11.247,68	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 11.247,68	
1.26.0.0.3.	EXAUSTOR MODELO AXIAL INDUSTRIAL, DN 0,30M, 220V	UNID.	2,000	0,20	753,83	R\$ 1.527,66	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 1.527,66	
1.26.0.0.4.	DUTO AÇO INOX 430 DN 0,30 M	M	30,000	0,20	362,23	R\$ 10.866,90	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	30,00	R\$ 10.866,90	
1.26.0.0.5.	CHAPÉU CHINÊS EM AÇO INOX 430 DN 0,30 M	UNID.	2,000	0,20	373,90	R\$ 747,80	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2,00	R\$ 747,80	
1.27.	LIMPEZA FINAL - ENTREGA OBRA																		
1.27.0.0.1.	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M2	2446,5600	0,20	6,31	R\$ 15.437,79	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	-	R\$ 0,00	0,00%	2446,56	R\$ 15.437,79	
TOTALS						R\$ 4.610.447,83			R\$ 637.075,83			R\$ 77.090,02			R\$ 714.185,85			R\$ 3.796.261,98	

1º TERMO ADITIVO - SUPRESSÃO E ACRÉSCIMO

1.3.	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO																	
1.3.0.0.1.	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M3	9,3700	53,55	53,55	R\$ 501,76	100,00%	9,37	R\$ 501,76	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	9,37	R\$ 0,00	0,00		R\$ 501,76
1.3.0.0.5.	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	1153,9100	16,97	16,97	R\$ 19.581,85	100,00%	1153,91	R\$ 19.581,85	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	1.153,91	R\$ 0,00	0,00		R\$ 19.581,85
1.3.0.0.12.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF 07/2020	M3XKM	3005,4400	1,78	1,78	R\$ 5.289,57	100,00%	3005,44	R\$ 5.289,57	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	3.005,44	R\$ 0,00	0,00		R\$ 5.289,57
1.4.	INFRAESTRUTURA																	
1.4.0.0.1.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	22,200	23,17	23,17	R\$ 514,37	100,00%	22,20	R\$ 514,37	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	22,20	R\$ 0,00	0,00		R\$ 514,37
1.4.0.0.2.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	397,5800	19,90	19,90	R\$ 7.911,84	100,00%	397,58	R\$ 7.911,84	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	397,58	R\$ 0,00	0,00		R\$ 7.911,84
1.4.0.0.3.	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF 06/2017	KG	40,0900	22,06	22,06	R\$ 884,39	100,00%	40,09	R\$ 884,39	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	40,09	R\$ 0,00	0,00		R\$ 884,39
1.4.0.0.4.	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 11/2016	M3	5,0100	551,09	551,09	R\$ 2.760,96	100,00%	5,01	R\$ 2.760,96	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	5,01	R\$ 0,00	0,00		R\$ 2.760,96
1.4.0.0.5.	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÓRMA. AF 06/2017	M3	156,3900	87,83	87,83	R\$ 13.751,37	100,00%	156,39	R\$ 13.751,37	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	156,39	R\$ 0,00	0,00		R\$ 13.751,37
1.4.0.0.6.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	179,3800	188,70	188,70	R\$ 33.649,01	100,00%	179,38	R\$ 33.649,01	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	179,38	R\$ 0,00	0,00		R\$ 33.649,01

Antônio Pedro de Carvalho Nogueira
Eng. Civil - CREA MG 214239 D
Secretaria de Obras Públicas

Arlan do Carmo Mendonça
Eng. Civil - CREA MG 177324 F

Concreta Incorporações Ltda
Emílio Sérgio Leal Ribeiro
Sócio Administrador

Vicelle Cardoso Ribeiro
Arquiteta e Urbanista
Responsável Técnica A194743-1



MUNICÍPIO DE MURIAÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

B: DE MEDIÇÃO 08

Reforma da E.M. Stella Fideles

BM - Data de Emissão: 01/10/2022

Empresa Contratada: CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA- EPP

Rua Bárbara de Andrade, 144 - Aeroporto, Muriaé-MG

BM - Período de Referência da Medição: 01/09/2022 à 01/10/2022

CNPJ: 03.893.285/0001-25

Início da Obra: 25/01/2022

Valor Total Inicial: R\$ 4.510.447,83

Valor Total Final: R\$ 4.705.030,48

Concorrência Pública: 016/2021

Contrato: 222/2021

Valor da Medição: R\$ 77.090,02

BM - Número: 08

Valor acumulado inclusive este BM

R\$ 908.748,50

		Previsto no Orçamento					Executado acumulado até este BM				Executado no período				BM				Serviços a executar	
Item	Descrição	Unid.	quant.	26,84%	Preço Unit. (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)
1.4.0.0.7.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 3 CM. AF 08/2017	M2	29,1100	18,11	18,11	R\$ 527,18	100,00%	29,11	R\$ 527,18	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	29,11	R\$ 0,00	0,00			0,00	R\$ 527,18
1.4.0.0.8.	ESCAV. MANUAL TUBULÃO A CÉU ABERTO COM EQUIP ELÉTRICO	M3	6,0100	390,51	390,51	R\$ 2.346,97	100,00%	6,01	R\$ 2.346,97	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	6,01	R\$ 0,00	0,00			0,00	R\$ 2.346,97
1.4.0.0.9.	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	M3	32,1400	438,98	438,98	R\$ 14.108,82	100,00%	32,14	R\$ 14.108,82	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	32,14	R\$ 0,00	0,00			0,00	R\$ 14.108,82
1.4.0.0.10.	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM)	KG	344,8300	15,91	15,91	R\$ 5.486,25	100,00%	344,83	R\$ 5.486,25	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	344,83	R\$ 0,00	0,00			0,00	R\$ 5.486,25
1.4.0.0.11.	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5ª MM)	KG	277,7100	15,82	15,82	R\$ 4.393,37	100,00%	277,71	R\$ 4.393,37	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	277,71	R\$ 0,00	0,00			0,00	R\$ 4.393,37
1.5. SUPERESTRUTURA																				
1.5.1. LAJES																				
1.5.1.0.3.	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,3MM A 12,5MM)	KG	91,5200	15,91	15,91	R\$ 1.456,08	100,00%	91,52	R\$ 1.456,08	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	91,52	R\$ 0,00	0,00			0,00	R\$ 1.456,08
1.5.1.0.5.	FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	2,7400	516,63	516,63	R\$ 1.415,57	100,00%	2,74	R\$ 1.415,57	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	2,74	R\$ 0,00	0,00			0,00	R\$ 1.415,57
1.5.1.0.6.	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF 09/2020	M2	23,7200	91,57	91,57	R\$ 2.172,04	100,00%	23,72	R\$ 2.172,04	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	23,72	R\$ 0,00	0,00			0,00	R\$ 2.172,04
TOTAL ITENS SUPRESSÃO E ACRESCIMO						R\$	118.951,40	R\$ 118.951,40				R\$ 0,00		R\$ 118.951,40						
1º TERMO ADITIVO - INCLUSÃO DE ITENS NOVOS																				
1. SERVIÇOS COMPLEMENTARES																				
1.1	APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE	M2	64,70	21,81	21,81	R\$ 1.411,11	100,00%	64,70	R\$ 1.411,11	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	0,00	R\$ 1.411,11	64,70	0,00		0,00	R\$ 0,00
1.2	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MÃO DMT <= 50 M	M2	235,51	37,95	37,95	R\$ 8.937,60	100,00%	235,51	R\$ 8.937,60	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	0,00	R\$ 8.937,60	235,51	0,00		0,00	R\$ 0,00
1.3	FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	260,00	14,49	14,49	R\$ 3.767,40	100,00%	260,00	R\$ 3.767,40	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	0,00	R\$ 3.767,40	260,00	0,00		0,00	R\$ 0,00
1.4	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 09/2019	M3	26,78	487,63	487,63	R\$ 13.058,73	100,00%	26,78	R\$ 13.058,73	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	0,00	R\$ 13.058,73	26,78	0,00		0,00	R\$ 0,00
1.5	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017	M2	115,07	45,51	45,51	R\$ 5.236,84	100,00%	115,07	R\$ 5.236,84	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	0,00	R\$ 5.236,84	115,07	0,00		0,00	R\$ 0,00
1.6	LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS	MES	3,00	741,89	741,89	R\$ 2.225,67	100,00%	3,00	R\$ 2.225,67	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	0,00	R\$ 2.225,67	0,00	0,00		0,00	R\$ 0,00
1.7	REMOÇÃO DE PAVIMENTO EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO OU SEXTAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	118,37	17,75	17,75	R\$ 2.101,07	100,00%	118,37	R\$ 2.101,07	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	0,00	R\$ 2.101,07	118,37	0,00		0,00	R\$ 0,00
1.8	CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (4,2MM A 5,0MM)	KG	249,86	16,12	16,12	R\$ 4.027,74	100,00%	249,86	R\$ 4.027,74	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	0,00	R\$ 4.027,74	249,86	0,00		0,00	R\$ 0,00
1.9	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF 05/2018	M2	123,70	193,42	193,42	R\$ 23.926,05	100,00%	123,70	R\$ 23.926,05	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	0,00	R\$ 23.926,05	123,70	0,00		0,00	R\$ 0,00
1.10	APICOAMENTO DE ARGAMASSA EM ALVENARIA - PROFUNDIDADE ATÉ 1 CM	M2	355,66	9,37	9,37	R\$ 3.332,53	100,00%	355,66	R\$ 3.332,53	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	0,00	R\$ 3.332,53	355,66	0,00		0,00	R\$ 0,00
1.11	DEMOLIÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHA METÁLICA. PVC OU FIBROCIMENTO, INCLUSIVE EMPILHAMENTO	M2	500,60	19,19	19,19	R\$ 9.606,51	100,00%	500,60	R\$ 9.606,51	0,00%	0,00	R\$ 0,00	100,00%	0,00	R\$ 9.606,51	500,60	0,00		0,00	R\$ 0,00
TOTAL ITENS NOVOS						R\$	77.831,25	R\$ 77.831,25				R\$ 0,00		R\$ 77.831,25						
TOTAL ADITIVO						R\$	194.882,65	R\$ 194.882,65				R\$ 0,00		R\$ 194.882,65						

Observações:

Arlan do Carmo Mendonça
Engenheiro Civil

Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço
Antônio Pedro de Carvalho Nogueira
CREA N.º: MG-214239/D

Antônio Pedro de Carvalho Nogueira
Eng. Civil CREA MG 214239/D
Secretaria de Obras Públicas

Arlan do Carmo Mendonça
Eng. Civil - CREA MG 177324/D
Chefe do Setor de Infraestrutura

Nicollia Cardoso Ribeiro
Arquiteta e Urbanista
CAU 11.257.43-6

Internet: www.muriae.mg.gov.br / Telefone: (32) 3696-3388
Centro Administrativo Municipal Presidente Tancredo de Almeida F. Costa
Av. Maestro Samão, nº 236 - Centro - CEP 36880-000 - Muriaé - MG

Representante legal da empresa
CONCRETA INCORPORAÇÕES LTDA - EPP
Emílio Sérgio Leal Ribeiro
Sócio Administrador