



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Construção Muro de arrimo em concreto armado				DATA: 09/11/2022			
LOCAL: Rua Cândido dos Santos Tureta, bairro Colety, Muriaé-MG				PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 Meses			
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	11,03%	100,00%			100,00%
		Financeiro	R\$ 15.600,76	R\$ 15.600,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.600,76
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	Físico %	2,17%	100,00%			100,00%
		Financeiro	R\$ 3.075,05	R\$ 3.075,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.075,05
3	DEMOLIÇÃO	Físico %	4,96%	100,00%			100,00%
		Financeiro	R\$ 7.015,49	R\$ 7.015,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.015,49
4	ESTRUTURA MURO	Físico %	50,88%	40,00%	40,00%	20,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 71.954,23	R\$ 28.781,69	R\$ 28.781,69	R\$ 14.390,85	R\$ 71.954,23
5	ESTRUTURA GALPÃO	Físico %	24,82%		50,00%	50,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 35.096,11	R\$ 0,00	R\$ 17.548,06	R\$ 17.548,06	R\$ 35.096,11
6	OBRAS COMPLEMENTARES	Físico %	1,75%		50,00%	50,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 2.480,03	R\$ 0,00	R\$ 1.240,02	R\$ 1.240,02	R\$ 2.480,03
7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	4,37%	34,00%	33,00%	33,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 6.185,18	R\$ 2.102,96	R\$ 2.041,11	R\$ 2.041,11	R\$ 6.185,18
		Físico %	100%	40,01%	35,08%	24,91%	100,00%
		Financeiro	R\$ 141.406,85	R\$ 56.575,95	R\$ 49.610,87	R\$ 35.220,03	R\$ 141.406,85

Arlan do Carmo Mendonça
CREA MG 177324/D

Prefeitura Municipal de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76

Internet: www.muriae.mg.gov.br / Telefone: (32) 3696-3362
Centro Administrativo Municipal Presidente Tancredo Neves - 2º andar
Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro - CEP 36880-000 - Muriaé - MG