



Prefeitura Municipal de Muriaé
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76

BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Objeto do Contrato: Projeto de Calçamento em Piso Intertravado Sextavado de Concreto Pré-moldado - Trecho 3		BM - Data de Emissão: 18/05/2023		Empresa Contratada: SCALLBERI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	
Local da Obra (Bairro, município e UF): Prolongamento da Rua Pedro Mazine no sentido da comunidade da Gameleira - Trecho 3		BM - Período de Referência da Medição: 07/10/2022 até 15/05/2023		CNPJ: 14.013.461/0001-42	
Concorrência Pública: 001/2021		Contrato: 072/2021		Valor do Contrato: R\$ 316.394,19	
		Valor da Medição: R\$ 58.036,74		Valor Medido Acumulado: R\$ 66.213,92	
		BM - Número: 02			

Item	Descrição	Previsto no Orçamento			Executado acumulado até este BM			Executado no Período			Executado acumulado inclusive este BM			Serviços a executar		
		Unid.	Quant.	Preço Unit. com BDI (RS)	Preço Final (RS)	%	Quant.	Total (RS)	%	Quant.	Total (RS)	%	Quant.	Total (RS)	Quant.	Total (RS)
CONTRATO ORIGINAL																
1 - SERVIÇOS PRELIMINARES																
1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00X1,50M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRUPECIDA COM METALON 20X20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCALAVADO PINTADAS	UN	1,00	1.134,92	1.134,92	0,00%	0,00	RS -	100,00%	1,00	RS 1.134,92	100,00%	1,00	RS 1.134,92	0,00	RS -
2 - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA																
2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE-UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	M3	20,40	7,27	148,30	100,00%	20,40	RS 148,30	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	20,40	RS 148,30	0,00	RS -
2.2	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA	M3	14,37	17,67	253,92	100,00%	14,37	RS 253,92	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	14,37	RS 253,92	0,00	RS -
2.3	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE	M3	63,00	4,68	294,84	0,00%	0,00	RS -	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS -	63,00	RS 294,84
2.4	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H	M3	63,00	5,97	376,11	0,00%	0,00	RS -	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS -	63,00	RS 376,11
3 - OBRAS VARIAS																
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO	M2	2.310,00	1,08	2.494,80	0,00%	0,00	RS -	18,82%	434,68	RS 469,45	18,82%	434,68	RS 469,45	1875,32	RS 2.025,35
3.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 50/90 - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE	M3	210,00	95,30	20.013,00	0,00%	0,00	RS -	18,82%	39,52	RS 3.766,26	18,82%	39,52	RS 3.766,26	170,48	RS 16.246,74
3.3	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURAS DE SOLOS E AGREGADOS (BASES ESTABILIZADAS EM USINA) COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	T	357,00	4,94	1.763,58	0,00%	0,00	RS -	18,82%	67,18	RS 331,87	18,82%	67,18	RS 331,87	289,82	RS 1.431,71
3.4	TRANSPORTE COMERCIAL DE SOLO-BRITA	M3XKM	1.932,00	2,52	4.868,64	0,00%	0,00	RS -	18,82%	363,55	RS 916,15	18,82%	363,55	RS 916,15	1568,45	RS 3.952,49
3.5	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 8 CM	M2	2.100,00	75,73	159.033,00	0,00%	0,00	RS -	18,82%	395,16	RS 29.925,47	18,82%	395,16	RS 29.925,47	1704,84	RS 129.107,53
4 - URBANIZAÇÃO																
4.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM, ARMADO	M2	420,00	63,15	26.523,00	0,00%	0,00	RS -	18,82%	79,03	RS 4.990,74	18,82%	79,03	RS 4.990,74	340,97	RS 21.532,26
4.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO)	M	712,00	68,25	48.594,00	0,00%	0,00	RS -	18,50%	131,72	RS 8.989,89	18,50%	131,72	RS 8.989,89	590,28	RS 39.604,11
4.3	PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	0,72	61,61	44,36	0,00%	0,00	RS -	0,00%	0,00	RS 0,00	0,00%	0,00	RS -	0,72	RS 44,36
5 - DRENAGEM																
5.1	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA	M	700,00	57,03	39.921,00	0,00%	0,00	RS -	18,82%	131,72	RS 7.511,99	18,82%	131,72	RS 7.511,99	568,28	RS 32.409,01
5.2	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	M	14,00	178,12	2.493,68	100,00%	14,00	RS 2.493,68	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	14,00	RS 2.493,68	0,00	RS -
5.3	BOCA DE LOBO PADRÃO DEMSUR EM BLOCO DE CONCRETO CHIBO DE CONCRETO 14X19X39CM, MEDIDAS EXTERNAS: 140X75X158CM (LARGURA, COMPRIMENTO E ALTURA)	UN	4,00	1.201,58	4.806,32	100,00%	4,00	RS 4.806,32	0,00%	0,00	RS 0,00	100,00%	4,00	RS 4.806,32	0,00	RS -

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Prefeitura Municipal de Muriá
Estado de Minas Gerais
C.G.C.: 17.947.581/0001-76


BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Objeto do Contrato: Projeto de Calçamento em Piso Intertravado Sextavado de Concreto Pré-moldado - Trecho 3	BM - Data de Emissão: 18/05/2023	Empresa Contratada: SCALLBERI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Local da Obra (Bairro, município e UF): Prolongamento da Rua Pedro Mazine no sentido da comunidade da Gameleira - Trecho 3	BM - Período de Referência da Medição: 07/10/2022 até 15/05/2023	CNPJ: 14.015.461/0001-42
Concorrência Pública: 001/2021	Contrato: 072/2021	Valor do Contrato: R\$ 316.394,19
	Valor da Medição: R\$ 58.036,74	Valor Medido Acumulado: R\$ 66.213,92
	BM - Número: 02	

Item	Descrição	Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM				Executado no Período			Executado acumulado inclusive este BM			Serviços a executar	
		Unid.	Quant.	Preço Unit. com BDI (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)	
5.4	GRELHA FF 30X90CM. 135KG, P/ CX RALO COM ASSENTAMENTO DE ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	309,05	1.236,20	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	4,00	R\$ 1.236,20	
5.5	DISSIPADOR DE ENERGIA - DED 01	UN	2,00	474,96	949,92	50,00%	1,00	R\$ 474,96	0,00%	0,00	R\$ 0,00	50,00%	1,00	R\$ 474,96	1,00	R\$ 474,96	
6	SINALIZAÇÃO																
6.1	PLACA DE AÇO CARBONO COM PELÍCULA REFLETIVA GRAU TÉCNICO TIPO I DA ABNT-PLACA CIRCULAR (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE POSTE DE SUSTENTACÃO)	M2	0,40	461,51	184,60	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	0,40	R\$ 184,60	
7	SERVIÇOS FINAIS																
7.1	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	2.100,00	0,60	1.260,00	0,00%	0,00	R\$ -	0,00%	0,00	R\$ 0,00	0,00%	0,00	R\$ -	2100,00	R\$ 1.260,00	
					R\$ 316.394,19			R\$ 8.177,18			R\$ 58.036,74			R\$ 66.213,92		R\$ 250.180,27	

Observações:


João Filipe Filho
Representante Legal do Município
Secretário Municipal das Obras Públicas


Ailton do Carmo Mendonça
Chefe do Setor de Infraestrutura
CREA N°: 177324/D


David Moraes
Eng. Técnico pela especialidade de obras/serviço
CREA N°: GO - 10139/0421/D


Paulo de Jesus Bencost
Sócio Administrador
SCALLBERI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA