



CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO DA OBRA

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Município de Muriaé - MG

Projeto: Reforma e Manutenção da Unidade de Pronto Atendimento - UPA

Responsável Técnico: Ismar Armando Maria

Prefeito(a): Ioannis Konstantinos Grammatikopoulos

Data de início da obra:

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO DA OBRA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS		01º MÊS		02º MÊS		03º MÊS		04º MÊS		05º MÊS		06º MÊS	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
01	Serviços Preliminares	10.392,54	1,75%	10.392,54	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
02	Demolições e Remoções	6.302,46	1,06%	6.302,46	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
03	Sistema de Vedação Vertical Interno e Externo (Paredes)	4.544,60	0,77%	4.544,60	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
04	Revestimento de Paredes	22.199,11	3,74%	22.199,11	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
05	Revestimento de Pisos	46.059,91	7,76%	46.059,91	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
06	Sistema de Cobertura	78.792,23	13,27%		0,00%	39.396,12	50,00%	39.396,12	50,00%		0,00%		0,00%		0,00%
07	Impermeabilização	115,03	0,02%	115,03	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
08	Forro	11.847,28	2,00%	11.847,28	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
09	Esquadrias	47.746,39	8,04%		0,00%	23.873,20	50,00%	23.873,20	50,00%		0,00%		0,00%		0,00%
10	Instalação Hidro-Sanitária	43.830,42	7,38%		0,00%		0,00%	21.915,21	50,00%	21.915,21	50,00%		0,00%		0,00%
11	Urbanização da Área Externa	50.629,31	8,53%		0,00%	25.314,66	50,00%	25.314,66	50,00%		0,00%		0,00%		0,00%
12	Redutor de Velocidade	1.765,96	0,30%		0,00%		0,00%	1.765,96	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%
13	Instalação Elétrica, Telefônica e Lógica	191.773,61	32,29%		0,00%	38.354,72	20,00%	57.532,08	30,00%	57.532,08	30,00%	38.354,72	20,00%		0,00%
14	Pintura	54.786,67	9,23%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	27.393,34	50,00%	27.393,34	50,00%
15	Serviços Complementares	14.408,37	2,43%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	7.204,19	50,00%	7.204,19	50,00%
16	Serviços Finais	8.625,68	1,45%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	8.625,68	100,00%
TOTAIS		593.819,57	100,00%	101.460,93	17,09%	126.938,69	21,38%	169.797,22	28,59%	79.447,29	13,38%	72.952,24	12,29%	43.223,20	7,28%
TOTAIS ACUMULADOS		593.819,57	100,00%	101.460,93	17,09%	228.399,62	38,46%	398.196,84	67,06%	477.644,13	80,44%	550.596,37	92,72%	593.819,57	100,00%

Município de Muriaé, 09 de Maio de 2019

Responsável Técnico: Ismar Armando Maria