



ESTADO DE MINAS GERAIS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ**  
CNPJ: 17.947.581/0001-76  
Secretaria Municipal de Obras Públicas

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**OBRA: Construção de uma praça, com quadra, academia de ginástica e parque infantil, sendo a área total de 1.741,72m²**

**DATA: 18/02/2020**

**Local: Rua José Augusto de Abreu, Bairro Safira - Muriaé - MG**

**PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS**

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	<b>6,62%</b>	<b>100,00%</b>			
		Financeiro	R\$ 28.115,90	R\$ 28.115,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	TRABALHOS EM TERRA	Físico %	<b>1,52%</b>	<b>100,00%</b>			
		Financeiro	R\$ 6.437,81	R\$ 6.437,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	PISO	Físico %	<b>26,20%</b>		<b>50,00%</b>	<b>50,00%</b>	
		Financeiro	R\$ 111.246,58	R\$ 0,00	R\$ 55.623,29	R\$ 55.623,29	R\$ 0,00
4	ALVENARIA	Físico %	<b>1,56%</b>		<b>50,00%</b>	<b>50,00%</b>	
		Financeiro	R\$ 6.607,82	R\$ 0,00	R\$ 3.303,91	R\$ 3.303,91	R\$ 0,00
5	REVESTIMENTOS	Físico %	<b>1,09%</b>		<b>50,00%</b>	<b>50,00%</b>	
		Financeiro	R\$ 4.624,92	R\$ 0,00	R\$ 2.312,46	R\$ 2.312,46	R\$ 0,00
6	PINTURA	Físico %	<b>1,45%</b>			<b>50,00%</b>	<b>50,00%</b>
		Financeiro	R\$ 6.144,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.072,44	R\$ 3.072,44
7	URBANIZAÇÃO	Físico %	<b>7,84%</b>		<b>50,00%</b>	<b>50,00%</b>	
		Financeiro	R\$ 33.310,29	R\$ 0,00	R\$ 16.655,15	R\$ 16.655,15	R\$ 0,00
8	COMPLEMENTOS	Físico %	<b>26,06%</b>			<b>50,00%</b>	<b>50,00%</b>
		Financeiro	R\$ 110.668,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.334,23	R\$ 55.334,23
9	PAISAGISMO	Físico %	<b>2,39%</b>				<b>100,00%</b>
		Financeiro	R\$ 10.135,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.135,83
10	EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA E ESPORTIVOS	Físico %	<b>8,21%</b>				<b>100,00%</b>
		Financeiro	R\$ 34.863,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.863,43
11	MUROS	Físico %	<b>16,87%</b>	<b>50,00%</b>	<b>50,00%</b>		
		Financeiro	R\$ 71.624,94	R\$ 35.812,47	R\$ 35.812,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12	LIMPEZA FINAL	Físico %	<b>0,21%</b>				<b>100,00%</b>
		Financeiro	R\$ 870,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 870,86
<b>TOTAL</b>		<b>Físico %</b>	<b>100,02%</b>	<b>16,57%</b>	<b>26,78%</b>	<b>32,10%</b>	<b>24,56%</b>
		<b>Financeiro</b>	<b>R\$ 424.651,72</b>	<b>R\$ 70.366,18</b>	<b>R\$ 113.707,28</b>	<b>R\$ 136.301,48</b>	<b>R\$ 104.276,79</b>

Engº Ismar Armando Maria  
CREA MG 47121/D

Prefeitura Municipal de Muriaé  
CNPJ: 17.947.581/0001-76