



CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO DA OBRA

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Município de Muriaé - MG

Projeto: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO

Responsável Técnico: Leonardo da Silva

Prefeito(a): Ioannis Konstantinos Grammatikopoulos

Data de início da obra:

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO DA OBRA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS		01º MÊS		02º MÊS		03º MÊS		04º MÊS	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
01	SERVIÇOS INICIAIS	1.367,37	0,08%	1.367,37	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%
02	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	331.762,47	19,14%	331.762,47	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%
03	DRENAGEM	345.062,72	19,91%		0,00%	345.062,72	100,00%		0,00%		0,00%
04	OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)	1.035.504,60	59,75%		0,00%	207.100,92	20,00%	621.302,76	60,00%	207.100,92	20,00%
05	URBANIZAÇÃO	11.502,72	0,66%		0,00%		0,00%		0,00%	11.502,72	100,00%
06	SERVIÇOS FINAIS	7.804,43	0,45%		0,00%		0,00%		0,00%	7.804,43	100,00%
TOTAIS		1.733.004,31	100,00%	333.129,84	19,22%	552.163,64	31,86%	621.302,76	35,85%	226.408,07	13,06%
TOTAIS ACUMULADOS		1.733.004,31	100,00%	333.129,84	19,22%	885.293,48	51,08%	1.506.596,24	86,94%	1.733.004,31	100,00%

Município de Muriaé

05/05/2020