



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Construção de uma praça, com banheiros, academia de ginástica e parque infantil, sendo a área total de 1.938,85m²				DATA: 12/05/2020			
Local: Rua João Faria Mota, Distrito de Bom Jesus - Muriaé - MG				PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS			
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	3,72%	100,00%			
		Financeiro	R\$ 18.366,63	R\$ 18.366,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	Físico %	0,54%	100,00%			
		Financeiro	R\$ 2.682,72	R\$ 2.682,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	TRABALHOS EM TERRA	Físico %	1,02%	100,00%			
		Financeiro	R\$ 5.020,27	R\$ 5.020,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	COBERTURA	Físico %	1,21%			100,00%	
		Financeiro	R\$ 5.973,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.973,85	R\$ 0,00
5	FUNDAÇÃO	Físico %	5,48%	100,00%			
		Financeiro	R\$ 27.092,33	R\$ 27.092,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6	ESTRUTURA	Físico %	5,09%	50,00%	50,00%		
		Financeiro	R\$ 25.156,83	R\$ 12.578,42	R\$ 12.578,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00
7	PISO	Físico %	27,44%		50,00%	50,00%	
		Financeiro	R\$ 135.628,64	R\$ 0,00	R\$ 67.814,32	R\$ 67.814,32	R\$ 0,00
8	ALVENARIA	Físico %	3,31%	50,00%	50,00%		
		Financeiro	R\$ 16.360,11	R\$ 8.180,06	R\$ 8.180,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00
9	REVESTIMENTOS	Físico %	4,23%		50,00%	50,00%	
		Financeiro	R\$ 20.907,56	R\$ 0,00	R\$ 10.453,78	R\$ 10.453,78	R\$ 0,00
10	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA	Físico %	5,31%		50,00%	50,00%	
		Financeiro	R\$ 26.270,54	R\$ 0,00	R\$ 13.135,27	R\$ 13.135,27	R\$ 0,00
11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	Físico %	7,78%		50,00%	50,00%	
		Financeiro	R\$ 38.465,16	R\$ 0,00	R\$ 19.232,58	R\$ 19.232,58	R\$ 0,00
12	ESQUADRIAS	Físico %	1,04%		50,00%	50,00%	
		Financeiro	R\$ 5.138,09	R\$ 0,00	R\$ 2.569,05	R\$ 2.569,05	R\$ 0,00
13	PINTURA	Físico %	1,64%				100,00%
		Financeiro	R\$ 8.119,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.119,26
14	URBANIZAÇÃO	Físico %	13,31%	50,00%	50,00%		
		Financeiro	R\$ 65.816,35	R\$ 32.908,18	R\$ 32.908,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15	COMPLEMENTOS	Físico %	11,82%			50,00%	50,00%
		Financeiro	R\$ 58.428,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.214,25	R\$ 29.214,25
16	EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA	Físico %	6,86%				100,00%
		Financeiro	R\$ 33.917,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.917,72
17	LIMPEZA FINAL	Físico %	0,20%				100,00%
		Financeiro	R\$ 969,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 969,43
TOTAL		Físico %	100,00%	21,61%	33,76%	30,02%	14,61%
		Financeiro	R\$ 494.313,98	R\$ 106.828,60	R\$ 166.871,64	R\$ 148.393,09	R\$ 72.220,66



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Construção de uma praça, com banheiros, academia de ginástica e parque infantil, sendo a área total de 1.938,85m²

DATA: 12/05/2020

Local: Rua João Faria Mota, Distrito de Bom Jesus - Muriaé - MG

PRAZO DE EXECUÇÃO: 120 DIAS

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4