



CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO DA OBRA

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Município de Muriaé - MG

Projeto: CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS E ALAMBRADO NO COMPLEXO DOM DELFIM

Responsável Técnico: Leonardo da Silva

Prefeito(a): Ioannis Konstantinos Grammatikopoulos

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO DA OBRA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS		01º MÊS		02º MÊS		03º MÊS		04º MÊS		05º MÊS		06º MÊS	
		Grandes Itens (Etapas da obra)	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$
01	ALAMBRADO														
1.1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	774,02	0,19%	774,02	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
1.2	ALAMBRADOS E MOURÕES	35.198,44	8,85%	8.799,61	25,00%	8.799,61	25,00%	8.799,61	25,00%	8.799,61	25,00%		0,00%		0,00%
1.3	ALAMBRADO TUBULAR	85.349,09	21,46%	17.069,81	20,00%	17.069,81	20,00%	17.069,81	20,00%	17.069,81	20,00%	17.069,85	20,00%		0,00%
02	VESTIÁRIOS														
2.1	SERVIÇOS INICIAIS	26.400,52	6,64%	26.400,52	100,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
2.2	ESTRUTURA	85.714,16	21,55%	28.571,38	33,33%	28.571,38	33,33%	28.571,40	33,33%		0,00%		0,00%		0,00%
2.3	ALVENARIA	20.552,17	5,17%		0,00%	10.276,08	50,00%	10.276,09	50,00%		0,00%		0,00%		0,00%
2.4	REVESTIMENTOS	29.087,13	7,31%		0,00%		0,00%		0,00%	29.087,13	100,00%		0,00%		0,00%
2.5	PINTURA	22.955,96	5,77%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	11.477,98	50,00%	11.477,98	50,00%
2.6	PISO	7.641,37	1,92%		0,00%		0,00%		0,00%	3.820,68	50,00%	3.820,69	50,00%		0,00%
2.7	ESQUADRIAS E GRADES	16.431,09	4,13%		0,00%		0,00%		0,00%	5.477,03	33,33%	5.477,03	33,33%	5.477,03	33,33%
2.8	ÁGUA FRIA	7.389,36	1,86%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	3.694,68	50,00%	3.694,68	50,00%
2.9	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS E ACESSÓRIOS	18.823,29	4,73%		0,00%		0,00%	6.274,43	33,33%	6.274,43	33,33%	6.274,43	33,33%		0,00%
2.10	DIVISÓRIAS E BANCADAS	19.409,27	4,88%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	9.704,63	50,00%	9.704,64	50,00%
2.11	VIDROS E ESPELHOS	2.918,56	0,73%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	2.918,56	100,00%
2.12	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10.537,72	2,65%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	5.268,86	50,00%	5.268,86	50,00%
2.13	SERVIÇOS FINAIS	8.606,76	2,16%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	8.606,76	100,00%
TOTAIS		397.788,91	100,00%	81.615,34	20,52%	64.716,88	16,27%	70.991,34	17,85%	70.528,69	17,73%	62.788,15	15,78%	47.148,51	11,85%
TOTAIS ACUMULADOS		397.788,91	100,00%	81.615,34	20,52%	146.332,22	36,79%	217.323,56	54,63%	287.852,25	72,36%	350.640,40	88,15%	397.788,91	100,00%

Município de Muriaé

14/07/2020

Observações:

Responsável Técnico: **Leonardo da Silva**