



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO DA OBRA

OBRA: Revitalização da Praça Prefeito Paulo Carvalho

DATA: 22/07/2020

Local: Avenida Monteiro de Castro, s/n, Barra, Muriaé/MG

FORMA DE EXECUÇÃO:

REFERÊNCIA: SETOP JAN/2020 - SINAPI JUNHO/2020 - ORSE MAIO/2020

() DIRETA

(X) INDIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 dias

BDI: 25,59%

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO DA OBRA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS		01º MÊS		02º MÊS		03º MÊS	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	22.333,55	4,32%	22.333,55	100,00%				
02	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	56.380,70	10,90%	56.380,70	100,00%				
03	PISO	200.927,41	38,86%	100.463,71	50,00%	100.463,71	50,00%		
04	CANTEIRO E ASSENTO	51.954,69	10,05%			51.954,69	100,00%		
05	REVESTIMENTOS	4.490,32	0,87%			4.490,32	100,00%		
06	PINTURA	3.262,69	0,63%			3.262,69	100,00%		
07	URBANIZAÇÃO	25.711,81	4,97%			25.711,81	100,00%		
08	COMPLEMENTOS	10.111,79	1,96%					10.111,79	100,00%
09	PAISAGISMO	40.946,65	7,92%					40.946,65	100,00%
10	ACADEMIA DE GINÁSTICA	20.494,00	3,96%					20.494,00	100,00%
11	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	61.568,85	11,91%					61.568,85	100,00%
12	LIMPEZA FINAL	18.882,26	3,65%					18.882,26	100,00%
TOTAIS		517.064,72	100,00%	179.177,96	34,65%	185.883,22	35,95%	152.003,55	29,40%
TOTAIS ACUMULADOS		517.064,72	100,00%	179.177,96	34,65%	365.061,17	70,60%	517.064,72	100,00%

11/08/2020

Elluar Carvalho de Lima
Engenheira Civil CREA MG 213082/D

Prefeitura Municipal de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76