



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Construção de uma praça, com academia de ginástica e parque infantil, sendo a área total de 820,60m² **DATA:** 28/07/2020

Endereço: Rua Cel Pereira Sobrinho, s/nº, Bairro do Porto, Muriaé-MG **PRAZO DE EXECUÇÃO:** 90 DIAS

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	4,41%	91,36%	4,32%	4,32%
		Financeiro	R\$ 15.119,06	R\$ 13.812,77	R\$ 653,14	R\$ 653,14
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	Físico %	1,22%	100,00%		
		Financeiro	R\$ 4.183,80	R\$ 4.183,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	TRABALHOS EM TERRA	Físico %	5,05%	50,00%	50,00%	
		Financeiro	R\$ 17.321,95	R\$ 8.660,98	R\$ 8.660,98	R\$ 0,00
5	MUROS DE CONTENÇÃO	Físico %	49,65%	40,00%	40,00%	20,00%
		Financeiro	R\$ 170.378,91	R\$ 68.151,56	R\$ 68.151,56	R\$ 34.075,78
7	PISO	Físico %	13,87%		50,00%	50,00%
		Financeiro	R\$ 47.608,62	R\$ 0,00	R\$ 23.804,31	R\$ 23.804,31
10	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA/ÁGUA FRIA/ÁGUA PLUVIAL	Físico %	2,59%	33,00%	33,00%	34,00%
		Financeiro	R\$ 8.876,65	R\$ 2.929,29	R\$ 2.929,29	R\$ 3.018,06
11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	Físico %	6,24%		50,00%	50,00%
		Financeiro	R\$ 21.413,49	R\$ 0,00	R\$ 10.706,75	R\$ 10.706,75
13	PINTURA	Físico %	0,74%		50,00%	50,00%
		Financeiro	R\$ 2.538,70	R\$ 0,00	R\$ 1.269,35	R\$ 1.269,35
14	URBANIZAÇÃO	Físico %	3,40%	20,00%	60,00%	20,00%
		Financeiro	R\$ 11.672,91	R\$ 2.334,58	R\$ 7.003,75	R\$ 2.334,58
15	COMPLEMENTOS	Físico %	5,16%		50,00%	50,00%
		Financeiro	R\$ 17.699,39	R\$ 0,00	R\$ 8.849,70	R\$ 8.849,70
16	EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA	Físico %	7,56%			100,00%
		Financeiro	R\$ 25.949,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.949,41
17	LIMPEZA FINAL	Físico %	0,12%			100,00%
		Financeiro	R\$ 410,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 410,30
TOTAL		Físico %	100,00%	29,16%	38,47%	32,37%
		Financeiro	R\$ 343.173,19	R\$ 100.072,99	R\$ 132.028,82	R\$ 111.071,38

Engº Leonardo da Silva
CREA RJ 2017103206/D

Prefeitura Municipal de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76