



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Muriaé - MG

Projeto: Reforma e Ampliação da Unidade Básica de Saúde - UBS - Bairro Inconfidência - 1ª Etapa

Responsável Técnico: Ismar Armando Maria

Prefeito(a): Ioannis Konstantinos Grammatikopoulos

Data de início da obra:

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO DA OBRA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS		01º MÊS		02º MÊS		03º MÊS		04º MÊS		05º MÊS		06º MÊS		07º MÊS	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
01	Mobilização - Canteiro de Obra	33.044,83	3,64%	33.044,83	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
02	Demolições e Remoções	5.793,54	0,64%	5.793,54	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
03	Movimento de Terra	12.459,30	1,37%	12.459,30	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
04	Fundação	93.945,83	10,34%	23.486,46	25,00%	70.459,37	75,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
05	Estrutura	316.717,43	34,85%	-	0,00%	31.671,74	10,00%	158.358,72	50,00%	126.686,97	40,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
06	Sistema de Vedação Vertical Interno e Externo (Paredes)	54.380,45	5,98%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	54.380,45	100,00%	-	0,00%	-	0,00%
07	Revestimento de Paredes	128.148,69	14,10%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	64.074,35	50,00%	64.074,35	50,00%
08	Piso	88.951,27	9,79%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	88.951,27	100,00%	-	0,00%	-	0,00%
09	Impermeabilização	19.676,57	2,16%	-	0,00%	11.805,94	60,00%	-	0,00%	-	0,00%	7.870,63	40,00%	-	0,00%	-	0,00%
10	Instalação Hidro-Sanitária	65.195,13	7,17%	-	0,00%	6.519,51	10,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	32.597,57	50,00%	26.078,05	40,00%
11	Instalação Elétrica, Telefônica e Lógica	90.613,85	9,97%	-	0,00%	9.061,39	10,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	45.306,93	50,00%	36.245,54	40,00%
TOTAIS		908.926,89	100,00%	74.784,13	8,23%	129.517,95	14,25%	158.358,72	17,42%	126.686,97	13,94%	151.202,35	16,64%	141.978,85	15,62%	126.397,94	13,91%
TOTAIS ACUMULADOS		908.926,89	100,00%	74.784,13	8,23%	204.302,08	22,48%	362.660,80	39,90%	489.347,77	53,84%	640.550,12	70,47%	782.528,97	86,09%	908.926,89	100,00%

Município de Muriaé, 24 de Julho de 2020

Responsável Técnico: **Ismar Armando Maria**
CREA MG 47121/D