



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Revitalização de uma praça, com quadra poliesportiva e parque infantil, sendo a área total de 2.258,19m² **DATA:** 14/08/2020

Local: Praça São Paulo - Muriaé - MG

PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	4,48%	100,00%		
		Financeiro	R\$ 17.318,13	R\$ 17.318,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	Físico %	8,15%	100,00%		
		Financeiro	R\$ 31.457,18	R\$ 31.457,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	TRABALHOS EM TERRA	Físico %	3,24%	100,00%		
		Financeiro	R\$ 12.511,34	R\$ 12.511,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	PISO	Físico %	38,69%	50,00%	50,00%	
		Financeiro	R\$ 149.407,80	R\$ 74.703,90	R\$ 74.703,90	R\$ 0,00
5	ALVENARIA	Físico %	4,64%	50,00%	50,00%	
		Financeiro	R\$ 17.907,89	R\$ 8.953,95	R\$ 8.953,95	R\$ 0,00
6	REVESTIMENTOS	Físico %	1,46%	50,00%	50,00%	
		Financeiro	R\$ 5.636,48	R\$ 2.818,24	R\$ 2.818,24	R\$ 0,00
7	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	Físico %	8,91%			100,00%
		Financeiro	R\$ 34.422,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.422,90
8	PINTURA	Físico %	1,76%			100,00%
		Financeiro	R\$ 6.792,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.792,43
9	PAISAGISMO	Físico %	1,79%			100,00%
		Financeiro	R\$ 6.910,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.910,68
10	COMPLEMENTOS	Físico %	26,20%		50,00%	50,00%
		Financeiro	R\$ 101.174,92	R\$ 0,00	R\$ 50.587,46	R\$ 50.587,46
11	EQUIPAMENTO ESPORTIVO	Físico %	0,40%			100,00%
		Financeiro	R\$ 1.535,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.535,34
12	LIMPEZA FINAL	Físico %	0,29%			100,00%
		Financeiro	R\$ 1.129,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.129,10
TOTAL		Físico %	100,00%	38,26%	35,49%	26,25%
		Financeiro	R\$ 386.204,19	R\$ 147.762,74	R\$ 137.063,55	R\$ 101.377,91

Engº Ismar Armando Maria
CREA MG 47121/D

Prefeitura Municipal de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76