



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Revitalização da praça Deputado Walthon Goulart DATA: 13/08/2020

Endereço: Entre as ruas Sebastiana Silveira Campos e rua Irmã Gertrudes Monozi - Bairro São Francisco, Muriaé-MG PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 DIAS

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	4,74%	90,90%	4,55%	4,55%
		Financeiro	R\$ 14.210,69	R\$ 12.917,23	R\$ 646,73	R\$ 646,73
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	Físico %	8,22%	100,00%		
		Financeiro	R\$ 24.625,50	R\$ 24.625,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	TRABALHOS EM TERRA	Físico %	3,39%	50,00%	50,00%	
		Financeiro	R\$ 10.158,11	R\$ 5.079,06	R\$ 5.079,06	R\$ 0,00
4	ARQUIBANCADA/CANTEIROS	Físico %	3,67%		50,00%	50,00%
		Financeiro	R\$ 11.001,13	R\$ 0,00	R\$ 5.500,57	R\$ 5.500,57
5	PISO	Físico %	45,09%	30,00%	45,00%	25,00%
		Financeiro	R\$ 135.130,23	R\$ 40.539,07	R\$ 60.808,60	R\$ 33.782,56
6	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	Físico %	11,04%		50,00%	50,00%
		Financeiro	R\$ 33.095,42	R\$ 0,00	R\$ 16.547,71	R\$ 16.547,71
7	PINTURA	Físico %	3,09%		50,00%	50,00%
		Financeiro	R\$ 9.269,42	R\$ 0,00	R\$ 4.634,71	R\$ 4.634,71
8	URBANIZAÇÃO	Físico %	6,27%	20,00%	60,00%	20,00%
		Financeiro	R\$ 18.791,13	R\$ 3.758,23	R\$ 11.274,68	R\$ 3.758,23
9	COMPLEMENTOS	Físico %	2,44%		50,00%	50,00%
		Financeiro	R\$ 7.319,00	R\$ 0,00	R\$ 3.659,50	R\$ 3.659,50
10	EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA	Físico %	11,63%		20,00%	80,00%
		Financeiro	R\$ 34.856,61	R\$ 0,00	R\$ 6.971,32	R\$ 27.885,29
11	LIMPEZA FINAL	Físico %	0,41%			100,00%
		Financeiro	R\$ 1.228,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.228,69
TOTAL		Físico %	100,00%	29,00%	38,41%	32,58%
		Financeiro	R\$ 299.685,93	R\$ 86.919,08	R\$ 115.122,87	R\$ 97.643,98

Engº Leonardo da Silva
CREA RJ 2017103206/D

Prefeitura Municipal de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76