



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: RECONSTRUÇÃO DA PONTE DO BARATA

DATA: 26/04/2021

LOCAL: ESTRADA DE SÃO JOÃO DO GLÓRIA A BARATAS - UTM 23K - Latitude: 7664763 S /
Longitude: 0777489 E

PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 Meses

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	TOTAL
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	1,48%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 6.786,87	R\$ 6.786,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.786,87
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	Físico %	3,71%	20,00%	40,00%	40,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 17.061,35	R\$ 3.412,27	R\$ 6.824,54	R\$ 6.824,54	R\$ 0,00	R\$ 17.061,35
3	INFRAESTRUTURA	Físico %	72,87%	30,00%	50,00%	20,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 334.841,67	R\$ 100.452,50	R\$ 167.420,84	R\$ 66.968,33	R\$ 0,00	R\$ 334.841,67
4	SUPERESTRUTURA	Físico %	17,76%	0,00%	0,00%	70,00%	30,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 81.587,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.111,24	R\$ 24.476,25	R\$ 81.587,49
5	OBRAS COMPLEMENTARES	Físico %	1,99%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 9.160,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.160,92	R\$ 9.160,92
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	2,18%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 10.035,80	R\$ 2.508,95	R\$ 2.508,95	R\$ 2.508,95	R\$ 2.508,95	R\$ 10.035,80
		Físico %	98%	24,63%	38,47%	29,04%	7,87%	100,00%
		Financeiro	R\$ 459.474,10	R\$ 113.160,59	R\$ 176.754,33	R\$ 133.413,07	R\$ 36.146,12	R\$ 459.474,10

Carlos Geraldo Rocha Kneip
CREA MG 113388/D

Prefeitura Municipal de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76