



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE ACESSOS, MURO DE FECHAMENTO E CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO HORTO FLORESTAL, COM ÁREA TOTAL DE 5.107,89M²				DATA: 07/05/2021						
Local: HORTO FLORESTAL, BAIRRO DA GAVEA, MURIAE-MG				PRAZO DE EXECUÇÃO: 05 Meses						
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	TOTAL
ITEM 1: ITENS DE RATEIO										
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	3,69%	10,00%	20,00%	30,00%	20,00%	20,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 25.846,93	R\$ 2.584,69	R\$ 5.169,39	R\$ 7.754,08	R\$ 5.169,39	R\$ 5.169,39	R\$ 0,00	R\$ 25.846,93
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	4,95%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,65%	100,00%
		Financeiro	R\$ 34.683,70	R\$ 5.781,77	R\$ 5.781,77	R\$ 5.781,77	R\$ 5.781,77	R\$ 5.781,77	R\$ 5.774,84	R\$ 34.683,70
ITEM 2: CALÇAMENTO E CONSTRUÇÃO DE PRAÇA NO HORTO										
1	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	Físico %	0,08%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 540,00	R\$ 270,00	R\$ 270,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 540,00
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	Físico %	3,51%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 24.581,75	R\$ 0,00	R\$ 12.290,88	R\$ 12.290,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.581,75
3	INFRAESTRUTURA	Físico %	4,42%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 31.011,39	R\$ 0,00	R\$ 15.505,70	R\$ 15.505,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.011,39
4	OBRAS VIÁRIAS	Físico %	44,66%	0,00%	0,00%	30,00%	40,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 313.197,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93.959,22	R\$ 93.959,22	R\$ 125.278,96	R\$ 0,00	R\$ 313.197,39
5	URBANIZAÇÃO	Físico %	8,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 56.252,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.126,08	R\$ 28.126,08	R\$ 56.252,16
6	DRENAGEM	Físico %	16,11%	50,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 113.010,09	R\$ 56.505,05	R\$ 33.903,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.602,02	R\$ 113.010,09
7	PAISAGISMO	Físico %	4,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 31.305,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.305,74	R\$ 31.305,74
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	0,81%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 5.667,78	R\$ 0,00	R\$ 5.667,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.667,78
9	SERVIÇOS FINAIS	Físico %	0,41%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 2.860,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.860,42	R\$ 2.860,42
ITEM 3: CONSTRUÇÃO DE GUARITA										
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	0,52%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 3.621,47	R\$ 3.621,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.621,47
2	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	Físico %	0,22%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 1.542,04	R\$ 1.542,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.542,04
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	Físico %	0,20%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 1.379,65	R\$ 1.379,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.379,65
4	FUNDAÇÃO E SUPERESTRUTURA	Físico %	1,87%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 13.126,92	R\$ 0,00	R\$ 6.563,46	R\$ 6.563,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.126,92
5	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	Físico %	1,80%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 12.644,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.644,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.644,86
6	INSTALAÇÕES: ELÉTRICA E HIDROSSANITÁRIA	Físico %	0,82%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 5.763,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.881,60	R\$ 2.881,60	R\$ 0,00	R\$ 5.763,19
7	ESQUADRIAS	Físico %	0,38%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 2.643,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.321,71	R\$ 1.321,71	R\$ 0,00	R\$ 2.643,42
ITEM 4: REFORMA DE VIVEIRO										
1	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	Físico %	0,90%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 6.343,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.343,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.343,34
2	SERRALHERIA	Físico %	2,18%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 15.276,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.276,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.276,51
		Físico %	100%	10,22%	12,14%	20,23%	20,44%	24,04%	12,93%	100,00%
		Financeiro	R\$ 701.298,75	R\$ 71.684,67	R\$ 85.152,00	R\$ 141.855,10	R\$ 143.378,39	R\$ 168.559,50	R\$ 90.669,09	R\$ 701.298,75

Arlan do Carmo Mendonça
CREA MG 177324/D

Prefeitura Municipal de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76