



ESTADO DE MINAS GERAIS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ**  
CNPJ: 17.947.581/0001-76  
Secretaria Municipal de Obras Públicas

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

OBRA: CONSTRUÇÃO DO POSTO DE PERÍCIAS INTEGRADO DA POLICIA CIVIL -1ª ETAPA

DATA:

23/11/2021

Local: RUA DOMINGOS WILSON ABDALA AMARAL - BAIRRO SANTA LAURA - MURIAÉ - MG

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 Meses

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	TOTAL
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	10,14%	100,00%						100,00%
		Financeiro	R\$ 55.434,59	R\$ 55.434,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.434,59
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	Físico %	1,06%	100,00%						100,00%
		Financeiro	R\$ 5.773,83	R\$ 5.773,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.773,83
3	INFRAESTRUTURA	Físico %	9,79%	100,00%						100,00%
		Financeiro	R\$ 53.520,80	R\$ 0,00	R\$ 53.520,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.520,80
4	SUPERESTRUTURA	Físico %	18,95%			50,00%	50,00%			100,00%
		Financeiro	R\$ 103.590,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.795,39	R\$ 51.795,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 103.590,78
5	ALVENARIAS	Físico %	4,68%			50,00%	40,00%	10,00%		100,00%
		Financeiro	R\$ 25.563,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.781,66	R\$ 10.225,33	R\$ 2.556,33	R\$ 0,00	R\$ 25.563,33
6	COBERTURA	Físico %	5,69%			50,00%	50,00%			100,00%
		Financeiro	R\$ 31.097,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.548,69	R\$ 15.548,69	R\$ 0,00	R\$ 31.097,38
7	IMPERMEABILIZAÇÕES	Físico %	1,38%		50,00%			50,00%		100,00%
		Financeiro	R\$ 7.517,55	R\$ 0,00	R\$ 3.758,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.758,78	R\$ 0,00	R\$ 7.517,55
8	ESQUADRIAS DE MADEIRA	Físico %	1,96%					100,00%		100,00%
		Financeiro	R\$ 10.695,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.695,26	R\$ 0,00	R\$ 10.695,26
9	SERRALHERIA	Físico %	5,88%					100,00%		100,00%
		Financeiro	R\$ 32.151,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.151,90	R\$ 0,00	R\$ 32.151,90
10	REVESTIMENTO	Físico %	8,25%				50,00%	50,00%		100,00%
		Financeiro	R\$ 45.081,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.540,69	R\$ 22.540,69	R\$ 0,00	R\$ 45.081,38
11	PISOS	Físico %	7,25%				50,00%	25,00%	25,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 39.621,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.810,91	R\$ 9.905,46	R\$ 9.905,46	R\$ 39.621,82
12	VIDROS	Físico %	0,05%						100,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 280,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 280,08	R\$ 280,08
13	PINTURA	Físico %	2,00%					50,00%	50,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 10.918,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.459,22	R\$ 5.459,22	R\$ 10.918,44
14	LOUÇAS, METAIS E BANCADAS	Físico %	4,22%						100,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 23.042,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.042,57	R\$ 23.042,57
16	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	Físico %	6,24%		20,00%				80,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 34.106,95	R\$ 0,00	R\$ 6.821,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.285,56	R\$ 34.106,95
17	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	12,14%		30,00%				70,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 66.331,87	R\$ 0,00	R\$ 19.899,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 46.432,31	R\$ 66.331,87
15	LIMPEZA	Físico %	0,33%						100,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 1.820,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.820,00	R\$ 1.820,00
		Físico %	100%	11,20%	15,37%	11,82%	21,94%	18,78%	20,90%	100,00%
		Financeiro	R\$ 546.548,53	R\$ 61.208,42	R\$ 84.000,53	R\$ 64.577,05	R\$ 119.921,01	R\$ 102.616,32	R\$ 114.225,19	R\$ 546.548,53

Arlan do Carmo Mendonça  
CREA MG 177324/D

Prefeitura Municipal de Muriaé  
CNPJ: 17.947.581/0001-76