



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PROJETO DE CALÇAMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO

DATA:

10/10/2022

GAMELEIRA - TRECHO 1 - MURIAÉ - MG

PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 Meses

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,43%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 1.494,09	R\$ 1.494,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.494,09
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	Físico %	1,19%	60,25%	13,25%	13,25%	13,25%	100,00%
		Financeiro	R\$ 4.180,80	R\$ 2.518,93	R\$ 553,96	R\$ 553,96	R\$ 553,96	R\$ 4.180,80
3	OBRAS VIÁRIAS	Físico %	52,91%	20,00%	33,00%	33,00%	14,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 185.478,66	R\$ 37.095,73	R\$ 61.207,96	R\$ 61.207,96	R\$ 25.967,01	R\$ 185.478,66
4	URBANIZAÇÃO	Físico %	15,93%	28,00%	28,00%	28,00%	16,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 55.824,36	R\$ 15.630,82	R\$ 15.630,82	R\$ 15.630,82	R\$ 8.931,90	R\$ 55.824,36
5	DRENAGEM	Físico %	25,38%	65,00%	35,00%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 88.969,77	R\$ 57.830,35	R\$ 31.139,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 88.969,77
6	SINALIZAÇÃO	Físico %	0,32%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 1.126,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.126,80	R\$ 1.126,80
7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	3,84%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 13.453,10	R\$ 3.363,28	R\$ 3.363,28	R\$ 3.363,28	R\$ 3.363,28	R\$ 13.453,10
		Físico %	100,00%	33,64%	31,92%	23,04%	11,40%	100,00%
		Financeiro	R\$ 350.527,58	R\$ 117.933,20	R\$ 111.895,43	R\$ 80.756,01	R\$ 39.942,94	R\$ 350.527,58

Renato Stoque Martins
CREA 330209MG

Prefeitura Municipal de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76

Internet: www.muriae.mg.gov.br / Telefone: (32) 3696-3362
Centro Administrativo Municipal Presidente Tancredo Neves - 2º andar
Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro - CEP 36880-000 - Muriaé - MG