



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
 CNPJ: 17.947.581/0001-76
 Secretaria Municipal de Obras Públicas



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PROJETO DE ACESSO VIÁRIO - DISTRITO DE VERMELHO - TRECHO BR 356 KM 257 - SENTIDO MURIAÉ/ERVÁLIA (RAMO A E B)				DATA:				01/12/2022
ENDEREÇO: DISTRITOS DE VERMELHO				PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 Meses				
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	TOTAL
1	ACESSO VIÁRIO - DISTRITO DE VERMELHO - TRECHO BR 356 KM 257 - SENTIDO MURIAÉ/ERVÁLIA (RAMO A E B) - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL							
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS	Físico %	5,55%	53,35%	15,55%	15,55%	15,55%	100,00%
		Financeiro	R\$ 46.676,90	R\$ 24.902,13	R\$ 7.258,26	R\$ 7.258,26	R\$ 7.258,26	R\$ 46.676,90
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Físico %	3,04%	83,94%	3,19%	3,19%	9,68%	100,00%
		Financeiro	R\$ 25.562,19	R\$ 21.456,90	R\$ 815,43	R\$ 815,43	R\$ 2.474,42	R\$ 25.562,19
1.3	TERRAPLENAGEM	Físico %	18,03%	100,00%				100,00%
		Financeiro	R\$ 151.595,12	R\$ 151.595,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 151.595,12
1.4	SINALIZAÇÃO DE OBRA E DESVIO DE TRÁFEGO	Físico %	3,52%	50,00%			50,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 29.624,34	R\$ 14.812,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.812,17	R\$ 29.624,34
1	ACESSO VIÁRIO - DISTRITO DE VERMELHO - TRECHO BR 356 KM 257 - SENTIDO MURIAÉ/ERVÁLIA (RAMO A E B) - CONVÊNIO 906745/2020							
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,14%	100,00%				100,00%
		Financeiro	R\$ 1.169,10	R\$ 1.169,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.169,10
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Físico %	2,56%	18,03%	18,97%	25,07%	37,93%	100,00%
		Financeiro	R\$ 21.546,12	R\$ 3.884,57	R\$ 4.087,49	R\$ 5.401,91	R\$ 8.172,15	R\$ 21.546,12
1.3	DRENAGEM	Físico %	24,11%	48,01%	51,99%			100,00%
		Financeiro	R\$ 202.687,81	R\$ 97.310,42	R\$ 105.377,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 202.687,81
1.4	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	39,29%			42,98%	57,02%	100,00%
		Financeiro	R\$ 330.364,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 141.990,85	R\$ 188.374,08	R\$ 330.364,93
1.5	OBRAS COMPLEMENTARES	Físico %	1,45%				100,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 12.218,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.218,11	R\$ 12.218,11
1.6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	Físico %	2,31%				100,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 19.399,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.399,02	R\$ 19.399,02
		Físico %	100,00%	37,48%	13,98%	18,49%	30,05%	100,00%
		Financeiro	R\$ 840.843,64	R\$ 315.130,41	R\$ 117.538,57	R\$ 155.466,45	R\$ 252.708,21	R\$ 840.843,64

Fabiola Batista Pires

Nome: FABIOLA BATISTA PIRES
 CREA/CAU: 78.851/D
 ART/RRT: MG20210723744

Prefeitura Municipal de Muriaé
 CNPJ: 17.947.581/0001-76

Internet: www.muriae.mg.gov.br / Telefone: (32) 3696-3362
 Centro Administrativo Municipal Presidente Tancredo Neves - 2º andar
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro - CEP 36880-000 - Muriaé - MG

FABIOLA BATISTA
 PIREs:042934456
 25

Assinado de forma digital por FABIOLA BATISTA
 PIREs:04293445625