



ESTADO DE MINAS GERAIS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ**  
CNPJ: 17.947.581/0001-76  
Secretaria Municipal de Obras Públicas



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

| OBRA: PROJETO DE ACESSO VIÁRIO - DISTRITO DE VERMELHO - TRECHO BR 356 KM 257 - SENTIDO MURIAÉ/ERVÁLIA (RAMO A E B) |                                      |                       |                       | DATA:                       |                       |                       |                       | 01/12/2022            |
|--|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ENDEREÇO: DISTRITOS DE VERMELHO  |                                      |                       |                       | PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 Meses |                       |                       |                       |                       |
| ITEM   | ETAPAS/DESCRIÇÃO                     | FÍSICO/<br>FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS          | MÊS 1                       | MÊS 2                 | MÊS 3                 | MÊS 4                 | TOTAL                 |
| <b>1</b>   | <b>PÓRTICO DISTRITO DE BELISÁRIO</b> |                       |                       |                             |                       |                       |                       |                       |
| 1.1  | SERVIÇOS PRELIMINARES                | Físico %              | <b>0,20%</b>          | <b>100,00%</b>              |                       |                       |                       | <b>100,00%</b>        |
|  |                                      | Financeiro            | R\$ 1.169,10          | R\$ 1.169,10                | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              | R\$ 1.169,10          |
| 1.2  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA          | Físico %              | <b>3,67%</b>          | <b>18,03%</b>               | <b>18,97%</b>         | <b>25,07%</b>         | <b>37,93%</b>         | <b>100,00%</b>        |
|  |                                      | Financeiro            | R\$ 21.546,12         | R\$ 3.884,57                | R\$ 4.087,49          | R\$ 5.401,91          | R\$ 8.172,15          | R\$ 21.546,12         |
| 1.3  | DRENAGEM                             | Físico %              | <b>34,51%</b>         | <b>48,01%</b>               | <b>51,99%</b>         |                       |                       | <b>100,00%</b>        |
|  |                                      | Financeiro            | R\$ 202.687,81        | R\$ 97.310,42               | R\$ 105.377,39        | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              | R\$ 202.687,81        |
| 1.4  | PAVIMENTAÇÃO                         | Físico %              | <b>56,24%</b>         |                             |                       | <b>42,98%</b>         | <b>57,02%</b>         | <b>100,00%</b>        |
|  |                                      | Financeiro            | R\$ 330.364,93        | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00              | R\$ 141.990,85        | R\$ 188.374,08        | R\$ 330.364,93        |
| 1.5  | OBRAS COMPLEMENTARES                 | Físico %              | <b>2,08%</b>          |                             |                       |                       | <b>100,00%</b>        | <b>100,00%</b>        |
|  |                                      | Financeiro            | R\$ 12.218,11         | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              | R\$ 12.218,11         | R\$ 12.218,11         |
| 1.6  | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL    | Físico %              | <b>3,30%</b>          |                             |                       |                       | <b>100,00%</b>        | <b>100,00%</b>        |
|  |                                      | Financeiro            | R\$ 19.399,02         | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00              | R\$ 0,00              | R\$ 19.399,02         | R\$ 19.399,02         |
|  |                                      | <b>Físico %</b>       | <b>100,00%</b>        | <b>17,43%</b>               | <b>18,64%</b>         | <b>25,09%</b>         | <b>38,84%</b>         | <b>100,00%</b>        |
|  |                                      | <b>Financeiro</b>     | <b>R\$ 587.385,09</b> | <b>R\$ 102.364,09</b>       | <b>R\$ 109.464,88</b> | <b>R\$ 147.392,76</b> | <b>R\$ 228.163,36</b> | <b>R\$ 587.385,09</b> |

*Fabiola Batista Pires*

Nome: FABIOLA BATISTA PIRES  
CREA/CAU: 78.851/D  
ART/RRRT: MG20210723744

Prefeitura Municipal de Muriaé  
CNPJ: 17.947.581/0001-76

Internet: [www.muriae.mg.gov.br](http://www.muriae.mg.gov.br) / Telefone: (32) 3696-3362  
Centro Administrativo Municipal Presidente Tancredo Neves - 2º andar  
Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro - CEP 36880-000 - Muriaé - MG

FABIOLA BATISTA PIRES:042934456  
25

Assinado de forma digital por FABIOLA BATISTA PIRES:04293445625