



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: Construção Muro de arrimo em concreto armado

DATA: 31/01/2023

LOCAL: Rua Cândido dos Santos Tureta, bairro Colety. Muriaé-MG

PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 Meses

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	8,75%	100,00%				100,00%
		Financeiro	R\$ 15.068,08	R\$ 15.068,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.068,08
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	Físico %	5,42%	100,00%				100,00%
		Financeiro	R\$ 9.339,28	R\$ 9.339,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.339,28
3	DEMOLIÇÃO	Físico %	5,97%	100,00%				100,00%
		Financeiro	R\$ 10.286,15	R\$ 10.286,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.286,15
4	ESTRUTURA MURO	Físico %	49,99%	20,00%	40,00%	30,00%	10,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 86.131,78	R\$ 17.226,36	R\$ 34.452,71	R\$ 25.839,53	R\$ 8.613,18	R\$ 86.131,78
5	ESTRUTURA GALPÃO	Físico %	24,26%		20,00%	30,00%	50,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 41.797,12	R\$ 0,00	R\$ 8.359,42	R\$ 12.539,14	R\$ 20.898,56	R\$ 41.797,12
6	OBRAS COMPLEMENTARES	Físico %	1,51%		34,00%	33,00%	33,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 2.607,40	R\$ 0,00	R\$ 886,52	R\$ 860,44	R\$ 860,44	R\$ 2.607,40
7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	4,09%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 7.053,52	R\$ 1.763,38	R\$ 1.763,38	R\$ 1.763,38	R\$ 1.763,38	R\$ 7.053,52
		Físico %	100%	31,16%	26,39%	23,80%	18,65%	100,00%
		Financeiro	R\$ 172.283,33	R\$ 53.683,25	R\$ 45.462,03	R\$ 41.002,49	R\$ 32.135,56	R\$ 172.283,33

Arlan do Carmo Mendonça
CREA MG 177324/D

Prefeitura Municipal de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76

Internet: www.muriae.mg.gov.br / Telefone: (32) 3696-3362
Centro Administrativo Municipal Presidente Tancredo Neves - 2º andar
Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro - CEP 36880-000 - Muriaé - MG