



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PROJETO DE ACESSO VIÁRIO - DISTRITO DE VERMELHO - TRECHO BR 356 KM 257 - SENTIDO MURIAÉ/ERVÁLIA (RAMO A E B)				DATA:				01/12/2022
ENDEREÇO: DISTRITOS DE VERMELHO				PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 Meses				
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	TOTAL
1	ACESSO VIÁRIO - DISTRITO DE VERMELHO - TRECHO BR 356 KM 257 - SENTIDO MURIAÉ/ERVÁLIA (RAMO A E B) - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL							
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS	Físico % 5,87%	53,35%	15,55%	15,55%	15,55%	15,55%	100,00%
		Financeiro R\$ 50.630,48	R\$ 27.011,36	R\$ 7.873,04	R\$ 7.873,04	R\$ 7.873,04	R\$ 7.873,04	R\$ 50.630,48
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Físico % 3,02%	83,94%	3,19%	3,19%	9,68%	9,68%	100,00%
		Financeiro R\$ 26.041,67	R\$ 21.859,38	R\$ 830,73	R\$ 830,73	R\$ 2.520,83	R\$ 2.520,83	R\$ 26.041,67
1.3	TERRAPLENAGEM	Físico % 17,30%	100,00%					100,00%
		Financeiro R\$ 149.071,17	R\$ 149.071,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 149.071,17
1.4	SINALIZAÇÃO DE OBRA E DESVIO DE TRÁFEGO	Físico % 3,73%	50,00%				50,00%	100,00%
		Financeiro R\$ 32.108,64	R\$ 16.054,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.054,32	R\$ 32.108,64
1	ACESSO VIÁRIO - DISTRITO DE VERMELHO - TRECHO BR 356 KM 257 - SENTIDO MURIAÉ/ERVÁLIA (RAMO A E B) - CONVÊNIO 906745/2020							
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico % 0,19%	100,00%					100,00%
		Financeiro R\$ 1.656,27	R\$ 1.656,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.656,27
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Físico % 2,73%	18,17%	19,54%	24,11%	38,18%	38,18%	100,00%
		Financeiro R\$ 23.528,94	R\$ 4.275,21	R\$ 4.597,55	R\$ 5.672,83	R\$ 8.983,35	R\$ 8.983,35	R\$ 23.528,94
1.3	DRENAGEM	Físico % 25,21%	47,78%	52,22%				100,00%
		Financeiro R\$ 217.252,22	R\$ 103.803,11	R\$ 113.449,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 217.252,22
1.4	PAVIMENTAÇÃO	Físico % 37,78%			42,99%	57,01%	57,01%	100,00%
		Financeiro R\$ 325.603,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 139.976,97	R\$ 185.626,58	R\$ 185.626,58	R\$ 325.603,55
1.5	OBRAS COMPLEMENTARES	Físico % 1,79%				100,00%	100,00%	100,00%
		Financeiro R\$ 15.402,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.402,04	R\$ 15.402,04	R\$ 15.402,04
1.6	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	Físico % 2,39%					100,00%	100,00%
		Financeiro R\$ 20.570,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.570,07	R\$ 20.570,07
		Físico % 100,00%	37,56%	14,71%	17,91%	29,82%	29,82%	100,00%
		Financeiro R\$ 861.865,05	R\$ 323.730,82	R\$ 126.750,43	R\$ 154.353,56	R\$ 257.030,24	R\$ 257.030,24	R\$ 861.865,05

Nome: Arlan do Carmo Mendonça
CREA: MG 177324/D
ART: MG20231823589

Prefeitura Municipal de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76

Internet: www.muriae.mg.gov.br / Telefone: (32) 3696-3362
Centro Administrativo Municipal Presidente Tancredo Neves - 2º andar
Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro - CEP 36880-000 - Muriaé - MG