



ESTADO DE MINAS GERAIS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ**  
CNPJ: 17.947.581/0001-76  
Secretaria Municipal de Obras Públicas

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

**OBRA: REFORMA DO CENTRO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL - PROJETO COZINHA ESCOLA**

**DATA: 08/11/2022**

**END.: RUA ITAGIBA DE OLIVEIRA, S/N, BARRA**

**PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 Meses**

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	TOTAL
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	<b>0,75%</b>	<b>100,00%</b>				<b>100,00%</b>
		Financeiro	R\$ 1.506,58	R\$ 1.506,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.506,58
1.2.	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	Físico %	<b>2,38%</b>	<b>100,00%</b>				<b>100,00%</b>
		Financeiro	R\$ 4.757,26	R\$ 4.757,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.757,26
1.3.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	Físico %	<b>0,38%</b>	<b>18,00%</b>	<b>82,00%</b>			<b>100,00%</b>
		Financeiro	R\$ 767,52	R\$ 138,15	R\$ 629,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 767,52
1.4.	ACESSIBILIDADE	Físico %	<b>3,20%</b>			<b>100,00%</b>		<b>100,00%</b>
		Financeiro	R\$ 6.389,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.389,86	R\$ 0,00	R\$ 6.389,86
1.5.	ALVENARIA	Físico %	<b>2,43%</b>		<b>33,00%</b>	<b>33,00%</b>	<b>34,00%</b>	<b>100,00%</b>
		Financeiro	R\$ 4.847,04	R\$ 0,00	R\$ 1.599,52	R\$ 1.599,52	R\$ 1.647,99	R\$ 4.847,04
1.6.	VERGAS E CONTRAVERGAS	Físico %	<b>6,93%</b>		<b>100,00%</b>			<b>100,00%</b>
		Financeiro	R\$ 13.852,51	R\$ 0,00	R\$ 13.852,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.852,51
1.7.	ESQUADRIAS	Físico %	<b>5,10%</b>			<b>33,00%</b>	<b>67,00%</b>	<b>100,00%</b>
		Financeiro	R\$ 10.196,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.364,70	R\$ 6.831,36	R\$ 10.196,06
1.8.	REVESTIMENTOS PARA PISO	Físico %	<b>22,79%</b>			<b>50,00%</b>	<b>50,00%</b>	<b>100,00%</b>
		Financeiro	R\$ 45.536,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.768,39	R\$ 22.768,39	R\$ 45.536,77
1.9.	FORROS E COBERTURA	Físico %	<b>4,73%</b>				<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
		Financeiro	R\$ 9.456,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.456,55	R\$ 9.456,55
1.10.	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	Físico %	<b>3,23%</b>	<b>25,00%</b>	<b>48,00%</b>	<b>27,00%</b>		<b>100,00%</b>
		Financeiro	R\$ 6.454,33	R\$ 1.613,58	R\$ 3.098,08	R\$ 1.742,67	R\$ 0,00	R\$ 6.454,33
1.11.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Físico %	<b>42,58%</b>	<b>10,00%</b>	<b>45,00%</b>	<b>45,00%</b>		<b>100,00%</b>
		Financeiro	R\$ 85.072,73	R\$ 8.507,27	R\$ 38.282,73	R\$ 38.282,73	R\$ 0,00	R\$ 85.072,73
1.12.	LIMPEZA FINAL DA OBRA	Físico %	<b>0,93%</b>				<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
		Financeiro	R\$ 1.860,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.860,23	R\$ 1.860,23
1.13.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	<b>4,56%</b>	<b>25,00%</b>	<b>25,00%</b>	<b>25,00%</b>	<b>25,00%</b>	<b>100,00%</b>
		Financeiro	R\$ 9.119,29	R\$ 2.279,82	R\$ 2.279,82	R\$ 2.279,82	R\$ 2.279,82	R\$ 9.119,29
		<b>Físico %</b>	<b>100%</b>	<b>9,41%</b>	<b>29,90%</b>	<b>38,25%</b>	<b>22,44%</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Financeiro</b>	<b>R\$ 199.816,73</b>	<b>R\$ 18.802,67</b>	<b>R\$ 59.742,03</b>	<b>R\$ 76.427,69</b>	<b>R\$ 44.844,34</b>	<b>R\$ 199.816,73</b>

Renato Stoque Martins  
CREA 330209MG

Prefeitura Municipal de Muriaé  
CNPJ: 17.947.581/0001-76

Internet: [www.muriae.mg.gov.br](http://www.muriae.mg.gov.br) / Telefone: (32) 3696-3362  
Centro Administrativo Municipal Presidente Tancredo Neves - 2º andar  
Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro - CEP 36880-000 - Muriaé - MG