



ESTADO DE MINAS GERAIS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ**  
 CNPJ 17.947.581/0001-76

**BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 - O.S. 013**

MANUTENÇÃO E.M. MARIA HASTENREITER

BM - Data de Emissão: 24/01/2023  
 BM - Período de Referência da Medição: 19/12/2022 a 24/01/2023

Empresa Contratada: **CONSTRUTORA MINASCON LTDA**

Dornelas, Muriaé -MG

Início da Obra: 29/11/2022

CNPJ: 22.489.220/0001-63  
 Valor Total da Ordem de Serviço: R\$ 89.919,85

Pregão Eletrônico: 028/2022

Ata: 252/2022

Valor da Medição: **R\$ 51.488,97**

BM -  
 Número: 01

Valor Total Acumulado: **R\$ 51.488,97**

Item	Descrição	Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM			Executado no período			Executado acumulado inclusive este BM			Serviços a executar	
		Unid.	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)
<b>CONTRATO ORIGINAL</b>																
<b>MANUTENÇÃO E.M. MARIA HASTENREITER</b>																
<b>1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>																
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	M2	1,00	4809,6627	4809,6627	0,00%	0,00	0,00	51,00%	0,51	2452,93	51,00%	0,51	2452,93	0,49	2356,73
<b>2 SERVIÇOS PRELIMINARES</b>																
2.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS	M2	2,00	225,7878	451,5756	0,00%	0,00	0,00	100,00%	2,00	451,58	100,00%	2,00	451,58	0,00	0,00
<b>3 REMOÇÃO E DEMOLIÇÃO</b>																
3.1	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	673,4963	1,5829	1066,0773	0,00%	0,00	0,00	75,00%	505,12	799,55	75,00%	505,12	799,55	168,38	266,53
3.2	REMOÇÃO DE CALHA EM CHAPA GALVANIZADA OU EM PVC, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO	UNID.	106,6300	4,5028	480,1336	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-	0,00	106,63	480,14
3.3	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	4,4000	21,1552	93,0829	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-	0,00	4,40	93,08
<b>4 COBERTURA</b>																
4.1	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	655,16	78,5675	51474,2833	0,00%	0,00	0,00	75,00%	491,40	38608,07	75,00%	491,40	38608,07	163,76	12866,21
4.2	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	106,63	106,9420	11403,2255	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-	0,00	106,63	11403,23
4.3	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M	38,25	71,0808	2718,8406	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-	0,00	38,25	2718,84
4.4	CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE ICAMENTO MANUAL VERTICAL	M	10,00	61,3374	613,3740	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-	0,00	10,00	613,37
<b>5 PINTURA</b>																
5.1	PINTURA ANTICORROSIVA A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCÃO) EM ESQUADRIA E SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO	M2	673,50	11,8824	8002,7524	0,00%	0,00	0,00	75,00%	505,12	6002,04	75,00%	505,12	0,00	168,38	8002,75
<b>6 DIVERSOS</b>																
6.1	FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	M x MÊS	62,0000	21,3905	1326,2110	0,00%	0,00	0,00	75,00%	46,50	994,66	75,00%	46,50	994,66	15,50	331,55
6.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017	M	62,0000	18,6098	1153,8076	0,00%	0,00	0,00	75,00%	46,50	865,36	75,00%	46,50	865,36	15,50	288,45
6.3	PLATAFORMA DE MADEIRA PARA ANDAIMES (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS)	M2	25,6000	8,7273	223,4189	0,00%	0,00	0,00	75,00%	19,20	167,56	75,00%	19,20	167,56	6,40	55,86
<b>7 TRANSPORTE</b>																
7.1	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MAIORES QUE 50M E MENORES OU IGUAIS A 100M, INCLUSIVE CARGA/DESGARGA	M3	15,2862	21,3905	326,9795	0,00%	0,00	0,00	75,03%	11,47	245,35	75,03%	11,47	245,35	3,82	81,63
7.2	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA	M3	15,2862	18,6098	284,4731	0,00%	0,00	0,00	75,03%	11,47	213,45	75,03%	11,47	213,45	3,82	71,02

*(Handwritten signatures and initials)*



ESTADO DE MINAS GERAIS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ**  
 CNPJ 17.947.581/0001-76

BOLETIM DE MEDIÇÃO 01 - O.S. 013

MANUTENÇÃO E.M. MARIA HASTENREITER

BM - Data de Emissão: 24/01/2023

Empresa Contratada: CONSTRUTORA MINASCON LTDA

Dornelas, Muriaé -MG

BM - Período de Referência da Medição: 19/12/2022 a 24/01/2023

CNPJ: 22.489.220/0001-63

Início da Obra: 29/11/2022

Valor Total da Ordem de Serviço: R\$ 89.919,85

Pregão Eletrônico: 028/2022

Ata: 252/2022






Valor da Medição: R\$ 51.488,97

BM -  
Número: 01

Valor Total Acumulado: R\$ 51.488,97

Item	Descrição	Previsto no Orçamento				Executado acumulado até este BM			Executado no período			Executado acumulado inclusive este BM			Serviços a executar	
		Unid.	Quant.	Preço Unif. (R\$)	Preço Final (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	%	Quant.	Total (R\$)	Quant.	Total (R\$)
8	<b>SERVICOS FINAIS</b>															
8.1	LIMPEZA DE FORRO REMOVIVEL COM PANO UMIDO. AF_04/2019	M2	665,1600	1,3796	917,6547	0,00%	0,00	0,00	75,02%	499,00	688,42	75,02%	499,00	688,42	166,16	229,23
8.2	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M2	665,1600	6,8770	4574,3053	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	-	0,00	665,16	4574,31
<b>TOTAIS GERAL</b>					R\$ 89.919,85			R\$ -			R\$ 51.488,97			R\$ 51.488,97		R\$ 38.430,88

Observações:

 Representante do Município Arlan do Carmo Mendonça CREA MG 177324/D	 Secretário Municipal de Educação Maria Cristina Navarro Aquino Ribeiro	 Resp. Técnico pela Fiscalização da obra/serviço Ana Carolina Antunes P. Dantas CAU 252926-2	 Resp. Técnico pela execução da obra/serviço Juarez Lopes Machado CREA N°: MG 132353/D	 Representante legal da empresa Construtora Minascon Ltda Kerginaldo Pires Magalhães
--	--	--	--	--

Ana Carolina Antunes P. Dantas,  
 Arquiteta e Urbanista  
 CAU: A252926-2  
 Arquiteta e Urbanista  
 CAU: A252926-2