



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA

DATA: 13/04/2023

LOCAL: ZONA RURAL DA COMUNIDADE DO SÃO JOÃO DO GLÓRIA, COORDENADAS 21° 2' 44.61" S,
42° 17' 19.02" O, MURIAÉ-MG

PRAZO DE EXECUÇÃO: 5 MESES

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	1,75%	100,00%					100,00%
		Financeiro	R\$ 12.615,78	R\$ 12.615,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.615,78
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	Físico %	2,68%	100,00%					100,00%
		Financeiro	R\$ 19.339,32	R\$ 19.339,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.339,32
3	DEMOLIÇÃO	Físico %	0,29%	100,00%					100,00%
		Financeiro	R\$ 2.066,97	R\$ 2.066,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.066,97
4	INFRAESTRUTURA	Físico %	22,36%	30,00%	40,00%	30,00%			100,00%
		Financeiro	R\$ 161.310,19	R\$ 48.393,06	R\$ 64.524,08	R\$ 48.393,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 161.310,19
5	MESOESTRUTURA	Físico %	3,28%		30,00%	50,00%	20,00%		100,00%
		Financeiro	R\$ 23.638,80	R\$ 0,00	R\$ 7.091,64	R\$ 11.819,40	R\$ 4.727,76	R\$ 0,00	R\$ 23.638,80
6	SUPERESTRUTURA	Físico %	25,36%				50,00%	50,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 183.002,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 91.501,19	R\$ 91.501,19	R\$ 183.002,38
7	CONTENÇÃO	Físico %	38,12%		30,00%	40,00%	30,00%		100,00%
		Financeiro	R\$ 275.050,92	R\$ 0,00	R\$ 82.515,28	R\$ 110.020,37	R\$ 82.515,28	R\$ 0,00	R\$ 275.050,92
8	SINALIZAÇÃO VERTICAL	Físico %	0,15%					100,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 1.079,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.079,60	R\$ 1.079,60
9	OBRAS COMPLEMENTARES	Físico %	0,04%				50,00%	50,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 277,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 138,90	R\$ 138,90	R\$ 277,80
10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	5,98%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 43.122,60	R\$ 8.624,52	R\$ 8.624,52	R\$ 8.624,52	R\$ 8.624,52	R\$ 8.624,52	R\$ 43.122,60
		Físico %	100%	12,62%	22,56%	24,79%	25,99%	14,05%	100,00%
		Financeiro	R\$ 721.504,36	R\$ 91.039,65	R\$ 162.755,51	R\$ 178.857,35	R\$ 187.507,65	R\$ 101.344,21	R\$ 721.504,36

Mayko Torres Boalento

Mayko Torres Boalento
CREA MG 245271-D

Arlan do Carmo Mendonça

Arlan do Carmo Mendonça
CREA MG 177324-D

Prefeitura Municipal de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76