



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS - MURIAÉ/MG GAMELEIRA TRECHOS 05 E 06				DATA:						24/03/2023
ENDEREÇO: DISTRITO DA GAMELEIRA				PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 Meses						
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	TOTAL
PAVIMENTAÇÃO ESTRADA GAMELEIRA - TRECHO 5 - CONVÊNIO 917401/2021										
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRA	Físico %	13,79%	20,29%	2,78%	18,66%	23,50%	14,66%	20,11%	100,00%
		Financeiro	R\$ 412.105,59	R\$ 83.616,22	R\$ 11.456,54	R\$ 76.898,90	R\$ 96.844,81	R\$ 60.414,68	R\$ 82.874,43	R\$ 412.105,59
1.1.	CANTEIRO DE OBRAS	Físico %	54,36%	34,02%	2,04%	14,89%	19,64%	12,87%	16,54%	100,00%
		Financeiro	R\$ 224.003,97	R\$ 76.206,15	R\$ 4.569,68	R\$ 33.354,19	R\$ 43.994,38	R\$ 28.829,31	R\$ 37.050,26	R\$ 224.003,97
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Físico %	45,64%	3,95%	3,65%	23,15%	28,09%	16,80%	24,36%	100,00%
		Financeiro	R\$ 188.101,62	R\$ 7.430,01	R\$ 6.865,71	R\$ 43.545,53	R\$ 52.837,75	R\$ 31.601,07	R\$ 45.821,55	R\$ 188.101,62
2.	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	52,67%	2,18%	6,21%	26,43%	28,97%	27,06%	9,15%	100,00%
		Financeiro	R\$ 1.573.730,21	R\$ 34.307,32	R\$ 97.728,65	R\$ 415.936,89	R\$ 455.909,64	R\$ 425.851,39	R\$ 143.996,31	R\$ 1.573.730,21
3.	DRENAGEM	Físico %	16,24%	0,00%	0,00%	40,96%	59,04%	0,00%	0,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 485.320,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 198.787,48	R\$ 286.533,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 485.320,99
4.	SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA	Físico %	16,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 486.054,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 486.054,49	R\$ 486.054,49
5.	PAISAGISMO	Físico %	1,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,97%	49,03%	100,00%
		Financeiro	R\$ 30.441,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.516,20	R\$ 14.925,62	R\$ 30.441,82
		Físico %	100,00%	3,95%	3,65%	23,15%	28,09%	16,80%	24,36%	100,00%
		Financeiro	R\$ 2.987.653,10	R\$ 117.923,54	R\$ 109.185,18	R\$ 691.623,28	R\$ 839.287,97	R\$ 501.782,27	R\$ 727.850,86	R\$ 2.987.653,10
PAVIMENTAÇÃO ESTRADA GAMELEIRA - TRECHO 6 - CONVÊNIO 914349/2021										
1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	Físico %	7,02%	75,28%	24,72%					100,00%
		Financeiro	R\$ 62.700,54	R\$ 47.200,97	R\$ 15.499,57					R\$ 62.700,54
2.	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	68,81%	69,84%	30,16%					100,00%
		Financeiro	R\$ 614.401,62	R\$ 429.098,09	R\$ 185.303,53					R\$ 614.401,62
3.	DRENAGEM	Físico %	21,94%	100,00%	0,00%					100,00%
		Financeiro	R\$ 195.885,70	R\$ 195.885,70	R\$ 0,00					R\$ 195.885,70
4.	SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA	Físico %	0,59%	0,00%	100,00%					100,00%
		Financeiro	R\$ 5.230,27	R\$ 0,00	R\$ 5.230,27					R\$ 5.230,27
5.	PAISAGISMO	Físico %	1,64%	0,00%	100,00%					100,00%
		Financeiro	R\$ 14.669,99	R\$ 0,00	R\$ 14.669,99					R\$ 14.669,99
		Físico %	100,00%	75,28%	24,72%					100,00%
		Financeiro	R\$ 892.888,12	R\$ 672.184,76	R\$ 220.703,36					R\$ 892.888,12

Nome: Brunna Raphaelly de Paula Silva Vieira
CREA: 160.926/D
ART: MG20221552942

Prefeitura Municipal de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76

Internet: www.muriae.mg.gov.br / Telefone: (32) 3696-3362
Centro Administrativo Municipal Presidente Tancredo Neves - 2º andar
Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro - CEP 36880-000 - Muriaé - MG