



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO 1073472-35	Nº SICONV 906745	PROponente TOMADOR Prefeitura Municipal de Muriaé	APelido EMPREENDIMENTO Projeto de Acesso Viário - Distrito de Vermelho - Trecho BR 356 KM	DESCRiÇÃO DO LOTE Projeto de Acesso Viário - Distrito de Vermelho - Trecho BR 356 KM
---------------------------	---------------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				05/23	06/23	07/23	08/23	09/23	10/23	11/23	12/23	01/24	02/24
1.	RAMO A E B	696.226,53	% Período:	16,93%	19,90%	24,80%	38,37%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.753,65	% Período:	100,00%									
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	24.827,29	% Período:	16,93%	19,90%	24,80%	38,37%						
1.3.	DRENAGEM	245.516,07	% Período:	45,59%	54,41%								
1.4.	PAVIMENTAÇÃO	387.393,13	% Período:			42,98%	57,02%						
1.5.	OBRAS COMPLEMENTARES	15.810,93	% Período:				100,00%						
1.6.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	20.925,46	% Período:				100,00%						
Total: R\$ 696.226,53				%:	16,93%	19,90%	24,80%	38,37%					
				Repasso:	81.465,67	95.720,19	119.300,65	184.617,49					
				Contrapartida:	36.426,85	42.800,66	53.344,51	82.550,51					
				Outros:	-	-	-	-					
				Investimento:	117.892,51	138.520,86	172.645,16	267.168,00					
				%:	16,93%	36,83%	61,63%	100,00%					
				Repasso:	81.465,67	177.185,86	296.486,51	481.104,00					
				Contrapartida:	36.426,85	79.227,51	132.572,02	215.122,53					
				Outros:	-	-	-	-					
				Investimento:	117.892,51	256.413,37	429.058,53	696.226,53					

Muriaé/MG

Local

quarta-feira, 3 de maio de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: Arlan do Carmo Mendonça

CREA/CAU: MG 177324/D

ART/RRT: MG20231823589