



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1081314-93	Nº SICONV 923204/2021	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNIPAL DE MURIAÉ	APelido Empreendimento PONTE POMPEI	DESCRiÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE PONTE
---------------------------	--------------------------	--	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	PONTE POMPEI - MACUCO	296.609,03	% Período:	09/23 16,20%	10/23 13,87%	11/23 28,24%	12/23 28,62%	01/24 13,08%	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	
1.1.	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	1.713,03	% Período:	100,00%												
1.2.	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO	4.770,64	% Período:	100,00%												
1.3.	INFRAESTRUTURA- ESTACAS	38.635,94	% Período:			100,00%										
1.4.	INFRAESTRUTURA- CONTENÇÃO EM GABI	78.654,94	% Período:	50,00%	50,00%											
1.5.	INFRAESTRUTURA- BLOCOS DE COROAM	41.217,76	% Período:			100,00%										
1.6.	SUPERESTRUTURA	114.457,84	% Período:				70,75%	29,25%								
1.7.	OBRAS COMPLEMENTARES	218,40	% Período:					100,00%								
1.8.	SINALIZAÇÃO	3.028,48	% Período:					100,00%								
1.9.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	13.912,00	% Período:	16,00%	13,00%	28,00%	28,00%	15,00%								
Total: R\$ 296.609,03				%:	16,20%	13,87%	28,24%	28,62%	13,08%							
				Repassé:	46.399,86	39.734,03	80.894,73	81.985,76	37.485,62							
				Contrapartida:	1.637,20	1.402,00	2.854,33	2.892,84	1.322,66							
				Outros:	-	-	-	-	-							
				Investimento:	48.037,06	41.136,03	83.749,06	84.878,60	38.808,28							
				%:	16,20%	30,06%	58,30%	86,92%	100,00%							
				Repassé:	46.399,86	86.133,89	167.028,62	249.014,38	286.500,00							
				Contrapartida:	1.637,20	3.039,20	5.893,53	8.786,37	10.109,03							
				Outros:	-	-	-	-	-							
				Investimento:	48.037,06	89.173,09	172.922,15	257.800,75	296.609,03							

MURIAÉ/MG

Local

terça-feira, 27 de junho de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: Arlan do Carmo Mendonça

CREA/CAU: MG-177324

ART/RRT: MG20221380193