



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
 CNPJ: 17.947.581/0001-76
 Secretaria Municipal de Obras Públicas

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: PROJETO DE RECUPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DESTRUÍDA POR DESASTRE COM CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURA DE CONTENÇÃO EM SOLO REFORÇADO COM GEOGRELHA NA RUA PRIMEIRO DE MAIO BAIRRO GASPARGAR, INCLUINDO TODA A DRENAGEM NECESSÁRIA À PRESERVAÇÃO DA OBRA E A RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO, PASSEIO E GUARDA CORPO DA VIA

DATA:

30/10/2023

Local: RUA PRIMEIRO DE MAIO BAIRRO GASPARGAR

Prazo de execução: 120 dias

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	2,49%	70,00%	10,00%	10,00%	10,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 41.961,95	R\$ 29.373,37	R\$ 4.196,20	R\$ 4.196,20	R\$ 4.196,20	R\$ 41.961,95
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	Físico %	5,00%	8,23%	40,68%	26,14%	24,95%	100,00%
		Financeiro	R\$ 84.428,23	R\$ 6.944,61	R\$ 34.342,56	R\$ 22.073,25	R\$ 21.067,81	R\$ 84.428,23
3	DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E DESMATAMENTO	Físico %	0,12%	100,00%				100,00%
		Financeiro	R\$ 1.973,95	R\$ 1.973,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.973,95
4	LOCAÇÃO DA OBRA	Físico %	0,02%	100,00%				100,00%
		Financeiro	R\$ 272,80	R\$ 272,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 272,80
5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	Físico %	29,28%	20,00%	60,00%	20,00%		100,00%
		Financeiro	R\$ 494.160,09	R\$ 98.832,02	R\$ 296.496,05	R\$ 98.832,02	R\$ 0,00	R\$ 494.160,09
6	FUNDAÇÃO	Físico %	5,24%		70,00%	30,00%		100,00%
		Financeiro	R\$ 88.383,66	R\$ 0,00	R\$ 61.868,56	R\$ 26.515,10	R\$ 0,00	R\$ 88.383,66
7	CONTENÇÃO E GEOSSINTÉTICOS	Físico %	38,76%		33,00%	33,00%	34,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 654.183,08	R\$ 0,00	R\$ 215.880,42	R\$ 215.880,42	R\$ 222.422,25	R\$ 654.183,08
8	ATERRO	Físico %	6,59%		33,00%	33,00%	34,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 111.272,84	R\$ 0,00	R\$ 36.720,04	R\$ 36.720,04	R\$ 37.832,77	R\$ 111.272,84
9	DRENAGEM DA INTERFACE COM O TERRENO	Físico %	5,14%		33,00%	33,00%	34,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 86.745,60	R\$ 0,00	R\$ 28.626,05	R\$ 28.626,05	R\$ 29.493,50	R\$ 86.745,60
10	PROTEÇÃO CONTRA EROSIÃO	Físico %	0,31%				100,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 5.198,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.198,86	R\$ 5.198,86
11	DRENAGEM SUPERFICIAL	Físico %	2,91%				100,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 49.108,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.108,09	R\$ 49.108,09
12	CALÇADA E GUARDA-CORPO	Físico %	1,63%				100,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 27.465,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.465,94	R\$ 27.465,94
13	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	0,93%				100,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 15.744,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.744,73	R\$ 15.744,73
14	ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO DO MATERIAL DE ATERRO	Físico %	0,23%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 3.803,88	R\$ 950,97	R\$ 950,97	R\$ 950,97	R\$ 950,97	R\$ 3.803,88
15	ENSAIOS DE CONTROLE	Físico %	1,26%		33,00%	33,00%	34,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 21.224,35	R\$ 0,00	R\$ 7.004,04	R\$ 7.004,04	R\$ 7.216,28	R\$ 21.224,35
16	SINALIZAÇÃO DE OBRA	Físico %	0,12%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
		Financeiro	R\$ 1.952,97	R\$ 488,24	R\$ 488,24	R\$ 488,24	R\$ 488,24	R\$ 1.952,97
		Físico %	100%	8,23%	40,68%	26,14%	24,95%	100,00%
		Financeiro	R\$ 1.687.881,02	R\$ 138.835,95	R\$ 686.573,12	R\$ 441.286,31	R\$ 421.185,63	R\$ 1.687.881,02

segunda-feira, 30 de outubro de 2023

ANTONIO NOGUEIRA
 ENG. CIVIL CREA MG 214239/D MASP 5291002

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
 CNPJ 17.947.581/0001-76

Internet: www.muriae.mg.gov.br / Telefone: (32) 3696-3362
 Centro Administrativo Municipal Presidente Tancredo Neves - 2º andar
 Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro - CEP 36880-000 - Muriaé - MG