



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: Muriaé - MG

Projeto: Construção da Unidade Básica de Saúde - UBS - Bairro Inconfidência - 1ª e 2ª Etapa

Responsável Técnico: Ismar Armando Maria

Prefeito(a): Marcos Guarino de Oliveira

Data de início da obra:

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS		01º MÊS		02º MÊS		03º MÊS		04º MÊS		05º MÊS		06º MÊS		07º MÊS	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
01	Mobilização - Canteiro de Obra	126.463,89	6,20%	126.463,89	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
02	Demolições e Remoções	10.706,74	0,52%	10.706,74	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
03	Movimento de Terra	16.775,47	0,82%	16.775,47	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
04	Fundação	160.916,24	7,89%	40.229,06	25,00%	120.687,18	75,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
05	Estrutura	499.821,77	24,50%	-	0,00%	49.982,18	10,00%	249.910,89	50,00%	199.928,71	40,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
06	Sistema de Vedação Vertical Interno e Externo (Paredes)	80.855,76	3,96%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	80.855,76	100,00%	-	0,00%	-	0,00%
07	Revestimento de Paredes	167.521,23	8,21%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	83.760,62	50,00%	83.760,62	50,00%
08	Piso	129.725,05	6,36%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	129.725,05	100,00%	-	0,00%	-	0,00%
09	Impermeabilização	20.156,46	0,99%	-	0,00%	12.093,88	60,00%	-	0,00%	-	0,00%	8.062,58	40,00%	-	0,00%	-	0,00%
10	Instalação Hidro-Sanitária	101.919,77	5,00%	-	0,00%	10.191,98	10,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	50.959,89	50,00%	40.767,91	40,00%
11	Instalação Elétrica, Telefônica e Lógica	156.439,01	7,67%	-	0,00%	15.643,90	10,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
12	SPDA	35.930,37	1,76%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
13	Instalação de Gás Medicinal - Cadeira Odontológica	1.958,42	0,10%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
14	Climatização - Rede Frigorígena (Tubos e conexões)	35.004,06	1,72%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
15	Cobertura	161.994,86	7,94%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
16	Forro	33.117,31	1,62%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
17	Prevenção e Combate a Incêndio	3.298,30	0,16%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
18	Esquadrias	150.628,49	7,38%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
19	Pintura	100.161,53	4,91%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
20	Serviços Complementares	40.767,73	2,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
21	Serviços Finais	5.745,09	0,28%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
TOTAIS		2.039.907,55	100,00%	194.175,16	9,52%	208.599,11	10,23%	249.910,89	12,25%	199.928,71	9,80%	218.643,39	10,72%	134.720,50	6,60%	124.528,52	6,10%
TOTAIS ACUMULADOS		2.039.907,55	100,00%	194.175,16	9,52%	402.774,27	19,74%	652.685,16	32,00%	852.613,86	41,80%	1.071.257,26	52,51%	1.205.977,76	59,12%	1.330.506,28	65,22%

Município de Muriaé, 20 de dezembro 2023

Responsável Técnico: Engº Ismar Armando Maria
CREA MG 47121/D

Prefeitura Municipal de Muriaé
CNPJ: 17.947.581/0001-76



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

Município: Muriaé - MG

Prefeito(a): Marcos Guarino de Oliveira

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS		08º MÊS		09º MÊS		10º MÊS	
		R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %	R\$	Peso %
01	Mobilização - Canteiro de Obra	126.463,89	6,20%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
02	Demolições e Remoções	10.706,74	0,52%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
03	Movimento de Terra	16.775,47	0,82%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
04	Fundação	160.916,24	7,89%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
05	Estrutura	499.821,77	24,50%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
06	Sistema de Vedação Vertical Interno e Externo (Paredes)	80.855,76	3,96%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
07	Revestimento de Paredes	167.521,23	8,21%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
08	Piso	129.725,05	6,36%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
09	Impermeabilização	20.156,46	0,99%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
10	Instalação Hidro-Sanitária	101.919,77	5,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
11	Instalação Elétrica, Telefônica e Lógica	156.439,01	7,67%	-	0,00%	78.219,51	50,00%	62.575,60	40,00%
12	SPDA	35.930,37	1,76%	-	0,00%	35.930,37	100,00%	-	0,00%
13	Instalação de Gás Medicinal - Cadeira Odontológica	1.958,42	0,10%	-	0,00%	1.958,42	100,00%	-	0,00%
14	Climatização - Rede Frigorígena (Tubos e conexões)	35.004,06	1,72%	-	0,00%	-	0,00%	35.004,06	100,00%
15	Cobertura	161.994,86	7,94%	161.994,86	100,00%	-	0,00%	-	0,00%
16	Forro	33.117,31	1,62%	-	0,00%	-	0,00%	33.117,31	100,00%
17	Prevenção e Combate a Incêndio	3.298,30	0,16%	-	0,00%	-	0,00%	3.298,30	100,00%
18	Esquadrias	150.628,49	7,38%	-	0,00%	-	0,00%	150.628,49	100,00%
19	Pintura	100.161,53	4,91%	-	0,00%	100.161,53	100,00%	-	0,00%
20	Serviços Complementares	40.767,73	2,00%	-	0,00%	-	0,00%	40.767,73	100,00%
21	Serviços Finais	5.745,09	0,28%	-	0,00%	-	0,00%	5.745,09	100,00%
TOTAIS		2.039.907,55	100,00%	161.994,86	7,94%	216.269,83	10,60%	331.136,58	16,23%
TOTAIS ACUMULADOS		2.039.907,55	100,00%	1.492.501,14	73,17%	1.708.770,97	83,77%	2.039.907,55	100,00%