



ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ: 17.947.581/0001-76
Secretaria Municipal de Obras Públicas

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: SERVIÇOS COMPLEMENTARES PARA IMPLANTAÇÃO DO PROINFÂNCIA TIPO 1 – ESCOLA MUNICIPAL JÉSUS FRANCISCO DE ARAÚJO VERMELHO II – MURIAÉ – MG.

DATA: 29/11/2023

LOCAL DA OBRA: AVENIDA RUA C, ÁREA INSTITUCIONAL 4, LOTEAMENTO VERMELHO II, S/N

PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 Meses

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	100,00%	100,00%				100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 1.672,16	R\$ 1.672,16				R\$ 1.672,16
2	ESQUADRIA	Físico %	100,00%	100,00%				100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 6.250,50	R\$ 6.250,50				R\$ 6.250,50
3	PINTURA	Físico %	100,00%		15,00%	38,00%	47,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 16.908,77		R\$ 2.536,32	R\$ 6.425,33	R\$ 7.947,12	R\$ 16.908,77
4	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	100,00%	35,00%	28,00%	37,00%		100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 113.163,24	R\$ 39.607,13	R\$ 31.685,71	R\$ 41.870,40		R\$ 113.163,24
5	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	Físico %	100,00%				100,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 11.966,78				R\$ 11.966,78	R\$ 11.966,78
6	SERVIÇOS E FORNECIMENTOS ELÉTRICOS	Físico %	100,00%			39,00%	61,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 48.770,92			R\$ 19.020,66	R\$ 29.750,26	R\$ 48.770,92
7	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
		Financeiro (R\$)	R\$ 6.400,92	R\$ 1.600,23	R\$ 1.600,23	R\$ 1.600,23	R\$ 1.600,23	R\$ 6.400,92
Total:			R\$ 205.133,29	R\$ 49.130,02	R\$ 35.822,25	R\$ 68.916,62	R\$ 51.264,39	R\$ 205.133,29

Eduardo Dias de Abreu
Engenheiro Civil
CREA 239120/D

Internet: www.muriae.mg.gov.br / Telefone: (32) 3696-3362
Centro Administrativo Municipal Presidente Tancredo Neves - 2º andar
Av. Maestro Sansão, nº 236 - Centro - CEP 36880-000 - Muriaé - MG

Prefeitura Municipal de Muriaé
17.947.581/0001-76