



PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
 CNPJ – 17.947.581/0001-76

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

1 - EMPREENDIMENTO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ

SERVIÇO A EXECUTAR

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SEVIÇOS	PARCELAS:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Sistema de Esgoto Sanitário do Bairro Gaspar	R\$ 2.542.833,93	% Período	7,24%	9,32%	21,01%	25,96%	24,18%	12,29%				
2	Execução da Ampliação e Reforma da ETE Safira	R\$ 3.650.854,88	% Período	6,49%	11,27%	18,07%	21,07%	21,44%	13,13%	1,62%	1,62%	1,62%	
3	Execução da Ampliação e Reforma da ETE José Cirilo	R\$ 1.926.724,35	% Período	11,51%	23,35%	29,52%	19,12%	3,12%	3,12%	3,12%	3,12%	2,01%	
4	Sistema de Esgoto Sanitário do Bairro Centro	R\$ 7.155.430,14	% Período								13,60%	11,55%	
5	Sistema de Esgoto Sanitário do Bairro São Pedro, Recanto Verde e Vila Conceição	R\$ 1.260.887,01	% Período										
6	Sistema de Esgoto Sanitário do Bairro Edgar Miranda, Chalé e Porto Belo	R\$ 704.011,19	% Período										
7	Sistema de Esgoto Sanitário do Bairro Barra	R\$ 3.794.835,70	% Período										
8	Sistema de Esgoto Sanitário do Bairro Santo Antônio	R\$ 3.375.435,50	% Período										
9	Sistema de Esgoto Sanitário dos Bairros Padre Tiago, Inconfidência I e II	R\$ 1.189.043,49	% Período										
TOTAL GERAL:		R\$ 25.600.056,19											
Período:				%:	2,51%	4,29%	6,89%	7,02%	5,69%	3,33%	0,47%	4,27%	3,61%
Investimento:					R\$ 642.912,14	R\$ 1.098.204,85	R\$ 1.762.757,12	R\$ 1.797.826,81	R\$ 1.457.776,17	R\$ 851.772,68	R\$ 119.103,14	R\$ 1.091.899,89	R\$ 923.976,51
Acumulado:				%:	2,51%	6,80%	13,69%	20,71%	26,40%	29,73%	30,20%	34,46%	38,07%
Investimento:					R\$ 642.912,14	R\$ 1.741.116,99	R\$ 3.503.874,11	R\$ 5.301.700,92	R\$ 6.759.477,08	R\$ 7.611.249,76	R\$ 7.730.352,90	R\$ 8.822.252,79	R\$ 9.746.229,30

03/04/2024
 DATA

Nome: Daniela Murucci Monteiro
 Cargo: Engenheira Civil



PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
 CNPJ – 17.947.581/0001-76

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

1 - EMPREENDIMENTO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ

SERVIÇO A EXECUTAR

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SEVIÇOS	PARCELAS:	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	Sistema de Esgoto Sanitário do Bairro Gaspar	R\$ 2.542.833,93	% Período										
2	Execução da Ampliação e Reforma da ETE Safira	R\$ 3.650.854,88	% Período	1,62%	1,04%	1,04%							
3	Execução da Ampliação e Reforma da ETE José Cirilo	R\$ 1.926.724,35	% Período	2,01%									
4	Sistema de Esgoto Sanitário do Bairro Centro	R\$ 7.155.430,14	% Período	14,28%	14,28%	14,28%	11,55%	10,64%	9,82%				
5	Sistema de Esgoto Sanitário do Bairro São Pedro, Recanto Verde e Vila Conceição	R\$ 1.260.887,01	% Período				31,95%	38,57%	29,49%				
6	Sistema de Esgoto Sanitário do Bairro Edgar Miranda, Chalé e Porto Belo	R\$ 704.011,19	% Período						20,66%	22,67%	26,60%	30,06%	
7	Sistema de Esgoto Sanitário do Bairro Barra	R\$ 3.794.835,70	% Período							7,99%	6,83%	9,90%	
8	Sistema de Esgoto Sanitário do Bairro Santo Antônio	R\$ 3.375.435,50	% Período										
9	Sistema de Esgoto Sanitário dos Bairros Padre Tiago, Inconfidência I e II	R\$ 1.189.043,49	% Período										
TOTAL GERAL:		R\$ 25.600.056,19											
Período:				%:	4,37%	4,14%	4,14%	4,80%	4,87%	4,76%	1,81%	1,74%	2,29%
Investimento:					R\$ 1.119.692,09	R\$ 1.059.973,44	R\$ 1.059.973,46	R\$ 1.229.188,69	R\$ 1.247.390,69	R\$ 1.219.762,88	R\$ 462.909,55	R\$ 446.450,48	R\$ 587.315,02
Acumulado:				%:	42,44%	46,59%	50,73%	55,53%	60,40%	65,16%	66,97%	68,72%	71,01%
Investimento:					R\$ 10.865.921,39	R\$ 11.925.894,83	R\$ 12.985.868,29	R\$ 14.215.056,98	R\$ 15.462.447,67	R\$ 16.682.210,55	R\$ 17.145.120,10	R\$ 17.591.570,57	R\$ 18.178.885,59

03/04/2024
 DATA

Nome: Daniela Murucci Monteiro
 Cargo: Engenheira Civil



PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ
CNPJ – 17.947.581/0001-76

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

1 - EMPREENDIMENTO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ

SERVIÇO A EXECUTAR

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SEVIÇOS	PARCELAS:	19	20	21	22	23	24
1	Sistema de Esgoto Sanitário do Bairro Gaspar	R\$ 2.542.833,93	% Período						
2	Execução da Ampliação e Reforma da ETE Safira	R\$ 3.650.854,88	% Período						
3	Execução da Ampliação e Reforma da ETE José Cirilo	R\$ 1.926.724,35	% Período						
4	Sistema de Esgoto Sanitário do Bairro Centro	R\$ 7.155.430,14	% Período						
5	Sistema de Esgoto Sanitário do Bairro São Pedro, Recanto Verde e Vila Conceição	R\$ 1.260.887,01	% Período						
6	Sistema de Esgoto Sanitário do Bairro Edgar Miranda, Chalé e Porto Belo	R\$ 704.011,19	% Período						
7	Sistema de Esgoto Sanitário do Bairro Barra	R\$ 3.794.835,70	% Período	16,40%	17,39%	17,10%	14,47%	9,91%	
8	Sistema de Esgoto Sanitário do Bairro Santo Antônio	R\$ 3.375.435,50	% Período	12,45%	13,44%	23,13%	24,95%	14,88%	11,15%
9	Sistema de Esgoto Sanitário dos Bairros Padre Tiago, Inconfidência I e II	R\$ 1.189.043,49	% Período		16,34%	15,10%	16,23%	41,46%	10,87%
TOTAL GERAL:		R\$ 25.600.056,19							
Período:			%:	4,07%	5,11%	6,29%	6,19%	5,36%	1,98%
Investimento:				R\$ 1.042.705,68	R\$ 1.307.940,35	R\$ 1.609.257,20	R\$ 1.584.394,24	R\$ 1.371.058,88	R\$ 505.814,26
Acumulado:			%:	75,08%	80,19%	86,48%	92,67%	98,02%	100,00%
Investimento:				R\$ 19.221.591,27	R\$ 20.529.531,62	R\$ 22.138.788,82	R\$ 23.723.183,06	R\$ 25.094.241,93	R\$ 25.600.056,19

03/04/2024
DATA

Nome: Daniela Murucci Monteiro
Cargo: Engenheira Civil