



ESTADO DE MINAS GERAIS  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ**  
CNPJ: 17.947.581/0001-76  
Secretaria Municipal de Obras Públicas

**CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**

**OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE MISTA**

**DATA: 22/03/2024**

**LOCAL: ZONA RURAL DA COMUNIDADE DO SÃO JOÃO DO GLÓRIA, COORDENADAS 21°3'11,094"S,  
42°17'2,974"O, MURIAÉ-MG**

**PRAZO DE EXECUÇÃO: 5 MESES**

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	<b>2,57%</b>	<b>100,00%</b>					<b>100,00%</b>
		Financeiro	R\$ 11.188,49	R\$ 11.188,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.188,49
2	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	Físico %	<b>0,42%</b>	<b>100,00%</b>					<b>100,00%</b>
		Financeiro	R\$ 1.845,72	R\$ 1.845,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.845,72
3	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA- ESCAVAÇÃO	Físico %	<b>2,68%</b>	<b>100,00%</b>					<b>100,00%</b>
		Financeiro	R\$ 11.675,21	R\$ 11.675,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.675,21
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA- ATERRO E REATERRO	Físico %	<b>1,40%</b>					<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
		Financeiro	R\$ 6.121,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.121,00	R\$ 6.121,00
5	CONTENÇÃO	Físico %	<b>44,21%</b>	<b>20,00%</b>	<b>50,00%</b>	<b>30,00%</b>			<b>100,00%</b>
		Financeiro	R\$ 192.688,13	R\$ 38.537,63	R\$ 96.344,07	R\$ 57.806,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 192.688,13
6	SUPERESTRUTURA	Físico %	<b>33,69%</b>				<b>50,00%</b>	<b>50,00%</b>	<b>100,00%</b>
		Financeiro	R\$ 146.842,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 73.421,34	R\$ 73.421,34	R\$ 146.842,68
7	PAVIMENTAÇÃO	Físico %	<b>7,73%</b>					<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
		Financeiro	R\$ 33.704,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.704,90	R\$ 33.704,90
8	OBRAS COMPLEMENTARES	Físico %	<b>1,89%</b>					<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
		Financeiro	R\$ 8.246,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.246,55	R\$ 8.246,55
9	SINALIZAÇÃO	Físico %	<b>0,84%</b>					<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>
		Financeiro	R\$ 3.667,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.667,39	R\$ 3.667,39
10	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Físico %	<b>4,55%</b>	<b>15,00%</b>	<b>23,00%</b>	<b>14,00%</b>	<b>16,00%</b>	<b>32,00%</b>	<b>100,00%</b>
		Financeiro	R\$ 19.848,60	R\$ 2.977,29	R\$ 4.565,18	R\$ 2.778,80	R\$ 3.175,78	R\$ 6.351,55	R\$ 19.848,60
		<b>Físico %</b>	<b>100%</b>	<b>15,20%</b>	<b>23,15%</b>	<b>13,90%</b>	<b>17,58%</b>	<b>30,18%</b>	<b>100,00%</b>
		<b>Financeiro</b>	<b>R\$ 435.828,67</b>	<b>R\$ 66.224,34</b>	<b>R\$ 100.909,24</b>	<b>R\$ 60.585,24</b>	<b>R\$ 76.597,12</b>	<b>R\$ 131.512,73</b>	<b>R\$ 435.828,67</b>

Mayko Torres Boalento  
CREA MG 245271-D

Arlan do Carmo Mendonça  
CREA MG 177324-D

Prefeitura Municipal de Muriaé  
CNPJ: 17.947.581/0001-76